

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 01 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 01

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA  
DESCRIPCIÓN: UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICADO FONDO DE LA CALLE AGUSTIN DE I.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: INVITACIÓN

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
FECHA DE INICIO: INICIAL  
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003ITH00003  
MONTO ORIGINAL: \$858,269.98  
FECHA DE FIRMA: 18 MAR 2020  
FECHA VENCE: 18 MAR 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CILLESSEN SA DE CV  
DOMICILIO: RIO TUXPAN  
No. Exterior: 5305 No. Interior:  
Colonia: JARDINES DE SAN MANUEL C. P.: 72570  
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: CIL170207D86  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$858,269.94

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 01 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	858,269.94
TOTAL ASIGNADO.....		858,269.94

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CO	2.500	3,789.19	0.00	0.000	0.000
002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL	2.500	53,610.55	0.00	0.000	0.000
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X	2.500	41,700.42	0.00	0.000	0.000
004	SUM. Y COL. DE ACCESORIOS PARA CAJA DE	2.500	2,751.71	0.00	0.000	0.000
005	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE	2.500	890.37	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	2.500	33,528.14	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	2.500	26,409.19	0.00	0.000	0.000
008	SUM. Y COL. DE CERRADURA EN PUERTA MCA.	2.500	2,811.90	0.00	0.000	0.000
009	"HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE	2.500	5,191.05	0.00	0.000	0.000
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO	2.500	2,876.68	0.00	0.000	0.000
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEX	2.500	7,389.20	0.00	0.000	0.000
012	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 20 M	2.500	134,470.95	0.00	0.000	0.000
013	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERREN	2.500	958.62	0.00	0.000	0.000
014	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B""	2.500	4,117.70	0.00	0.000	0.000
015	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	2.500	3,629.98	0.00	0.000	0.000
016	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	2.500	15,859.88	0.00	0.000	0.000
017	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PI	2.500	5,990.00	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.500	11,042.84	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.500	13,151.04	0.00	0.000	0.000
020	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPID	2.500	5,777.83	0.00	0.000	0.000
021	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	2.000	314.95	0.00	0.000	0.000
022	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 C	2.000	14,534.87	0.00	0.000	0.000
023	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	2.000	27,048.24	0.00	0.000	0.000
024	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X	2.000	21,389.81	0.00	0.000	0.000
025	"FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DE	2.000	9,963.21	0.00	0.000	0.000
026	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE A	2.000	48,948.80	0.00	0.000	0.000
027	PRETEL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO	2.000	8,507.89	0.00	0.000	0.000
028	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	2.000	2,544.81	0.00	0.000	0.000
029	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	2.000	4,267.76	0.00	0.000	0.000
030	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON	2.000	71,084.46	0.00	0.000	0.000
031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSET	2.000	19,837.37	0.00	0.000	0.000
032	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIE	2.000	17,907.50	0.00	0.000	0.000
033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	2.000	5,346.90	0.00	0.000	0.000
034	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM	2.000	6,295.51	0.00	0.000	0.000
035	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIR	2.000	698.66	0.00	0.000	0.000
036	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	2.000	1,124.76	0.00	0.000	0.000
037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED	2.000	4,623.04	0.00	0.000	0.000
038	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS	2.000	10,822.23	0.00	0.000	0.000
039	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.000	3,186.01	0.00	0.000	0.000
040	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	2.000	7,564.12	0.00	0.000	0.000
041	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.000	11,449.76	0.00	0.000	0.000
042	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.000	8,364.18	0.00	0.000	0.000
043	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANC	2.000	143,317.79	0.00	0.000	0.000
044	MURO DE TABIQUE MULTIPERFORADO DE ARCILL	2.000	14,341.22	0.00	0.000	0.000
045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A B	2.000	18,838.85	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 01 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA

TOTAL	100.000	858,269.94	0.00	0.000	0.000
-------	---------	------------	------	-------	-------

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO		
FISICO:	0.000	100.000	100.000		
FINANCIERO:	0.00 0.000	858,269.94 100.000	858,269.94 100.000		

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 02 RECONSTRUCCIÓN BARDA PANTEÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 02

NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN BARDA PANTEÓN  
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN PANTEÓN MUNICIPAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
FECHA DE INICIO: 01 MAR 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003ITH00004  
MONTO ORIGINAL: \$504,566.10  
FECHA DE FIRMA: 24 MAR 2020  
FECHA VENCE: 24 MAR 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CHE190124C42  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$504,566.10  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 02 RECONSTRUCCIÓN BARRA PANTEÓN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	504,566.10
TOTAL ASIGNADO.....		504,566.10

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE	7.000	73,279.40	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE RECUBRIMIENTOS DE C	6.000	7,065.42	0.00	0.000	0.000
003	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERREN	7.000	1,785.99	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" I	8.000	19,272.17	0.00	0.000	0.000
005	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	7.000	29,744.48	0.00	0.000	0.000
006	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT	6.000	8,083.67	0.00	0.000	0.000
007	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PI	5.000	16,618.84	0.00	0.000	0.000
008	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARI	6.000	20,608.10	0.00	0.000	0.000
009	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	5.000	48,369.08	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	6.000	7,787.09	0.00	0.000	0.000
011	"IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALA	5.000	7,448.06	0.00	0.000	0.000
012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO D	5.000	134,335.85	0.00	0.000	0.000
013	SOBREPREGIO POR CARA DE ACABADO APARENTE	8.000	21,175.27	0.00	0.000	0.000
014	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM	8.000	17,740.05	0.00	0.000	0.000
015	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	6.000	88,365.55	0.00	0.000	0.000
016	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CON	5.000	2,887.08	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	504,566.10	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	504,566.10 100.000	504,566.10 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 03 PERFORACIÓN DE POZO PERIFÉRICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 03

NOMBRE: PERFORACIÓN DE POZO PERIFÉRICO  
DESCRIPCIÓN: PERFORACIÓN DE POZO PERIFÉRICO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
FECHA DE INICIO: 26 MAR 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 MAY 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003ITH00005  
MONTO ORIGINAL: \$2,385,564.02  
FECHA DE FIRMA: 31 MAR 2020  
FECHA VENCE: 31 MAR 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES Y PERGORACIONES GALENO SA DE CV  
DOMICILIO: CHIPILO  
No. Exterior: 717 No. Interior:  
Colonia: LA PAZ C. P.: 72160  
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: CPG150423UV8  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$0.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISCA - 20 - 03  
MONTO ORIGINAL: \$2,838,942.09  
FECHA DE FIRMA: 30 JUN 2020  
FECHA VENCE: 30 JUN 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES Y PERGORACIONES GALENO SA DE CV  
DOMICILIO: CHIPILO  
No. Exterior: 717 No. Interior:  
Colonia: LA PAZ C. P.: 72160  
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: CPG150423UV8  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,838,942.09

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 03 PERFORACIÓN DE POZO PERIFÉRICO

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 03 PERFORACIÓN DE POZO PERIFÉRICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	2,838,942.09
TOTAL ASIGNADO.....		2,838,942.09

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HAS	3.610	102,524.65	0.00	0.000	0.000
002	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO	2.490	70,554.64	0.00	0.000	0.000
003	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION EN	1.580	44,735.31	0.00	0.000	0.000
004	EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN OPER	0.340	9,573.13	0.00	0.000	0.000
005	"EQUIPO DE PERFORACION PARADO ,TIPO ROTA	2.330	66,240.15	0.00	0.000	0.000
006	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS	0.010	411.54	0.00	0.000	0.000
007	LODO BENTONITICO PARA PERFORACIÓN	0.820	23,311.66	0.00	0.000	0.000
008	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE (PIPA	1.440	40,844.66	0.00	0.000	0.000
009	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE (PIPA	0.400	11,305.48	0.00	0.000	0.000
010	"PERFORACION DE POZO DE 12 "" DE DIAMETR	23.460	665,895.30	0.00	0.000	0.000
011	"PERFORACION DE POZO DE 12 "" DE DIAMETR	4.350	123,564.38	0.00	0.000	0.000
012	"PERFORACION DE POZO DE 12 "" DE DIAMETR	20.770	589,672.23	0.00	0.000	0.000
013	"AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 1	9.500	269,567.27	0.00	0.000	0.000
015	"AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 1	1.350	38,185.17	0.00	0.000	0.000
016	"AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 1	6.960	197,555.40	0.00	0.000	0.000
017	"AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 1	1.150	32,754.24	0.00	0.000	0.000
018	REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESIS	0.570	16,199.33	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA AST	2.870	81,589.23	0.00	0.000	0.000
020	"COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADE	0.650	18,409.70	0.00	0.000	0.000
021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE AC	8.870	251,882.28	0.00	0.000	0.000
022	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA AST	0.830	23,517.38	0.00	0.000	0.000
023	"COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADE	0.900	25,502.18	0.00	0.000	0.000
024	CIMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQ	1.080	30,773.92	0.00	0.000	0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRA	1.430	40,733.39	0.00	0.000	0.000
026	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO EN	0.110	3,015.58	0.00	0.000	0.000
027	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARC	0.270	7,608.76	0.00	0.000	0.000
028	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EF	0.710	20,176.84	0.00	0.000	0.000
029	"HORAS EFECTIVAS DE BOMBEO DE POZO, EMPL	0.680	19,278.12	0.00	0.000	0.000
030	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EF	0.060	1,831.17	0.00	0.000	0.000
031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA T	0.410	11,729.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,838,942.09	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,838,942.09 100.000	2,838,942.09 100.000



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 04 CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT EN U.D. SAN JUAN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 04

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT EN U.D. SAN JUAN  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE DOGOUT DE LA UNIDAD  
DEPOR. SAN JUAN, FONDO CALLE SAN AGUSTIN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: INVITACION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 20 JUL 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009ITH00010  
MONTO ORIGINAL: \$262,029.34  
FECHA DE FIRMA: 17 JUL 2020  
FECHA VENCE: 17 JUL 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.: 72430  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: GCA200207B56  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$262,029.34  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 04 CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT EN U.D. SAN JUAN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	262,029.34
TOTAL ASIGNADO.....		262,029.34

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.290	401.74	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B"	0.780	2,046.40	0.00	0.000	0.000
003	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C .	0.850	2,242.16	0.00	0.000	0.000
004	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	3.600	9,452.25	0.00	0.000	0.000
005	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	4.450	11,671.02	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	3.940	10,328.53	0.00	0.000	0.000
007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	1.710	4,483.44	0.00	0.000	0.000
008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	5.260	13,801.44	0.00	0.000	0.000
009	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 C	1.050	2,771.09	0.00	0.000	0.000
010	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 C	3.340	8,762.10	0.00	0.000	0.000
011	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	2.400	6,289.13	0.00	0.000	0.000
012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X	4.970	13,038.70	0.00	0.000	0.000
013	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCI	1.690	4,433.09	0.00	0.000	0.000
014	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE A	9.560	25,068.91	0.00	0.000	0.000
015	PRETEL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO	1.200	3,159.33	0.00	0.000	0.000
016	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	0.520	1,376.85	0.00	0.000	0.000
017	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO	0.460	1,224.68	0.00	0.000	0.000
018	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	6.730	17,648.99	0.00	0.000	0.000
019	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	5.530	14,507.86	0.00	0.000	0.000
020	ENTORTADO EN AZOTEA DE 5 CM DE ESPESOR	1.700	4,472.44	0.00	0.000	0.000
021	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL	4.810	12,623.47	0.00	0.000	0.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	2.320	6,094.35	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION, VENTANA "	1.210	3,172.72	0.00	0.000	0.000
024	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE	2.080	5,453.83	0.00	0.000	0.000
025	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 MCA.	0.680	1,799.04	0.00	0.000	0.000
026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR	0.010	44.14	0.00	0.000	0.000
027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA	0.400	1,063.34	0.00	0.000	0.000
028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA	0.680	1,783.06	0.00	0.000	0.000
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	0.200	525.18	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION "	26.090	68,367.03	0.00	0.000	0.000
031	SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA	1.490	3,923.03	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	262,029.34	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	262,029.34 100.000	262,029.34 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 05 MANTENIMIENTO OFICIAS DE PRESIDENCIA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 05

NOMBRE: MANTENIMIENTO OFICIAS DE PRESIDENCIA  
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OFICINA  
PRESIDENCIAL, SALA DE JUNTAS Y BALCON

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ADJUDICACION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 14 AGO 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009ITH00011  
MONTO ORIGINAL: \$97,833.99  
FECHA DE FIRMA: 11 SEP 2020  
FECHA VENCE: 11 SEP 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PLEWAN CONSTRUCCION SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: PC0170612LA3  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$97,833.99

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 05 MANTENIMIENTO OFICIAS DE PRESIDENCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	97,833.99
TOTAL ASIGNADO.....		97,833.99

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO	10.390	10,172.17	0.00	0.000
002	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CO	5.070	4,964.33	0.00	0.000
003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL	30.400	29,745.97	0.00	0.000
004	REHABILITACION DE HERRERÍA	3.130	3,064.83	0.00	0.000
005	TRATAMIENTO PRESERVADOR DE MADERA IN SIT	5.940	5,817.66	0.00	0.000
006	"RETIRO DE CANCEL DE MADERA, INCL. ACARR	0.130	132.18	0.00	0.000
007	REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN	1.280	1,252.48	0.00	0.000
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA	17.960	17,578.66	0.00	0.000
009	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS	0.080	86.04	0.00	0.000
010	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO	0.420	411.73	0.00	0.000
011	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCL. CANCELACION	1.830	1,796.95	0.00	0.000
012	SUM. Y COL. DE LAMPARA TIPO COMEDERA	2.900	2,838.95	0.00	0.000
013	REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTA	20.470	19,972.04	0.00	0.000
<hr/>					
TOTAL		100.000	97,833.99	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	97,833.99 100.000	97,833.99 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 06 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 06

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER  
EN LA U. DEPORTIVA SAN JUAN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCIÓN

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 27 OCT 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 NOV 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011ITH00008  
MONTO ORIGINAL: \$2,860,627.49  
FECHA DE FIRMA: 13 NOV 2020  
FECHA VENCE: 13 NOV 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BRANDA MARTINEZ LOPEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: MALB990311474  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,860,627.49  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 06 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	2,860,627.49
TOTAL ASIGNADO.....		2,860,627.49

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION"	0.032	934.31	0.00	0.000	100.000
002	EXCAVACION A MANO EN ZANJA	0.117	3,375.04	0.00	0.000	100.000
003	GUARNICION DE CONCRETO	2.976	85,160.70	42,580.35	50.000	100.000
004	SUMINISTRO Y APLICACION	0.429	12,283.00	12,283.00	100.000	100.000
005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE	0.021	625.84	625.84	100.000	100.000
006	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	1.459	41,760.00	0.00	0.000	100.000
007	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS	6.260	179,101.63	0.00	0.000	100.000
008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	14.481	413,894.75	0.04	0.000	100.000
009	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	10.614	303,628.95	0.00	0.000	100.000
010	ESCARIFICADO O RASTREO	0.303	8,672.16	0.00	0.000	100.000
011	COMPACTACION DE TERRENO	4.610	131,892.00	0.00	0.000	100.000
012	TIERRA NEGRA ESPECIAL	16.791	480,355.53	302,261.45	62.925	100.000
013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	3.973	113,675.90	71,530.03	62.925	100.000
014	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	15.342	438,902.64	276,177.42	62.925	100.000
015	SUMINISTRO DE LOMBRICOMPOSTA	3.282	93,900.32	93,900.32	100.000	100.000
016	ACRILATO DE POTASIO	1.194	34,173.60	0.00	0.000	100.000
017	"SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO"	17.332	495,830.40	495,830.40	100.000	100.000
018	PORTERIA DE FUTBOL	0.632	18,102.40	18,102.40	100.000	100.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	0.024	688.92	688.92	100.000	100.000
020	SUMINISTRO DE RED OFICIAL	0.128	3,669.40	3,669.40	100.000	100.000
021	RED DEPORTIVA PARA CANCHA	0.000	0.00	0.00	0.000	100.000
TOTAL		100.000	2,860,627.49	1,317,649.57	46.062	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,317,649.57 46.062	1,542,977.92 53.938	2,860,627.49 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2020: TERMINACION - CANCHAS U. SAN J. (

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 01 REHAB. DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALV.

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 01

NOMBRE: REHAB. DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALV.  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALVARIO, ENTRE REV Y ALDAMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: INVITACION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 31 AGO 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009ITH00013  
MONTO ORIGINAL: \$1,268,557.85  
FECHA DE FIRMA: 30 SEP 2020  
FECHA VENCE: 30 SEP 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,268,557.85  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 01 REHAB. DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALV.

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,268,557.85
TOTAL ASIGNADO.....		1,268,557.85

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.867	11,003.86	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	4.435	56,267.19	0.00	0.000	0.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL	0.558	7,080.57	0.00	0.000	0.000
004	ACARREO 1ER KM. DE MATERIALES	0.283	3,597.32	0.00	0.000	0.000
005	ACARREO KM. SUBSECUENTE	1.928	24,468.11	0.00	0.000	0.000
006	PLANTILLA APISONADA AL 85%	0.677	8,598.83	0.00	0.000	0.000
007	SUMINISTRO E INSTALACION	54.108	686,393.04	0.00	0.000	0.000
008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO	6.740	85,502.92	0.00	0.000	0.000
009	POZO DE VISITA TIPO COMUN	5.304	67,294.32	0.00	0.000	0.000
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	1.631	20,694.60	0.00	0.000	0.000
011	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.305	3,876.26	0.00	0.000	0.000
012	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	1.096	13,905.39	0.00	0.000	0.000
013	PLANTILLA APISONADA AL 85%	0.250	3,171.45	0.00	0.000	0.000
014	CARGA A CAMION DE MATERIAL	0.021	271.93	0.00	0.000	0.000
015	ACARREO 1ER KM. DE MATERIALES	0.020	154.51	0.00	0.000	0.000
016	ACARREO KM. SUBSECUENTE	0.074	942.26	0.00	0.000	0.000
017	SUMINISTRO E INSTALACION	4.626	58,687.77	0.00	0.000	0.000
018	SUMINISTRO E INSTALACION	3.101	39,340.17	0.00	0.000	0.000
019	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M	12.182	154,540.02	0.00	0.000	0.000
020	RELLENO EN ZANJAS	1.794	22,767.33	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,268,557.85	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,268,557.85 100.000	1,268,557.85 100.000



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 02 REHAB. DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 02

NOMBRE: REHAB. DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA JOYA, ENTRE 5 DE MAYO Y AL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: OPCION MAS VIABLE

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 31 AGO 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM-2002  
MONTO ORIGINAL: \$1,356,833.13  
FECHA DE FIRMA: 24 NOV 2020  
FECHA VENCE: 24 NOV 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JR INGENIERIA INTEGRAL APLICADA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,356,833.13

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCPDOP/FISM-20-02  
MONTO ORIGINAL: \$1,162,914.22  
FECHA DE FIRMA: 13 OCT 2020  
FECHA VENCE: 13 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JR INGENIERIA INTEGRAL APLICADA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 02 REHAB. DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$0.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 02 REHAB. DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,356,833.13
TOTAL ASIGNADO.....		1,356,833.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO	0.712	9,666.08	0.00	0.000	0.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	0.010	138.64	0.00	0.000	0.000
003	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	0.070	955.53	0.00	0.000	0.000
004	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.007	101.11	0.00	0.000	0.000
005	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO	0.665	9,034.38	0.00	0.000	0.000
006	CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE	0.028	392.79	0.00	0.000	0.000
007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	0.028	390.61	0.00	0.000	0.000
009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA	0.277	3,770.97	0.00	0.000	0.000
010	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE	0.024	331.58	0.00	0.000	0.000
011	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	2.247	30,489.50	0.00	0.000	0.000
012	EXCAVACION A MANO PARA ZANJA	12.686	172,138.88	0.00	0.000	0.000
013	CARGA A CAMION DE MATERIAL	1.501	20,367.14	0.00	0.000	0.000
014	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	1.662	22,558.92	0.00	0.000	0.000
015	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	3.863	52,414.82	0.00	0.000	0.000
016	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	0.047	639.68	0.00	0.000	0.000
017	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	0.125	1,704.78	0.00	0.000	0.000
018	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR	1.119	15,187.75	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA	1.565	21,237.82	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANIT	27.582	374,250.37	0.00	0.000	0.000
021	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%	2.901	39,367.08	0.00	0.000	0.000
022	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85%	16.842	228,274.79	0.00	0.000	0.000
023	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDO	0.526	7,147.64	0.00	0.000	0.000
024	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDO	1.935	26,256.25	0.00	0.000	0.000
025	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDO	1.571	21,323.90	0.00	0.000	0.000
026	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDO	0.865	11,738.62	0.00	0.000	0.000
027	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDO	6.695	90,846.72	0.00	0.000	0.000
028	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDO	2.189	29,701.93	0.00	0.000	0.000
029	"DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION"	3.734	50,673.25	0.00	0.000	0.000
030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.342	4,648.90	0.00	0.000	0.000
031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON	0.841	11,416.32	0.00	0.000	0.000
032	LIMPIA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO	0.068	926.44	0.00	0.000	0.000
033	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	0.245	3,326.24	0.00	0.000	0.000
034	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR	0.139	1,889.28	0.00	0.000	0.000
035	CARGA A CAMION DE MATERIAL	0.081	1,109.66	0.00	0.000	0.000
036	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	0.090	1,229.07	0.00	0.000	0.000
037	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	0.210	2,855.75	0.00	0.000	0.000
038	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANIT	1.018	13,818.38	0.00	0.000	0.000
039	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA	0.870	11,805.20	0.00	0.000	0.000
040	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT)	3.283	44,557.92	0.00	0.000	0.000
041	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90%	0.269	3,653.43	0.00	0.000	0.000
042	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85%	1.068	14,495.01	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,356,833.13	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 02 REHAB. DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,356,833.13	100.000	1,356,833.13	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 03 REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA C. GUADAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 03

NOMBRE: REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA C. GUADAL  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE  
CALLE GUADALUPE V. ENTRE GDO Y MOREL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR ALTERNATIVA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 20 AGO 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2003  
MONTO ORIGINAL: \$963,476.80  
FECHA DE FIRMA: 08 OCT 2020  
FECHA VENCE: 08 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO MASUN SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$963,476.80  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 03 REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA C. GUADAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	963,476.80
TOTAL ASIGNADO.....		963,476.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	3.067	29,550.60	0.00	0.000	0.000
002	RUPTURA Y DEMOLICION	0.757	7,302.17	0.00	0.000	0.000
003	CONSTRUCCION DE BASE	2.525	24,330.86	0.00	0.000	0.000
004	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE	1.009	9,723.02	0.00	0.000	0.000
005	SUMINISTRO Y COLOCACION	1.546	14,898.10	0.00	0.000	0.000
006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	12.510	120,537.49	0.00	0.000	0.000
008	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.358	3,455.67	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	2.536	24,442.49	0.00	0.000	0.000
010	CARGA A CAMION DE MATERIAL	0.492	4,743.78	0.00	0.000	0.000
011	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.241	2,327.26	0.00	0.000	0.000
012	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.884	18,152.67	0.00	0.000	0.000
013	PLANTILLA APISONADA AL 85%	0.336	3,243.40	0.00	0.000	0.000
014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO	22.279	214,482.07	0.00	0.000	0.000
016	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	4.418	42,572.92	0.00	0.000	0.000
017	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO	2.056	19,810.72	0.00	0.000	0.000
018	POZO DE VISITA TIPO COMUN	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
019	POZO DE VISITA TIPO COMUN	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
020	POZO DE VISITA TIPO COMUN	9.554	92,055.11	0.00	0.000	0.000
021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL	2.092	20,163.64	0.00	0.000	0.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON	0.783	7,545.56	0.00	0.000	0.000
023	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	2.207	21,265.02	0.00	0.000	0.000
024	RUPTURA Y DEMOLICION	0.384	3,708.87	0.00	0.000	0.000
025	CONSTRUCCION DE BASE	1.152	11,105.07	0.00	0.000	0.000
026	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE	0.460	4,437.91	0.00	0.000	0.000
027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	0.785	7,567.74	0.00	0.000	0.000
028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	5.709	55,011.70	0.00	0.000	0.000
030	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.172	1,665.93	0.00	0.000	0.000
031	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	0.951	9,171.57	0.00	0.000	0.000
032	PLANTILLA APISONADA AL 85%	0.182	1,758.73	0.00	0.000	0.000
033	CARGA A CAMION DE MATERIAL	0.015	151.72	0.00	0.000	0.000
034	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.007	74.43	0.00	0.000	0.000
035	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.060	580.60	0.00	0.000	0.000
036	SUMINISTRO E INSTALACION	2.979	28,704.36	0.00	0.000	0.000
037	SUMINISTRO E INSTALACION	2.308	22,245.71	0.00	0.000	0.000
038	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M	7.471	71,984.22	0.00	0.000	0.000
039	INCREMENTO POR CADA 0.50 MTS	4.724	45,515.26	0.00	0.000	0.000
040	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO	1.991	19,190.43	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	963,476.80	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 03 REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA C. GUADAL

FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	963,476.80 100.000	963,476.80 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 04 REHAB DE DRENAJE CALLE 2 DE DE ABRIL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 04

NOMBRE: REHAB DE DRENAJE CALLE 2 DE DE ABRIL  
DESCRIPCIÓN: REHAB DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE 2  
DE ABRIL, ENTRE SAN LORENZO Y 5 DE MAYO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 18 SEP 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202012ITH00018  
MONTO ORIGINAL: \$643,366.72  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.: 72430  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: GCA200207B56  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$643,366.72

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 04 REHAB DE DRENAJE CALLE 2 DE DE ABRIL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	643,366.72
TOTAL ASIGNADO.....		643,366.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.579	3,730.36	3,730.36	100.000	100.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.929	5,979.24	5,979.24	100.000	100.000
003	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.300	1,933.37	1,933.37	100.000	100.000
004	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.721	4,639.76	4,639.76	100.000	100.000
005	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.136	877.93	877.93	100.000	100.000
006	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	2.345	15,088.09	15,088.09	100.000	100.000
007	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN	5.293	34,056.90	34,056.90	100.000	100.000
008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	3.663	23,572.63	23,572.63	100.000	100.000
009	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.616	16,835.56	16,835.56	100.000	100.000
010	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.174	7,556.53	7,556.53	100.000	100.000
011	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	17.238	110,786.37	110,786.37	100.000	100.000
012	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	5.344	34,385.19	34,385.19	100.000	100.000
013	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.287	1,852.76	1,852.76	100.000	100.000
014	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.170	1,094.30	1,094.30	100.000	100.000
015	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.890	5,732.04	5,732.04	100.000	100.000
016	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.081	6,959.71	6,959.71	100.000	100.000
017	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.349	15,116.77	15,116.77	100.000	100.000
018	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.447	9,312.20	9,312.20	100.000	100.000
019	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	1.546	9,948.94	9,948.94	100.000	100.000
020	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.525	3,379.52	3,379.52	100.000	100.000
021	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.292	8,312.60	8,312.60	100.000	100.000
022	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.417	2,687.85	2,687.85	100.000	100.000
023	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.587	3,778.09	3,778.09	100.000	100.000
024	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.070	450.83	450.83	100.000	100.000
025	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	1.204	7,747.94	7,747.94	100.000	100.000
026	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN	4.310	27,732.05	27,732.05	100.000	100.000
027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	5.093	32,771.71	32,771.71	100.000	100.000
028	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	3.677	23,658.54	23,658.54	100.000	100.000
029	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.278	1,791.58	1,791.58	100.000	100.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	5.559	35,767.02	35,767.02	100.000	100.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	11.255	72,414.38	72,414.38	100.000	100.000
032	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	13.173	84,753.34	84,753.34	100.000	100.000
033	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	3.805	24,485.59	24,485.59	100.000	100.000
034	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.138	891.77	891.77	100.000	100.000
035	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.081	526.72	526.72	100.000	100.000
036	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.428	2,758.54	2,758.54	100.000	100.000
TOTAL		100.000	643,366.72	643,366.72	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	643,366.72 100.000	0.00 0.000	643,366.72 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 04 REHAB DE DRENAJE CALLE 2 DE DE ABRIL

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: TERMINACION - CALLE 2 DE ABRIL (1

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 05 REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISC

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 05

NOMBRE: REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISC  
DESCRIPCIÓN: REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISC  
I. MADERO ENTRE SAN LORENZO Y 5 DE MAYO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 18 SEP 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202012ITH00019  
MONTO ORIGINAL: \$837,277.48  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: ISC0904214U0  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$837,277.48  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 05 REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISC

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	837,277.48
TOTAL ASIGNADO.....		837,277.48

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.349	2,924.25	2,924.25	100.000	100.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.518	12,718.14	12,718.14	100.000	100.000
003	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	1.058	8,865.18	8,865.18	100.000	100.000
004	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.147	1,236.14	1,236.14	100.000	100.000
005	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	2.360	19,763.04	19,763.04	100.000	100.000
006	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	15.655	131,082.96	131,082.96	100.000	100.000
007	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.064	17,289.44	17,289.44	100.000	100.000
008	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.250	2,094.32	2,094.32	100.000	100.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	28.964	242,385.28	242,385.28	100.000	100.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	5.432	45,482.15	45,482.15	100.000	100.000
011	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.135	1,131.53	1,131.53	100.000	100.000
012	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.103	865.67	865.67	100.000	100.000
013	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.319	2,675.21	2,675.21	100.000	100.000
014	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.907	7,599.62	7,599.62	100.000	100.000
015	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.147	9,610.83	9,610.83	100.000	100.000
016	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.322	11,069.26	11,069.26	100.000	100.000
017	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	1.659	13,893.78	13,893.78	100.000	100.000
018	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.203	1,704.42	1,704.42	100.000	100.000
019	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.690	5,780.97	5,780.97	100.000	100.000
020	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	0.171	1,432.76	1,432.76	100.000	100.000
021	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.023	199.77	199.77	100.000	100.000
022	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	0.715	5,988.80	5,988.80	100.000	100.000
023	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	3.609	30,223.77	30,223.77	100.000	100.000
024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.160	1,340.36	1,340.36	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE IN	10.669	89,331.60	89,331.60	100.000	100.000
026	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWEY PVC	8.490	71,089.20	71,089.20	100.000	100.000
027	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	7.552	63,234.61	63,234.61	100.000	100.000
028	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	4.104	34,363.80	34,363.80	100.000	100.000
029	CARGA A CAMION DE MATERIALES PRODUCTO DE	0.054	460.32	460.32	100.000	100.000
030	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.042	352.17	352.17	100.000	100.000
031	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.129	1,088.13	1,088.13	100.000	100.000
TOTAL		100.000	837,277.48	837,277.48	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	837,277.48 100.000	0.00 0.000	837,277.48 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: TERMINACION - FRANCISCO I MADERO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 06 EQUIP DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECER

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 06

NOMBRE: EQUIP DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECER  
DESCRIPCIÓN: EQUIP DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECER

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 14 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2006  
MONTO ORIGINAL: \$1,704,967.99  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA UNION NORTE SUR  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CUN160525KR1  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,704,967.99  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 06 EQUIP DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECER

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,704,967.99
TOTAL ASIGNADO.....		1,704,967.99

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.019	332.89	332.89	100.000	100.000
002	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.847	31,505.73	31,505.73	100.000	100.000
003	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.168	2,870.09	2,870.09	100.000	100.000
004	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	0.938	16,004.14	16,004.14	100.000	100.000
005	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.095	1,630.44	1,630.44	100.000	100.000
006	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.134	2,289.93	2,289.93	100.000	100.000
007	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.114	1,951.05	1,951.05	100.000	100.000
008	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.068	1,170.45	1,170.45	100.000	100.000
009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.096	1,645.14	1,645.14	100.000	100.000
010	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	1.643	28,019.88	28,019.88	100.000	100.000
011	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.362	6,172.41	6,172.41	100.000	100.000
012	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTER	0.121	2,078.80	2,078.80	100.000	100.000
013	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.073	1,251.82	1,251.82	100.000	0.000
014	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.417	7,116.28	7,116.28	100.000	100.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.114	1,951.05	1,951.05	100.000	100.000
016	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.237	4,043.05	4,043.05	100.000	100.000
017	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.951	16,216.13	16,216.13	100.000	100.000
018	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.143	2,440.80	2,440.80	100.000	100.000
019	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPE	0.361	6,170.89	6,170.89	100.000	100.000
020	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	0.650	11,088.75	11,088.75	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA	0.082	1,400.73	1,400.73	100.000	100.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO	0.024	416.41	416.41	100.000	100.000
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HE	0.388	6,621.10	6,621.10	100.000	100.000
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE H	0.054	933.52	933.52	100.000	100.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INC	0.095	1,625.57	1,625.57	100.000	100.000
026	"SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUP	0.099	1,702.50	1,702.50	100.000	100.000
027	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.100	1,705.50	1,705.50	100.000	100.000
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PAR	0.046	795.04	795.04	100.000	100.000
029	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.035	608.04	608.04	100.000	100.000
030	"SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER	0.092	1,571.45	1,571.45	100.000	100.000
031	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.106	1,807.28	1,807.28	100.000	100.000
032	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.318	5,423.32	5,423.32	100.000	100.000
033	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.277	4,735.20	4,735.20	100.000	100.000
034	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.060	1,028.02	1,028.02	100.000	100.000
035	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.042	723.70	723.70	100.000	100.000
036	"EXCAVACION A MANO EN CEPAS, ZONA B, TIPO	0.098	1,675.62	1,675.62	100.000	100.000
037	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	0.031	539.01	539.01	100.000	100.000
038	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO ( RETRO	0.562	9,583.08	9,583.08	100.000	100.000
039	"CONFORMACIÓN DE FONDO DE CEPAS A REBOTE	1.011	17,248.55	17,248.55	100.000	100.000
040	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.859	14,661.26	14,661.26	100.000	0.000
041	" CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE QU	8.419	143,554.86	143,554.86	100.000	100.000
042	" ARMADO DE PROYECTO QUE INCLUYE: PLAN	3.792	64,661.91	64,661.91	100.000	100.000
043	" TRÁMITE PARA LA SECRETARIA DE ENERGÍ	1.817	30,986.54	30,986.54	100.000	100.000
044	" SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SU	3.653	62,284.92	62,284.92	100.000	100.000
045	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRI	9.158	155,296.56	155,296.56	100.000	0.000

## MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

RFC: MCP850101944

## REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

## OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 06 EQUIP DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECER

046	"TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFASICO	8.264	140,902.27	140,902.27	100.000	0.000
047	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA RM	1.956	33,354.72	33,354.72	100.000	0.000
048	"ELABORACIÓN DE MURETE DE TRANSICIÓN CON	0.107	1,834.42	1,834.42	100.000	0.000
049	"SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANCO DE DU	2.535	43,226.70	43,226.70	100.000	0.000
050	"ENCOFRADO DE TUBERIA DE 0.70 X 0.15 M.	0.828	14,133.90	14,133.90	100.000	0.000
051	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA T	0.175	2,995.68	2,995.68	100.000	0.000
052	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	1.030	17,574.90	17,574.90	100.000	0.000
053	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR S	0.021	374.90	374.90	100.000	0.000
054	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA	0.078	1,336.70	1,336.70	100.000	0.000
055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTA RAYOS	0.079	1,356.60	1,356.60	100.000	0.000
056	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.868	14,804.85	14,804.85	100.000	0.000
057	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE	0.445	7,589.04	7,589.04	100.000	0.000
058	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCO	0.165	2,817.37	2,817.37	100.000	0.000
059	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CO	8.801	150,062.54	150,062.54	100.000	0.000
060	"CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 1	4.470	76,226.61	76,226.61	100.000	0.000
061	MURETE PARA CONECTORES MULTIPLES DE MEDI	0.125	2,133.14	2,133.14	100.000	0.000
062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR D	0.217	3,702.10	3,702.10	100.000	0.000
063	"CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES	0.471	8,040.85	8,040.85	100.000	0.000
064	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	3.525	60,107.63	60,107.63	100.000	0.000
065	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE	0.136	2,328.32	2,328.32	100.000	0.000
066	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THW-LS	1.370	23,358.68	23,358.68	100.000	0.000
067	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THW-LS	0.252	4,296.68	4,296.68	100.000	0.000
068	"TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCI	0.668	11,397.81	11,397.81	100.000	0.000
069	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOTRANSF	4.035	68,808.88	68,808.88	100.000	0.000
070	"CONSTRUCCION DE MURETE PARA EQUIPO DE M	0.413	7,049.73	7,049.73	100.000	0.000
071	"BASE DE MEDICION CUADRADA TRIFASICA 13	0.593	10,122.31	10,122.31	100.000	0.000
072	"UNIDAD RECEPTORA ENTREGA DE RESPONSIVA	0.895	15,274.48	15,274.48	100.000	0.000
073	"SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TU	0.529	9,031.76	9,031.76	100.000	0.000
074	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE BRIDA DE	0.634	10,811.03	10,811.03	100.000	0.000
075	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.653	11,139.73	11,139.73	100.000	0.000
076	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	1.137	19,390.88	19,390.88	100.000	0.000
077	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR PARA	1.175	20,038.90	20,038.90	100.000	0.000
078	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	1.237	21,102.38	21,102.38	100.000	0.000
079	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	1.237	21,102.38	21,102.38	100.000	0.000
080	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FO FO	0.727	12,399.12	12,399.12	100.000	0.000
081	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CA	0.392	6,697.27	6,697.27	100.000	0.000
082	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.653	11,139.73	11,139.73	100.000	0.000
083	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE A	1.245	21,242.61	21,242.61	100.000	0.000
084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CO	0.041	715.10	715.10	100.000	0.000
085	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLA GALVA	0.009	157.95	157.95	100.000	0.000
086	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE	0.060	1,033.79	1,033.79	100.000	0.000
087	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.193	3,293.13	3,293.13	100.000	0.000
088	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.339	5,783.85	5,783.85	100.000	0.000
089	"SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIUBA	0.077	1,314.86	1,314.86	100.000	0.000
090	VALVULA DE INSERCIÓN DE CONO PARA PITOME	0.034	595.43	595.43	100.000	0.000
091	"SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD	0.411	7,019.11	7,019.11	100.000	0.000
092	"ROSCA Y CORTE DE TUBERIA PARA INSTALACI	1.965	33,510.42	33,510.42	100.000	0.000
093	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE	0.374	6,384.98	6,384.98	100.000	0.000
094	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REDU	0.091	1,560.61	1,560.61	100.000	0.000
095	"SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TU	0.047	812.85	812.85	100.000	0.000
096	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.404	6,897.08	6,897.08	100.000	0.000
097	"SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	0.198	3,379.42	3,379.42	100.000	0.000
098	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DOSIFI	0.994	16,957.98	16,957.98	100.000	0.000
099	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PARA	0.888	15,154.88	15,154.88	100.000	0.000
100	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR	0.061	1,045.57	1,045.57	100.000	0.000
101	SUMINISTRO DE PORRON DE 20 KG. CON HIPOC	0.092	1,570.39	1,570.39	100.000	0.000
102	SUMINISTRO DE KIT COMPARADOR CLORIMÉTRIC	0.138	2,361.15	2,361.15	100.000	0.000
103	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.082	1,407.19	1,407.19	100.000	0.000
104	"SUM. Y COL. DE MALLA TIPO CICLÓN CAL. 1	1.005	17,138.88	17,138.88	100.000	0.000
105	S. Y C. PORTON DE CERCA DE MALLA TIPO CI	0.014	244.84	244.84	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 06 EQUIP DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECER

106	SUM Y COL DE ESPADÍN DE ALUMINIO DE 48 M	0.126	2,156.15	2,156.15	100.000	0.000
107	SUM Y COL DE ALAMBRE DE PUAS EN ESPADIN	0.447	7,625.37	7,625.37	100.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	1,704,967.99	1,704,967.99	100.000	29.679

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	29.679	0.000	29.679
FINANCIERO:	1,704,967.99 100.000	0.00 0.000	1,704,967.99 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 29.77% - EQUIP POZO CABECE



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 07 CONST DE ALCANTARILLADO EN C DOLORES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 07

NOMBRE: CONST DE ALCANTARILLADO EN C DOLORES  
DESCRIPCIÓN: CONST DE ALCANTARILLADO EN C DOLORES  
ENTRE CALLE REFORMA Y CAÑADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 07 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202012ITH00020  
MONTO ORIGINAL: \$910,123.95  
FECHA DE FIRMA: 16 DIC 2020  
FECHA VENCE: 16 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JUSTINO LOPEZ GIL  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: LOGJ910424760  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$910,123.95  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 07 CONST DE ALCANTARILLADO EN C DOLORES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	910,123.95
TOTAL ASIGNADO.....		910,123.95

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.797	7,259.10	7,259.10	100.000	0.000
002	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	3.551	32,324.17	32,324.17	100.000	0.000
003	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.388	12,639.75	12,639.75	100.000	0.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	2.877	26,187.47	26,187.47	100.000	0.000
005	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.988	18,093.81	18,093.81	100.000	0.000
006	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	27.876	253,616.10	253,616.10	100.000	0.000
007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	2.952	26,871.64	26,871.64	100.000	0.000
008	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% P	16.211	147,545.66	147,545.66	100.000	0.000
009	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.669	6,094.09	6,094.09	100.000	0.000
010	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.126	28,453.26	28,453.26	100.000	0.000
011	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.474	40,725.74	40,725.74	100.000	0.000
012	"DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	2.550	23,215.42	23,215.42	100.000	0.000
013	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.343	3,128.24	3,128.24	100.000	0.000
014	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.060	9,651.60	9,651.60	100.000	0.000
015	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.934	8,501.37	8,501.37	100.000	0.000
016	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.550	5,008.45	5,008.45	100.000	0.000
017	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.134	10,329.63	10,329.63	100.000	0.000
018	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	4.978	45,312.03	45,312.03	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	4.712	42,886.99	42,886.99	100.000	0.000
020	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	11.930	108,579.94	108,579.94	100.000	0.000
021	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.909	8,274.18	8,274.18	100.000	0.000
022	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% P	4.991	45,425.31	45,425.31	100.000	0.000
TOTAL		100.000	910,123.95	910,123.95	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	910,123.95 100.000	0.00 0.000	910,123.95 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 08 REHAB DE AGUA POTABLE DE C 5 DE MAYO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 08

NOMBRE: REHAB DE AGUA POTABLE DE C 5 DE MAYO  
DESCRIPCIÓN: REHAB DE AGUA POTABLE DE C 5 DE MAYO  
ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y FRANCISCO I MAD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 13 OCT 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 NOV 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202012ITH00021  
MONTO ORIGINAL: \$774,807.08  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CJJ0806117B1  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$774,807.08  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 08 REHAB DE AGUA POTABLE DE C 5 DE MAYO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	774,807.08
TOTAL ASIGNADO.....		774,807.08

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.632	4,900.45	4,900.45	100.000	100.000
002	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.342	2,653.69	2,653.69	100.000	100.000
003	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.602	12,415.23	12,415.23	100.000	100.000
004	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.562	4,359.10	4,359.10	100.000	100.000
005	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.609	12,467.85	12,467.85	100.000	100.000
006	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.752	5,827.58	5,827.58	100.000	100.000
007	"CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN	4.460	34,558.08	34,558.08	100.000	100.000
008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	5.737	44,456.62	44,456.62	100.000	100.000
009	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	5.374	41,441.62	41,441.62	100.000	100.000
010	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	4.651	36,042.95	36,042.95	100.000	100.000
011	"RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION AS	0.276	2,141.38	2,141.38	100.000	100.000
012	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.317	10,211.31	10,211.31	100.000	100.000
013	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.715	13,290.67	13,290.67	100.000	100.000
014	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HI	4.910	38,048.63	38,048.63	100.000	100.000
015	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.863	22,185.06	22,185.06	100.000	100.000
016	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.402	3,121.27	3,121.27	100.000	100.000
017	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.111	864.00	864.00	100.000	100.000
018	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.259	2,012.58	2,012.58	100.000	100.000
019	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.139	1,077.99	1,077.99	100.000	100.000
020	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.424	3,288.32	3,288.32	100.000	100.000
021	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD E	0.400	3,104.85	3,104.85	100.000	100.000
022	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD C	0.537	4,163.75	4,163.75	100.000	100.000
023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22°	0.075	588.42	588.42	100.000	100.000
024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CA	0.076	592.20	592.20	100.000	100.000
025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.094	729.15	729.15	100.000	100.000
026	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.191	1,486.56	1,486.56	100.000	100.000
027	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	3.899	30,211.68	30,211.68	100.000	100.000
028	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 3""	0.155	1,208.25	1,208.25	100.000	100.000
029	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.641	4,966.65	4,966.65	100.000	100.000
030	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	6.515	50,480.74	50,480.74	100.000	100.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	2.764	21,416.33	21,416.33	100.000	100.000
032	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	3.443	26,679.35	26,679.35	100.000	100.000
033	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.063	490.01	490.01	100.000	100.000
034	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.283	2,198.36	2,198.36	100.000	100.000
035	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.944	15,065.75	15,065.75	100.000	100.000
036	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.683	5,292.46	5,292.46	100.000	100.000
037	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.435	11,122.08	11,122.08	100.000	100.000
038	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.670	5,196.11	5,196.11	100.000	100.000
039	"CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN	3.694	28,628.37	28,628.37	100.000	100.000
040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	6.962	53,947.01	53,947.01	100.000	100.000
041	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	4.771	36,967.06	36,967.06	100.000	100.000
042	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	4.721	36,582.01	36,582.01	100.000	100.000
043	"RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION AS	0.280	2,173.30	2,173.30	100.000	100.000
044	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.818	6,345.26	6,345.26	100.000	100.000
045	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.036	8,030.03	8,030.03	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 08 REHAB DE AGUA POTABLE DE C 5 DE MAYO

046	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	12.770	98,948.82	98,948.82	100.000	100.000
047	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	1.795	13,911.65	13,911.65	100.000	100.000
048	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.339	2,633.79	2,633.79	100.000	100.000
049	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.071	557.69	557.69	100.000	100.000
050	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.167	1,299.15	1,299.15	100.000	100.000
051	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.141	1,092.59	1,092.59	100.000	100.000
052	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.430	3,333.27	3,333.27	100.000	100.000
-----						
TOTAL		100.000	774,807.08	774,807.08	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	774,807.08 100.000	0.00 0.000	774,807.08 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: TERMINACION - LINEA DRE 5 DE MAYO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 09 REHAB. DRENAJE S. DE LA CALLE TLAXCALA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 09

NOMBRE: REHAB. DRENAJE S. DE LA CALLE TLAXCALA  
DESCRIPCIÓN: REHAB. DE DRENAJE S. DE LA CALLE TLAXCAL  
ENTRE AV. FERROCARRIL A ESTATAL A CORONA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 09 SEP 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 NOV 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM-2009  
MONTO ORIGINAL: \$2,476,253.02  
FECHA DE FIRMA: 23 OCT 2020  
FECHA VENCE: 23 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CO WORK CONSTRUCTION S DE RL DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CCO1803148V3  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$0.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2009  
MONTO ORIGINAL: \$2,455,733.92  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CO WORK CONSTRUCTION S DE RL DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CCO1803148V3  
CONTACTO:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 09 REHAB. DRENAJE S. DE LA CALLE TLAXCALA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,455,733.92

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 09 REHAB. DRENAJE S. DE LA CALLE TLAXCALA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,455,733.92
TOTAL ASIGNADO.....		2,455,733.92

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	2.342	57,533.81	517.54	0.900	100.000
002	DEMOLICION A MANO EN PAVIMENTO	0.572	14,070.71	128.07	0.910	100.000
003	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.662	16,275.71	-12.59	-0.077	100.000
004	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	5.283	129,745.94	53,882.56	41.529	100.000
005	ACARREO 1ER KILOMETRO DE MATERIALES	0.246	6,048.04	796.66	13.172	100.000
006	ACARREO KILMETROS SUBSECUENTES	0.597	14,668.68	1,932.27	13.173	100.000
007	PLANTILLA APISONADA AL 85%	0.549	13,484.43	537.73	3.988	100.000
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SAN	44.810	1,100,058.73	454,616.14	41.327	100.000
009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	10.775	264,609.97	264,609.97	100.000	100.000
010	POZO DE VISITA TIPO COMUN	0.286	7,031.37	7,031.37	100.000	100.000
011	POZO DE VISITA TIPO COMUN	0.667	16,403.93	16,403.93	100.000	100.000
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN	2.020	49,619.81	49,619.81	100.000	100.000
013	POZO DE VISITA TIPO COMUN	1.122	27,563.59	27,563.59	100.000	100.000
014	SUMINISTRO Y COLOCACION	4.224	103,736.57	103,736.57	100.000	100.000
015	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA	1.852	45,503.54	45,503.54	100.000	100.000
016	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	1.940	47,655.32	47,655.32	100.000	100.000
017	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.738	18,137.76	18,137.76	100.000	100.000
018	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	2.192	53,839.21	53,839.21	100.000	100.000
019	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR	1.580	38,815.92	38,815.92	100.000	100.000
020	ACARREO 1ER KILOMETRO DE MATERIALES	0.193	4,746.32	4,746.32	100.000	100.000
021	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES	0.208	5,127.13	5,127.13	100.000	100.000
022	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANI	1.041	25,576.53	25,576.53	100.000	100.000
023	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA	0.089	2,190.63	2,190.63	100.000	100.000
024	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M	0.008	207.26	207.26	100.000	100.000
025	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	0.020	502.68	502.68	100.000	100.000
026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITAR	3.009	73,903.15	73,903.15	100.000	100.000
027	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSE	2.254	55,353.88	55,353.88	100.000	100.000
028	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	8.334	204,684.77	204,684.77	100.000	100.000
029	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.387	58,638.53	58,638.53	100.000	100.000
<hr/>						
TOTAL		100.000	2,455,733.92	1,616,246.25	65.815	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,616,246.25 65.815	839,487.67 34.185	2,455,733.92 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2020: TERMINACION - C TLAXCALA (100%)



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 10 AGUA POTABLE PROL SAN LORENZO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 10

NOMBRE: AGUA POTABLE PROL SAN LORENZO  
DESCRIPCIÓN: REHAB DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION  
SAN LORENZO ENTRE SALIDA DE POZO Y TLAXC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 31 OCT 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DIC 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202012ITH00022  
MONTO ORIGINAL: \$869,943.42  
FECHA DE FIRMA: 16 DIC 2020  
FECHA VENCE: 16 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.: 72430  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: GCA200207B56  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$869,943.42  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 10 AGUA POTABLE PROL SAN LORENZO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	869,943.42
TOTAL ASIGNADO.....		869,943.42

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.531	4,627.91	4,627.91	100.000	100.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.072	634.69	634.69	100.000	100.000
003	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.026	232.03	232.03	100.000	100.000
004	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	4.344	37,798.28	37,798.28	100.000	100.000
005	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	1.997	17,379.16	17,379.16	100.000	100.000
006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	0.023	201.84	201.84	100.000	100.000
007	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	12.528	108,994.44	108,994.44	100.000	100.000
008	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	0.133	1,164.69	1,164.69	100.000	100.000
009	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	3.600	31,325.66	31,325.66	100.000	100.000
010	"RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION AS	0.240	2,090.77	2,090.77	100.000	100.000
011	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.579	13,741.10	13,741.10	100.000	100.000
012	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.329	11,569.09	11,569.09	100.000	100.000
013	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE	25.642	222,801.38	222,801.38	100.000	100.000
014	"SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TU	12.382	107,720.81	107,720.81	100.000	100.000
015	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	3.627	31,561.31	31,561.31	100.000	100.000
016	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.302	2,627.99	2,627.99	100.000	100.000
017	"ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETR	0.064	565.21	565.21	100.000	100.000
018	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	0.162	1,411.89	1,411.89	100.000	100.000
019	"ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION D	0.172	1,501.81	1,501.81	100.000	100.000
020	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROC	0.421	3,669.67	3,669.67	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE	2.312	20,120.66	20,120.66	100.000	100.000
022	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA	2.120	18,445.62	18,445.62	100.000	100.000
023	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.210	1,830.57	1,830.57	100.000	100.000
024	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN POLI	0.330	2,878.12	2,878.12	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION E	0.154	1,341.01	1,341.01	100.000	100.000
026	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION E	0.631	5,496.86	5,496.86	100.000	100.000
027	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FO	0.746	6,494.01	6,494.01	100.000	100.000
028	"ROSCA Y CORTE DE TUBERIA PARA INSTALACI	0.102	887.63	887.63	100.000	100.000
029	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANI	0.987	8,587.80	8,587.80	100.000	100.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCA	0.310	2,703.86	2,703.86	100.000	100.000
031	"SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	0.067	590.48	590.48	100.000	100.000
032	"SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	4.224	36,754.63	36,754.63	100.000	100.000
033	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.112	983.03	983.03	100.000	100.000
034	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	4.041	35,154.54	35,154.54	100.000	100.000
035	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.298	2,594.21	2,594.21	100.000	100.000
036	"SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	0.001	16.12	16.12	100.000	100.000
037	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA	0.149	1,297.11	1,297.11	100.000	100.000
038	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.613	5,334.70	5,334.70	100.000	100.000
039	"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE	0.601	5,231.31	5,231.31	100.000	100.000
040	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA	1.202	10,462.62	10,462.62	100.000	100.000
041	"SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 8"	0.016	145.70	145.70	100.000	100.000
042	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD C	0.651	5,669.44	5,669.44	100.000	100.000
043	"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE	0.033	292.61	292.61	100.000	100.000
044	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA	0.034	303.46	303.46	100.000	100.000
045	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD C	0.021	184.70	184.70	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 10 AGUA POTABLE PROL SAN LORENZO

046	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	2.343	20,389.32	20,389.32	100.000	100.000
047	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3	1.880	16,358.92	16,358.92	100.000	100.000
048	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 13	2.236	19,455.75	19,455.75	100.000	100.000
049	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.062	543.59	543.59	100.000	100.000
050	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.031	277.24	277.24	100.000	100.000
051	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	2.045	17,796.33	17,796.33	100.000	100.000
052	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	2.264	19,701.74	19,701.74	100.000	100.000
-----						
TOTAL		100.000	869,943.42	869,943.42	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	869,943.42 100.000	0.00 0.000	869,943.42 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

16 DIC 2020: TERMINACION - AGUA PROL S LORENZO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 11 ELECTRIFICACION DE JUNTAS AUXILIARES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 11

NOMBRE: ELECTRIFICACION DE JUNTAS AUXILIARES  
 DESCRIPCIÓN: ELECTRIFICACION DE DIFERENTES CALLES EN SAN LORENZO ALMECATLA Y SANCTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA Y SANCTORUM  
 UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
 FECHA DE INICIO: 09 NOV 2020  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DIC 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2011  
 MONTO ORIGINAL: \$1,934,396.16  
 FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
 FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO PRANGELOPOLIS SA DE CV  
 DOMICILIO:  
     No. Exterior: No. Interior:  
     Colonia: C. P.: 72530  
     Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.: GPR170518DF1  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,934,396.16

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 11 ELECTRIFICACION DE JUNTAS AUXILIARES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,934,396.16
TOTAL ASIGNADO.....		1,934,396.16

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAMITE ANTE C.F.E. QUE INCLUYE: ELABO	6.443	124,635.85	124,635.85	100.000	100.000
002	ELEBORACIÓN DE PLANOS Y VERIFICACIÓN UVI	6.872	132,944.90	132,944.90	100.000	100.000
003	PAGO A LA C.F.E. POR CIERRE AL PUNTO DE	6.872	132,944.90	132,944.90	100.000	100.000
004	" TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACIONES	0.894	17,297.92	17,297.92	100.000	100.000
005	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE C	14.094	272,490.05	272,490.05	100.000	100.000
006	SUSTITUCIÓN DE POSTE DE CFE EN ALTA TEN	7.993	154,632.64	154,632.64	100.000	100.000
007	"VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS	5.104	98,739.21	98,739.21	100.000	100.000
008	"VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS	4.510	87,244.99	87,244.99	100.000	100.000
009	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	7.961	154,001.43	154,001.43	100.000	100.000
010	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	0.528	10,231.26	10,231.26	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUM	9.018	174,452.19	174,452.19	100.000	100.000
012	"SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RD	4.724	91,399.62	91,399.62	100.000	100.000
013	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	2.323	44,951.74	44,951.74	100.000	100.000
014	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	13.602	263,120.22	263,120.22	100.000	100.000
015	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	6.085	117,710.48	117,710.48	100.000	100.000
016	"ENTRONQUE DE CIRCUITO NUEVA EN MEDIA T	1.718	33,236.22	33,236.22	100.000	100.000
017	" SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCU	1.259	24,362.54	24,362.54	100.000	100.000
TOTAL		100.000	1,934,396.16	1,934,396.16	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,934,396.16 100.000	0.00 0.000	1,934,396.16 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: TERMINACION - ELECT JUNTAS AUX (1

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 12 ELECTRIFICACION DE CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 20 - 12

NOMBRE: ELECTRIFICACION DE CABECERA MUNICIPAL  
DESCRIPCIÓN: ELECTRIFICACION DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 20 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DIC 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202012ITH00024  
MONTO ORIGINAL: \$603,078.17  
FECHA DE FIRMA: 28 DIC 2020  
FECHA VENCE: 28 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: TIANOC SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: TIA160927T40  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$603,078.17  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 20 - 12 ELECTRIFICACION DE CABECERA MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	603,078.17
TOTAL ASIGNADO.....		603,078.17

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAMITE ANTE C.F.E. QUE INCLUYE: ELABO	10.333	62,317.92	62,317.92	100.000	100.000
002	ELEBORACIÓN DE PLANOS Y VERIFICACIÓN UVI	11.022	66,472.45	66,472.45	100.000	100.000
003	PAGO A LA C.F.E. POR CIERRE AL PUNTO DE	11.022	66,472.45	66,472.45	100.000	100.000
004	" TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACIONES	0.549	3,310.93	3,310.93	100.000	100.000
005	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE C	12.464	75,169.67	75,169.67	100.000	100.000
006	"VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS	3.559	21,465.04	21,465.04	100.000	100.000
007	"VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS	3.857	23,265.33	23,265.33	100.000	100.000
008	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	2.254	13,596.36	13,596.36	100.000	100.000
009	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	1.053	6,350.44	6,350.44	100.000	100.000
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUM	5.171	31,188.10	31,188.10	100.000	100.000
011	"SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RD	3.444	20,772.64	20,772.64	100.000	100.000
012	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	2.087	12,586.48	12,586.48	100.000	100.000
013	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	10.907	65,780.03	65,780.03	100.000	100.000
014	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	19.523	117,712.22	117,712.22	100.000	100.000
015	"ENTRONQUE DE CIRCUITO NUEVA EN MEDIA T	2.755	16,618.11	16,618.11	100.000	100.000
TOTAL		100.000	603,078.17	603,078.17	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	603,078.17 100.000	0.00 0.000	603,078.17 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 DIC 2020: TERMINACION - ELECT CABEC MUN (10

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 19 - 28 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMANDO Y C2

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 19 - 28

NOMBRE: IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMANDO Y C2  
DESCRIPCIÓN: VIDEO WALL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR CALIDAD

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003ECC00046  
MONTO ORIGINAL: \$4,571,295.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2020  
FECHA VENCE: 01 MAR 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GFDSYSTEMS SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$4,571,295.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 19 - 28 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMANDO Y C2

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	487,532.61
TOTAL ASIGNADO.....		487,532.61

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CIMENTACION	100.000	487,532.61	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	487,532.61	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	487,532.61 100.000	487,532.61 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 02 VIDEOVIGILANCIA DE JUNTAS AUXILIARES Y A

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 02

NOMBRE: VIDEOVIGILANCIA DE JUNTAS AUXILIARES Y A  
DESCRIPCIÓN: VIDEOVIGILANCIA DE JUNTAS AUXILIARES  
ACCESOS PRINCIPALES AL MUNICIPIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 JUL 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 17 JUL 2020  
FECHA DE FALLO: 17 JUL 2020

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 20 JUL 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA - 20 - 02  
MONTO ORIGINAL: \$4,232,260.00  
FECHA DE FIRMA: 16 OCT 2020  
FECHA VENCE: 16 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GFC INGENIERIA SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: GIN170711GL2  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$4,232,260.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 02 VIDEOVIGILANCIA DE JUNTAS AUXILIARES Y A

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	4,232,260.00
TOTAL ASIGNADO.....		4,232,260.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE ARRIOS	3.280	139,200.00	0.00	0.000
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE ARRIOS	3.090	131,080.00	0.00	0.000
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL TELES	0.430	18,560.00	0.00	0.000
004	MANTENIMIENTO DE TORRE.	1.500	60,320.00	0.00	0.000
005	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPE	7.560	320,160.00	0.00	0.000
006	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPE	22.430	949,460.00	0.00	0.000
007	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPE	11.230	475,600.00	0.00	0.000
008	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPE	21.370	904,800.00	0.00	0.000
009	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPE	2.350	99,760.00	0.00	0.000
010	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE GABINETE DE?	2.240	95,120.00	0.00	0.000
011	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPE	7.670	324,800.00	0.00	0.000
012	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN Y	16.850	713,400.00	0.00	0.000
TOTAL		100.000	4,232,260.00	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	4,232,260.00 100.000	4,232,260.00 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 07 PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 07

NOMBRE: PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL  
DESCRIPCIÓN: RECONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA  
DE LA C. 2 DE ABRIL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 05 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2007  
MONTO ORIGINAL: \$2,172,454.59  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA PAVIFONT SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CPA191107HN2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,172,454.59  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 07 PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,172,454.59
TOTAL ASIGNADO.....		2,172,454.59

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.031	674.16	674.16	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.937	20,368.19	20,368.19	100.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.053	1,154.31	1,154.31	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.042	924.75	924.75	100.000	100.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.346	7,523.30	7,523.30	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO	0.147	3,209.01	3,209.01	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	1.057	22,983.18	22,983.18	100.000	100.000
008	CONCRETO HECHO EN OBRA	3.829	83,200.35	83,200.35	100.000	100.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR	0.300	6,529.67	6,529.67	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO	0.470	10,228.33	10,228.33	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	0.534	11,614.72	11,614.72	100.000	100.000
012	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.256	5,573.40	5,573.40	100.000	100.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA	0.352	7,655.36	7,655.36	100.000	100.000
014	DEMOLICION DE PAVIMENTO	0.377	8,199.35	8,199.35	100.000	100.000
015	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS	0.444	9,654.11	9,654.11	100.000	100.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	1.568	34,082.89	34,082.89	100.000	100.000
017	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	1.571	34,130.68	34,130.68	100.000	100.000
018	ESCARIFICADO O RASTREO	0.128	2,799.45	2,799.45	100.000	100.000
019	CONFORMACION Y COMPACTACION	1.292	28,075.77	28,075.77	100.000	100.000
020	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL	4.847	105,301.56	105,301.56	100.000	100.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.951	20,672.38	20,672.38	100.000	100.000
022	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	3.335	72,453.77	72,453.77	100.000	100.000
023	RIEGO DE IMPREGNACIÓN	1.427	31,003.91	31,003.91	100.000	100.000
024	POREO CON ARENA PARA	0.334	7,261.35	7,261.35	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO "	5.007	108,776.95	108,776.95	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO"	0.288	6,271.67	6,271.67	100.000	0.000
027	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	34.426	747,473.36	747,473.36	100.000	0.000
028	ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO	15.706	341,219.81	341,219.81	100.000	0.000
029	CORTE CON CORTADORA	1.000	21,730.86	21,730.86	100.000	0.000
030	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	2.647	57,506.60	57,506.60	100.000	0.000
031	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	0.038	825.94	825.94	100.000	100.000
032	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.125	2,729.45	2,729.45	100.000	0.000
033	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40	0.116	2,526.75	2,526.75	100.000	0.000
034	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.092	2,002.47	2,002.47	100.000	0.000
035	LIMPIEZA GENERAL DURANTE	0.415	9,028.91	9,028.91	100.000	0.000
036	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.810	17,612.48	17,612.48	100.000	100.000
037	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.178	3,869.55	3,869.55	100.000	100.000
038	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.178	3,874.98	3,874.98	100.000	100.000
039	"SUMINISTRO, HABILITADO"	1.249	27,148.01	27,148.01	100.000	100.000
040	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA	6.495	141,111.26	141,111.26	100.000	100.000
041	ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO	5.879	127,740.05	127,740.05	100.000	100.000
042	REUBICACIÓN DE CASETA TELEFÓNICA	0.022	489.20	489.20	100.000	100.000
043	REHABILITACIÓN DE POSTE LUMINARIA	0.701	15,242.34	15,242.34	100.000	100.000
TOTAL		100.000	2,172,454.59	2,172,454.59	100.000	40.178

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 07 PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	40.178		0.000		40.178	
FINANCIERO:	2,172,454.59	100.000	0.00	0.000	2,172,454.59	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 40%

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 08 PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 08

NOMBRE: PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO  
DESCRIPCIÓN: RECONS. DE PAVIMENTO CON CONCRETO H. DE  
LA C. 5 DE MAYO, ENTRE FRANCIS I MAD Y 2

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 05 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DIC 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2008  
MONTO ORIGINAL: \$1,238,312.13  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: ISC0904214U0  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,238,312.13  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 08 PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,238,312.13
TOTAL ASIGNADO.....		1,238,312.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.038	482.50	482.50	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.792	9,811.67	9,811.67	100.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.134	1,667.01	1,667.01	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.107	1,333.91	1,333.91	100.000	100.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.978	12,111.13	12,111.13	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.099	1,230.94	1,230.94	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	1.210	14,988.71	14,988.71	100.000	100.000
008	CONCRETO HECHO EN OBRA	2.948	36,514.81	36,514.81	100.000	100.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR	0.390	4,835.91	4,835.91	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO	0.023	286.06	286.06	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	0.587	7,274.89	7,274.89	100.000	0.000
012	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.406	5,029.53	5,029.53	100.000	100.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA	0.839	10,397.43	10,397.43	100.000	100.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS	0.710	8,798.41	8,798.41	100.000	100.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	1.586	19,648.76	19,648.76	100.000	100.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	1.587	19,653.28	19,653.28	100.000	100.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO	0.140	1,735.70	1,735.70	100.000	100.000
018	CONFORMACION Y COMPACTACION	1.685	20,867.93	20,867.93	100.000	100.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL	5.931	73,445.12	73,445.12	100.000	100.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.998	12,361.63	12,361.63	100.000	100.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	3.494	43,274.99	43,274.99	100.000	100.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	1.971	24,408.03	24,408.03	100.000	100.000
023	POREO CON ARENA P	0.284	3,528.31	3,528.31	100.000	80.000
024	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO "	5.875	72,758.41	72,758.41	100.000	40.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO "	0.255	3,168.78	3,168.78	100.000	0.000
026	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	32.633	403,842.15	403,842.15	100.000	0.000
027	ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO	18.004	222,954.12	222,954.12	100.000	0.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	0.707	8,762.99	8,762.99	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	2.551	31,597.80	31,597.80	100.000	0.000
030	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	0.063	790.07	790.07	100.000	0.000
031	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.164	2,039.52	2,039.52	100.000	0.000
032	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.184	2,279.26	2,279.26	100.000	0.000
033	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM	0.170	2,113.14	2,113.14	100.000	0.000
034	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.495	6,136.24	6,136.24	100.000	0.000
035	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.877	10,862.51	10,862.51	100.000	100.000
036	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.137	1,703.75	1,703.75	100.000	100.000
037	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.137	1,704.14	1,704.14	100.000	100.000
038	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	0.959	11,883.65	11,883.65	100.000	0.000
039	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA	4.137	51,241.08	51,241.08	100.000	0.000
040	ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO	4.963	61,463.31	61,463.31	100.000	0.000
041	REUBICACIÓN DE CASETA TELEFÓNICA	0.157	1,948.05	1,948.05	100.000	0.000
042	REHABILITACIÓN DE POSTE LUMINARIA	0.595	7,376.50	7,376.50	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,238,312.13	1,238,312.13	100.000	29.794



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 08 PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	29.794	0.000	29.794
FINANCIERO:	1,238,312.13 100.000	0.00 0.000	1,238,312.13 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 30%

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 09 MEJOR, IMAGEN URB. C. FRANCISCO I. MADER

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 09

NOMBRE: MEJOR, IMAGEN URB. C. FRANCISCO I. MADER  
DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALL  
FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SAN LOR Y

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 05 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2009  
MONTO ORIGINAL: \$1,816,175.14  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CJJ0806117B1  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,816,175.14  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 09 MEJOR, IMAGEN URB. C. FRANCISCO I. MADER

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,816,175.14
TOTAL ASIGNADO.....		1,816,175.14

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.026	480.05	480.05	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.876	15,912.74	15,912.74	100.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.148	2,698.77	2,698.77	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.193	3,514.57	3,514.57	100.000	100.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.603	10,962.46	10,962.46	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.077	1,402.75	1,402.75	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	0.940	17,082.02	17,082.02	100.000	100.000
008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	2.289	41,585.52	41,585.52	100.000	100.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.303	5,511.93	5,511.93	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.239	4,350.96	4,350.96	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.456	8,286.62	8,286.62	100.000	0.000
012	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.356	6,472.57	6,472.57	100.000	100.000
013	RUPTURA Y DEMOLICIÓN	2.900	52,677.20	52,677.20	100.000	100.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS	0.490	8,906.10	8,906.10	100.000	100.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	1.880	34,155.17	34,155.17	100.000	100.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	3.061	55,599.82	55,599.82	100.000	100.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO	0.140	2,560.22	2,560.22	100.000	100.000
018	CONFORMACION Y COMPACTACION	1.693	30,748.70	30,748.70	100.000	100.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	5.960	108,244.63	108,244.63	100.000	100.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.001	18,188.84	18,188.84	100.000	100.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	5.706	103,631.83	103,631.83	100.000	100.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	1.981	35,981.21	35,981.21	100.000	50.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.286	5,203.95	5,203.95	100.000	25.000
024	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	5.906	107,266.12	107,266.12	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO"	0.220	4,009.72	4,009.72	100.000	0.000
026	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	32.757	594,929.82	594,929.82	100.000	0.000
027	ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO	18.115	328,645.89	328,645.89	100.000	0.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	0.609	11,066.42	11,066.42	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	2.200	39,956.98	39,956.98	100.000	0.000
030	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	0.031	580.48	580.48	100.000	0.000
031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.114	2,079.84	2,079.84	100.000	0.000
032	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.141	2,569.66	2,569.66	100.000	0.000
033	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.140	2,553.97	2,553.97	100.000	0.000
034	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.152	2,774.27	2,774.27	100.000	0.000
035	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.497	9,038.54	9,038.54	100.000	0.000
036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA	0.450	8,185.30	8,185.30	100.000	0.000
037	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.422	7,676.12	7,676.12	100.000	0.000
038	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.069	1,263.87	1,263.87	100.000	0.000
039	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.113	2,057.31	2,057.31	100.000	0.000
040	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	0.464	8,429.97	8,429.97	100.000	0.000
041	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA	2.096	38,083.11	38,083.11	100.000	0.000
042	ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO	1.810	32,874.48	32,874.48	100.000	0.000
043	REUBICACIÓN DE CASETA TELEFÓNICA	0.030	545.69	545.69	100.000	0.000
044	REHABILITACIÓN DE POSTE LUMINARIA	1.365	24,792.63	24,792.63	100.000	0.000
045	REJILLA TRANSVERSAL DE 7.20 X 0.70 X 1.0	0.695	12,636.32	12,636.32	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 09 MEJOR, IMAGEN URB. C. FRANCISCO I. MADER

	-----				
TOTAL	100.000	1,816,175.14	1,816,175.14	100.000	29.943

	=====	=====	=====		
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO		
	=====	=====	=====		
FISICO:	29.943	0.000	29.943		
FINANCIERO:	1,816,175.14 100.000	0.00 0.000	1,816,175.14 100.000		
	=====	=====	=====		

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 30%

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 10 PAVIM. PRIV GUERRERO ENTRE C. GUERRE Y F

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 10

NOMBRE: PAVIM. PRIV GUERRERO ENTRE C. GUERRE Y F  
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA PRIV.  
GUERRERO ENTRE C. GUERRERO Y FONDO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 04 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 ENE 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2010  
MONTO ORIGINAL: \$975,848.32  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CTI150924LN2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$975,848.32  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 10 PAVIM. PRIV GUERRERO ENTRE C. GUERRE Y F

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	975,848.32
TOTAL ASIGNADO.....		975,848.32

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.033	330.78	330.78	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.114	1,118.33	1,118.33	100.000	100.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.021	206.66	206.66	100.000	100.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.009	96.02	96.02	100.000	100.000
005	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.854	8,335.67	8,335.67	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.254	2,480.24	2,480.24	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.205	31,279.23	31,279.23	100.000	100.000
008	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	4.980	48,605.71	48,605.71	100.000	100.000
009	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.893	8,721.71	8,721.71	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.022	219.53	219.53	100.000	100.000
011	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.191	11,628.95	11,628.95	100.000	0.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.395	3,859.11	3,859.11	100.000	100.000
013	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.459	14,245.47	14,245.47	100.000	100.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.811	37,196.04	37,196.04	100.000	100.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.771	17,282.74	17,282.74	100.000	100.000
016	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.241	2,355.93	2,355.93	100.000	100.000
017	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.965	28,936.10	28,936.10	100.000	100.000
018	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	10.463	102,111.90	102,111.90	100.000	100.000
019	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.178	21,254.88	21,254.88	100.000	100.000
020	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.436	43,289.18	43,289.18	100.000	100.000
021	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.597	25,344.38	25,344.38	100.000	100.000
022	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.614	5,998.24	5,998.24	100.000	100.000
023	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	44.089	430,101.05	430,101.05	100.000	0.000
024	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.331	12,993.78	12,993.78	100.000	0.000
025	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	7.464	72,846.35	72,846.35	100.000	0.000
026	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.898	8,764.55	8,764.55	100.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.997	9,731.70	9,731.70	100.000	0.000
028	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.754	7,361.30	7,361.30	100.000	0.000
029	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.168	1,641.77	1,641.77	100.000	0.000
030	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.178	1,737.49	1,737.49	100.000	0.000
031	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.564	5,511.48	5,511.48	100.000	0.000
032	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.051	10,262.05	10,262.05	100.000	0.000
TOTAL		100.000	975,848.32	975,848.32	100.000	41.315

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	41.315	0.000	41.315
FINANCIERO:	975,848.32 100.000	0.00 0.000	975,848.32 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 41%

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 10 PAVIM. PRIV GUERRERO ENTRE C. GUERRE Y F

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 14 PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 14

NOMBRE: PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA  
DESCRIPCIÓN: PAVIM. DE LA C. TLAXCALA ENTRE LA CARRET  
ESTATAL A CORONANGO Y C. REFORMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 NOV 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 01 NOV 2020  
FECHA DE FALLO: 01 NOV 2020

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 12 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-20-14  
MONTO ORIGINAL: \$11,276,620.72  
FECHA DE FIRMA: 23 NOV 2020  
FECHA VENCE: 23 NOV 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CO WORK CONSTRUCTION S DE RL DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CCO1803148V3  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$11,276,620.72  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 14 PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	11,276,620.72
TOTAL ASIGNADO.....		11,276,620.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.047	5,395.32	5,395.32	100.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE	0.646	72,849.80	72,849.80	100.000	0.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.095	10,736.66	10,736.66	100.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.167	18,891.24	18,891.24	100.000	0.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.470	53,089.57	53,089.57	100.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.375	42,353.84	42,353.84	100.000	0.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	1.430	161,283.64	161,283.64	100.000	0.000
008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	4.169	470,205.53	470,205.53	100.000	0.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.482	54,451.56	54,451.56	100.000	0.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.018	2,035.44	2,035.44	100.000	0.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.629	71,014.14	71,014.14	100.000	0.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.474	53,535.98	53,535.98	100.000	0.000
013	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO	2.327	262,450.35	262,450.35	100.000	0.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.133	127,778.10	127,778.10	100.000	0.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	3.467	391,069.75	391,069.75	100.000	0.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	6.101	688,090.47	688,090.47	100.000	0.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.133	15,038.45	15,038.45	100.000	0.000
018	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	1.566	176,657.79	176,657.79	100.000	0.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.483	731,146.41	731,146.41	100.000	0.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.319	148,797.55	148,797.55	100.000	0.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	13.001	1,466,138.98	1,466,138.98	100.000	0.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.025	228,379.95	228,379.95	100.000	0.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.457	51,557.25	51,557.25	100.000	0.000
024	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	37.423	4,217,936.07	4,217,936.07	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	6.494	732,354.88	732,354.88	100.000	0.000
026	ACABADO RASTREADO ASPERO	2.302	259,655.09	259,655.09	100.000	0.000
027	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.200	135,380.64	135,380.64	100.000	0.000
028	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	3.013	339,811.99	339,811.99	100.000	0.000
029	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	0.169	19,147.64	19,147.64	100.000	0.000
030	REUBICACION DE POSTE DE CFE	0.579	65,354.43	65,354.43	100.000	0.000
031	REUBICACION DE POSTE TELMEX	0.266	30,037.36	30,037.36	100.000	0.000
032	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	0.057	6,459.16	6,459.16	100.000	0.000
033	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	0.048	5,431.70	5,431.70	100.000	0.000
034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.126	14,210.96	14,210.96	100.000	0.000
035	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO"	0.299	33,733.03	33,733.03	100.000	0.000
036	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.128	14,526.87	14,526.87	100.000	0.000
037	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.109	12,320.59	12,320.59	100.000	0.000
038	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM	0.033	3,765.61	3,765.61	100.000	0.000
039	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.740	83,546.93	83,546.93	100.000	0.000
TOTAL		100.000	11,276,620.72	11,276,620.72	100.000	0.000

=====	=====	=====
AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 14 PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA

FISICO:	0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	11,276,620.72	100.000	0.00	0.000	11,276,620.72 100.000

=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 15 PAV CONCRETO H DE LA CALLE CORAL UNO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 15

NOMBRE: PAV CONCRETO H DE LA CALLE CORAL UNO  
DESCRIPCIÓN: PAVI CON CONCRETO H DE LA CALLE CORAL UN  
ENTRE QUOTO Y CALLE DEL SOL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 16 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 ENE 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2015  
MONTO ORIGINAL: \$1,156,868.80  
FECHA DE FIRMA: 18 DIC 2020  
FECHA VENCE: 18 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DAVID LOPEZ DOMINGUEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: LODD791003583  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,156,868.80  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 15 PAV CONCRETO H DE LA CALLE CORAL UNO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,156,868.80
TOTAL ASIGNADO.....		1,156,868.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.041	479.02	479.02	100.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	1.028	11,896.11	11,896.11	100.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.207	2,401.58	2,401.58	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.228	2,638.71	2,638.71	100.000	0.000
005	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.706	8,178.33	8,178.33	100.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.239	2,766.25	2,766.25	100.000	0.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.155	24,932.28	24,932.28	100.000	0.000
008	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	3.839	44,414.77	44,414.77	100.000	0.000
009	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.605	7,005.36	7,005.36	100.000	0.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.020	233.55	233.55	100.000	0.000
011	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.854	9,882.71	9,882.71	100.000	0.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.373	4,322.83	4,322.83	100.000	0.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	0.839	9,717.12	9,717.12	100.000	0.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.857	9,914.63	9,914.63	100.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.995	34,649.49	34,649.49	100.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.290	38,070.33	38,070.33	100.000	0.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.194	2,245.48	2,245.48	100.000	0.000
018	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.157	24,963.24	24,963.24	100.000	0.000
019	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.387	97,033.50	97,033.50	100.000	0.000
020	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.874	21,680.43	21,680.43	100.000	0.000
021	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	5.338	61,757.79	61,757.79	100.000	0.000
022	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.098	24,277.26	24,277.26	100.000	0.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.499	5,783.44	5,783.44	100.000	0.000
024	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	38.800	448,680.15	448,680.15	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	9.145	105,798.72	105,798.72	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.447	5,179.85	5,179.85	100.000	0.000
027	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.188	25,317.33	25,317.33	100.000	0.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.537	17,784.06	17,784.06	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	4.230	48,943.82	48,943.82	100.000	0.000
030	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.250	2,894.96	2,894.96	100.000	0.000
031	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.425	4,919.50	4,919.50	100.000	0.000
032	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.765	8,859.26	8,859.26	100.000	0.000
033	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	1.311	15,176.60	15,176.60	100.000	0.000
034	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.137	1,587.85	1,587.85	100.000	0.000
035	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.269	3,116.22	3,116.22	100.000	0.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.680	7,873.15	7,873.15	100.000	0.000
037	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.993	11,493.12	11,493.12	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,156,868.80	1,156,868.80	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,156,868.80 100.000	0.00 0.000	1,156,868.80 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 15 PAV CONCRETO H DE LA CALLE CORAL UNO

=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 16 PAV CON CONCRETO H DE LA C MAYAHUELT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 16

NOMBRE: PAV CON CONCRETO H DE LA C MAYAHUELT  
DESCRIPCIÓN: PAV CON CONCRETO H DE LA C MAYAHUELT  
ENTRE CORAL UNO Y FONDO DE MAYAHUELT

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 16 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2016  
MONTO ORIGINAL: \$1,116,674.85  
FECHA DE FIRMA: 28 DIC 2020  
FECHA VENCE: 28 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HUMBERTO PEREZ COTE  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: PECH750915RJA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,116,674.85  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 16 PAV CON CONCRETO H DE LA C MAYAHUELT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,116,674.85
TOTAL ASIGNADO.....		1,116,674.85

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.134	1,505.63	1,505.63	100.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE	1.126	12,581.33	12,581.33	100.000	0.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.205	2,295.55	2,295.55	100.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.231	2,584.86	2,584.86	100.000	0.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.844	9,429.89	9,429.89	100.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.288	3,224.31	3,224.31	100.000	0.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	2.304	25,734.05	25,734.05	100.000	0.000
008	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	4.105	45,842.08	45,842.08	100.000	0.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.801	8,950.85	8,950.85	100.000	0.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.020	224.80	224.80	100.000	0.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.998	11,144.85	11,144.85	100.000	0.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.205	13,456.20	13,456.20	100.000	0.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO	0.876	9,792.82	9,792.82	100.000	0.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.827	9,237.17	9,237.17	100.000	0.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.762	30,849.37	30,849.37	100.000	0.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	3.110	34,736.82	34,736.82	100.000	0.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.202	2,264.98	2,264.98	100.000	0.000
018	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	2.580	28,816.46	28,816.46	100.000	0.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.776	98,005.21	98,005.21	100.000	0.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.836	20,508.08	20,508.08	100.000	0.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	5.361	59,869.10	59,869.10	100.000	0.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.183	24,383.16	24,383.16	100.000	0.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.524	5,854.23	5,854.23	100.000	0.000
024	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	34.333	383,188.91	383,188.91	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	9.571	106,882.38	106,882.38	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO "	0.430	4,802.41	4,802.41	100.000	0.000
027	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	2.504	27,963.91	27,963.91	100.000	0.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.780	19,885.11	19,885.11	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	4.046	45,184.35	45,184.35	100.000	0.000
030	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	0.269	3,004.12	3,004.12	100.000	0.000
031	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	1.230	13,743.86	13,743.86	100.000	0.000
032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	1.366	15,257.52	15,257.52	100.000	0.000
033	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2	1.040	11,621.66	11,621.66	100.000	0.000
034	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.163	1,826.33	1,826.33	100.000	0.000
035	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.307	3,433.50	3,433.50	100.000	0.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.703	7,860.97	7,860.97	100.000	0.000
037	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.960	10,728.02	10,728.02	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,116,674.85	1,116,674.85	100.000	0.000

	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,116,674.85 100.000	0.00 0.000	1,116,674.85 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 16 PAV CON CONCRETO H DE LA C MAYAHUULT

=====



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 17 PAV CONCRETO H DE LA CALLE AMIMITL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 17

NOMBRE: PAV CONCRETO H DE LA CALLE AMIMITL  
DESCRIPCIÓN: PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE  
AMIMITL ENTRE C MAYAHUFLT Y AMIMITL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 09 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DIC 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2017  
MONTO ORIGINAL: \$556,682.91  
FECHA DE FIRMA: 18 DIC 2020  
FECHA VENCE: 18 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DAVID LOPEZ DOMINGUEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: LODD791003583  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$556,682.91  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 17 PAV CONCRETO H DE LA CALLE AMITIL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	556,682.91
TOTAL ASIGNADO.....		556,682.91

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.121	675.09	675.09	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE	1.013	5,643.84	5,643.84	100.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.185	1,034.45	1,034.45	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.210	1,170.93	1,170.93	100.000	100.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.760	4,230.85	4,230.85	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.260	1,448.58	1,448.58	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	2.073	11,544.45	11,544.45	100.000	100.000
008	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	3.846	21,413.36	21,413.36	100.000	100.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.719	4,004.78	4,004.78	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.018	100.47	100.47	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.898	5,000.26	5,000.26	100.000	100.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.123	6,257.02	6,257.02	100.000	100.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO	0.819	4,564.55	4,564.55	100.000	100.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.042	5,805.89	5,805.89	100.000	100.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	3.281	18,265.32	18,265.32	100.000	100.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	3.713	20,674.68	20,674.68	100.000	100.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.189	1,053.46	1,053.46	100.000	100.000
018	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	2.411	13,426.09	13,426.09	100.000	100.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.188	45,582.98	45,582.98	100.000	100.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.721	9,580.97	9,580.97	100.000	100.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	5.050	28,116.06	28,116.06	100.000	100.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.049	11,411.17	11,411.17	100.000	100.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.487	2,714.91	2,714.91	100.000	100.000
024	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	37.985	211,351.19	211,351.19	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	8.932	49,723.89	49,723.89	100.000	100.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO "	0.389	2,168.49	2,168.49	100.000	100.000
027	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	2.335	13,001.88	13,001.88	100.000	100.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.554	8,655.40	8,655.40	100.000	100.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	3.532	19,667.15	19,667.15	100.000	100.000
030	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	0.244	1,358.78	1,358.78	100.000	100.000
031	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	1.153	6,423.01	6,423.01	100.000	100.000
032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	1.281	7,131.26	7,131.26	100.000	100.000
033	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2	0.650	3,621.03	3,621.03	100.000	100.000
034	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.146	818.12	818.12	100.000	100.000
035	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.288	1,606.32	1,606.32	100.000	100.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.440	2,451.83	2,451.83	100.000	100.000
037	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.895	4,984.40	4,984.40	100.000	100.000
TOTAL		100.000	556,682.91	556,682.91	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	556,682.91 100.000	0.00 0.000	556,682.91 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 17 PAV CONCRETO H DE LA CALLE AMIMITL  
=====

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

18 DIC 2020: TERMINACION - CALLE AMIMITL

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 18 PAV CONCRETO H DE LA CALLE AHUETEOTL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 18

NOMBRE: PAV CONCRETO H DE LA CALLE AHUETEOTL  
DESCRIPCIÓN: PAV CONCRETO H DE LA CALLE AHUETEOTL  
ENTRE MAYAHUETL Y CORAL UNO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 09 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DIC 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2018  
MONTO ORIGINAL: \$371,707.77  
FECHA DE FIRMA: 18 DIC 2020  
FECHA VENCE: 18 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HUMBERTO PEREZ COTE  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: PECH750915RJA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$371,707.77

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 18 PAV CONCRETO H DE LA CALLE AHUETEOTL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	371,707.77
TOTAL ASIGNADO.....		371,707.77

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.129	481.20	481.20	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE	1.080	4,017.35	4,017.35	100.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.198	736.40	736.40	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.223	832.43	832.43	100.000	100.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.810	3,011.22	3,011.22	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.277	1,031.62	1,031.62	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	2.210	8,218.11	8,218.11	100.000	100.000
008	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	4.103	15,252.79	15,252.79	100.000	100.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.767	2,852.66	2,852.66	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.019	71.44	71.44	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.958	3,561.06	3,561.06	100.000	100.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.132	4,211.02	4,211.02	100.000	100.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO	0.825	3,068.73	3,068.73	100.000	100.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.772	2,869.71	2,869.71	100.000	100.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.589	9,626.24	9,626.24	100.000	100.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.927	10,881.64	10,881.64	100.000	100.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.190	708.63	708.63	100.000	100.000
018	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	2.428	9,027.70	9,027.70	100.000	100.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.242	30,637.37	30,637.37	100.000	100.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.732	6,441.41	6,441.41	100.000	100.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	5.078	18,877.84	18,877.84	100.000	100.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.063	7,668.53	7,668.53	100.000	100.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.491	1,826.52	1,826.52	100.000	100.000
024	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	38.243	142,077.31	142,077.31	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	8.993	33,430.63	33,430.63	100.000	100.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO "	0.437	1,626.61	1,626.61	100.000	100.000
027	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	2.350	8,736.79	8,736.79	100.000	100.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.676	6,232.16	6,232.16	100.000	100.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	3.810	14,165.45	14,165.45	100.000	100.000
030	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	0.256	954.22	954.22	100.000	100.000
031	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	0.430	1,600.17	1,600.17	100.000	100.000
032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.477	1,776.62	1,776.62	100.000	100.000
033	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2	1.941	7,216.89	7,216.89	100.000	100.000
034	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.156	583.06	583.06	100.000	100.000
035	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.430	1,600.75	1,600.75	100.000	100.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.657	2,442.90	2,442.90	100.000	100.000
037	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.901	3,352.59	3,352.59	100.000	100.000
TOTAL		100.000	371,707.77	371,707.77	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	371,707.77 100.000	0.00 0.000	371,707.77 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 18 PAV CONCRETO H DE LA CALLE AHUETEOTL

=====

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

18 DIC 2020: TERMINACION - CALLE AHUETEOTL

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 19 PAV CONCRETO H DE LA CALLE TICAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 19

NOMBRE: PAV CONCRETO H DE LA CALLE TICAL  
DESCRIPCIÓN: PAV CONCRETO H DE LA CALLE TICAL ENTRE CALLE CORAL Y FONDO DE LA CALLE TICAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 16 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2019  
MONTO ORIGINAL: \$961,921.40  
FECHA DE FIRMA: 18 DIC 2020  
FECHA VENCE: 18 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HUERTA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: FEHA701228NZ9  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$961,921.40  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 19 PAV CONCRETO H DE LA CALLE TICAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	961,921.40
TOTAL ASIGNADO.....		961,921.40

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.109	1,050.63	1,050.63	100.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE	0.912	8,780.64	8,780.64	100.000	0.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.166	1,603.45	1,603.45	100.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.188	1,812.01	1,812.01	100.000	0.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.684	6,588.16	6,588.16	100.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.234	2,253.10	2,253.10	100.000	0.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	1.868	17,976.04	17,976.04	100.000	0.000
008	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	3.329	32,025.16	32,025.16	100.000	0.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.648	6,239.79	6,239.79	100.000	0.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.016	156.91	156.91	100.000	0.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.809	7,788.64	7,788.64	100.000	0.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.238	11,913.04	11,913.04	100.000	0.000
013	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO	0.644	6,201.40	6,201.40	100.000	0.000
014	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.446	13,915.40	13,915.40	100.000	0.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	4.182	40,234.18	40,234.18	100.000	0.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	4.726	45,466.72	45,466.72	100.000	0.000
017	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.208	2,003.06	2,003.06	100.000	0.000
018	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	2.655	25,547.72	25,547.72	100.000	0.000
019	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	9.027	86,840.53	86,840.53	100.000	0.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.890	18,188.81	18,188.81	100.000	0.000
021	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	5.539	53,288.95	53,288.95	100.000	0.000
022	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.249	21,639.53	21,639.53	100.000	0.000
023	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.539	5,189.96	5,189.96	100.000	0.000
024	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	35.321	339,539.55	339,539.55	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	9.848	94,738.92	94,738.92	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO "	0.338	3,258.93	3,258.93	100.000	0.000
027	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	2.576	24,781.16	24,781.16	100.000	0.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.430	13,764.04	13,764.04	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	3.250	31,271.95	31,271.95	100.000	0.000
030	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	0.216	2,080.01	2,080.01	100.000	0.000
031	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	0.715	6,884.69	6,884.69	100.000	0.000
032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.794	7,643.93	7,643.93	100.000	0.000
033	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2	0.403	3,881.52	3,881.52	100.000	0.000
034	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.125	1,211.84	1,211.84	100.000	0.000
035	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.178	1,720.65	1,720.65	100.000	0.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.514	4,952.66	4,952.66	100.000	0.000
037	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.986	9,487.72	9,487.72	100.000	0.000
TOTAL		100.000	961,921.40	961,921.40	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	961,921.40 100.000	0.00 0.000	961,921.40 100.000



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 19 PAV CONCRETO H DE LA CALLE TICAL

=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 20 PAV CONCRETO H DE LA CALLE CALVARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 20

NOMBRE: PAV CONCRETO H DE LA CALLE CALVARIO  
DESCRIPCIÓN: PAV CONCRETO H DE LA CALLE CALVARIO ENTR  
REVOLUCION Y CALLE ALDAMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 NOV 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 27 NOV 2020  
FECHA DE FALLO: 27 NOV 2020

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 30 NOV 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-20-20  
MONTO ORIGINAL: \$5,032,467.88  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES ROALFERGO SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CRO190701QN4  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,032,467.88  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 20 PAV CONCRETO H DE LA CALLE CALVARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	5,032,467.88
TOTAL ASIGNADO.....		5,032,467.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.065	3,300.44	3,300.44	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.430	21,670.30	21,670.30	100.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.061	3,083.37	3,083.37	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	0.034	1,737.18	1,737.18	100.000	100.000
005	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.630	31,747.39	31,747.39	100.000	100.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.501	25,234.21	25,234.21	100.000	100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	1.933	97,311.18	97,311.18	100.000	100.000
008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	5.742	288,970.22	288,970.22	100.000	100.000
009	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.648	32,623.87	32,623.87	100.000	100.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.024	1,216.57	1,216.57	100.000	100.000
011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.876	44,092.40	44,092.40	100.000	100.000
012	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS	0.556	27,981.17	27,981.17	100.000	100.000
013	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.862	93,734.77	93,734.77	100.000	100.000
014	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	4.442	223,587.00	223,587.00	100.000	100.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	2.503	125,968.13	125,968.13	100.000	100.000
016	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.150	7,590.68	7,590.68	100.000	100.000
017	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	1.761	88,636.37	88,636.37	100.000	100.000
018	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL	6.546	329,438.03	329,438.03	100.000	100.000
019	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.458	73,376.39	73,376.39	100.000	100.000
020	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	4.423	222,599.96	222,599.96	100.000	100.000
021	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.269	114,212.45	114,212.45	100.000	100.000
022	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.538	27,101.26	27,101.26	100.000	100.000
023	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	44.526	2,240,081.37	2,240,081.37	100.000	30.000
024	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO"	7.699	387,454.15	387,454.15	100.000	25.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO"	0.403	20,313.83	20,313.83	100.000	20.000
026	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	2.395	120,547.80	120,547.80	100.000	20.000
027	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.440	72,469.12	72,469.12	100.000	20.000
028	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	4.208	211,795.05	211,795.05	100.000	20.000
029	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	0.268	13,517.15	13,517.15	100.000	20.000
030	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	0.134	6,778.90	6,778.90	100.000	100.000
031	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2	0.233	11,727.83	11,727.83	100.000	20.000
032	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.173	8,735.56	8,735.56	100.000	0.000
033	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.080	4,046.42	4,046.42	100.000	0.000
034	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM	0.157	7,903.60	7,903.60	100.000	0.000
035	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.832	41,883.76	41,883.76	100.000	0.000
TOTAL		100.000	5,032,467.88	5,032,467.88	100.000	54.658

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	54.658	0.000	54.658
FINANCIERO:	5,032,467.88 100.000	0.00 0.000	5,032,467.88 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 20 PAV CONCRETO H DE LA CALLE CALVARIO  
COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 65%

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 22 PAV CONCRETO H DE LA C LOS PINOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 22

NOMBRE: PAV CONCRETO H DE LA C LOS PINOS  
DESCRIPCIÓN: PAV CONCRETO H DE LA C LOS PINOS ENTRE C  
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DIC 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 18 DIC 2020  
FECHA DE FALLO: 18 DIC 2020

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 21 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-20-22  
MONTO ORIGINAL: \$3,660,791.80  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BADIPA SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: BAD160927PA0  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,660,791.80  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 22 PAV CONCRETO H DE LA C LOS PINOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,660,791.80
TOTAL ASIGNADO.....		3,660,791.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.045	1,650.90	1,650.90	100.000	0.000
002	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.538	19,700.19	19,700.19	100.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.157	5,752.74	5,752.74	100.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO	1.866	68,328.37	68,328.37	100.000	0.000
005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	4.847	177,469.18	177,469.18	100.000	0.000
006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.579	21,207.22	21,207.22	100.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.031	1,160.96	1,160.96	100.000	0.000
008	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.780	28,562.03	28,562.03	100.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.394	14,445.03	14,445.03	100.000	0.000
010	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.758	64,366.64	64,366.64	100.000	0.000
011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.927	33,949.10	33,949.10	100.000	0.000
012	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.949	34,744.63	34,744.63	100.000	0.000
013	CONFORMACION Y COMPACTACION	7.751	283,776.64	283,776.64	100.000	0.000
014	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL	6.643	243,196.76	243,196.76	100.000	0.000
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	1.313	48,083.03	48,083.03	100.000	0.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	4.704	172,234.12	172,234.12	100.000	0.000
017	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	1.972	72,225.20	72,225.20	100.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.458	16,778.47	16,778.47	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO "	6.956	254,669.21	254,669.21	100.000	0.000
020	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO"	0.366	13,420.59	13,420.59	100.000	0.000
021	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	46.636	1,706,589.10	1,706,589.10	100.000	0.000
022	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.159	42,457.90	42,457.90	100.000	0.000
023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA	3.596	131,662.06	131,662.06	100.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	0.188	6,902.08	6,902.08	100.000	0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.398	14,581.89	14,581.89	100.000	0.000
026	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.136	5,010.79	5,010.79	100.000	0.000
027	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.137	5,048.92	5,048.92	100.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.059	2,160.56	2,160.56	100.000	0.000
029	LINEA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO	0.035	1,301.82	1,301.82	100.000	0.000
030	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.682	25,001.03	25,001.03	100.000	0.000
031	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	0.014	522.81	522.81	100.000	0.000
032	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	0.002	93.71	93.71	100.000	0.000
033	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.001	30.07	30.07	100.000	0.000
034	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.001	9.26	9.26	100.000	0.000
035	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.001	9.72	9.72	100.000	0.000
036	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO	0.160	5,879.40	5,879.40	100.000	0.000
037	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.338	12,378.40	12,378.40	100.000	0.000
038	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.346	12,668.46	12,668.46	100.000	0.000
039	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR	0.094	3,448.19	3,448.19	100.000	0.000
040	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO	1.014	37,134.70	37,134.70	100.000	0.000
041	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	1.476	54,051.76	54,051.76	100.000	0.000
042	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA	0.136	5,000.82	5,000.82	100.000	0.000
043	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO	0.191	6,992.95	6,992.95	100.000	0.000
044	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT)	0.118	4,347.28	4,347.28	100.000	0.000
045	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MARCO	0.048	1,787.11	1,787.11	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 22 PAV CONCRETO H DE LA C LOS PINOS

	-----				
TOTAL	100.000	3,660,791.80	3,660,791.80	100.000	0.000

	=====	=====	=====		
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO		
	=====	=====	=====		
FISICO:	0.000	0.000	0.000		
FINANCIERO:	3,660,791.80 100.000	0.00 0.000	3,660,791.80 100.000		
	=====	=====	=====		

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 23 CANCHA Y TECHADO EN AUDITORIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 23

NOMBRE: CANCHA Y TECHADO EN AUDITORIO  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES  
Y TECHADO EN AUDITORIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DIC 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 18 DIC 2020  
FECHA DE FALLO: 18 DIC 2020

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 21 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-20-23  
MONTO ORIGINAL: \$6,933,371.63  
FECHA DE FIRMA: 28 DIC 2020  
FECHA VENCE: 28 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LR TECNOLOGIAS APLICADAS, SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: LTA1812017M7  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$6,933,371.63  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 23 CANCHA Y TECHADO EN AUDITORIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	6,933,371.63
TOTAL ASIGNADO.....		6,933,371.63

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS "	0.396	27,464.92	27,464.92	100.000	0.000
002	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS	8.371	580,425.18	580,425.18	100.000	0.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.687	186,332.21	186,332.21	100.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	3.885	269,389.25	269,389.25	100.000	0.000
005	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	0.403	27,973.22	27,973.22	100.000	0.000
006	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.657	45,583.71	45,583.71	100.000	0.000
007	ZAPATA AISLADA Z-1 TIPO A DE 1.20M X 1.2	0.126	8,760.92	8,760.92	100.000	0.000
008	ZAPATA AISLADA Z-2 TIPO B DE 1.20M X 1.2	0.315	21,902.30	21,902.30	100.000	0.000
009	ZAPATA AISLADA Z-3 TIPO B DE 1.80M X 1.8	1.373	95,253.44	95,253.44	100.000	0.000
010	ZAPATA AISLADA Z-4 TIPO C DE 2.00M X 1.0	0.286	19,892.79	19,892.79	100.000	0.000
011	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	3.081	213,652.98	213,652.98	100.000	0.000
012	DADO DE 0.60M X 0.60M X 1.25M DE ALTURA	1.790	124,133.34	124,133.34	100.000	0.000
013	CONTRATRABE CT-1 DE 25 CM X 50 CM	2.757	191,178.38	191,178.38	100.000	0.000
014	CONTRATRABE CT-2 DE 15 X 35 CM	0.259	17,995.71	17,995.71	100.000	0.000
015	DALA DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO	1.561	108,246.09	108,246.09	100.000	0.000
016	SUM. ROLADO ALZADO E INSTALACION	17.077	1,181,122.93	1,181,122.93	100.000	0.000
017	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	5.255	364,354.36	364,354.36	100.000	0.000
018	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM	0.998	69,260.44	69,260.44	100.000	0.000
019	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 25 CM	0.273	18,981.71	18,981.71	100.000	0.000
020	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 30 CM	0.067	4,680.53	4,680.53	100.000	0.000
021	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	1.027	71,248.18	71,248.18	100.000	0.000
022	DALA O CADENA DE DESPLANTE	2.602	180,432.89	180,432.89	100.000	0.000
023	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	3.363	233,175.02	233,175.02	100.000	0.000
024	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM.	7.665	531,493.32	531,493.32	100.000	0.000
025	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA	3.208	222,468.88	222,468.88	100.000	0.000
026	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	5.571	386,298.89	386,298.89	100.000	0.000
027	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVE	0.970	67,276.45	67,276.45	100.000	0.000
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO	2.044	141,731.64	141,731.64	100.000	0.000
029	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD	1.740	120,693.03	120,693.03	100.000	0.000
030	PISO DE LOSETA DE CERAMICA FANTASIA	1.392	96,568.85	96,568.85	100.000	0.000
031	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	3.272	226,894.90	226,894.90	100.000	0.000
032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	1.088	75,443.08	75,443.08	100.000	0.000
033	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO	0.743	51,579.26	51,579.26	100.000	0.000
034	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS	0.203	14,103.52	14,103.52	100.000	0.000
035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0.038	2,696.30	2,696.30	100.000	0.000
036	SUMINISTRO Y COLOCACION	1.623	112,577.30	112,577.30	100.000	0.000
037	SUMINISTRO Y CONEXION	0.314	21,828.27	21,828.27	100.000	0.000
038	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE	0.350	24,301.53	24,301.53	100.000	0.000
039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR	0.021	1,503.88	1,503.88	100.000	0.000
040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR	0.007	493.37	493.37	100.000	0.000
041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS	0.055	3,854.88	3,854.88	100.000	0.000
042	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS 25 MM	0.087	6,079.50	6,079.50	100.000	0.000
043	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 32	0.075	5,265.24	5,265.24	100.000	0.000
044	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PV	0.015	1,093.76	1,093.76	100.000	0.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE EN PO	0.006	427.75	427.75	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 23 CANCHA Y TECHADO EN AUDITORIO

046	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE EN PO	0.014	980.43	980.43	100.000	0.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE EN PO	0.013	948.06	948.06	100.000	0.000
048	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE EN PO	0.023	1,659.26	1,659.26	100.000	0.000
049	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE EN PO	0.025	1,764.32	1,764.32	100.000	0.000
050	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.021	1,463.45	1,463.45	100.000	0.000
051	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.023	1,600.24	1,600.24	100.000	0.000
052	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.012	899.13	899.13	100.000	0.000
053	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.010	716.64	716.64	100.000	0.000
054	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.011	811.94	811.94	100.000	0.000
055	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION E	0.024	1,701.54	1,701.54	100.000	0.000
056	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION E	0.026	1,859.36	1,859.36	100.000	0.000
057	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION E	0.033	2,324.81	2,324.81	100.000	0.000
058	"SUM. Y TEND. TUBO SANID.PVC(ANGER)1 CAM	0.019	1,356.33	1,356.33	100.000	0.000
059	"SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPA	0.080	5,566.99	5,566.99	100.000	0.000
060	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO	0.475	32,984.86	32,984.86	100.000	0.000
061	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.028	1,989.40	1,989.40	100.000	0.000
062	"REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT)	0.230	16,011.48	16,011.48	100.000	0.000
063	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANI	0.198	13,750.17	13,750.17	100.000	0.000
064	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANI	0.050	3,508.82	3,508.82	100.000	0.000
065	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO M	0.767	53,244.10	53,244.10	100.000	0.000
066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMI	0.392	27,237.07	27,237.07	100.000	0.000
067	"SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CO	0.110	7,626.83	7,626.83	100.000	0.000
068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE P	0.131	9,095.53	9,095.53	100.000	0.000
069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLAS	0.021	1,457.79	1,457.79	100.000	0.000
070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR	0.029	2,019.65	2,019.65	100.000	0.000
071	"SUM. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO	1.309	90,798.18	90,798.18	100.000	0.000
072	"S Y C DE CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO	0.559	38,820.21	38,820.21	100.000	0.000
073	SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO	0.387	26,839.88	26,839.88	100.000	0.000
074	"S. Y C. CANCELERIA ALUMINIO NATURAL 2"	0.155	10,756.61	10,756.61	100.000	0.000
075	"S. Y C. DE PTA. DE ALUMINIO NATURAL ANO	0.563	39,098.68	39,098.68	100.000	0.000
076	"S. Y C. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZAD	0.114	7,936.09	7,936.09	100.000	0.000
077	"SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA	0.203	14,112.37	14,112.37	100.000	0.000
078	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA	0.457	31,718.88	31,718.88	100.000	0.000
079	"S. Y C. DE LOUVER CON PERFIL DE ALUMINI	3.936	272,914.71	272,914.71	100.000	0.000
080	SUM. Y COL DE LOCKER DE LAMINA ESMALTADA	0.456	31,683.72	31,683.72	100.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	6,933,371.63	6,933,371.63	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	6,933,371.63 100.000	0.00 0.000	6,933,371.63 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 24 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 24

NOMBRE: SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZ  
DESCRIPCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO  
VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 16 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-AD/FORTA2024  
MONTO ORIGINAL: \$2,492,770.40  
FECHA DE FIRMA: 18 DIC 2020  
FECHA VENCE: 18 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LINO ARGUELLO HERNANDEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: AUHL8803188VA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,492,770.40  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 24 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,492,770.40
TOTAL ASIGNADO.....		2,492,770.40

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	VÍDEO GRABADOR MÓVIL AHD	34.372	856,834.00	856,834.00	100.000	0.000
002	CÁMARA MINI DOMO AHD	6.874	171,366.80	171,366.80	100.000	0.000
003	CÁMARA TIPO TURRENT AHD DE 1.3MP	7.683	191,527.60	191,527.60	100.000	0.000
004	DISCO DURO 1 TB 2.5? SATA 5400RPM	7.278	181,447.20	181,447.20	100.000	0.000
005	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	6.874	171,366.80	171,366.80	100.000	0.000
006	DISPOSITIVO PUNTO DE ACCESO WIFI 802.11A	1.941	48,385.92	48,385.92	100.000	0.000
007	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA GEOLOCALIZACIÓN	34.978	871,842.08	871,842.08	100.000	0.000
TOTAL		100.000	2,492,770.40	2,492,770.40	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	2,492,770.40 100.000	0.00 0.000	2,492,770.40 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 25 REHABILITACION DE POZO "ALCANFORES"

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 25

NOMBRE: REHABILITACION DE POZO "ALCANFORES"  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO  
"ALCANFORES" EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 08 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2025  
MONTO ORIGINAL: \$2,237,045.58  
FECHA DE FIRMA: 23 DIC 2020  
FECHA VENCE: 23 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES Y PERGORACIONES GALENO SA DE CV  
DOMICILIO: CHIPILO  
No. Exterior: 717 No. Interior:  
Colonia: LA PAZ C. P.: 72160  
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: CPG150423UV8  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,237,045.58

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 25 REHABILITACION DE POZO "ALCANFORES"

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,237,045.58
TOTAL ASIGNADO.....		2,237,045.58

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TIPO ROTATORIO CON CAPACIDAD	3.043	68,079.64	68,079.64	100.000	100.000
002	TIPO ROTARIO CON CAPACIDAD	2.542	56,876.02	56,876.02	100.000	100.000
003	TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION	0.143	3,217.97	3,217.97	100.000	100.000
004	EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO	3.372	75,440.83	75,440.83	100.000	0.000
005	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO	3.494	78,174.72	78,174.72	100.000	100.000
006	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS	0.513	11,482.20	11,482.20	100.000	100.000
007	LODOS DE PERFORACIÓN	3.202	71,645.66	71,645.66	100.000	100.000
008	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE	0.915	20,472.00	20,472.00	100.000	100.000
009	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE	1.310	29,315.52	29,315.52	100.000	100.000
010	PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.048CM	5.479	122,580.39	122,580.39	100.000	100.000
011	PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.048CM	20.084	448,958.67	448,958.67	100.000	100.000
012	PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.048CM	17.036	381,122.64	381,122.64	100.000	100.000
013	PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.048CM	2.380	53,248.64	53,248.64	100.000	0.000
014	AMPLIACIÓN DE POZOS DE 30.048 CM	0.695	15,557.43	15,557.43	100.000	100.000
015	AMPLIACIÓN DE POZOS DE 30.048 CM	5.158	115,403.76	115,403.76	100.000	100.000
016	AMPLIACIÓN DE POZOS DE 30.048 CM	4.705	105,270.87	105,270.87	100.000	100.000
017	AMPLIACIÓN DE POZOS DE 30.048 CM	0.669	14,976.06	14,976.06	100.000	0.000
018	AMPLIACIÓN DE POZOS DE 30.048 CM	0.803	17,972.94	17,972.94	100.000	100.000
019	REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS	0.441	9,865.39	9,865.39	100.000	100.000
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	1.748	39,120.42	39,120.42	100.000	0.000
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	10.146	226,989.10	226,989.10	100.000	0.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA	4.350	97,317.08	97,317.08	100.000	0.000
023	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR	0.578	12,933.76	12,933.76	100.000	0.000
024	CEMENTACIÓN DE TUBERIA PARA ADEME	0.125	2,809.64	2,809.64	100.000	0.000
025	SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL POZO	1.832	41,000.72	41,000.72	100.000	0.000
026	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO	2.691	60,216.95	60,216.95	100.000	0.000
027	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO	1.555	34,791.04	34,791.04	100.000	0.000
028	HORAS EFECTIVAS DE BOMBEO DE POZO	0.708	15,839.28	15,839.28	100.000	0.000
029	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO	0.066	1,491.59	1,491.59	100.000	0.000
030	BROCAL PARA POZO TIPO PIRAMIDE	0.217	4,874.65	4,874.65	100.000	0.000
TOTAL		100.000	2,237,045.58	2,237,045.58	100.000	69.563

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	69.563	0.000	69.563
FINANCIERO:	2,237,045.58 100.000	0.00 0.000	2,237,045.58 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2020: AVANCE 69%

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 26 ADOQUINAMIENTO DE CALLE KIELL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 26

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE CALLE KIELL  
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO DE CALLE KIELL ENTRE CALL  
MUNICH Y CALLE HAMBURGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 04 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2026  
MONTO ORIGINAL: \$937,869.26  
FECHA DE FIRMA: 18 DIC 2020  
FECHA VENCE: 18 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JR INGENIERIA INTEGRAL APLICADA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$937,869.26  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 26 ADOQUINAMIENTO DE CALLE KIELL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	937,869.26
TOTAL ASIGNADO.....		937,869.26

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.068	641.79	641.79	100.000	0.000
002	EXCAVACION A MANO EN CEPA	0.878	8,239.92	8,239.92	100.000	0.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.379	3,559.34	3,559.34	100.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	0.253	2,373.20	2,373.20	100.000	0.000
005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	1.667	15,640.57	15,640.57	100.000	0.000
006	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA	5.941	55,721.88	55,721.88	100.000	0.000
007	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	1.082	10,150.88	10,150.88	100.000	0.000
008	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL	0.051	484.82	484.82	100.000	0.000
009	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	1.441	13,518.60	13,518.60	100.000	0.000
010	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.254	11,766.81	11,766.81	100.000	0.000
011	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.341	12,583.00	12,583.00	100.000	0.000
012	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	3.463	32,479.29	32,479.29	100.000	0.000
013	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.309	21,656.59	21,656.59	100.000	0.000
014	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.224	2,106.73	2,106.73	100.000	0.000
015	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	2.819	26,445.84	26,445.84	100.000	0.000
016	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL	10.985	103,033.65	103,033.65	100.000	0.000
017	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.296	21,540.80	21,540.80	100.000	0.000
018	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	6.700	62,837.59	62,837.59	100.000	0.000
019	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.400	22,510.31	22,510.31	100.000	0.000
020	POREO CON ARENA PARA PROTECCION	0.586	5,496.42	5,496.42	100.000	0.000
021	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	45.560	427,147.67	427,147.67	100.000	0.000
022	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA	1.576	14,783.95	14,783.95	100.000	0.000
023	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN	0.622	5,834.12	5,834.12	100.000	0.000
024	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL LATERAL	0.563	5,281.77	5,281.77	100.000	0.000
025	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO	0.057	543.06	543.06	100.000	0.000
026	CORTE CON CORTADORA DE DISCO	1.875	17,589.52	17,589.52	100.000	0.000
027	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO	1.109	10,404.36	10,404.36	100.000	0.000
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.616	5,786.33	5,786.33	100.000	0.000
029	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2	0.119	1,121.72	1,121.72	100.000	0.000
030	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.441	4,145.26	4,145.26	100.000	0.000
031	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.182	1,708.35	1,708.35	100.000	0.000
032	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM.	0.145	1,368.89	1,368.89	100.000	0.000
033	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.998	9,366.23	9,366.23	100.000	0.000
TOTAL		100.000	937,869.26	937,869.26	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	937,869.26 100.000	0.00 0.000	937,869.26 100.000



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 28 CONST ADOCRETO DE CALLE LAS FLORES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 20 - 28

NOMBRE: CONST ADOCRETO DE CALLE LAS FLORES  
DESCRIPCIÓN: CONST ADOCRETO DE CALLE LAS FLORES  
ENTRE CALLE MUNICH Y AV. 28 DE NOV

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 08 DIC 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 ENE 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2028  
MONTO ORIGINAL: \$801,940.67  
FECHA DE FIRMA: 31 DIC 2020  
FECHA VENCE: 31 DIC 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HUERTA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: FEHA701228NZ9  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$801,940.67  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 20 - 28 CONST ADOCRETO DE CALLE LAS FLORES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	601,940.67
TOTAL ASIGNADO.....		601,940.67

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.192	0.00	1,545.58	0.000	100.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	1.287	0.00	10,325.39	0.000	100.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.561	0.00	28,557.93	0.000	100.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	6.339	0.00	50,836.78	0.000	100.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.228	0.00	9,854.21	0.000	100.000
006	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.031	0.00	256.01	0.000	100.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.442	11,565.68	11,565.68	100.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.152	0.00	9,244.51	0.000	100.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.573	0.00	12,619.50	0.000	100.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.946	0.00	31,648.17	0.000	100.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.105	1,353.24	24,907.13	1840.555	0.000
012	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.208	0.00	1,673.71	0.000	100.000
013	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.618	1,116.34	21,000.66	1881.206	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	9.090	72,902.92	72,902.92	100.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.900	15,239.41	15,239.41	100.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	5.628	45,136.56	45,136.56	100.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.232	17,903.40	17,903.40	100.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.540	4,337.32	4,337.32	100.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	36.456	292,237.95	292,237.95	100.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.338	10,732.50	10,732.50	100.000	0.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	14.003	112,299.54	112,299.54	100.000	0.000
022	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.215	1,727.08	1,727.08	100.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.239	1,919.30	1,919.30	100.000	0.000
024	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.244	1,962.16	1,962.16	100.000	0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.215	1,727.05	1,727.05	100.000	0.000
026	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.224	1,802.08	1,802.08	100.000	0.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.994	7,978.14	7,978.14	100.000	0.000
TOTAL		100.000	601,940.67	801,940.67	133.226	19.517

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	19.517	0.000	19.517
FINANCIERO:	801,940.67 133.226	0.00 0.000	801,940.67 133.226

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2020: TERMINACION - C LAS FLORES (100%)

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-19-20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-19-20

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTA ROSA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO  
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO  
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 20200100000002  
MONTO ORIGINAL: \$1,882,975.94  
FECHA DE FIRMA: 23 ENE 2020  
FECHA VENCE: 24 ENE 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CHE190124C42  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,882,975.94  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202002ITH00001  
MONTO ORIGINAL: \$1,114,106.21  
FECHA DE FIRMA: 06 FEB 2020  
FECHA VENCE: 06 FEB 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CHE190124C42

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-19-20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,114,106.21

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-19-20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	2,272,028.05
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	725,054.10
TOTAL ASIGNADO.....		2,997,082.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HID.	100.000	2,997,082.15	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,997,082.15	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,997,082.15 100.000	2,997,082.15 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
RFC: MCP850101944  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-19-21 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-19-21

NOMBRE: RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
ASFALTICO DE LA CALLE GALEANA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA  
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA  
UBICACIÓN: SAN LORENZO ALMECATLA  
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 20200100000001  
MONTO ORIGINAL: \$2,011,305.17  
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2019  
FECHA VENCE: 30 ENE 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION XXV SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: PMCL706142A6  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,011,305.17  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
 RFC: MCP850101944  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-19-21 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,011,305.17
TOTAL ASIGNADO.....		2,011,305.17

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO ASF.	100.000	2,011,305.17	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,011,305.17	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,011,305.17 100.000	2,011,305.17 100.000