

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 07 RECONST DE PAV HIDRAU DE C DIAZ ORDAZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 20 - 07

NOMBRE: RECONST DE PAV HIDRAU DE C DIAZ ORDAZ
DESCRIPCIÓN: RECONST DE PAV HIDRAU DE C DIAZ ORDAZ
ENTRE CALLE 1° MAYO Y C HIDALGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DIC 2020
FECHA DE LICITACIÓN: 18 DIC 2020
FECHA DE FALLO: 18 DIC 2020

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 DIC 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202104ITH00007
MONTO ORIGINAL: \$12,837,887.06
FECHA DE FIRMA: 05 ABR 2021
FECHA VENCE: 05 ABR 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S DE RL DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$12,837,887.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 07 RECONST DE PAV HIDRAU DE C DIAZ ORDAZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	12,837,887.06
TOTAL ASIGNADO.....		12,837,887.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.544	69,909.08	0.00	0.000	0.000
002	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	2.659	341,390.45	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.707	90,832.55	0.00	0.000	0.000
004	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.501	64,391.99	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.689	216,939.44	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.300	166,893.27	0.00	0.000	0.000
007	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.048	6,214.10	0.00	0.000	0.000
008	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.290	37,274.94	0.00	0.000	0.000
009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	1.155	148,380.14	0.00	0.000	0.000
010	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	2.239	287,456.29	0.00	0.000	0.000
011	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.379	48,672.57	0.00	0.000	0.000
012	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.007	908.36	0.00	0.000	0.000
013	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.478	61,387.74	0.00	0.000	0.000
014	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	0.998	128,230.91	0.00	0.000	0.000
015	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.465	59,731.85	0.00	0.000	0.000
016	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.297	38,192.93	0.00	0.000	0.000
017	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.152	147,952.00	0.00	0.000	0.000
018	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	0.278	35,734.34	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	4.601	590,714.50	0.00	0.000	0.000
020	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	1.261	161,943.58	0.00	0.000	0.000
021	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	5.115	656,686.74	0.00	0.000	0.000
022	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.090	11,593.16	0.00	0.000	0.000
023	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.095	12,261.06	0.00	0.000	0.000
024	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.208	26,754.70	0.00	0.000	0.000
025	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.219	28,160.41	0.00	0.000	0.000
026	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.385	49,456.33	0.00	0.000	0.000
027	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.145	18,730.69	0.00	0.000	0.000
028	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.153	19,746.65	0.00	0.000	0.000
029	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.333	42,836.82	0.00	0.000	0.000
030	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.182	23,368.03	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.266	34,181.77	0.00	0.000	0.000
032	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE	0.117	15,023.83	0.00	0.000	0.000
033	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	0.240	30,927.02	0.00	0.000	0.000
034	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.070	9,067.09	0.00	0.000	0.000
035	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.002	383.83	0.00	0.000	0.000
036	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.001	245.42	0.00	0.000	0.000
037	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.007	950.73	0.00	0.000	0.000
038	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.778	99,998.53	0.00	0.000	0.000
039	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INS	0.454	58,345.10	0.00	0.000	0.000
040	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	1.984	254,798.35	0.00	0.000	0.000
041	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	2.099	269,587.02	0.00	0.000	0.000
042	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	1.455	186,850.83	0.00	0.000	0.000
043	B) CAL HIDRATADA	2.429	311,936.06	0.00	0.000	0.000
044	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.108	13,872.38	0.00	0.000	0.000
045	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.976	638,895.49	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 20 - 07 RECONST DE PAV HIDRAU DE C DIAZ ORDAZ						
046	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.104	141,798.02	0.00	0.000	0.000
047	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.921	503,475.43	0.00	0.000	0.000
048	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.724	221,378.85	0.00	0.000	0.000
049	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.474	60,937.96	0.00	0.000	0.000
050	"CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE	38.330	4,916,962.19	0.00	0.000	0.000
051	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTILLA P	5.715	733,791.03	0.00	0.000	0.000
052	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AM	0.903	115,990.21	0.00	0.000	0.000
053	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.057	135,729.15	0.00	0.000	0.000
054	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	2.738	351,589.16	0.00	0.000	0.000
055	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.262	33,754.60	0.00	0.000	0.000
056	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.113	14,587.18	0.00	0.000	0.000
057	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.033	4,325.40	0.00	0.000	0.000
058	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.041	5,346.95	0.00	0.000	0.000
059	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.626	80,411.86	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	12,837,887.06	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	12,837,887.06	100.000	12,837,887.06	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 01 REHABILIT PRESIDENCIA AUXILIAR SANCTORUM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 01

NOMBRE: REHABILIT PRESIDENCIA AUXILIAR SANCTORUM
DESCRIPCIÓN: REHABILIT PRESIDENCIA AUXILIAR SANCTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR PRECIO

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 15 ENE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 ABR 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISCA2101
MONTO ORIGINAL: \$2,875,852.94
FECHA DE FIRMA: 21 MAY 2021
FECHA VENCE: 21 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DAVID LOPEZ DOMINGUEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: L0DD791003583
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,875,852.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 01 REHABILIT PRESIDENCIA AUXILIAR SANCTORUM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	2,875,852.94
TOTAL ASIGNADO.....		2,875,852.94

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.039	1,122.12	0.00	0.000	0.000
002	"DEMOLICION DE PISOS DE CONC .ARM. C/VAR	0.004	120.33	0.00	0.000	0.000
003	"DEMOLICION DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR	0.066	1,916.40	0.00	0.000	0.000
004	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	0.142	4,087.87	0.00	0.000	0.000
005	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.352	10,130.51	0.00	0.000	0.000
006	"DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES	0.062	1,803.49	0.00	0.000	0.000
007	"DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLU	0.087	2,521.12	0.00	0.000	0.000
008	"DESMANTELAMIENT DE TUBERIA CONDUIT DE	0.026	749.63	0.00	0.000	0.000
009	"DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA DE	0.009	260.00	0.00	0.000	0.000
010	"DESMONTAJE DE SALIDAS HIDRAULICAS, INCL	0.169	4,862.19	0.00	0.000	0.000
011	"RANURA EN MUROS REALIZADO A BASE DE COR	1.323	38,063.46	0.00	0.000	0.000
012	"DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA	0.095	2,750.31	0.00	0.000	0.000
013	"DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA HASTA 1	0.052	1,515.04	0.00	0.000	0.000
014	"DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA,	0.369	10,633.32	0.00	0.000	0.000
015	"DESMONTAJE DE MOTO-BOMBA EN MAL ESTADO	0.037	1,080.49	0.00	0.000	0.000
016	"DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO DE LAMINA	0.010	295.30	0.00	0.000	0.000
017	"DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA LA ACTIV	0.219	6,302.80	0.00	0.000	0.000
018	"DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULI	0.019	573.27	0.00	0.000	0.000
019	"DESMONTAJE Y CANCELACION DE LINEA HACIA	0.013	390.08	0.00	0.000	0.000
020	"RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE CALIBRE	0.049	1,435.94	0.00	0.000	0.000
021	"DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELECTR	0.022	650.11	0.00	0.000	0.000
022	"DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINT	0.017	492.47	0.00	0.000	0.000
023	"DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MU	2.770	79,681.98	0.00	0.000	0.000
024	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.525	15,105.41	0.00	0.000	0.000
025	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.278	8,005.27	0.00	0.000	0.000
026	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE A	0.218	6,292.97	0.00	0.000	0.000
027	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERREN	0.118	3,395.37	0.00	0.000	0.000
028	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO ""A"" I	0.008	245.53	0.00	0.000	0.000
029	"SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE	0.027	780.93	0.00	0.000	0.000
030	"PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C	0.039	1,147.68	0.00	0.000	0.000
031	RETIRO DE TUBERIA Y CABLE DE DIFERENTES	0.127	3,665.48	0.00	0.000	0.000
032	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2	0.179	5,172.63	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROL	0.106	3,074.44	0.00	0.000	0.000
034	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	0.176	5,074.11	0.00	0.000	0.000
035	SUM Y SEMBRADO DE TRUENOS DE .90 CM DE A	0.037	1,084.83	0.00	0.000	0.000
036	"CIMBRA P/LOSAS ACABADO COMUN C/MADERA D	0.263	7,590.29	0.00	0.000	0.000
037	SUMINISTRO Y COLOCACION. DE MATERIAL DE	0.530	15,242.04	0.00	0.000	0.000
038	"LOSA EN AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA,	1.112	31,990.09	0.00	0.000	0.000
039	"RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO	1.059	30,478.36	0.00	0.000	0.000
040	"CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM	1.564	44,992.13	0.00	0.000	0.000
041	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X10X40C	2.702	77,722.91	0.00	0.000	0.000
042	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.	0.518	14,905.61	0.00	0.000	0.000
043	"ESCALON CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 7X30	0.359	10,349.85	0.00	0.000	0.000
044	"MARTELINADO DE PISOS, MUROS, COLUMNAS Y	0.117	3,391.58	0.00	0.000	0.000
045	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C	0.216	6,216.85	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 01 REHABILIT PRESIDENCIA AUXILIAR SANCTORUM						
046	"DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARM	0.672	19,331.27	0.00	0.000	0.000
047	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG	0.956	27,502.45	0.00	0.000	0.000
048	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	9.419	270,898.09	0.00	0.000	0.000
049	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MO	2.109	60,658.08	0.00	0.000	0.000
050	"APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL EN PLA	1.393	40,073.75	0.00	0.000	0.000
051	"S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASEN	1.442	41,484.97	0.00	0.000	0.000
052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLA	0.736	21,168.88	0.00	0.000	0.000
053	SUM. RELLENO Y TENDIDO DE MORTERO A BASE	1.490	42,875.21	0.00	0.000	0.000
054	RENIVELACION DE PISO CON MORTERO CEMENTO	2.351	67,623.42	0.00	0.000	0.000
055	"PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE	8.396	239,823.10	0.00	0.000	0.000
056	SUM. Y COLOC. DE CANTERA NATURAL CUADRAD	4.707	135,387.32	0.00	0.000	0.000
057	"S. Y C. DE CUBIERTA DE MARMOL BLANCO DE	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
058	"LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE	0.130	3,757.12	0.00	0.000	0.000
059	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZO	0.095	2,736.66	0.00	0.000	0.000
060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE P	0.335	9,643.62	0.00	0.000	0.000
061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLAS	0.140	4,030.53	0.00	0.000	0.000
062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR	0.226	6,507.25	0.00	0.000	0.000
063	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO E	0.552	15,877.68	0.00	0.000	0.000
064	"SUM. Y COLOCACION Y CONEXION DE WC JUNI	1.137	32,715.10	0.00	0.000	0.000
065	"S. Y C. DE OVALIN DE MEDIANO A GRANDE D	1.402	40,345.72	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO COME	0.072	2,083.48	0.00	0.000	0.000
067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESP	0.051	1,480.74	0.00	0.000	0.000
068	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE 1.3	0.211	6,082.33	0.00	0.000	0.000
069	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APO	0.182	5,252.36	0.00	0.000	0.000
070	"PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR C	1.132	32,582.50	0.00	0.000	0.000
071	"PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLU	5.398	155,255.06	0.00	0.000	0.000
072	"LIMPIEZA DE LOSAS DE AZOTEA CON AGUA Y	0.186	5,356.61	0.00	0.000	0.000
073	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ	2.513	72,272.88	0.00	0.000	0.000
074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAM	1.449	41,678.10	0.00	0.000	0.000
075	S.Y C.DE CHAPA DE ALUMINIO MOD.119 BRILL	0.240	6,915.05	0.00	0.000	0.000
076	BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA CON CIERRE AU	0.171	4,945.08	0.00	0.000	0.000
077	"SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TAMBOR CON T	0.228	6,577.06	0.00	0.000	0.000
078	SUM.Y COL.DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLA	0.102	2,950.36	0.00	0.000	0.000
079	"LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC	0.209	6,020.15	0.00	0.000	0.000
080	"DESAZOLVE DE RED SANITARIA, INCLUYE REP	0.004	142.55	0.00	0.000	0.000
081	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.A	0.178	5,145.86	0.00	0.000	0.000
082	RETIRO DE ROTULO DE ALUMINIO CON LOGO DE	0.269	7,739.21	0.00	0.000	0.000
083	SUMINISTRO Y COLCACION DE LETRAS DE ALUM	0.589	16,939.59	0.00	0.000	0.000
084	SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALETICAS A BA	0.114	3,285.02	0.00	0.000	0.000
085	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PAR	0.919	26,436.82	0.00	0.000	0.000
086	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA	0.367	10,568.34	0.00	0.000	0.000
087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEG	0.066	1,924.99	0.00	0.000	0.000
088	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HE	0.254	7,328.28	0.00	0.000	0.000
089	"REHABILITACION DE PUERTAS METALICAS INC	0.174	5,012.53	0.00	0.000	0.000
090	S Y C TAPA METALICA P/REGISTRO D/CISTERN	0.041	1,183.15	0.00	0.000	0.000
091	"SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELA	3.319	95,452.71	0.00	0.000	0.000
092	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	6.899	198,430.95	0.00	0.000	0.000
093	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE	1.012	29,111.91	0.00	0.000	0.000
094	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.	0.361	10,387.75	0.00	0.000	0.000
095	"FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DE REGISTRO E	0.189	5,437.39	0.00	0.000	0.000
096	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO	3.314	95,325.45	0.00	0.000	0.000
097	"SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUP	3.378	97,149.01	0.00	0.000	0.000
098	"SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INC	0.882	25,389.48	0.00	0.000	0.000
099	SUM. E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL H	0.843	24,271.94	0.00	0.000	0.000
100	"S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 20 C	0.232	6,680.20	0.00	0.000	0.000
101	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.426	12,268.85	0.00	0.000	0.000
102	"ACOMETIDA ELECTRICA , INCLUYE: MUFA, TU	0.035	1,032.22	0.00	0.000	0.000
103	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.382	11,007.10	0.00	0.000	0.000
104	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	1.107	31,848.96	0.00	0.000	0.000
105	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.157	4,515.64	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 01 REHABILIT PRESIDENCIA AUXILIAR SANCTORUM						
106	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.540	15,537.85	0.00	0.000	0.000
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.627	18,054.24	0.00	0.000	0.000
108	DESMONTAR CANALETA DE PVC INCLUYE ACARRE	0.089	2,578.39	0.00	0.000	0.000
109	"SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O	0.067	1,940.84	0.00	0.000	0.000
110	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL AUT	0.040	1,158.15	0.00	0.000	0.000
111	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.214	6,174.14	0.00	0.000	0.000
112	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC	2.147	61,771.29	0.00	0.000	0.000
113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARI	0.004	139.32	0.00	0.000	0.000
114	"SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	1.397	40,182.69	0.00	0.000	0.000
115	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LE	2.892	83,194.73	0.00	0.000	0.000
116	"S. Y C. DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS	0.306	8,809.95	0.00	0.000	0.000
117	"SALIDA DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO ""	0.105	3,040.88	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,875,852.94	0.00	0.000	0.000

	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
	=====	=====	=====
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,875,852.94 100.000	2,875,852.94 100.000
	=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 02 REHAB DE LINEA DE ALCANT DE LA C MARGARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 02

NOMBRE: REHAB DE LINEA DE ALCANT DE LA C MARGARI
DESCRIPCIÓN: REHAB DE LINEA DE ALCANT DE LA C MARGARI
ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 15 ENE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 MAR 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISCA2102
MONTO ORIGINAL: \$1,773,992.03
FECHA DE FIRMA: 27 ABR 2021
FECHA VENCE: 27 ABR 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JR INGENIERIA INTEGRAL APLICADA
DOMICILIO: AV. MÉXICO PUEBLA
No. Exterior: 46 No. Interior:
Colonia: SAN JUAN CUAUTLANCINGO C. P.: 72700
Municipio: CUAUTLANCINGO Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: JII200512VE4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,773,992.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 02 REHAB DE LINEA DE ALCANT DE LA C MARGARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	1,773,992.03
TOTAL ASIGNADO.....		1,773,992.03

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.332	5,902.88	0.00	0.000	0.000
002	"DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPI	0.210	3,736.30	0.00	0.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTER	0.554	9,833.40	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATE	11.411	202,433.67	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	2.685	47,641.33	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	6.904	122,487.59	0.00	0.000	0.000
007	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.836	14,846.19	0.00	0.000	0.000
008	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	2.314	41,050.89	0.00	0.000	0.000
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE	2.354	41,760.75	0.00	0.000	0.000
010	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	19.298	342,361.66	0.00	0.000	0.000
011	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.313	5,553.72	0.00	0.000	0.000
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	0.041	730.71	0.00	0.000	0.000
013	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	6.098	108,193.62	0.00	0.000	0.000
014	"BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE	0.271	4,816.87	0.00	0.000	0.000
015	ADEME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMP	0.996	17,674.22	0.00	0.000	0.000
016	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	12.755	226,007.70	0.00	0.000	0.000
017	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.288	22,852.29	0.00	0.000	0.000
018	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.537	9,531.36	0.00	0.000	0.000
019	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.142	20,259.44	0.00	0.000	0.000
020	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.171	56,270.20	0.00	0.000	0.000
021	"DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	1.290	22,898.28	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE	0.364	6,469.81	0.00	0.000	0.000
023	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.159	2,828.45	0.00	0.000	0.000
024	"EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATE	4.219	74,846.32	0.00	0.000	0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE	0.615	10,923.69	0.00	0.000	0.000
026	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.299	5,305.56	0.00	0.000	0.000
027	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.826	14,670.33	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.587	45,904.54	0.00	0.000	0.000
029	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.366	6,504.08	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INS	1.391	24,685.38	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S-	1.515	26,887.87	0.00	0.000	0.000
032	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	5.256	93,242.25	0.00	0.000	0.000
033	INCREMENTO POR CADA 0.50 MTS DE PROFUNDI	2.178	38,640.04	0.00	0.000	0.000
034	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	5.425	96,240.64	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,773,992.03	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,773,992.03 100.000	1,773,992.03 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 03 RECONS CONC HIDR DE LA C PALACIO MUNICIP

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 03

NOMBRE: RECONS CONC HIDR DE LA C PALACIO MUNICIP
DESCRIPCIÓN: RECONS CONC HIDR DE LA C PALACIO MUNICIP
ENTRE C FRANCISCO I MADERO Y 2 DE ABRIL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 19 ENE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 FEB 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISCA2103
MONTO ORIGINAL: \$936,576.30
FECHA DE FIRMA: 23 AGO 2021
FECHA VENCE: 23 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$936,576.30
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 03 RECONS CONC HIDR DE LA C PALACIO MUNICIP

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	936,576.30
TOTAL ASIGNADO.....		936,576.30

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.032	305.19	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	1.023	9,581.66	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.223	2,095.83	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.171	1,609.59	0.00	0.000	0.000
005	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.307	2,881.34	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.144	1,351.87	0.00	0.000	0.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	1.016	9,521.16	0.00	0.000	0.000
008	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	3.200	29,978.04	0.00	0.000	0.000
009	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.366	3,435.21	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.020	191.26	0.00	0.000	0.000
011	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.499	4,678.19	0.00	0.000	0.000
012	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.344	3,226.71	0.00	0.000	0.000
013	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.503	4,712.95	0.00	0.000	0.000
014	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASEN	0.349	3,274.92	0.00	0.000	0.000
015	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.583	5,466.05	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.855	17,376.73	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.781	16,681.65	0.00	0.000	0.000
018	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.158	1,481.55	0.00	0.000	0.000
019	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	1.475	13,820.27	0.00	0.000	0.000
020	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.253	49,200.62	0.00	0.000	0.000
021	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.182	11,077.48	0.00	0.000	0.000
022	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.974	37,219.74	0.00	0.000	0.000
023	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.435	13,440.93	0.00	0.000	0.000
024	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.513	4,809.77	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	7.597	71,154.40	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.297	2,788.12	0.00	0.000	0.000
027	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	38.351	359,014.06	0.00	0.000	0.000
028	"ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE P	16.534	154,859.67	0.00	0.000	0.000
029	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.899	8,420.78	0.00	0.000	0.000
030	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	1.954	18,304.93	0.00	0.000	0.000
031	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.086	809.13	0.00	0.000	0.000
032	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.277	2,602.55	0.00	0.000	0.000
033	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.276	2,588.84	0.00	0.000	0.000
034	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.476	4,461.34	0.00	0.000	0.000
035	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.318	2,985.77	0.00	0.000	0.000
036	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.091	860.65	0.00	0.000	0.000
037	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.088	826.22	0.00	0.000	0.000
038	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.728	6,821.02	0.00	0.000	0.000
039	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	3.053	28,595.29	0.00	0.000	0.000
040	"ACABADO DE CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE:	2.569	24,064.82	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	936,576.30	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 03 RECONS CONC HIDR DE LA C PALACIO MUNICIP					
=====					
FISICO:		0.000		100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	936,576.30	100.000	936,576.30 100.000
=====					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 04 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIMER CUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 04

NOMBRE: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIMER CUA
DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIMER CUA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 19 FEB 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 MAR 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISCA2104
MONTO ORIGINAL: \$1,149,356.80
FECHA DE FIRMA: 08 AGO 2021
FECHA VENCE: 08 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: TIERRA NUEVA PROYECTOS SA DE CV
DOMICILIO: IGNACIO ZARAGOZA
No. Exterior: 298 B No. Interior: 5
Colonia: LOS PINOS C. P.: 72240
Municipio: Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: TNP170509KS3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,149,356.80
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 04 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIMER CUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	1,149,356.80
TOTAL ASIGNADO.....		1,149,356.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUR	4.191	48,179.01	0.00	0.000	0.000
002	"REHABILITACION DE HERRERÍA INCLUYE: PRE	13.007	149,501.84	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA	0.232	2,673.08	0.00	0.000	0.000
004	SUMINISTRO Y COLCACION DE LETRAS DE ALUM	9.755	112,120.96	0.00	0.000	0.000
005	"SUMINISTRO Y ROTULACION DE LOGOTIPO CON	2.029	23,322.72	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO PARA NE	11.395	130,978.84	0.00	0.000	0.000
007	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	10.260	117,925.81	0.00	0.000	0.000
008	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	1.410	16,213.59	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	45.239	519,878.70	0.00	0.000	0.000
010	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.588	6,768.48	0.00	0.000	0.000
011	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X 15 CM	0.515	5,929.30	0.00	0.000	0.000
012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X	0.983	11,308.37	0.00	0.000	0.000
013	"DALA O CADENA INTERMEDIA O DE ENRASE, I	0.396	4,556.10	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,149,356.80	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,149,356.80 100.000	1,149,356.80 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 05

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL
DE SERVICIOS DE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 MAR 2021
FECHA DE LICITACIÓN: 12 MAR 2021
FECHA DE FALLO: 12 MAR 2021

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 16 MAR 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 AGO 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISCA-21-05
MONTO ORIGINAL: \$51,268,323.71
FECHA DE FIRMA: 10 AGO 2021
FECHA VENCE: 10 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CCV1410102T3
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$51,268,323.71
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	51,268,323.71
TOTAL ASIGNADO.....		51,268,323.71

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.023	11,965.60	0.00 0.000 0.000
002	"DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MA	0.075	38,498.05	0.00 0.000 0.000
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PARA	0.026	13,457.57	0.00 0.000 0.000
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTARROLLO D	0.031	16,383.81	0.00 0.000 0.000
005	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS D	0.060	31,183.65	0.00 0.000 0.000
006	"LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE	0.008	4,495.11	0.00 0.000 0.000
007	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALI	0.097	49,784.60	0.00 0.000 0.000
008	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO E	0.087	45,050.20	0.00 0.000 0.000
009	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APO	0.058	29,911.50	0.00 0.000 0.000
010	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR	0.024	12,667.68	0.00 0.000 0.000
011	"PRESURIZADOR MÚLTIPLE DE PRESIÓN CONSTA	0.302	154,937.27	0.00 0.000 0.000
012	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDR	0.054	27,731.89	0.00 0.000 0.000
013	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON	0.164	84,558.43	0.00 0.000 0.000
014	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.016	8,334.87	0.00 0.000 0.000
015	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.035	18,190.98	0.00 0.000 0.000
016	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.024	12,369.08	0.00 0.000 0.000
017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CO	0.027	14,178.33	0.00 0.000 0.000
018	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO	0.016	8,564.51	0.00 0.000 0.000
019	"ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALONES DE	0.004	2,490.42	0.00 0.000 0.000
020	"BASE PARA TAPA DE CISTERNA A DE 50 X 50	0.001	743.45	0.00 0.000 0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALIC	0.008	4,340.55	0.00 0.000 0.000
022	"CHAFLAN BOLEADO EN ARISTAS DE CISTERNA	0.007	3,605.76	0.00 0.000 0.000
023	"TUBOPLUS DE 63MM (51MM), INCLUYE: SUMIN	0.005	2,940.46	0.00 0.000 0.000
024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FL	0.005	2,822.44	0.00 0.000 0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR ELEC	0.001	870.20	0.00 0.000 0.000
026	"CONECTOR MACHO 63(51)X51 TUBOPLUS, INCL	0.001	976.45	0.00 0.000 0.000
027	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.002	1,215.81	0.00 0.000 0.000
028	"TUBOPLUS DE 50MM (38MM), INCLUYE: SUMIN	0.003	1,790.94	0.00 0.000 0.000
029	"CODO DE 50(38)X90° TUBOPLUS, INCLUYE: S	0.001	216.68	0.00 0.000 0.000
030	"TUBOPLUS DE 90MM (75MM), INCLUYE: SUMIN	0.042	22,037.79	0.00 0.000 0.000
031	"BRIDA UNIÓN 90(75)X90(75) TUBOPLUS, INC	0.002	1,414.74	0.00 0.000 0.000
032	"CODO DE 90(75)X45° TUBOPLUS, INCLUYE: S	0.004	2,069.32	0.00 0.000 0.000
033	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS ELI	0.013	7,089.45	0.00 0.000 0.000
034	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA	0.017	9,200.77	0.00 0.000 0.000
035	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA ACE	0.004	2,436.48	0.00 0.000 0.000
036	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL MCA.	0.044	22,671.29	0.00 0.000 0.000
037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMI	0.091	47,128.03	0.00 0.000 0.000
038	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CON R	0.069	35,738.20	0.00 0.000 0.000
039	"TUBOPLUS DE 20MM (13MM), INCLUYE: SUMIN	0.007	3,941.18	0.00 0.000 0.000
040	"TUBOPLUS DE 25MM (19MM), INCLUYE: SUMIN	0.002	1,479.41	0.00 0.000 0.000
041	"TUBOPLUS DE 32MM (25MM), INCLUYE: SUMIN	0.003	1,554.16	0.00 0.000 0.000
042	"TUBOPLUS DE 40MM (32MM), INCLUYE: SUMIN	0.024	12,461.76	0.00 0.000 0.000
043	"TUBOPLUS DE 63MM (51MM), INCLUYE: SUMIN	0.051	26,275.47	0.00 0.000 0.000
044	"TUBOPLUS DE 90MM (75MM), INCLUYE: SUMIN	0.007	4,006.87	0.00 0.000 0.000
045	"CODO DE 40(32)X90° TUBOPLUS, INCLUYE: S	0.006	3,227.21	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL						
046	"CODO DE 50(38)X90° TUBOPLUS, INCLUYE: S	0.001	650.06	0.00	0.000	0.000
047	"CODO DE 63(51)X90° TUBOPLUS, INCLUYE: S	0.010	5,518.82	0.00	0.000	0.000
048	"CONECTOR MACHO 25(19)X13 TUBOPLUS, INCL	0.004	2,092.06	0.00	0.000	0.000
049	"CONECTOR MACHO 32(25)X25 TUBOPLUS, INCL	0.004	2,337.16	0.00	0.000	0.000
050	"REDUCCIÓN 25(19)X20(13) TUBOPLUS, INCLU	0.001	340.76	0.00	0.000	0.000
051	"REDUCCIÓN 32(25)X20(13) TUBOPLUS, INCLU	0.001	964.02	0.00	0.000	0.000
052	"REDUCCIÓN 40(32)X25(19) TUBOPLUS, INCLU	0.002	1,273.21	0.00	0.000	0.000
053	"REDUCCIÓN 50(38)X40(32) TUBOPLUS, INCLU	0.005	2,592.35	0.00	0.000	0.000
054	"TEE DE 40 (32) TUBOPLUS, INCLUYE: SUMIN	0.007	3,869.45	0.00	0.000	0.000
055	"TEE DE 50 (38) TUBOPLUS, INCLUYE: SUMIN	0.001	636.05	0.00	0.000	0.000
056	"TEE DE 63 (51) TUBOPLUS, INCLUYE: SUMIN	0.009	4,901.23	0.00	0.000	0.000
057	"TEE REDUCCIÓN 50(38)X50(38)X32(25) TUBO	0.002	1,170.66	0.00	0.000	0.000
058	"TEE REDUCCIÓN 63(51)X63(51)X40(32) TUBO	0.012	6,364.53	0.00	0.000	0.000
059	"TEE REDUCCIÓN 90(75)X90(75)X63(51) TUBO	0.004	2,129.34	0.00	0.000	0.000
060	"VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE 32(40), I	0.005	3,033.23	0.00	0.000	0.000
061	"VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE 50(63), I	0.013	6,731.43	0.00	0.000	0.000
062	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.006	3,311.41	0.00	0.000	0.000
063	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.039	20,213.11	0.00	0.000	0.000
064	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMER	0.015	7,750.02	0.00	0.000	0.000
065	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ACHIQ	0.014	7,380.23	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BONASA AG R	0.029	14,897.41	0.00	0.000	0.000
067	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMER	0.011	6,010.55	0.00	0.000	0.000
068	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMER	0.007	4,038.23	0.00	0.000	0.000
069	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE	0.002	1,363.29	0.00	0.000	0.000
070	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR	0.097	49,791.99	0.00	0.000	0.000
071	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTO	0.195	100,095.33	0.00	0.000	0.000
072	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC CAMPANA INCL.C	0.142	72,953.89	0.00	0.000	0.000
073	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.042	22,036.42	0.00	0.000	0.000
074	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.005	2,727.16	0.00	0.000	0.000
075	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARI	0.002	1,072.13	0.00	0.000	0.000
076	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.043	22,119.71	0.00	0.000	0.000
077	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.013	6,984.01	0.00	0.000	0.000
078	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE DE	0.032	16,674.76	0.00	0.000	0.000
079	"SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS C	0.010	5,150.88	0.00	0.000	0.000
080	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.036	18,863.40	0.00	0.000	0.000
081	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.006	3,272.59	0.00	0.000	0.000
082	"CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLU	0.020	10,348.53	0.00	0.000	0.000
083	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LON	0.124	63,824.94	0.00	0.000	0.000
084	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.136	70,099.63	0.00	0.000	0.000
085	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.008	4,389.95	0.00	0.000	0.000
086	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE DE	0.004	2,273.83	0.00	0.000	0.000
087	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.007	3,768.60	0.00	0.000	0.000
088	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.359	184,125.23	0.00	0.000	0.000
089	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.103	565,976.98	0.00	0.000	0.000
090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.916	469,777.89	0.00	0.000	0.000
091	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.096	49,242.38	0.00	0.000	0.000
092	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPAC	0.508	260,673.52	0.00	0.000	0.000
093	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.220	112,815.86	0.00	0.000	0.000
094	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.025	13,166.74	0.00	0.000	0.000
095	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.106	54,643.94	0.00	0.000	0.000
096	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.561	800,571.59	0.00	0.000	0.000
097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE D	0.018	9,367.81	0.00	0.000	0.000
098	"SUBESTACIÓN ELECTRICAL CON TRANSFORMADO	0.926	475,201.60	0.00	0.000	0.000
099	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR	0.337	172,949.80	0.00	0.000	0.000
100	SUM.Y COLOC.DE NICHOS PARA EQUIPO DE MEDI	0.016	8,319.10	0.00	0.000	0.000
101	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA RM	0.017	9,209.40	0.00	0.000	0.000
102	"VERIFICACION DE SUBESTACION DE 225 KVA	0.122	63,022.70	0.00	0.000	0.000
103	"TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA EN MEDIA T	0.494	253,513.59	0.00	0.000	0.000
104	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA T	0.005	2,686.80	0.00	0.000	0.000
105	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.017	8,797.44	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL						
106	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 MCA. CO	0.006	3,487.30	0.00	0.000	0.000
107	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA BUS DE	0.014	7,348.24	0.00	0.000	0.000
108	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE	0.024	12,625.13	0.00	0.000	0.000
109	COMPUESTO GEM DE ALTA CONDUCTIVIDAD Y BA	0.001	291.56	0.00	0.000	0.000
110	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO QUI	0.006	3,307.76	0.00	0.000	0.000
111	"TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25MM (1	0.009	5,094.25	0.00	0.000	0.000
112	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT	0.012	6,419.99	0.00	0.000	0.000
113	S.Y C. DE REGISTRO TELEFONICO DE 30X30X1	0.001	791.18	0.00	0.000	0.000
114	"S. Y C. DE CANALIZACION PARA INSTALACIO	1.249	640,610.82	0.00	0.000	0.000
115	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA PO	0.536	274,998.46	0.00	0.000	0.000
116	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 7	0.087	45,075.59	0.00	0.000	0.000
117	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 5	0.005	3,069.61	0.00	0.000	0.000
118	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 3	0.096	49,274.34	0.00	0.000	0.000
119	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 2	0.017	9,114.22	0.00	0.000	0.000
120	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1	0.045	23,508.25	0.00	0.000	0.000
121	"CABLE UTP CATEGORÍA 6, 4 PARES CALIBRE	1.222	626,551.69	0.00	0.000	0.000
122	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUMINISTRO D	0.012	6,496.74	0.00	0.000	0.000
123	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ORGANIZADOR	0.027	14,123.92	0.00	0.000	0.000
124	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANDUIT WMPV	0.018	9,263.06	0.00	0.000	0.000
125	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NORTH SYSTEM	0.004	2,080.04	0.00	0.000	0.000
126	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BELDEN BARRA	0.041	21,215.95	0.00	0.000	0.000
127	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE PAR	0.461	236,595.97	0.00	0.000	0.000
128	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCH CORD S	0.385	197,486.52	0.00	0.000	0.000
129	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CORE	0.108	55,590.18	0.00	0.000	0.000
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER UNIFI	0.034	17,927.56	0.00	0.000	0.000
131	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH UNI	0.509	261,259.32	0.00	0.000	0.000
132	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUNIFI SWIT	0.164	84,590.41	0.00	0.000	0.000
133	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEADOR UN	0.023	12,180.84	0.00	0.000	0.000
134	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POIN	0.054	27,708.24	0.00	0.000	0.000
135	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.018	9,676.53	0.00	0.000	0.000
136	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.942	483,393.36	0.00	0.000	0.000
137	"AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CO	0.045	23,473.72	0.00	0.000	0.000
138	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.313	160,934.06	0.00	0.000	0.000
139	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN CONTRATR	0.319	163,574.23	0.00	0.000	0.000
140	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS	0.204	104,863.02	0.00	0.000	0.000
141	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.036	531,474.16	0.00	0.000	0.000
142	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.498	255,403.19	0.00	0.000	0.000
143	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.034	17,869.89	0.00	0.000	0.000
144	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.028	14,832.54	0.00	0.000	0.000
145	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.004	2,117.73	0.00	0.000	0.000
146	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.019	10,227.99	0.00	0.000	0.000
147	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.082	42,170.79	0.00	0.000	0.000
148	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.037	19,387.79	0.00	0.000	0.000
149	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.031	16,092.43	0.00	0.000	0.000
150	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.119	61,150.03	0.00	0.000	0.000
151	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MURO	1.103	565,868.77	0.00	0.000	0.000
152	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.339	686,700.28	0.00	0.000	0.000
153	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA A BASE	3.128	1,604,002.15	0.00	0.000	0.000
154	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA A BASE	6.068	3,111,429.87	0.00	0.000	0.000
155	"LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10	0.043	22,437.83	0.00	0.000	0.000
156	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUM	0.689	353,378.49	0.00	0.000	0.000
157	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN MURO	0.217	111,279.50	0.00	0.000	0.000
158	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABE	0.830	425,784.69	0.00	0.000	0.000
159	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.511	774,674.43	0.00	0.000	0.000
160	"SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	2.656	1,362,091.14	0.00	0.000	0.000
161	"SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE	0.003	1,604.32	0.00	0.000	0.000
162	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	0.024	12,802.35	0.00	0.000	0.000
163	"SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIE	0.036	18,919.13	0.00	0.000	0.000
164	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTO LAVA	0.020	10,305.44	0.00	0.000	0.000
165	"BASE DE SUSTRATOS PARA PLATACION DE ARB	0.015	8,190.49	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL						
166	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.055	28,639.00	0.00	0.000	0.000
167	"TOPE PARK IT, PARA ESTACIONAMIENTO DE 1	0.081	41,613.00	0.00	0.000	0.000
168	"PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓ	0.013	6,879.61	0.00	0.000	0.000
169	"BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CO	0.135	69,293.85	0.00	0.000	0.000
170	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	0.262	134,349.34	0.00	0.000	0.000
171	"PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2	0.405	207,769.06	0.00	0.000	0.000
172	"MURO DE TABIQUE TABIMAX 12X12X24 CMS. P	0.434	222,876.60	0.00	0.000	0.000
173	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.233	119,570.58	0.00	0.000	0.000
174	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 C	0.120	62,023.52	0.00	0.000	0.000
175	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.334	171,550.08	0.00	0.000	0.000
176	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.345	176,892.57	0.00	0.000	0.000
177	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.473	242,527.22	0.00	0.000	0.000
178	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.031	16,119.82	0.00	0.000	0.000
179	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.022	11,425.53	0.00	0.000	0.000
180	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.022	11,542.00	0.00	0.000	0.000
181	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.050	25,916.90	0.00	0.000	0.000
182	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 MCA. COND	0.052	27,116.85	0.00	0.000	0.000
183	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MCA. COND	0.032	16,717.78	0.00	0.000	0.000
184	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 MCA. COND	0.003	1,638.61	0.00	0.000	0.000
185	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 MCA. COND	0.019	10,089.00	0.00	0.000	0.000
186	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 MCA. CON	0.012	6,313.21	0.00	0.000	0.000
187	"CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 MCA. CON	0.014	7,651.88	0.00	0.000	0.000
188	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 6	0.175	90,110.54	0.00	0.000	0.000
189	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1	0.122	62,780.59	0.00	0.000	0.000
190	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 2	0.123	63,453.43	0.00	0.000	0.000
191	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.030	15,830.28	0.00	0.000	0.000
192	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.012	6,616.45	0.00	0.000	0.000
193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICANAL SOLI	0.025	13,051.39	0.00	0.000	0.000
194	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA PO	0.135	69,502.56	0.00	0.000	0.000
195	"CENTRO DE CARGA I-LINE, 18 CIRCUITOS, 4	0.096	49,686.99	0.00	0.000	0.000
196	"TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PR	0.059	30,489.69	0.00	0.000	0.000
197	"TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCI	0.029	15,203.74	0.00	0.000	0.000
198	"TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCI	0.076	39,282.94	0.00	0.000	0.000
199	"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	0.057	29,293.94	0.00	0.000	0.000
200	"INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO DE	0.011	5,953.80	0.00	0.000	0.000
201	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	0.003	1,559.21	0.00	0.000	0.000
202	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	0.019	9,954.07	0.00	0.000	0.000
203	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE E	0.960	492,491.18	0.00	0.000	0.000
204	"SALIDA Y RAMALEO ELECTRICO DE ILUMINACI	1.288	660,409.17	0.00	0.000	0.000
205	"SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUP	0.788	404,438.36	0.00	0.000	0.000
206	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA L	0.966	495,553.85	0.00	0.000	0.000
207	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA E	0.082	42,480.36	0.00	0.000	0.000
208	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA F	0.144	74,293.32	0.00	0.000	0.000
209	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA L	0.081	41,917.01	0.00	0.000	0.000
210	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA L	0.063	32,768.19	0.00	0.000	0.000
211	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA L	0.070	36,299.88	0.00	0.000	0.000
212	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA L	0.004	2,463.09	0.00	0.000	0.000
213	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO	0.193	99,093.94	0.00	0.000	0.000
214	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO P	0.943	483,683.61	0.00	0.000	0.000
215	"CABLE UTP CATEGORÍA 6, 4 PARES CALIBRE	0.079	40,543.29	0.00	0.000	0.000
216	S. Y T. CABLE COAXIAL TIPO 59/U AW G 75	0.035	18,049.21	0.00	0.000	0.000
217	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.015	7,965.75	0.00	0.000	0.000
218	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.026	13,796.76	0.00	0.000	0.000
219	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.034	17,542.37	0.00	0.000	0.000
220	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.025	13,091.64	0.00	0.000	0.000
221	"ASCENSOR CAP 900KG (PROVISION INST. AJ	2.133	1,093,793.02	0.00	0.000	0.000
222	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A	0.174	89,359.62	0.00	0.000	0.000
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLIC	0.058	29,983.74	0.00	0.000	0.000
224	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A	0.073	37,447.46	0.00	0.000	0.000
225	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A	0.782	401,335.40	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL						
226	"SUMINISTRO DE DIFUSORES PERFORADO DE IN	0.136	69,797.17	0.00	0.000	0.000
227	"SUMINISTRO DE REJILLA DE AIRE DE .60 M.	0.135	69,530.26	0.00	0.000	0.000
228	"DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE 12 PULGADAS	0.040	20,665.19	0.00	0.000	0.000
229	"DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR DE 14 PULGADAS	0.244	125,399.29	0.00	0.000	0.000
230	"PISO DE LOSETA DE CERAMICA ALUMINIUM DE	1.160	594,991.92	0.00	0.000	0.000
231	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PORCEL	0.462	237,368.63	0.00	0.000	0.000
232	"S. Y C. DE PLAFOND DE TABLAROCA DE 12.	1.143	586,468.10	0.00	0.000	0.000
233	"FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO RESISTENTE A	0.101	51,781.83	0.00	0.000	0.000
234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLA	0.499	256,107.99	0.00	0.000	0.000
235	"MURO DIVISORIO A BASE DE IKOS PANEL AIS	1.275	654,157.97	0.00	0.000	0.000
236	"MURO CORTINA A BASE DE IKOS PANEL AISLA	0.650	333,332.50	0.00	0.000	0.000
237	"RECUBRIMIENTO INTERIOR A BASE DE PANEL	0.262	134,324.79	0.00	0.000	0.000
238	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN F	0.771	395,335.24	0.00	0.000	0.000
239	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.344	176,396.47	0.00	0.000	0.000
240	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	1.428	732,153.39	0.00	0.000	0.000
241	"CHAFLAN BOLEADO EN ARISTAS DE CISTERNA	0.018	9,555.27	0.00	0.000	0.000
242	"IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON PRIMER	0.607	311,365.57	0.00	0.000	0.000
243	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN P	0.723	371,088.22	0.00	0.000	0.000
244	"SUM. Y COL. DE FACHADA A BASE DE CRISTA	7.937	4,069,467.31	0.00	0.000	0.000
245	"S Y C DE CANCELERIA P/INTERIORES CON AL	0.959	491,745.51	0.00	0.000	0.000
246	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGO INSTIT	1.402	718,891.13	0.00	0.000	0.000
247	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, I	0.505	259,398.23	0.00	0.000	0.000
248	"SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS ORNAM	0.213	109,233.33	0.00	0.000	0.000
249	"SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	0.639	327,896.53	0.00	0.000	0.000
250	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE	0.170	87,402.93	0.00	0.000	0.000
251	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE B	0.703	360,416.46	0.00	0.000	0.000
252	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE	0.296	151,810.95	0.00	0.000	0.000
253	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR T	0.775	397,435.24	0.00	0.000	0.000
254	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, TUBO NEG CE	0.036	18,943.97	0.00	0.000	0.000
255	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, COPLE FLEXI	0.007	3,761.04	0.00	0.000	0.000
256	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, CODO 90-50M	0.008	4,138.13	0.00	0.000	0.000
257	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, TEE RANURAD	0.009	4,726.30	0.00	0.000	0.000
258	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, RED CONC RA	0.004	2,288.30	0.00	0.000	0.000
259	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, COPLE RIGID	0.012	6,492.61	0.00	0.000	0.000
260	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, TUBO NEG CE	0.169	86,729.08	0.00	0.000	0.000
261	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, CODO 90-75M	0.007	3,606.32	0.00	0.000	0.000
262	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, BRIDA 75MM	0.004	2,078.70	0.00	0.000	0.000
263	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, COPLE RIGID	0.001	873.38	0.00	0.000	0.000
264	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, TUBO NEG CE	0.031	16,130.62	0.00	0.000	0.000
265	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, TOMA SIAMES	0.024	12,346.04	0.00	0.000	0.000
266	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, CODO 90-100	0.002	1,431.76	0.00	0.000	0.000
267	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, BRIDA 100MM	0.004	2,422.77	0.00	0.000	0.000
268	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, EAP25-019 E	0.008	4,233.21	0.00	0.000	0.000
269	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DEL S	0.169	86,818.36	0.00	0.000	0.000
270	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE	0.116	59,516.10	0.00	0.000	0.000
271	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MA	0.033	17,212.08	0.00	0.000	0.000
272	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCINA CON	0.109	56,071.65	0.00	0.000	0.000
273	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXASAFE, D	0.482	247,429.85	0.00	0.000	0.000
274	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GABINET	0.064	33,216.25	0.00	0.000	0.000
275	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1	0.193	99,321.35	0.00	0.000	0.000
276	"CABLE FPRL 4X16, INCLUYE: SUMINISTRO DE	0.592	303,697.98	0.00	0.000	0.000
277	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE	0.576	295,785.17	0.00	0.000	0.000
278	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE	0.071	36,714.45	0.00	0.000	0.000
279	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE	0.096	49,642.23	0.00	0.000	0.000
280	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE	0.047	24,478.28	0.00	0.000	0.000
281	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO	0.034	17,643.52	0.00	0.000	0.000
282	POZO DE VISITA DE HASTA 2 M DE ALTURA TI	0.021	10,936.50	0.00	0.000	0.000
283	POZO DE VISITA DE HASTA 2 M DE ALTURA TI	0.016	8,685.09	0.00	0.000	0.000
284	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL DE PO	0.010	5,201.41	0.00	0.000	0.000
285	"PISO DE LAMINADO BRANDSTORM TEKNOSTEP	0.057	29,622.61	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 05 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO INTEGRAL						
286	"ZOCLO DE PISO LAMINADO BRANDSTORM TEKNO	0.013	6,676.43	0.00	0.000	0.000
287	"RÓTULO PARA PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 M	0.001	544.31	0.00	0.000	0.000
288	"RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISC	0.001	168.54	0.00	0.000	0.000
289	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.001	45.66	0.00	0.000	0.000
290	"M-14 FLECHAS PARA REGULAR EL USO DE CAR	0.019	10,196.04	0.00	0.000	0.000
291	"M-14 FLECHAS PARA REGULAR EL USO DE CAR	0.009	5,057.20	0.00	0.000	0.000
292	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.012	6,381.42	0.00	0.000	0.000
293	"PLAFON RADAR FORMADO POR RETICULAR DE S	0.295	151,574.46	0.00	0.000	0.000
294	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN P	2.265	1,161,640.99	0.00	0.000	0.000
295	"RELLENO DE MAT INERTE CON CACAHUATILLO	0.058	29,764.18	0.00	0.000	0.000
296	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL FRESNO	0.211	108,515.44	0.00	0.000	0.000
297	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL LIQUID	0.275	141,070.08	0.00	0.000	0.000
298	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORNIOS DE 5	0.064	32,862.61	0.00	0.000	0.000
299	"SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIE	0.040	20,593.35	0.00	0.000	0.000
300	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA	0.650	333,355.20	0.00	0.000	0.000
301	SUMINISTRO E INSTALACION DE ECO COMBO 6	0.776	398,016.09	0.00	0.000	0.000
302	"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	0.021	10,915.11	0.00	0.000	0.000
303	"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	0.012	6,290.32	0.00	0.000	0.000
304	"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	0.039	20,228.49	0.00	0.000	0.000
305	"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	0.020	10,525.42	0.00	0.000	0.000
306	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON	0.036	18,837.47	0.00	0.000	0.000
307	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.015	7,884.39	0.00	0.000	0.000
308	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.004	2,349.46	0.00	0.000	0.000
309	"FACHADA DE HOJAS DE 1 X 3 MTS. CAL. 16	1.602	821,701.40	0.00	0.000	0.000
310	SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA EN ESTRU	11.619	5,881,306.57	0.00	0.000	0.000
311	HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA CORRUGADA	4.802	2,462,320.40	0.00	0.000	0.000
312	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA BANDERA	1.292	662,419.67	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	51,268,323.71	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		86.681		86.681	
FINANCIERO:	0.00	0.000	51,268,323.71	100.000	51,268,323.71	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 06 REHAB CONCRT HIDRAU C SAN LORENZO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 06

NOMBRE: REHAB CONCRT HIDRAU C SAN LORENZO
DESCRIPCIÓN: REHAB CONCRT HIDRAU C SAN LORENZO ENTRE
C URANGA Y 2 DE ABRIL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 FEB 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 ABR 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISCA2106
MONTO ORIGINAL: \$1,335,621.92
FECHA DE FIRMA: 25 MAY 2021
FECHA VENCE: 25 MAY 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: TIERRA NUEVA PROYECTOS SA DE CV
DOMICILIO: IGNACIO ZARAGOZA
No. Exterior: 298 B No. Interior: 5
Colonia: LOS PINOS C. P.: 72240
Municipio: Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: TNP170509KS3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,335,621.92
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 06 REHAB CONCRT HIDRAU C SAN LORENZO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	1,335,621.92
TOTAL ASIGNADO.....		1,335,621.92

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.361	4,828.74	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.505	6,748.30	0.00	0.000	0.000
003	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	1.350	18,043.61	0.00	0.000	0.000
004	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	2.815	37,601.48	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.311	17,515.91	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.650	8,691.28	0.00	0.000	0.000
007	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.514	6,872.81	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.178	15,746.59	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.584	7,813.38	0.00	0.000	0.000
010	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.123	14,999.10	0.00	0.000	0.000
011	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.741	63,332.19	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.700	9,359.32	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.992	39,971.97	0.00	0.000	0.000
014	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.374	18,361.87	0.00	0.000	0.000
015	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.343	4,586.82	0.00	0.000	0.000
016	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR	0.054	725.76	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE AGUA PARA ABATIR EL POLVO POR	0.189	2,525.65	0.00	0.000	0.000
018	"CARPETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15CM	37.778	504,262.72	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.172	42,374.86	0.00	0.000	0.000
020	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.276	3,694.80	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.130	1,744.16	0.00	0.000	0.000
022	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.065	870.26	0.00	0.000	0.000
023	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.121	1,622.89	0.00	0.000	0.000
024	"REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA	0.233	3,124.15	0.00	0.000	0.000
025	"DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE CONCR	0.344	4,607.10	0.00	0.000	0.000
026	"REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANIT	0.075	1,009.52	0.00	0.000	0.000
027	"REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE A	0.136	1,819.92	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.535	7,149.38	0.00	0.000	0.000
029	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.099	1,334.12	0.00	0.000	0.000
030	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.325	4,342.48	0.00	0.000	0.000
031	LINEA BLANCA DE 40 CM DE ANCHO HECHA A M	0.038	512.05	0.00	0.000	0.000
032	"M-14 FLECHAS PARA REGULAR EL USO DE CAR	0.274	3,672.09	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SR-6 ALTO 60	0.352	4,703.33	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORM	0.215	2,876.17	0.00	0.000	0.000
035	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INF	0.244	3,267.67	0.00	0.000	0.000
036	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NO	0.302	4,040.60	0.00	0.000	0.000
037	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	4.908	65,561.59	0.00	0.000	0.000
038	"PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓ	2.045	27,318.11	0.00	0.000	0.000
039	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.642	8,574.94	0.00	0.000	0.000
040	"BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCR	9.704	129,618.71	0.00	0.000	0.000
041	"FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA	0.732	9,784.19	0.00	0.000	0.000
042	"RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUR	0.502	6,710.54	0.00	0.000	0.000
043	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	2.531	33,808.89	0.00	0.000	0.000
044	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	8.482	113,287.92	0.00	0.000	0.000
045	"REHABILITACION DE HERRERÍA INCLUYE: PRE	4.956	66,203.98	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 06 REHAB CONCRT HIDRAU C SAN LORENZO						

TOTAL	100.000	1,335,621.92	0.00	0.000	0.000	
=====						
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO			
	=====	=====	=====			
FISICO:	0.000	100.000	100.000			
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,335,621.92 100.000	1,335,621.92 100.000			
	=====	=====	=====			

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 07 CONS ADOC DE LA PRIVADA LEONA VICARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA - 21 - 07

NOMBRE: CONS ADOC DE LA PRIVADA LEONA VICARIO
DESCRIPCIÓN: CONS ADOC DE LA PRIVADA LEONA VICARIO
ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LEONA VICARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 30 MAR 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 MAY 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISCA2107
MONTO ORIGINAL: \$832,108.22
FECHA DE FIRMA: 02 JUN 2021
FECHA VENCE: 02 JUN 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BADIPA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: BAD160927PA0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$832,108.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA - 21 - 07 CONS ADOC DE LA PRIVADA LEONA VICARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	832,108.22
TOTAL ASIGNADO.....		832,108.22

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TALA DE ARBOL DE 3.76 M EN ADELANTE DE P	0.242	2,018.42	0.00	0.000	0.000
002	"EXTRACCION DE TOCONES, DE 1.51 A 2.50 M	0.370	3,081.36	0.00	0.000	0.000
003	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.003	28.36	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.123	1,031.69	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.057	476.37	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.035	295.47	0.00	0.000	0.000
007	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.185	1,542.54	0.00	0.000	0.000
008	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	1.497	12,458.42	0.00	0.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.361	3,006.00	0.00	0.000	0.000
010	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	8.405	69,939.25	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.878	32,271.87	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.405	20,016.72	0.00	0.000	0.000
013	TRASPALO HORIZONTAL DE MATERIAL I Y II	1.974	16,427.05	0.00	0.000	0.000
014	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.703	22,494.75	0.00	0.000	0.000
015	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	9.540	79,390.72	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.986	16,526.20	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	5.389	44,845.64	0.00	0.000	0.000
018	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.368	19,712.25	0.00	0.000	0.000
019	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.560	4,659.87	0.00	0.000	0.000
020	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	37.848	314,832.33	0.00	0.000	0.000
021	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.106	9,203.17	0.00	0.000	0.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	11.893	98,963.08	0.00	0.000	0.000
023	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.352	11,255.13	0.00	0.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	1.469	12,231.47	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.705	5,871.80	0.00	0.000	0.000
026	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.616	5,129.64	0.00	0.000	0.000
027	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.209	1,747.23	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.113	945.28	0.00	0.000	0.000
029	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.031	8,582.14	0.00	0.000	0.000
030	"LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200	1.577	13,124.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	832,108.22	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	832,108.22 100.000	832,108.22 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA-21-08 REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISCA-21-08

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIM
DESCRIPCIÓN: ETRALES DE LA PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISCA-21-08
MONTO ORIGINAL: \$152,367.52
FECHA DE FIRMA: 16 NOV 2021
FECHA VENCE: 06 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL ÁNGEL ALCOCER FLORES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: A0FM7909292Y7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$152,367.52
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2307703-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 NOV 2021
MONTO FIANZA: \$15,236.75

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
2307704-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 07 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$15,236.75

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 07 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$15,236.75

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISCA-21-08 REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	152,367.52
TOTAL ASIGNADO.....		152,367.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
11017	"DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, INCLU	0.426	648.95	648.95	100.000	100.000
TIMU001	TIROL EN MUROS CON PASTA CALHIDRA-CEMENT	0.133	203.05	203.05	100.000	100.000
ACMU002	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON PASTA	1.101	1,678.17	1,678.17	100.000	100.000
37034	LIMPIEZA CON SOLVENTES EN MURO CON ACABA	6.549	9,978.31	9,978.31	100.000	100.000
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CO	13.488	20,550.92	20,550.92	100.000	100.000
34003	"PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLU	62.705	95,542.60	95,542.60	100.000	100.000
34010-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMAL	11.306	17,226.48	17,226.48	100.000	100.000
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	1.815	2,766.07	2,766.07	100.000	100.000
1	RETIRO SIN RECUPERACION DE LETRAS DE LAT	2.446	3,726.30	3,726.30	100.000	100.000
2	RETIRO SIN RECUPERACION DE LETRERO EN	0.031	46.67	46.67	100.000	100.000
TOTAL		100.000	152,367.52	152,367.52	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	152,367.52 100.000	0.00 0.000	152,367.52 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 DIC 2021: OBRA TERMINADA FISCA-21-08

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 01 PERFORACION DE POZO EN SANCTORUM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM - 21 - 01
NOMBRE:	PERFORACION DE POZO EN SANCTORUM
DESCRIPCIÓN:	PERFORACION DE POZO EN SANCTORUM
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	22 JUL 2021
FECHA DE LICITACIÓN:	22 JUL 2021
FECHA DE FALLO:	22 JUL 2021
LOCALIDAD:	LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	23 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 AGO 2021
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FISM-21-01
MONTO ORIGINAL:	\$3,132,357.62
FECHA DE FIRMA:	12 OCT 2021
FECHA VENCE:	12 OCT 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GALENO SA DE CV
	DOMICILIO: CHIPILO
	No. Exterior: 717 No. Interior:
	Colonia: LA PAZ C. P.: 72160
	Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO:
	R. F. C.: CPG150423UV8
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$3,132,357.63
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 01 PERFORACION DE POZO EN SANCTORUM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	3,132,357.62
TOTAL ASIGNADO.....		3,132,357.62

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	5000 00 MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORA	2.225	69,703.64	0.00	0.000	0.000
002	5001 00 INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO D	2.125	66,576.40	0.00	0.000	0.000
003	"5002 00 TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFOR	0.060	1,909.46	0.00	0.000	0.000
004	5004 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO	6.710	210,189.77	0.00	0.000	0.000
005	5005 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO P	2.255	70,651.79	0.00	0.000	0.000
006	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS	0.931	29,173.60	0.00	0.000	0.000
007	LODO BENTONITICO PARA PERFORACIÓN	9.093	284,852.14	0.00	0.000	0.000
008	5015 00 ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQ	1.061	33,264.58	0.00	0.000	0.000
009	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE (PIPA	1.794	56,205.95	0.00	0.000	0.000
010	5030 00 PERFORACIÓN DE POZO DE 12'' DE D	3.331	104,351.97	0.00	0.000	0.000
011	5030 00 PERFORACIÓN DE POZO DE 12'' DE D	4.031	126,291.28	0.00	0.000	0.000
012	5030 00 PERFORACIÓN DE POZO DE 12'' DE D	14.946	467,578.83	0.00	0.000	0.000
013	5030 00 PERFORACIÓN DE POZO DE 12'' DE D	11.971	374,997.37	0.00	0.000	0.000
014	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS 12''	1.225	38,377.44	0.00	0.000	0.000
015	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 12	0.909	28,495.16	0.00	0.000	0.000
016	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 12	4.418	138,389.16	0.00	0.000	0.000
017	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 12	5.811	182,051.32	0.00	0.000	0.000
018	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS 12''	1.474	46,199.92	0.00	0.000	0.000
019	5050 00 REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS	0.468	14,660.91	0.00	0.000	0.000
020	"5061 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBE	2.124	66,546.30	0.00	0.000	0.000
021	5061 00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBER	1.540	48,245.53	0.00	0.000	0.000
022	"5061 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBE	12.063	377,866.81	0.00	0.000	0.000
023	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARC	0.724	22,708.16	0.00	0.000	0.000
024	CEMENTACIÓN DE TUBERIA PARA ADEME CON EQ	0.148	4,664.29	0.00	0.000	0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRA	2.206	69,113.78	0.00	0.000	0.000
026	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO EN	3.228	101,142.72	0.00	0.000	0.000
027	"5080 00 DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE	1.119	35,071.78	0.00	0.000	0.000
028	"5081 00 HORAS EFECTIVAS DE BOMBEO DE	1.376	43,110.24	0.00	0.000	0.000
029	"5082 00 DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE	0.117	3,682.89	0.00	0.000	0.000
030	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERILÓGICO	0.057	1,806.64	0.00	0.000	0.000
031	"2280 00 SUMINSTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA	0.241	7,561.34	0.00	0.000	0.000
032	"2281 00 ROSCA Y CORTE PARA INSTALACIONE	0.004	141.84	0.00	0.000	0.000
033	"2282 00 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEB	0.013	412.96	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE PIE	0.024	782.97	0.00	0.000	0.000
035	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y PLACA DE CONCRE	0.178	5,578.68	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	3,132,357.62	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,132,357.62 100.000	3,132,357.62 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 02 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALCANFORES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 21 - 02

NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALCANFORES
DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALCANFORES
UBICADO EN C ALCANFORES N°7

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 AGO 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2102
MONTO ORIGINAL: \$1,941,158.67
FECHA DE FIRMA: 08 OCT 2021
FECHA VENCE: 08 OCT 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA UNION NORTE SUR
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CUN160525KR1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,941,158.67
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 02 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALCANFORES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,941,158.67
TOTAL ASIGNADO.....		1,941,158.67

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.006	131.12	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	0.054	1,065.73	0.00	0.000	0.000
003	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.080	1,557.99	0.00	0.000	0.000
004	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	0.395	7,678.81	0.00	0.000	0.000
005	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.096	1,875.92	0.00	0.000	0.000
006	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.057	1,114.73	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.055	1,086.43	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.031	617.67	0.00	0.000	0.000
009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.008	160.43	0.00	0.000	0.000
010	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUVE PAVIMENTA	0.011	229.48	0.00	0.000	0.000
011	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.019	371.01	0.00	0.000	0.000
012	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.489	9,497.94	0.00	0.000	0.000
013	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.031	608.40	0.00	0.000	0.000
014	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTER	0.010	203.82	0.00	0.000	0.000
015	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.103	2,017.30	0.00	0.000	0.000
016	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.089	1,738.59	0.00	0.000	0.000
017	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.209	4,062.49	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.049	953.68	0.00	0.000	0.000
019	"LOSA EN AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA,	0.381	7,396.89	0.00	0.000	0.000
020	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.401	7,794.86	0.00	0.000	0.000
021	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.051	1,004.82	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPE	0.078	1,520.49	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	0.251	4,872.55	0.00	0.000	0.000
024	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA	0.021	412.97	0.00	0.000	0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO	0.013	252.98	0.00	0.000	0.000
026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HE	0.184	3,576.90	0.00	0.000	0.000
027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE H	0.153	2,975.52	0.00	0.000	0.000
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INC	0.026	519.14	0.00	0.000	0.000
029	"SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUP	0.124	2,422.45	0.00	0.000	0.000
030	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.047	927.60	0.00	0.000	0.000
031	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.034	668.40	0.00	0.000	0.000
032	"SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER	0.073	1,419.72	0.00	0.000	0.000
033	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.090	1,761.36	0.00	0.000	0.000
034	"EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO	0.035	682.83	0.00	0.000	0.000
035	" CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE QU	3.049	59,190.60	0.00	0.000	0.000
036	" ARMADO DE PROYECTO QUE INCLUYE: PLAN	4.757	92,355.59	0.00	0.000	0.000
037	" TRÁMITE PARA LA SECRETARIA DE ENERGÍ	2.091	40,590.18	0.00	0.000	0.000
038	" SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SU	6.083	118,099.13	0.00	0.000	0.000
039	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRI	8.908	172,933.96	0.00	0.000	0.000
040	"TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFASICO	8.085	156,951.86	0.00	0.000	0.000
041	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA RM	0.548	10,653.27	0.00	0.000	0.000
042	"ELABORACIÓN DE MURETE DE TRANSICIÓN CON	0.097	1,901.94	0.00	0.000	0.000
043	"SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANCO DE DU	2.166	42,050.46	0.00	0.000	0.000
044	"ENCOFRADO DE TUBERIA DE 0.70 X 0.15 M.	0.706	13,721.40	0.00	0.000	0.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA T	0.390	7,583.89	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 02 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALCANFORES						
046	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.842	16,357.07	0.00	0.000	0.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR S	0.018	366.47	0.00	0.000	0.000
048	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA	0.073	1,427.84	0.00	0.000	0.000
049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTA RAYOS	0.067	1,312.78	0.00	0.000	0.000
050	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.744	14,454.35	0.00	0.000	0.000
051	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE	0.398	7,739.83	0.00	0.000	0.000
052	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCO	0.141	2,743.06	0.00	0.000	0.000
053	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CO	5.404	104,915.24	0.00	0.000	0.000
054	"CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 1	2.547	49,443.84	0.00	0.000	0.000
055	MURETE PARA CONECTORES MULTIPLES DE MEDI	0.106	2,074.49	0.00	0.000	0.000
056	"CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES	0.393	7,646.67	0.00	0.000	0.000
057	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	2.005	38,929.68	0.00	0.000	0.000
058	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE	0.115	2,234.26	0.00	0.000	0.000
059	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	1.167	22,671.04	0.00	0.000	0.000
060	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.207	4,025.66	0.00	0.000	0.000
061	"TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCI	0.464	9,022.05	0.00	0.000	0.000
062	"CONSTRUCCION DE MURETE PARA EQUIPO DE M	0.352	6,843.13	0.00	0.000	0.000
063	"BASE DE MEDICION CUADRADA TRIFASICA 13	0.502	9,755.41	0.00	0.000	0.000
064	"UNIDAD RECEPTORA ENTREGA DE RESPONSIVA	0.839	16,288.40	0.00	0.000	0.000
065	"SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBO	23.249	450,336.23	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE BRIDA DE	0.215	4,175.09	0.00	0.000	0.000
067	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.477	9,260.81	0.00	0.000	0.000
068	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.687	13,350.18	0.00	0.000	0.000
069	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR PARA	1.082	21,019.68	0.00	0.000	0.000
070	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.708	13,747.07	0.00	0.000	0.000
071	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSE	1.218	23,646.10	0.00	0.000	0.000
072	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FO FO	0.605	11,744.23	0.00	0.000	0.000
073	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CA	0.032	631.66	0.00	0.000	0.000
074	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.477	9,260.81	0.00	0.000	0.000
075	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE A	2.352	45,661.61	0.00	0.000	0.000
076	"SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVA	0.002	40.91	0.00	0.000	0.000
077	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE	0.035	696.85	0.00	0.000	0.000
078	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.224	4,367.50	0.00	0.000	0.000
079	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.199	3,863.90	0.00	0.000	0.000
080	"SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIUBA	0.111	2,169.64	0.00	0.000	0.000
081	VALVULA DE INSERCIÓN DE CONO PARA PITOME	0.034	678.29	0.00	0.000	0.000
082	"SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD	0.298	5,795.36	0.00	0.000	0.000
083	"ROSCA Y CORTE DE TUBERÍA PARA INSTALACI	0.064	1,249.43	0.00	0.000	0.000
084	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE	0.435	8,458.39	0.00	0.000	0.000
085	"SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TU	1.424	27,660.98	0.00	0.000	0.000
086	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.185	3,606.39	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	0.032	626.19	0.00	0.000	0.000
088	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DOSIFI	0.871	16,926.74	0.00	0.000	0.000
089	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PARA	0.761	14,773.60	0.00	0.000	0.000
090	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR	0.052	1,009.81	0.00	0.000	0.000
091	SUMINISTRO DE PORRON DE 20 KG. CON HIPOC	0.081	1,579.78	0.00	0.000	0.000
092	SUMINISTRO DE KIT COMPARADOR CLORIMÉTRIC	0.114	2,218.21	0.00	0.000	0.000
093	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.006	122.92	0.00	0.000	0.000
094	"SUM. Y COL. DE MALLA TIPO CICLÓN CAL. 1	0.271	5,277.75	0.00	0.000	0.000
095	S. Y C. PORTON DE CERCA DE MALLA TIPO CI	0.104	2,020.15	0.00	0.000	0.000
096	SUM Y COL DE ESPADÍN DE ALUMINIO DE 48 M	0.024	473.51	0.00	0.000	0.000
097	SUM Y COL DE ALAMBRE DE PUAS EN ESPADIN	0.059	1,163.63	0.00	0.000	0.000
098	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE ACERO	0.555	10,785.33	0.00	0.000	0.000
099	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNI	0.990	19,226.26	0.00	0.000	0.000
100	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOTRANSFO	4.949	96,069.11	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	1,941,158.67	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 02 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALCANFORES					
=====					
FISICO:	0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,941,158.67	100.000	1,941,158.67 100.000
=====					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 03 CONS CARP ASFALT EN C MELCHOR OCAMPO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 21 - 03

NOMBRE: CONS CARP ASFALT EN C MELCHOR OCAMPO
DESCRIPCIÓN: CONS CARP ASFALT EN C MELCHOR OCAMPO
ENTRE C OCAMPO Y C REFORMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 25 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2103
MONTO ORIGINAL: \$1,566,414.41
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2021
FECHA VENCE: 29 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BADIPA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: BAD160927PA0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,566,414.41
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 03 CONS CARP ASFALT EN C MELCHOR OCAMPO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,566,414.41
TOTAL ASIGNADO.....		1,566,414.41

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.065	1,025.77	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.841	13,181.86	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.348	5,458.28	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.340	36,662.71	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	5.693	89,182.09	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.757	11,860.30	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.020	314.73	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.015	15,905.85	0.00	0.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.572	8,975.37	0.00	0.000	0.000
010	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	5.385	84,366.55	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	6.645	104,100.58	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	5.394	84,500.36	0.00	0.000	0.000
013	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.048	47,759.00	0.00	0.000	0.000
014	"SUB-BASE HIDRAULICA CONMATERIAL QUE CUM	6.240	97,751.80	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.847	13,271.50	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.248	35,218.52	0.00	0.000	0.000
017	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.320	130,337.15	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.129	17,695.51	0.00	0.000	0.000
019	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.997	46,958.50	0.00	0.000	0.000
020	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASF	3.626	56,811.75	0.00	0.000	0.000
021	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.524	8,220.97	0.00	0.000	0.000
022	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	1.367	21,420.98	0.00	0.000	0.000
023	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	32.858	514,439.46	0.00	0.000	0.000
024	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	1.134	17,763.54	0.00	0.000	0.000
025	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.108	1,691.76	0.00	0.000	0.000
026	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.313	4,907.09	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.566	8,879.33	0.00	0.000	0.000
028	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN ALTA TENS	1.186	18,578.59	0.00	0.000	0.000
029	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.319	5,004.99	0.00	0.000	0.000
030	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.166	2,602.27	0.00	0.000	0.000
031	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.059	926.79	0.00	0.000	0.000
032	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.885	13,869.26	0.00	0.000	0.000
033	"REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS,	2.985	46,771.20	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,566,414.41	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,566,414.41 100.000	1,566,414.41 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 04 PAV CON ADOCRETO DE LA PRIV AMERICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 21 - 04

NOMBRE: PAV CON ADOCRETO DE LA PRIV AMERICA
DESCRIPCIÓN: PAV CON ADOCRETO DE LA PRIV AMERICA
EN LA TRINIDAD SANCTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 SEP 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2104
MONTO ORIGINAL: \$1,012,804.56
FECHA DE FIRMA: 08 OCT 2021
FECHA VENCE: 08 OCT 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CTI150924LN2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,012,804.56
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 04 PAV CON ADOCRETO DE LA PRIV AMERICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,012,804.56
TOTAL ASIGNADO.....		1,012,804.56

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.073	741.20	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	1.075	10,890.91	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.389	3,943.06	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.489	35,340.95	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	6.705	67,915.65	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.127	11,420.57	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.513	15,324.34	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.547	5,541.70	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.583	16,033.00	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.097	41,498.83	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.253	22,824.35	0.00	0.000	0.000
012	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.910	29,480.90	0.00	0.000	0.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.001	70,908.73	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.750	17,732.40	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.691	37,385.82	0.00	0.000	0.000
016	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.466	35,111.21	0.00	0.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.498	5,045.43	0.00	0.000	0.000
018	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	36.970	374,310.26	0.00	0.000	0.000
019	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.342	13,600.21	0.00	0.000	0.000
020	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	8.751	88,638.54	0.00	0.000	0.000
021	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.361	3,657.92	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.400	4,058.32	0.00	0.000	0.000
023	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.479	4,851.80	0.00	0.000	0.000
024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.173	1,754.43	0.00	0.000	0.000
025	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.092	937.09	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.848	8,590.22	0.00	0.000	0.000
027	"RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	8.325	84,325.57	0.00	0.000	0.000
028	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.092	941.15	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,012,804.56	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,012,804.56 100.000	1,012,804.56 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 05 PAV CON ADOCR DE LA PRIV 5TA AMERICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 21 - 05

NOMBRE: PAV CON ADOCR DE LA PRIV 5TA AMERICA
DESCRIPCIÓN: PAV CON ADOCR DE LA PRIV 5TA AMERICA
SACTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 SEP 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2105
MONTO ORIGINAL: \$755,927.26
FECHA DE FIRMA: 20 SEP 2021
FECHA VENCE: 20 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DAVID LOPEZ DOMINGUEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: LODD791003583
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$755,927.26
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 05 PAV CON ADOCR DE LA PRIV 5TA AMERICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	755,927.26
TOTAL ASIGNADO.....		755,927.26

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.076	578.45	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	1.121	8,478.28	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.406	3,071.40	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.639	27,512.32	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	6.995	52,878.82	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.176	8,890.17	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.578	11,929.57	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.619	4,682.47	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.060	8,014.78	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.743	20,740.16	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.509	11,413.08	0.00	0.000	0.000
012	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.288	24,862.44	0.00	0.000	0.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.905	59,763.27	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.977	14,947.50	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.171	31,530.87	0.00	0.000	0.000
016	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASF	3.914	29,590.12	0.00	0.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.564	4,269.61	0.00	0.000	0.000
018	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	42.650	322,318.27	0.00	0.000	0.000
019	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.409	10,652.51	0.00	0.000	0.000
020	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	9.314	70,408.67	0.00	0.000	0.000
021	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.957	7,235.05	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	1.058	8,002.19	0.00	0.000	0.000
023	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.441	3,338.45	0.00	0.000	0.000
024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.229	1,735.08	0.00	0.000	0.000
025	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.245	1,853.58	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.956	7,230.15	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	755,927.26	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	755,927.26 100.000	755,927.26 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 06 ADOQ DE LA PRI CONSTITUCION ENTRE CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 21 - 06

NOMBRE: ADOQ DE LA PRI CONSTITUCION ENTRE CALLE
DESCRIPCIÓN: ADOQ DE LA PRI CONSTITUCION ENTRE CALLE
CONSTITUCION Y C I. ZARAGOZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 06 SEP 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2106
MONTO ORIGINAL: \$1,050,001.60
FECHA DE FIRMA: 12 OCT 2021
FECHA VENCE: 12 OCT 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ASVALO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: ASV191206ML2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,050,001.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 06 ADOQ DE LA PRI CONSTITUCION ENTRE CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,050,001.60
TOTAL ASIGNADO.....		1,050,001.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.083	881.60	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.628	6,595.34	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.191	2,009.20	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.037	21,396.82	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	3.706	38,920.78	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.657	6,907.38	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.016	173.79	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.884	9,286.82	0.00	0.000	0.000
009	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.167	1,756.29	0.00	0.000	0.000
010	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.021	229.93	0.00	0.000	0.000
011	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	0.011	118.54	0.00	0.000	0.000
012	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.001	19.92	0.00	0.000	0.000
013	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	0.461	4,843.97	0.00	0.000	0.000
014	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	10.527	110,534.02	0.00	0.000	0.000
015	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	1.007	10,580.95	0.00	0.000	0.000
016	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.410	14,807.67	0.00	0.000	0.000
017	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.774	8,134.10	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.655	6,880.09	0.00	0.000	0.000
019	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.065	684.86	0.00	0.000	0.000
020	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	0.502	5,279.14	0.00	0.000	0.000
021	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.124	1,309.02	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	5.426	56,976.30	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	1.133	11,898.70	0.00	0.000	0.000
024	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	4.655	48,884.43	0.00	0.000	0.000
025	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.381	4,004.48	0.00	0.000	0.000
026	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.699	7,345.79	0.00	0.000	0.000
027	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.514	15,903.84	0.00	0.000	0.000
028	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.921	41,178.32	0.00	0.000	0.000
029	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.449	25,722.44	0.00	0.000	0.000
030	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.594	16,741.36	0.00	0.000	0.000
031	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.453	57,256.98	0.00	0.000	0.000
032	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.878	9,221.55	0.00	0.000	0.000
033	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.828	19,201.12	0.00	0.000	0.000
034	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASF	1.357	14,256.58	0.00	0.000	0.000
035	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.325	3,413.53	0.00	0.000	0.000
036	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	21.634	226,941.53	0.00	0.000	0.000
037	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.812	8,531.04	0.00	0.000	0.000
038	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	8.106	85,114.71	0.00	0.000	0.000
039	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.130	1,367.95	0.00	0.000	0.000
040	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.159	1,672.34	0.00	0.000	0.000
041	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.113	1,191.36	0.00	0.000	0.000
042	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.551	5,789.61	0.00	0.000	0.000
043	"RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	12.955	136,037.41	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,050,001.60	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
 RFC: MCP850101944
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 06 ADOQ DE LA PRI CONSTITUCION ENTRE CALLE

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:		0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,050,001.60	100.000	1,050,001.60	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 07 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM - 21 - 07

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE
I. ZARAGOZA EN SANCTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 14 SEP 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FISM2107
MONTO ORIGINAL: \$330,689.67
FECHA DE FIRMA: 12 OCT 2021
FECHA VENCE: 12 OCT 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ASVALO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: ASV191206ML2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$330,689.67
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM - 21 - 07 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	330,689.67
TOTAL ASIGNADO.....		330,689.67

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.080	266.78	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	1.182	3,909.10	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.428	1,416.55	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.836	12,688.23	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	7.375	24,389.34	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.239	4,099.63	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.663	5,501.24	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.602	1,992.70	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.568	5,185.60	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.057	13,419.05	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.928	6,377.39	0.00	0.000	0.000
012	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.199	10,580.62	0.00	0.000	0.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	10.184	33,680.69	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.923	6,361.52	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.426	14,639.20	0.00	0.000	0.000
016	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.808	12,592.72	0.00	0.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.549	1,817.00	0.00	0.000	0.000
018	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	38.656	127,790.91	0.00	0.000	0.000
019	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.363	4,508.07	0.00	0.000	0.000
020	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	9.729	32,175.46	0.00	0.000	0.000
021	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.518	1,713.56	0.00	0.000	0.000
022	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.524	1,735.08	0.00	0.000	0.000
023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.233	772.32	0.00	0.000	0.000
024	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.930	3,076.91	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	330,689.67	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	330,689.67 100.000	330,689.67 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-08 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-21-08

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DESCRIPCIÓN: EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 24 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-21-08
MONTO ORIGINAL: \$262,522.06
FECHA DE FIRMA: 23 NOV 2021
FECHA VENCE: 13 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IELH920812325
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$262,522.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1542382
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 23 NOV 2021
MONTO FIANZA: \$26,252.21

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 1554185
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 14 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$26,252.21

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-08 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	262,522.06
TOTAL ASIGNADO.....		262,522.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.223	3,209.80	3,209.80	100.000	100.000
1100 01	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	3.327	8,733.87	8,733.87	100.000	100.000
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.814	2,138.07	2,138.07	100.000	100.000
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	3.076	8,074.79	8,074.79	100.000	100.000
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.777	2,038.77	2,038.77	100.000	100.000
3050 06	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	57.672	151,401.30	151,401.30	100.000	100.000
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	6.122	16,071.58	16,071.58	100.000	100.000
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	14.388	37,772.12	37,772.12	100.000	100.000
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.819	7,401.10	7,401.10	100.000	100.000
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	5.826	15,294.25	15,294.25	100.000	100.000
3110 06	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	3.215	8,440.25	8,440.25	100.000	100.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.741	1,946.16	1,946.16	100.000	100.000
TOTAL		100.000	262,522.06	262,522.06	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	262,522.06 100.000	0.00 0.000	262,522.06 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FISM-21-08 F-129

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-21-09

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN
DESCRIPCIÓN: CALLE LIBERTAD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-21-09
MONTO ORIGINAL: \$2,151,661.18
FECHA DE FIRMA: 22 NOV 2021
FECHA VENCE: 22 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: 0+000 CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CON150119TD0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,151,661.18
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1542348
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 22 NOV 2021
MONTO FIANZA: \$215,166.12

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: 1554163
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 23 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$215,166.12

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,151,661.18
TOTAL ASIGNADO.....		2,151,661.18

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
TRA004	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.485	10,424.03	10,424.03	100.000	100.000
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.885	40,557.89	40,557.89	100.000	100.000
ACA090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.399	73,141.68	73,141.68	100.000	100.000
ACA092	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.813	39,018.10	39,018.10	100.000	100.000
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.879	40,426.06	40,426.06	100.000	100.000
COMPSUB	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	9.027	194,231.97	194,231.97	100.000	100.000
BASE001	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.847	168,835.68	168,835.68	100.000	100.000
ACA090_	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.185	25,496.93	25,496.93	100.000	100.000
ACA093	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	9.883	212,640.56	212,640.56	100.000	100.000
RIEGOIM	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.205	47,447.29	47,447.29	100.000	100.000
PIADC07	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.548	11,789.94	11,789.94	100.000	100.000
PIADC00	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	38.172	821,338.83	821,338.83	100.000	100.000
DENT002	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	1.262	27,158.26	27,158.26	100.000	100.000
DENT_02	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.836	147,094.60	147,094.60	100.000	100.000
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.195	4,197.20	4,197.20	100.000	100.000
BROCA00	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.357	7,685.14	7,685.14	100.000	100.000
PIADC08	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.244	26,766.99	26,766.99	100.000	100.000
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.115	2,469.76	2,469.76	100.000	100.000
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.081	1,738.14	1,738.14	100.000	100.000
GUA001	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	9.701	208,736.14	208,736.14	100.000	100.000
PINT068	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.051	22,613.35	22,613.35	100.000	100.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.830	17,852.64	17,852.64	100.000	100.000
TOTAL		100.000	2,151,661.18	2,151,661.18	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	2,151,661.18 100.000	0.00 0.000	2,151,661.18 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FISM-21-09 F-224

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-10 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM-21-10
NOMBRE:	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENT
DESCRIPCIÓN:	RE CALLE NUEVA YORK Y FONDO DE LA MISMA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	30 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DIC 2021
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FISM-21-10
MONTO ORIGINAL:	\$353,630.35
FECHA DE FIRMA:	29 NOV 2021
FECHA VENCE:	24 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CPM180831FW4
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$353,630.35
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	035577-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 29 NOV 2021 MONTO FIANZA: \$35,363.04
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	035578-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 22 DIC 2021 MONTO FIANZA: \$35,363.04

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-10 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	353,630.35
TOTAL ASIGNADO.....		353,630.35

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
TRA004	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.542	1,915.66	1,915.66	100.000	100.000
EXC23-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.461	5,165.17	5,165.17	100.000	100.000
ACA090	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.632	9,306.31	9,306.31	100.000	100.000
ACA092	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.160	4,101.21	4,101.21	100.000	100.000
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.118	7,491.33	7,491.33	100.000	100.000
BASE001	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	8.792	31,090.85	31,090.85	100.000	100.000
ACA090_	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.334	4,718.29	4,718.29	100.000	100.000
ACA093	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	11.002	38,905.09	38,905.09	100.000	100.000
RIEG01M	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.477	8,760.65	8,760.65	100.000	100.000
PIADC07	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.620	2,190.81	2,190.81	100.000	100.000
PIADC04	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	42.711	151,037.25	151,037.25	100.000	100.000
DENT002	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	7.370	26,060.96	26,060.96	100.000	100.000
PIADC08	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.467	5,186.31	5,186.31	100.000	100.000
GUA001	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	10.902	38,552.07	38,552.07	100.000	100.000
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.607	2,147.75	2,147.75	100.000	100.000
BROCA02	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	1.116	3,945.61	3,945.61	100.000	100.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.975	3,447.16	3,447.16	100.000	100.000
PINT068	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.201	4,246.65	4,246.65	100.000	100.000
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.715	2,528.03	2,528.03	100.000	100.000
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.506	1,788.83	1,788.83	100.000	100.000
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.295	1,044.36	1,044.36	100.000	100.000
TOTAL		100.000	353,630.35	353,630.35	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	353,630.35 100.000	0.00 0.000	353,630.35 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FISM-21-10 F-23

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-11 EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-21-11

NOMBRE: EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 30 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-21-11
MONTO ORIGINAL: \$1,526,371.61
FECHA DE FIRMA: 29 NOV 2021
FECHA VENCE: 24 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARÍA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: KBR050121Q37
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,526,371.61
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-11 EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,526,371.61
TOTAL ASIGNADO.....		1,526,371.61

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE B	15.253	232,817.48	232,817.48	100.000	100.000
002	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACE	12.400	189,270.97	189,270.97	100.000	100.000
003	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AC	1.449	22,112.95	22,112.95	100.000	100.000
004	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE AC	0.203	3,102.80	3,102.80	100.000	100.000
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BOMBA	6.878	104,979.63	104,979.63	100.000	100.000
006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACE	0.235	3,583.23	3,583.23	100.000	100.000
007	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE AC	0.247	3,772.22	3,772.22	100.000	100.000
008	"SUMINSTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUER	1.007	15,370.84	15,370.84	100.000	100.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FO FO	0.414	6,316.07	6,316.07	100.000	100.000
010	"SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD	0.153	2,339.62	2,339.62	100.000	100.000
011	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE	0.928	14,168.44	14,168.44	100.000	100.000
012	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.299	4,562.16	4,562.16	100.000	100.000
013	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.529	8,080.00	8,080.00	100.000	100.000
014	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 6""	0.117	1,790.30	1,790.30	100.000	100.000
015	"SUMINISTRO DE ENPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	0.003	50.30	50.30	100.000	100.000
016	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	2.833	43,238.65	43,238.65	100.000	100.000
017	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	5.662	86,420.84	86,420.84	100.000	100.000
018	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.081	1,235.54	1,235.54	100.000	100.000
019	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.085	1,301.17	1,301.17	100.000	100.000
020	"SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVA	0.011	164.88	164.88	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR PARA	1.453	22,178.25	22,178.25	100.000	100.000
022	"SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVA	0.007	102.13	102.13	100.000	100.000
023	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.100	1,530.88	1,530.88	100.000	100.000
024	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE	0.047	721.16	721.16	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE	0.388	5,914.43	5,914.43	100.000	100.000
026	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	0.114	1,740.67	1,740.67	100.000	100.000
027	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.009	129.65	129.65	100.000	100.000
028	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.075	1,145.81	1,145.81	100.000	100.000
029	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE	1.126	17,187.36	17,187.36	100.000	100.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE	0.082	1,248.00	1,248.00	100.000	100.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA	0.071	1,087.33	1,087.33	100.000	100.000
032	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.167	2,549.54	2,549.54	100.000	100.000
033	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.010	146.24	146.24	100.000	100.000
034	"CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAV	0.082	1,244.23	1,244.23	100.000	100.000
035	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN	0.159	2,430.27	2,430.27	100.000	100.000
036	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.037	569.76	569.76	100.000	100.000
037	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.046	702.51	702.51	100.000	100.000
038	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.021	312.67	312.67	100.000	100.000
039	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.011	172.69	172.69	100.000	100.000
040	"TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACIONES E	0.002	23.73	23.73	100.000	100.000
041	"ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MCA. CO	0.080	1,213.04	1,213.04	100.000	100.000
042	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.012	180.79	180.79	100.000	100.000
043	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.051	784.77	784.77	100.000	100.000
044	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COP	0.044	666.83	666.83	100.000	100.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE	0.201	3,060.24	3,060.24	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-11 EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE						
046	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A C	0.002	32.70	32.70	100.000	100.000
047	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A C	0.011	170.42	170.42	100.000	100.000
048	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A	0.116	1,768.68	1,768.68	100.000	100.000
049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTR	0.092	1,407.17	1,407.17	100.000	100.000
050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO 46-RT	0.242	3,698.06	3,698.06	100.000	100.000
051	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA C4R,	0.449	6,846.00	6,846.00	100.000	100.000
052	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWEL	0.026	402.71	402.71	100.000	100.000
053	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	1.667	25,449.17	25,449.17	100.000	100.000
054	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA RAL 8,	0.430	6,559.03	6,559.03	100.000	100.000
055	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCL	0.047	723.00	723.00	100.000	100.000
056	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA RE,	0.022	341.53	341.53	100.000	100.000
057	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, I	0.010	156.60	156.60	100.000	100.000
058	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA	1.202	18,347.60	18,347.60	100.000	100.000
059	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.547	8,344.92	8,344.92	100.000	100.000
060	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE	0.075	1,142.92	1,142.92	100.000	100.000
061	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE	0.012	179.01	179.01	100.000	100.000
062	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR SI	0.151	2,309.33	2,309.33	100.000	100.000
063	"ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 MCA. CO	0.116	1,772.90	1,772.90	100.000	100.000
064	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COP	0.087	1,333.65	1,333.65	100.000	100.000
065	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE	0.201	3,060.24	3,060.24	100.000	100.000
066	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A C	0.002	32.70	32.70	100.000	100.000
067	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A C	0.011	170.42	170.42	100.000	100.000
068	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A	0.116	1,768.68	1,768.68	100.000	100.000
069	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTR	0.092	1,407.17	1,407.17	100.000	100.000
070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO 46-RT	0.040	616.34	616.34	100.000	100.000
071	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWEL	0.053	805.41	805.41	100.000	100.000
072	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	1.667	25,449.17	25,449.17	100.000	100.000
073	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, I	0.003	52.20	52.20	100.000	100.000
074	"APARTARAYOS DE OXIDO DE ZINC 15 KV, CLA	0.385	5,872.88	5,872.88	100.000	100.000
075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2U	0.021	313.62	313.62	100.000	100.000
076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T	0.085	1,299.95	1,299.95	100.000	100.000
077	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMAD	8.057	122,981.19	122,981.19	100.000	100.000
078	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA	0.092	1,403.51	1,403.51	100.000	100.000
079	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA	0.478	7,302.25	7,302.25	100.000	100.000
080	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MÁ	0.003	52.13	52.13	100.000	100.000
081	"TRÁMITES Y GESTIONES ANTE CFE PARA OBTE	4.298	65,604.81	65,604.81	100.000	100.000
082	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGANTA DE	0.664	10,127.51	10,127.51	100.000	100.000
083	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RE	0.064	981.17	981.17	100.000	100.000
084	"TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE	0.043	659.83	659.83	100.000	100.000
085	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT	0.042	637.78	637.78	100.000	100.000
086	"COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA	0.083	1,262.27	1,262.27	100.000	100.000
087	"CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 5	0.143	2,177.51	2,177.51	100.000	100.000
088	"CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUE	0.025	387.32	387.32	100.000	100.000
089	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.434	6,621.00	6,621.00	100.000	100.000
090	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	1.958	29,885.93	29,885.93	100.000	100.000
091	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	0.137	2,091.21	2,091.21	100.000	100.000
092	"CONSTRUCCION DE MURETE PARA EQUIPO DE M	1.043	15,911.69	15,911.69	100.000	100.000
093	"BASE DE MEDICION CUADRADA TRIFASICA 7X2	0.143	2,185.16	2,185.16	100.000	100.000
094	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TERMOCO	0.477	7,284.23	7,284.23	100.000	100.000
095	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWEL	0.026	402.71	402.71	100.000	100.000
096	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PARA B	0.031	478.16	478.16	100.000	100.000
097	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT	0.061	924.78	924.78	100.000	100.000
098	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE P/I	0.284	4,327.36	4,327.36	100.000	100.000
099	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	0.748	11,423.40	11,423.40	100.000	100.000
100	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A	4.947	75,505.51	75,505.51	100.000	100.000
101	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.011	163.56	163.56	100.000	100.000
102	"EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE EST	0.042	637.74	637.74	100.000	100.000
103	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.058	880.12	880.12	100.000	100.000
104	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.404	6,163.79	6,163.79	100.000	100.000
105	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.247	3,767.55	3,767.55	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-21-11 EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE						
106	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.487	7,426.17	7,426.17	100.000	100.000
107	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.155	2,369.25	2,369.25	100.000	100.000
108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	0.081	1,229.31	1,229.31	100.000	100.000
109	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.282	4,302.83	4,302.83	100.000	100.000
110	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.314	4,789.94	4,789.94	100.000	100.000
111	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.545	8,325.17	8,325.17	100.000	100.000
112	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.722	11,019.68	11,019.68	100.000	100.000
113	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.548	8,363.52	8,363.52	100.000	100.000
114	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CO	0.133	2,025.50	2,025.50	100.000	100.000
115	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.039	592.18	592.18	100.000	100.000
116	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE	0.181	2,756.53	2,756.53	100.000	100.000
117	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILI	0.041	628.88	628.88	100.000	100.000
118	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTER	0.025	379.98	379.98	100.000	100.000
119	"CHAFLAN DE 10 X 10 CM, DE CONCRETO F'C=	0.042	641.32	641.32	100.000	100.000
120	"PRETEL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCID	0.034	518.01	518.01	100.000	100.000
121	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPE	0.286	4,359.49	4,359.49	100.000	100.000
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HE	0.245	3,745.52	3,745.52	100.000	100.000
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE H	0.120	1,824.71	1,824.71	100.000	100.000
124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO BRONCE	0.052	793.14	793.14	100.000	100.000
125	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	0.419	6,400.72	6,400.72	100.000	100.000
126	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA	0.020	303.10	303.10	100.000	100.000
127	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.021	327.12	327.12	100.000	100.000
128	"EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE EST	0.111	1,696.72	1,696.72	100.000	100.000
129	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.157	2,388.88	2,388.88	100.000	100.000
130	"FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.416	6,345.07	6,345.07	100.000	100.000
131	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	0.832	12,698.08	12,698.08	100.000	100.000
132	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.573	8,749.87	8,749.87	100.000	100.000
133	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.387	5,908.70	5,908.70	100.000	100.000
134	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.673	10,270.98	10,270.98	100.000	100.000
135	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	1.247	19,039.97	19,039.97	100.000	100.000
136	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	1.288	19,652.41	19,652.41	100.000	100.000
137	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	1.187	18,120.96	18,120.96	100.000	100.000
138	"RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE	0.078	1,188.61	1,188.61	100.000	100.000
139	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.037	558.66	558.66	100.000	100.000
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HE	1.169	17,835.81	17,835.81	100.000	100.000
141	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	0.732	11,171.41	11,171.41	100.000	100.000
142	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA	0.120	1,836.98	1,836.98	100.000	100.000

TOTAL		100.000	1,526,371.61	1,526,371.61	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,526,371.61 100.000	0.00 0.000	1,526,371.61 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FISM-21-11 F-473

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 02 CONST CONCRE HIDRAU DE C FRANCISCO VILLA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 02

NOMBRE: CONST CONCRE HIDRAU DE C FRANCISCO VILLA
DESCRIPCIÓN: CONST CONCRE HIDRAU DE C FRANCISCO VILLA
ENTRE C ZARAGOZA Y CONTINUACION DE CALLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCIÓN

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 28 ABR 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 JUN 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2102
MONTO ORIGINAL: \$1,295,342.78
FECHA DE FIRMA: 12 JUL 2021
FECHA VENCE: 12 JUL 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CTI150924LN2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,295,342.78
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 02 CONST CONCRE HIDRAU DE C FRANCISCO VILLA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,295,342.78
TOTAL ASIGNADO.....		1,295,342.78

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.087	1,138.83	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.551	7,146.85	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.188	2,443.87	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	1.505	19,500.09	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	2.670	34,598.51	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.523	6,785.01	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.013	170.06	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.651	8,444.42	0.00	0.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.967	12,536.27	0.00	0.000	0.000
010	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE	0.245	3,177.86	0.00	0.000	0.000
011	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.627	8,129.53	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.705	22,091.39	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.649	21,370.10	0.00	0.000	0.000
014	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.162	2,110.14	0.00	0.000	0.000
015	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.076	26,902.36	0.00	0.000	0.000
016	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.061	91,473.20	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.136	14,721.67	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.127	40,513.16	0.00	0.000	0.000
019	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.756	22,756.11	0.00	0.000	0.000
020	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.421	5,463.53	0.00	0.000	0.000
021	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	26.581	344,317.85	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	7.700	99,745.07	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.417	5,402.72	0.00	0.000	0.000
024	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.014	26,097.74	0.00	0.000	0.000
025	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.783	23,099.08	0.00	0.000	0.000
026	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	4.050	52,471.16	0.00	0.000	0.000
027	TALA DE ARBOL DE 2.51 A 3.75 M DE PERIME	0.154	2,002.47	0.00	0.000	0.000
028	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.072	940.51	0.00	0.000	0.000
029	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.271	3,511.29	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.299	3,883.58	0.00	0.000	0.000
031	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN ALTA TENS	7.107	92,062.47	0.00	0.000	0.000
032	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX	1.864	24,153.11	0.00	0.000	0.000
033	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.131	1,708.36	0.00	0.000	0.000
034	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.135	1,754.43	0.00	0.000	0.000
035	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.354	4,590.12	0.00	0.000	0.000
036	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.773	10,018.63	0.00	0.000	0.000
037	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.831	10,777.17	0.00	0.000	0.000
038	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	10.314	133,262.40	0.00	0.000	0.000
039	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X	0.933	12,096.94	0.00	0.000	0.000
040	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 C	0.694	8,999.65	0.00	0.000	0.000
041	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.582	7,542.99	0.00	0.000	0.000
042	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.073	949.06	0.00	0.000	0.000
043	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	4.105	53,179.04	0.00	0.000	0.000
044	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.358	4,646.67	0.00	0.000	0.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INS	0.409	5,304.44	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 02 CONST CONCRE HIDRAU DE C FRANCISCO VILLA							
046	RELLENO EN ZANJAS	COMPACTADO AL 90% PRO	0.876	11,352.87	0.00	0.000	0.000

TOTAL			100.000	1,295,342.78	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,295,342.78	100.000	1,295,342.78	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 04 ADOQ DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AV MEXI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 04

NOMBRE: ADOQ DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AV MEXI
DESCRIPCIÓN: ADOQ DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AV MEXI
Y C NUEVA YORK Y ESTACIONAM, DEL AUDITOR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 04 MAY 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 JUN 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2104
MONTO ORIGINAL: \$2,182,156.56
FECHA DE FIRMA: 20 SEP 2021
FECHA VENCE: 20 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: TIANOC SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: TIA160927T40
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,182,156.56
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 04 ADOQ DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AV MEXI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,182,156.56
TOTAL ASIGNADO.....		2,182,156.56

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.043	955.14	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.204	4,469.16	0.00	0.000	0.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.797	17,403.89	0.00	0.000	0.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.450	31,641.43	0.00	0.000	0.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.257	5,624.14	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.006	141.24	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.346	7,550.44	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.328	7,163.58	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.622	13,574.91	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.536	33,533.80	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.793	17,322.70	0.00	0.000	0.000
012	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.058	1,283.84	0.00	0.000	0.000
013	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	0.149	3,264.03	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	2.559	55,855.11	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.412	8,991.69	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.892	19,478.53	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	0.637	13,914.95	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.115	2,528.59	0.00	0.000	0.000
019	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.364	7,963.67	0.00	0.000	0.000
020	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES	0.086	1,886.68	0.00	0.000	0.000
021	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.152	3,329.66	0.00	0.000	0.000
022	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	10.258	223,859.59	0.00	0.000	0.000
023	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.386	8,423.36	0.00	0.000	0.000
024	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	3.245	70,832.12	0.00	0.000	0.000
025	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.151	3,299.91	0.00	0.000	0.000
026	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.051	1,117.63	0.00	0.000	0.000
027	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.078	1,705.75	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.069	1,519.13	0.00	0.000	0.000
029	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.258	5,642.82	0.00	0.000	0.000
030	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.004	95.72	0.00	0.000	0.000
031	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.020	448.86	0.00	0.000	0.000
032	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.079	1,744.17	0.00	0.000	0.000
033	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.145	3,164.14	0.00	0.000	0.000
034	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.025	563.63	0.00	0.000	0.000
035	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.001	14.12	0.00	0.000	0.000
036	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.034	756.69	0.00	0.000	0.000
037	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.608	13,281.89	0.00	0.000	0.000
038	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.013	22,119.17	0.00	0.000	0.000
039	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.622	57,234.73	0.00	0.000	0.000
040	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.354	29,566.01	0.00	0.000	0.000
041	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.109	2,380.32	0.00	0.000	0.000
042	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	0.277	6,051.70	0.00	0.000	0.000
043	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.745	103,558.61	0.00	0.000	0.000
044	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.763	16,671.12	0.00	0.000	0.000
045	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.654	36,114.32	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 04 ADOQ DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AV MEXI						
046	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.182	25,799.53	0.00	0.000	0.000
047	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.282	6,173.48	0.00	0.000	0.000
048	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	19.636	427,391.61	0.00	0.000	0.000
049	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.736	16,081.83	0.00	0.000	0.000
050	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	3.149	68,716.86	0.00	0.000	0.000
051	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.146	3,201.35	0.00	0.000	0.000
052	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.161	3,528.10	0.00	0.000	0.000
053	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.058	1,279.31	0.00	0.000	0.000
054	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.104	2,290.09	0.00	0.000	0.000
055	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.479	10,462.28	0.00	0.000	0.000
056	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.029	654.06	0.00	0.000	0.000
057	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL	0.028	622.18	0.00	0.000	0.000
058	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.018	396.15	0.00	0.000	0.000
059	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.009	204.67	0.00	0.000	0.000
060	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.027	608.23	0.00	0.000	0.000
061	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	0.264	5,761.03	0.00	0.000	0.000
062	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN TRABES	0.209	4,570.95	0.00	0.000	0.000
063	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	0.530	11,573.27	0.00	0.000	0.000
064	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.798	39,239.61	0.00	0.000	0.000
065	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.107	24,173.27	0.00	0.000	0.000
066	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.814	17,764.28	0.00	0.000	0.000
067	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.023	515.21	0.00	0.000	0.000
068	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.066	1,455.02	0.00	0.000	0.000
069	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASEN	0.003	73.89	0.00	0.000	0.000
070	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.344	7,511.91	0.00	0.000	0.000
071	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.675	14,740.51	0.00	0.000	0.000
072	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.348	7,607.16	0.00	0.000	0.000
073	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON C	0.190	4,155.94	0.00	0.000	0.000
074	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.346	7,551.82	0.00	0.000	0.000
075	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.380	8,296.69	0.00	0.000	0.000
076	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.107	2,339.18	0.00	0.000	0.000
077	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	3.906	85,239.35	0.00	0.000	0.000
078	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.745	16,276.83	0.00	0.000	0.000
079	"DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE CONCR	0.698	15,245.21	0.00	0.000	0.000
080	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	0.639	13,961.36	0.00	0.000	0.000
081	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA	0.186	4,077.62	0.00	0.000	0.000
082	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.046	1,025.01	0.00	0.000	0.000
083	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.100	2,199.69	0.00	0.000	0.000
084	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.117	2,555.37	0.00	0.000	0.000
085	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE	3.662	79,911.63	0.00	0.000	0.000
086	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.045	989.94	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO E INSTALACION DE STUB END DE	0.098	2,158.71	0.00	0.000	0.000
088	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA	0.083	1,811.20	0.00	0.000	0.000
089	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	0.333	7,281.15	0.00	0.000	0.000
090	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.181	3,956.66	0.00	0.000	0.000
091	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.199	4,343.82	0.00	0.000	0.000
092	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.907	19,797.44	0.00	0.000	0.000
093	"ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETR	0.006	144.00	0.00	0.000	0.000
094	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	0.003	74.37	0.00	0.000	0.000
095	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.054	1,197.34	0.00	0.000	0.000
096	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.520	11,366.09	0.00	0.000	0.000
097	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.510	11,133.88	0.00	0.000	0.000
098	"RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	0.955	20,858.67	0.00	0.000	0.000
099	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	13.004	283,769.06	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,182,156.56	0.00	0.000	0.000

=====	=====	=====
AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 04 ADOQ DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AV MEXI					
FISICO:	0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,182,156.56	100.000	2,182,156.56 100.000
=====					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 05 REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA - 21 - 05		
NOMBRE:	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE MUNICIPAL		
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	REHABILITACIÓN		
OFICIO DE ASIGNACIÓN:			
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO		
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	09 JUN 2021		
FECHA DE LICITACIÓN:	09 JUN 2021		
FECHA DE FALLO:	09 JUN 2021		
LOCALIDAD:	SAN JUAN CUAUTLANCINGO		
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO		
FECHA DE INICIO:	01 JUN 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 AGO 2021		
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-21-05		
MONTO ORIGINAL:	\$3,964,154.26		
FECHA DE FIRMA:	04 OCT 2021		
FECHA VENCE:	04 OCT 2021		
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV		
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:		
	TELEFONO:		
	R. F. C.:		
	CONTACTO:		
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$3,964,154.26		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:			
	CIA. AFIANZADORA:		
	FECHA FIANZA:	INICIAL	
	MONTO FIANZA:	\$0.00	
FIANZA ANTICIPO:			
	CIA. AFIANZADORA:		
	FECHA FIANZA:	INICIAL	
	MONTO FIANZA:	\$0.00	
FIANZA VICIOS OCULTOS:			
	CIA. AFIANZADORA:		
	FECHA FIANZA:	INICIAL	
	MONTO FIANZA	\$0.00	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 05 REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,964,154.26
TOTAL ASIGNADO.....		3,964,154.26

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.219	8,701.26	0.00	0.000	0.000
002	"TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y R	2.327	92,252.85	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE	0.076	3,022.46	0.00	0.000	0.000
004	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.059	2,348.89	0.00	0.000	0.000
005	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.104	4,128.38	0.00	0.000	0.000
006	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASEN	0.532	21,115.86	0.00	0.000	0.000
007	RETIRO DE BARANDAL METALICO EXISTENTE IN	0.272	10,782.72	0.00	0.000	0.000
008	"RETIRO DE BANCA EN PARQUE PÚBLICO CON R	0.181	7,205.82	0.00	0.000	0.000
009	"RETIRO DE BOTE DE BASURA EN PARQUE PÚBL	0.039	1,565.90	0.00	0.000	0.000
010	"DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA (MAT	0.087	3,487.79	0.00	0.000	0.000
011	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.043	1,708.25	0.00	0.000	0.000
012	"DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	0.054	2,157.60	0.00	0.000	0.000
013	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIM	0.072	2,869.92	0.00	0.000	0.000
014	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.034	1,366.64	0.00	0.000	0.000
015	"DEMOLICION A MANO DE ESCALONES DE CONCR	0.065	2,581.26	0.00	0.000	0.000
016	"DESMONTAJE DE CRISTALES CUALQUIER ESPES	0.040	1,608.46	0.00	0.000	0.000
017	"DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O	0.127	5,043.26	0.00	0.000	0.000
018	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA	0.054	2,147.83	0.00	0.000	0.000
019	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA	0.078	3,113.78	0.00	0.000	0.000
020	"DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULE	0.128	5,094.89	0.00	0.000	0.000
021	"DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLU	0.066	2,626.28	0.00	0.000	0.000
022	"DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO (V	0.010	413.99	0.00	0.000	0.000
023	"DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA	0.017	694.43	0.00	0.000	0.000
024	"DESMONTAJE DE COLADERAS EN PISO, INCLUY	0.057	2,297.96	0.00	0.000	0.000
025	"DESMONTAJE DE SALIDAS HIDRAULICAS, INCL	0.187	7,440.94	0.00	0.000	0.000
026	"DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA DE	0.047	1,875.95	0.00	0.000	0.000
027	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.872	34,573.89	0.00	0.000	0.000
028	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.366	14,513.85	0.00	0.000	0.000
029	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI	0.086	3,421.40	0.00	0.000	0.000
030	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.776	30,762.36	0.00	0.000	0.000
031	"ACAMELLONADO Y CONFORMACION DE LA SUBRA	1.269	50,327.81	0.00	0.000	0.000
032	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	0.393	15,602.63	0.00	0.000	0.000
033	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.118	4,705.96	0.00	0.000	0.000
034	"PISO DE ADOCRETO SECCION 40X20 CM COLOR	6.605	261,832.48	0.00	0.000	0.000
035	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.647	25,670.38	0.00	0.000	0.000
036	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.244	9,689.78	0.00	0.000	0.000
037	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.761	30,171.19	0.00	0.000	0.000
038	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X	0.876	34,729.42	0.00	0.000	0.000
039	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	1.217	48,266.81	0.00	0.000	0.000
040	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	1.256	49,820.26	0.00	0.000	0.000
041	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	3.149	124,869.37	0.00	0.000	0.000
042	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	17.201	679,962.94	0.00	0.000	0.000
043	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.038	41,171.34	0.00	0.000	0.000
044	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	4.681	185,573.86	0.00	0.000	0.000
045	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CO	0.337	13,382.43	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 05 REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL						
046	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVE	0.414	16,441.66	0.00	0.000	0.000
047	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	1.836	72,815.06	0.00	0.000	0.000
048	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	2.412	95,618.53	0.00	0.000	0.000
049	"ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARE	0.215	8,556.76	0.00	0.000	0.000
050	PRETEL DE TABIQUE COMUN DE 11 A 14 CM. D	0.178	7,079.82	0.00	0.000	0.000
051	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.968	38,410.07	0.00	0.000	0.000
052	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LA	0.058	2,314.80	0.00	0.000	0.000
053	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	0.484	19,190.70	0.00	0.000	0.000
054	"PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANAT	1.197	47,483.34	0.00	0.000	0.000
055	"ZOCLO DE CERAMICA TIPO PORCELANATO LINA	0.125	4,989.22	0.00	0.000	0.000
056	"RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE C	0.686	27,232.17	0.00	0.000	0.000
057	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CA	5.449	216,013.52	0.00	0.000	0.000
058	"IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON PRIMER	0.377	14,979.59	0.00	0.000	0.000
059	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE FU	3.521	139,586.25	0.00	0.000	0.000
060	"SALIDA HIDRAULICA CON TUBO DE COBRE "M	0.856	33,933.96	0.00	0.000	0.000
061	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC CAMPANA INCL.C	0.025	1,017.18	0.00	0.000	0.000
062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESP	0.039	1,580.39	0.00	0.000	0.000
063	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELEC	0.081	3,223.03	0.00	0.000	0.000
064	RENIVELACION DE CAJA CON REJILLA DE 60 X	0.013	539.22	0.00	0.000	0.000
065	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERG	1.240	49,160.22	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC NEW CADET	2.108	83,603.31	0.00	0.000	0.000
067	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO M	0.321	12,751.83	0.00	0.000	0.000
068	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO M	0.440	17,449.17	0.00	0.000	0.000
069	CUBIERTA DE MARMOL COLOR A ELEGIR DE 60C	0.194	7,719.06	0.00	0.000	0.000
070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMI	0.346	13,737.36	0.00	0.000	0.000
071	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACE	0.059	2,348.54	0.00	0.000	0.000
072	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRI	0.101	4,004.21	0.00	0.000	0.000
073	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	0.308	12,214.80	0.00	0.000	0.000
074	SUM. Y COL. DE LAMPARA TIPO COMEDERA CON	0.168	6,682.12	0.00	0.000	0.000
075	"CENTRO DE CARGA NO. CAT. QOD3(F O S), 3	0.016	656.79	0.00	0.000	0.000
076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA LED S	0.540	21,438.60	0.00	0.000	0.000
077	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA LED	1.217	48,270.84	0.00	0.000	0.000
078	"S. Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BAS	1.243	49,288.55	0.00	0.000	0.000
079	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE	0.426	16,888.77	0.00	0.000	0.000
080	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	0.147	5,838.02	0.00	0.000	0.000
081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 6 MM.	0.047	1,898.24	0.00	0.000	0.000
082	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLAR	4.987	197,714.05	0.00	0.000	0.000
083	"S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO	0.043	1,733.10	0.00	0.000	0.000
084	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	2.414	95,700.58	0.00	0.000	0.000
085	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA DURAN	1.252	49,652.98	0.00	0.000	0.000
086	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AMARANTO ROJ	0.740	29,344.47	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE AZALEA DE 40	0.555	22,027.00	0.00	0.000	0.000
088	"SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOLES (PINO,	0.099	3,950.31	0.00	0.000	0.000
089	"SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILI	0.179	7,126.35	0.00	0.000	0.000
090	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BA	1.417	56,177.29	0.00	0.000	0.000
091	SUMINISTRO Y COLCACION DE LETRAS DE ALUM	0.565	22,418.87	0.00	0.000	0.000
092	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.385	15,273.82	0.00	0.000	0.000
093	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR PARA	0.652	25,881.57	0.00	0.000	0.000
094	"TRABAJOS DE DESVASTE DE CENTRO DE FUENT	0.516	20,474.00	0.00	0.000	0.000
095	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA ITA	0.458	18,188.80	0.00	0.000	0.000
096	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA ITA	0.220	8,760.32	0.00	0.000	0.000
097	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA SAL	0.225	8,932.00	0.00	0.000	0.000
098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	0.076	3,016.00	0.00	0.000	0.000
099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED	0.201	8,004.00	0.00	0.000	0.000
100	"COLOCACION DE LUMINARIA MODELO ANTORCHA	10.242	406,044.57	0.00	0.000	0.000
101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.052	2,076.95	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	3,964,154.26	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 05 REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL					
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:		0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	3,964,154.26	100.000	3,964,154.26	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 06 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 06

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE
ENTRE AV REFORMA Y C EMILIANO ZAPATA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 26 JUN 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 JUL 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2106
MONTO ORIGINAL: \$728,791.51
FECHA DE FIRMA: 17 SEP 2021
FECHA VENCE: 17 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BADIPA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: BAD160927PA0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$728,791.51
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 06 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	728,791.51
TOTAL ASIGNADO.....		728,791.51

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.092	672.89	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.847	6,173.68	0.00	0.000	0.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.298	24,042.06	0.00	0.000	0.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	8.918	64,996.72	0.00	0.000	0.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.065	7,768.54	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.026	194.81	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.431	10,429.06	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.624	4,548.00	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.250	16,398.96	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	5.821	42,429.85	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.846	35,321.18	0.00	0.000	0.000
012	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	1.094	7,973.64	0.00	0.000	0.000
013	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	0.497	3,627.59	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.801	64,146.34	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.534	11,184.56	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.471	32,587.50	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.949	28,781.35	0.00	0.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.570	4,157.61	0.00	0.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	36.511	266,006.34	0.00	0.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.436	10,466.63	0.00	0.000	0.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	8.241	60,063.93	0.00	0.000	0.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.593	4,322.12	0.00	0.000	0.000
023	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.462	3,369.85	0.00	0.000	0.000
024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.238	1,741.62	0.00	0.000	0.000
025	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.170	1,240.36	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.964	7,026.95	0.00	0.000	0.000
027	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.535	3,900.66	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.716	5,218.71	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	728,791.51	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	728,791.51 100.000	728,791.51 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 07 REHAB CONCR HIDR DE LA C AZTECA NORTE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 07

NOMBRE: REHAB CONCR HIDR DE LA C AZTECA NORTE
DESCRIPCIÓN: REHAB CONCR HIDR DE LA C AZTECA NORTE
ENTRE AV ZAPOTECAS Y C MIXTECA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCIÓN

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 30 JUN 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 AGO 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2107
MONTO ORIGINAL: \$2,351,057.54
FECHA DE FIRMA: 16 AGO 2021
FECHA VENCE: 16 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURAS PTAH SAPI DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IPT181210421
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,351,057.54
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 07 REHAB CONCR HIDR DE LA C AZTECA NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,351,057.54
TOTAL ASIGNADO.....		2,351,057.54

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.058	1,372.15	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.566	13,325.91	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.193	4,557.03	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	1.546	36,355.45	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	2.681	63,047.02	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.537	12,636.50	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.013	317.23	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.669	15,749.06	0.00	0.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.696	16,381.07	0.00	0.000	0.000
010	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	2.175	51,158.16	0.00	0.000	0.000
011	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.254	29,489.41	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.216	75,623.01	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.689	63,229.50	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.692	180,851.31	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.647	38,733.07	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.821	113,348.50	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.963	46,160.17	0.00	0.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.471	11,095.16	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	8.581	201,754.20	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.295	6,955.39	0.00	0.000	0.000
021	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	49.532	1,164,155.90	0.00	0.000	0.000
022	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.741	40,949.31	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	3.956	93,025.75	0.00	0.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.449	10,561.10	0.00	0.000	0.000
025	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.123	2,895.70	0.00	0.000	0.000
026	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.112	2,639.44	0.00	0.000	0.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.859	20,201.58	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 40 CM. DE AN	0.362	8,530.36	0.00	0.000	0.000
029	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.485	11,417.60	0.00	0.000	0.000
030	"TOPE DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, AGRE	0.618	14,541.50	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,351,057.54	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,351,057.54 100.000	2,351,057.54 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 08 CONT ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA - 21 - 08
NOMBRE:	CONT ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE
DESCRIPCIÓN:	CONT ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALLENDE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	MEJOR OPCION
LOCALIDAD:	LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	30 JUN 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 AGO 2021
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	MCP-DOP/FORTA2108
MONTO ORIGINAL:	\$1,689,532.45
FECHA DE FIRMA:	24 AGO 2021
FECHA VENCE:	24 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN SAPI DE CV DOMICILIO: PRO.SAUCES No. Exterior: 2704 No. Interior: T-302 Colonia: FRACCIONAMIENTO OASIS C. P.: 72410 Municipio: Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO:
	R. F. C.: EER1902274UA
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,689,532.45
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 08 CONT ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,689,532.45
TOTAL ASIGNADO.....		1,689,532.45

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.706	11,931.01	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.697	28,671.77	0.00	0.000	0.000
003	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	7.150	120,811.06	0.00	0.000	0.000
004	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	9.440	159,501.64	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.646	27,810.24	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.203	71,024.57	0.00	0.000	0.000
007	"EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA DESPLANT	0.783	13,236.33	0.00	0.000	0.000
008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.542	42,959.92	0.00	0.000	0.000
009	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	7.856	132,732.52	0.00	0.000	0.000
010	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.820	13,862.30	0.00	0.000	0.000
011	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.102	18,628.26	0.00	0.000	0.000
012	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	4.234	71,537.88	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.610	10,314.37	0.00	0.000	0.000
014	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.987	118,054.38	0.00	0.000	0.000
015	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	40.906	690,941.47	0.00	0.000	0.000
016	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.643	27,762.04	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.071	51,885.68	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.532	25,897.88	0.00	0.000	0.000
019	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.432	7,313.01	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.478	8,088.49	0.00	0.000	0.000
021	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.101	1,710.18	0.00	0.000	0.000
022	"RENIVELACION DE HASTA 0.5 M, DESAZOLVE,	0.407	6,880.16	0.00	0.000	0.000
023	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.366	6,193.49	0.00	0.000	0.000
024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.103	1,753.78	0.00	0.000	0.000
025	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.092	1,561.12	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.093	18,468.90	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,689,532.45	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,689,532.45 100.000	1,689,532.45 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 09 CONST PAV ADOC DE C 28 DE NOVIEMBRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 09

NOMBRE: CONST PAV ADOC DE C 28 DE NOVIEMBRE
DESCRIPCIÓN: CONST PAV ADOC DE C 28 DE NOVIEMBRE
ENTRE C EMILIANO ZAPATA Y 28 DE NOVIEMBR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SACTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 26 JUN 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 AGO 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2109
MONTO ORIGINAL: \$867,451.24
FECHA DE FIRMA: 27 AGO 2021
FECHA VENCE: 27 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CTI150924LN2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$867,451.24
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 09 CONST PAV ADOC DE C 28 DE NOVIEMBRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	867,451.24
TOTAL ASIGNADO.....		867,451.24

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.100	870.49	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	1.286	11,160.40	0.00	0.000	0.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.578	31,045.38	0.00	0.000	0.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	9.678	83,955.15	0.00	0.000	0.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.155	10,025.85	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.029	251.76	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.551	13,460.93	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.582	5,056.77	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.603	13,908.88	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.151	36,009.63	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.219	27,927.31	0.00	0.000	0.000
012	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.203	1,768.74	0.00	0.000	0.000
013	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.094	26,840.66	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.205	71,182.76	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.861	16,144.54	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	5.432	47,121.75	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.679	31,914.10	0.00	0.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.530	4,604.09	0.00	0.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	33.615	291,487.97	0.00	0.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.428	12,387.99	0.00	0.000	0.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	9.139	79,280.53	0.00	0.000	0.000
022	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	1.642	14,245.54	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	1.816	15,755.95	0.00	0.000	0.000
024	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.384	3,331.86	0.00	0.000	0.000
025	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.451	3,915.27	0.00	0.000	0.000
026	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.393	3,416.71	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.298	2,585.29	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.898	7,794.94	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	867,451.24	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	867,451.24 100.000	867,451.24 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 10 ADOQ DE LA PRIV CAMINO REAL ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 10

NOMBRE: ADOQ DE LA PRIV CAMINO REAL ENTRE
DESCRIPCIÓN: ADOQ DE LA PRIV CAMINO REAL ENTRE
CALLE CAMINO REAL Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 JUL 2021
FECHA DE LICITACIÓN: 22 JUL 2021
FECHA DE FALLO: 22 JUL 2021

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-10
MONTO ORIGINAL: \$3,653,885.54
FECHA DE FIRMA: 20 SEP 2021
FECHA VENCE: 20 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURAS PTAH SAPI DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: IPT181210421
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,653,885.54
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 10 ADOQ DE LA PRIV CAMINO REAL ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,653,885.54
TOTAL ASIGNADO.....		3,653,885.54

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.071	2,615.01	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.917	33,533.72	0.00	0.000	0.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.553	93,285.59	0.00	0.000	0.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	4.907	179,306.11	0.00	0.000	0.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.824	30,142.92	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.020	756.40	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.106	40,448.31	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.561	20,529.56	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.903	69,561.40	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.926	180,008.51	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.107	150,085.92	0.00	0.000	0.000
012	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.983	35,937.77	0.00	0.000	0.000
013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANT	0.447	16,350.80	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.170	262,019.15	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.379	50,410.01	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.026	147,106.46	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.550	129,733.59	0.00	0.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.512	18,719.42	0.00	0.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	38.997	1,424,222.01	0.00	0.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.375	50,242.24	0.00	0.000	0.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O CONFINAMIE	6.705	245,027.33	0.00	0.000	0.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.482	17,634.72	0.00	0.000	0.000
023	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.361	13,221.77	0.00	0.000	0.000
024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.118	4,337.70	0.00	0.000	0.000
025	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.064	2,369.49	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.867	31,699.41	0.00	0.000	0.000
027	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.256	9,362.03	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.312	11,417.60	0.00	0.000	0.000
029	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELEC	0.166	6,094.52	0.00	0.000	0.000
030	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INT) D	0.088	3,224.19	0.00	0.000	0.000
031	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.019	704.07	0.00	0.000	0.000
032	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	1.071	39,145.54	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	5.009	183,043.47	0.00	0.000	0.000
034	"RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	4.148	151,588.80	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	3,653,885.54	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,653,885.54 100.000	3,653,885.54 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 11 CONST DE ASFALTO DE LA DIAG SAN LORENZO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 11

NOMBRE: CONST DE ASFALTO DE LA DIAG SAN LORENZO
DESCRIPCIÓN: CONST DE ASFALTO DE LA DIAG SAN LORENZO
ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AV TLAXCALA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 AGO 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2111
MONTO ORIGINAL: \$2,920,577.53
FECHA DE FIRMA: 30 SEP 2021
FECHA VENCE: 30 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA ATLAMAXAC SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CAT160219H97
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,920,577.53
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 11 CONST DE ASFALTO DE LA DIAG SAN LORENZO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,920,577.53
TOTAL ASIGNADO.....		2,920,577.53

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.030	893.59	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.279	8,170.46	0.00	0.000	0.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	1.089	31,819.28	0.00	0.000	0.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	2.649	77,379.71	0.00	0.000	0.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.351	10,279.69	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.008	257.79	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.472	13,799.74	0.00	0.000	0.000
008	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.286	8,371.60	0.00	0.000	0.000
009	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.030	30,086.93	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.135	62,360.79	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.377	11,031.37	0.00	0.000	0.000
012	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	0.303	8,875.35	0.00	0.000	0.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.146	121,109.24	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.562	16,438.78	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.247	36,434.99	0.00	0.000	0.000
016	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.807	52,784.60	0.00	0.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.261	7,628.67	0.00	0.000	0.000
018	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	0.681	19,901.58	0.00	0.000	0.000
019	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	15.623	456,307.03	0.00	0.000	0.000
020	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	0.564	16,485.88	0.00	0.000	0.000
021	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.100	2,933.46	0.00	0.000	0.000
022	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.152	4,452.77	0.00	0.000	0.000
023	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.088	2,581.39	0.00	0.000	0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.065	1,924.82	0.00	0.000	0.000
025	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.441	12,883.57	0.00	0.000	0.000
026	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.058	1,702.72	0.00	0.000	0.000
027	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.533	15,568.58	0.00	0.000	0.000
028	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.076	60,632.79	0.00	0.000	0.000
029	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	5.048	147,440.43	0.00	0.000	0.000
030	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.670	19,588.21	0.00	0.000	0.000
031	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.016	491.46	0.00	0.000	0.000
032	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.900	26,295.75	0.00	0.000	0.000
033	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.437	12,770.11	0.00	0.000	0.000
034	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.125	32,873.94	0.00	0.000	0.000
035	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.333	68,137.69	0.00	0.000	0.000
036	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.412	12,053.27	0.00	0.000	0.000
037	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	0.463	13,538.59	0.00	0.000	0.000
038	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.325	184,742.03	0.00	0.000	0.000
039	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.858	25,075.97	0.00	0.000	0.000
040	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.902	55,578.43	0.00	0.000	0.000
041	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.756	80,518.07	0.00	0.000	0.000
042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.398	11,636.84	0.00	0.000	0.000
043	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	1.039	30,358.08	0.00	0.000	0.000
044	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	23.870	696,054.25	0.00	0.000	0.000
045	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	0.861	25,146.77	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 11 CONST DE ASFALTO DE LA DIAG SAN LORENZO						
046	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.083	2,429.59	0.00	0.000	0.000
047	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.290	8,490.37	0.00	0.000	0.000
048	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.088	2,581.39	0.00	0.000	0.000
049	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.015	459.56	0.00	0.000	0.000
050	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.672	19,652.70	0.00	0.000	0.000
051	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.977	28,546.27	0.00	0.000	0.000
052	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.974	28,471.04	0.00	0.000	0.000
053	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	1.699	49,630.95	0.00	0.000	0.000
054	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE P.V.C	0.012	371.87	0.00	0.000	0.000
055	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.009	284.89	0.00	0.000	0.000
056	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.006	188.45	0.00	0.000	0.000
057	SUMINSITRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD C	0.026	787.40	0.00	0.000	0.000
058	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.186	5,436.38	0.00	0.000	0.000
059	"SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	0.001	17.51	0.00	0.000	0.000
060	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.026	778.40	0.00	0.000	0.000
061	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	2.355	68,792.77	0.00	0.000	0.000
062	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.212	6,195.04	0.00	0.000	0.000
063	CAJA PARA OPERACIONES DE VALVULAS TIPO 2	0.360	10,527.78	0.00	0.000	0.000
064	SUMINISTRO E INTALACION DE MARCOS CON TA	0.072	2,107.85	0.00	0.000	0.000
065	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.020	605.09	0.00	0.000	0.000
066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	0.004	125.47	0.00	0.000	0.000
067	APLANADO DINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.010	304.59	0.00	0.000	0.000
068	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.784	22,916.14	0.00	0.000	0.000
069	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.388	11,347.21	0.00	0.000	0.000
070	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.578	16,884.32	0.00	0.000	0.000
071	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.648	18,945.60	0.00	0.000	0.000
072	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.803	23,469.18	0.00	0.000	0.000
073	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.793	23,180.62	0.00	0.000	0.000
074	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.215	6,295.18	0.00	0.000	0.000
075	"FABRICACION DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL	0.868	25,356.86	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,920,577.53	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,920,577.53	100.000	2,920,577.53	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 12 REHAB CON CONCRT HIDRA DE LA AV MEX PUE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA - 21 - 12
NOMBRE:	REHAB CON CONCRT HIDRA DE LA AV MEX PUE
DESCRIPCIÓN:	REHAB CON CONCRT HIDRA DE LA AV MEX PUE ENTRE C 16 DE SEPT Y C MANZANARES
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	22 JUL 2021
FECHA DE LICITACIÓN:	22 JUL 2021
FECHA DE FALLO:	22 JUL 2021
LOCALIDAD:	SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	23 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 SEP 2021
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-21-12
MONTO ORIGINAL:	\$5,954,954.75
FECHA DE FIRMA:	13 SEP 2021
FECHA VENCE:	13 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$5,954,954.75
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 12 REHAB CON CONCRT HIDRA DE LA AV MEX PUE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	5,954,954.75
TOTAL ASIGNADO.....		5,954,954.75

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.043	2,589.44	0.00	0.000	0.000
002	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO	0.161	9,622.33	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	4.225	251,616.35	0.00	0.000	0.000
004	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.067	4,025.23	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.817	48,707.17	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.429	25,577.08	0.00	0.000	0.000
007	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN Z	0.063	3,756.89	0.00	0.000	0.000
008	"BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCR	0.994	59,238.49	0.00	0.000	0.000
009	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	3.126	186,173.28	0.00	0.000	0.000
010	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.226	13,469.96	0.00	0.000	0.000
011	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.305	18,217.90	0.00	0.000	0.000
012	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.058	3,496.24	0.00	0.000	0.000
013	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	2.815	167,660.15	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.841	50,134.45	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.442	26,326.58	0.00	0.000	0.000
016	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.332	19,795.20	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.122	66,846.53	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.589	35,102.42	0.00	0.000	0.000
019	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.013	179,447.63	0.00	0.000	0.000
020	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.313	316,425.89	0.00	0.000	0.000
021	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.863	51,420.36	0.00	0.000	0.000
022	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.723	102,606.97	0.00	0.000	0.000
023	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.757	104,639.42	0.00	0.000	0.000
024	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.494	29,472.25	0.00	0.000	0.000
025	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.459	27,370.75	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.541	330,003.67	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.231	13,766.48	0.00	0.000	0.000
028	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	37.053	2,204,994.56	0.00	0.000	0.000
029	ACELERANTE PARA FRAGUADO RAPIDO A 7 DIAS	1.956	116,502.96	0.00	0.000	0.000
030	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.451	86,447.37	0.00	0.000	0.000
031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	3.891	231,707.78	0.00	0.000	0.000
032	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALIC	0.281	16,740.85	0.00	0.000	0.000
033	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	1.056	62,922.52	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.103	6,157.25	0.00	0.000	0.000
035	"TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA D	0.041	2,493.07	0.00	0.000	0.000
036	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.121	7,257.47	0.00	0.000	0.000
037	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITA	11.030	656,889.11	0.00	0.000	0.000
038	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE	1.683	100,279.68	0.00	0.000	0.000
039	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HID	1.293	77,011.56	0.00	0.000	0.000
040	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.722	43,021.50	0.00	0.000	0.000
041	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD	0.375	22,380.15	0.00	0.000	0.000
042	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.167	9,964.80	0.00	0.000	0.000
043	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.084	5,027.81	0.00	0.000	0.000
044	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA	0.072	4,301.39	0.00	0.000	0.000
045	"TUBO POLIDUCTO 51MM (2") DE DIAMETRO C	0.322	19,216.28	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 12 REHAB CON CONCRT HIDRA DE LA AV MEX PUE						
046	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.619	36,885.06	0.00	0.000	0.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.647	38,545.52	0.00	0.000	0.000
048	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INS	0.341	20,358.00	0.00	0.000	0.000
049	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.643	38,340.95	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	5,954,954.75	0.00	0.000	0.000

		=====		=====		=====	
		AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
		=====		=====		=====	
FISICO:		0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:		0.00	0.000	5,954,954.75	100.000	5,954,954.75	100.000
		=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 13 CONST CONCRET HIDRA DE C ARBOLEDAS ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 13

NOMBRE: CONST CONCRET HIDRA DE C ARBOLEDAS ENTRE
DESCRIPCIÓN: CONST CONCRET HIDRA DE C ARBOLEDAS ENTRE
C 16 DE SEPT Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 JUL 2021
FECHA DE LICITACIÓN: 22 JUL 2021
FECHA DE FALLO: 22 JUL 2021

LOCALIDAD: LA TRINIDAD CHAUTENCO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-13
MONTO ORIGINAL: \$7,438,861.28
FECHA DE FIRMA: 02 SEP 2021
FECHA VENCE: 02 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ASVALO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: ASV191206ML2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$7,438,861.28
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 13 CONST CONCRET HIDRA DE C ARBOLEDAS ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	7,438,861.28
TOTAL ASIGNADO.....		7,438,861.28

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.025	1,913.19	0.00 0.000 0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.089	6,673.79	0.00 0.000 0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.016	1,218.58	0.00 0.000 0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.007	530.65	0.00 0.000 0.000
005	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.333	24,823.39	0.00 0.000 0.000
006	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.910	67,711.89	0.00 0.000 0.000
007	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.512	112,530.53	0.00 0.000 0.000
008	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.316	23,516.84	0.00 0.000 0.000
009	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.007	591.04	0.00 0.000 0.000
010	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.394	29,339.57	0.00 0.000 0.000
011	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.530	39,480.55	0.00 0.000 0.000
012	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.888	140,447.27	0.00 0.000 0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.842	360,199.31	0.00 0.000 0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.108	156,858.52	0.00 0.000 0.000
015	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.766	131,411.12	0.00 0.000 0.000
016	"RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	14.431	1,073,565.30	0.00 0.000 0.000
017	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.403	327,583.50	0.00 0.000 0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.725	53,975.79	0.00 0.000 0.000
019	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.646	122,498.35	0.00 0.000 0.000
020	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.497	111,384.82	0.00 0.000 0.000
021	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.358	26,701.81	0.00 0.000 0.000
022	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	26.299	1,954,608.11	0.00 0.000 0.000
023	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	6.549	487,244.71	0.00 0.000 0.000
024	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.327	24,357.13	0.00 0.000 0.000
025	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.714	127,532.99	0.00 0.000 0.000
026	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.417	105,455.32	0.00 0.000 0.000
027	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	3.221	239,618.26	0.00 0.000 0.000
028	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.192	14,354.46	0.00 0.000 0.000
029	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.235	17,497.20	0.00 0.000 0.000
030	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.261	19,426.63	0.00 0.000 0.000
031	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.020	1,552.12	0.00 0.000 0.000
032	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.235	17,498.85	0.00 0.000 0.000
033	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.129	9,599.56	0.00 0.000 0.000
034	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM	0.040	3,046.21	0.00 0.000 0.000
035	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.035	2,623.71	0.00 0.000 0.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.047	3,509.48	0.00 0.000 0.000
037	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.655	48,762.61	0.00 0.000 0.000
038	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.191	14,234.31	0.00 0.000 0.000
039	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL	2.322	172,744.45	0.00 0.000 0.000
040	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.483	110,344.09	0.00 0.000 0.000
041	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.645	48,052.32	0.00 0.000 0.000
042	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.935	69,605.84	0.00 0.000 0.000
043	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	8.471	630,179.47	0.00 0.000 0.000
044	"SUB-BASE HIDRAULICA CONMATERIAL QUE CUM	4.403	327,583.50	0.00 0.000 0.000
045	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.725	53,975.79	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 13 CONST CONCRET HIDRA DE C ARBOLEDAS ENTRE							
046	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.646	122,498.35	0.00	0.000	0.000	

TOTAL		100.000	7,438,861.28	0.00	0.000	0.000	

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	7,438,861.28	100.000	7,438,861.28	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 14 ADOQUINAMIENTO DE LA C 2 DE ABRIL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 14

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA C 2 DE ABRIL
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO DE LA C 2 DE ABRIL
ENTRE C GUADALUPE VICTORIA Y C VICTORIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SACTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 05 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 AGO 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2114
MONTO ORIGINAL: \$1,113,921.45
FECHA DE FIRMA: 16 AGO 2021
FECHA VENCE: 16 AGO 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CTI150924LN2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,113,921.45
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 14 ADOQUINAMIENTO DE LA C 2 DE ABRIL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,113,921.45
TOTAL ASIGNADO.....		1,113,921.45

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.682	7,601.12	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.663	18,525.04	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.263	36,353.21	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.632	18,186.16	0.00	0.000	0.000
005	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.693	85,700.05	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.480	16,487.89	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.319	48,114.94	0.00	0.000	0.000
008	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	0.493	5,497.24	0.00	0.000	0.000
009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.533	28,225.24	0.00	0.000	0.000
010	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	6.851	76,316.58	0.00	0.000	0.000
011	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.818	9,120.22	0.00	0.000	0.000
012	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.098	12,238.29	0.00	0.000	0.000
013	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.915	43,616.53	0.00	0.000	0.000
014	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.564	6,293.48	0.00	0.000	0.000
015	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	7.039	78,410.20	0.00	0.000	0.000
016	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	38.245	425,849.80	0.00	0.000	0.000
017	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.399	15,585.28	0.00	0.000	0.000
018	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.053	11,736.77	0.00	0.000	0.000
019	TALA DE ARBOL DE 2.51 A 3.75 M DE PERIME	0.091	1,018.48	0.00	0.000	0.000
020	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.649	7,235.04	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.718	8,002.19	0.00	0.000	0.000
022	RETIRO DE BARANDAL METALICO EXISTENTE IN	0.056	625.49	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE	2.331	25,968.31	0.00	0.000	0.000
024	"SUM. Y COL. DE BARANDAL METÁLICO, UNIVE	2.140	23,848.46	0.00	0.000	0.000
025	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.351	3,912.58	0.00	0.000	0.000
026	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.233	2,602.62	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.173	1,930.82	0.00	0.000	0.000
028	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL	0.268	2,989.80	0.00	0.000	0.000
029	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.154	1,719.85	0.00	0.000	0.000
030	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.077	860.37	0.00	0.000	0.000
031	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	1.938	21,594.53	0.00	0.000	0.000
032	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	0.438	4,880.78	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.283	25,433.25	0.00	0.000	0.000
034	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	2.421	26,973.87	0.00	0.000	0.000
035	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.390	4,350.82	0.00	0.000	0.000
036	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12CM	0.549	6,116.15	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,113,921.45	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,113,921.45 100.000	1,113,921.45 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 14 ADOQUINAMIENTO DE LA C 2 DE ABRIL

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 15 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 15

NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO
DESCRIPCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO
VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 AGO 2021
FECHA DE LICITACIÓN: 06 AGO 2021
FECHA DE FALLO: 06 AGO 2021

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 09 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-15
MONTO ORIGINAL: \$6,501,086.83
FECHA DE FIRMA: 10 SEP 2021
FECHA VENCE: 10 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GFC INGENIERIA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: GIN1707116L2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$6,501,086.83
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 15 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	6,501,086.83
TOTAL ASIGNADO.....		6,501,086.83

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	7.448	484,218.80	0.00	0.000	0.000
002	POSTE METÁLICO DE 12 MTS.	17.771	1,154,896.00	0.00	0.000	0.000
003	ACCESS POINT MIMOSA NETWORKS A5C.	2.237	145,464.00	0.00	0.000	0.000
004	RADIO DE SUSCRIPTOR MODULAR MIMOSA NETWO	5.652	367,488.00	0.00	0.000	0.000
005	CÁMARA IP BULLET IR HIKVISION DS-2CD2T43	10.771	700,268.80	0.00	0.000	0.000
006	CÁMARA TIPO DOMO PTZ IP HIKVISION DS-2DE	13.215	859,119.20	0.00	0.000	0.000
007	CÁMARA IP BULLET ANPR HIKVISION IDS-TCM2	13.898	903,547.20	0.00	0.000	0.000
008	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG250-08HP	2.186	142,158.00	0.00	0.000	0.000
009	GABINETE DE POLIÉSTER IP65.	2.223	144,582.40	0.00	0.000	0.000
010	UPS CYBERPOWER OLS1000.	7.288	473,860.00	0.00	0.000	0.000
011	NVR DE 64 CANALES Y 16 DISCOS DE 6 TB (D	10.156	660,272.00	0.00	0.000	0.000
012	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	7.155	465,212.43	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	6,501,086.83	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	6,501,086.83 100.000	6,501,086.83 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 17 ADOQ DE LA PRIVADA REVOLUCION ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 17

NOMBRE: ADOQ DE LA PRIVADA REVOLUCION ENTRE
DESCRIPCIÓN: ADOQ DE LA PRIVADA REVOLUCION ENTRE
PRIV REVOLUCION Y C CALVARIO-MOJONERA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2117
MONTO ORIGINAL: \$1,482,684.81
FECHA DE FIRMA: 28 SEP 2021
FECHA VENCE: 28 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CTI150924LN2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,482,684.81
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 17 ADOQ DE LA PRIVADA REVOLUCION ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,482,684.81
TOTAL ASIGNADO.....		1,482,684.81

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.064	960.50	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.949	14,079.18	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.343	5,100.24	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	3.081	45,696.18	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	8.332	123,551.68	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.995	14,764.13	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.024	370.46	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.336	19,814.66	0.00	0.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.613	9,099.29	0.00	0.000	0.000
010	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.657	24,581.33	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.290	63,614.62	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.859	27,571.10	0.00	0.000	0.000
013	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.258	48,317.07	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.848	116,371.54	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.509	22,385.52	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.699	54,854.03	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.877	57,493.64	0.00	0.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.560	8,307.21	0.00	0.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	42.269	626,479.94	0.00	0.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.503	22,294.24	0.00	0.000	0.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	8.164	121,047.45	0.00	0.000	0.000
022	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.370	5,497.53	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.410	6,080.39	0.00	0.000	0.000
024	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN ALTA TENS	1.248	18,507.22	0.00	0.000	0.000
025	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.420	6,231.14	0.00	0.000	0.000
026	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.237	3,515.63	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.137	2,034.59	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.948	14,064.30	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,482,684.81	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,482,684.81 100.000	1,482,684.81 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 18 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAÑADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 18

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAÑADA
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAÑADA
ENTRE PROGRESO Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2118
MONTO ORIGINAL: \$2,275,501.66
FECHA DE FIRMA: 08 OCT 2021
FECHA VENCE: 08 OCT 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA ATLAMAXAC SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CAT160219H97
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,275,501.66
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 18 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAÑADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,275,501.66
TOTAL ASIGNADO.....		2,275,501.66

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	0.303	6,910.18	0.00	0.000	0.000
002	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.511	11,632.96	0.00	0.000	0.000
003	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.929	21,151.25	0.00	0.000	0.000
004	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.495	11,264.08	0.00	0.000	0.000
005	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.144	3,298.91	0.00	0.000	0.000
006	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.207	4,712.73	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.632	14,400.65	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.328	7,482.25	0.00	0.000	0.000
009	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CON	0.360	8,198.39	0.00	0.000	0.000
010	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.365	53,820.57	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	8.581	195,281.51	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.458	101,463.88	0.00	0.000	0.000
013	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C = 150	1.329	30,255.12	0.00	0.000	0.000
014	"BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCR	0.130	2,973.70	0.00	0.000	0.000
015	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.125	2,850.23	0.00	0.000	0.000
016	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	1.145	26,077.24	0.00	0.000	0.000
017	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	10.820	246,221.33	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.292	97,678.69	0.00	0.000	0.000
019	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	8.084	183,974.13	0.00	0.000	0.000
020	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.346	53,400.99	0.00	0.000	0.000
021	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.590	13,441.33	0.00	0.000	0.000
022	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	40.896	930,170.91	0.00	0.000	0.000
023	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.388	31,606.04	0.00	0.000	0.000
024	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	5.760	131,086.47	0.00	0.000	0.000
025	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.350	7,970.17	0.00	0.000	0.000
026	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.231	5,269.93	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.425	9,681.18	0.00	0.000	0.000
028	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.206	4,698.11	0.00	0.000	0.000
029	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN ADOQUIN	0.985	22,427.08	0.00	0.000	0.000
030	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.152	3,460.25	0.00	0.000	0.000
031	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.212	4,828.12	0.00	0.000	0.000
032	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.305	6,949.51	0.00	0.000	0.000
033	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.916	20,863.77	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,275,501.66	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,275,501.66 100.000	2,275,501.66 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 19 CONST PAV CONCRET HIDRAU DE C CUAUHTEMOC

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 19

NOMBRE: CONST PAV CONCRET HIDRAU DE C CUAUHTEMOC
DESCRIPCIÓN: CONST PAV CONCRET HIDRAU DE C CUAUHTEMOC
ENTRE 20 DE ENERO Y CONT C CUAUHTEMOC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 04 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2119
MONTO ORIGINAL: \$2,539,030.86
FECHA DE FIRMA: 24 SEP 2021
FECHA VENCE: 24 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CHE190124C42
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,539,030.86
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 19 CONST PAV CONCRET HIDRAU DE C CUAUHTEMOC

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,539,030.86
TOTAL ASIGNADO.....		2,539,030.86

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.033	842.45	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.034	880.13	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.008	216.05	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.007	199.19	0.00	0.000	0.000
005	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.524	13,317.25	0.00	0.000	0.000
006	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	1.598	40,596.85	0.00	0.000	0.000
007	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	4.142	105,187.18	0.00	0.000	0.000
008	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.448	11,391.78	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.633	16,085.24	0.00	0.000	0.000
010	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.397	10,082.00	0.00	0.000	0.000
011	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.277	7,052.81	0.00	0.000	0.000
012	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.870	22,100.86	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.015	76,552.07	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.779	70,581.49	0.00	0.000	0.000
015	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.591	40,399.51	0.00	0.000	0.000
016	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.774	171,994.66	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.295	32,882.10	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.243	82,362.54	0.00	0.000	0.000
019	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.548	39,326.95	0.00	0.000	0.000
020	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.368	9,366.96	0.00	0.000	0.000
021	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	47.714	1,210,841.34	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.328	8,338.39	0.00	0.000	0.000
023	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.153	29,291.69	0.00	0.000	0.000
024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	3.174	80,611.54	0.00	0.000	0.000
025	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.149	3,804.84	0.00	0.000	0.000
026	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.155	3,944.97	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.279	7,104.25	0.00	0.000	0.000
028	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN ALTA TENS	1.463	37,161.43	0.00	0.000	0.000
029	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.128	3,259.85	0.00	0.000	0.000
030	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.099	2,520.68	0.00	0.000	0.000
031	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.092	2,342.73	0.00	0.000	0.000
032	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.112	2,856.38	0.00	0.000	0.000
033	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.733	18,614.76	0.00	0.000	0.000
034	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.342	8,696.33	0.00	0.000	0.000
035	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	1.411	35,848.17	0.00	0.000	0.000
036	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE P.V.C	0.014	373.65	0.00	0.000	0.000
037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	0.011	286.26	0.00	0.000	0.000
038	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.007	189.35	0.00	0.000	0.000
039	SUMINSITRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD C	0.031	791.21	0.00	0.000	0.000
040	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.251	6,390.57	0.00	0.000	0.000
041	"SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	0.001	17.58	0.00	0.000	0.000
042	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.030	782.11	0.00	0.000	0.000
043	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.789	20,051.07	0.00	0.000	0.000
044	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.201	5,103.71	0.00	0.000	0.000
045	CAJA PARA OPERACIONES DE VALVULAS TIPO 2	0.453	11,506.48	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 19 CONST PAV CONCRET HIDRAU DE C CUAUHTEMOC						
046	SUMINISTRO E INTALACION DE MARCOS CON TA	0.083	2,118.00	0.00	0.000	0.000
047	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.023	608.01	0.00	0.000	0.000
048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	0.004	126.06	0.00	0.000	0.000
049	APLANADO DINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.012	306.05	0.00	0.000	0.000
050	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	1.063	26,994.01	0.00	0.000	0.000
051	"RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	10.111	256,731.32	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,539,030.86	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,539,030.86	100.000	2,539,030.86	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 20 CONST PAV CONC HIDR DE C BICENTENARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 20

NOMBRE: CONST PAV CONC HIDR DE C BICENTENARIO
DESCRIPCIÓN: CONST PAV CONC HIDR DE C BICENTENARIO
ENTRE C REVOLUCION Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2120
MONTO ORIGINAL: \$1,173,501.51
FECHA DE FIRMA: 20 SEP 2021
FECHA VENCE: 20 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: TIANOC SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: TIA160927T40
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,173,501.51
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 20 CONST PAV CONC HIDR DE C BICENTENARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,173,501.51
TOTAL ASIGNADO.....		1,173,501.51

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.047	558.40	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.752	8,825.59	0.00	0.000	0.000
003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.292	26,897.31	0.00	0.000	0.000
004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	5.940	69,708.50	0.00	0.000	0.000
005	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.644	7,558.81	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.908	10,660.98	0.00	0.000	0.000
007	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.475	5,584.11	0.00	0.000	0.000
008	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.608	7,138.84	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.021	23,727.73	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.784	20,944.60	0.00	0.000	0.000
011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.905	22,362.64	0.00	0.000	0.000
012	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.114	95,229.62	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.551	18,204.39	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.917	45,971.58	0.00	0.000	0.000
015	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.854	21,766.21	0.00	0.000	0.000
016	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.442	5,190.86	0.00	0.000	0.000
017	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	57.145	670,433.75	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.417	4,896.98	0.00	0.000	0.000
019	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.629	19,127.50	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	4.486	52,645.59	0.00	0.000	0.000
021	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.213	2,508.26	0.00	0.000	0.000
022	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.423	4,964.56	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.761	8,940.35	0.00	0.000	0.000
024	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.256	3,008.29	0.00	0.000	0.000
025	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.142	1,671.52	0.00	0.000	0.000
026	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.267	3,144.80	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.128	1,513.56	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.879	10,316.18	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,173,501.51	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,173,501.51 100.000	1,173,501.51 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 21 INST DE DOMO EN LA UNIDAD EDUCATIVA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 21

NOMBRE: INST DE DOMO EN LA UNIDAD EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN: INST DE DOMO EN LA UNIDAD EDUCATIVA
FRIDA KAHLO EN NIVEL BACHILLER 21EBH0891

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-21
MONTO ORIGINAL: \$3,091,852.48
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2021
FECHA VENCE: 29 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,091,852.48
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 21 INST DE DOMO EN LA UNIDAD EDUCATIVA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,091,852.48
TOTAL ASIGNADO.....		3,091,852.48

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.039	1,218.69	0.00	0.000	0.000
002	RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON D	0.018	587.05	0.00	0.000	0.000
003	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERREN	0.243	7,517.62	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO ""A"" I	0.611	18,906.24	0.00	0.000	0.000
005	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.374	11,573.29	0.00	0.000	0.000
006	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIM	0.004	128.77	0.00	0.000	0.000
007	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE),	1.061	32,831.48	0.00	0.000	0.000
008	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 E	2.552	78,905.85	0.00	0.000	0.000
009	"CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	0.137	4,257.42	0.00	0.000	0.000
010	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	3.320	102,673.85	0.00	0.000	0.000
011	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	1.926	59,573.01	0.00	0.000	0.000
012	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓM	0.006	195.87	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUE	0.004	142.16	0.00	0.000	0.000
014	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.228	7,054.88	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELA	52.950	1,637,162.55	0.00	0.000	0.000
016	" GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE	0.019	589.84	0.00	0.000	0.000
017	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.081	2,510.29	0.00	0.000	0.000
018	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.276	8,548.37	0.00	0.000	0.000
019	"FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20	0.058	1,801.06	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE E	2.081	64,345.21	0.00	0.000	0.000
021	"SUM. ROLADO ALZADO E INSTALACION DE TEC	32.799	1,013,746.22	0.00	0.000	0.000
022	"BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLU	0.181	5,611.38	0.00	0.000	0.000
023	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL	0.163	5,066.05	0.00	0.000	0.000
024	"FABRICACION DE ANCLA EN FORMA DE ""L""	0.701	21,686.24	0.00	0.000	0.000
025	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20X2	0.168	5,219.09	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	3,091,852.48	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,091,852.48 100.000	3,091,852.48 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 23 BARDEADO EN PANTEON SAN JUAN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 23

NOMBRE: BARDEADO EN PANTEON SAN JUAN
DESCRIPCIÓN: BARDEADO EN PANTEON SAN JUAN
CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 16 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2123
MONTO ORIGINAL: \$1,990,882.65
FECHA DE FIRMA: 24 SEP 2021
FECHA VENCE: 24 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CHE190124C42
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,990,882.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 23 BARDEADO EN PANTEON SAN JUAN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,990,882.65
TOTAL ASIGNADO.....		1,990,882.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.084	1,675.67	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	3.734	74,343.87	0.00	0.000	0.000
003	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	2.189	43,600.16	0.00	0.000	0.000
004	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	9.457	188,283.77	0.00	0.000	0.000
005	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	4.808	95,730.72	0.00	0.000	0.000
006	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VAR	6.020	119,862.89	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.021	427.99	0.00	0.000	0.000
008	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	10.558	209,857.25	0.00	0.000	0.000
009	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 C	7.194	143,239.01	0.00	0.000	0.000
010	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	4.808	95,730.72	0.00	0.000	0.000
011	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.084	1,675.67	0.00	0.000	0.000
012	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	3.734	74,343.87	0.00	0.000	0.000
013	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	1.098	21,861.52	0.00	0.000	0.000
014	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	9.457	188,283.77	0.00	0.000	0.000
015	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.575	11,462.44	0.00	0.000	0.000
016	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VAR	6.020	119,862.89	0.00	0.000	0.000
017	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.021	427.99	0.00	0.000	0.000
018	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	1.067	21,257.59	0.00	0.000	0.000
019	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 C	2.608	51,940.58	0.00	0.000	0.000
020	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.575	11,462.44	0.00	0.000	0.000
021	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	5.408	107,682.20	0.00	0.000	0.000
022	"APLANADO FINO EN PLAFONES MUROS EXTERIO	2.101	41,844.35	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE	1.651	32,872.16	0.00	0.000	0.000
024	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	0.908	18,080.63	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPE	2.086	41,534.33	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	8.199	163,237.17	0.00	0.000	0.000
027	"S.Y C. DE PUERTA DE ALUMINIO ANOD.NAT.L	0.758	15,103.08	0.00	0.000	0.000
028	"SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INC	1.151	22,920.02	0.00	0.000	0.000
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBL	0.125	2,498.91	0.00	0.000	0.000
030	"CENTRO DE CARGA NO. CAT. QOD4(F O S), 4	0.340	6,781.10	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LE	0.734	14,616.00	0.00	0.000	0.000
032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SEN	0.054	1,091.90	0.00	0.000	0.000
033	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.027	549.93	0.00	0.000	0.000
034	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	0.256	5,099.69	0.00	0.000	0.000
035	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.472	9,407.62	0.00	0.000	0.000
036	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	1.529	30,446.62	0.00	0.000	0.000
037	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.050	1,002.30	0.00	0.000	0.000
038	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.039	783.83	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,990,882.65	0.00	0.000	0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 23 BARDEADO EN PANTEON SAN JUAN					
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,990,882.65	100.000	1,990,882.65	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 24 CONST DE PAV CONC ASFALT DE C ALCANFORES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA - 21 - 24

NOMBRE: CONST DE PAV CONC ASFALT DE C ALCANFORES
DESCRIPCIÓN: CONST DE PAV CONC ASFALT DE C ALCANFORES
ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE URANGA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: MEJOR OPCION

LOCALIDAD: LA TRINIDAD SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 26 AGO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 OCT 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2124
MONTO ORIGINAL: \$2,803,036.11
FECHA DE FIRMA: 24 SEP 2021
FECHA VENCE: 24 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CTI150924LN2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,803,036.11
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA - 21 - 24 CONST DE PAV CONC ASFALT DE C ALCANFORES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,803,036.11
TOTAL ASIGNADO.....		2,803,036.11

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.061	1,732.18	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.217	6,086.06	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.032	902.07	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.010	291.09	0.00	0.000	0.000
005	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	1.056	29,625.57	0.00	0.000	0.000
006	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.939	82,402.61	0.00	0.000	0.000
007	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	7.149	200,395.24	0.00	0.000	0.000
008	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.950	26,648.37	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.275	35,746.89	0.00	0.000	0.000
010	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.794	22,270.20	0.00	0.000	0.000
011	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.264	63,477.64	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.794	78,339.15	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.901	25,277.82	0.00	0.000	0.000
014	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	4.222	118,350.22	0.00	0.000	0.000
015	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	11.517	322,825.82	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.563	43,825.91	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.149	116,324.18	0.00	0.000	0.000
018	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	5.021	140,742.80	0.00	0.000	0.000
019	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.726	20,361.32	0.00	0.000	0.000
020	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	1.893	53,071.64	0.00	0.000	0.000
021	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	45.474	1,274,247.29	0.00	0.000	0.000
022	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	1.177	33,015.67	0.00	0.000	0.000
023	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.158	4,429.19	0.00	0.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.308	8,645.99	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.558	15,645.07	0.00	0.000	0.000
026	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.177	4,968.01	0.00	0.000	0.000
027	TALA DE ARBOL DE 1.51 A 2.50 M DE PERIME	0.036	1,013.92	0.00	0.000	0.000
028	"EXTRACCION DE TOCONES, DE 1.51 A 2.50 M	0.301	8,443.50	0.00	0.000	0.000
029	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.398	11,166.62	0.00	0.000	0.000
030	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.405	11,378.73	0.00	0.000	0.000
031	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.121	3,396.38	0.00	0.000	0.000
032	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.129	3,629.22	0.00	0.000	0.000
033	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.225	34,359.74	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,803,036.11	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,803,036.11 100.000	2,803,036.11 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-03 PAVIM. CON CONCRE HIDRAU D CALLE REV. EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-21-03

NOMBRE: PAVIM. CON CONCRE HIDRAU D CALLE REV. EN
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE
CALLE REVOLUCIÓN ENTRE FRANC Y REVOLUCIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONFORME A LOS MONTOS DE EXCEPCIÓN A LA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVO
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 JUN 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MCP-DOP/FORTA2103
MONTO ORIGINAL: \$707,910.15
FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2021
FECHA VENCE: 28 JUL 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ASVALO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: ASV191206ML2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$707,910.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-03 PAVIM. CON CONCRE HIDRAU D CALLE REV. EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	707,910.15
TOTAL ASIGNADO.....		707,910.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.147	1,046.96	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.925	6,554.62	0.00	0.000	0.000
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.316	2,241.03	0.00	0.000	0.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	2.526	17,888.19	0.00	0.000	0.000
005	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	4.484	31,748.00	0.00	0.000	0.000
006	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.879	6,224.78	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.022	156.00	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.094	7,747.17	0.00	0.000	0.000
009	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	1.180	8,356.02	0.00	0.000	0.000
010	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.805	12,782.93	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.626	32,750.51	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	4.486	31,759.30	0.00	0.000	0.000
013	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.198	1,407.03	0.00	0.000	0.000
014	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.526	17,886.04	0.00	0.000	0.000
015	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	8.592	60,823.78	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.382	9,788.84	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.814	27,004.78	0.00	0.000	0.000
018	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASF	2.138	15,136.66	0.00	0.000	0.000
019	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.512	3,625.54	0.00	0.000	0.000
020	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	31.524	223,053.93	0.00	0.000	0.000
021	" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE M	9.371	66,338.89	0.00	0.000	0.000
022	" SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLO	0.472	3,343.91	0.00	0.000	0.000
023	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.452	17,359.46	0.00	0.000	0.000
024	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	2.050	14,514.05	0.00	0.000	0.000
025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	4.658	32,980.42	0.00	0.000	0.000
026	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN ALTA TENS	2.619	18,546.85	0.00	0.000	0.000
027	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX	3.410	24,145.94	0.00	0.000	0.000
028	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.173	1,229.53	0.00	0.000	0.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.247	1,753.92	0.00	0.000	0.000
030	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.432	3,059.61	0.00	0.000	0.000
031	" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.940	6,655.46	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	707,910.15	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	707,910.15 100.000	707,910.15 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-26 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-21-26
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CAMINO REAL A VÍAS DEL TREN
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN:	SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	23 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DIC 2021
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-21-26
MONTO ORIGINAL:	\$1,841,684.23
FECHA DE FIRMA:	22 NOV 2021
FECHA VENCE:	22 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	PECV7209109S7
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,841,684.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3154-10528-3 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV FECHA FIANZA: 27 NOV 2021 MONTO FIANZA: \$184,168.42
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	3154-10580-5 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV FECHA FIANZA: 23 DIC 2021 MONTO FIANZA \$184,168.42

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-26 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,841,684.23
TOTAL ASIGNADO.....		1,841,684.23

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
TRA004	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.376	6,918.80	6,918.80	100.000	100.000
EXC23-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.783	32,827.58	32,827.58	100.000	100.000
ACA090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.256	59,967.10	59,967.10	100.000	100.000
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	1.267	23,325.44	23,325.44	100.000	100.000
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.542	28,397.05	28,397.05	100.000	100.000
COMPSUB	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	13.355	245,956.56	245,956.56	100.000	100.000
ACA090_	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.793	33,013.49	33,013.49	100.000	100.000
ACA092_	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	1.970	36,276.62	36,276.62	100.000	100.000
BASE001	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.709	86,719.55	86,719.55	100.000	100.000
ACA090-	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.730	13,448.72	13,448.72	100.000	100.000
ACA092-	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	5.692	104,823.41	104,823.41	100.000	100.000
RIEGOIM	"RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFA	1.826	33,621.65	33,621.65	100.000	100.000
PIADC07	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.432	7,960.40	7,960.40	100.000	100.000
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.952	17,540.97	17,540.97	100.000	100.000
MALL006	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	4.096	75,434.29	75,434.29	100.000	100.000
CON007	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	37.146	684,112.39	684,112.39	100.000	100.000
PICAC08	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.067	38,071.49	38,071.49	100.000	100.000
PICAC06	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.485	8,932.14	8,932.14	100.000	100.000
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.992	18,259.70	18,259.70	100.000	100.000
34187	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	2.095	38,577.05	38,577.05	100.000	100.000
DENT002	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.286	5,257.45	5,257.45	100.000	100.000
GUA001	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	5.618	103,456.98	103,456.98	100.000	100.000
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.104	1,907.76	1,907.76	100.000	100.000
BROCA02	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.202	3,717.71	3,717.71	100.000	100.000
CFE	MODIFICACION DE INSTALACIONES POR REUBIC	5.633	103,747.59	103,747.59	100.000	100.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLU	0.628	11,568.36	11,568.36	100.000	100.000
PINT068	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.568	10,464.93	10,464.93	100.000	100.000
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.191	3,511.74	3,511.74	100.000	100.000
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.077	1,408.56	1,408.56	100.000	100.000
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.134	2,458.75	2,458.75	100.000	100.000
TOTAL		100.000	1,841,684.23	1,841,684.23	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,841,684.23 100.000	0.00 0.000	1,841,684.23 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FORTA21-26

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-27 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITAR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-21-27

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITAR
DESCRIPCIÓN: IO EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE TORREC
ILLAS Y CALLE DE LOS ÁLAMOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 24 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-27
MONTO ORIGINAL: \$1,654,270.79
FECHA DE FIRMA: 23 NOV 2021
FECHA VENCE: 13 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CC0150731636
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,654,270.79
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1545416
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 23 NOV 2021
MONTO FIANZA: \$165,427.08

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 1546814
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 14 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$165,427.08

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-27 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITAR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,654,270.79
TOTAL ASIGNADO.....		1,654,270.79

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.994	16,444.68	16,444.68	100.000	100.000
1100 01	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	4.097	67,770.50	67,770.50	100.000	100.000
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.541	8,955.87	8,955.87	100.000	100.000
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.333	22,050.58	22,050.58	100.000	100.000
1130 01	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	1.128	18,652.88	18,652.88	100.000	100.000
3050 08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	64.746	1,071,073.69	1,071,073.69	100.000	100.000
3050 07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	1.528	25,284.29	25,284.29	100.000	100.000
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	10.439	172,687.21	172,687.21	100.000	100.000
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.701	28,133.96	28,133.96	100.000	100.000
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.046	33,839.62	33,839.62	100.000	100.000
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.793	29,661.90	29,661.90	100.000	100.000
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.423	73,172.06	73,172.06	100.000	100.000
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.272	37,590.54	37,590.54	100.000	100.000
3110 06	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	2.146	35,494.31	35,494.31	100.000	100.000
LIM005 "	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCL	0.814	13,458.70	13,458.70	100.000	100.000
TOTAL		100.000	1,654,270.79	1,654,270.79	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,654,270.79 100.000	0.00 0.000	1,654,270.79 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 DIC 2021: OBRA TERMINADA FORTA-21-27 F-446

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-29 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN PARA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-21-29

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN PARA
DESCRIPCIÓN: LA EDIFICACIÓN DEL DIF CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-29
MONTO ORIGINAL: \$740,637.01
FECHA DE FIRMA: 16 NOV 2021
FECHA VENCE: 17 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: ISC0904214U0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$740,637.01
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-29 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN PARA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	740,637.01
TOTAL ASIGNADO.....		740,637.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
TRA001	" TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DES	0.128	945.22	945.22	100.000	100.000
EXCA010	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	1.038	7,690.61	7,690.61	100.000	100.000
PLAN020	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	1.663	12,316.02	12,316.02	100.000	100.000
ACE021	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	42.175	312,365.11	312,365.11	100.000	100.000
ACE027	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	4.443	32,903.41	32,903.41	100.000	100.000
CIMB001	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS	1.117	8,274.95	8,274.95	100.000	100.000
CIMB014	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MURO	12.949	95,904.24	95,904.24	100.000	100.000
CONPRE2	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	20.815	154,161.73	154,161.73	100.000	100.000
IMP001	"IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALA	9.994	74,019.56	74,019.56	100.000	100.000
PICAC00	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.174	1,288.13	1,288.13	100.000	100.000
RELL009	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	2.687	19,897.86	19,897.86	100.000	100.000
PINT014	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	2.271	16,822.82	16,822.82	100.000	100.000
ACA090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.260	1,922.87	1,922.87	100.000	100.000
ACA092	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.181	1,342.81	1,342.81	100.000	100.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.106	781.67	781.67	100.000	100.000
TOTAL		100.000	740,637.01	740,637.01	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	740,637.01 100.000	0.00 0.000	740,637.01 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FORTA-21-29 F-76

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-32 PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-21-32

NOMBRE: PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST
DESCRIPCIÓN: RUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DESARROLLO INTE
GRAL DE LA FAMILIA (DIF)

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-21-32
MONTO ORIGINAL: \$496,000.00
FECHA DE FIRMA: 16 NOV 2021
FECHA VENCE: 17 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CJJ0806117B1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$496,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-21-32 PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	496,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		496,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	PROY EJEC P/CONST EDIF DES INT FAM DIF	100.000	496,000.00	496,000.00	100.000	100.000
TOTAL		100.000	496,000.00	496,000.00	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	496,000.00 100.000	0.00 0.000	496,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2021: OBRA TERMINADA FORTA-21-32 F-55