

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-01 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM-22-01
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
DESCRIPCIÓN:	ROBLES ENTRE CALLE ROBLES Y 2 DE ABRIL
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	23 FEB 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 ABR 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FISM-22-01
MONTO ORIGINAL:	\$1,047,148.70
FECHA DE FIRMA:	21 FEB 2022
FECHA VENCE:	23 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CPM180831FW4
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,047,148.70
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	039390-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 21 FEB 2022 MONTO FIANZA: \$104,714.87
FIANZA ANTICIPO:	039396-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 21 FEB 2022 MONTO FIANZA: \$314,144.61
FIANZA VICIOS OCULTOS:	041202-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 25 ABR 2022 MONTO FIANZA: \$104,714.87

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-01 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,047,148.70
TOTAL ASIGNADO.....		1,047,148.70

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F C = 150	11.497	120,388.63	0.00	0.000	0.000
002	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.627	6,561.85	0.00	0.000	0.000
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.096	11,477.82	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.866	30,011.29	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.492	15,626.45	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.365	24,764.26	0.00	0.000	0.000
007	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.638	69,510.25	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.067	11,173.42	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	8.737	91,486.28	0.00	0.000	0.000
010	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.897	30,337.34	0.00	0.000	0.000
011	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.602	6,307.18	0.00	0.000	0.000
012	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	46.783	489,890.58	0.00	0.000	0.000
013	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	7.641	80,008.10	0.00	0.000	0.000
014	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.745	18,277.31	0.00	0.000	0.000
015	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.136	11,895.23	0.00	0.000	0.000
016	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.710	7,438.13	0.00	0.000	0.000
017	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.711	17,920.61	0.00	0.000	0.000
018	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.161	1,690.31	0.00	0.000	0.000
019	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.228	2,383.66	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,047,148.70	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,047,148.70 100.000	1,047,148.70 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-02 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 20

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-02

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 20
DESCRIPCIÓN: DE ENERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-02
MONTO ORIGINAL: \$2,019,478.28
FECHA DE FIRMA: 28 FEB 2022
FECHA VENCE: 29 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PECV7209109S7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,019,478.28
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 6417-54884-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 28 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$201,947.83

FIANZA ANTICIPO: 6417-54883-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 28 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$605,843.48

FIANZA VICIOS OCULTOS: 6417-54917-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$201,947.83

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-02 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 20

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,019,478.28
TOTAL ASIGNADO.....		2,019,478.28

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.539	10,888.92	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.577	31,844.40	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.046	81,703.03	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.444	69,544.55	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.017	40,729.92	0.00	0.000	0.000
006	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.446	150,359.66	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.209	24,423.34	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	12.173	245,826.50	0.00	0.000	0.000
009	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.537	51,229.08	0.00	0.000	0.000
010	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.466	9,402.96	0.00	0.000	0.000
011	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	39.169	790,999.89	0.00	0.000	0.000
012	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.341	27,088.32	0.00	0.000	0.000
013	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.654	134,382.86	0.00	0.000	0.000
014	"CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PA	0.061	1,228.30	0.00	0.000	0.000
015	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.509	10,270.84	0.00	0.000	0.000
016	"GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F C = 150	9.773	197,368.20	0.00	0.000	0.000
017	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.290	5,846.61	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.552	11,139.97	0.00	0.000	0.000
019	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.029	581.44	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.144	2,899.70	0.00	0.000	0.000
021	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.212	4,271.27	0.00	0.000	0.000
022	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX	2.069	41,778.19	0.00	0.000	0.000
023	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.948	19,146.96	0.00	0.000	0.000
024	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.064	1,295.88	0.00	0.000	0.000
025	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/	0.048	977.00	0.00	0.000	0.000
026	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	0.768	15,515.01	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.468	29,642.92	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.107	2,165.88	0.00	0.000	0.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.042	837.68	0.00	0.000	0.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.302	6,089.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,019,478.28	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,019,478.28 100.000	2,019,478.28 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-03 CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE AY

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-03

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE AY
DESCRIPCIÓN: UNTAMIENTO ENTRE CALLE GUERREROS Y FONDO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 29 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-03
MONTO ORIGINAL: \$2,559,779.99
FECHA DE FIRMA: 28 MAR 2022
FECHA VENCE: 27 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CAC201218U44
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,559,779.99
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3073-09423-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 28 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$255,978.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3073-09548-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 13 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$255,978.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-03 CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE AY

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,559,779.99
TOTAL ASIGNADO.....		2,559,779.99

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.632	16,164.88	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.272	32,548.35	0.00	0.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.190	4,872.36	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.750	70,390.33	0.00	0.000	0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.462	37,423.07	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.112	54,059.02	0.00	0.000	0.000
007	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENS	0.590	15,091.08	0.00	0.000	0.000
008	TALA DE ARBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERIME	0.079	2,017.10	0.00	0.000	0.000
009	"EXTRACCION DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M	0.096	2,464.63	0.00	0.000	0.000
010	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	7.349	188,125.38	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.265	32,379.06	0.00	0.000	0.000
012	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	14.584	373,313.60	0.00	0.000	0.000
013	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	4.002	102,430.39	0.00	0.000	0.000
014	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.578	14,791.39	0.00	0.000	0.000
015	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	42.555	1,089,316.38	0.00	0.000	0.000
016	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.323	33,866.26	0.00	0.000	0.000
017	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.295	161,124.87	0.00	0.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.453	11,590.07	0.00	0.000	0.000
019	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	6.991	178,950.79	0.00	0.000	0.000
020	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.134	3,428.26	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.152	3,889.53	0.00	0.000	0.000
022	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.088	2,259.34	0.00	0.000	0.000
023	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.413	10,578.09	0.00	0.000	0.000
024	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	1.990	50,943.01	0.00	0.000	0.000
025	"CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PA	0.203	5,190.00	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.863	22,084.08	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.317	8,106.75	0.00	0.000	0.000
028	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.101	2,577.15	0.00	0.000	0.000
029	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.185	4,729.84	0.00	0.000	0.000
030	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.980	25,074.93	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,559,779.99	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,559,779.99 100.000	2,559,779.99 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM-22-04
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOLARES
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	06 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 JUN 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FISM-22-04
MONTO ORIGINAL:	\$1,631,184.23
FECHA DE FIRMA:	05 ABR 2022
FECHA VENCE:	04 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CARIDAD MEZA CORONA
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	MECC8108141K4
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,625,919.41
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	22A15807
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 05 ABR 2022
	MONTO FIANZA: \$163,118.42
FIANZA ANTICIPO:	22A15805
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 05 ABR 2022
	MONTO FIANZA: \$489,355.27
FIANZA VICIOS OCULTOS:	22A24095
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 06 JUN 2022
	MONTO FIANZA: \$162,591.94

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,625,919.41
TOTAL ASIGNADO.....		1,625,919.41

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.407	6,631.43	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.096	17,872.84	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.754	44,924.93	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.802	13,074.76	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.602	26,124.28	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	8.033	131,035.68	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.251	20,397.70	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.849	13,851.73	0.00	0.000	0.000
009	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.456	121,616.81	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.962	15,690.63	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	8.801	143,559.92	0.00	0.000	0.000
012	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.007	32,731.62	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.404	6,583.26	0.00	0.000	0.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.214	3,496.05	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.248	85,598.37	0.00	0.000	0.000
016	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	36.581	596,700.63	0.00	0.000	0.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.145	34,987.59	0.00	0.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.659	10,747.30	0.00	0.000	0.000
019	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.218	19,867.74	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.300	37,524.55	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	2.236	36,466.50	0.00	0.000	0.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.125	2,036.50	0.00	0.000	0.000
023	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	8.679	141,566.75	0.00	0.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.188	1,020.21	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.297	1,612.21	0.00	0.000	0.000
026	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX	1.402	22,867.59	0.00	0.000	0.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.757	12,347.62	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.158	18,893.41	0.00	0.000	0.000
029	"RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE A	0.058	951.20	0.00	0.000	0.000
030	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.055	898.79	0.00	0.000	0.000
031	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.260	4,240.81	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,625,919.41	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,625,919.41 100.000	1,625,919.41 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-05

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE MARGARITAS ENTRE 5 DE MAYO Y AV
16 DE SEPTIEMBRE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 19 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-05
MONTO ORIGINAL: \$2,583,176.01
FECHA DE FIRMA: 18 JUL 2022
FECHA VENCE: 16 SEP 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CJJ0806117B1
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,583,176.01
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,583,176.01
TOTAL ASIGNADO.....		2,583,176.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.745	19,253.19	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.405	36,292.92	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.476	38,125.52	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.355	9,160.06	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	3.764	97,235.72	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	8.263	213,433.70	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.189	30,724.47	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.769	45,697.36	0.00	0.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	5.845	150,996.33	0.00	0.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.915	23,634.36	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	11.808	305,021.83	0.00	0.000	0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.436	62,936.53	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	1.031	26,640.71	0.00	0.000	0.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.203	5,251.05	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	6.535	168,800.53	0.00	0.000	0.000
016	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	34.138	881,833.60	0.00	0.000	0.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.639	42,328.49	0.00	0.000	0.000
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.332	60,241.09	0.00	0.000	0.000
019	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.742	19,165.25	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	3.161	81,662.63	0.00	0.000	0.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.120	3,091.91	0.00	0.000	0.000
022	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	6.419	165,812.27	0.00	0.000	0.000
023	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.771	19,902.82	0.00	0.000	0.000
024	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.843	21,763.24	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.491	38,514.05	0.00	0.000	0.000
026	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.166	4,299.05	0.00	0.000	0.000
027	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.127	3,285.86	0.00	0.000	0.000
028	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.313	8,071.47	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,583,176.01	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,583,176.01 100.000	2,583,176.01 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-06 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-06

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN
DESCRIPCIÓN: TES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE
SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 14 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-06
MONTO ORIGINAL: \$2,165,048.96
FECHA DE FIRMA: 21 OCT 2022
FECHA VENCE: 21 OCT 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 72430
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: GCA200207B56
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,165,048.96
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 8246-00158-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 13 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$216,504.90
FIANZA ANTICIPO: 8246-00157-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 13 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$649,514.69
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-06 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,165,048.96
TOTAL ASIGNADO.....		2,165,048.96

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	1.688	36,540.95	36,540.95	100.000	100.000
002	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	3.563	88,159.63	11,019.95	12.500	100.000
003	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	1.439	31,161.87	0.00	0.000	100.000
004	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.666	14,420.08	0.00	0.000	100.000
005	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.842	18,231.72	0.00	0.000	100.000
006	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	6.589	142,659.12	0.00	0.000	100.000
007	"MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO D	0.394	8,539.79	0.00	0.000	100.000
008	" CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V T	1.112	35,925.38	21,110.79	58.763	100.000
009	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.203	4,396.91	0.00	0.000	100.000
010	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA	1.439	31,161.00	0.00	0.000	100.000
011	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.103	2,218.67	0.00	0.000	100.000
012	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.228	4,938.44	0.00	0.000	100.000
013	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	0.505	10,931.63	0.00	0.000	100.000
014	"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA 13.2 KV	2.816	60,967.84	60,967.84	100.000	100.000
015	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.509	11,019.95	11,019.95	100.000	100.000
016	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	1.438	31,122.29	31,122.29	100.000	100.000
017	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	2.036	44,079.81	0.00	0.000	100.000
018	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.842	18,231.72	9,115.86	50.000	100.000
019	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.166	3,584.40	3,584.40	100.000	100.000
020	" CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TR	1.198	39,999.41	0.00	0.000	100.000
021	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.406	8,793.82	0.00	0.000	100.000
022	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.205	4,437.35	0.00	0.000	100.000
023	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.342	7,407.67	2,469.23	33.333	100.000
024	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	0.505	10,931.63	0.00	0.000	100.000
025	"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA 13.2 KV	2.816	60,967.84	60,967.84	100.000	100.000
026	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	1.438	31,122.29	31,122.29	100.000	100.000
027	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE	2.036	44,079.81	44,079.81	100.000	100.000
028	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.842	18,231.72	18,231.72	100.000	100.000
029	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	0.574	12,425.92	12,425.92	100.000	100.000
030	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	2.053	44,443.78	44,443.78	100.000	100.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RS	0.305	6,595.37	6,595.37	100.000	100.000
032	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA	0.102	2,198.46	2,198.46	100.000	100.000
033	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.307	6,656.02	6,656.02	100.000	100.000
034	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.228	4,938.44	4,938.44	100.000	100.000
035	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	0.505	10,931.63	10,931.63	100.000	100.000
036	"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA 13.2 KV	2.816	60,967.84	60,967.84	100.000	100.000
037	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.509	11,019.95	11,019.95	100.000	100.000
038	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN	1.370	29,651.83	29,651.83	100.000	100.000
039	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	1.527	33,059.86	0.00	0.000	100.000
040	" CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TR	1.625	35,184.66	5,555.48	15.790	100.000
041	"INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA EN POS	0.203	4,397.00	0.00	0.000	100.000
042	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.205	4,437.35	0.00	0.000	100.000
043	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	2,469.22	0.00	0.000	100.000
044	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	0.505	10,931.63	0.00	0.000	100.000
045	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	1.438	31,122.29	31,122.29	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-06 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN						
046	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	5.090	99,179.59	0.00	0.000	100.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.842	18,231.72	0.00	0.000	100.000
048	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.421	9,115.86	9,115.86	100.000	100.000
049	" CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE	1.104	23,896.00	11,948.00	50.000	100.000
050	" CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TR	5.816	99,998.49	0.00	0.000	100.000
051	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.609	13,190.73	0.00	0.000	100.000
052	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RD	0.102	2,198.46	0.00	0.000	100.000
053	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.615	13,312.04	0.00	0.000	100.000
054	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.456	9,876.89	2,469.22	25.000	100.000
055	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	1.010	21,863.26	0.00	0.000	100.000
056	"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA 13.2 KV	2.816	60,967.84	60,967.84	100.000	100.000
057	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN	1.370	29,651.83	29,651.83	100.000	100.000
058	" RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE	1.511	32,707.88	32,707.88	100.000	100.000
059	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE C	3.054	66,119.72	66,119.72	100.000	100.000
060	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	4.106	88,887.55	88,887.55	100.000	100.000
061	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RS	0.203	4,396.91	4,396.91	100.000	100.000
062	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.512	11,093.37	11,093.37	100.000	100.000
063	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	2,469.22	2,469.22	100.000	100.000
064	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	0.505	10,931.63	10,931.63	100.000	100.000
065	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN	1.370	29,651.83	29,651.83	100.000	100.000
066	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.509	11,019.95	11,019.95	100.000	100.000
067	" CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V	0.719	15,555.32	15,555.32	100.000	100.000
068	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.203	4,396.91	4,396.91	100.000	100.000
069	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.205	4,437.35	4,437.35	100.000	100.000
070	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.253	5,465.82	5,465.82	100.000	100.000
071	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN	1.370	29,651.83	29,651.83	100.000	100.000
072	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	2.036	44,079.81	44,079.81	100.000	100.000
073	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	2.327	50,369.61	50,369.61	100.000	100.000
074	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RS	0.203	4,396.91	4,396.91	100.000	100.000
075	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.307	6,656.02	6,656.02	100.000	100.000
076	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.228	4,938.44	4,938.44	100.000	100.000
077	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.505	10,931.63	10,931.63	100.000	100.000
078	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	1.438	31,122.29	31,122.29	100.000	100.000
079	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE C	1.527	33,059.86	0.00	0.000	100.000
080	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.421	9,115.86	0.00	0.000	100.000
081	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.166	3,584.40	3,584.40	100.000	100.000
082	" CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V	1.369	29,629.18	0.00	0.000	100.000
083	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RS	0.102	2,198.46	0.00	0.000	100.000
084	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA	0.102	2,198.46	0.00	0.000	100.000
085	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.205	4,437.35	0.00	0.000	100.000
086	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	2,469.22	0.00	0.000	100.000
087	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.505	10,931.63	5,465.81	50.000	100.000
088	"SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA 13.2 KV	2.816	60,967.84	60,967.84	100.000	100.000

TOTAL		100.000	2,165,048.96	1,221,310.73	56.410	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,221,310.73 56.410	943,738.23 43.590	2,165,048.96 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2022: OBRA FISM-22-06 F-4554

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-07 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-07

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA
DESCRIPCIÓN: CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE XALATLA Y
CALLE ESTACIÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-07
MONTO ORIGINAL: \$1,498,051.29
FECHA DE FIRMA: 14 OCT 2022
FECHA VENCE: 16 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,498,051.29
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3481-40344-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 14 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$149,805.13

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3481-40631-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA ED CV
FECHA FIANZA: 17 NOV 2022
MONTO FIANZA \$149,805.13

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-07 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,498,051.29
TOTAL ASIGNADO.....		1,498,051.29

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.450	6,737.99	6,737.99	100.000	100.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.008	118.74	118.74	100.000	100.000
003	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.032	484.11	484.11	100.000	100.000
004	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.290	4,348.18	4,348.18	100.000	100.000
005	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.053	30,759.65	30,759.65	100.000	100.000
006	"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	6.844	102,525.74	102,525.74	100.000	100.000
007	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.456	21,807.88	21,807.88	100.000	100.000
008	"ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION D	0.826	12,366.64	12,366.64	100.000	100.000
009	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROC	5.692	85,271.83	85,271.83	100.000	100.000
010	"ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETRE	0.499	7,473.51	7,473.51	100.000	100.000
011	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	4.015	60,140.18	60,140.18	100.000	100.000
012	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.660	24,870.99	24,870.99	100.000	100.000
013	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	4.361	65,324.48	65,324.48	100.000	100.000
014	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	22.814	341,766.98	341,766.98	100.000	100.000
015	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	9.338	139,881.50	139,881.50	100.000	100.000
016	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% P	4.981	74,612.99	74,612.99	100.000	100.000
017	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	8.171	122,412.41	122,412.41	100.000	100.000
018	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.753	41,245.28	41,245.28	100.000	100.000
019	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.459	36,834.55	36,834.55	100.000	100.000
020	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	3.239	48,517.08	48,517.08	100.000	100.000
021	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.123	1,844.17	1,844.17	100.000	100.000
022	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	0.952	14,265.07	14,265.07	100.000	100.000
023	"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	1.083	16,222.65	16,222.65	100.000	100.000
024	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.449	6,719.08	6,719.08	100.000	100.000
025	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.175	2,625.14	2,625.14	100.000	100.000
026	"ACARREO 1ER. KM. DE ROCA EN CAMION D	0.170	2,543.68	2,543.68	100.000	100.000
027	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE ROC	1.171	17,539.55	17,539.55	100.000	100.000
028	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.763	41,387.43	41,387.43	100.000	100.000
029	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	1.308	19,593.44	19,593.44	100.000	100.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	1.857	27,813.68	27,813.68	100.000	100.000
031	"REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT)	5.393	80,795.62	80,795.62	100.000	100.000
032	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	1.326	19,864.19	19,864.19	100.000	100.000
033	"RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85%	1.291	19,336.88	19,336.88	100.000	100.000
TOTAL		100.000	1,498,051.29	1,498,051.29	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,498,051.29 100.000	0.00 0.000	1,498,051.29 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-07 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA
21 DIC 2022: OBRA FISM-22-07 F-250

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-08 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-08

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DESCRIPCIÓN: EN CALLE RIO ZAHUAPAN Y GUERRERO; Y PRIV
RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y C RIO ZAHUAPAN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-08
MONTO ORIGINAL: \$365,488.57
FECHA DE FIRMA: 19 OCT 2022
FECHA VENCE: 18 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CC0150731636
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$365,488.57
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A56563
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 19 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$36,548.86

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 22A60411
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 22 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$36,548.86

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-08 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	365,488.57
TOTAL ASIGNADO.....		365,488.57

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.137	500.19	500.19	100.000	100.000
002	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.103	375.17	375.17	100.000	100.000
003	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.053	3,848.86	3,848.86	100.000	100.000
004	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	6.079	22,218.38	22,218.38	100.000	100.000
005	"ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETR	0.140	512.95	512.95	100.000	100.000
006	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	0.417	1,523.24	1,523.24	100.000	100.000
007	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR ENZA	0.973	3,554.81	3,554.81	100.000	100.000
008	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	41.154	150,411.25	150,411.25	100.000	100.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.070	7,566.98	7,566.98	100.000	100.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	10.775	39,379.55	39,379.55	100.000	100.000
011	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	15.077	55,104.76	55,104.76	100.000	100.000
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.848	14,063.56	14,063.56	100.000	100.000
013	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	3.938	14,391.40	14,391.40	100.000	100.000
014	" DESCARGA DOMICILIARIA CON T	12.859	46,998.40	46,998.40	100.000	100.000
015	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.625	2,285.33	2,285.33	100.000	100.000
016	" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCL	0.753	2,753.74	2,753.74	100.000	100.000
TOTAL		100.000	365,488.57	365,488.57	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	365,488.57 100.000	0.00 0.000	365,488.57 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 DIC 2022: OBRA FISM-22-08 F-462

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-09

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE URANGA ENTRE AVENIDA URANGA Y
CALLE URANGA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-09
MONTO ORIGINAL: \$2,565,528.39
FECHA DE FIRMA: 16 NOV 2022
FECHA VENCE: 21 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PEDRO OLIVIER MURRIETA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: OIMP890921NU0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,565,528.39
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,565,528.39
TOTAL ASIGNADO.....		2,565,528.39

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.534	13,686.49	13,686.49	100.000	100.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.221	56,989.76	56,989.76	100.000	100.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	5.625	144,308.49	144,308.49	100.000	100.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.731	44,409.21	44,409.21	100.000	100.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.553	39,847.04	39,847.04	100.000	100.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	10.397	266,729.22	266,729.22	100.000	100.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.176	30,170.90	30,170.90	100.000	100.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.693	17,780.20	17,780.20	100.000	100.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	7.205	184,835.26	184,835.26	100.000	100.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.941	24,136.72	24,136.72	100.000	100.000
011	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	12.122	311,002.80	311,002.80	100.000	100.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.596	66,590.50	66,590.50	100.000	100.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.757	19,422.23	19,422.23	100.000	100.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.226	5,802.55	5,802.55	100.000	100.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.726	146,890.80	146,890.80	100.000	100.000
016	" CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO	24.853	637,617.99	637,617.99	100.000	100.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.999	51,295.20	51,295.20	100.000	100.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.308	33,558.06	33,558.06	100.000	100.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.181	55,958.40	55,958.40	100.000	100.000
020	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.071	27,473.88	27,473.88	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	5.047	129,492.25	129,492.25	100.000	100.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.089	2,277.43	2,277.43	100.000	100.000
023	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	5.703	146,301.98	146,301.98	100.000	100.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.131	3,364.39	3,364.39	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.263	6,738.39	6,738.39	100.000	100.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.769	19,725.34	19,725.34	100.000	100.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.836	21,435.41	21,435.41	100.000	100.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.202	5,187.71	5,187.71	100.000	100.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.130	3,325.77	3,325.77	100.000	100.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.238	6,104.27	6,104.27	100.000	100.000
031	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.019	490.33	490.33	100.000	100.000
032	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.055	1,419.58	1,419.58	100.000	100.000
033	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	0.778	19,963.75	19,963.75	100.000	100.000
034	" CONCRETO PREMEZCLADO CON REVEN	0.594	15,226.69	15,226.69	100.000	100.000
035	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.205	5,262.49	5,262.49	100.000	100.000
036	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.028	706.91	706.91	100.000	100.000
TOTAL		100.000	2,565,528.39	2,565,528.39	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	2,565,528.39 100.000	0.00 0.000	2,565,528.39 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2022: OBRA FISM-22-09 F-79

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-10 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-10

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
DESCRIPCIÓN: POTABLE DE LA CALLE CAMINO VECINAL ENTRE
CALLE EL CALVARIO A PUENTE VEHICULAR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 07 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-10
MONTO ORIGINAL: \$588,696.80
FECHA DE FIRMA: 04 NOV 2022
FECHA VENCE: 26 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$588,696.80
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0543-0128473
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 04 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$58,869.68

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0543-0131793
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 28 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$58,869.68

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-10 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	588,696.80
TOTAL ASIGNADO.....		588,696.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.907	5,341.80	5,341.80	100.000	100.000
002	" EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIP	2.482	14,610.77	14,610.77	100.000	100.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.990	11,712.76	11,712.76	100.000	100.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.844	4,968.33	4,968.33	100.000	100.000
005	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	3.027	17,821.27	17,821.27	100.000	100.000
006	" PLANTILLA APISONADA AL 85% P	0.679	3,999.74	3,999.74	100.000	100.000
007	" SUMINISTRO E INSTALACION DE TU	16.625	97,871.11	97,871.11	100.000	100.000
008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	5.259	30,960.14	30,960.14	100.000	100.000
009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	1.016	5,981.91	5,981.91	100.000	100.000
010	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	12.048	70,923.79	70,923.79	100.000	100.000
011	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.310	1,823.89	1,823.89	100.000	100.000
012	" EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MA	5.431	31,973.68	31,973.68	100.000	100.000
013	" PLANTILLA APISONADA AL 85% P	1.949	11,472.52	11,472.52	100.000	100.000
014	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.524	3,084.60	3,084.60	100.000	100.000
015	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.320	1,881.08	1,881.08	100.000	100.000
016	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.313	1,844.88	1,844.88	100.000	100.000
017	" SUMINISTRO E INSTALACION DE TU	2.550	15,009.10	15,009.10	100.000	100.000
018	" SUMINISTRO E INSTALACION DE BO	2.352	13,843.72	13,843.72	100.000	100.000
019	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	3.986	23,466.51	23,466.51	100.000	100.000
020	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.370	2,175.71	2,175.71	100.000	100.000
021	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.907	5,341.80	5,341.80	100.000	100.000
022	" EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO,	3.620	21,307.66	21,307.66	100.000	100.000
023	" PLANTILLA APISONADA AL 85% PROC	1.126	6,627.98	6,627.98	100.000	100.000
024	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	3.738	22,003.31	22,003.31	100.000	100.000
025	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.022	127.45	127.45	100.000	100.000
026	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	17.097	100,648.30	100,648.30	100.000	100.000
027	" SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVU	1.364	8,029.24	8,029.24	100.000	100.000
028	" SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA	0.049	290.19	290.19	100.000	100.000
029	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	1.095	6,448.05	6,448.05	100.000	100.000
030	" SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO D	0.022	130.89	130.89	100.000	100.000
031	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.042	244.41	244.41	100.000	100.000
032	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	0.986	5,805.61	5,805.61	100.000	100.000
033	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	2.536	14,929.17	14,929.17	100.000	100.000
034	" PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE	1.547	9,104.24	9,104.24	100.000	100.000
035	" ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10.,	2.869	16,891.19	16,891.19	100.000	100.000
TOTAL		100.000	588,696.80	588,696.80	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	588,696.80 100.000	0.00 0.000	588,696.80 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-10 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

12 DIC 2022: OBRA FISM-22-10 F-1

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-11 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-11

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE
DESCRIPCIÓN: AGUA POTABLE EN PRIVADA RAMÍREZ ENTRE
CALLE 2 DE ABRIL Y FONDO DE PRIVADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 24 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-11
MONTO ORIGINAL: \$251,424.56
FECHA DE FIRMA: 21 OCT 2022
FECHA VENCE: 22 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JORGE VILLA SANTIAGO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: VISJ8112221S1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$251,424.56
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 053616-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 21 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$25,142.46

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 054072-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 11 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$25,142.46

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-11 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	251,424.56
TOTAL ASIGNADO.....		251,424.56

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.639	1,606.28	0.00	0.000	0.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.050	124.48	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.051	127.53	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.646	6,653.10	0.00	0.000	0.000
005	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.956	2,404.04	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETR	0.737	1,853.69	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	1.237	3,110.75	0.00	0.000	0.000
008	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.623	4,081.05	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	18.804	47,277.94	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	12.322	30,979.44	0.00	0.000	0.000
011	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.329	5,856.13	0.00	0.000	0.000
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.284	8,256.21	0.00	0.000	0.000
013	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.221	10,613.57	0.00	0.000	0.000
014	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y T	2.011	5,056.28	0.00	0.000	0.000
015	CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA	0.053	131.89	0.00	0.000	0.000
016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	0.206	517.81	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION AS	0.011	27.43	0.00	0.000	0.000
018	"SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARR	0.021	51.69	0.00	0.000	0.000
019	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.164	411.67	0.00	0.000	0.000
020	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.265	3,180.11	0.00	0.000	0.000
021	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.457	1,149.29	0.00	0.000	0.000
022	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.205	515.62	0.00	0.000	0.000
023	"ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETR	0.158	397.58	0.00	0.000	0.000
024	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	0.265	667.19	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.229	5,604.19	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INS	2.112	5,309.26	0.00	0.000	0.000
027	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	7.082	17,805.00	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONC	3.909	9,828.63	0.00	0.000	0.000
029	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	2.439	6,131.18	0.00	0.000	0.000
030	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.390	981.04	0.00	0.000	0.000
031	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.783	1,968.96	0.00	0.000	0.000
032	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.267	5,700.40	0.00	0.000	0.000
033	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.766	1,926.13	0.00	0.000	0.000
034	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	2.511	6,311.95	0.00	0.000	0.000
035	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.053	132.32	0.00	0.000	0.000
036	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	8.988	22,597.83	0.00	0.000	0.000
037	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	3.079	7,740.04	0.00	0.000	0.000
038	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.129	324.80	0.00	0.000	0.000
039	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	2.608	6,557.09	0.00	0.000	0.000
040	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2""	0.054	135.30	0.00	0.000	0.000
041	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.093	233.02	0.00	0.000	0.000
042	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	2.313	5,816.15	0.00	0.000	0.000
043	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.469	3,694.17	0.00	0.000	0.000
044	"PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVEST	1.112	2,796.32	0.00	0.000	0.000
045	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	1.901	4,780.01	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-11 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE						

TOTAL			100.000	251,424.56	0.00	0.000 0.000
=====						
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
=====						
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	251,424.56	100.000	251,424.56	100.000
=====						

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-12 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TRES FASES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-12

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TRES FASES
DESCRIPCIÓN: DE LA CALLE URANGA A CALLE EL CARMEN PAR
A DAR SERVICIO AL HOSPITAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-12
MONTO ORIGINAL: \$598,550.65
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2022
FECHA VENCE: 01 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 72430
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: GCA200207B56
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$598,550.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 8246-00243-3
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$59,855.07
FIANZA ANTICIPO: 8246-00242-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$179,565.20
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-12 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TRES FASES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	598,550.65
TOTAL ASIGNADO.....		598,550.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	6.000	35,913.11	35,913.11	100.000	100.000
002	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	18.831	112,713.29	112,713.29	100.000	100.000
003	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	8.528	51,044.06	51,044.06	100.000	100.000
004	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	8.287	49,603.05	49,603.05	100.000	100.000
005	"CORTA CIRCUITO FUSIBLE XS DE 15KV INCLU	1.591	9,520.17	9,520.17	100.000	100.000
006	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	37.397	223,842.31	223,842.31	100.000	100.000
007	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	8.222	49,212.07	49,212.07	100.000	100.000
008	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MAN	2.306	13,801.63	13,801.63	100.000	100.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA ES	0.361	2,160.67	2,160.67	100.000	100.000
010	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RS	1.444	8,642.70	8,642.70	100.000	100.000
011	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	1.822	10,902.78	10,902.78	100.000	100.000
012	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	1.622	9,707.20	9,707.20	100.000	100.000
013	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	3.590	21,487.61	21,487.61	100.000	100.000
TOTAL		100.000	598,550.65	598,550.65	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	598,550.65 100.000	0.00 0.000	598,550.65 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 DIC 2022: OBRA FISM-22-12 F-4553

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-13 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-13

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN: SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ,
ISACC HUERTA Y AMADO NERVO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-13
MONTO ORIGINAL: \$1,386,257.43
FECHA DE FIRMA: 20 OCT 2022
FECHA VENCE: 18 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,386,257.43
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 5308-13072-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 19 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$138,625.74

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 5308-13107-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 22 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$138,625.74

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-13 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,386,257.43
TOTAL ASIGNADO.....		1,386,257.43

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.531	7,361.09	7,361.09 100.000 100.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.015	211.61	211.61 100.000 100.000
003	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO	0.145	2,006.64	2,006.64 100.000 100.000
004	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	0.005	71.28	71.28 100.000 100.000
005	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.031	434.37	434.37 100.000 100.000
006	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.430	19,825.00	19,825.00 100.000 100.000
007	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.434	19,877.70	19,877.70 100.000 100.000
008	"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	20.362	282,272.13	282,272.13 100.000 100.000
009	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.076	1,052.94	1,052.94 100.000 100.000
010	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.601	8,331.44	8,331.44 100.000 100.000
011	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.963	13,355.11	13,355.11 100.000 100.000
012	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.703	9,748.37	9,748.37 100.000 100.000
013	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	4.735	65,637.20	65,637.20 100.000 100.000
014	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.889	12,317.75	12,317.75 100.000 100.000
015	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	24.409	338,366.63	338,366.63 100.000 100.000
016	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.180	2,489.20	2,489.20 100.000 100.000
017	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	0.618	8,568.68	8,568.68 100.000 100.000
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	0.126	1,743.67	1,743.67 100.000 100.000
019	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	0.678	9,398.24	9,398.24 100.000 100.000
020	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	7.995	110,836.29	110,836.29 100.000 100.000
021	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.198	30,468.14	30,468.14 100.000 100.000
022	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.511	7,081.87	7,081.87 100.000 100.000
023	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	5.137	71,214.79	71,214.79 100.000 100.000
024	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.262	17,487.28	17,487.28 100.000 100.000
025	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.789	10,936.32	10,936.32 100.000 100.000
026	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.482	34,401.51	34,401.51 100.000 100.000
027	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.930	12,898.16	12,898.16 100.000 100.000
028	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.067	14,794.50	14,794.50 100.000 100.000
029	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.659	9,131.40	9,131.40 100.000 100.000
030	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y T	3.739	51,828.38	51,828.38 100.000 100.000
031	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE	0.075	1,043.26	1,043.26 100.000 100.000
032	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	0.507	7,026.49	7,026.49 100.000 100.000
033	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO E	0.042	577.62	577.62 100.000 100.000
034	BARRIDO EN JUNTAS CON ARENA DEL AREA ADO	0.049	671.74	671.74 100.000 100.000
035	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.075	1,032.64	1,032.64 100.000 100.000
036	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	0.826	11,454.92	11,454.92 100.000 100.000
037	"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS PO	2.210	30,629.79	30,629.79 100.000 100.000
038	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.141	1,951.91	1,951.91 100.000 100.000
039	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.098	1,358.56	1,358.56 100.000 100.000
040	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.072	991.66	991.66 100.000 100.000
041	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.482	6,677.01	6,677.01 100.000 100.000
042	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	1.387	19,221.15	19,221.15 100.000 100.000
043	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INS	1.634	22,657.55	22,657.55 100.000 100.000
044	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	5.007	69,414.98	69,414.98 100.000 100.000
045	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONC	1.775	24,610.75	24,610.75 100.000 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-13 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO									
046	RELLENO EN ZANJAS	COMPACTADO AL 90% PR	0.724		10,031.10	10,031.10	100.000	100.000	
047	RELLENO EN ZANJAS	COMPACTADO AL 90% PRO	0.199		2,758.61	2,758.61	100.000	100.000	

TOTAL			100.000		1,386,257.43	1,386,257.43	100.000	100.000	

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,386,257.43 100.000	0.00 0.000	1,386,257.43 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 DIC 2022: OBRA FISM-22-13 F-39

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-14 AMPLIACIÓN DE DERENAJE SANITARIO Y RED

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-14

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE DERENAJE SANITARIO Y RED
DESCRIPCIÓN: DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE,
ENTRE CALLE EL CARMEN Y FONDO DE PRIVADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-14
MONTO ORIGINAL: \$267,892.23
FECHA DE FIRMA: 20 OCT 2022
FECHA VENCE: 18 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JORGE VILLA SANTIAGO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: VISJ8112221S1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$267,892.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 053620-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 19 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$26,789.22

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 055315-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 22 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$26,789.22

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-14 AMPLIACIÓN DE DERENAJE SANITARIO Y RED

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	267,892.23
TOTAL ASIGNADO.....		267,892.23

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.148	3,075.97	3,075.97	100.000	100.000
002	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADO	0.072	193.62	193.62	100.000	100.000
003	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	5.117	13,709.04	13,709.04	100.000	100.000
004	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.113	2,981.29	2,981.29	100.000	100.000
005	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	22.222	59,530.86	59,530.86	100.000	100.000
006	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	9.734	26,075.84	26,075.84	100.000	100.000
007	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	3.153	8,445.65	8,445.65	100.000	100.000
008	"PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVEST	2.029	5,434.30	5,434.30	100.000	100.000
009	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	5.046	13,516.81	13,516.81	100.000	100.000
010	CONSTRUCCION DE BASE O SUB BASE DE GRAV	0.087	231.78	231.78	100.000	100.000
011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN	1.052	2,817.34	2,817.34	100.000	100.000
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.469	11,971.15	11,971.15	100.000	100.000
013	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	10.193	27,307.37	27,307.37	100.000	100.000
014	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	2.992	8,013.92	8,013.92	100.000	100.000
015	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.284	3,438.66	3,438.66	100.000	100.000
016	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	3.836	10,276.61	10,276.61	100.000	100.000
017	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.544	1,457.69	1,457.69	100.000	100.000
018	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	4.295	11,505.76	11,505.76	100.000	100.000
019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.052	139.05	139.05	100.000	100.000
020	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	7.286	19,518.84	19,518.84	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	2.029	5,436.06	5,436.06	100.000	100.000
022	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.128	343.64	343.64	100.000	100.000
023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	1.864	4,994.57	4,994.57	100.000	100.000
024	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2""	0.026	70.20	70.20	100.000	100.000
025	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.095	254.11	254.11	100.000	100.000
026	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	2.617	7,009.47	7,009.47	100.000	100.000
027	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	2.491	6,672.40	6,672.40	100.000	100.000
028	"PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVEST	1.603	4,293.32	4,293.32	100.000	100.000
029	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	3.426	9,176.91	9,176.91	100.000	100.000
TOTAL		100.000	267,892.23	267,892.23	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	267,892.23 100.000	0.00 0.000	267,892.23 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

02 DIC 2022: OBRA FISM-22-14 F-230

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-16 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-22-16

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE
DESCRIPCIÓN: AGUA POTABLE EN CALLE URANGA, ENTRE CALL
E URANGA Y AVENIDA URANGA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV EREL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 19 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-22-16
MONTO ORIGINAL: \$1,151,119.91
FECHA DE FIRMA: 18 OCT 2022
FECHA VENCE: 17 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LUIS EDUARDO MORA PLIEGO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: MOPL870424455
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,151,119.91
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-16 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,151,119.91
TOTAL ASIGNADO.....		1,151,119.91

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.746	8,588.00	8,588.00	100.000	100.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.013	144.83	144.83	100.000	100.000
003	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.037	421.28	421.28	100.000	100.000
004	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	5.023	57,823.52	57,823.52	100.000	100.000
005	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	2.439	28,080.26	28,080.26	100.000	100.000
006	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.602	18,445.84	18,445.84	100.000	100.000
007	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	2.900	33,380.28	33,380.28	100.000	100.000
008	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.870	10,012.82	10,012.82	100.000	100.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	24.923	286,894.62	286,894.62	100.000	100.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	10.296	118,519.35	118,519.35	100.000	100.000
011	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.776	31,950.09	31,950.09	100.000	100.000
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.184	48,159.30	48,159.30	100.000	100.000
013	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.888	56,270.76	56,270.76	100.000	100.000
014	"DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	2.003	23,061.17	23,061.17	100.000	100.000
015	CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA	0.015	175.25	175.25	100.000	100.000
016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO AS	0.056	647.26	647.26	100.000	100.000
017	"RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION AS	0.006	66.49	66.49	100.000	100.000
018	"SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARR	0.005	59.02	59.02	100.000	100.000
019	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.149	1,713.00	1,713.00	100.000	100.000
020	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.843	21,213.95	21,213.95	100.000	100.000
021	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.181	2,078.79	2,078.79	100.000	100.000
022	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.277	3,187.51	3,187.51	100.000	100.000
023	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.182	2,093.87	2,093.87	100.000	100.000
024	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.329	3,789.14	3,789.14	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	1.933	22,253.67	22,253.67	100.000	100.000
026	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSE	1.621	18,658.79	18,658.79	100.000	100.000
027	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	4.654	53,572.84	53,572.84	100.000	100.000
028	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESTRUCTURA	1.614	18,580.83	18,580.83	100.000	100.000
029	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	1.445	16,628.58	16,628.58	100.000	100.000
030	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.562	6,471.87	6,471.87	100.000	100.000
031	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.658	7,571.64	7,571.64	100.000	100.000
032	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.563	17,991.36	17,991.36	100.000	100.000
033	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.280	3,217.17	3,217.17	100.000	100.000
034	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HI	10.254	118,032.34	118,032.34	100.000	100.000
035	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.012	135.79	135.79	100.000	100.000
036	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	2.131	24,534.30	24,534.30	100.000	100.000
037	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	1.421	16,354.05	16,354.05	100.000	100.000
038	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.011	130.40	130.40	100.000	100.000
039	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	1.309	15,063.81	15,063.81	100.000	100.000
040	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2""	0.019	213.88	213.88	100.000	100.000
041	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.067	774.58	774.58	100.000	100.000
042	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	1.864	21,453.09	21,453.09	100.000	100.000
043	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.002	11,532.40	11,532.40	100.000	100.000
044	"PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVEST	0.648	7,462.93	7,462.93	100.000	100.000
045	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	1.191	13,709.19	13,709.19	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-22-16 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE					
TOTAL	100.000	1,151,119.91	1,151,119.91	100.000	100.000
=====					
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO		
=====					
FISICO:	100.000	0.000	100.000		
FINANCIERO:	1,151,119.91 100.000	0.00 0.000	1,151,119.91 100.000		
=====					

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2022: OBRA FISM-22-16 F-13

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-01 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CAÑAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-01

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CAÑAD
DESCRIPCIÓN: A ENTRE CONTINUACIÓN DE CALLE CAÑADA Y C
ALLE CONQUISTA Y PRIV TLAXCALA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 FEB 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-01
MONTO ORIGINAL: \$2,217,041.32
FECHA DE FIRMA: 21 FEB 2022
FECHA VENCE: 23 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PEM190228IR7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,217,041.32
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0163-0101455
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 21 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$221,704.13
FIANZA ANTICIPO: BKY-0163-0101456
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 21 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$665,112.40
FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0163-0104980
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 25 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$221,704.13

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-01 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CAÑAD

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,217,041.32
TOTAL ASIGNADO.....		2,217,041.32

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	1.120	24,837.46	0.00	0.000	0.000
002	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	0.144	3,202.42	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	0.131	2,892.88	0.00	0.000	0.000
004	"GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG	6.601	146,342.93	0.00	0.000	0.000
005	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.468	10,365.48	0.00	0.000	0.000
006	"EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.120	46,990.64	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	4.670	103,535.32	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	4.102	90,936.22	0.00	0.000	0.000
009	"COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPA	1.888	41,853.07	0.00	0.000	0.000
010	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.107	157,565.80	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	1.149	25,473.77	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	11.551	256,082.33	0.00	0.000	0.000
013	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.033	45,067.90	0.00	0.000	0.000
014	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.539	11,954.53	0.00	0.000	0.000
015	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	35.567	788,529.57	0.00	0.000	0.000
016	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.146	25,400.31	0.00	0.000	0.000
017	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	4.295	95,228.18	0.00	0.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.592	13,117.38	0.00	0.000	0.000
019	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.140	3,104.06	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.224	4,963.56	0.00	0.000	0.000
021	RAYA PARA CRUCE PEATRONAL DE 60 CM. DE A	0.235	5,218.33	0.00	0.000	0.000
022	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.203	4,506.46	0.00	0.000	0.000
023	"LINEA BLANCA DE 10 CMS. DE ANCHO, CON P	0.348	7,708.01	0.00	0.000	0.000
024	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.757	16,779.97	0.00	0.000	0.000
025	"CONSTRUCCIÓN DE TOPE DEADOCRETO TIPO I	0.356	7,888.05	0.00	0.000	0.000
026	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.827	18,335.17	0.00	0.000	0.000
027	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.030	668.00	0.00	0.000	0.000
028	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.114	2,535.88	0.00	0.000	0.000
029	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.006	139.56	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.578	12,805.56	0.00	0.000	0.000
031	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.089	1,966.69	0.00	0.000	0.000
032	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	0.036	799.21	0.00	0.000	0.000
033	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	0.033	723.05	0.00	0.000	0.000
034	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.124	2,742.83	0.00	0.000	0.000
035	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.546	12,105.95	0.00	0.000	0.000
036	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS	0.993	22,013.93	0.00	0.000	0.000
037	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.372	30,409.93	0.00	0.000	0.000
038	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE A	6.668	147,841.01	0.00	0.000	0.000
039	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	0.664	14,725.36	0.00	0.000	0.000
040	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENS	0.437	9,684.56	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,217,041.32	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-01 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CAÑAD					
=====					
FISICO:	0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,217,041.32	100.000	2,217,041.32 100.000
=====					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-02

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VERAC
RUZ Y RÍO ATOYAC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATRLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-02
MONTO ORIGINAL: \$2,028,391.94
FECHA DE FIRMA: 28 FEB 2022
FECHA VENCE: 29 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PEDRO OLIVIER MURRIETA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: 0IMP890921NU0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,028,391.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-13041-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 28 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$202,839.19
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: 3088-13265-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 30 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$202,839.19

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,028,391.94
TOTAL ASIGNADO.....		2,028,391.94

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.407	8,262.91	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.435	49,399.52	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.231	65,540.14	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.878	58,379.93	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.581	32,057.76	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	6.293	127,654.20	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.055	21,403.76	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.403	28,455.60	0.00	0.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	4.847	98,316.96	0.00	0.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.001	20,306.50	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	9.864	200,087.19	0.00	0.000	0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	1.771	35,926.13	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.470	9,529.63	0.00	0.000	0.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.791	16,040.50	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.602	113,633.82	0.00	0.000	0.000
016	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	39.811	807,513.54	0.00	0.000	0.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.273	46,097.87	0.00	0.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.347	7,028.58	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.086	42,307.74	0.00	0.000	0.000
020	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	2.020	40,967.00	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	3.398	68,919.59	0.00	0.000	0.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.141	2,866.59	0.00	0.000	0.000
023	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	4.326	87,743.64	0.00	0.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.102	2,069.37	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.163	3,309.04	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.721	14,616.00	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.496	10,059.08	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.172	3,478.89	0.00	0.000	0.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.111	2,253.23	0.00	0.000	0.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.205	4,167.23	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,028,391.94	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,028,391.94 100.000	2,028,391.94 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-03 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA XAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-03

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA XAL
DESCRIPCIÓN: ATLA ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE LOS PINOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV. REL. CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-03
MONTO ORIGINAL: \$1,379,466.93
FECHA DE FIRMA: 28 FEB 2022
FECHA VENCE: 29 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CC0150731636
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,379,466.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1578344
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 28 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$137,946.69

FIANZA ANTICIPO: 1578334
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 28 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$413,840.08

FIANZA VICIOS OCULTOS: 1601180
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 13 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$137,946.69

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-03 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA XAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,379,466.93
TOTAL ASIGNADO.....		1,379,466.93

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.292	17,828.72	0.00	0.000	0.000
002	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.080	1,109.68	0.00	0.000	0.000
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.319	18,197.67	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.751	37,950.24	0.00	0.000	0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. K	1.312	18,095.43	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.619	22,328.29	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	8.432	116,312.10	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.918	12,656.74	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.604	8,327.84	0.00	0.000	0.000
010	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.793	79,915.79	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.793	10,944.03	0.00	0.000	0.000
012	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO	5.932	81,832.76	0.00	0.000	0.000
013	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFA	0.642	8,862.23	0.00	0.000	0.000
014	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.353	4,864.75	0.00	0.000	0.000
015	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	35.262	486,450.46	0.00	0.000	0.000
016	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	7.512	103,630.61	0.00	0.000	0.000
017	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.799	11,027.10	0.00	0.000	0.000
018	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.982	13,550.88	0.00	0.000	0.000
019	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.710	9,781.68	0.00	0.000	0.000
020	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.600	8,272.60	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.600	8,272.60	0.00	0.000	0.000
022	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.986	27,396.20	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.216	2,977.07	0.00	0.000	0.000
024	RELOCALIZACION DE 1 POSTE CON LINEA DE M	1.162	16,033.06	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.002	13,823.37	0.00	0.000	0.000
026	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.109	1,502.15	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.084	1,159.63	0.00	0.000	0.000
028	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.016	222.67	0.00	0.000	0.000
029	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.535	7,385.46	0.00	0.000	0.000
030	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIM	0.041	558.54	0.00	0.000	0.000
031	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	1.076	14,849.10	0.00	0.000	0.000
032	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.568	7,840.60	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	6.050	83,458.86	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.236	17,052.34	0.00	0.000	0.000
035	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN TRABES	0.959	13,225.26	0.00	0.000	0.000
036	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	0.940	12,967.85	0.00	0.000	0.000
037	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MURO	0.959	13,225.26	0.00	0.000	0.000
038	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	3.185	43,936.59	0.00	0.000	0.000
039	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	0.560	7,725.60	0.00	0.000	0.000
040	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO	0.022	307.16	0.00	0.000	0.000
041	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	0.034	468.08	0.00	0.000	0.000
042	ESTRUCTURAS DE ACERO 2) PLACAS DE APOYO	0.114	1,575.22	0.00	0.000	0.000
043	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DIFEREN	0.771	10,633.82	0.00	0.000	0.000
044	"PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COME	0.068	930.84	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-03 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA XAL			
TOTAL	100.000 1,379,466.93	0.00	0.000	0.000

	=====	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	
	=====	=====	=====	
FISICO:	0.000	100.000	100.000	
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,379,466.93 100.000	1,379,466.93 100.000	
	=====	=====	=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-04 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-04

NOMBRE: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLE
DESCRIPCIÓN: JO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO D
E CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 FEB 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-04
MONTO ORIGINAL: \$1,490,507.20
FECHA DE FIRMA: 10 FEB 2022
FECHA VENCE: 19 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ERRE DESARROLLO EMPRESARIAL SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: EDE1103027A7
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,490,507.20
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2653061
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 10 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$149,050.72

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-04 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,490,507.20
TOTAL ASIGNADO.....		1,490,507.20

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	FORTA-22-04 PROY CONST COMPL INTG SERV C	100.000	1,490,507.20	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,490,507.20	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,490,507.20 100.000	1,490,507.20 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-05
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA CALLE RÍO ATOYAC ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	07 ABR 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	07 ABR 2022
FECHA DE FALLO:	07 ABR 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	29 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 JUL 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	LPDOP-FORTA-22-05
MONTO ORIGINAL:	\$4,739,088.68
FECHA DE FIRMA:	28 ABR 2022
FECHA VENCE:	27 JUL 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PEDRO OLIVIER MURRIETA
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	QIMP890921NU0
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$4,739,088.68
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3088-13184-0 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV FECHA FIANZA: 28 ABR 2022 MONTO FIANZA: \$473,908.87
FIANZA ANTICIPO:	3088-13183-5 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV FECHA FIANZA: 28 ABR 2022 MONTO FIANZA: \$1,421,726.60
FIANZA VICIOS OCULTOS:	3088-13402-5 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV FECHA FIANZA: 28 JUL 2022 MONTO FIANZA: \$473,908.87

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	4,739,088.68
TOTAL ASIGNADO.....		4,739,088.68

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADO	0.367	17,389.56	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.975	93,608.88	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.930	138,865.33	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.151	101,911.82	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.241	58,795.02	0.00	0.000	0.000
006	" SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓ	21.105	1,000,179.76	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.130	148,333.86	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.513	166,492.77	0.00	0.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUM	5.871	278,218.32	0.00	0.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.741	35,108.61	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	6.418	304,137.92	0.00	0.000	0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	1.690	80,065.20	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.485	22,990.83	0.00	0.000	0.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.384	18,210.00	0.00	0.000	0.000
015	" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE	5.161	244,588.74	0.00	0.000	0.000
016	" CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA N	31.245	1,480,722.84	0.00	0.000	0.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.506	71,388.72	0.00	0.000	0.000
018	" ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN AR	0.474	22,445.08	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	1.158	54,877.79	0.00	0.000	0.000
020	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.725	34,341.28	0.00	0.000	0.000
021	" SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EX	1.043	49,421.85	0.00	0.000	0.000
022	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE	0.158	7,500.18	0.00	0.000	0.000
023	" GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C =	4.628	219,332.22	0.00	0.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.048	2,277.85	0.00	0.000	0.000
025	" SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y	0.234	11,074.68	0.00	0.000	0.000
026	" SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA T	0.676	32,025.19	0.00	0.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.054	2,546.11	0.00	0.000	0.000
028	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.085	4,013.60	0.00	0.000	0.000
029	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.192	9,120.04	0.00	0.000	0.000
030	" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INC	0.614	29,104.63	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	4,739,088.68	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	4,739,088.68 100.000	4,739,088.68 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-07 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINOS ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-07
NOMBRE:	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINOS ENTRE
DESCRIPCIÓN:	CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ROBLES
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	25 NOV 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	25 NOV 2022
FECHA DE FALLO:	25 NOV 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	18 JUN 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 OCT 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-07
MONTO ORIGINAL:	\$3,670,038.57
FECHA DE FIRMA:	17 JUN 2022
FECHA VENCE:	15 OCT 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	GJC0311102W6
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$3,670,038.57
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0102-0129862
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
	FECHA FIANZA: 17 JUN 2022
	MONTO FIANZA: \$367,003.86
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	BKY-0102-0129863
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
	FECHA FIANZA: 17 OCT 2022
	MONTO FIANZA \$367,003.86

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-07 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINOS ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,670,038.57
TOTAL ASIGNADO.....		3,670,038.57

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.547	20,083.74	0.00 0.000 0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.965	72,096.73	0.00 0.000 0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.229	8,404.40	0.00 0.000 0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	4.224	155,033.63	0.00 0.000 0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.252	82,645.62	0.00 0.000 0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.828	67,072.13	0.00 0.000 0.000
007	"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION D	8.165	299,641.03	0.00 0.000 0.000
008	" EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA P	6.358	233,343.25	0.00 0.000 0.000
009	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	1.095	40,167.71	0.00 0.000 0.000
010	" RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO A	12.618	463,065.52	0.00 0.000 0.000
011	" PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F	3.461	127,007.59	0.00 0.000 0.000
012	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON	0.500	18,357.46	0.00 0.000 0.000
013	" DALA O CADENA DE DESPLAN	37.361	1,371,150.80	0.00 0.000 0.000
014	" BASE PARA CASTILLO INTER	1.204	44,167.39	0.00 0.000 0.000
015	" CASTILLO DE CONCRETO SEC	5.558	203,974.28	0.00 0.000 0.000
016	" MURO DE TABIQUE DE BARRO RO	0.400	14,687.64	0.00 0.000 0.000
017	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	7.334	269,175.46	0.00 0.000 0.000
018	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.291	10,670.31	0.00 0.000 0.000
019	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.330	12,105.88	0.00 0.000 0.000
020	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENS	0.853	31,313.20	0.00 0.000 0.000
021	REUBICACION POSTE DE CFE EN ALTA TENSIO	1.210	44,413.15	0.00 0.000 0.000
022	REUBICACION POSTE TELMEX	0.204	7,484.27	0.00 0.000 0.000
023	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.905	33,197.55	0.00 0.000 0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.078	2,856.80	0.00 0.000 0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.049	1,782.50	0.00 0.000 0.000
026	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.175	6,437.29	0.00 0.000 0.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.809	29,703.24	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	3,670,038.57	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,670,038.57 100.000	3,670,038.57 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-08

NOMBRE: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN: DEL CANAL PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN EN CAL
LE MARGARITAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 MAY 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-08
MONTO ORIGINAL: \$754,000.00
FECHA DE FIRMA: 09 MAY 2022
FECHA VENCE: 09 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PECV7209109S7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$754,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3154-10856-3
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 09 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$75,400.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3154-10857-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 10 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$75,400.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	754,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		754,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PROY EJECT CONSTR CANAL PLUVIAL Y PAV CA	100.000	754,000.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	754,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	754,000.00 100.000	754,000.00 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-09 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-09
NOMBRE:	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA
DESCRIPCIÓN:	LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y OFI CINAS ADMINISTRATIVAS
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	BARRIO NUEVO LEÓN
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	10 MAY 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 JUN 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-09
MONTO ORIGINAL:	\$405,932.72
FECHA DE FIRMA:	09 MAY 2022
FECHA VENCE:	09 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CPM180831FW4
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$405,932.72
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	046171-00000
	CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
	FECHA FIANZA: 10 MAY 2022
	MONTO FIANZA: \$40,593.27
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-09 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	405,932.72
TOTAL ASIGNADO.....		405,932.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	4.430	17,980.00	0.00	0.000	0.000
A.2	ZONIFICACION Y DISTRIBUCION ARQUITECTONI	29.720	120,640.00	0.00	0.000	0.000
A.3	VOLUMETRIA E IMÁGENES DE CONCEPTO	3.860	15,660.00	0.00	0.000	0.000
B.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	4.290	17,400.00	0.00	0.000	0.000
AC-10	PROYECTO ESTRUCTURAL	16.570	67,280.00	0.00	0.000	0.000
C.1	PROYECTO ELECTRICO	12.570	51,040.00	0.00	0.000	0.000
C.2	PROYECTO SANITARIO	1.190	4,848.80	0.00	0.000	0.000
C.3	PROYECTO HIDROSANITARIO	1.080	4,363.92	0.00	0.000	0.000
D.1	PROYECTO EJECUTIVO	16.000	64,960.00	0.00	0.000	0.000
D.2	PROYECTO DE COSTOS	10.290	41,760.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	405,932.72	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	405,932.72 100.000	405,932.72 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-10 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-10
NOMBRE:	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA
DESCRIPCIÓN:	LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "EL CALVARIO"
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	10 MAY 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 JUN 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-10
MONTO ORIGINAL:	\$636,841.95
FECHA DE FIRMA:	01 AGO 2022
FECHA VENCE:	01 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CC0150731636
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$636,841.95
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	22A30107
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 09 MAY 2022
	MONTO FIANZA: \$63,684.20
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	22A30112
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 09 JUN 2022
	MONTO FIANZA \$63,684.20

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-10 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	636,841.95
TOTAL ASIGNADO.....		636,841.95

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	ELAB PROY EJEC CONSTR PARQUE EL CALVARIO	100.000	636,841.95	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	636,841.95	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	636,841.95 100.000	636,841.95 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-11 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-11

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DESCRIPCIÓN: PARA INSPECTORIA DEL BARRIO NUEVO LEÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL COPN LA MISMA

LOCALIDAD: BARRIO NUEVO LEÓN
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 30 JUN 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-11
MONTO ORIGINAL: \$2,623,955.89
FECHA DE FIRMA: 29 JUN 2022
FECHA VENCE: 20 SEP 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: NME0604076B8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,623,955.89
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2334555-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$262,395.59

FIANZA ANTICIPO: 2334552-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 29 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$787,186.77

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2383224-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 20 SEP 2022
MONTO FIANZA: \$262,395.59

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-11 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,623,955.89
TOTAL ASIGNADO.....		2,623,955.89

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA	0.098	2,562.59	0.00	0.000	0.000
EXT003	"EXTRACCION DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M	0.162	4,256.93	0.00	0.000	0.000
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.229	6,001.04	0.00	0.000	0.000
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.024	635.13	0.00	0.000	0.000
EXCA001	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.774	20,299.29	0.00	0.000	0.000
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.378	9,917.55	0.00	0.000	0.000
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.192	5,030.93	0.00	0.000	0.000
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.547	14,351.11	0.00	0.000	0.000
CIM008	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	3.944	103,476.00	0.00	0.000	0.000
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85%	1.885	49,470.21	0.00	0.000	0.000
FIR012	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA	2.474	64,906.85	0.00	0.000	0.000
DALA034	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE"	1.918	50,337.71	0.00	0.000	0.000
DALA151	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	3.787	99,371.77	0.00	0.000	0.000
S/C	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20	1.177	30,877.99	0.00	0.000	0.000
S/C1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20	1.480	38,846.50	0.00	0.000	0.000
S/C2	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20	0.629	16,504.51	0.00	0.000	0.000
MUBL002	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X	6.918	181,524.46	0.00	0.000	0.000
APMU016	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	8.246	216,368.21	0.00	0.000	0.000
APPL029	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A NIVEL Y	1.986	52,101.50	0.00	0.000	0.000
EMB029	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA	0.950	24,932.75	0.00	0.000	0.000
FOESCO0	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200	0.577	15,147.35	0.00	0.000	0.000
LOSA002	"LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10	0.973	25,535.51	0.00	0.000	0.000
LOSA005	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	11.149	292,534.99	0.00	0.000	0.000
AZT001	RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA INCLUYE	1.017	26,697.89	0.00	0.000	0.000
AZT008	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR	1.179	30,931.85	0.00	0.000	0.000
AZT015	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE	2.151	56,441.66	0.00	0.000	0.000
CHAF001	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	0.181	4,739.63	0.00	0.000	0.000
LECHADA	ACABADO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE	0.483	12,667.78	0.00	0.000	0.000
BASETI0	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO	0.122	3,201.39	0.00	0.000	0.000
CIS10M3	CISTERNA DE TABIQUE APLANADO INTERIOR DE	1.298	34,056.16	0.00	0.000	0.000
IMP012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA	2.822	74,052.71	0.00	0.000	0.000
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE	4.532	118,908.64	0.00	0.000	0.000
32568	PISO CE CONC F'C=200 KG/CM2 10 CM DE	2.940	77,143.32	0.00	0.000	0.000
PICAC00	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN	1.372	35,996.30	0.00	0.000	0.000
ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA	0.218	5,710.13	0.00	0.000	0.000
ELEC025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA	0.060	1,578.74	0.00	0.000	0.000
ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA	0.094	2,469.58	0.00	0.000	0.000
ELEC019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	0.884	23,185.09	0.00	0.000	0.000
ELEC034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	0.109	2,870.01	0.00	0.000	0.000
ELEC042	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	1.686	44,242.38	0.00	0.000	0.000
S/C4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA	1.240	32,546.35	0.00	0.000	0.000
ELEC043	SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN	0.940	24,661.83	0.00	0.000	0.000
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓ	0.234	6,144.15	0.00	0.000	0.000
C-CARGA	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES	0.401	10,532.34	0.00	0.000	0.000
ELEC035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE DE	0.063	1,658.71	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-11 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS						
53115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA	0.317	8,310.45	0.00	0.000	0.000
S/C5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA	0.259	6,806.83	0.00	0.000	0.000
TOMA001	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA	0.043	1,120.34	0.00	0.000	0.000
DESCSRD	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE	0.197	5,166.01	0.00	0.000	0.000
52074-A	SALIDA P/MUEBLE C/AGUA FRIA Y CALIENTE	2.978	78,152.40	0.00	0.000	0.000
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDA	0.386	10,137.94	0.00	0.000	0.000
TUSA008	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC	0.144	3,774.23	0.00	0.000	0.000
TUC087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA	0.023	604.05	0.00	0.000	0.000
INSTT00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO	0.304	7,977.92	0.00	0.000	0.000
S/C6	SUM Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR	0.464	12,166.52	0.00	0.000	0.000
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL	3.671	96,331.13	0.00	0.000	0.000
PINT025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.939	24,632.19	0.00	0.000	0.000
EU038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE	1.535	40,281.34	0.00	0.000	0.000
S/N	"VIGA DE MADERA DE PINO DE 0.10X0.20 M.	1.081	28,368.08	0.00	0.000	0.000
ACC013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA	0.276	7,233.57	0.00	0.000	0.000
ACC014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTARROLLO	0.253	6,633.47	0.00	0.000	0.000
ACC021	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS DE	0.033	852.84	0.00	0.000	0.000
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO	0.825	21,651.17	0.00	0.000	0.000
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO	0.490	12,850.47	0.00	0.000	0.000
ACC025-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE	0.360	9,435.95	0.00	0.000	0.000
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE	0.194	5,091.63	0.00	0.000	0.000
ACC028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE	0.302	7,936.37	0.00	0.000	0.000
ACC033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ	0.142	3,737.49	0.00	0.000	0.000
ACC034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE	0.658	17,261.86	0.00	0.000	0.000
S/C7	PUERTA DE 1.00 X 2.10 M CON BASTIDOR DE	2.342	61,448.97	0.00	0.000	0.000
S/N2	PUERTA DE 1.20 X 2.40 M. EN DOS HOJAS AB	1.498	39,307.71	0.00	0.000	0.000
S/N3	VENTANA MEDIO PUNTO DE 1.20 M. DE ANCHO	2.563	67,254.17	0.00	0.000	0.000
S/N4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PARA	0.227	5,955.21	0.00	0.000	0.000
CABA001	CANCEL DE BAÑO DE ALUMINIO ANODIZADO	1.694	44,456.11	0.00	0.000	0.000
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON	0.469	12,307.31	0.00	0.000	0.000
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO	0.604	15,861.23	0.00	0.000	0.000
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.210	5,423.41	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,623,955.89	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,623,955.89 100.000	2,623,955.89 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-15 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-15

NOMBRE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CO
DESCRIPCIÓN: NTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-15
MONTO ORIGINAL: \$1,948,809.98
FECHA DE FIRMA: 18 JUL 2022
FECHA VENCE: 30 SEP 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PEM190228IR7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,948,809.98
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0163-0116333
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 17 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$194,881.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0163-0120443
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 03 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$194,881.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-15 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,948,809.98
TOTAL ASIGNADO.....		1,948,809.98

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.036	693.46	0.00 0.000 0.000
002	DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE HERRERIA C	0.233	4,542.71	0.00 0.000 0.000
003	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	1.510	29,420.19	0.00 0.000 0.000
004	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE DE 60	0.452	8,802.90	0.00 0.000 0.000
005	"DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO COMU	0.026	496.83	0.00 0.000 0.000
006	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	1.845	35,952.34	0.00 0.000 0.000
007	"DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMEN	0.098	1,909.00	0.00 0.000 0.000
008	DEMOLICION DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO	0.469	9,132.44	0.00 0.000 0.000
009	"DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARTESONA	0.347	6,765.02	0.00 0.000 0.000
010	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.770	15,011.94	0.00 0.000 0.000
011	"DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE REGIS	0.079	1,533.35	0.00 0.000 0.000
012	"DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA LA ACTIV	0.018	358.50	0.00 0.000 0.000
013	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.113	2,204.74	0.00 0.000 0.000
014	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.039	750.75	0.00 0.000 0.000
015	"DEMOLICION DE BASE DE TINACO DE ASBESTO	0.018	351.70	0.00 0.000 0.000
016	DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA INC	0.025	479.78	0.00 0.000 0.000
017	"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TEJA DE	0.201	3,906.69	0.00 0.000 0.000
018	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.037	727.08	0.00 0.000 0.000
019	"TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y R	0.979	19,077.59	0.00 0.000 0.000
020	"TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y R	0.552	10,765.75	0.00 0.000 0.000
021	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.824	16,050.61	0.00 0.000 0.000
022	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.331	6,446.17	0.00 0.000 0.000
023	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.295	5,752.31	0.00 0.000 0.000
024	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	5.772	112,487.11	0.00 0.000 0.000
025	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	8.502	165,692.78	0.00 0.000 0.000
026	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.415	66,544.53	0.00 0.000 0.000
027	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	0.220	4,284.63	0.00 0.000 0.000
028	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	7.491	145,984.29	0.00 0.000 0.000
029	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.968	18,867.10	0.00 0.000 0.000
030	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.389	7,577.33	0.00 0.000 0.000
031	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	1.936	37,726.97	0.00 0.000 0.000
032	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	40.092	781,323.44	0.00 0.000 0.000
033	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS	0.217	4,222.38	0.00 0.000 0.000
034	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MURO	2.523	49,165.83	0.00 0.000 0.000
035	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARM	1.128	21,981.14	0.00 0.000 0.000
036	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARM	3.748	73,048.70	0.00 0.000 0.000
037	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARM	6.168	120,192.75	0.00 0.000 0.000
038	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	5.460	106,401.07	0.00 0.000 0.000
039	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.150	2,925.32	0.00 0.000 0.000
040	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.115	2,235.63	0.00 0.000 0.000
041	"RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO	0.523	10,197.61	0.00 0.000 0.000
042	"FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200	0.563	10,972.41	0.00 0.000 0.000
043	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VAR	0.054	1,056.09	0.00 0.000 0.000
044	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC	0.337	6,567.11	0.00 0.000 0.000
045	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.635	12,374.33	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-15 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CO						
046	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.300	5,849.58	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	1,948,809.98	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:		0.000		100.000		100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,948,809.98	100.000	1,948,809.98	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-16 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-16
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAM
DESCRIPCIÓN:	ILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	06 SEP 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 NOV 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-16
MONTO ORIGINAL:	\$2,658,369.67
FECHA DE FIRMA:	05 SEP 2022
FECHA VENCE:	04 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	IIY09022646A
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$2,658,369.67
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0163-0121463 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA FECHA FIANZA: 05 SEP 2022 MONTO FIANZA: \$265,879.43
FIANZA ANTICIPO:	BKY-0163-0121454 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA FECHA FIANZA: 05 SEP 2022 MONTO FIANZA: \$797,638.29
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-16 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,658,369.67
TOTAL ASIGNADO.....		2,658,369.67

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA	0.027	740.49	0.00 0.000 0.000
002	TALA DE ÁRBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERÍME	0.107	2,849.01	0.00 0.000 0.000
003	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M	0.250	6,657.57	0.00 0.000 0.000
004	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (	0.031	836.18	0.00 0.000 0.000
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.046	1,231.31	0.00 0.000 0.000
006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.036	959.08	0.00 0.000 0.000
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.056	1,490.23	0.00 0.000 0.000
008	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	0.600	15,951.40	0.00 0.000 0.000
009	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DUR	0.828	22,035.89	0.00 0.000 0.000
010	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO FICU	0.077	2,050.88	0.00 0.000 0.000
011	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO EN	0.000	0.00	0.00 0.000 0.000
012	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO	0.583	15,517.51	0.00 0.000 0.000
013	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO	0.864	22,968.77	0.00 0.000 0.000
014	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO	1.633	43,420.96	0.00 0.000 0.000
015	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO	0.893	23,740.72	0.00 0.000 0.000
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANT	8.068	214,489.46	0.00 0.000 0.000
017	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN	0.571	15,204.22	0.00 0.000 0.000
018	BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE	3.609	95,952.07	0.00 0.000 0.000
019	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	0.191	5,098.43	0.00 0.000 0.000
020	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.212	5,651.98	0.00 0.000 0.000
021	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.102	2,732.01	0.00 0.000 0.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	1.166	31,004.98	0.00 0.000 0.000
023	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.032	855.25	0.00 0.000 0.000
024	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.022	592.39	0.00 0.000 0.000
025	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE	0.108	2,890.81	0.00 0.000 0.000
026	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	0.009	248.09	0.00 0.000 0.000
027	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	0.048	1,290.47	0.00 0.000 0.000
028	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/	0.002	76.10	0.00 0.000 0.000
029	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON	0.436	11,597.92	0.00 0.000 0.000
030	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.261	6,946.36	0.00 0.000 0.000
031	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE	0.062	1,665.87	0.00 0.000 0.000
032	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20	0.138	3,684.12	0.00 0.000 0.000
033	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO D	0.384	10,222.50	0.00 0.000 0.000
034	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON	0.195	5,203.65	0.00 0.000 0.000
035	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.254	6,755.02	0.00 0.000 0.000
036	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.177	4,721.25	0.00 0.000 0.000
037	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 1.51 A 2.50 M	0.164	4,377.24	0.00 0.000 0.000
038	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.359	9,555.20	0.00 0.000 0.000
039	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	1.039	27,631.66	0.00 0.000 0.000
040	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.809	21,522.60	0.00 0.000 0.000
041	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.287	7,651.46	0.00 0.000 0.000
042	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	1.731	46,030.76	0.00 0.000 0.000
043	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	1.017	27,056.11	0.00 0.000 0.000
044	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.147	3,927.72	0.00 0.000 0.000
045	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO	1.305	34,715.82	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-16 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAM						
046	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁL	0.328	8,733.84	0.00	0.000	0.000
047	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.079	2,126.09	0.00	0.000	0.000
048	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	0.041	1,113.74	0.00	0.000	0.000
049	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	6.150	163,489.98	0.00	0.000	0.000
050	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.873	23,234.05	0.00	0.000	0.000
051	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.332	8,840.06	0.00	0.000	0.000
052	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.039	1,061.66	0.00	0.000	0.000
053	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.348	9,266.56	0.00	0.000	0.000
054	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.080	2,152.52	0.00	0.000	0.000
055	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	0.757	20,129.25	0.00	0.000	0.000
056	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.066	1,762.68	0.00	0.000	0.000
057	BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE	1.297	34,481.28	0.00	0.000	0.000
058	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.185	4,928.61	0.00	0.000	0.000
059	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.047	1,261.54	0.00	0.000	0.000
060	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.137	3,666.58	0.00	0.000	0.000
061	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.127	3,376.61	0.00	0.000	0.000
062	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETR	0.085	2,267.23	0.00	0.000	0.000
063	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.109	2,910.47	0.00	0.000	0.000
064	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.039	1,049.89	0.00	0.000	0.000
065	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.057	1,531.50	0.00	0.000	0.000
066	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (	0.106	2,842.27	0.00	0.000	0.000
067	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	0.038	1,023.37	0.00	0.000	0.000
068	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITAR	0.038	1,027.37	0.00	0.000	0.000
069	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIE	0.650	17,281.39	0.00	0.000	0.000
070	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	0.944	25,102.96	0.00	0.000	0.000
071	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.577	15,363.11	0.00	0.000	0.000
072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.149	3,972.00	0.00	0.000	0.000
073	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.081	2,171.52	0.00	0.000	0.000
074	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M	0.062	1,664.39	0.00	0.000	0.000
075	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.182	4,844.55	0.00	0.000	0.000
076	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.435	11,577.14	0.00	0.000	0.000
077	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.339	9,017.49	0.00	0.000	0.000
078	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.164	4,371.65	0.00	0.000	0.000
079	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	0.988	26,289.38	0.00	0.000	0.000
080	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.575	15,302.19	0.00	0.000	0.000
081	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.083	2,221.41	0.00	0.000	0.000
082	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO	0.750	19,947.62	0.00	0.000	0.000
083	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁL	0.183	4,889.05	0.00	0.000	0.000
084	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.044	1,190.16	0.00	0.000	0.000
085	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	0.025	684.54	0.00	0.000	0.000
086	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	3.442	91,524.56	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.489	13,006.15	0.00	0.000	0.000
088	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.186	4,948.56	0.00	0.000	0.000
089	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.026	714.19	0.00	0.000	0.000
090	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.259	6,910.44	0.00	0.000	0.000
091	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	0.726	19,326.25	0.00	0.000	0.000
092	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.062	1,665.98	0.00	0.000	0.000
093	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.071	1,910.94	0.00	0.000	0.000
094	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETR	0.041	1,099.26	0.00	0.000	0.000
095	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.121	3,241.91	0.00	0.000	0.000
096	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.072	1,940.30	0.00	0.000	0.000
097	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.020	549.49	0.00	0.000	0.000
098	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.049	1,303.06	0.00	0.000	0.000
099	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.099	2,657.87	0.00	0.000	0.000
100	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.238	6,351.48	0.00	0.000	0.000
101	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.186	4,947.24	0.00	0.000	0.000
102	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.120	3,204.80	0.00	0.000	0.000
103	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	0.483	12,862.32	0.00	0.000	0.000
104	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.422	11,226.99	0.00	0.000	0.000
105	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.061	1,629.83	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-16 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAM						
106	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO	0.550	14,635.27	0.00	0.000	0.000
107	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁL	0.134	3,588.57	0.00	0.000	0.000
108	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.032	873.57	0.00	0.000	0.000
109	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	1.567	41,672.61	0.00	0.000	0.000
110	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.080	2,145.21	0.00	0.000	0.000
111	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN	0.474	12,622.68	0.00	0.000	0.000
112	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.064	1,703.06	0.00	0.000	0.000
113	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	0.407	10,834.17	0.00	0.000	0.000
114	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.035	933.94	0.00	0.000	0.000
115	BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE	0.228	6,066.19	0.00	0.000	0.000
116	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.007	207.55	0.00	0.000	0.000
117	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.068	1,817.39	0.00	0.000	0.000
118	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.033	879.18	0.00	0.000	0.000
119	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.067	1,793.58	0.00	0.000	0.000
120	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.133	3,553.78	0.00	0.000	0.000
121	TALA DE ÁRBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERÍME	0.026	712.25	0.00	0.000	0.000
122	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.25 A 0.75 M	0.093	2,497.25	0.00	0.000	0.000
123	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M	0.062	1,664.39	0.00	0.000	0.000
124	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.249	6,644.64	0.00	0.000	0.000
125	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.597	15,878.70	0.00	0.000	0.000
126	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.472	12,549.21	0.00	0.000	0.000
127	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.328	8,740.36	0.00	0.000	0.000
128	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	1.318	35,052.51	0.00	0.000	0.000
129	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	1.150	30,595.88	0.00	0.000	0.000
130	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.167	4,441.60	0.00	0.000	0.000
131	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO	1.500	39,884.14	0.00	0.000	0.000
132	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁL	0.367	9,778.10	0.00	0.000	0.000
133	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.089	2,380.32	0.00	0.000	0.000
134	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.777	20,665.33	0.00	0.000	0.000
135	PISO CE CONC F´C=200 KG/CM2 10 CM DE ESP	4.524	120,289.54	0.00	0.000	0.000
136	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN	1.133	30,131.55	0.00	0.000	0.000
137	BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE	1.407	37,408.22	0.00	0.000	0.000
138	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.048	1,279.87	0.00	0.000	0.000
139	RECUBRIMIENTO A BASE DE ACRILICO PARA CA	3.370	89,591.79	0.00	0.000	0.000
140	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA D	0.288	7,656.91	0.00	0.000	0.000
141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CO	3.661	97,324.33	0.00	0.000	0.000
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE	0.469	12,469.05	0.00	0.000	0.000
143	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.130	3,474.43	0.00	0.000	0.000
144	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.044	1,188.13	0.00	0.000	0.000
145	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.004	129.35	0.00	0.000	0.000
146	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.001	39.10	0.00	0.000	0.000
147	"TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMET	0.236	6,286.11	0.00	0.000	0.000
148	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD	0.699	18,586.59	0.00	0.000	0.000
149	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN	0.040	1,084.24	0.00	0.000	0.000
150	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA BAJ	1.177	31,299.92	0.00	0.000	0.000
151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRA	0.007	197.45	0.00	0.000	0.000
152	BASE CONCRETO SIMPLE DE F'C 150 KG/CM2 E	0.295	7,863.96	0.00	0.000	0.000
153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE	3.358	89,039.47	0.00	0.000	0.000
154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPER	0.146	3,903.61	0.00	0.000	0.000
155	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	0.255	6,791.66	0.00	0.000	0.000
156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CIT	3.040	80,299.00	0.00	0.000	0.000
157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE PARA BAS	2.390	63,020.25	0.00	0.000	0.000
158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE META	3.834	101,406.60	0.00	0.000	0.000
159	PÉRGOLA PARA SOMBRA DE BANCA DE 2.20 M D	3.799	100,576.28	0.00	0.000	0.000
160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PERIMETRA	0.873	23,229.99	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,658,369.67	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-16 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAM						
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,658,369.67	100.000	2,658,369.67	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-18 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-18
NOMBRE:	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	23 DIC 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 FEB 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-18
MONTO ORIGINAL:	\$905,140.60
FECHA DE FIRMA:	22 DIC 2022
FECHA VENCE:	20 FEB 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	RICARDO GALLEGOS ICELO
	DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
	No. Exterior: 33 No. Interior: 1
	Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
	Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELÉFONO: 2226811976
	R. F. C.: GAIR790708DM2
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$905,140.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-18 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	905,140.60
TOTAL ASIGNADO.....		905,140.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
32208	"RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUR	0.545	4,931.21	4,931.21	100.000	0.000
34003	"PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLU	1.410	12,765.21	12,765.21	100.000	0.000
32016	"REPARACION DE FALSO PLAFON A BASE DE CA	2.662	24,092.64	24,092.64	100.000	0.000
34003_	"PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLU	0.757	6,853.13	6,853.13	100.000	0.000
36004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAM	1.394	12,621.52	12,621.52	100.000	0.000
36246	"REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA, IN	2.808	25,416.49	25,416.49	100.000	0.000
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS.	0.033	295.85	295.85	100.000	0.000
12034	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.028	257.39	257.39	100.000	0.000
32073	"COLADO DE HUELLAS DE ESCALONES CON CONC	0.045	410.95	410.95	100.000	0.000
ARMDESA	ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS	2.154	19,494.82	19,494.82	100.000	0.000
32208_	"RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUR	7.616	68,937.93	68,937.93	100.000	0.000
32108	RESANE EN MURO (FISURA) EN FORMA DE CUÑA	11.202	101,391.53	101,391.53	100.000	0.000
RETPINT	"RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE CON REMOVE	2.665	24,121.46	24,121.46	100.000	0.000
52474	SONDEO Y DESAZOLVE DE BAJANTES DE AGUA P	1.220	11,044.68	11,044.68	100.000	0.000
IMP005	"IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER	14.787	133,841.02	133,841.02	100.000	0.000
34190	"SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILI	3.345	30,274.41	30,274.41	100.000	0.000
34003-	"PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLU	19.716	178,456.88	178,456.88	100.000	0.000
DEC-MUR	"DECORACION CON PINTURA VINILICA EN MUR	3.754	33,978.55	33,978.55	100.000	0.000
32572	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO IMIT	1.644	14,879.63	14,879.63	100.000	0.000
46099	SELLADO DE CANCELERIA A BASE DE SILICON	1.326	12,005.76	12,005.76	100.000	0.000
34024	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE E	1.119	10,126.00	10,126.00	100.000	0.000
34010-A	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMA	4.230	38,291.47	38,291.47	100.000	0.000
34025	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE E	3.140	28,416.72	28,416.72	100.000	0.000
34144	"RÓTULO PARA PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 M	0.096	872.32	872.32	100.000	0.000
34145	"RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISC	0.035	315.69	315.69	100.000	0.000
39010-A	SUMINISTRO Y COLCACION DE LETRAS DE ALUM	10.221	92,513.22	92,513.22	100.000	0.000
37036	"LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC	1.895	17,148.26	17,148.26	100.000	0.000
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	0.153	1,385.86	1,385.86	100.000	0.000
TOTAL		100.000	905,140.60	905,140.60	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	905,140.60 100.000	0.00 0.000	905,140.60 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-23 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-23

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL ENTRE
DESCRIPCIÓN: CALLE CALVARIO A PUENTE VEHICULAR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 18 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-23
MONTO ORIGINAL: \$1,579,860.55
FECHA DE FIRMA: 17 NOV 2022
FECHA VENCE: 17 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IEC1706144P9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,579,860.55
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A58806
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 17 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$157,986.06

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
22A64548

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 19 DIC 2022
MONTO FIANZA: \$157,986.05

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-23 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,579,860.55
TOTAL ASIGNADO.....		1,579,860.55

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	0.703	11,098.88	11,098.88	100.000	100.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.551	8,706.41	8,706.41	100.000	100.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.186	2,930.65	2,930.65	100.000	100.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.123	1,939.64	1,939.64	100.000	100.000
005	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.885	13,986.26	13,986.26	100.000	100.000
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.886	61,395.25	61,395.25	100.000	100.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.790	59,877.68	59,877.68	100.000	100.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.230	19,424.93	19,424.93	100.000	100.000
009	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	4.889	77,235.24	77,235.24	100.000	100.000
010	"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION D	4.895	77,334.33	77,334.33	100.000	100.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.915	14,458.77	14,458.77	100.000	100.000
012	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.760	12,007.83	12,007.83	100.000	100.000
013	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	5.752	90,874.75	90,874.75	100.000	100.000
014	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.841	13,293.36	13,293.36	100.000	100.000
015	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	12.010	189,746.92	189,746.92	100.000	100.000
016	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.442	38,578.77	38,578.77	100.000	100.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	1.702	26,884.69	26,884.69	100.000	100.000
018	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	31.907	504,079.43	504,079.43	100.000	100.000
019	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	4.124	65,144.89	65,144.89	100.000	100.000
020	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRAN	3.924	61,990.86	61,990.86	100.000	100.000
021	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.155	2,441.85	2,441.85	100.000	100.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.322	5,079.77	5,079.77	100.000	100.000
023	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	6.542	103,353.27	103,353.27	100.000	100.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.224	3,543.89	3,543.89	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.535	8,451.81	8,451.81	100.000	100.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.115	33,411.62	33,411.62	100.000	100.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.579	24,947.34	24,947.34	100.000	100.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.492	7,766.66	7,766.66	100.000	100.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.111	1,758.65	1,758.65	100.000	100.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.790	12,473.67	12,473.67	100.000	100.000
031	" CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO EN	0.488	7,708.25	7,708.25	100.000	100.000
032	REJILLA LONGITUDINAL DE 2.0X0.60X1.0 M D	1.135	17,934.23	17,934.23	100.000	100.000
TOTAL		100.000	1,579,860.55	1,579,860.55	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,579,860.55 100.000	0.00 0.000	1,579,860.55 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 DIC 2022: OBRA FORTA-22-23 F-341

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-23 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL ENTRE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-24 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN BAUT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-24

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN BAUT
DESCRIPCIÓN: ISTA ENTRE CALLE S JOAQUÍN CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 18 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-24
MONTO ORIGINAL: \$2,136,049.12
FECHA DE FIRMA: 17 NOV 2022
FECHA VENCE: 17 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PEDRO OLIVIER MURRIETA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: OIMP890921NU0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,136,049.12
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-24 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN BAUT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,136,049.12
TOTAL ASIGNADO.....		2,136,049.12

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.632	13,495.49	13,495.49	100.000	100.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.430	30,552.55	30,552.55	100.000	100.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.622	77,364.55	77,364.55	100.000	100.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.115	23,808.04	23,808.04	100.000	100.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.839	39,290.97	39,290.97	100.000	100.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION D	9.850	210,405.56	210,405.56	100.000	100.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.819	17,497.92	17,497.92	100.000	100.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.630	13,457.78	13,457.78	100.000	100.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	8.532	182,255.84	182,255.84	100.000	100.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.114	23,799.89	23,799.89	100.000	100.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	12.353	263,872.54	263,872.54	100.000	100.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	3.074	65,661.32	65,661.32	100.000	100.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.897	19,151.19	19,151.19	100.000	100.000
014	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	35.318	754,408.15	754,408.15	100.000	100.000
015	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.271	27,151.92	27,151.92	100.000	100.000
016	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRAN	5.512	117,743.16	117,743.16	100.000	100.000
017	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.273	5,828.67	5,828.67	100.000	100.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.547	11,689.37	11,689.37	100.000	100.000
019	"GUARNICIÓ DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	8.286	176,989.98	176,989.98	100.000	100.000
020	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.158	3,364.39	3,364.39	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.316	6,738.39	6,738.39	100.000	100.000
022	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.911	19,450.06	19,450.06	100.000	100.000
023	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.009	21,554.49	21,554.49	100.000	100.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.101	2,161.54	2,161.54	100.000	100.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.104	2,217.18	2,217.18	100.000	100.000
026	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.287	6,138.18	6,138.18	100.000	100.000
TOTAL		100.000	2,136,049.12	2,136,049.12	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	2,136,049.12 100.000	0.00 0.000	2,136,049.12 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 DIC 2022: OBRA FORTA-22-24 F-80

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-25 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN DEL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-25

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN DEL
DESCRIPCIÓN: BACHILLERATO 5 DE MAYO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-25
MONTO ORIGINAL: \$1,320,737.15
FECHA DE FIRMA: 14 OCT 2022
FECHA VENCE: 30 NOV 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CPM180831FW4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,320,737.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 055550-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 14 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$132,073.72

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 055554-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 01 DIC 2022
MONTO FIANZA: \$132,073.72

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-25 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN DEL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,320,737.15
TOTAL ASIGNADO.....		1,320,737.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
11001	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	0.803	10,608.87	10,608.87	100.000	0.000
11022	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	0.793	10,467.11	10,467.11	100.000	0.000
ACA090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.327	4,321.78	4,321.78	100.000	0.000
ACA093	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.245	3,234.42	3,234.42	100.000	0.000
DESMALL	" DESMANTELAMIENTO DE MALLA C	0.538	7,104.90	7,104.90	100.000	0.000
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.226	2,985.07	2,985.07	100.000	0.000
EXCA011	" EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.833	11,006.61	11,006.61	100.000	0.000
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.052	688.12	688.12	100.000	0.000
PLAN022	" PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F	0.978	12,919.96	12,919.96	100.000	0.000
ACE005	" SUMINISTRO, HABILITADO, ARM	15.258	201,523.09	201,523.09	100.000	0.000
ACE004	" SUMINISTRO, HABILITADO, ARM	30.318	400,418.37	400,418.37	100.000	0.000
CIMB014	" CIMBRADO Y DESCIMBRADO APAR	8.677	114,593.79	114,593.79	100.000	0.000
CONPRE2	" CONCRETO PREMEZCLADO CON REVEN	21.772	287,553.29	287,553.29	100.000	0.000
34167	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIESTIRE	0.381	5,029.19	5,029.19	100.000	0.000
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRA	1.218	16,087.31	16,087.31	100.000	0.000
RELL004	" RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIME	4.193	55,378.66	55,378.66	100.000	0.000
DALA059	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	2.812	37,133.62	37,133.62	100.000	0.000
43002	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO C	5.393	71,221.68	71,221.68	100.000	0.000
LIM006	"LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCIÓN	0.211	2,787.04	2,787.04	100.000	0.000
GEOMALL	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA BIO	0.662	8,742.33	8,742.33	100.000	0.000
2040 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HID	3.777	49,885.60	49,885.60	100.000	0.000
TUCE002	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C	0.534	7,046.34	7,046.34	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,320,737.15	1,320,737.15	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,320,737.15 100.000	0.00 0.000	1,320,737.15 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-26 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-26
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL
DESCRIPCIÓN:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	25 OCT 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	25 OCT 2022
FECHA DE FALLO:	25 OCT 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	25 OCT 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 FEB 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-26
MONTO ORIGINAL:	\$12,432,902.41
FECHA DE FIRMA:	24 OCT 2022
FECHA VENCE:	23 FEB 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	PECV7209109S7
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$12,432,902.41
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-26 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	12,432,902.41
TOTAL ASIGNADO.....		12,432,902.41

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.085	10,501.65	0.00 0.000 0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.249	30,940.46	0.00 0.000 0.000
003	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.390	48,464.95	0.00 0.000 0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.632	78,529.84	0.00 0.000 0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.494	61,380.65	0.00 0.000 0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.293	36,449.42	0.00 0.000 0.000
007	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.075	9,330.65	0.00 0.000 0.000
008	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.259	32,244.22	0.00 0.000 0.000
009	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	0.242	30,070.01	0.00 0.000 0.000
010	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/	0.205	25,461.56	0.00 0.000 0.000
011	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	1.079	134,136.12	0.00 0.000 0.000
012	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.964	119,800.39	0.00 0.000 0.000
013	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/C	0.906	112,620.63	0.00 0.000 0.000
014	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	1.340	166,601.65	0.00 0.000 0.000
015	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS	0.750	93,194.98	0.00 0.000 0.000
016	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	1.402	174,340.78	0.00 0.000 0.000
017	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 E	1.947	242,014.08	0.00 0.000 0.000
018	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ	0.161	20,050.19	0.00 0.000 0.000
019	"RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN E	0.124	15,434.62	0.00 0.000 0.000
020	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.047	5,824.80	0.00 0.000 0.000
021	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.042	5,222.63	0.00 0.000 0.000
022	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	5.257	653,592.86	0.00 0.000 0.000
023	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	1.486	184,700.06	0.00 0.000 0.000
024	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	2.192	272,496.92	0.00 0.000 0.000
025	"ACERO DE REFUERZO DIAMTERO # 8 AL 12 F'	1.763	219,195.48	0.00 0.000 0.000
026	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	0.262	32,569.54	0.00 0.000 0.000
027	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	1.691	210,217.38	0.00 0.000 0.000
028	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	2.050	254,851.95	0.00 0.000 0.000
029	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	0.404	50,215.97	0.00 0.000 0.000
030	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSA	3.090	384,198.55	0.00 0.000 0.000
031	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.502	62,346.30	0.00 0.000 0.000
032	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.425	52,809.75	0.00 0.000 0.000
033	CIMBRA COMUN EN CASTILLOS Y CADENAS	1.133	140,851.43	0.00 0.000 0.000
034	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	0.419	52,100.76	0.00 0.000 0.000
035	"GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO P	0.535	66,510.82	0.00 0.000 0.000
036	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.307	38,108.80	0.00 0.000 0.000
037	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.544	191,929.32	0.00 0.000 0.000
038	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.373	46,384.02	0.00 0.000 0.000
039	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.017	2,049.72	0.00 0.000 0.000
040	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.032	3,972.35	0.00 0.000 0.000
041	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	0.862	107,206.35	0.00 0.000 0.000
042	"APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-A	1.737	215,900.02	0.00 0.000 0.000
043	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	0.509	63,339.26	0.00 0.000 0.000
044	"PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANAT	3.291	409,113.57	0.00 0.000 0.000
045	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	1.226	152,376.24	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-26 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL						
046	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.	0.375	46,600.82	0.00	0.000	0.000
047	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE MARCOS METÁLIC	0.055	6,887.59	0.00	0.000	0.000
048	S. Y C. DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS	0.014	1,737.77	0.00	0.000	0.000
049	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVO	0.060	7,507.33	0.00	0.000	0.000
050	"S Y C DE CANC. ALUM. ANOD. DURANODICK P	2.307	286,837.00	0.00	0.000	0.000
051	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PAR	0.429	53,357.76	0.00	0.000	0.000
052	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA	0.191	23,778.91	0.00	0.000	0.000
053	"PROTECCION METAL. PARA VENTANAS CAPCEE	0.937	116,540.88	0.00	0.000	0.000
054	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VER	0.736	91,539.40	0.00	0.000	0.000
055	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.025	3,072.47	0.00	0.000	0.000
056	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA DE ALIMEN	0.395	49,131.86	0.00	0.000	0.000
057	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOP	0.114	14,118.20	0.00	0.000	0.000
058	"SUMINSITRO Y COLOCACION DE INTERCONEXIO	0.021	2,621.04	0.00	0.000	0.000
059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE	0.174	21,578.59	0.00	0.000	0.000
060	"SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO	0.930	115,572.47	0.00	0.000	0.000
061	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDA	0.032	3,935.28	0.00	0.000	0.000
062	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.032	3,958.66	0.00	0.000	0.000
063	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL	0.118	14,646.28	0.00	0.000	0.000
064	"CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD	1.937	240,787.43	0.00	0.000	0.000
065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA UNIV	0.012	1,458.35	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR	0.047	5,833.41	0.00	0.000	0.000
067	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITOUCH, T	0.015	1,902.19	0.00	0.000	0.000
068	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA RECTA	0.043	5,334.45	0.00	0.000	0.000
069	"SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL	0.055	6,791.06	0.00	0.000	0.000
070	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO E	0.197	24,458.53	0.00	0.000	0.000
071	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE C	0.148	18,377.56	0.00	0.000	0.000
072	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TAN	0.277	34,477.98	0.00	0.000	0.000
073	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TA	0.040	4,984.20	0.00	0.000	0.000
074	LOSA DE CONCRETO FORRADA DE AZULEJO F'C=	0.025	3,160.62	0.00	0.000	0.000
075	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA	0.006	787.76	0.00	0.000	0.000
076	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA 282	0.170	21,185.03	0.00	0.000	0.000
077	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA I	0.060	7,464.90	0.00	0.000	0.000
078	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA T	0.186	23,145.82	0.00	0.000	0.000
079	"TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL R	1.273	158,238.92	0.00	0.000	0.000
080	"CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA P	0.070	8,675.66	0.00	0.000	0.000
081	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPE	0.105	13,088.95	0.00	0.000	0.000
082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MECÁ	0.008	946.28	0.00	0.000	0.000
083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA A	0.007	905.86	0.00	0.000	0.000
084	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT	0.608	75,630.97	0.00	0.000	0.000
085	"REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.6	0.254	31,626.66	0.00	0.000	0.000
086	"TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PR	0.355	44,112.17	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	0.018	2,178.25	0.00	0.000	0.000
088	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	0.133	16,531.67	0.00	0.000	0.000
089	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.817	101,540.63	0.00	0.000	0.000
090	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT	0.260	32,329.37	0.00	0.000	0.000
091	"TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM (3	0.115	14,312.47	0.00	0.000	0.000
092	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.406	50,487.79	0.00	0.000	0.000
093	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MARCA	0.115	14,328.59	0.00	0.000	0.000
094	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F	0.031	3,872.73	0.00	0.000	0.000
095	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD3 (F	0.015	1,855.84	0.00	0.000	0.000
096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR T	0.132	16,379.42	0.00	0.000	0.000
097	"SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACI	1.670	207,561.14	0.00	0.000	0.000
098	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LE	0.939	116,685.72	0.00	0.000	0.000
099	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO P	1.656	205,914.62	0.00	0.000	0.000
100	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN RAMPA	0.073	9,080.87	0.00	0.000	0.000
101	CIMBRA PARA PERALTES DE 15CM. PROMEDIO E	0.035	4,355.41	0.00	0.000	0.000
102	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.065	8,125.74	0.00	0.000	0.000
103	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.204	25,323.66	0.00	0.000	0.000
104	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.147	18,266.87	0.00	0.000	0.000
105	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	0.011	1,303.92	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-26 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL						
106	"SUM.Y COL.TUBO FIERRO NEGRO C-40,CON DI	0.094	11,653.89	0.00	0.000	0.000
107	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMA	0.004	459.22	0.00	0.000	0.000
108	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	5.088	632,569.24	0.00	0.000	0.000
109	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	1.965	244,297.23	0.00	0.000	0.000
110	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	2.131	264,938.92	0.00	0.000	0.000
111	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	0.233	29,021.07	0.00	0.000	0.000
112	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	1.532	190,418.15	0.00	0.000	0.000
113	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	2.156	268,074.07	0.00	0.000	0.000
114	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	0.360	44,729.91	0.00	0.000	0.000
115	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSA	3.164	393,311.20	0.00	0.000	0.000
116	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.451	56,077.69	0.00	0.000	0.000
117	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.385	47,857.08	0.00	0.000	0.000
118	CIMBRA COMUN EN CASTILLOS Y CADENAS	1.054	131,077.82	0.00	0.000	0.000
119	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	0.363	45,066.49	0.00	0.000	0.000
120	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	0.765	95,147.84	0.00	0.000	0.000
121	"APLANADO MUR0S CON MORTERO CMEN0-CAL-A	1.509	187,557.67	0.00	0.000	0.000
122	"PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANAT	3.942	490,126.34	0.00	0.000	0.000
123	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	1.674	208,106.81	0.00	0.000	0.000
124	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.	0.250	31,067.21	0.00	0.000	0.000
125	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE MARCOS METÁLIC	0.037	4,591.72	0.00	0.000	0.000
126	S. Y C. DE TOPE0 DE PISO PARA PUERTAS	0.009	1,158.52	0.00	0.000	0.000
127	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVO	0.040	5,004.89	0.00	0.000	0.000
128	"S Y C DE CANC. ALUM. ANOD. DURANODICK P	2.194	272,765.01	0.00	0.000	0.000
129	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE	0.364	45,277.07	0.00	0.000	0.000
130	"PROTECCION METAL. PARA VENTANAS CAPCEE	0.829	103,043.16	0.00	0.000	0.000
131	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VER	0.736	91,539.40	0.00	0.000	0.000
132	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO Q0D2 (F	0.023	2,904.55	0.00	0.000	0.000
133	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO Q0D3 (F	0.015	1,855.84	0.00	0.000	0.000
134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR T	0.113	14,039.50	0.00	0.000	0.000
135	"SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACI	1.549	192,582.50	0.00	0.000	0.000
136	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LE	0.842	104,717.96	0.00	0.000	0.000
137	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE DE	0.016	1,947.55	0.00	0.000	0.000
138	"SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPE	3.024	375,931.09	0.00	0.000	0.000
139	"MURO TABIQUE ROJO COMUN 19 A 21CM.ESPES	0.012	1,437.63	0.00	0.000	0.000
140	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	0.048	6,020.18	0.00	0.000	0.000
141	"CADENA 0 CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM	0.056	6,998.73	0.00	0.000	0.000
142	"LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10	0.052	6,417.44	0.00	0.000	0.000
143	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	0.027	3,363.66	0.00	0.000	0.000
144	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.007	888.00	0.00	0.000	0.000
145	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.009	1,152.41	0.00	0.000	0.000
146	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.021	2,664.28	0.00	0.000	0.000
147	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSA	0.060	7,452.29	0.00	0.000	0.000
148	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.105	13,107.70	0.00	0.000	0.000
149	"LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION	0.222	27,600.00	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	12,432,902.41	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	12,432,902.41 100.000	12,432,902.41 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-27 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-27
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA AVENIDA SAN JOAQUÍN ENTRE PRIVADA SAN ISIDRO Y CALLE SAL RAFAEL
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	10 NOV 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	10 NOV 2022
FECHA DE FALLO:	24 NOV 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	26 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 ENE 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-27
MONTO ORIGINAL:	\$7,262,658.31
FECHA DE FIRMA:	25 NOV 2022
FECHA VENCE:	24 ENE 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CONSTRUCCIONES RHA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CRH151020GD0
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$7,262,658.31
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	5389-32229-9 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV FECHA FIANZA: 25 NOV 2022 MONTO FIANZA: \$713,806.82
FIANZA ANTICIPO:	5389-32228-2 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV FECHA FIANZA: 25 NOV 2022 MONTO FIANZA: \$2,141,420.46
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-27 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	7,262,658.31
TOTAL ASIGNADO.....		7,262,658.31

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	0.572	40,845.29	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.339	24,201.27	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.415	29,630.16	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.091	6,492.14	0.00	0.000	0.000
005	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.425	30,344.23	0.00	0.000	0.000
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.915	187,699.71	50,998.50	27.170	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.886	238,403.67	32,423.95	13.600	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.698	54,059.50	4,259.40	7.879	0.000
009	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.557	111,169.60	0.00	0.000	0.000
010	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	8.976	677,650.65	36,908.25	5.447	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.940	67,090.61	0.00	0.000	0.000
012	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.298	21,289.57	0.00	0.000	0.000
013	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	6.510	464,690.30	0.00	0.000	0.000
014	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.940	67,090.61	0.00	0.000	0.000
015	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	8.098	578,068.02	0.00	0.000	0.000
016	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.431	173,524.56	0.00	0.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.448	31,941.30	0.00	0.000	0.000
018	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.206	14,717.44	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	6.783	484,188.38	0.00	0.000	0.000
020	" CONCRETO PREMEZCLADO CON REVEN	31.329	2,236,269.16	0.00	0.000	0.000
021	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.258	161,164.67	0.00	0.000	0.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.592	42,271.33	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.868	204,705.85	0.00	0.000	0.000
024	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	4.699	335,379.32	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	4.090	291,966.29	0.00	0.000	0.000
026	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.046	3,278.98	0.00	0.000	0.000
027	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	5.875	419,327.01	0.00	0.000	0.000
028	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.172	12,292.33	0.00	0.000	0.000
029	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.335	23,891.87	0.00	0.000	0.000
030	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.166	11,861.95	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.445	31,772.91	0.00	0.000	0.000
032	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.703	50,159.43	0.00	0.000	0.000
033	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.535	38,190.68	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.879	62,722.13	0.00	0.000	0.000
035	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.225	16,063.40	0.00	0.000	0.000
036	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.040	2,844.06	0.00	0.000	0.000
037	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.216	15,399.93	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	7,262,658.31	124,590.10	1.716	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	124,590.10 1.716	7,138,068.21 98.285	7,262,658.31 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-27 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-28 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCANFORES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-28		
NOMBRE:	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCANFORES		
DESCRIPCIÓN:	ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE TLAXCA		
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA		
OFICIO DE ASIGNACIÓN:			
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO		
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	10 NOV 2022		
FECHA DE LICITACIÓN:	10 NOV 2022		
FECHA DE FALLO:	24 NOV 2022		
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO		
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO		
FECHA DE INICIO:	10 DIC 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DIC 2022		
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-28		
MONTO ORIGINAL:	\$4,509,675.44		
FECHA DE FIRMA:	22 DIC 2022		
FECHA VENCE:	22 DIC 2022		
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	LUIS EDUARDO MORA PLIEGO		
	DOMICILIO:		
	No. Exterior: No. Interior:		
	Colonia: C. P.:		
	Municipio: Entidad Fed.:		
	TELÉFONO:		
	R. F. C.: MOPL870424455		
	CONTACTO:		
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$4,509,675.44		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:			
	CIA. AFIANZADORA:		
	FECHA FIANZA:	INICIAL	
	MONTO FIANZA:	\$0.00	
FIANZA ANTICIPO:			
	CIA. AFIANZADORA:		
	FECHA FIANZA:	INICIAL	
	MONTO FIANZA:	\$0.00	
FIANZA VICIOS OCULTOS:			
	CIA. AFIANZADORA:		
	FECHA FIANZA:	INICIAL	
	MONTO FIANZA:	\$0.00	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-28 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCANFORES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	4,509,675.44
TOTAL ASIGNADO.....		4,509,675.44

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	1.948	87,838.74	87,838.74	100.000	0.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.508	22,890.57	22,890.57	100.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.724	32,652.12	32,652.12	100.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.185	8,334.91	8,334.91	100.000	0.000
005	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADO	0.498	22,450.73	22,450.73	100.000	0.000
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.926	86,846.32	86,846.32	100.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	4.692	211,571.63	211,571.63	100.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.686	76,009.32	76,009.32	100.000	0.000
009	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.753	79,067.46	79,067.46	100.000	0.000
010	" SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIO	7.694	346,976.62	346,976.62	100.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.073	48,394.74	48,394.74	100.000	0.000
012	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.603	72,290.49	72,290.49	100.000	0.000
013	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUM	7.694	346,976.62	346,976.62	100.000	0.000
014	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.073	48,394.74	48,394.74	100.000	0.000
015	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	12.479	562,767.74	562,767.74	100.000	0.000
016	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.596	117,067.55	117,067.55	100.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.589	26,540.43	26,540.43	100.000	0.000
018	" PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN CO	30.462	1,373,717.83	1,373,717.83	100.000	0.000
019	" BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA,	1.156	52,143.62	52,143.62	100.000	0.000
020	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TR	5.764	259,957.69	259,957.69	100.000	0.000
021	" CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSA	0.035	1,597.12	1,597.12	100.000	0.000
022	" ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN AR	0.228	10,281.65	10,281.65	100.000	0.000
023	" GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C =	8.531	384,719.80	384,719.80	100.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.209	9,422.26	9,422.26	100.000	0.000
025	" SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y	0.366	16,489.82	16,489.82	100.000	0.000
026	" RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE	0.296	13,325.73	13,325.73	100.000	0.000
027	" SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMA	0.893	40,252.63	40,252.63	100.000	0.000
028	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	1.085	48,925.60	48,925.60	100.000	0.000
029	" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INC	0.767	34,592.01	34,592.01	100.000	0.000
030	" SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA T	1.076	48,538.92	48,538.92	100.000	0.000
031	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.025	1,121.40	1,121.40	100.000	0.000
032	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.088	3,945.30	3,945.30	100.000	0.000
033	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.301	13,573.33	13,573.33	100.000	0.000
TOTAL		100.000	4,509,675.44	4,509,675.44	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	4,509,675.44 100.000	0.00 0.000	4,509,675.44 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-29 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-29
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y UD HABITACIONAL LAS AMÉRICA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	25 NOV 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	25 NOV 2022
FECHA DE FALLO:	25 NOV 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	26 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 ENE 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-29
MONTO ORIGINAL:	\$3,598,855.93
FECHA DE FIRMA:	25 NOV 2022
FECHA VENCE:	24 ENE 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CC0150731636
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$3,598,855.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	22A57481 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 25 NOV 2022 MONTO FIANZA: \$359,885.59
FIANZA ANTICIPO:	22A57477 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 25 NOV 2022 MONTO FIANZA: \$1,079,656.78
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-29 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,598,855.93
TOTAL ASIGNADO.....		3,598,855.93

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.692	24,918.19	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.385	13,844.86	0.00	0.000	0.000
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	5.686	204,622.43	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.741	134,635.30	0.00	0.000	0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.103	39,680.00	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.738	62,539.78	0.00	0.000	0.000
007	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	7.269	261,614.71	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.045	37,599.03	0.00	0.000	0.000
009	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	9.523	342,705.95	0.00	0.000	0.000
010	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.448	88,115.69	0.00	0.000	0.000
011	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.579	20,821.54	0.00	0.000	0.000
012	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.707	25,443.24	0.00	0.000	0.000
013	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.634	202,765.68	0.00	0.000	0.000
014	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	37.458	1,348,068.52	0.00	0.000	0.000
015	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.499	89,938.51	0.00	0.000	0.000
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.221	79,941.17	0.00	0.000	0.000
017	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.252	45,038.89	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	6.905	248,494.24	0.00	0.000	0.000
019	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.111	4,001.86	0.00	0.000	0.000
020	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	5.341	192,204.58	0.00	0.000	0.000
021	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.952	34,248.35	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.127	4,564.58	0.00	0.000	0.000
023	" RENIVELACION DE CAJA DE VÁLVULAS DE AG	0.729	26,249.50	0.00	0.000	0.000
024	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.104	3,726.31	0.00	0.000	0.000
025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.135	4,843.26	0.00	0.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.615	22,136.98	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.732	26,333.86	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.044	1,568.32	0.00	0.000	0.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.080	2,881.02	0.00	0.000	0.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.148	5,309.58	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	3,598,855.93	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,598,855.93 100.000	3,598,855.93 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-30
NOMBRE:	UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO
DESCRIPCIÓN:	DE ATENCIÓN RURAL AL ADOLESCENTE (CARA), DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	07 DIC 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	07 DIC 2022
FECHA DE FALLO:	07 DIC 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	07 DIC 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 MAR 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-30
MONTO ORIGINAL:	\$9,182,780.14
FECHA DE FIRMA:	06 DIC 2022
FECHA VENCE:	06 MAR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	PEM190228IR7
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$9,182,780.14
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	9,182,780.14
TOTAL ASIGNADO.....		9,182,780.14

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 1.51 A 2.50 M	0.585	53,729.94	53,729.94	100.000	0.000
002	"DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MA	0.245	22,486.52	22,486.52	100.000	0.000
003	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.030	2,784.82	2,784.82	100.000	0.000
004	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.029	2,659.54	2,659.54	100.000	0.000
005	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO	0.205	18,832.67	18,832.67	100.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.191	17,502.69	17,502.69	100.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.078	7,138.88	7,138.88	100.000	0.000
008	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.079	7,240.14	7,240.14	100.000	0.000
009	"SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE	0.500	45,929.41	45,929.41	100.000	0.000
010	"RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL PRODUCTO	0.192	17,580.99	17,580.99	100.000	0.000
011	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓM	0.043	3,910.64	3,910.64	100.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUEN	0.084	7,749.84	7,749.84	100.000	0.000
013	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.251	23,040.42	23,040.42	100.000	0.000
014	"CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	2.484	228,098.63	228,098.63	100.000	0.000
015	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.470	43,113.08	43,113.08	100.000	0.000
016	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.140	12,882.02	12,882.02	100.000	0.000
017	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPI	0.321	29,436.44	29,436.44	100.000	0.000
018	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	2.271	208,506.43	208,506.43	100.000	0.000
019	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	1.191	109,403.93	109,403.93	100.000	0.000
020	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	2.040	187,290.76	187,290.76	100.000	0.000
021	"CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIP	0.831	76,262.09	76,262.09	100.000	0.000
022	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	5.031	461,956.61	461,956.61	100.000	0.000
023	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.804	257,505.23	257,505.23	100.000	0.000
024	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	4.267	391,787.00	391,787.00	100.000	0.000
025	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	2.039	187,248.22	187,248.22	100.000	0.000
026	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	2.838	260,645.42	260,645.42	100.000	0.000
027	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.026	2,381.25	2,381.25	100.000	0.000
028	"PRETEL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCID	0.369	33,918.47	33,918.47	100.000	0.000
029	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	1.217	111,710.34	111,710.34	100.000	0.000
030	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTI	0.579	53,155.56	53,155.56	100.000	0.000
031	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINI	1.262	115,894.08	115,894.08	100.000	0.000
032	RELLENO A VOLTEO CON CACAHUATILLO TRAÍDO	0.054	4,910.27	4,910.27	100.000	0.000
033	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CENTÍMETROS DE	0.073	6,655.51	6,655.51	100.000	0.000
034	"CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PRO	0.032	2,923.00	2,923.00	100.000	0.000
035	"SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPE	1.524	139,943.75	139,943.75	100.000	0.000
036	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILI	0.121	11,064.72	11,064.72	100.000	0.000
037	"PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD	1.474	135,315.24	135,315.24	100.000	0.000
038	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENT	1.012	92,925.09	92,925.09	100.000	0.000
039	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENT	0.569	52,210.05	52,210.05	100.000	0.000
040	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,	0.143	13,111.26	13,111.26	100.000	0.000
041	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO	0.300	27,565.00	27,565.00	100.000	0.000
042	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO	0.045	4,172.90	4,172.90	100.000	0.000
043	"ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X1	0.172	15,762.20	15,762.20	100.000	0.000
044	"SUM. Y COLOC. DE PLAFON FALSO DE TABLA-	0.212	19,424.44	19,424.44	100.000	0.000
045	"S. Y C. PLAFON FALSO LOSETA ACUSTIC. D\	0.333	30,617.89	30,617.89	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO						
046	"S. Y C. DE PLAFOND DE TABLAROCA DE 12.7	0.630	57,864.38	57,864.38	100.000	0.000
047	S. Y C. DE TOALLERO DE ARGOLLA CROMADA M	0.016	1,447.80	1,447.80	100.000	0.000
048	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE	0.080	7,354.77	7,354.77	100.000	0.000
049	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APO	0.416	38,171.39	38,171.39	100.000	0.000
050	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR	0.102	9,386.37	9,386.37	100.000	0.000
051	S. Y C. DE JABONERA PARA PASTILLA EN SAN	0.010	891.30	891.30	100.000	0.000
052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO D	0.058	5,293.37	5,293.37	100.000	0.000
053	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR	0.054	4,968.63	4,968.63	100.000	0.000
054	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE T	0.379	34,812.42	34,812.42	100.000	0.000
055	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPETES DE A	0.072	6,636.63	6,636.63	100.000	0.000
056	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO NOMI	0.039	3,587.83	3,587.83	100.000	0.000
057	"SUM. Y COLOC. DE CUBIERTA DE POLICARBON	0.035	3,204.85	3,204.85	100.000	0.000
058	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA CON	0.094	8,601.69	8,601.69	100.000	0.000
059	"S.YC.PASAMANOS PARA PERSONAS CON CAPACI	0.039	3,597.26	3,597.26	100.000	0.000
060	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	1.001	91,886.23	91,886.23	100.000	0.000
061	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.425	39,064.32	39,064.32	100.000	0.000
062	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.154	14,110.92	14,110.92	100.000	0.000
063	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.251	23,043.27	23,043.27	100.000	0.000
064	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.278	25,540.07	25,540.07	100.000	0.000
065	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.191	17,510.35	17,510.35	100.000	0.000
066	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.078	7,150.91	7,150.91	100.000	0.000
067	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.072	6,592.40	6,592.40	100.000	0.000
068	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.086	7,925.71	7,925.71	100.000	0.000
069	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.132	12,104.19	12,104.19	100.000	0.000
070	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.374	34,311.55	34,311.55	100.000	0.000
071	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.063	5,818.21	5,818.21	100.000	0.000
072	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.133	12,201.58	12,201.58	100.000	0.000
073	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.155	14,197.63	14,197.63	100.000	0.000
074	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.385	35,316.41	35,316.41	100.000	0.000
075	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.031	2,873.90	2,873.90	100.000	0.000
076	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	1.417	130,073.82	130,073.82	100.000	0.000
077	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.710	65,159.98	65,159.98	100.000	0.000
078	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.110	10,141.53	10,141.53	100.000	0.000
079	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN P	0.146	13,436.78	13,436.78	100.000	0.000
080	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O	0.042	3,839.05	3,839.05	100.000	0.000
081	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O	0.026	2,423.52	2,423.52	100.000	0.000
082	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O	0.104	9,575.24	9,575.24	100.000	0.000
083	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O	0.020	1,814.87	1,814.87	100.000	0.000
084	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O	0.032	2,928.84	2,928.84	100.000	0.000
085	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERT	0.092	8,457.65	8,457.65	100.000	0.000
086	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJA PUERTA,	0.026	2,378.56	2,378.56	100.000	0.000
087	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMA	0.195	17,924.98	17,924.98	100.000	0.000
088	"SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL	0.093	8,551.23	8,551.23	100.000	0.000
089	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROBLOCK D	0.049	4,518.19	4,518.19	100.000	0.000
090	"CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M	1.380	126,739.98	126,739.98	100.000	0.000
091	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 13	0.062	5,678.32	5,678.32	100.000	0.000
092	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 19	0.146	13,416.68	13,416.68	100.000	0.000
093	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE 13	0.011	1,027.53	1,027.53	100.000	0.000
094	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE 19 MM	0.006	573.36	573.36	100.000	0.000
095	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE 25 MM	0.006	575.06	575.06	100.000	0.000
096	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 13 MM 9	0.060	5,464.34	5,464.34	100.000	0.000
097	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 19 MM 9	0.016	1,422.39	1,422.39	100.000	0.000
098	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 25 MM 9	0.008	749.17	749.17	100.000	0.000
099	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE 13 MM TU	0.027	2,433.59	2,433.59	100.000	0.000
100	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE 19 MM TU	0.003	278.37	278.37	100.000	0.000
101	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE 25 MM TU	0.005	459.04	459.04	100.000	0.000
102	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA D	0.014	1,302.91	1,302.91	100.000	0.000
103	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA D	0.005	478.15	478.15	100.000	0.000
104	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA D	0.002	207.76	207.76	100.000	0.000
105	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC	0.064	5,849.14	5,849.14	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO						
106	"SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO	1.052	96,611.57	96,611.57	100.000	0.000
107	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES	0.065	5,945.14	5,945.14	100.000	0.000
108	"S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM	0.072	6,619.52	6,619.52	100.000	0.000
109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.031	2,813.66	2,813.66	100.000	0.000
110	"SALIDA DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO ""	0.060	5,462.47	5,462.47	100.000	0.000
111	"SALIDA HIDRAULICA DE CALENTADOR A MUEBL	0.058	5,348.99	5,348.99	100.000	0.000
112	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE G	0.017	1,529.67	1,529.67	100.000	0.000
113	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CRI	0.013	1,219.14	1,219.14	100.000	0.000
114	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOPLADOR AC	0.004	362.95	362.95	100.000	0.000
115	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DOBL	0.015	1,378.73	1,378.73	100.000	0.000
116	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE R	0.008	757.87	757.87	100.000	0.000
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A	0.002	138.36	138.36	100.000	0.000
118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A	0.001	99.03	99.03	100.000	0.000
119	"SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVA	0.004	342.66	342.66	100.000	0.000
120	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CA	0.002	137.37	137.37	100.000	0.000
121	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE COBRE	0.002	168.34	168.34	100.000	0.000
122	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE	0.016	1,479.15	1,479.15	100.000	0.000
123	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CRE	0.001	70.98	70.98	100.000	0.000
124	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANI	0.546	50,157.24	50,157.24	100.000	0.000
125	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANI	0.764	70,171.71	70,171.71	100.000	0.000
126	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA TIP	0.098	8,955.78	8,955.78	100.000	0.000
127	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE	0.089	8,192.48	8,192.48	100.000	0.000
128	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL SIN R	0.195	17,939.52	17,939.52	100.000	0.000
129	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA C	0.669	61,386.39	61,386.39	100.000	0.000
130	"ALIMENTADORES Y LLAVE DE RETENCIÓN ANGU	0.206	18,934.68	18,934.68	100.000	0.000
131	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PA	0.037	3,372.35	3,372.35	100.000	0.000
132	"MÉNSULAS PARA LAVABO DE ACUERDO A DISEÑ	0.076	6,994.57	6,994.57	100.000	0.000
133	"CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26	0.007	663.40	663.40	100.000	0.000
134	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CER	0.003	294.29	294.29	100.000	0.000
135	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.3	0.081	7,399.22	7,399.22	100.000	0.000
136	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA V	0.082	7,528.10	7,528.10	100.000	0.000
137	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA 1.50 X	0.332	30,517.60	30,517.60	100.000	0.000
138	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE	0.443	40,694.39	40,694.39	100.000	0.000
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR CA	0.160	14,700.56	14,700.56	100.000	0.000
140	"BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCI	0.065	6,004.04	6,004.04	100.000	0.000
141	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TU	0.050	4,557.47	4,557.47	100.000	0.000
142	"CONSTRUCCIÓN DE MURO CUBRE UN TINACO (	0.410	37,685.52	37,685.52	100.000	0.000
143	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOP	0.063	5,826.09	5,826.09	100.000	0.000
144	"SUM Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR SI	1.210	111,107.65	111,107.65	100.000	0.000
145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACI	0.208	19,106.66	19,106.66	100.000	0.000
146	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL SIN P	0.099	9,043.22	9,043.22	100.000	0.000
147	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL SIN R	0.057	5,252.57	5,252.57	100.000	0.000
148	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE	0.003	265.03	265.03	100.000	0.000
149	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, IN	0.088	8,043.16	8,043.16	100.000	0.000
150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO	0.088	8,043.16	8,043.16	100.000	0.000
151	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1	0.639	58,663.06	58,663.06	100.000	0.000
152	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1	0.039	3,596.19	3,596.19	100.000	0.000
153	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT	0.183	16,820.10	16,820.10	100.000	0.000
154	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CO	0.019	1,723.18	1,723.18	100.000	0.000
155	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CO	0.005	464.09	464.09	100.000	0.000
156	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CO	0.003	251.95	251.95	100.000	0.000
157	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTR	0.034	3,092.10	3,092.10	100.000	0.000
158	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTR	0.001	58.92	58.92	100.000	0.000
159	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	0.033	3,046.46	3,046.46	100.000	0.000
160	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA G	0.042	3,856.77	3,856.77	100.000	0.000
161	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO	0.058	5,329.72	5,329.72	100.000	0.000
162	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO	0.007	666.63	666.63	100.000	0.000
163	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT	0.098	8,950.61	8,950.61	100.000	0.000
164	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PAR	0.095	8,758.78	8,758.78	100.000	0.000
165	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PAR	0.013	1,191.60	1,191.60	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO						
166	"ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MAR	0.018	1,639.13	1,639.13	100.000	0.000
167	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.153	14,066.02	14,066.02	100.000	0.000
168	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.391	35,910.12	35,910.12	100.000	0.000
169	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COB	1.152	105,767.50	105,767.50	100.000	0.000
170	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MARCA	0.224	20,561.39	20,561.39	100.000	0.000
171	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 MARCA	0.020	1,804.73	1,804.73	100.000	0.000
172	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REHILETE, IN	0.173	15,887.71	15,887.71	100.000	0.000
173	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTI	0.194	17,842.25	17,842.25	100.000	0.000
174	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTI	0.009	833.95	833.95	100.000	0.000
175	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTI	0.002	193.00	193.00	100.000	0.000
176	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GEN	0.597	54,834.75	54,834.75	100.000	0.000
177	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C	0.007	678.84	678.84	100.000	0.000
178	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C	0.008	735.57	735.57	100.000	0.000
179	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.211	19,369.68	19,369.68	100.000	0.000
180	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I	0.021	1,882.54	1,882.54	100.000	0.000
181	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA	0.058	5,281.32	5,281.32	100.000	0.000
182	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA	0.003	264.94	264.94	100.000	0.000
183	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA	0.026	2,339.49	2,339.49	100.000	0.000
184	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ILMU	0.413	37,932.49	37,932.49	100.000	0.000
185	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ILMU	0.115	10,560.92	10,560.92	100.000	0.000
186	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADILUMI	0.091	8,352.42	8,352.42	100.000	0.000
187	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTO EN MARC	0.051	4,724.26	4,724.26	100.000	0.000
188	"RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO	0.463	42,539.06	42,539.06	100.000	0.000
189	"REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA BA	0.081	7,433.19	7,433.19	100.000	0.000
190	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE I	0.806	74,050.50	74,050.50	100.000	0.000
191	"ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON ARM	0.126	11,571.77	11,571.77	100.000	0.000
192	"FOTOCELDA 120-220 V. PARA 1,500 W. INCL	0.007	669.10	669.10	100.000	0.000
193	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PAR	0.527	48,359.47	48,359.47	100.000	0.000
194	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTO EN MARC	0.350	32,161.61	32,161.61	100.000	0.000
195	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTO EN MARC	8.226	755,332.77	755,332.77	100.000	0.000
196	"SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O	0.055	5,073.52	5,073.52	100.000	0.000
197	SUM.Y COL.DE PLACA PILOTO PARA SALIDA DE	0.009	838.36	838.36	100.000	0.000
198	"S. Y C. DE CANALIZACION PARA INSTALACIO	0.026	2,368.60	2,368.60	100.000	0.000
199	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDADES EVA	5.313	487,832.39	487,832.39	100.000	0.000
200	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE EX	0.695	63,838.16	63,838.16	100.000	0.000
201	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN	2.474	227,176.63	227,176.63	100.000	0.000
202	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 30 CE	0.147	13,469.44	13,469.44	100.000	0.000
203	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 20 CENT	0.026	2,388.41	2,388.41	100.000	0.000
204	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 30 CENT	0.040	3,700.33	3,700.33	100.000	0.000
205	CASTILLO (K1) DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM	0.095	8,700.53	8,700.53	100.000	0.000
206	"CADENA CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X	0.063	5,760.35	5,760.35	100.000	0.000
207	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.066	6,016.48	6,016.48	100.000	0.000
208	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X	0.093	8,539.87	8,539.87	100.000	0.000
209	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.070	6,469.10	6,469.10	100.000	0.000
210	RECUBRIMIENTO DE MARMOL TRAVERTINO 10 X	0.542	49,781.11	49,781.11	100.000	0.000
211	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.637	58,460.71	58,460.71	100.000	0.000
212	SUMINISTRO Y COLCACION DE LETRAS DE ALUM	0.155	14,215.57	14,215.57	100.000	0.000
213	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.006	539.96	539.96	100.000	0.000
214	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.027	2,499.02	2,499.02	100.000	0.000
215	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.024	2,179.42	2,179.42	100.000	0.000
216	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.134	12,294.23	12,294.23	100.000	0.000
217	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.189	17,331.78	17,331.78	100.000	0.000
218	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDA	0.283	26,026.08	26,026.08	100.000	0.000
219	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.003	289.87	289.87	100.000	0.000
220	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA DE ALIMEN	0.107	9,856.45	9,856.45	100.000	0.000
221	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.034	3,093.88	3,093.88	100.000	0.000
222	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°	0.002	176.27	176.27	100.000	0.000
223	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X30X50CM. TABIQ	0.010	901.53	901.53	100.000	0.000
224	S. Y C. DE VALVULA DE PASO Y CONTROL DE	0.023	2,115.41	2,115.41	100.000	0.000
225	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.051	4,672.21	4,672.21	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO						
226	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.032	2,906.26	2,906.26	100.000	0.000
227	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.097	8,863.83	8,863.83	100.000	0.000
228	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.261	23,959.89	23,959.89	100.000	0.000
229	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.451	41,393.97	41,393.97	100.000	0.000
230	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	0.535	49,136.29	49,136.29	100.000	0.000
231	"SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE	0.210	19,309.15	19,309.15	100.000	0.000
232	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁ	0.089	8,207.71	8,207.71	100.000	0.000
233	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.915	84,013.95	84,013.95	100.000	0.000
234	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	0.007	655.17	655.17	100.000	0.000
235	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.012	1,108.58	1,108.58	100.000	0.000
236	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	0.035	3,182.55	3,182.55	100.000	0.000
237	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 K	0.790	72,534.09	72,534.09	100.000	0.000
238	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.014	1,276.30	1,276.30	100.000	0.000
239	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	0.454	41,710.91	41,710.91	100.000	0.000
240	PISO CONC. F'C=200 KG/CM2 12 CM. ESP. AC	0.043	3,911.44	3,911.44	100.000	0.000
241	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, I	0.565	51,881.24	51,881.24	100.000	0.000
242	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE RE	0.240	21,996.01	21,996.01	100.000	0.000
243	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE RE	0.277	25,437.69	25,437.69	100.000	0.000
244	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO C	0.343	31,536.41	31,536.41	100.000	0.000
245	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.014	1,305.89	1,305.89	100.000	0.000
246	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, ZONA B, TIPO	0.126	11,553.70	11,553.70	100.000	0.000
247	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.186	17,072.09	17,072.09	100.000	0.000
248	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	0.859	78,851.92	78,851.92	100.000	0.000
249	CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM F'C= 200 K	1.424	130,786.04	130,786.04	100.000	0.000
250	"CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 , SECC	0.142	13,006.62	13,006.62	100.000	0.000
251	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	0.675	61,935.49	61,935.49	100.000	0.000
252	"RELLENO Y COMPAC. DE MATERIAL PRODUCTO	0.109	9,973.55	9,973.55	100.000	0.000
253	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.044	4,024.19	4,024.19	100.000	0.000
254	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.018	1,641.32	1,641.32	100.000	0.000
255	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	2.373	217,865.96	217,865.96	100.000	0.000
256	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	1.192	109,430.62	109,430.62	100.000	0.000
257	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.572	52,477.43	52,477.43	100.000	0.000
258	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL TIPO FRES	0.004	400.90	400.90	100.000	0.000
259	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTO LAVA	0.001	120.76	120.76	100.000	0.000
260	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL TIPO CIPR	0.008	751.77	751.77	100.000	0.000
261	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL JACARA	0.012	1,141.07	1,141.07	100.000	0.000
262	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	0.625	57,430.67	57,430.67	100.000	0.000
263	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DU	0.606	55,621.33	55,621.33	100.000	0.000
264	"ARREGLO DE JARDINERIA CON PLANTAS Y ÁRB	0.036	3,290.39	3,290.39	100.000	0.000
265	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.203	18,597.64	18,597.64	100.000	0.000
266	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.092	8,428.34	8,428.34	100.000	0.000
267	"LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D	0.123	11,257.24	11,257.24	100.000	0.000
268	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	0.003	289.22	289.22	100.000	0.000
269	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	0.011	1,018.07	1,018.07	100.000	0.000
270	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.A	0.142	13,011.53	13,011.53	100.000	0.000
271	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROPAGANDA (	0.096	8,836.02	8,836.02	100.000	0.000
272	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.006	564.19	564.19	100.000	0.000
273	"TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMET	0.048	4,384.51	4,384.51	100.000	0.000
274	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP UR	0.085	7,777.96	7,777.96	100.000	0.000
275	"RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN E	0.006	554.46	554.46	100.000	0.000
276	"REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA BA	0.081	7,433.19	7,433.19	100.000	0.000
277	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRA	0.000	15.02	15.02	100.000	0.000
278	"BASE CONCRETO SIMPLE DE F'C 150 KG/CM2	0.023	2,129.11	2,129.11	100.000	0.000
279	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE AL	0.240	22,048.38	22,048.38	100.000	0.000
280	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPE	0.013	1,206.03	1,206.03	100.000	0.000
281	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	0.020	1,862.29	1,862.29	100.000	0.000
282	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CI	0.217	19,955.27	19,955.27	100.000	0.000

TOTAL		100.000	9,182,780.14	9,182,780.14	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-30 UNIDAD DE SALUD MODELO 254 M2 CON CENTRO				
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000	0.000	0.000	
FINANCIERO:	9,182,780.14 100.000	0.00 0.000	9,182,780.14 100.000	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-31 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN CARLOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-31

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN CARLOS
DESCRIPCIÓN: ENTRE CALLE URANGA A PÁVIMENTACIÓN EXISTENTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 11 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-31
MONTO ORIGINAL: \$1,493,698.45
FECHA DE FIRMA: 09 NOV 2022
FECHA VENCE: 19 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RICARDO GALLEGOS ICELO
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
No. Exterior: 33 No. Interior: 1
Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: 2226811976
R. F. C.: GAIR790708DM2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,493,698.45
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 055009-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 11 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$149,369.85

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 057029-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 20 DIC 2022
MONTO FIANZA: \$149,369.85

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-31 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN CARLOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,493,698.45
TOTAL ASIGNADO.....		1,493,698.45

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.546	8,159.57	8,159.57	100.000	0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.943	29,021.10	29,021.10	100.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	4.431	66,189.74	66,189.74	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	1.950	29,127.29	29,127.29	100.000	0.000
005	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.964	29,333.58	29,333.58	100.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	9.529	142,341.12	142,341.12	100.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.108	16,550.82	16,550.82	100.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.813	12,138.86	12,138.86	100.000	0.000
009	"BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.380	125,170.24	125,170.24	100.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.108	16,550.82	16,550.82	100.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	9.484	141,659.73	141,659.73	100.000	0.000
012	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.231	48,267.54	48,267.54	100.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULS	0.553	8,261.78	8,261.78	100.000	0.000
014	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.151	2,262.09	2,262.09	100.000	0.000
015	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.275	4,101.60	4,101.60	100.000	0.000
016	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.371	5,543.64	5,543.64	100.000	0.000
017	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	5.164	77,132.98	77,132.98	100.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.379	5,657.76	5,657.76	100.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	37.333	557,648.20	557,648.20	100.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.315	19,640.89	19,640.89	100.000	0.000
021	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	7.473	111,620.30	111,620.30	100.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.956	14,277.74	14,277.74	100.000	0.000
023	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.233	3,472.34	3,472.34	100.000	0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.151	2,255.60	2,255.60	100.000	0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.200	2,987.02	2,987.02	100.000	0.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.959	14,326.10	14,326.10	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,493,698.45	1,493,698.45	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,493,698.45 100.000	0.00 0.000	1,493,698.45 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-32 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-32
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL CAR MEN A FONDO DE LA PRIVADA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	23 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DIC 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-32
MONTO ORIGINAL:	\$1,601,850.39
FECHA DE FIRMA:	22 NOV 2022
FECHA VENCE:	22 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PEREN SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	DCP110224DJ5
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,601,850.39
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	22A58384
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 22 NOV 2022
	MONTO FIANZA: \$160,185.04
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	22A64096
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 23 DIC 2022
	MONTO FIANZA: \$160,185.04

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-32 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,601,850.39
TOTAL ASIGNADO.....		1,601,850.39

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.434	6,950.53	6,950.53	100.000	100.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.590	25,466.65	25,466.65	100.000	100.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.066	65,123.75	65,123.75	100.000	100.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.109	49,804.37	49,804.37	100.000	100.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.090	17,466.26	17,466.26	100.000	100.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	12.613	202,047.91	202,047.91	100.000	100.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.556	40,937.06	40,937.06	100.000	100.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.234	35,779.70	35,779.70	100.000	100.000
009	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.836	77,460.90	77,460.90	100.000	100.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.655	10,496.68	10,496.68	100.000	100.000
011	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	9.092	145,641.74	145,641.74	100.000	100.000
012	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.535	24,580.77	24,580.77	100.000	100.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.362	5,797.40	5,797.40	100.000	100.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.175	2,804.28	2,804.28	100.000	100.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.251	84,115.22	84,115.22	100.000	100.000
016	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	33.759	540,762.68	540,762.68	100.000	100.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.568	25,115.02	25,115.02	100.000	100.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.314	5,028.65	5,028.65	100.000	100.000
019	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.616	9,862.32	9,862.32	100.000	100.000
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	1.394	22,322.11	22,322.11	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	4.101	65,688.48	65,688.48	100.000	100.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.170	2,716.77	2,716.77	100.000	100.000
023	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	6.210	99,469.16	99,469.16	100.000	100.000
024	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.305	4,885.73	4,885.73	100.000	100.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.565	9,055.52	9,055.52	100.000	100.000
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.386	6,178.25	6,178.25	100.000	100.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.688	11,023.53	11,023.53	100.000	100.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.061	972.20	972.20	100.000	100.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.060	952.59	952.59	100.000	100.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.209	3,344.16	3,344.16	100.000	100.000
TOTAL		100.000	1,601,850.39	1,601,850.39	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,601,850.39 100.000	0.00 0.000	1,601,850.39 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 DIC 2022: OBRA FORTA-22-32 F-1462

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-33 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-33

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE
DESCRIPCIÓN: SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE
TLAXCALA CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 09 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 ENE 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-33
MONTO ORIGINAL: \$2,510,841.62
FECHA DE FIRMA: 08 NOV 2022
FECHA VENCE: 07 ENE 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE RL DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PUS190529M39
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,510,841.62
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A56875
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 08 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$251,084.16
FIANZA ANTICIPO: 22A56874
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 08 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$753,252.49
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-33 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,510,841.62
TOTAL ASIGNADO.....		2,510,841.62

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	0.502	12,598.44	0.00	0.000	0.000
002	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.912	22,902.01	0.00	0.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.791	19,859.17	0.00	0.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.666	16,714.99	0.00	0.000	0.000
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KIL	0.168	4,222.03	0.00	0.000	0.000
006	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.499	12,516.09	0.00	0.000	0.000
007	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.462	36,696.73	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	3.697	92,829.12	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	0.923	23,180.37	0.00	0.000	0.000
010	"COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPA	1.749	43,921.95	0.00	0.000	0.000
011	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	8.549	214,644.43	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	1.060	26,605.03	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	1.207	30,294.56	0.00	0.000	0.000
014	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.500	188,316.96	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, P	1.378	34,586.36	0.00	0.000	0.000
016	"ACARREO CON CAMION DE MATERIAL MIXTO, K	15.272	383,463.60	0.00	0.000	0.000
017	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.923	73,400.17	0.00	0.000	0.000
018	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.443	11,128.26	0.00	0.000	0.000
019	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	31.701	795,967.51	0.00	0.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.209	30,352.15	0.00	0.000	0.000
021	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRAN	5.048	126,733.79	0.00	0.000	0.000
022	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.235	5,904.37	0.00	0.000	0.000
023	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.369	9,256.07	0.00	0.000	0.000
024	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	7.063	177,344.21	0.00	0.000	0.000
025	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.536	13,457.58	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.963	24,169.57	0.00	0.000	0.000
027	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.121	3,029.58	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.343	8,615.02	0.00	0.000	0.000
029	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.455	11,422.79	0.00	0.000	0.000
030	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.866	21,742.52	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.902	22,645.32	0.00	0.000	0.000
032	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.115	2,894.32	0.00	0.000	0.000
033	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.158	3,970.36	0.00	0.000	0.000
034	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.217	5,456.19	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,510,841.62	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,510,841.62 100.000	2,510,841.62 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-34 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-34
NOMBRE:	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO
DESCRIPCIÓN:	ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE TLAXCALA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	13 DIC 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	13 DIC 2022
FECHA DE FALLO:	13 DIC 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	13 DIC 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 FEB 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-34
MONTO ORIGINAL:	\$3,037,772.54
FECHA DE FIRMA:	12 DIC 2022
FECHA VENCE:	10 FEB 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	SOI060102RF5
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$3,037,772.54
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	22A63601
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 12 DIC 2022
	MONTO FIANZA: \$303,777.25
FIANZA ANTICIPO:	22A63598
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 12 DIC 2022
	MONTO FIANZA: \$911,331.76
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-34 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	3,037,772.54
TOTAL ASIGNADO.....		3,037,772.54

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.607	18,428.04	18,428.04	100.000	0.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.916	27,829.43	27,829.43	100.000	0.000
003	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.794	24,123.42	24,123.42	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.333	10,117.31	10,117.31	100.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.112	3,406.21	3,406.21	100.000	0.000
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.217	97,716.18	97,716.18	100.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.645	110,721.44	110,721.44	100.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.227	37,276.47	37,276.47	100.000	0.000
009	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.181	66,266.13	66,266.13	100.000	0.000
010	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	6.854	208,203.50	208,203.50	100.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.000	30,375.76	30,375.76	100.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.761	23,104.47	23,104.47	100.000	0.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.183	248,575.32	248,575.32	100.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.000	30,375.76	30,375.76	100.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	11.157	338,913.79	338,913.79	100.000	0.000
016	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.400	103,275.19	103,275.19	100.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.545	16,558.03	16,558.03	100.000	0.000
018	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	33.974	1,032,051.54	1,032,051.54	100.000	0.000
019	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.985	29,920.05	29,920.05	100.000	0.000
020	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	5.985	181,797.01	181,797.01	100.000	0.000
021	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.527	15,996.37	15,996.37	100.000	0.000
022	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	7.634	231,905.94	231,905.94	100.000	0.000
023	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.161	4,880.07	4,880.07	100.000	0.000
024	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.497	15,090.46	15,090.46	100.000	0.000
025	"RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS DE 1.	1.090	33,123.82	33,123.82	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.355	41,165.56	41,165.56	100.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.160	4,863.23	4,863.23	100.000	0.000
028	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.077	2,332.02	2,332.02	100.000	0.000
029	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETR	0.261	7,942.06	7,942.06	100.000	0.000
030	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.364	41,437.96	41,437.96	100.000	0.000
TOTAL		100.000	3,037,772.54	3,037,772.54	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	3,037,772.54 100.000	0.00 0.000	3,037,772.54 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-35 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-22-35
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA CALLE AMÉRICA ENTRE CALLE IGNACIO ZAR AGOZA Y AVENIDA PUEBLA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	23 NOV 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	23 NOV 2022
FECHA DE FALLO:	09 DIC 2022
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	13 DIC 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 FEB 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-22-35
MONTO ORIGINAL:	\$4,100,287.47
FECHA DE FIRMA:	12 DIC 2022
FECHA VENCE:	10 FEB 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	GJC0311102W6
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$4,100,287.47
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0102-0132702 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA FECHA FIANZA: 12 DIC 2022 MONTO FIANZA: \$410,028.75
FIANZA ANTICIPO:	BKY-0102-0132697 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA FECHA FIANZA: 12 DIC 2022 MONTO FIANZA: \$1,230,086.24
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-35 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	4,100,287.47
TOTAL ASIGNADO.....		4,100,287.47

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.605	24,786.52	24,786.52	100.000	0.000
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SI	8.670	355,484.95	355,484.95	100.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	2.698	110,614.84	110,614.84	100.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.891	36,537.73	36,537.73	100.000	0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.652	26,727.72	26,727.72	100.000	0.000
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	5.490	225,122.02	225,122.02	100.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.510	143,930.84	143,930.84	100.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.568	105,286.46	105,286.46	100.000	0.000
009	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.521	62,368.56	62,368.56	100.000	0.000
010	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	5.275	216,276.18	216,276.18	100.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.914	37,474.99	37,474.99	100.000	0.000
012	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.699	28,640.68	28,640.68	100.000	0.000
013	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	6.744	276,530.39	276,530.39	100.000	0.000
014	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.914	37,474.99	37,474.99	100.000	0.000
015	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	5.384	220,742.37	220,742.37	100.000	0.000
016	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.142	87,806.35	87,806.35	100.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.506	20,725.67	20,725.67	100.000	0.000
018	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.414	16,965.97	16,965.97	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	7.324	300,311.53	300,311.53	100.000	0.000
020	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	26.068	1,068,870.71	1,068,870.71	100.000	0.000
021	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.186	89,645.23	89,645.23	100.000	0.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.245	10,039.44	10,039.44	100.000	0.000
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	1.943	79,684.65	79,684.65	100.000	0.000
024	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.868	35,568.14	35,568.14	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	4.330	177,522.47	177,522.47	100.000	0.000
026	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	4.353	178,496.22	178,496.22	100.000	0.000
027	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.585	23,982.26	23,982.26	100.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.381	15,622.64	15,622.64	100.000	0.000
029	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.086	3,512.61	3,512.61	100.000	0.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARC	0.055	2,252.08	2,252.08	100.000	0.000
031	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.179	7,319.00	7,319.00	100.000	0.000
032	REUBICACIÓN DE POSTE TELMEX	0.192	7,884.31	7,884.31	100.000	0.000
033	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM	0.201	8,236.82	8,236.82	100.000	0.000
034	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.538	22,066.52	22,066.52	100.000	0.000
035	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.613	25,114.15	25,114.15	100.000	0.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.047	1,916.78	1,916.78	100.000	0.000
037	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.069	2,817.27	2,817.27	100.000	0.000
038	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.145	5,927.41	5,927.41	100.000	0.000
TOTAL		100.000	4,100,287.47	4,100,287.47	100.000	0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-35 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE						
FINANCIERO:	4,100,287.47	100.000	0.00	0.000	4,100,287.47	100.000
=====						

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-36 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LLANURA ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-36

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LLANURA ENTRE
DESCRIPCIÓN: CALLE TARASCA Y CALLE SIERRA, RESERVA
TERRITORIAL QUETZALCOATL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 18 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-36
MONTO ORIGINAL: \$1,288,884.63
FECHA DE FIRMA: 17 NOV 2022
FECHA VENCE: 17 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARIDAD MEZA CORONA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: MECC8108141K4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,288,884.63
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-36 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LLANURA ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,288,884.63
TOTAL ASIGNADO.....		1,288,884.63

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.741	9,545.56	9,545.56	100.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.766	9,872.46	9,872.46	100.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.295	3,801.96	3,801.96	100.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.137	27,549.04	27,549.04	100.000	0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.952	25,163.52	25,163.52	100.000	0.000
006	"CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN	9.680	124,761.00	124,761.00	100.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.267	16,323.18	16,323.18	100.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.871	11,222.37	11,222.37	100.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	9.113	117,456.90	117,456.90	100.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.267	16,323.18	16,323.18	100.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	10.433	134,474.31	134,474.31	100.000	0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	3.180	40,991.49	40,991.49	100.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.551	7,104.01	7,104.01	100.000	0.000
014	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	35.668	459,714.60	459,714.60	100.000	0.000
015	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.366	17,605.60	17,605.60	100.000	0.000
016	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.911	89,076.90	89,076.90	100.000	0.000
017	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.362	4,669.23	4,669.23	100.000	0.000
018	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	10.306	132,834.98	132,834.98	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.485	19,139.18	19,139.18	100.000	0.000
020	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.206	2,650.65	2,650.65	100.000	0.000
021	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.157	2,022.39	2,022.39	100.000	0.000
022	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.302	3,889.03	3,889.03	100.000	0.000
023	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.985	12,693.09	12,693.09	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,288,884.63	1,288,884.63	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,288,884.63 100.000	0.00 0.000	1,288,884.63 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-37 PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-22-37

NOMBRE: PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA
DESCRIPCIÓN: DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO
ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 30 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 ENE 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-22-37
MONTO ORIGINAL: \$1,689,758.24
FECHA DE FIRMA: 30 NOV 2022
FECHA VENCE: 28 ENE 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,689,758.24
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 5308-13120-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 29 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$168,975.82

FIANZA ANTICIPO: 5308-13119-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 29 NOV 2022
MONTO FIANZA: \$506,927.47

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-22-37 PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,689,758.24
TOTAL ASIGNADO.....		1,689,758.24

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.573	9,673.14	9,673.14	100.000	0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.434	24,229.13	24,229.13	100.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	4.230	71,471.10	71,471.10	100.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.751	63,373.71	63,373.71	100.000	0.000
005	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.005	33,875.63	33,875.63	100.000	0.000
006	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENS	0.213	3,593.58	3,593.58	100.000	0.000
007	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX	0.128	2,156.15	2,156.15	100.000	0.000
008	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	8.604	145,380.12	145,380.12	100.000	0.000
009	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.246	21,056.76	21,056.76	100.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	21.409	361,759.46	361,759.46	100.000	0.000
011	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	3.353	56,652.71	56,652.71	100.000	0.000
012	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.509	8,591.78	8,591.78	100.000	0.000
013	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	30.134	509,185.02	509,185.02	100.000	0.000
014	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.389	23,475.05	23,475.05	100.000	0.000
015	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	5.002	84,515.70	84,515.70	100.000	0.000
016	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.508	8,585.04	8,585.04	100.000	0.000
017	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	8.866	149,815.53	149,815.53	100.000	0.000
018	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.186	3,141.99	3,141.99	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.361	6,102.63	6,102.63	100.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	4.306	72,764.57	72,764.57	100.000	0.000
021	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.254	4,286.85	4,286.85	100.000	0.000
022	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.237	4,010.07	4,010.07	100.000	0.000
023	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.252	4,249.08	4,249.08	100.000	0.000
024	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.059	1,003.42	1,003.42	100.000	0.000
025	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.995	16,810.02	16,810.02	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,689,758.24	1,689,758.24	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,689,758.24 100.000	0.00 0.000	1,689,758.24 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-01 ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-01

NOMBRE: ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN: EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 MAR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-01
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 10 JUN 2022
FECHA VENCE: 10 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CPM180831FW4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$325,342.88
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 041323-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 22 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$32,534.29

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-01 ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	325,342.88
TOTAL ASIGNADO.....		325,342.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO (V	0.068	219.98	0.00	0.000	0.000
002	"DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA HASTA 1	0.350	1,138.92	0.00	0.000	0.000
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLA	24.862	80,886.69	0.00	0.000	0.000
004	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	13.440	43,726.37	0.00	0.000	0.000
005	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CER	6.203	20,180.78	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	1.138	3,702.46	0.00	0.000	0.000
007	"SUM. Y COL. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODI	16.664	54,214.17	0.00	0.000	0.000
008	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LE	0.689	2,241.82	0.00	0.000	0.000
009	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	0.483	1,572.54	0.00	0.000	0.000
010	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.102	3,583.74	0.00	0.000	0.000
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLA	14.269	46,421.83	0.00	0.000	0.000
012	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	7.713	25,095.08	0.00	0.000	0.000
013	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CER	3.584	11,658.80	0.00	0.000	0.000
014	"SUM. Y COL. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODI	1.762	5,731.90	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	2.086	6,787.86	0.00	0.000	0.000
016	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.839	2,729.80	0.00	0.000	0.000
017	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	4.749	15,450.14	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	325,342.88	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	325,342.88 100.000	325,342.88 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-02 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA CAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	RF-22-02
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA CAL
DESCRIPCIÓN:	LE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV 16 DE SEPTIEMBRE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	07 ABR 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	07 ABR 2022
FECHA DE FALLO:	27 ABR 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	29 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 JUL 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	LP-DOP-RF-22-02
MONTO ORIGINAL:	\$12,874,072.36
FECHA DE FIRMA:	28 ABR 2022
FECHA VENCE:	27 JUL 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	CJJ0806117B1
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$12,874,072.36
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	042417-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 28 ABR 2022 MONTO FIANZA: \$1,287,407.24
FIANZA ANTICIPO:	042416-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 28 ABR 2022 MONTO FIANZA: \$3,862,221.71
FIANZA VICIOS OCULTOS:	049660-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 28 JUL 2022 MONTO FIANZA \$1,287,407.24

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-02 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA CAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	12,874,072.36
TOTAL ASIGNADO.....		12,874,072.36

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATE	2.475	318,580.21	0.00	0.000	0.000
002	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO	1.601	206,145.75	0.00	0.000	0.000
003	"MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS R	53.361	6,869,716.44	0.00	0.000	0.000
004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO	0.619	79,672.25	0.00	0.000	0.000
005	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO	1.920	247,192.68	0.00	0.000	0.000
006	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	3.567	459,266.60	0.00	0.000	0.000
007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REF	10.186	1,311,400.54	0.00	0.000	0.000
008	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO	9.408	1,211,186.24	0.00	0.000	0.000
009	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.153	19,685.90	0.00	0.000	0.000
010	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	8.155	1,049,907.54	0.00	0.000	0.000
011	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE E	1.193	153,530.58	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE E	1.033	133,013.38	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL	5.676	730,721.93	0.00	0.000	0.000
014	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELEC	0.653	84,052.32	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	12,874,072.36	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	12,874,072.36 100.000	12,874,072.36 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-03 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	RF-22-03
NOMBRE:	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN:	L DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	21 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 FEB 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	RF-22-03
MONTO ORIGINAL:	\$913,908.75
FECHA DE FIRMA:	20 ENE 2022
FECHA VENCE:	19 FEB 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CJJ0806117B1
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$913,908.75
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	041271-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZA FECHA FIANZA: 20 ENE 2022 MONTO FIANZA: \$91,390.88
FIANZA ANTICIPO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	041276-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZA FECHA FIANZA: 20 FEB 2022 MONTO FIANZA \$91,390.88

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-03 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	913,908.75
TOTAL ASIGNADO.....		913,908.75

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SI	0.446	4,079.14	0.00	0.000	0.000
11007	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	2.131	19,478.96	0.00	0.000	0.000
11003	"DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMEN	18.969	173,355.06	0.00	0.000	0.000
11021	"DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA, INCLUYE	4.536	41,453.06	0.00	0.000	0.000
11022	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	8.215	75,075.15	0.00	0.000	0.000
11009	"DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO, INCLUYE	1.342	12,260.56	0.00	0.000	0.000
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.507	4,633.83	0.00	0.000	0.000
EXCA011	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	11.319	103,444.77	0.00	0.000	0.000
ACA090	ACARREO EN MATERIAL DE MATERIAL MIXTO PR	23.693	216,536.32	0.00	0.000	0.000
ACA092	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	24.867	227,263.16	0.00	0.000	0.000
PRE-01	"RETIRO DE TORRE ARRIOSTRADA TIPO RHOL	3.975	36,328.74	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	913,908.75	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	913,908.75 100.000	913,908.75 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-04 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN L

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-04

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN L
DESCRIPCIÓN: A CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO
Y AV 16 DE SEPTIEMBRE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 25 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-04
MONTO ORIGINAL: \$1,531,156.50
FECHA DE FIRMA: 24 MAR 2022
FECHA VENCE: 23 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: ISC0904214U0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,531,156.50
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 041562-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 24 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$153,115.65

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 043951-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 24 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$153,115.65

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-04 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN L

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	1,531,156.50
TOTAL ASIGNADO.....		1,531,156.50

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE E	2.363	36,179.99	0.00	0.000	0.000
002	CONCRETO ARMADO	0.697	10,664.15	0.00	0.000	0.000
003	MANPOSTERIA DE PIEDRA	4.351	66,618.71	0.00	0.000	0.000
004	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE	0.233	3,571.06	0.00	0.000	0.000
005	"DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA DE	0.030	453.59	0.00	0.000	0.000
006	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX	0.601	9,204.03	0.00	0.000	0.000
007	"REUBICACION DE POSTE METALICO DE 9.0 M.	2.895	44,323.72	0.00	0.000	0.000
008	"EXTRACCION DE TOCONES, DE 3.76 M EN ADE	1.949	29,845.43	0.00	0.000	0.000
009	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENT	2.542	38,927.67	0.00	0.000	0.000
010	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENT	3.443	52,713.78	0.00	0.000	0.000
011	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.583	8,921.61	0.00	0.000	0.000
012	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	3.595	55,047.64	0.00	0.000	0.000
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE	1.320	20,216.49	0.00	0.000	0.000
014	" DE 12"" DE DIÁMETRO. "	26.706	408,902.41	0.00	0.000	0.000
015	" DE 12"" DE DIÁMETRO. "	3.575	54,739.19	0.00	0.000	0.000
016	COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL	18.156	277,998.41	0.00	0.000	0.000
017	1.75 M DE PROFUNDIDAD	15.709	240,525.63	0.00	0.000	0.000
018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	3.645	55,808.34	0.00	0.000	0.000
019	" ENCOFRADO DE TUBERIA DE 0.70 X 0.15 M.	0.499	7,642.15	0.00	0.000	0.000
020	" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.562	8,610.58	0.00	0.000	0.000
021	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.056	849.68	0.00	0.000	0.000
022	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD	0.342	5,234.87	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE	0.121	1,856.61	0.00	0.000	0.000
024	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	1.200	18,368.83	0.00	0.000	0.000
025	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.235	3,594.70	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°	2.558	39,166.05	0.00	0.000	0.000
027	" COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIA	1.700	26,036.11	0.00	0.000	0.000
028	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENT	0.143	2,181.29	0.00	0.000	0.000
029	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENT	0.193	2,953.78	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,531,156.50	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,531,156.50 100.000	1,531,156.50 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-05 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-05

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN
DESCRIPCIÓN: LA TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CAMINO REAL A
VÍAS DEL TREN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 25 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-05
MONTO ORIGINAL: \$436,355.90
FECHA DE FIRMA: 24 MAR 2022
FECHA VENCE: 23 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PECV7209109S7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$436,355.90
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 6417-54894-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 24 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$43,635.39

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 6417-54899-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 25 ABR 2022
MONTO FIANZA \$43,635.59

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-05 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	436,355.90
TOTAL ASIGNADO.....		436,355.90

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
TRA004	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.660	2,881.75	0.00	0.000	0.000
RELL006	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	17.767	77,528.41	0.00	0.000	0.000
ACA090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.499	10,903.06	0.00	0.000	0.000
ACA092	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.755	12,021.14	0.00	0.000	0.000
CIMB040	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	2.794	12,192.16	0.00	0.000	0.000
CON004	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	34.804	151,868.05	0.00	0.000	0.000
PICAC08	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	3.339	14,569.23	0.00	0.000	0.000
PICAC06	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	3.310	14,441.83	0.00	0.000	0.000
TRA004_	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.239	1,041.68	0.00	0.000	0.000
EXCAVMA	"EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO	2.252	9,827.66	0.00	0.000	0.000
CIM009	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	12.127	52,916.18	0.00	0.000	0.000
CON004_	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	12.580	54,895.38	0.00	0.000	0.000
MALL006	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	2.927	12,773.92	0.00	0.000	0.000
DENT002	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.174	759.43	0.00	0.000	0.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.773	7,736.02	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	436,355.90	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	436,355.90 100.000	436,355.90 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-06 AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN INSPECTORÍA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-06

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN INSPECTORÍA
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 25 FEB 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 MAR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-06
MONTO ORIGINAL: \$73,524.89
FECHA DE FIRMA: 24 FEB 2022
FECHA VENCE: 26 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CPM180831FW4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$73,524.89
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
046172-00000

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 28 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$7,352.49

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-06 AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN INSPECTORÍA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	73,524.89
TOTAL ASIGNADO.....		73,524.89

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
FIR008	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE S/C	12.340	9,072.64	0.00	0.000	0.000
32192	"MURO DE TABLAMIENTO DE 15 CM. DE ESP	11.568	8,505.55	0.00	0.000	0.000
PINT006	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	8.301	6,103.39	0.00	0.000	0.000
ZOCL000	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCL0 DE CER	4.304	3,164.39	0.00	0.000	0.000
PISO001	"PISO DE LOSETA DE CERAMICA FANTASIA CAM	8.204	6,031.95	0.00	0.000	0.000
46068	"SUM Y COL PUERTA ALUMINIO BLANCO DE 2"	23.666	17,400.00	0.00	0.000	0.000
33232	"SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CUA	5.261	3,868.22	0.00	0.000	0.000
56001	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LE	4.519	3,322.88	0.00	0.000	0.000
ELEC042	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	3.968	2,917.70	0.00	0.000	0.000
ELEC043	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO EN CONTACTOS	3.063	2,252.22	0.00	0.000	0.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.207	152.02	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	73,524.89	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	73,524.89 100.000	73,524.89 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-07 PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA LAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-07

NOMBRE: PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA LAS
DESCRIPCIÓN: DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-07
MONTO ORIGINAL: \$219,240.00
FECHA DE FIRMA: 20 ENE 2022
FECHA VENCE: 24 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FABIAN VALERDI MARTÍNEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: VAMF800924NW6
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$219,240.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2694220
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 20 ENE 2022
MONTO FIANZA: \$21,924.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2694230
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 25 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$21,924.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-07 PAGO DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA LAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	219,240.00
TOTAL ASIGNADO.....		219,240.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	PAGO ESTUDIOS GEOTÉCNIA P/OBRAS MPIO	100.000	219,240.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	219,240.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	219,240.00 100.000	219,240.00 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-09 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-09

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL
DESCRIPCIÓN: BARRIO DE NUEVO LEÓN EN CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 JUN 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-09
MONTO ORIGINAL: \$2,513,155.06
FECHA DE FIRMA: 07 JUN 2022
FECHA VENCE: 06 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IEC1706144P9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,513,155.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0543-0112420
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 07 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$251,315.51

FIANZA ANTICIPO: BKY-0543-0112419
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 07 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$753,946.52

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0543-0129242
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 09 SEP 2022
MONTO FIANZA: \$251,315.51

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-09 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	2,513,155.06
TOTAL ASIGNADO.....		2,513,155.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.103	27,709.42	0.00	0.000	100.000
002	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.700	17,579.09	0.00	0.000	100.000
003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.256	6,425.09	0.00	0.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.130	3,264.18	0.00	0.000	100.000
005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 K	0.647	16,267.82	0.00	0.000	100.000
006	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	4.406	110,737.27	0.00	0.000	100.000
007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	0.521	13,099.57	0.00	0.000	100.000
008	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	2.269	57,017.99	0.00	0.000	100.000
009	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	2.294	57,639.09	0.00	0.000	100.000
010	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 C	1.564	39,311.65	0.00	0.000	100.000
011	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 20 C	0.880	22,104.96	0.00	0.000	100.000
012	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARI	1.183	29,740.45	0.00	0.000	100.000
013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X	5.723	143,817.66	0.00	0.000	100.000
014	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	3.846	96,647.04	0.00	0.000	100.000
015	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.476	11,969.01	0.00	0.000	100.000
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.806	20,247.42	0.00	0.000	100.000
017	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.409	10,286.64	0.00	0.000	100.000
018	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.427	35,865.30	0.00	0.000	100.000
019	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	22.458	564,392.49	257,339.56	45.596	100.000
020	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO	0.010	261.58	261.58	100.000	100.000
021	"RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE"	0.107	2,679.75	2,679.75	100.000	100.000
022	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	1.926	48,408.68	48,408.68	100.000	100.000
023	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DUR	1.380	34,676.83	34,676.83	100.000	100.000
024	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO FRES	0.031	770.80	770.80	100.000	100.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA	0.808	20,296.71	20,296.71	100.000	100.000
026	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA P	8.595	215,997.89	107,998.97	50.000	100.000
027	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA D	0.462	11,619.86	11,619.86	100.000	100.000
028	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ES	7.412	186,282.95	186,282.95	100.000	100.000
029	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL	2.364	59,409.79	59,409.79	100.000	100.000
030	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	0.017	435.05	435.05	100.000	100.000
031	SUMINISTRO DE RED DE BASQUET BOL TEJIDA	0.005	116.00	116.00	100.000	100.000
032	JUEGO DE METAL MARCA PLAY CLUB O SIMILAR	7.275	182,818.90	182,818.90	100.000	100.000
033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADORES	4.418	111,022.25	111,022.25	100.000	100.000
034	REJA A BASE DE SISTEMA REJA DEACERO CON	2.113	53,100.43	53,100.43	100.000	100.000
035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚ	7.364	185,071.69	185,071.69	100.000	100.000
036	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	2.123	53,342.30	53,342.30	100.000	100.000
037	"LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION	2.496	62,721.46	62,721.46	100.000	100.000
TOTAL		100.000	2,513,155.06	1,378,373.56	54.846	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,378,373.56 54.846	1,134,781.50 45.154	2,513,155.06 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-09 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL

=====

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

15 DIC 2022: OBRA RF-22-09

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-11 COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN) EN LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-11

NOMBRE: COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN) EN LA
DESCRIPCIÓN: PERIFERIA DE LOS 3 LAGOS DEL AMEYAL PARA PROTECCIÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 JUL 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-11
MONTO ORIGINAL: \$380,594.22
FECHA DE FIRMA: 16 AGO 2022
FECHA VENCE: 16 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PECV7209109S7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$380,594.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3154-10858-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 09 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$38,059.42

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3154-10859-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$38,059.42

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-11 COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN) EN LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	380,594.22
TOTAL ASIGNADO.....		380,594.22

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	2.786	10,603.41	0.00	0.000	0.000
002	"RELLENO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE	79.363	302,052.41	0.00	0.000	0.000
003	TRASPALO HORIZONTAL DE MATERIAL I Y II	4.944	18,816.34	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PI	5.818	22,141.14	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	5.021	19,108.41	0.00	0.000	0.000
006	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.069	7,872.51	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	380,594.22	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	380,594.22 100.000	380,594.22 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-12 REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-12

NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 15 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 OCT 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-12
MONTO ORIGINAL: \$1,687,115.65
FECHA DE FIRMA: 14 JUL 2022
FECHA VENCE: 12 OCT 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE RL DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PUS190529MJ9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,687,115.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 046695-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 14 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$168,711.57

FIANZA ANTICIPO: 066694-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 14 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$506,134.70

FIANZA VICIOS OCULTOS: 22A49873
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 17 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$168,711.57

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-12 REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	1,687,115.65
TOTAL ASIGNADO.....		1,687,115.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.063	1,067.26	0.00	0.000	0.000
002	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	0.323	5,454.48	0.00	0.000	0.000
003	"DEMOLICION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDIL	0.338	5,694.06	0.00	0.000	0.000
004	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	0.410	6,924.39	0.00	0.000	0.000
005	"DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	0.645	10,886.77	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.334	5,629.60	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.376	6,345.15	0.00	0.000	0.000
008	"RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMP	0.632	10,653.94	0.00	0.000	0.000
009	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.016	263.88	0.00	0.000	0.000
010	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	0.121	2,042.08	0.00	0.000	0.000
011	"DEMOLICION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDIL	0.056	939.41	0.00	0.000	0.000
012	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	0.089	1,504.67	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.054	917.24	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.061	1,033.88	0.00	0.000	0.000
015	"DEMOLICION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDIL	0.045	752.64	0.00	0.000	0.000
016	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	0.082	1,378.58	0.00	0.000	0.000
017	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.054	915.26	0.00	0.000	0.000
018	"RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMP	0.538	9,083.81	0.00	0.000	0.000
019	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.036	604.14	0.00	0.000	0.000
020	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.040	680.94	0.00	0.000	0.000
021	"DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE REGIS	0.050	836.35	0.00	0.000	0.000
022	"EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVEST.	0.093	1,572.76	0.00	0.000	0.000
023	"DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA LA ACTIV	0.037	630.74	0.00	0.000	0.000
024	"DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE	1.857	31,336.21	0.00	0.000	0.000
025	DEMOLICIÓN DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO	0.183	3,082.06	0.00	0.000	0.000
026	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.093	1,570.99	0.00	0.000	0.000
027	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.105	1,770.67	0.00	0.000	0.000
028	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.100	1,684.29	0.00	0.000	0.000
029	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.314	5,303.58	0.00	0.000	0.000
030	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	0.546	9,203.44	0.00	0.000	0.000
031	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.298	5,021.18	0.00	0.000	0.000
032	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.336	5,659.45	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	1.099	18,547.07	0.00	0.000	0.000
034	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	4.629	78,095.99	0.00	0.000	0.000
035	"ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES	0.452	7,629.15	0.00	0.000	0.000
036	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.524	8,834.98	0.00	0.000	0.000
037	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	5.320	89,752.04	0.00	0.000	0.000
038	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	5.577	94,082.15	0.00	0.000	0.000
039	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	1.499	25,280.82	0.00	0.000	0.000
040	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.365	6,161.00	0.00	0.000	0.000
041	"FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENC	0.382	6,436.63	0.00	0.000	0.000
042	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.340	5,742.78	0.00	0.000	0.000
043	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.453	7,643.47	0.00	0.000	0.000
044	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MO	0.697	11,764.72	0.00	0.000	0.000
045	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLE	0.158	2,659.24	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-12 REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y						
046	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NAR	0.019	324.89	0.00	0.000	0.000
047	"LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERI	1.421	23,971.47	0.00	0.000	0.000
048	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.065	1,089.87	0.00	0.000	0.000
049	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.440	7,421.34	0.00	0.000	0.000
050	"AFINE DE TALUDES POR MEDIOS MANUALES DE	0.061	1,023.17	0.00	0.000	0.000
051	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.435	7,346.06	0.00	0.000	0.000
052	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	2.155	36,354.10	0.00	0.000	0.000
053	"SUM. Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE)	0.775	13,078.06	0.00	0.000	0.000
054	"CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓ	0.120	2,016.54	0.00	0.000	0.000
055	"ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUE	0.321	5,421.90	0.00	0.000	0.000
056	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.758	12,789.90	0.00	0.000	0.000
057	"MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15	2.316	39,070.09	0.00	0.000	0.000
058	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X	1.081	18,239.21	0.00	0.000	0.000
059	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.171	2,875.87	0.00	0.000	0.000
060	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.265	38,216.98	0.00	0.000	0.000
061	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.859	31,360.09	0.00	0.000	0.000
062	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.244	20,985.35	0.00	0.000	0.000
063	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	1.512	25,514.34	0.00	0.000	0.000
064	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	0.524	8,841.36	0.00	0.000	0.000
065	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNA	1.618	27,299.00	0.00	0.000	0.000
066	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES"	0.565	9,535.41	0.00	0.000	0.000
067	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	0.631	10,647.15	0.00	0.000	0.000
068	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE	0.191	3,221.46	0.00	0.000	0.000
069	"DALA O CADENA INTERMEDIA O DE ENRASE, I	2.343	39,533.88	0.00	0.000	0.000
070	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	8.606	145,184.92	0.00	0.000	0.000
071	DETALLE DE PLACA DE CONEXIÓN Y VIGA DE	1.130	19,071.63	0.00	0.000	0.000
072	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	2.140	36,095.09	0.00	0.000	0.000
073	" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CAN	1.515	25,551.52	0.00	0.000	0.000
074	"APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	4.383	73,948.20	0.00	0.000	0.000
075	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CO	1.702	28,709.77	0.00	0.000	0.000
076	"PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLU	2.976	50,208.91	0.00	0.000	0.000
077	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOS	2.373	40,033.15	0.00	0.000	0.000
078	" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CE	0.357	6,020.45	0.00	0.000	0.000
079	"VENTANA DE HERRERÍA DE 1.50 X 2.00 M, C	2.130	35,943.11	0.00	0.000	0.000
080	"S. Y C. DE PUERTA MULTIPANEL TIPO CAPCE	0.680	11,472.38	0.00	0.000	0.000
081	"ZAGUÁN DE TABLERO CON MARCO TUBULAR D	0.900	15,190.19	0.00	0.000	0.000
082	" ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TU	0.188	3,175.04	0.00	0.000	0.000
083	"CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ALOJAR MUFA P	0.533	8,987.36	0.00	0.000	0.000
084	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE C	0.052	874.00	0.00	0.000	0.000
085	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	0.078	1,321.29	0.00	0.000	0.000
086	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO D	2.152	36,297.68	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA M	1.116	18,830.31	0.00	0.000	0.000
088	"SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONT	0.346	5,838.51	0.00	0.000	0.000
089	"IMPERMEABILIZACIÓN APARENTE SELLADO CON	3.191	53,833.36	0.00	0.000	0.000
090	"ELABORACION DE PORTON DE ACCESO DE 2.44	1.390	23,451.60	0.00	0.000	0.000
091	"DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIE	0.155	2,609.12	0.00	0.000	0.000
092	"RECONEXION DE TOMA GENERAL DE AGUA POTA	0.157	2,650.43	0.00	0.000	0.000
093	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOP	0.423	7,135.08	0.00	0.000	0.000
094	"ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON T	0.223	3,764.18	0.00	0.000	0.000
095	"SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULI	1.941	32,747.65	0.00	0.000	0.000
096	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE	0.320	5,389.82	0.00	0.000	0.000
097	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLA	0.111	1,871.47	0.00	0.000	0.000
098	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS	2.309	38,955.58	0.00	0.000	0.000
099	"SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE L	0.916	15,458.86	0.00	0.000	0.000
100	"REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDID	0.229	3,857.63	0.00	0.000	0.000
101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA SANI	0.015	246.96	0.00	0.000	0.000
102	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TAN	1.213	20,462.46	0.00	0.000	0.000
103	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO D	0.323	5,456.73	0.00	0.000	0.000
104	"SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALE	0.218	3,677.13	0.00	0.000	0.000
105	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APO	0.539	9,091.45	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-12 REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y						
106	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE ACE	0.264	4,451.20	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	1,687,115.65	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		99.772		99.772	
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,687,115.65	100.000	1,687,115.65	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-13 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	RF-22-13
NOMBRE:	BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER
DESCRIPCIÓN:	A MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	18 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 AGO 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	RF-22-13
MONTO ORIGINAL:	\$1,315,028.46
FECHA DE FIRMA:	15 JUL 2022
FECHA VENCE:	06 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CPM180831FW4
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,315,028.46
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	046808-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 15 JUL 2022 MONTO FIANZA: \$131,502.85
FIANZA ANTICIPO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	047778-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 08 AGO 2022 MONTO FIANZA \$131,502.85

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-13 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	1,315,028.46
TOTAL ASIGNADO.....		1,315,028.46

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
COR005	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO	4.043	53,165.98	0.00	0.000	0.000
DEM041	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	2.465	32,420.69	0.00	0.000	0.000
ESCA003	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	25.597	336,613.04	0.00	0.000	0.000
ACA090	" ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. P	10.131	133,225.70	0.00	0.000	0.000
ACA092	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. K	4.555	59,892.87	0.00	0.000	0.000
RIE001	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	2.046	26,910.04	0.00	0.000	0.000
CARPETA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (	48.295	635,088.18	0.00	0.000	0.000
ACA092_	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.602	21,070.01	0.00	0.000	0.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.266	16,641.95	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,315,028.46	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,315,028.46 100.000	1,315,028.46 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-15 PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-15

NOMBRE: PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
DESCRIPCIÓN: QUETZALCOATL, RESERVA TERRITOTAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-15
MONTO ORIGINAL: \$613,153.59
FECHA DE FIRMA: 29 AGO 2022
FECHA VENCE: 29 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IELH920812325
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$613,153.59
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A32793
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 28 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$61,315.36

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
22A32796
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 01 AGO 2022
MONTO FIANZA: \$61,315.36

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-15 PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	613,153.59
TOTAL ASIGNADO.....		613,153.59

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
ACA090	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	38.004	233,025.37	0.00	0.000	0.000
ACA092	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	56.001	343,369.30	0.00	0.000	0.000
LIM005	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	5.995	36,758.92	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	613,153.59	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	613,153.59 100.000	613,153.59 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-16 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	RF-22-16
NOMBRE:	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA
DESCRIPCIÓN:	LA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	01 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 JUL 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	RF-22-16
MONTO ORIGINAL:	\$494,555.76
FECHA DE FIRMA:	28 JUN 2022
FECHA VENCE:	30 JUL 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	RICARDO GALLEGOS ICELO
	DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
	No. Exterior: 33 No. Interior: 1
	Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
	Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO: 2226811976
	R. F. C.: GAIR790708DM2
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$494,555.76
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	048270-00000
	CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
	FECHA FIANZA: 01 JUL 2022
	MONTO FIANZA: \$49,455.58
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	048273-00000
	CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
	FECHA FIANZA: 30 JUL 2022
	MONTO FIANZA: \$49,455.58

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-16 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	494,555.76
TOTAL ASIGNADO.....		494,555.76

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	3.413	16,878.00	0.00	0.000	100.000
A.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	3.624	17,922.00	0.00	0.000	100.000
A.3	ZONIFICACION Y DISTRIBUCION ARQUITECTONI	13.461	66,571.96	0.00	0.000	100.000
A.4	VOLUMETRIA E IMÁGENES DE CONCEPTO	2.658	13,142.80	0.00	0.000	100.000
B.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	3.413	16,878.00	0.00	0.000	100.000
AC-10	PROYECTO ESTRUCTURAL	17.592	87,002.85	0.00	0.000	100.000
C.1	PROYECTO ELECTRICO	9.938	49,150.28	0.00	0.000	100.000
C.2	PROYECTO SANITARIO	9.234	45,665.94	0.00	0.000	100.000
C.3	PROYECTO HIDRAULICO	8.700	43,026.29	0.00	0.000	100.000
D.1	PROYECTO EJECUTIVO	18.788	92,915.66	0.00	0.000	100.000
D.2	PROYECTO DE COSTOS	9.180	45,401.98	0.00	0.000	100.000
TOTAL		100.000	494,555.76	0.00	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	494,555.76 100.000	494,555.76 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

02 DIC 2022: OBRA RF-22-16 F-271

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-17 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-17

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA
DESCRIPCIÓN: EL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA DEL MUN
ICIPIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 14 SEP 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 OCT 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-17
MONTO ORIGINAL: \$805,485.15
FECHA DE FIRMA: 13 SEP 2022
FECHA VENCE: 13 OCT 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ANTONIO COLIENTE HUITZIL
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: COHA720825TX9
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$805,485.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2723856
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 13 SEP 2022
MONTO FIANZA: \$80,548.52

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2723859
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 14 OCT 2022
MONTO FIANZA: \$80,548.52

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-17 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	805,485.15
TOTAL ASIGNADO.....		805,485.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESP	1.176	9,473.45	0.00	0.000	0.000
002	"DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA DE	0.387	3,119.85	0.00	0.000	0.000
003	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.477	3,840.79	0.00	0.000	0.000
004	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	1.402	11,293.77	0.00	0.000	0.000
005	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	7.625	61,414.18	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.842	22,889.89	0.00	0.000	0.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS	2.279	18,359.93	0.00	0.000	0.000
008	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.616	13,013.45	0.00	0.000	0.000
009	"IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALA	0.588	4,736.19	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.213	1,712.51	0.00	0.000	0.000
011	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VAR	1.724	13,885.97	0.00	0.000	0.000
012	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	3.310	26,664.29	0.00	0.000	0.000
013	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 C	3.955	31,859.33	0.00	0.000	0.000
014	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	5.555	44,747.77	0.00	0.000	0.000
015	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	2.439	19,643.00	0.00	0.000	0.000
016	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	7.839	63,138.97	0.00	0.000	0.000
017	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	4.243	34,178.21	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DIFEREN	35.994	289,928.30	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMA	0.638	5,140.11	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MA	2.579	20,772.75	0.00	0.000	0.000
021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA E	1.073	8,638.83	0.00	0.000	0.000
022	"TUBO POLIDUCTO 19MM (3/4") DE DIÁMETRO	0.177	1,428.77	0.00	0.000	0.000
023	"DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MA	0.710	5,721.12	0.00	0.000	0.000
024	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C 150	0.281	2,261.01	0.00	0.000	0.000
025	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.161	9,351.00	0.00	0.000	0.000
026	ACRREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOM	0.491	3,954.35	0.00	0.000	0.000
027	"REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA REDON	0.358	2,883.76	0.00	0.000	0.000
028	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	5.240	42,209.45	0.00	0.000	0.000
029	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DU	2.672	21,525.68	0.00	0.000	0.000
030	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLU	0.956	7,698.47	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	805,485.15	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	805,485.15 100.000	805,485.15 100.000