

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-01 SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-01

NOMBRE: SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA
DESCRIPCIÓN: DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO
ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 06 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-01
MONTO ORIGINAL: \$713,191.83
FECHA DE FIRMA: 05 ABR 2023
FECHA VENCE: 05 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$713,191.83
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3719-06039-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-01 SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	713,191.83
TOTAL ASIGNADO.....		713,191.83

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.553	3,946.53	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.081	21,974.77	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	4.113	29,333.00	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	4.236	30,212.97	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.100	14,979.42	0.00	0.000	0.000
006	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	10.432	74,397.25	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.258	8,968.67	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	10.304	73,489.32	0.00	0.000	0.000
009	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	4.218	30,085.38	0.00	0.000	0.000
010	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.553	3,946.53	0.00	0.000	0.000
011	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	35.896	256,004.18	0.00	0.000	0.000
012	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.406	10,028.46	0.00	0.000	0.000
013	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	6.761	48,219.74	0.00	0.000	0.000
014	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.453	3,227.50	0.00	0.000	0.000
015	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	11.082	79,037.05	0.00	0.000	0.000
016	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.204	1,452.17	0.00	0.000	0.000
017	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.267	1,903.48	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.436	10,239.98	0.00	0.000	0.000
019	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.193	1,376.83	0.00	0.000	0.000
020	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.148	1,056.97	0.00	0.000	0.000
021	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.283	2,020.15	0.00	0.000	0.000
022	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.047	331.67	0.00	0.000	0.000
023	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.976	6,959.81	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	713,191.83	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	713,191.83 100.000	713,191.83 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-02 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-02

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO
DESCRIPCIÓN: ZAPATA Y PRIVADA ZAPATA Y CAMINO REAL A
SAN LORENZO ALMECATLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 09 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-02
MONTO ORIGINAL: \$1,272,073.86
FECHA DE FIRMA: 08 MAY 2023
FECHA VENCE: 07 JUN 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,272,073.86
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-02 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,272,073.86
TOTAL ASIGNADO.....		1,272,073.86

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	1.138	14,481.75	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.315	16,724.76	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.402	43,271.60	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.922	37,167.54	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.592	32,966.74	0.00	0.000	0.000
006	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	8.869	112,815.72	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.428	18,168.92	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	13.697	174,241.08	0.00	0.000	0.000
009	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.210	28,110.25	0.00	0.000	0.000
010	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.529	6,730.51	0.00	0.000	0.000
011	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	35.903	456,715.47	0.00	0.000	0.000
012	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.419	18,054.34	0.00	0.000	0.000
013	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	9.357	119,032.67	0.00	0.000	0.000
014	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.435	5,534.48	0.00	0.000	0.000
015	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	12.136	154,378.05	0.00	0.000	0.000
016	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.960	12,214.64	0.00	0.000	0.000
017	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.339	4,310.10	0.00	0.000	0.000
018	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.272	3,457.17	0.00	0.000	0.000
019	LÍNEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.131	1,661.40	0.00	0.000	0.000
020	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.050	633.08	0.00	0.000	0.000
021	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.897	11,403.59	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,272,073.86	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,272,073.86 100.000	1,272,073.86 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-03 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-03

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE
DESCRIPCIÓN: AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-03
MONTO ORIGINAL: \$1,190,552.81
FECHA DE FIRMA: 31 MAR 2023
FECHA VENCE: 10 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,190,552.81
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 5308-13279-4
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 31 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$117,001.84

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 5308-13278-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 11 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$119,055.28

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-03 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,190,552.81
TOTAL ASIGNADO.....		1,190,552.81

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.440	5,235.22	0.00	0.000	0.000
002	"DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.124	1,472.79	0.00	0.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.224	2,661.20	0.00	0.000	0.000
004	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	3.512	41,817.52	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.781	56,918.68	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.297	27,345.74	0.00	0.000	0.000
007	"COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPA	1.706	20,312.64	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	4.968	59,140.45	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.022	12,168.01	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.695	8,274.26	0.00	0.000	0.000
011	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.132	96,817.17	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.022	12,168.01	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	7.932	94,434.27	0.00	0.000	0.000
014	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	4.153	49,448.17	0.00	0.000	0.000
015	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.451	5,367.47	0.00	0.000	0.000
016	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	28.832	343,264.55	0.00	0.000	0.000
017	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.039	12,370.08	0.00	0.000	0.000
018	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.836	81,388.27	0.00	0.000	0.000
019	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.469	5,585.95	0.00	0.000	0.000
020	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	8.747	104,142.07	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	1.725	20,532.37	0.00	0.000	0.000
022	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE	0.831	9,893.90	0.00	0.000	0.000
023	"EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER	0.092	1,094.77	0.00	0.000	0.000
024	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.150	1,782.17	0.00	0.000	0.000
025	"DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE, IN	1.010	12,018.33	0.00	0.000	0.000
026	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 15 CE	0.105	1,250.53	0.00	0.000	0.000
027	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.228	2,718.59	0.00	0.000	0.000
028	"REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON	0.085	1,007.47	0.00	0.000	0.000
029	"APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	0.091	1,079.16	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE A	4.766	56,743.20	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.053	624.54	0.00	0.000	0.000
032	" INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE V	0.116	1,382.93	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.467	5,558.95	0.00	0.000	0.000
034	"RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE A	0.150	1,787.70	0.00	0.000	0.000
035	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.793	9,445.43	0.00	0.000	0.000
036	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMU	0.924	11,003.18	0.00	0.000	0.000
037	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMU	1.033	12,297.07	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,190,552.81	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,190,552.81 100.000	1,190,552.81 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-03 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE

=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-04 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-04

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLAD
DESCRIPCIÓN: O SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE C
BENITO JUÁREZ, ENTRE MORELOS Y CAM NVO L

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-04
MONTO ORIGINAL: \$1,054,156.86
FECHA DE FIRMA: 20 ABR 2023
FECHA VENCE: 10 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PECV7209109S7
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,054,156.86
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3154-11387-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 20 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$98,616.74
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: 3154-11408-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 11 MAY 2023
MONTO FIANZA \$105,415.68

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-04 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLAD

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,054,156.86
TOTAL ASIGNADO.....		1,054,156.86

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.696	7,337.00	0.00	0.000	0.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.017	178.69	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.049	520.03	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	5.128	54,060.15	0.00	0.000	0.000
005	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.293	3,091.69	0.00	0.000	0.000
006	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.194	2,048.18	0.00	0.000	0.000
007	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.186	1,956.76	0.00	0.000	0.000
008	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.124	11,849.13	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	35.315	372,278.26	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	6.552	69,066.33	0.00	0.000	0.000
011	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.733	7,727.17	0.00	0.000	0.000
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.611	16,985.28	0.00	0.000	0.000
013	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.924	30,826.99	0.00	0.000	0.000
014	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.338	3,564.15	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	1.763	18,582.55	0.00	0.000	0.000
016	"REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑAD	0.432	4,548.82	0.00	0.000	0.000
017	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.375	3,953.08	0.00	0.000	0.000
018	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.846	19,462.31	0.00	0.000	0.000
019	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.654	6,894.56	0.00	0.000	0.000
020	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.089	933.52	0.00	0.000	0.000
021	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.059	618.43	0.00	0.000	0.000
022	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.056	590.83	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	6.143	64,753.47	0.00	0.000	0.000
024	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	4.276	45,072.61	0.00	0.000	0.000
025	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.411	25,419.43	0.00	0.000	0.000
026	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.732	7,715.02	0.00	0.000	0.000
027	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.944	31,031.73	0.00	0.000	0.000
028	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.276	13,455.74	0.00	0.000	0.000
029	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	2.441	25,731.69	0.00	0.000	0.000
030	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.011	110.69	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	1.447	15,253.61	0.00	0.000	0.000
032	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.034	360.25	0.00	0.000	0.000
033	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.419	4,415.93	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.378	3,988.87	0.00	0.000	0.000
035	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2""	0.003	32.57	0.00	0.000	0.000
036	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.024	256.94	0.00	0.000	0.000
037	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	0.318	3,349.66	0.00	0.000	0.000
038	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	4.315	45,484.75	0.00	0.000	0.000
039	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.289	3,050.22	0.00	0.000	0.000
040	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.815	8,588.12	0.00	0.000	0.000
041	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	10.096	106,423.62	0.00	0.000	0.000
042	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	1.194	12,588.03	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,054,156.86	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-04 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLAD					
=====					
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO
	=====		=====		=====
FISICO:		0.000		100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,054,156.86	100.000	1,054,156.86 100.000
	=====		=====		=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-05 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-05

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SA
DESCRIPCIÓN: NITARIO DE LA PRIVADA B EMILIANO ZAPATA
ENTRE CALLEEMILIANO ZAPATA Y CAMINO REAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-05
MONTO ORIGINAL: \$326,930.56
FECHA DE FIRMA: 20 ABR 2023
FECHA VENCE: 10 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$326,930.56
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 5308-13265-3
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 20 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$32,693.06

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 5308-13266-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 11 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$32,693.06

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-05 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	326,930.56
TOTAL ASIGNADO.....		326,930.56

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.905	2,958.16	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	8.090	26,449.66	0.00	0.000	0.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.426	1,394.19	0.00	0.000	0.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.282	922.80	0.00	0.000	0.000
005	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.722	5,630.26	0.00	0.000	0.000
006	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.414	4,623.61	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	28.852	94,325.89	0.00	0.000	0.000
008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	9.481	30,996.82	0.00	0.000	0.000
009	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.347	7,671.97	0.00	0.000	0.000
010	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	5.158	16,863.96	0.00	0.000	0.000
011	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.121	10,202.26	0.00	0.000	0.000
012	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.541	1,769.34	0.00	0.000	0.000
013	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	2.822	9,224.88	0.00	0.000	0.000
014	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.400	1,307.92	0.00	0.000	0.000
015	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.219	7,253.06	0.00	0.000	0.000
016	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.698	2,281.87	0.00	0.000	0.000
017	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.095	309.00	0.00	0.000	0.000
018	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.063	204.52	0.00	0.000	0.000
019	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.382	1,247.85	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	11.117	36,344.98	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	4.563	14,917.40	0.00	0.000	0.000
022	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.684	8,776.14	0.00	0.000	0.000
023	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.638	2,085.20	0.00	0.000	0.000
024	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.600	5,231.32	0.00	0.000	0.000
025	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	8.188	26,767.80	0.00	0.000	0.000
026	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.193	7,169.70	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	326,930.56	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	326,930.56 100.000	326,930.56 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-06 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y REHABILITA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-06

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y REHABILITA
DESCRIPCIÓN: CIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CE
RRADA TEPEYAC ENTRE TEPEYAC Y FONDO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 11 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-06
MONTO ORIGINAL: \$1,217,941.23
FECHA DE FIRMA: 10 ABR 2023
FECHA VENCE: 25 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE RL DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PUS190529MJ9
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,217,941.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23A18050
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 31 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$121,794.12

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-06 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y REHABILITA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,217,941.23
TOTAL ASIGNADO.....		1,217,941.23

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.296	3,604.80	0.00 0.000 0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.251	15,235.90	0.00 0.000 0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.167	38,575.20	0.00 0.000 0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.041	12,675.01	0.00 0.000 0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.129	13,754.37	0.00 0.000 0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION D	5.148	62,699.84	0.00 0.000 0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.676	8,236.37	0.00 0.000 0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.539	6,559.55	0.00 0.000 0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	4.782	58,238.16	0.00 0.000 0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.879	10,707.28	0.00 0.000 0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	10.152	123,647.51	0.00 0.000 0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	1.715	20,886.40	0.00 0.000 0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.293	3,567.86	0.00 0.000 0.000
014	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	18.930	230,567.38	0.00 0.000 0.000
015	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.741	9,019.38	0.00 0.000 0.000
016	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRAN	4.282	52,153.26	0.00 0.000 0.000
017	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.319	3,878.65	0.00 0.000 0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.293	3,573.25	0.00 0.000 0.000
019	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	2.637	32,115.55	0.00 0.000 0.000
020	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.300	3,658.77	0.00 0.000 0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.497	6,046.81	0.00 0.000 0.000
022	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.513	6,249.30	0.00 0.000 0.000
023	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.378	4,605.85	0.00 0.000 0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.110	1,335.90	0.00 0.000 0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.170	2,066.70	0.00 0.000 0.000
026	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.190	2,312.88	0.00 0.000 0.000
027	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.167	2,035.17	0.00 0.000 0.000
028	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.277	15,549.80	0.00 0.000 0.000
029	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.854	10,401.88	0.00 0.000 0.000
030	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.561	6,834.33	0.00 0.000 0.000
031	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.185	14,431.03	0.00 0.000 0.000
032	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.548	6,671.41	0.00 0.000 0.000
033	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	3.746	45,624.12	0.00 0.000 0.000
034	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	3.627	44,179.10	0.00 0.000 0.000
035	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.372	41,068.84	0.00 0.000 0.000
036	"DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	0.691	8,415.54	0.00 0.000 0.000
037	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.167	2,035.17	0.00 0.000 0.000
038	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	3.606	43,921.19	0.00 0.000 0.000
039	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.181	2,207.75	0.00 0.000 0.000
040	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.657	8,001.45	0.00 0.000 0.000
041	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.561	6,834.33	0.00 0.000 0.000
042	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.185	14,431.03	0.00 0.000 0.000
043	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.686	8,352.42	0.00 0.000 0.000
044	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSE	0.493	6,003.00	0.00 0.000 0.000
045	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	1.376	16,757.04	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-06 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y REHABILITA						
046	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESTRUCTURA	0.477	5,811.84	0.00	0.000	0.000
047	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	4.594	55,952.03	0.00	0.000	0.000
048	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.682	32,665.65	0.00	0.000	0.000
049	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.167	2,035.17	0.00	0.000	0.000
050	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.757	9,214.69	0.00	0.000	0.000
051	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.203	2,470.89	0.00	0.000	0.000
052	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.617	7,519.17	0.00	0.000	0.000
053	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.022	270.88	0.00	0.000	0.000
054	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	1.960	23,875.03	0.00	0.000	0.000
055	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.871	10,609.71	0.00	0.000	0.000
056	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.031	380.75	0.00	0.000	0.000
057	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.401	4,886.33	0.00	0.000	0.000
058	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2""	0.006	69.37	0.00	0.000	0.000
059	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.021	251.26	0.00	0.000	0.000
060	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	0.571	6,957.68	0.00	0.000	0.000
061	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.475	5,778.82	0.00	0.000	0.000
062	"PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVEST	0.307	3,738.83	0.00	0.000	0.000
063	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	0.470	5,726.60	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	1,217,941.23	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,217,941.23	100.000	1,217,941.23	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-07 REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 10

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-07

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 10
DESCRIPCIÓN: DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE VILLALONGA Y FOND
NDO DE PRIVADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-07
MONTO ORIGINAL: \$391,340.02
FECHA DE FIRMA: 05 MAY 2023
FECHA VENCE: 27 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IIY09022646A
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$391,340.02
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-00005-0150114
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 05 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$39,134.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-00005-0150679
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 29 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$39,134.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-07 REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 10

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	391,340.02
TOTAL ASIGNADO.....		391,340.02

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.461	1,804.50	0.00	0.000	0.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.040	154.55	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.042	162.34	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	3.386	13,249.90	0.00	0.000	0.000
005	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.882	7,364.85	0.00	0.000	0.000
006	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.694	2,714.09	0.00	0.000	0.000
007	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.544	2,127.82	0.00	0.000	0.000
008	"EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS PO	7.351	28,768.65	0.00	0.000	0.000
009	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.728	2,848.65	0.00	0.000	0.000
010	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.566	2,214.88	0.00	0.000	0.000
011	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	1.492	5,836.89	0.00	0.000	0.000
012	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	22.580	88,363.11	0.00	0.000	0.000
013	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	15.524	60,751.95	0.00	0.000	0.000
014	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	2.934	11,482.10	0.00	0.000	0.000
015	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.790	3,090.17	0.00	0.000	0.000
016	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	2.286	8,945.24	0.00	0.000	0.000
017	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.785	6,985.58	0.00	0.000	0.000
018	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.290	8,960.76	0.00	0.000	0.000
019	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	5.737	22,449.51	0.00	0.000	0.000
020	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	10.389	40,654.94	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	2.842	11,120.11	0.00	0.000	0.000
022	"RIEGO DE SELLO ASFALTICO, ROMPIMIENTO M	0.029	114.60	0.00	0.000	0.000
023	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	0.152	593.29	0.00	0.000	0.000
024	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.108	422.73	0.00	0.000	0.000
025	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.543	6,038.72	0.00	0.000	0.000
026	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.396	1,547.90	0.00	0.000	0.000
027	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.268	1,049.80	0.00	0.000	0.000
028	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.179	698.35	0.00	0.000	0.000
029	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.140	547.42	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.940	11,505.72	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	6.890	26,961.93	0.00	0.000	0.000
032	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	2.175	8,513.38	0.00	0.000	0.000
033	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.411	1,609.02	0.00	0.000	0.000
034	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.111	433.04	0.00	0.000	0.000
035	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.320	1,253.53	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	391,340.02	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	391,340.02 100.000	391,340.02 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-08 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-08

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTI
EMBRE Y GUADALUPE VICTORIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-08
MONTO ORIGINAL: \$511,437.36
FECHA DE FIRMA: 05 MAY 2023
FECHA VENCE: 27 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PEM190228IR7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$511,437.36
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-00005-0150136
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, SA
FECHA FIANZA: 05 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$51,143.74

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-00005-0150672
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, SA
FECHA FIANZA: 29 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$51,143.74

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-08 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	511,437.36
TOTAL ASIGNADO.....		511,437.36

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.255	1,303.19	0.00	0.000	0.000
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	2.905	14,857.33	0.00	0.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	1.066	5,450.49	0.00	0.000	0.000
004	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.471	12,636.85	0.00	0.000	0.000
005	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.152	5,893.26	0.00	0.000	0.000
006	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.812	4,150.99	0.00	0.000	0.000
007	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	5.771	29,512.70	0.00	0.000	0.000
008	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.965	4,934.05	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	14.563	74,482.32	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	9.797	50,103.25	0.00	0.000	0.000
011	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	1.738	8,890.85	0.00	0.000	0.000
012	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.434	2,217.48	0.00	0.000	0.000
013	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	2.821	14,429.74	0.00	0.000	0.000
014	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.660	8,488.25	0.00	0.000	0.000
015	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.299	11,759.50	0.00	0.000	0.000
016	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	1.272	6,502.94	0.00	0.000	0.000
017	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	2.958	15,127.55	0.00	0.000	0.000
018	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.389	1,990.19	0.00	0.000	0.000
019	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	6.229	31,857.90	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	1.876	9,596.87	0.00	0.000	0.000
021	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBR	15.265	78,068.92	0.00	0.000	0.000
022	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.078	396.14	0.00	0.000	0.000
023	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	1.053	5,384.53	0.00	0.000	0.000
024	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	0.286	1,461.89	0.00	0.000	0.000
025	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.275	6,519.22	0.00	0.000	0.000
026	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.314	1,604.00	0.00	0.000	0.000
027	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.241	1,232.44	0.00	0.000	0.000
028	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.170	868.09	0.00	0.000	0.000
029	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.207	6,171.92	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.123	10,855.38	0.00	0.000	0.000
031	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	8.464	43,289.25	0.00	0.000	0.000
032	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	2.094	10,709.33	0.00	0.000	0.000
033	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.372	1,900.46	0.00	0.000	0.000
034	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.093	473.98	0.00	0.000	0.000
035	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.603	3,084.34	0.00	0.000	0.000
036	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.012	63.12	0.00	0.000	0.000
037	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.228	1,166.65	0.00	0.000	0.000
038	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	0.052	264.70	0.00	0.000	0.000
039	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	0.113	579.42	0.00	0.000	0.000
040	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	4.394	22,472.52	0.00	0.000	0.000
041	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.093	475.69	0.00	0.000	0.000
042	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.006	31.23	0.00	0.000	0.000
043	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.004	21.99	0.00	0.000	0.000
044	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.031	156.45	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-08 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE			
TOTAL	100.000	511,437.36	0.00	0.000 0.000

	=====	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	
	=====	=====	=====	
FISICO:	0.000	0.000	0.000	
FINANCIERO:	0.00 0.000	511,437.36 100.000	511,437.36 100.000	
	=====	=====	=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-09 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-09

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ
DESCRIPCIÓN: ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO NUEVO LEÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 JUL 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-09
MONTO ORIGINAL: \$2,887,202.49
FECHA DE FIRMA: 09 MAY 2023
FECHA VENCE: 08 JUL 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,887,202.49
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4566-00453-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 09 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$866,160.75
FIANZA ANTICIPO: 4566-00454-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 09 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$288,720.25
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-09 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,887,202.49
TOTAL ASIGNADO.....		2,887,202.49

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.918	26,496.26	0.00	0.000	0.000
002	TALA DE ÁRBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERÍME	0.315	9,082.28	0.00	0.000	0.000
003	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M	2.620	75,632.68	0.00	0.000	0.000
004	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.810	52,253.65	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.646	134,131.31	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.858	24,771.83	0.00	0.000	0.000
007	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.092	60,406.62	0.00	0.000	0.000
008	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENS	1.523	43,957.97	0.00	0.000	0.000
009	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX	0.443	12,779.07	0.00	0.000	0.000
010	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	6.550	189,101.87	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.143	33,010.93	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.566	16,349.89	0.00	0.000	0.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	7.158	206,652.60	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.143	33,010.93	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	10.846	313,142.05	0.00	0.000	0.000
016	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.782	51,458.11	0.00	0.000	0.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.426	12,306.17	0.00	0.000	0.000
018	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	33.437	965,404.15	0.00	0.000	0.000
019	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.145	33,059.56	0.00	0.000	0.000
020	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	8.545	246,712.58	0.00	0.000	0.000
021	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.397	11,472.67	0.00	0.000	0.000
022	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	9.560	276,027.35	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.938	27,066.12	0.00	0.000	0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.103	2,959.86	0.00	0.000	0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.115	3,323.91	0.00	0.000	0.000
026	LÍNEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.143	4,136.43	0.00	0.000	0.000
027	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.011	314.13	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.768	22,181.51	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,887,202.49	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,887,202.49 100.000	2,887,202.49 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-23-10

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
DESCRIPCIÓN: LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MO
RELOS Y LÁZARO CÁRDENAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 15 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-23-10
MONTO ORIGINAL: \$2,891,976.36
FECHA DE FIRMA: 14 NOV 2023
FECHA VENCE: 29 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PGYC GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PGC0905142U7
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,891,976.36
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3481-43096-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 14 NOV 2023
MONTO FIANZA: \$289,197.64

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,891,976.36
TOTAL ASIGNADO.....		2,891,976.36

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.468	13,522.27	13,522.27	100.000	0.000
002	"DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASE	1.742	50,382.80	50,382.80	100.000	0.000
003	"DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	1.021	29,538.58	29,538.58	100.000	0.000
004	"EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.264	36,563.80	36,563.80	100.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.652	105,604.08	105,604.08	100.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.524	101,899.98	101,899.98	100.000	0.000
007	"COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPA	1.576	45,575.89	45,575.89	100.000	0.000
008	"SUB-BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CU	6.747	195,124.99	195,124.99	100.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.969	28,023.89	28,023.89	100.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.659	19,062.36	19,062.36	100.000	0.000
011	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.747	195,124.99	195,124.99	100.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.969	28,023.89	28,023.89	100.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	7.347	212,465.83	212,465.83	100.000	0.000
014	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.765	51,045.44	51,045.44	100.000	0.000
015	"POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMUL	0.400	11,568.05	11,568.05	100.000	0.000
016	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	0.244	7,049.35	7,049.35	100.000	0.000
017	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.832	110,828.70	110,828.70	100.000	0.000
018	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	29.701	858,931.35	858,931.35	100.000	0.000
019	"ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.096	60,625.59	60,625.59	100.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE	2.301	66,555.61	66,555.61	100.000	0.000
021	"CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMEN	1.734	50,154.79	50,154.79	100.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	9.432	272,755.88	272,755.88	100.000	0.000
023	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.098	2,819.26	2,819.26	100.000	0.000
024	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	8.966	259,304.06	259,304.06	100.000	0.000
025	"INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VI	0.140	4,044.56	4,044.56	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.224	6,473.36	6,473.36	100.000	0.000
027	"RENIVELACION DE CAJA DE VÁLVULAS DE AGU	0.083	2,410.78	2,410.78	100.000	0.000
028	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.048	30,308.68	30,308.68	100.000	0.000
029	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.091	2,630.32	2,630.32	100.000	0.000
030	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.159	4,609.00	4,609.00	100.000	0.000
031	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.254	7,338.86	7,338.86	100.000	0.000
032	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.015	427.45	427.45	100.000	0.000
033	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.732	21,181.92	21,181.92	100.000	0.000
TOTAL		100.000	2,891,976.36	2,891,976.36	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	2,891,976.36 100.000	0.00 0.000	2,891,976.36 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FAISMUN-23-11
NOMBRE:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN
DESCRIPCIÓN:	TES CALLES DE JUNTAS AUXILIARES, SAN LOR ENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MPA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	04 DIC 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	04 DIC 2023
FECHA DE FALLO:	04 DIC 2023
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	04 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DIC 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FAISMUN-23-11
MONTO ORIGINAL:	\$6,117,319.26
FECHA DE FIRMA:	04 DIC 2023
FECHA VENCE:	31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: 72430 Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	GCA200207B56
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$6,117,319.26
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A66377 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 04 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$611,731.93
FIANZA ANTICIPO:	23A66371 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 04 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$1,835,195.78
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	6,117,319.26
TOTAL ASIGNADO.....		6,117,319.26

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.372	22,781.50	22,781.50	100.000	0.000
002	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
003	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
004	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
005	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
006	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.402	24,570.54	24,570.54	100.000	0.000
007	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	1.120	68,521.78	68,521.78	100.000	0.000
008	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RS	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RD	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
010	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.151	9,260.19	9,260.19	100.000	0.000
011	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
012	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.284	17,371.71	17,371.71	100.000	0.000
013	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
014	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
015	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.372	22,781.50	22,781.50	100.000	0.000
016	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
017	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
018	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
020	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.402	24,570.54	24,570.54	100.000	0.000
021	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.018	1,082.28	1,082.28	100.000	0.000
022	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	1.084	66,311.40	66,311.40	100.000	0.000
023	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
024	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
025	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	6,945.14	6,945.14	100.000	0.000
026	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
027	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.284	17,371.71	17,371.71	100.000	0.000
028	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
029	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
030	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.372	22,781.50	22,781.50	100.000	0.000
031	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
032	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
033	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.150	9,186.74	9,186.74	100.000	0.000
034	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
035	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.402	24,570.54	24,570.54	100.000	0.000
036	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.903	55,259.50	55,259.50	100.000	0.000
037	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
038	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
039	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	6,945.14	6,945.14	100.000	0.000
040	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
041	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.189	11,581.14	11,581.14	100.000	0.000
042	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
043	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
044	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.372	22,781.50	22,781.50	100.000	0.000
045	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN						
046	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.601	36,746.94	36,746.94	100.000	0.000
048	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
049	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.375	22,932.50	22,932.50	100.000	0.000
050	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.014	865.82	865.82	100.000	0.000
051	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	1.221	74,710.84	74,710.84	100.000	0.000
052	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
053	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.132	8,063.58	8,063.58	100.000	0.000
054	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.076	4,630.09	4,630.09	100.000	0.000
055	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.168	10,279.69	10,279.69	100.000	0.000
056	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.379	23,162.28	23,162.28	100.000	0.000
057	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
058	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
059	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
060	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.890	54,453.23	54,453.23	100.000	0.000
061	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
062	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	1.085	66,360.53	66,360.53	100.000	0.000
063	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.217	13,272.11	13,272.11	100.000	0.000
064	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.750	45,865.01	45,865.01	100.000	0.000
065	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.011	649.37	649.37	100.000	0.000
066	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	1.373	83,994.44	83,994.44	100.000	0.000
067	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
068	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
069	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.189	11,575.23	11,575.23	100.000	0.000
070	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
071	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.379	23,162.28	23,162.28	100.000	0.000
072	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
073	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
074	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.372	22,781.50	22,781.50	100.000	0.000
075	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
076	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
077	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
078	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
079	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.214	13,104.29	13,104.29	100.000	0.000
080	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.018	1,082.28	1,082.28	100.000	0.000
081	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.650	39,786.84	39,786.84	100.000	0.000
082	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
083	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.038	2,315.05	2,315.05	100.000	0.000
084	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.126	7,709.77	7,709.77	100.000	0.000
085	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.284	17,371.71	17,371.71	100.000	0.000
086	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
087	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
088	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
089	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.668	40,839.92	40,839.92	100.000	0.000
090	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.751	45,933.68	45,933.68	100.000	0.000
091	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.651	39,816.32	39,816.32	100.000	0.000
092	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.616	37,674.83	37,674.83	100.000	0.000
093	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.081	4,978.49	4,978.49	100.000	0.000
094	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.650	39,786.84	39,786.84	100.000	0.000
095	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
096	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.132	8,063.58	8,063.58	100.000	0.000
097	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.038	2,315.05	2,315.05	100.000	0.000
098	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.168	10,279.69	10,279.69	100.000	0.000
099	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.284	17,371.71	17,371.71	100.000	0.000
100	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
101	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
102	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
103	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	1.113	68,066.54	68,066.54	100.000	0.000
104	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
105	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN						
106	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.651	39,816.32	39,816.32	100.000	0.000
107	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	1.205	73,711.62	73,711.62	100.000	0.000
108	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.018	1,082.28	1,082.28	100.000	0.000
109	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	1.987	121,570.90	121,570.90	100.000	0.000
110	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
111	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.198	12,095.37	12,095.37	100.000	0.000
112	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.151	9,260.19	9,260.19	100.000	0.000
113	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.126	7,709.77	7,709.77	100.000	0.000
114	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.473	28,952.85	28,952.85	100.000	0.000
115	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
116	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
117	"INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDI	0.372	22,781.50	22,781.50	100.000	0.000
118	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN	0.509	31,136.73	31,136.73	100.000	0.000
119	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.601	36,746.94	36,746.94	100.000	0.000
120	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.614	37,576.46	37,576.46	100.000	0.000
121	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
122	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.038	2,315.05	2,315.05	100.000	0.000
123	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.126	7,709.77	7,709.77	100.000	0.000
124	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.189	11,581.14	11,581.14	100.000	0.000
125	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN	0.509	31,136.73	31,136.73	100.000	0.000
126	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
127	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.451	27,560.21	27,560.21	100.000	0.000
128	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.867	53,049.12	53,049.12	100.000	0.000
129	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.188	11,507.85	11,507.85	100.000	0.000
130	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.038	2,315.05	2,315.05	100.000	0.000
131	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.084	5,139.84	5,139.84	100.000	0.000
132	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.189	11,581.14	11,581.14	100.000	0.000
133	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
134	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.668	40,839.92	40,839.92	100.000	0.000
135	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
136	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.696	42,588.94	42,588.94	100.000	0.000
137	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.021	1,298.74	1,298.74	100.000	0.000
138	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.723	44,207.60	44,207.60	100.000	0.000
139	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.132	8,063.58	8,063.58	100.000	0.000
140	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.076	4,630.09	4,630.09	100.000	0.000
141	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
142	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.189	11,581.14	11,581.14	100.000	0.000
143	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
144	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
145	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
146	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.668	40,839.92	40,839.92	100.000	0.000
147	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.868	53,088.42	53,088.42	100.000	0.000
148	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.217	13,272.11	13,272.11	100.000	0.000
149	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.750	45,865.01	45,865.01	100.000	0.000
150	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.132	8,063.58	8,063.58	100.000	0.000
151	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.076	4,630.09	4,630.09	100.000	0.000
152	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
153	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.284	17,371.71	17,371.71	100.000	0.000
154	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
155	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
156	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
157	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.668	40,839.92	40,839.92	100.000	0.000
158	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
159	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.651	39,816.32	39,816.32	100.000	0.000
160	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.428	26,208.58	26,208.58	100.000	0.000
161	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.028	1,731.65	1,731.65	100.000	0.000
162	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.903	55,259.50	55,259.50	100.000	0.000
163	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
164	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
165	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	6,945.14	6,945.14	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN						
166	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.084	5,139.84	5,139.84	100.000	0.000
167	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.379	23,162.28	23,162.28	100.000	0.000
168	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
169	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
170	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
171	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.445	27,226.62	27,226.62	100.000	0.000
172	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.150	9,186.74	9,186.74	100.000	0.000
173	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
174	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.375	22,932.50	22,932.50	100.000	0.000
175	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.014	865.82	865.82	100.000	0.000
176	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.723	44,207.60	44,207.60	100.000	0.000
177	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
178	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
179	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.076	4,630.09	4,630.09	100.000	0.000
180	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
181	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.189	11,581.14	11,581.14	100.000	0.000
182	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
183	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
184	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
185	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.668	40,839.92	40,839.92	100.000	0.000
186	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.451	27,560.21	27,560.21	100.000	0.000
187	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
188	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.434	26,544.21	26,544.21	100.000	0.000
189	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.696	42,588.94	42,588.94	100.000	0.000
190	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.057	3,463.30	3,463.30	100.000	0.000
191	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.831	50,838.74	50,838.74	100.000	0.000
192	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.141	8,630.89	8,630.89	100.000	0.000
193	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
194	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.076	4,630.09	4,630.09	100.000	0.000
195	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
196	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.379	23,162.28	23,162.28	100.000	0.000
197	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
198	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
199	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
200	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.890	54,453.23	54,453.23	100.000	0.000
201	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.868	53,088.42	53,088.42	100.000	0.000
202	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.217	13,272.11	13,272.11	100.000	0.000
203	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.910	55,693.22	55,693.22	100.000	0.000
204	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.028	1,731.65	1,731.65	100.000	0.000
205	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.795	48,628.36	48,628.36	100.000	0.000
206	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.188	11,507.85	11,507.85	100.000	0.000
207	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
208	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.114	6,945.14	6,945.14	100.000	0.000
209	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
210	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.284	17,371.71	17,371.71	100.000	0.000
211	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
212	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
213	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
214	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	2.670	163,359.69	163,359.69	100.000	0.000
215	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	1.302	79,632.63	79,632.63	100.000	0.000
216	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	0.651	39,816.32	39,816.32	100.000	0.000
217	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	2.142	131,042.88	131,042.88	100.000	0.000
218	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.212	12,987.36	12,987.36	100.000	0.000
219	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	1.807	110,519.00	110,519.00	100.000	0.000
220	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
221	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.264	16,127.16	16,127.16	100.000	0.000
222	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.189	11,575.23	11,575.23	100.000	0.000
223	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.042	2,569.92	2,569.92	100.000	0.000
224	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.473	28,952.85	28,952.85	100.000	0.000
225	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO ""XS"" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFEREN						
226	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.66	52,879.66	100.000	0.000
227	"TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION U	0.693	42,367.79	42,367.79	100.000	0.000
228	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.668	40,839.92	40,839.92	100.000	0.000
229	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.300	18,373.47	18,373.47	100.000	0.000
230	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	1.085	66,360.53	66,360.53	100.000	0.000
231	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.536	32,760.72	32,760.72	100.000	0.000
232	"CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE A	0.071	4,329.12	4,329.12	100.000	0.000
233	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.542	33,155.70	33,155.70	100.000	0.000
234	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.094	5,753.92	5,753.92	100.000	0.000
235	" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA R	0.066	4,031.79	4,031.79	100.000	0.000
236	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.076	4,630.09	4,630.09	100.000	0.000
237	"VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJ	0.084	5,139.84	5,139.84	100.000	0.000
238	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.379	23,162.28	23,162.28	100.000	0.000
239	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 1	0.054	3,329.54	3,329.54	100.000	0.000
240	"SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMA	0.864	52,879.52	52,879.52	100.000	0.000

TOTAL		100.000	6,117,319.26	6,117,319.26	100.000	0.000

	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
	=====	=====	=====
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	6,117,319.26 100.000	0.00 0.000	6,117,319.26 100.000
	=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-12 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FAISMUN-23-12
NOMBRE:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG
DESCRIPCIÓN:	UA POTABLE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA T INIDAD CHAUTENCO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	11 DIC 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	11 DIC 2023
FECHA DE FALLO:	11 DIC 2023
LOCALIDAD:	JUNTA AUXILIAR TRINIDAD CHAUTENCO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	15 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 ENE 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FAISMUN-23-12
MONTO ORIGINAL:	\$7,919,908.55
FECHA DE FIRMA:	14 DIC 2023
FECHA VENCE:	28 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	CJJ0806117B1
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$7,919,908.55
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-12 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	7,919,908.55
TOTAL ASIGNADO.....		7,919,908.55

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TIPO ROTATORIO CON CAPACIDAD PARA PERFOR	0.198	15,706.33	15,706.33	100.000	0.000
002	TIPO ROTARIO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR	0.207	16,384.52	16,384.52	100.000	0.000
003	"TIPO ROTATORIO, CAMINO PAVIMENTADO."	0.094	7,404.28	7,404.28	100.000	0.000
004	"TIPO ROTATORIO, CAMINO DE TERRACERÍA."	0.004	291.97	291.97	100.000	0.000
005	TIPO ROTATORIO.	2.068	163,801.65	163,801.65	100.000	0.000
006	"EQUIPO DE PERFORACIÓN PARADO, TIPO ROTA	1.157	91,595.27	91,595.27	100.000	0.000
007	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS	0.200	15,846.71	15,846.71	100.000	0.000
008	LODO BENTÓNICO PARA PERFORACIÓN	2.785	220,531.95	220,531.95	100.000	0.000
009	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE (PIPA	0.334	26,460.18	26,460.18	100.000	0.000
010	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE (PIP	0.386	30,599.64	30,599.64	100.000	0.000
011	TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDA	0.217	17,183.81	17,183.81	100.000	0.000
012	TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDID	2.978	235,839.60	235,839.60	100.000	0.000
013	TIPO II DE 100.01 A 200.00 M. DE PROFUND	0.936	74,120.98	74,120.98	100.000	0.000
014	TIPO III DE 100.01 A 200.00 M. DE PROFUN	8.202	649,615.31	649,615.31	100.000	0.000
015	TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDA	0.215	16,995.46	16,995.46	100.000	0.000
016	TIPO II DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDID	2.096	165,969.32	165,969.32	100.000	0.000
017	TIPO II DE 100.01 A 200.00 M. DE PROFUND	0.838	66,382.95	66,382.95	100.000	0.000
018	TIPO III DE 100.01 A 200.00 M. DE PROFUN	10.490	830,809.86	830,809.86	100.000	0.000
019	TIPO I DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDA	0.583	46,207.73	46,207.73	100.000	0.000
020	PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450.00 M. DE	0.277	21,954.46	21,954.46	100.000	0.000
021	"DE 12"" DE DIÁMETRO X 1/4 DE ESPESOR"	4.306	341,002.83	341,002.83	100.000	0.000
022	"DE 24"" DE DIÁMETRO X 1/4"" DE ESPESOR.	1.592	126,048.21	126,048.21	100.000	0.000
023	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	5.896	466,936.66	466,936.66	100.000	0.000
024	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQ	0.384	30,389.16	30,389.16	100.000	0.000
025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRA	1.103	87,369.68	87,369.68	100.000	0.000
026	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO EN	1.647	130,463.38	130,463.38	100.000	0.000
027	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARC	0.525	41,555.84	41,555.84	100.000	0.000
028	TRATAMIENTO DE POZO CON ESTIMULANTE (REH	1.186	93,890.40	93,890.40	100.000	0.000
029	"BOMBA CON COLUMNA DE 4"" (101 MM) DE D	0.593	46,983.63	46,983.63	100.000	0.000
030	"CON UNA BOMBA DE 101 MM. (4"") COMPREND	0.094	7,409.34	7,409.34	100.000	0.000
031	"CARGO ADICIONAL AL CONCEPTO 5080 02 (AF	0.004	275.52	275.52	100.000	0.000
032	"ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTEREOLÓGIC	0.253	20,062.47	20,062.47	100.000	0.000
033	VIDEOGRABACIÓN AL TÉRMINO DE LA OBRA	0.265	20,978.47	20,978.47	100.000	0.000
034	"BASE PIRAMIDAL PARA POZO DE CONCRETO F"	0.140	11,100.45	11,100.45	100.000	0.000
035	TAPÓN DE FONDO DE 50 CMS DE ESPESOR	0.207	16,421.04	16,421.04	100.000	0.000
036	PRUEBA DE VERTICALIDAD	0.442	34,990.15	34,990.15	100.000	0.000
037	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUME	9.780	774,528.24	774,528.24	100.000	0.000
038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGI	0.966	76,498.64	76,498.64	100.000	0.000
039	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA	0.045	3,580.25	3,580.25	100.000	0.000
040	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO DE	0.029	2,325.38	2,325.38	100.000	0.000
041	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 6"""	0.020	1,551.49	1,551.49	100.000	0.000
042	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.014	1,092.02	1,092.02	100.000	0.000
043	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD	0.039	3,081.90	3,081.90	100.000	0.000
044	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE FO	0.064	5,063.35	5,063.35	100.000	0.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCA	0.103	8,176.27	8,176.27	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-12 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG						
046	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE	0.175	13,885.18	13,885.18	100.000	0.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE	0.122	9,637.52	9,637.52	100.000	0.000
048	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE	0.108	8,530.11	8,530.11	100.000	0.000
049	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE	0.101	7,986.69	7,986.69	100.000	0.000
050	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE A	0.819	64,849.25	64,849.25	100.000	0.000
051	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE	0.064	5,097.38	5,097.38	100.000	0.000
052	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE	0.108	8,530.11	8,530.11	100.000	0.000
053	"DE 6" DE DIÁMETRO."	0.447	35,384.95	35,384.95	100.000	0.000
054	"SUMINISTRO, DE TUBO GALVANIZADO CEDULA	7.043	557,795.98	557,795.98	100.000	0.000
055	"SUMINISTRO DE COPLE CONICO DE 150 MM, P	0.772	61,168.28	61,168.28	100.000	0.000
056	"ROSCA Y CORTE DE TUBERÍA PARA INSTALACI	0.002	140.27	140.27	100.000	0.000
057	"ROSCA Y CORTE DE TUBERÍA PARA INSTALACI	0.002	180.36	180.36	100.000	0.000
058	"ROSCA Y CORTE DE TUBERÍA PARA INSTALACI	0.016	1,302.45	1,302.45	100.000	0.000
059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA G	0.005	366.79	366.79	100.000	0.000
060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA G	0.009	740.80	740.80	100.000	0.000
061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BU	0.001	84.23	84.23	100.000	0.000
062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANI	0.001	108.31	108.31	100.000	0.000
063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANI	0.128	10,144.11	10,144.11	100.000	0.000
064	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVA	0.002	144.32	144.32	100.000	0.000
065	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVA	0.010	795.85	795.85	100.000	0.000
066	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVA	0.027	2,096.98	2,096.98	100.000	0.000
067	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVA	0.002	180.72	180.72	100.000	0.000
068	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVA	0.009	722.87	722.87	100.000	0.000
069	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.002	124.39	124.39	100.000	0.000
070	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.019	1,476.31	1,476.31	100.000	0.000
071	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.020	1,564.10	1,564.10	100.000	0.000
072	BONIFICACIÓN EN CIMBRA POR ACABADO APARE	0.005	367.79	367.79	100.000	0.000
073	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.021	1,631.77	1,631.77	100.000	0.000
074	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN D	0.021	1,667.82	1,667.82	100.000	0.000
075	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA UNIVE	0.036	2,822.89	2,822.89	100.000	0.000
076	"SUMINISTRO DE GOMA PARA JUNTA UNIVERSAL	0.007	515.01	515.01	100.000	0.000
077	"PROTECCIÓN DE FONTANERÍA SUPERFICIAL, M	0.010	823.09	823.09	100.000	0.000
078	"MANÓMETRO PARA AGUA, CON CARÁTULA EN GL	0.085	6,721.43	6,721.43	100.000	0.000
079	"ANCLAS DE REDONDO DE FIERRO, DE 400 MM	0.065	5,138.64	5,138.64	100.000	0.000
080	"CINCHO DE SOLERA DE FIERRO, DE 38 X 5 M	0.016	1,258.54	1,258.54	100.000	0.000
081	"INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVIC	0.297	23,538.06	23,538.06	100.000	0.000
082	"DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO	0.016	1,299.26	1,299.26	100.000	0.000
083	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	0.089	7,033.24	7,033.24	100.000	0.000
084	"EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE EST	0.004	352.41	352.41	100.000	0.000
085	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.009	711.81	711.81	100.000	0.000
086	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.002	124.39	124.39	100.000	0.000
087	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.071	5,639.11	5,639.11	100.000	0.000
088	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.076	6,021.77	6,021.77	100.000	0.000
089	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.111	8,814.71	8,814.71	100.000	0.000
090	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.086	6,835.60	6,835.60	100.000	0.000
091	BONIFICACIÓN EN CIMBRA POR ACABADO APARE	0.017	1,380.39	1,380.39	100.000	0.000
092	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.125	9,880.93	9,880.93	100.000	0.000
093	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.035	2,728.76	2,728.76	100.000	0.000
094	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	0.139	10,969.35	10,969.35	100.000	0.000
095	"IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE DESPLA	0.029	2,304.80	2,304.80	100.000	0.000
096	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.142	11,255.85	11,255.85	100.000	0.000
097	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CO	0.033	2,606.87	2,606.87	100.000	0.000
098	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTER	0.012	941.35	941.35	100.000	0.000
099	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPE	0.055	4,329.29	4,329.29	100.000	0.000
100	"PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAM	0.041	3,221.61	3,221.61	100.000	0.000
101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HE	0.058	4,567.23	4,567.23	100.000	0.000
102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 3 M	0.010	762.57	762.57	100.000	0.000
103	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMAL	0.097	7,686.88	7,686.88	100.000	0.000
104	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMA	0.003	222.70	222.70	100.000	0.000
105	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPE	0.021	1,621.91	1,621.91	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-12 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG						
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CAR	0.068	5,353.26	5,353.26	100.000	0.000
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MED	0.030	2,335.76	2,335.76	100.000	0.000
108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR D	0.037	2,892.75	2,892.75	100.000	0.000
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR T	0.013	1,029.88	1,029.88	100.000	0.000
110	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT	0.006	460.57	460.57	100.000	0.000
111	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANE	0.009	683.24	683.24	100.000	0.000
112	"IMPERMEABILIZACION DE MURO DE TABIQUE C	0.149	11,825.01	11,825.01	100.000	0.000
113	"SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER D	0.011	878.39	878.39	100.000	0.000
114	"EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE EST	0.001	107.18	107.18	100.000	0.000
115	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMEN	0.008	639.88	639.88	100.000	0.000
116	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.002	155.49	155.49	100.000	0.000
117	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.008	644.99	644.99	100.000	0.000
118	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.010	764.01	764.01	100.000	0.000
119	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRA	0.004	310.80	310.80	100.000	0.000
120	"CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARE	0.018	1,414.94	1,414.94	100.000	0.000
121	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.007	580.43	580.43	100.000	0.000
122	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.020	1,607.30	1,607.30	100.000	0.000
123	"SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACER	0.005	371.33	371.33	100.000	0.000
124	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.026	2,034.96	2,034.96	100.000	0.000
125	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.026	2,062.62	2,062.62	100.000	0.000
126	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMAL	0.016	1,229.16	1,229.16	100.000	0.000
127	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPE	0.021	1,621.91	1,621.91	100.000	0.000
128	SUB-061 SUB.45KVA./34500 S. Y C. DE PU	0.039	3,083.29	3,083.29	100.000	0.000
129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MED	0.039	3,117.59	3,117.59	100.000	0.000
130	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA COND	0.004	287.85	287.85	100.000	0.000
131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CON	0.003	195.53	195.53	100.000	0.000
132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDU	0.003	263.26	263.26	100.000	0.000
133	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUIT LIQU	0.031	2,435.77	2,435.77	100.000	0.000
134	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMAD	3.646	288,777.35	288,777.35	100.000	0.000
135	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE TR	0.337	26,678.78	26,678.78	100.000	0.000
136	"GESTION ANTE CFE, INCLUYE : FACTIBILIDA	10.957	867,753.00	867,753.00	100.000	0.000
137	PAGO A SUTERM SECC TEHUACAN POR DEZPLAZA	1.042	82,542.35	82,542.35	100.000	0.000
138	LIBRANZAS A CFE	2.316	183,427.51	183,427.51	100.000	0.000
139	"PAGO A CFE POR REVISION DE PROYECTO, RE	0.802	63,494.13	63,494.13	100.000	0.000
140	"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT. FIER	0.063	5,022.10	5,022.10	100.000	0.000
141	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPE	0.061	4,865.74	4,865.74	100.000	0.000
142	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.119	9,412.70	9,412.70	100.000	0.000
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BU	0.004	306.12	306.12	100.000	0.000
144	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES L	0.005	384.47	384.47	100.000	0.000
145	"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT.FIERR	0.009	719.43	719.43	100.000	0.000
146	S. Y C. CONECTOR NAR-4014 CAL 1/0	0.174	13,778.46	13,778.46	100.000	0.000
147	"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT. FIER	0.079	6,277.63	6,277.63	100.000	0.000
148	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRAD	0.035	2,753.47	2,753.47	100.000	0.000
149	S. Y C. CONECTOR NAR-4014 CAL 1/0	0.522	41,335.37	41,335.37	100.000	0.000
150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE CONT	0.003	257.49	257.49	100.000	0.000
151	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.215	17,056.64	17,056.64	100.000	0.000
152	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.036	2,829.82	2,829.82	100.000	0.000
153	"SUM. E INST. DE ARRANCADOR ATP DE 20 HP	1.625	128,713.41	128,713.41	100.000	0.000
154	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MA	0.537	42,516.24	42,516.24	100.000	0.000
155	"TRANSFORMADOR PARA CONTROL 440-110 DE 0	0.297	23,544.71	23,544.71	100.000	0.000
156	"DOSIFICADOR ELECTRONICO DE SOLUCIONES (	0.558	44,176.07	44,176.07	100.000	0.000
157	CONTENEDOR 200 LTS	0.042	3,283.19	3,283.19	100.000	0.000
158	MATERIAL ELECTRÓNICO	0.034	2,669.14	2,669.14	100.000	0.000
159	MATERIAL HIDRÁULICO	0.028	2,194.33	2,194.33	100.000	0.000
160	"COMPARADOR COLORIMETRICO ""DPD""	0.031	2,438.86	2,438.86	100.000	0.000

TOTAL		100.000	7,919,908.55	7,919,908.55	100.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-23-12 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG				
=====				
FISICO:	0.000	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	7,919,908.55	100.000	0.00 0.000	7,919,908.55 100.000
=====				

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-01 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-01
NOMBRE:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN:	DE LA CALLE URANGA, ENTRE PRIVADA XICOTÉ NCATL A PAVIMENTO CON ADOQUÍN
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	19 ABR 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	19 ABR 2023
FECHA DE FALLO:	19 ABR 2023
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	19 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 JUL 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-01
MONTO ORIGINAL:	\$8,484,033.68
FECHA DE FIRMA:	19 ABR 2023
FECHA VENCE:	17 JUL 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	RICARDO GALLEGOS ICELO
	DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
	No. Exterior: 33 No. Interior: 1
	Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
	Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO: 2226811976
	R. F. C.: GAIR790708DM2
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$8,484,033.68
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	064944-00000
	CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
	FECHA FIANZA: 19 ABR 2023
	MONTO FIANZA: \$848,403.37
FIANZA ANTICIPO:	064943-00000
	CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
	FECHA FIANZA: 19 ABR 2023
	MONTO FIANZA: \$2,545,210.10
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-01 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	8,484,033.68
TOTAL ASIGNADO.....		8,484,033.68

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, "	0.410	34,777.70	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO	0.577	48,945.38	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	0.001	94.76	0.00	0.000	0.000
004	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE	0.002	202.81	0.00	0.000	0.000
005	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS	1.388	117,753.82	0.00	0.000	0.000
006	ACARREO EN CAMIÓN MIXTO. KILOMETRO	3.818	323,955.62	0.00	0.000	0.000
007	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	1.350	114,569.80	0.00	0.000	0.000
008	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN	1.567	132,965.06	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN "	7.144	606,056.53	0.00	0.000	0.000
010	ACARREO EN CAMIÓN MIXTO. KILOMETRO	0.939	79,634.30	0.00	0.000	0.000
011	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	0.646	54,762.14	0.00	0.000	0.000
012	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE	6.725	570,526.93	0.00	0.000	0.000
013	ACARREO EN CAMIÓN MIXTO. KILOMETRO	0.939	79,634.30	0.00	0.000	0.000
014	ACARREO EN CAMIÓN MIXTO. KILOMETRO	7.376	625,751.82	0.00	0.000	0.000
015	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	2.357	199,989.97	0.00	0.000	0.000
016	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE	0.407	34,488.49	0.00	0.000	0.000
017	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PA	0.039	3,290.04	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE "	8.753	742,623.25	0.00	0.000	0.000
019	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14	33.732	2,861,798.32	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PA	13.721	1,164,069.29	0.00	0.000	0.000
021	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS	2.063	175,045.36	0.00	0.000	0.000
022	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.685	58,126.96	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE	1.609	136,531.44	0.00	0.000	0.000
024	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS	0.265	22,497.01	0.00	0.000	0.000
025	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE	0.197	16,682.10	0.00	0.000	0.000
026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y	0.306	25,962.33	0.00	0.000	0.000
027	RENIVELACION DE CAJA DE VÁLVULAS DE	0.052	4,382.16	0.00	0.000	0.000
028	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.879	74,550.58	0.00	0.000	0.000
029	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12	0.135	11,460.79	0.00	0.000	0.000
030	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60	0.272	23,068.92	0.00	0.000	0.000
031	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON	0.237	20,095.38	0.00	0.000	0.000
032	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.710	60,228.33	0.00	0.000	0.000
033	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-6 A SP-23 DE	0.330	27,986.97	0.00	0.000	0.000
034	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	0.134	11,384.61	0.00	0.000	0.000
035	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2,	0.237	20,140.41	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	8,484,033.68	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	8,484,033.68 100.000	8,484,033.68 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-02 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-02

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN
DESCRIPCIÓN: JOAQUÍN, ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE
SAN RAFAEL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 31 MAR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-02
MONTO ORIGINAL: \$1,322,103.64
FECHA DE FIRMA: 30 MAR 2023
FECHA VENCE: 29 ABR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES RHA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CRH151020GD0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,322,103.64
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 5389-32546-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 30 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$132,210.36

FIANZA ANTICIPO: 5389-32545-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 30 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$396,631.09

FIANZA VICIOS OCULTOS: 5389-32583-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 18 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$132,210.36

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-02 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,322,103.64
TOTAL ASIGNADO.....		1,322,103.64

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.660	8,725.28	0.00	0.000	0.000
002	"LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERI	2.499	33,032.58	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.480	19,561.61	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.494	6,527.26	0.00	0.000	0.000
005	"PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓ	5.256	69,485.19	0.00	0.000	0.000
006	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON C	10.795	142,715.75	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.480	19,561.61	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.648	8,567.03	0.00	0.000	0.000
009	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	2.347	31,033.62	0.00	0.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.275	3,635.42	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.092	1,213.17	0.00	0.000	0.000
012	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	4.294	56,765.49	0.00	0.000	0.000
013	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	2.181	28,839.55	0.00	0.000	0.000
014	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	55.979	740,100.96	0.00	0.000	0.000
015	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	4.376	57,857.06	0.00	0.000	0.000
016	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	3.501	46,284.53	0.00	0.000	0.000
017	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	2.401	31,747.98	0.00	0.000	0.000
018	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.244	16,449.55	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,322,103.64	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,322,103.64 100.000	1,322,103.64 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-03

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
DESCRIPCIÓN: EN LA PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y LA INSPECTORIA DE COL. NUEVO LEÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: NUEVO LEÓN
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-03
MONTO ORIGINAL: \$1,736,252.32
FECHA DE FIRMA: 20 ABR 2023
FECHA VENCE: 20 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,736,252.32
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3481-41548-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$173,625.23

FIANZA ANTICIPO: 3481-41546-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$52,875.70

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,736,252.32
TOTAL ASIGNADO.....		1,736,252.32

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE	0.912	15,826.31	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR	2.628	45,623.22	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICIÓN A MANO DE	0.108	1,879.40	0.00	0.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE	4.122	71,568.45	0.00	0.000	0.000
005	ACARREO EN CAMION DE	2.290	39,756.92	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACIÓN DE TERRENO	2.018	35,037.81	0.00	0.000	0.000
007	BASE HIDRAULICA CON	10.384	180,288.64	0.00	0.000	0.000
008	ACARREO EN CAMION DE	1.073	18,629.14	0.00	0.000	0.000
009	ACARREO EN CAMION MIXTO.	16.294	282,904.13	0.00	0.000	0.000
010	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON	4.348	75,487.75	0.00	0.000	0.000
011	POREO CON ARENA PARA	0.914	15,869.44	0.00	0.000	0.000
012	PISO DE ADOCRETO TIPO I O	37.167	645,307.56	0.00	0.000	0.000
013	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON	1.785	30,999.53	0.00	0.000	0.000
014	CONSTRUCCION DE DENTELLON	5.846	101,505.81	0.00	0.000	0.000
015	ACABADO CON VOLTEADOR	0.437	7,586.47	0.00	0.000	0.000
016	GUARNICIÓN DE CONCRETO	6.210	107,816.88	0.00	0.000	0.000
017	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C	0.189	3,282.37	0.00	0.000	0.000
018	INCREMENTO O RENIVELACION	0.135	2,336.05	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.400	6,945.89	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y APLICACION DE	0.896	15,547.96	0.00	0.000	0.000
021	RAYA PARA CRUCE PEATONAL	0.247	4,295.53	0.00	0.000	0.000
022	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M	0.236	4,104.92	0.00	0.000	0.000
023	LINEA BLANCA DE 10 CM DE	0.259	4,491.35	0.00	0.000	0.000
024	LÍNEA BLANCA DE 40	0.052	898.01	0.00	0.000	0.000
025	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA	1.052	18,262.78	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,736,252.32	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,736,252.32 100.000	1,736,252.32 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-04
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN
DESCRIPCIÓN:	CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCIS CO I MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LAMISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	13 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 JUN 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-04
MONTO ORIGINAL:	\$2,040,083.94
FECHA DE FIRMA:	12 ABR 2023
FECHA VENCE:	11 JUN 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	IELH920812325
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$2,040,083.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A15773 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA DE CV FECHA FIANZA: 12 ABR 2023 MONTO FIANZA: \$204,008.39
FIANZA ANTICIPO:	23A15771 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA DE CV FECHA FIANZA: 12 ABR 2023 MONTO FIANZA: \$612,025.18
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,040,083.94
TOTAL ASIGNADO.....		2,040,083.94

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SI	0.171	3,477.38	0.00	0.000	0.000
002	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.591	12,063.55	0.00	0.000	0.000
003	"LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA)	0.100	2,042.38	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.171	3,497.24	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.100	2,029.14	0.00	0.000	0.000
006	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.870	17,742.40	0.00	0.000	0.000
007	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	4.428	90,324.50	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	5.156	105,195.46	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.301	46,951.06	0.00	0.000	0.000
010	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.975	40,295.96	0.00	0.000	0.000
011	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	7.310	149,131.92	0.00	0.000	0.000
012	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.788	138,470.36	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.839	17,116.96	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	10.638	217,023.24	0.00	0.000	0.000
015	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.823	57,581.61	0.00	0.000	0.000
016	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.475	9,683.22	0.00	0.000	0.000
017	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	31.996	652,752.41	0.00	0.000	0.000
018	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	1.000	20,396.70	0.00	0.000	0.000
019	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CO	7.046	143,745.95	0.00	0.000	0.000
020	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.210	4,282.04	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.371	7,575.72	0.00	0.000	0.000
022	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	1.031	21,031.04	0.00	0.000	0.000
023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.173	3,533.59	0.00	0.000	0.000
024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.147	2,999.39	0.00	0.000	0.000
025	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	10.879	221,942.44	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.572	32,060.83	0.00	0.000	0.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.840	17,137.45	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,040,083.94	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,040,083.94 100.000	2,040,083.94 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-05 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-05

NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR
E AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTHEMOC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CHAUTENCO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 03 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 JUL 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-05
MONTO ORIGINAL: \$2,887,396.90
FECHA DE FIRMA: 02 MAY 2023
FECHA VENCE: 31 JUL 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CPM180831FW4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,887,396.90
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-05 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,887,396.90
TOTAL ASIGNADO.....		2,887,396.90

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.374	10,788.84	0.00	0.000	0.000
002	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	1.365	39,403.77	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.577	16,645.00	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.209	6,035.34	0.00	0.000	0.000
005	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	3.152	91,006.28	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	5.765	166,446.39	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	2.090	60,352.09	0.00	0.000	0.000
008	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.522	43,952.25	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	6.198	178,947.53	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.109	32,009.28	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.703	20,311.03	0.00	0.000	0.000
012	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.503	187,754.34	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.109	32,009.28	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	10.049	290,157.57	0.00	0.000	0.000
015	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFA	1.942	56,059.03	0.00	0.000	0.000
016	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.356	10,278.01	0.00	0.000	0.000
017	"PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	37.659	1,087,363.39	0.00	0.000	0.000
018	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.942	27,205.60	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	2.591	74,813.60	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.171	4,922.04	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.561	16,188.03	0.00	0.000	0.000
022	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.225	6,508.85	0.00	0.000	0.000
023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.141	4,055.94	0.00	0.000	0.000
024	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.104	2,987.38	0.00	0.000	0.000
025	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.706	20,392.53	0.00	0.000	0.000
026	"RENIVELACION DE HASTA 0.20 METROS CON T	1.355	39,132.67	0.00	0.000	0.000
027	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.480	13,857.58	0.00	0.000	0.000
028	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.322	9,297.21	0.00	0.000	0.000
029	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	9.655	278,769.53	0.00	0.000	0.000
030	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150	0.450	12,989.89	0.00	0.000	0.000
031	"REJILLA DE METAL DE 24 CM DE ANCHO ANCL	1.619	46,756.63	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,887,396.90	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,887,396.90 100.000	2,887,396.90 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-06 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-06

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLE
DESCRIPCIÓN: MENTARIAS DE LA CALLE URANGA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-06
MONTO ORIGINAL: \$1,544,465.70
FECHA DE FIRMA: 20 ABR 2023
FECHA VENCE: 20 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JORGE VILLA SANTIAGO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: VISJ8112221S1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,544,465.70
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 064164-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZA
FECHA FIANZA: 20 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$154,446.57

FIANZA ANTICIPO: 064163-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZA
FECHA FIANZA: 20 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$463,339.71

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-06 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,544,465.70
TOTAL ASIGNADO.....		1,544,465.70

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.304	4,696.96	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO	0.541	8,351.34	0.00	0.000	0.000
003	"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.429	6,621.78	0.00	0.000	0.000
004	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG	0.829	12,797.86	0.00	0.000	0.000
005	"MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASE	13.613	210,241.25	0.00	0.000	0.000
006	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.164	2,535.41	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	9.268	143,142.09	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.785	12,121.59	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	4.111	63,496.80	0.00	0.000	0.000
010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	7.877	121,652.41	0.00	0.000	0.000
011	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	6.153	95,030.08	0.00	0.000	0.000
012	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	0.421	6,504.06	0.00	0.000	0.000
013	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.667	10,294.70	0.00	0.000	0.000
014	"TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 2	1.562	24,116.37	0.00	0.000	0.000
015	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.164	2,524.54	0.00	0.000	0.000
016	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	4.360	67,340.19	0.00	0.000	0.000
017	"CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THW-LS	0.455	7,025.70	0.00	0.000	0.000
018	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CON	3.112	48,057.69	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE AL	7.458	115,186.33	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA U	13.866	214,148.06	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN PA	2.429	37,510.60	0.00	0.000	0.000
022	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	0.404	6,243.25	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.585	9,031.34	0.00	0.000	0.000
024	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.397	6,130.17	0.00	0.000	0.000
025	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	0.034	521.93	0.00	0.000	0.000
026	"BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCR	19.326	298,476.71	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.173	2,670.03	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.518	7,996.46	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,544,465.70	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,544,465.70 100.000	1,544,465.70 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-07 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-07

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE
DESCRIPCIÓN: STUTTGART ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y
CALLE DERBY

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 04 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-07
MONTO ORIGINAL: \$2,852,388.10
FECHA DE FIRMA: 04 MAY 2023
FECHA VENCE: 06 JUN 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES RHA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CRH151020GD0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,969,048.29
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-07 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,969,048.29
TOTAL ASIGNADO.....		2,969,048.29

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.340	10,362.13	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.192	35,339.09	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.058	90,703.94	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	2.406	71,346.35	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.318	37,584.51	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION D	5.847	166,769.98	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.791	22,570.80	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.655	18,688.47	0.00	0.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	7.330	219,933.42	0.00	0.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.337	40,127.44	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	15.087	452,686.38	0.00	0.000	0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	1.989	60,576.12	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.336	10,231.80	0.00	0.000	0.000
014	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	17.711	505,182.09	0.00	0.000	0.000
015	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.856	26,068.26	0.00	0.000	0.000
016	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.032	1,173.17	0.00	0.000	0.000
017	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.744	28,420.16	0.00	0.000	0.000
018	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	4.829	184,482.42	0.00	0.000	0.000
019	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.321	12,279.24	0.00	0.000	0.000
020	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.047	1,728.94	0.00	0.000	0.000
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	0.321	12,279.24	0.00	0.000	0.000
022	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.173	6,744.70	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	0.427	16,629.54	0.00	0.000	0.000
024	" CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRAN	3.154	89,961.64	0.00	0.000	0.000
025	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.387	11,036.45	0.00	0.000	0.000
026	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.227	6,480.11	0.00	0.000	0.000
027	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.366	10,439.15	0.00	0.000	0.000
028	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.055	1,581.32	0.00	0.000	0.000
029	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.044	1,243.86	0.00	0.000	0.000
030	"RENIVELACION DE HASTA 0.5 M, DESAZOLVE,	0.236	6,738.39	0.00	0.000	0.000
031	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	4.459	127,177.80	0.00	0.000	0.000
032	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.168	4,777.20	0.00	0.000	0.000
033	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.280	7,997.04	0.00	0.000	0.000
034	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.674	19,229.76	0.00	0.000	0.000
035	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.648	18,476.82	0.00	0.000	0.000
036	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.076	2,171.06	0.00	0.000	0.000
037	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.108	3,091.01	0.00	0.000	0.000
038	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.137	3,919.94	0.00	0.000	0.000
039	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.118	3,365.22	0.00	0.000	0.000
040	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.680	19,394.78	0.00	0.000	0.000
041	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.455	12,989.71	0.00	0.000	0.000
042	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.386	39,537.08	0.00	0.000	0.000
043	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.293	8,367.36	0.00	0.000	0.000
044	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.725	77,725.54	0.00	0.000	0.000
045	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	2.210	63,025.87	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-07 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE						
046	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.910	54,469.28	0.00	0.000	0.000
047	"DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	0.389	11,101.43	0.00	0.000	0.000
048	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.118	3,365.22	0.00	0.000	0.000
049	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.938	55,276.54	0.00	0.000	0.000
050	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.147	4,183.68	0.00	0.000	0.000
051	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.350	9,992.24	0.00	0.000	0.000
052	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.231	6,596.42	0.00	0.000	0.000
053	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.386	39,537.08	0.00	0.000	0.000
054	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.319	9,111.34	0.00	0.000	0.000
055	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSE	0.232	6,623.14	0.00	0.000	0.000
056	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	0.646	18,421.03	0.00	0.000	0.000
057	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESTRUCTURA	0.223	6,355.99	0.00	0.000	0.000
058	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PR	1.441	41,095.92	0.00	0.000	0.000
059	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.118	3,365.22	0.00	0.000	0.000
060	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.544	15,515.71	0.00	0.000	0.000
061	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.147	4,183.68	0.00	0.000	0.000
062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.450	12,823.97	0.00	0.000	0.000
063	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAN	0.009	267.66	0.00	0.000	0.000
064	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	0.826	23,568.50	0.00	0.000	0.000
065	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE	0.368	10,487.82	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUE	0.018	505.06	0.00	0.000	0.000
067	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.198	5,640.92	0.00	0.000	0.000
068	"SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2""	0.004	122.82	0.00	0.000	0.000
069	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARA	0.009	247.89	0.00	0.000	0.000
070	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2	0.243	6,918.07	0.00	0.000	0.000
071	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.364	10,391.82	0.00	0.000	0.000
072	"PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVEST	0.232	6,614.90	0.00	0.000	0.000
073	"ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT	1.109	31,629.64	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,969,048.29	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,969,048.29 100.000	2,969,048.29 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-08 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-08
NOMBRE:	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN
DESCRIPCIÓN:	ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA ESTACIÓN
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 MAY 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-08
MONTO ORIGINAL:	\$812,662.38
FECHA DE FIRMA:	21 ABR 2023
FECHA VENCE:	22 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	ANTONIO COLIENTE HUITZIL
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	COHA720825TX9
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$812,662.38
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2795591
	CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 20 ABR 2023
	MONTO FIANZA: \$81,266.24
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	2795593
	CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 23 MAY 2023
	MONTO FIANZA \$81,266.24

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-08 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	812,662.38
TOTAL ASIGNADO.....		812,662.38

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.355	2,883.53	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.858	15,097.52	0.00	0.000	0.000
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIM	0.477	3,873.51	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.721	38,362.05	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.214	17,990.53	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.680	13,656.08	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	10.665	86,669.60	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.659	13,480.65	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.235	10,032.62	0.00	0.000	0.000
010	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.786	47,017.13	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.829	6,739.98	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	6.348	51,589.64	0.00	0.000	0.000
013	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	1.969	16,001.97	0.00	0.000	0.000
014	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.353	2,871.90	0.00	0.000	0.000
015	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	22.663	184,169.57	0.00	0.000	0.000
016	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.910	7,394.86	0.00	0.000	0.000
017	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	6.186	50,274.79	0.00	0.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.824	6,691.99	0.00	0.000	0.000
019	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C = 150	9.534	77,479.93	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.225	9,955.32	0.00	0.000	0.000
021	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.136	1,104.83	0.00	0.000	0.000
022	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.643	5,226.40	0.00	0.000	0.000
023	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.107	865.64	0.00	0.000	0.000
024	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.300	10,566.27	0.00	0.000	0.000
025	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.277	2,247.93	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	5.926	48,153.92	0.00	0.000	0.000
027	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	1.859	15,104.68	0.00	0.000	0.000
028	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.945	7,679.93	0.00	0.000	0.000
029	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.231	10,002.73	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.852	6,926.04	0.00	0.000	0.000
031	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.068	551.23	0.00	0.000	0.000
032	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.145	9,300.57	0.00	0.000	0.000
033	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.194	1,572.39	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	1.453	11,804.72	0.00	0.000	0.000
035	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S-	1.093	8,885.28	0.00	0.000	0.000
036	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.853	6,928.13	0.00	0.000	0.000
037	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.115	935.42	0.00	0.000	0.000
038	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.088	716.11	0.00	0.000	0.000
039	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.229	1,856.99	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	812,662.38	0.00	0.000	0.000

=====	=====	=====
AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-08 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN					
FISICO:		0.000		100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	812,662.38	100.000	812,662.38 100.000
=====					

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-09 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV LOND

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-09
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV LOND
DESCRIPCIÓN:	RES ENTRE AV PUEBLA Y CONTINUACIÓN DE LA PRIV LONDRES
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	15 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 JUN 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-09
MONTO ORIGINAL:	\$624,018.30
FECHA DE FIRMA:	12 MAY 2023
FECHA VENCE:	13 JUN 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	AED060328F66
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$624,018.30
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0102-0153450
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
	FECHA FIANZA: 15 MAY 2023
	MONTO FIANZA: \$62,401.83
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	BKY-0102-0153452
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
	FECHA FIANZA: 14 JUN 2023
	MONTO FIANZA \$62,401.83

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-09 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA AV LOND

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	624,018.30
TOTAL ASIGNADO.....		624,018.30

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.865	5,398.41	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.614	10,074.02	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.178	26,068.05	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.436	15,201.17	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.972	12,307.00	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	6.730	41,995.36	0.00	0.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.086	6,778.97	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.634	3,953.05	0.00	0.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPL	6.747	42,100.68	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.086	6,778.97	0.00	0.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	9.774	60,989.91	0.00	0.000	0.000
012	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.141	13,360.35	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.401	2,499.59	0.00	0.000	0.000
014	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	23.655	147,611.08	0.00	0.000	0.000
015	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.785	4,898.83	0.00	0.000	0.000
016	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	7.181	44,809.58	0.00	0.000	0.000
017	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.334	2,086.28	0.00	0.000	0.000
018	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.199	1,239.11	0.00	0.000	0.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	2.036	12,707.14	0.00	0.000	0.000
020	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	8.506	53,075.60	0.00	0.000	0.000
021	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.419	2,615.10	0.00	0.000	0.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.187	1,168.98	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	0.381	2,379.53	0.00	0.000	0.000
024	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.797	4,974.71	0.00	0.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	2.192	13,678.24	0.00	0.000	0.000
026	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	11.192	69,841.28	0.00	0.000	0.000
027	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.097	6,844.00	0.00	0.000	0.000
028	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.254	1,583.40	0.00	0.000	0.000
029	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.285	1,778.05	0.00	0.000	0.000
030	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.154	963.30	0.00	0.000	0.000
031	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.682	4,258.56	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	624,018.30	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	624,018.30 100.000	624,018.30 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-10 CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-10

NOMBRE: CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONS
DESCRIPCIÓN: TRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CA
LLE URANGA ENTRE URANGA Y PROLONG URANGA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-10
MONTO ORIGINAL: \$1,690,945.80
FECHA DE FIRMA: 19 ABR 2023
FECHA VENCE: 22 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PEDRO OLIVIER MURRIETA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: OIMP890921NU0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,690,945.80
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-14704-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 19 ABR 2023
MONTO FIANZA: \$149,257.97

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-10 CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,690,945.80
TOTAL ASIGNADO.....		1,690,945.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.312	5,269.13	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	5.829	98,558.84	0.00	0.000	0.000
003	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	7.729	130,690.67	0.00	0.000	0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.539	59,841.72	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.079	18,246.79	0.00	0.000	0.000
006	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	5.440	91,989.52	0.00	0.000	0.000
007	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.634	10,720.51	0.00	0.000	0.000
008	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.622	10,518.85	0.00	0.000	0.000
009	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	5.158	87,212.57	0.00	0.000	0.000
010	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.634	10,720.51	0.00	0.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	5.858	99,060.64	0.00	0.000	0.000
012	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	1.813	30,655.26	0.00	0.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.314	5,301.65	0.00	0.000	0.000
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.119	2,012.81	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.723	62,947.63	0.00	0.000	0.000
016	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	23.788	402,240.98	0.00	0.000	0.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.485	25,109.66	0.00	0.000	0.000
018	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.320	5,410.73	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	1.806	30,540.24	0.00	0.000	0.000
020	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.905	15,298.75	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	5.022	84,918.27	0.00	0.000	0.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CO	1.641	27,748.86	0.00	0.000	0.000
023	"DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA DE	0.313	5,296.56	0.00	0.000	0.000
024	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	7.211	121,933.93	0.00	0.000	0.000
025	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.142	2,399.92	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.239	4,032.11	0.00	0.000	0.000
027	"RENIVELACION DE CAJA DE VÁLVULAS DE AGU	0.091	1,535.25	0.00	0.000	0.000
028	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.157	2,646.24	0.00	0.000	0.000
029	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.292	4,934.87	0.00	0.000	0.000
030	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.212	20,488.36	0.00	0.000	0.000
031	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.116	1,952.33	0.00	0.000	0.000
032	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.121	2,048.24	0.00	0.000	0.000
033	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.116	1,958.38	0.00	0.000	0.000
034	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.493	8,338.90	0.00	0.000	0.000
035	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.007	113.72	0.00	0.000	0.000
036	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.049	835.27	0.00	0.000	0.000
037	"AFINE Y CONFORMACIÓN DE LA TERRACERÍA,	0.020	344.75	0.00	0.000	0.000
038	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.057	957.97	0.00	0.000	0.000
039	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.015	250.40	0.00	0.000	0.000
040	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	2.631	44,495.89	0.00	0.000	0.000
041	"CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCR	0.081	1,360.54	0.00	0.000	0.000
042	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE 0.15 X 0.20	2.519	42,596.58	0.00	0.000	0.000
043	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.080	1,353.48	0.00	0.000	0.000
044	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.038	647.31	0.00	0.000	0.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACIOND E REJILLA TIP	6.234	105,410.21	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-10 CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONS						
TOTAL			100.000	1,690,945.80	0.00	0.000 0.000
=====						
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
=====						
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00 0.000		1,690,945.80 100.000		1,690,945.80 100.000	
=====						

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-11 REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-11

NOMBRE: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE
AYUNTAMIENTO Y CALLE MIGUEL HIDALGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 31 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-11
MONTO ORIGINAL: \$1,550,419.89
FECHA DE FIRMA: 30 MAY 2023
FECHA VENCE: 19 JUN 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: SOI060102RF5
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,550,419.89
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23A29331
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 30 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$155,041.99

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 23A29333
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 20 JUN 2023
MONTO FIANZA: \$155,041.99

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-11 REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,550,419.89
TOTAL ASIGNADO.....		1,550,419.89

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	1.835	28,456.68	0.00	0.000	0.000
002	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR	0.156	2,424.76	0.00	0.000	0.000
003	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE	7.941	123,114.12	0.00	0.000	0.000
004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	70.150	1,087,621.48	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. P	0.961	14,901.59	0.00	0.000	0.000
006	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	3.273	50,742.12	0.00	0.000	0.000
007	"RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS DE 1.	0.252	3,900.88	0.00	0.000	0.000
008	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.297	4,597.31	0.00	0.000	0.000
009	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESP	0.014	219.58	0.00	0.000	0.000
010	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.021	318.98	0.00	0.000	0.000
011	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.068	1,046.53	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.065	1,010.84	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.027	422.52	0.00	0.000	0.000
014	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.162	2,512.37	0.00	0.000	0.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.039	611.20	0.00	0.000	0.000
016	"DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE, IN	1.486	23,036.52	0.00	0.000	0.000
017	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.216	3,344.19	0.00	0.000	0.000
018	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	0.215	3,337.90	0.00	0.000	0.000
019	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.085	1,323.17	0.00	0.000	0.000
020	"CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCR	0.096	1,488.05	0.00	0.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE A	5.449	84,476.25	0.00	0.000	0.000
022	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN LOSA	0.065	1,003.96	0.00	0.000	0.000
023	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.138	2,145.47	0.00	0.000	0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.827	12,827.42	0.00	0.000	0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.473	7,331.80	0.00	0.000	0.000
026	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETR	0.498	7,715.43	0.00	0.000	0.000
027	"FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL	2.760	42,790.53	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.432	37,698.24	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,550,419.89	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,550,419.89 100.000	1,550,419.89 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-13 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUÁR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-13

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUÁR
DESCRIPCIÓN: EZ, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUATLANCINGO
FECHA DE INICIO: 31 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-13
MONTO ORIGINAL: \$1,455,664.88
FECHA DE FIRMA: 30 MAY 2023
FECHA VENCE: 19 JUN 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: NME0604076B8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,455,664.88
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2449772-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 30 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$145,566.49

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2449773-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 19 JUN 2023
MONTO FIANZA \$145,566.49

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-13 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUÁR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,455,664.88
TOTAL ASIGNADO.....		1,455,664.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.873	12,708.61	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	3.028	44,072.80	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.949	42,929.23	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.048	15,250.42	0.00	0.000	0.000
005	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	4.547	66,195.52	0.00	0.000	0.000
006	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENS	0.971	14,131.31	0.00	0.000	0.000
007	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX	0.274	3,989.79	0.00	0.000	0.000
008	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	4.126	60,063.96	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.772	11,243.32	0.00	0.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.736	10,711.54	0.00	0.000	0.000
011	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.266	76,658.55	0.00	0.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.772	11,243.32	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	13.292	193,490.23	0.00	0.000	0.000
014	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.234	32,524.78	0.00	0.000	0.000
015	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	1.569	22,842.02	0.00	0.000	0.000
016	PISO DE ADCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDI	34.760	505,982.17	0.00	0.000	0.000
017	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	3.929	57,195.19	0.00	0.000	0.000
018	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	4.351	63,337.51	0.00	0.000	0.000
019	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.353	5,131.36	0.00	0.000	0.000
020	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	7.483	108,919.73	0.00	0.000	0.000
021	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS	0.255	3,704.70	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.598	8,704.59	0.00	0.000	0.000
023	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.836	26,732.34	0.00	0.000	0.000
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.878	12,785.24	0.00	0.000	0.000
025	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.131	1,900.15	0.00	0.000	0.000
026	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.881	12,829.14	0.00	0.000	0.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.088	30,387.36	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,455,664.88	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,455,664.88 100.000	1,455,664.88 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-16 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-16
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COM
DESCRIPCIÓN:	PLEJO CULTURAL
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	20 JUL 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	20 JUL 2023
FECHA DE FALLO:	20 JUL 2023
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	26 JUL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 SEP 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-16
MONTO ORIGINAL:	\$4,160,789.62
FECHA DE FIRMA:	26 JUL 2023
FECHA VENCE:	08 SEP 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	MORM890325S20
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$4,160,789.62
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3154-11548-8
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
	FECHA FIANZA: 15 JUN 2023
	MONTO FIANZA: \$416,078.96
FIANZA ANTICIPO:	3154-11547-7
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
	FECHA FIANZA: 25 JUL 2023
	MONTO FIANZA: \$1,248,236.89
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-16 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	4,160,789.62
TOTAL ASIGNADO.....		4,160,789.62

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.025	1,038.97	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.046	1,927.21	0.00	0.000	0.000
003	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.546	22,698.42	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.010	417.09	0.00	0.000	0.000
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	0.005	209.23	0.00	0.000	0.000
006	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	0.055	2,277.02	0.00	0.000	0.000
007	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.447	60,191.77	0.00	0.000	0.000
008	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.050	2,072.00	0.00	0.000	0.000
009	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.090	3,750.00	0.00	0.000	0.000
010	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.032	1,339.80	0.00	0.000	0.000
011	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	1.515	63,042.44	0.00	0.000	0.000
012	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLU	0.040	1,645.55	0.00	0.000	0.000
013	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.102	4,236.54	0.00	0.000	0.000
014	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.324	13,471.61	0.00	0.000	0.000
015	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.408	16,961.39	0.00	0.000	0.000
016	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	2.336	97,175.79	0.00	0.000	0.000
017	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.227	9,446.80	0.00	0.000	0.000
018	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	0.246	10,224.01	0.00	0.000	0.000
019	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	1.183	49,222.33	0.00	0.000	0.000
020	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.960	39,926.27	0.00	0.000	0.000
021	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	6.920	287,907.92	0.00	0.000	0.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.039	1,617.78	0.00	0.000	0.000
023	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.325	13,519.80	0.00	0.000	0.000
024	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA C	0.209	8,701.02	0.00	0.000	0.000
025	"FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA	3.110	129,393.59	0.00	0.000	0.000
026	"SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA	0.138	5,736.43	0.00	0.000	0.000
027	SUMINISTRO DE RED DE BASQUET BOL TEJIDA	0.014	562.02	0.00	0.000	0.000
028	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLU	0.190	7,906.56	0.00	0.000	0.000
029	"LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERI	3.131	130,279.21	0.00	0.000	0.000
030	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.565	23,504.67	0.00	0.000	0.000
031	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.434	59,652.29	0.00	0.000	0.000
032	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	0.705	29,345.85	0.00	0.000	0.000
033	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.320	54,925.78	0.00	0.000	0.000
034	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DRENANT	2.857	118,857.02	0.00	0.000	0.000
035	"RETIRO MALLA CICLONICA CON RECUPERACION	0.747	31,096.42	0.00	0.000	0.000
036	"COLOC. CERCA D/MALLA T-CICLON A CUALQUI	1.937	80,596.16	0.00	0.000	0.000
037	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO C	0.807	33,587.22	0.00	0.000	0.000
038	"PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIER	2.249	93,589.39	0.00	0.000	0.000
039	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCO	0.341	14,199.51	0.00	0.000	0.000
040	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICUS	0.115	4,788.62	0.00	0.000	0.000
041	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL LAUREL	0.446	18,550.14	0.00	0.000	0.000
042	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL JACARA	0.089	3,685.35	0.00	0.000	0.000
043	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA RUBE	0.145	6,051.81	0.00	0.000	0.000
044	"POZO DE VISITA DE 1.8 M DE DIAMETRO Y Ø	0.212	8,837.29	0.00	0.000	0.000
045	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO P	4.172	173,604.35	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-16 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COM						
046	"FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DE	0.229	9,530.71	0.00	0.000	0.000
047	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	0.230	9,582.92	0.00	0.000	0.000
048	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.045	1,859.02	0.00	0.000	0.000
049	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.083	3,448.29	0.00	0.000	0.000
050	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.849	35,318.20	0.00	0.000	0.000
051	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.022	932.87	0.00	0.000	0.000
052	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	0.011	458.85	0.00	0.000	0.000
053	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	3.126	130,063.94	0.00	0.000	0.000
054	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.095	3,932.46	0.00	0.000	0.000
055	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	0.012	507.33	0.00	0.000	0.000
056	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	0.236	9,811.04	0.00	0.000	0.000
057	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.062	2,591.30	0.00	0.000	0.000
058	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	2.876	119,648.12	0.00	0.000	0.000
059	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLU	0.085	3,554.50	0.00	0.000	0.000
060	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.053	2,207.02	0.00	0.000	0.000
061	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.232	9,664.38	0.00	0.000	0.000
062	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CO	0.023	936.42	0.00	0.000	0.000
063	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.248	10,331.33	0.00	0.000	0.000
064	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.224	9,337.54	0.00	0.000	0.000
065	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.830	34,524.63	0.00	0.000	0.000
066	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS	0.181	7,518.42	0.00	0.000	0.000
067	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	0.850	35,345.83	0.00	0.000	0.000
068	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 E	2.751	114,448.99	0.00	0.000	0.000
069	"RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN E	0.061	2,517.87	0.00	0.000	0.000
070	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.061	2,547.92	0.00	0.000	0.000
071	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILO	0.031	1,303.69	0.00	0.000	0.000
072	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	2.689	111,872.66	0.00	0.000	0.000
073	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.226	9,396.22	0.00	0.000	0.000
074	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/C	0.913	37,981.24	0.00	0.000	0.000
075	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	0.934	38,860.92	0.00	0.000	0.000
076	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	0.423	17,613.82	0.00	0.000	0.000
077	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	0.340	14,147.02	0.00	0.000	0.000
078	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	1.152	47,943.18	0.00	0.000	0.000
079	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSA	0.783	32,587.20	0.00	0.000	0.000
080	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	3.011	125,296.97	0.00	0.000	0.000
081	"GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO P	0.967	40,213.36	0.00	0.000	0.000
082	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.074	3,062.88	0.00	0.000	0.000
083	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.180	49,112.80	0.00	0.000	0.000
084	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.158	6,556.02	0.00	0.000	0.000
085	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	2.594	107,936.69	0.00	0.000	0.000
086	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.035	1,437.24	0.00	0.000	0.000
087	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	2.771	115,294.72	0.00	0.000	0.000
088	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	4.776	198,731.81	0.00	0.000	0.000
089	"PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANAT	0.429	17,827.52	0.00	0.000	0.000
090	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	1.330	55,319.63	0.00	0.000	0.000
091	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGR	2.111	87,848.89	0.00	0.000	0.000
092	RECUBRIMIENTO DE MARMOL TRAVERTINO 10 X	0.308	12,801.44	0.00	0.000	0.000
093	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE	0.495	20,575.48	0.00	0.000	0.000
094	SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO	0.255	10,614.81	0.00	0.000	0.000
095	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON P	4.618	192,131.53	0.00	0.000	0.000
096	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOP	0.181	7,537.62	0.00	0.000	0.000
097	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDA	0.098	4,068.24	0.00	0.000	0.000
098	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITAR	0.193	8,028.01	0.00	0.000	0.000
099	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON	0.097	4,032.47	0.00	0.000	0.000
100	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA	0.014	590.52	0.00	0.000	0.000
101	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPE	0.025	1,039.77	0.00	0.000	0.000
102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MECÁ	0.004	146.64	0.00	0.000	0.000
103	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F	0.013	558.25	0.00	0.000	0.000
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR T	0.038	1,560.22	0.00	0.000	0.000
105	"SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACI	0.806	33,547.94	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-16 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COM

106	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO R	0.165	6,856.88	0.00	0.000	0.000
107	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA EMPOT	0.461	19,168.40	0.00	0.000	0.000
108	"REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA ME	0.558	23,223.32	0.00	0.000	0.000
109	"TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 3	0.073	3,021.13	0.00	0.000	0.000
110	"CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 1	0.687	28,562.73	0.00	0.000	0.000
111	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA	0.019	802.26	0.00	0.000	0.000
112	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COP	0.101	4,213.58	0.00	0.000	0.000
113	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 MARC	0.187	7,790.85	0.00	0.000	0.000
114	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC	0.118	4,927.61	0.00	0.000	0.000
115	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P	0.060	2,487.16	0.00	0.000	0.000
116	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15	0.124	5,149.43	0.00	0.000	0.000
117	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CO	1.474	61,338.97	0.00	0.000	0.000
118	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA D	0.234	9,734.02	0.00	0.000	0.000
119	"MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE	0.063	2,619.22	0.00	0.000	0.000
120	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE	0.033	1,378.08	0.00	0.000	0.000
121	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO CS, IN	0.006	255.26	0.00	0.000	0.000
122	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA	0.080	3,311.59	0.00	0.000	0.000
123	"TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 4	0.014	584.96	0.00	0.000	0.000
124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	0.003	127.94	0.00	0.000	0.000
125	"CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 1	0.280	11,643.07	0.00	0.000	0.000
126	"APARTA RAYOS DE OXIDO DE ZINC 15 KV, CL	0.137	5,685.21	0.00	0.000	0.000
127	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERM	0.009	357.64	0.00	0.000	0.000
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR LÍNE	0.038	1,568.99	0.00	0.000	0.000
129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTR	0.045	1,879.58	0.00	0.000	0.000
130	"BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 13	0.337	14,016.63	0.00	0.000	0.000
131	"INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE	0.663	27,581.24	0.00	0.000	0.000
132	"ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 MARC	0.068	2,827.50	0.00	0.000	0.000
133	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.210	8,735.57	0.00	0.000	0.000
134	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.195	8,105.20	0.00	0.000	0.000
135	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 MARC	0.970	40,348.65	0.00	0.000	0.000
136	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWELL	0.115	4,797.46	0.00	0.000	0.000
137	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SCOTC	0.145	6,038.03	0.00	0.000	0.000
138	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLAN	0.036	1,484.37	0.00	0.000	0.000
139	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.215	8,951.72	0.00	0.000	0.000
140	DICTAMEN DE UNIDADA VERIFICADORA. NOM-0	0.995	41,413.24	0.00	0.000	0.000
141	"PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIER	0.992	41,288.39	0.00	0.000	0.000
142	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICUS	0.154	6,384.83	0.00	0.000	0.000
143	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA WASHIN	0.533	22,161.15	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	4,160,789.62	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	4,160,789.62 100.000	4,160,789.62 100.000
=====			

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-18 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-18
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM
DESCRIPCIÓN:	EDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZAL COATL
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	10 AGO 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	10 AGO 2023
FECHA DE FALLO:	10 AGO 2023
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	14 AGO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 OCT 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-18
MONTO ORIGINAL:	\$5,908,737.52
FECHA DE FIRMA:	14 AGO 2023
FECHA VENCE:	12 OCT 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	CC0150731636
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$5,908,737.52
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A40627 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 11 AGO 2023 MONTO FIANZA: \$590,873.75
FIANZA ANTICIPO:	23A40626 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 11 AGO 2023 MONTO FIANZA: \$1,772,621.26
FIANZA VICIOS OCULTOS:	23A71202 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 19 DIC 2023 MONTO FIANZA \$590,873.75

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-18 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	5,908,737.52
TOTAL ASIGNADO.....		5,908,737.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.107	6,294.53	0.00 0.000 100.000
002	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.645	38,129.97	0.00 0.000 100.000
003	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.472	27,884.44	0.00 0.000 100.000
004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS	1.545	91,273.83	0.00 0.000 100.000
005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN CONTRATR	1.353	79,915.75	0.00 0.000 100.000
006	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 40 C	0.006	369.44	0.00 0.000 100.000
007	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	0.006	343.65	0.00 0.000 100.000
008	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.180	10,623.72	0.00 0.000 100.000
009	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.013	793.08	0.00 0.000 100.000
010	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	8.699	514,018.43	0.00 0.000 100.000
011	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.189	70,255.03	0.00 0.000 100.000
012	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.451	26,617.27	0.00 0.000 100.000
013	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.435	84,815.74	0.00 0.000 100.000
014	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.120	7,094.00	0.00 0.000 100.000
015	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	2.846	168,181.45	0.00 0.000 100.000
016	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X	0.388	22,949.82	0.00 0.000 100.000
017	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: FA	0.491	29,037.38	0.00 0.000 100.000
018	"IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALA	0.467	27,609.77	0.00 0.000 100.000
019	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	1.252	73,957.23	0.00 0.000 100.000
020	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.128	7,565.83	0.00 0.000 100.000
021	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.190	11,228.51	0.00 0.000 100.000
022	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUM	0.273	16,102.89	0.00 0.000 100.000
023	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABE	2.619	154,732.66	0.00 0.000 100.000
024	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.357	21,101.41	0.00 0.000 100.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.470	27,775.42	0.00 0.000 100.000
026	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.246	132,691.92	0.00 0.000 100.000
027	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	11.854	700,443.91	0.00 0.000 100.000
028	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.018	1,056.50	0.00 0.000 100.000
029	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.996	58,824.23	0.00 0.000 100.000
030	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.466	27,538.84	0.00 0.000 100.000
031	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.432	25,541.97	0.00 0.000 100.000
032	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.005	59,351.84	0.00 0.000 100.000
033	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	2.379	140,545.45	0.00 0.000 100.000
034	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	4.163	245,964.73	0.00 0.000 100.000
035	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 C	0.230	13,611.88	0.00 0.000 100.000
036	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	3.237	191,255.30	0.00 0.000 100.000
037	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.106	6,267.14	0.00 0.000 100.000
038	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.762	45,029.31	0.00 0.000 100.000
039	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.146	126,815.83	0.00 0.000 100.000
040	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.415	83,581.79	0.00 0.000 100.000
041	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.039	61,389.67	0.00 0.000 100.000
042	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.434	25,617.24	0.00 0.000 100.000
043	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.126	7,441.34	0.00 0.000 100.000
044	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.638	37,670.48	0.00 0.000 100.000
045	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X	4.197	247,995.27	0.00 0.000 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-18 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM					
046	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.808	47,727.92	0.00	0.000 100.000
047	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	3.801	224,563.89	0.00	0.000 100.000
048	ENTRECALLE EN APLANADOS DE MUROS DE FACH	0.141	8,306.54	0.00	0.000 100.000
049	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVE	1.214	71,707.01	0.00	0.000 100.000
050	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	1.620	95,745.26	0.00	0.000 100.000
051	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	3.489	206,147.20	0.00	0.000 100.000
052	"BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCI	0.045	2,653.22	0.00	0.000 100.000
053	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) D	0.049	2,892.69	0.00	0.000 100.000
054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS PB1 PA	0.142	8,401.93	0.00	0.000 100.000
055	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.006	355.61	0.00	0.000 100.000
056	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.022	1,278.80	0.00	0.000 100.000
057	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABE	0.015	890.58	0.00	0.000 100.000
058	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.004	214.66	0.00	0.000 100.000
059	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA EN ""U	0.008	480.03	0.00	0.000 100.000
060	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR CALIBRE	0.075	4,437.97	0.00	0.000 100.000
061	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 4"" X	0.243	14,376.72	0.00	0.000 100.000
062	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.027	1,573.68	0.00	0.000 100.000
063	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN LOSA	0.094	5,571.28	0.00	0.000 100.000
064	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	2.624	155,055.44	0.00	0.000 100.000
065	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMAL	3.711	219,287.26	0.00	0.000 100.000
066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PARA	0.034	1,998.22	0.00	0.000 100.000
067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO D	0.050	2,942.87	0.00	0.000 100.000
068	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFOR	0.093	5,505.27	0.00	0.000 100.000
069	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFOR	0.180	10,655.62	0.00	0.000 100.000
070	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 0.4	0.142	8,382.16	0.00	0.000 100.000
071	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO D	0.161	9,512.65	0.00	0.000 100.000
072	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APO	0.127	7,477.64	0.00	0.000 100.000
073	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ	0.044	2,610.07	0.00	0.000 100.000
074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLAD	0.012	726.35	0.00	0.000 100.000
075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTE	0.891	52,660.51	0.00	0.000 100.000
076	"MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR A	0.045	2,646.01	0.00	0.000 100.000
077	"MURO DE DUROCK DE 9 CM DE ESPESOR A DOS	0.377	22,298.61	0.00	0.000 100.000
078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA ACO	0.010	571.89	0.00	0.000 100.000
079	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA T	0.011	641.31	0.00	0.000 100.000
080	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	1.134	67,016.59	0.00	0.000 100.000
081	"SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONT	0.629	37,191.92	0.00	0.000 100.000
082	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE DE	0.045	2,633.43	0.00	0.000 100.000
083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR T	0.202	11,950.85	0.00	0.000 100.000
084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR G	0.042	2,451.51	0.00	0.000 100.000
085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGI	0.129	7,596.85	0.00	0.000 100.000
086	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.006	347.57	0.00	0.000 100.000
087	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.073	4,306.93	0.00	0.000 100.000
088	"RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION E	0.055	3,243.56	0.00	0.000 100.000
089	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.004	251.00	0.00	0.000 100.000
090	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.000	10.51	0.00	0.000 100.000
091	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	0.004	256.79	0.00	0.000 100.000
092	"SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CO	0.058	3,430.89	0.00	0.000 100.000
093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE	0.091	5,381.61	0.00	0.000 100.000
094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE	0.118	6,963.19	0.00	0.000 100.000
095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE	0.019	1,123.33	0.00	0.000 100.000
096	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A	0.030	1,748.72	0.00	0.000 100.000
097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A	0.005	304.76	0.00	0.000 100.000
098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A	0.022	1,279.74	0.00	0.000 100.000
099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAPA DE	0.016	932.92	0.00	0.000 100.000
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FL	0.002	139.30	0.00	0.000 100.000
101	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CON	0.024	1,390.19	0.00	0.000 100.000
102	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC	0.114	6,745.88	0.00	0.000 100.000
103	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC	0.467	27,562.78	0.00	0.000 100.000
104	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC	0.057	3,361.33	0.00	0.000 100.000
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARI	0.009	542.07	0.00	0.000 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-18 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM					
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.017	1,028.41	0.00	0.000 100.000
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.017	989.71	0.00	0.000 100.000
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.003	148.46	0.00	0.000 100.000
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITAR	0.001	80.76	0.00	0.000 100.000
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARI	0.001	44.52	0.00	0.000 100.000
111	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARI	0.001	57.94	0.00	0.000 100.000
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARI	0.006	355.33	0.00	0.000 100.000
113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA SANI	0.005	278.77	0.00	0.000 100.000
114	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS D	0.042	2,507.85	0.00	0.000 100.000
115	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESP	0.002	124.24	0.00	0.000 100.000
116	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.020	1,204.16	0.00	0.000 100.000
117	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.007	402.23	0.00	0.000 100.000
118	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.032	1,916.71	0.00	0.000 100.000
119	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.016	916.92	0.00	0.000 100.000
120	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.022	1,314.93	0.00	0.000 100.000
121	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.035	2,039.62	0.00	0.000 100.000
122	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 C	0.099	5,859.09	0.00	0.000 100.000
123	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.059	3,485.68	0.00	0.000 100.000
124	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.059	3,485.68	0.00	0.000 100.000
125	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.067	3,981.00	0.00	0.000 100.000
126	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.050	2,945.95	0.00	0.000 100.000
127	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.380	22,465.00	0.00	0.000 100.000
128	"CHAFLÁN BOLEADO EN ARISTAS DE CISTERNA	0.016	969.46	0.00	0.000 100.000
129	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.056	3,303.07	0.00	0.000 100.000
130	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 3 C	0.112	6,634.60	0.00	0.000 100.000
131	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	0.071	4,200.15	0.00	0.000 100.000
132	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	0.029	1,739.97	0.00	0.000 100.000
133	"PUERTA DE 0.80 X 2.10M CON BASTIDOR DE	0.360	21,280.34	0.00	0.000 100.000
134	"PUERTA DE 1.90 X 2.10M DOBLE ABATIMIENT	0.329	19,456.15	0.00	0.000 100.000
135	"PUERTA DE 1.00 X 2.10M CON BASTIDOR DE	0.090	5,320.08	0.00	0.000 100.000
136	"PUERTA DE 0.90 X 2.10M CON BASTIDOR DE	1.531	90,441.44	0.00	0.000 100.000
137	"PUERTA AUTOMATIZADA A BASE DE CRISTAL N	0.278	16,442.30	0.00	0.000 100.000
138	"VENTANA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO MCA	0.144	8,511.74	0.00	0.000 100.000
139	"VENTANA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO MCA	0.243	14,370.17	0.00	0.000 100.000
140	"VENTANA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO MCA	0.211	12,444.38	0.00	0.000 100.000
141	"ESTRUCTURA DE HERRERÍA A BASE DE PTR 2X	0.792	46,797.02	0.00	0.000 100.000
142	"ESTRUCTURA DE HERRERÍA A BASE DE PTR 2X	0.842	49,732.40	0.00	0.000 100.000
143	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.209	12,317.85	0.00	0.000 100.000
144	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.367	21,678.13	0.00	0.000 100.000
145	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.205	12,095.25	0.00	0.000 100.000
146	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.304	17,950.86	0.00	0.000 100.000
147	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.352	20,780.94	0.00	0.000 100.000
148	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	0.859	50,773.27	0.00	0.000 100.000
149	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.785	46,406.40	0.00	0.000 100.000
150	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	0.509	30,084.53	0.00	0.000 100.000
151	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULS	0.049	2,869.14	0.00	0.000 100.000
152	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDID	0.564	33,312.90	0.00	0.000 100.000
153	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.015	877.81	0.00	0.000 100.000
154	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.322	19,015.97	0.00	0.000 100.000
155	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.017	990.38	0.00	0.000 100.000
156	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	1.020	60,278.77	0.00	0.000 100.000
157	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.040	2,375.17	0.00	0.000 100.000
158	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	0.686	40,502.25	0.00	0.000 100.000
159	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.031	1,836.12	0.00	0.000 100.000
160	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.123	7,273.63	0.00	0.000 100.000
161	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.039	2,297.30	0.00	0.000 100.000
162	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.109	6,424.60	0.00	0.000 100.000
163	"MODULO DE SEÑALAMIENTO A BASE DE DIBOND	0.093	5,553.04	0.00	0.000 100.000
TOTAL			5,908,737.52	0.00	0.000 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-18 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	100.000		0.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	5,908,737.52	100.000	5,908,737.52	100.000
	=====		=====		=====	

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 DIC 2023: FORTA-23-18

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-19
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU
DESCRIPCIÓN:	M
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	14 AGO 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	14 AGO 2023
FECHA DE FALLO:	14 AGO 2023
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	14 AGO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 NOV 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-19
MONTO ORIGINAL:	\$14,290,683.51
FECHA DE FIRMA:	14 AGO 2023
FECHA VENCE:	11 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	XOTA810328539
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$14,290,683.51
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3719-06193-5 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV FECHA FIANZA: 11 AGO 2023 MONTO FIANZA: \$1,399,116.19
FIANZA ANTICIPO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	14,290,683.51
TOTAL ASIGNADO.....		14,290,683.51

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE,	0.000	0.00	-4,212.25	0.000	100.000
002	RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON D	0.000	0.00	-5,695.60	0.000	100.000
003	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	0.065	9,242.88	-529.92	-5.733	100.000
004	"EXCAV. A MANO TERRENO TIPO ""A"" INVEST	0.071	10,094.56	-16,741.03	-165.842	100.000
005	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIM	0.000	0.00	-1,564.84	0.000	100.000
006	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.062	8,897.04	-6,423.71	-72.201	100.000
007	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO	0.149	21,340.69	-35,306.17	-165.441	100.000
008	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION,	1.227	175,371.25	75,272.90	42.922	100.000
009	"CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE P	0.142	20,240.96	-38,328.41	-189.361	100.000
010	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.265	37,921.91	-7,634.24	-20.132	100.000
011	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.477	68,123.49	14,520.66	21.315	100.000
012	RELLENO/ MORTERO/ ESTABILIZADOR DE VOLUM	0.138	19,729.28	0.00	0.000	100.000
013	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOM	0.000	0.00	-7,943.85	0.000	100.000
014	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENT	0.000	0.00	-14,007.30	0.000	100.000
015	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.119	17,044.90	-5,681.63	-33.333	100.000
016	"SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELA	0.000	0.00	-1,138,611.84	0.000	100.000
017	"GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE	0.000	0.00	-11,317.83	0.000	100.000
018	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.000	0.00	-3,492.33	0.000	100.000
019	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.000	0.00	-38,134.28	0.000	100.000
020	"FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLU	0.000	0.00	-3,098.07	0.000	100.000
021	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE E	0.000	0.00	-97,091.93	0.000	100.000
022	"SUM. ROLADO ALZADO E INSTALACION DE TEC	0.000	0.00	-948,605.71	0.000	100.000
023	"BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLU	0.062	8,878.59	2,959.53	33.333	100.000
024	"SUM. Y COL. DE TUBO SANITARIO ADS DE PO	0.045	6,453.47	0.00	0.000	100.000
025	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL	0.090	12,874.39	0.00	0.000	100.000
026	"FABRICACION DE ANCLA EN FORMA DE ""L""	0.357	50,989.89	0.00	0.000	100.000
027	"SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	0.051	7,308.30	0.00	0.000	100.000
028	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO	0.025	3,627.58	0.00	0.000	100.000
029	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.006	850.71	0.00	0.000	100.000
030	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.006	847.29	0.00	0.000	100.000
031	"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC P	0.025	3,508.54	0.00	0.000	100.000
032	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.048	6,925.20	0.00	0.000	100.000
033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.017	2,458.62	0.00	0.000	100.000
034	"SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER	0.013	1,909.81	0.00	0.000	100.000
035	"REGISTRO DE 0.60X0.60X0.80 MTS. DE TABI	0.000	0.00	-20,858.31	0.000	100.000
036	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERREN	0.009	1,224.68	0.00	0.000	100.000
037	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO ""A"" IN	0.050	7,163.46	0.00	0.000	100.000
038	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.069	9,904.90	0.00	0.000	100.000
039	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE),	0.128	18,312.11	0.00	0.000	100.000
040	"RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.025	3,578.80	0.00	0.000	100.000
041	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN	0.103	14,691.71	0.00	0.000	100.000
042	"CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE P	0.153	21,926.81	0.00	0.000	100.000
043	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	0.178	25,374.70	0.00	0.000	100.000
044	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2	0.037	5,274.87	0.00	0.000	100.000
045	"CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15C	0.002	311.09	0.00	0.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU					
046	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK	0.040	5,779.75	0.00	0.000 100.000
047	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.025	3,556.61	0.00	0.000 100.000
048	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.022	3,105.85	0.00	0.000 100.000
049	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.020	2,905.64	0.00	0.000 100.000
050	"CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIP	0.327	46,789.61	0.00	0.000 100.000
051	"CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY D	0.100	14,279.99	0.00	0.000 100.000
052	"CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG	0.062	8,917.34	0.00	0.000 100.000
053	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSA	0.311	44,388.14	0.00	0.000 100.000
054	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #	0.264	37,664.13	0.00	0.000 100.000
055	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4	0.038	5,482.91	0.00	0.000 100.000
056	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5	0.012	1,701.34	0.00	0.000 100.000
057	"CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM	0.118	16,878.78	0.00	0.000 100.000
058	"CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15C	0.008	1,142.16	0.00	0.000 100.000
059	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	0.246	35,196.22	0.00	0.000 100.000
060	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.292	41,775.17	0.00	0.000 100.000
061	"PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLU	0.199	28,495.10	0.00	0.000 100.000
062	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.019	2,682.11	0.00	0.000 100.000
063	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.	0.158	22,514.76	0.00	0.000 100.000
064	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA	0.201	28,745.91	0.00	0.000 100.000
065	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C	0.043	6,168.18	0.00	0.000 100.000
066	"LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D	0.005	706.58	0.00	0.000 100.000
067	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	0.001	126.80	0.00	0.000 100.000
068	"SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPE	0.283	40,367.22	0.00	0.000 100.000
069	"SUMINISTRO Y COLOCACI N DE CANCEL. DE	0.797	113,855.72	0.00	0.000 100.000
070	"S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50M	0.149	21,215.15	0.00	0.000 100.000
071	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.	0.044	6,321.68	0.00	0.000 100.000
072	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM	0.219	31,261.16	0.00	0.000 100.000
073	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIR	0.012	1,772.26	0.00	0.000 100.000
074	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.015	2,118.22	0.00	0.000 100.000
075	"S. Y C. DE CANALIZACION PARA PROYECTOR	0.057	8,124.20	0.00	0.000 100.000
076	"SUMINISTRO Y COLOCACI N DE LUMINARIA LE	0.122	17,377.69	0.00	0.000 100.000
077	"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC P	0.004	584.76	0.00	0.000 100.000
078	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.016	2,308.40	0.00	0.000 100.000
079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.004	546.36	0.00	0.000 100.000
080	"SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER	0.013	1,909.81	0.00	0.000 100.000
081	"REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMEN	0.038	5,391.10	0.00	0.000 100.000
082	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACI N DEL TERREN	0.001	184.86	0.00	0.000 100.000
083	"EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/	0.007	1,093.50	0.00	0.000 100.000
084	"GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE	0.022	4,527.13	0.00	0.000 100.000
085	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE),	0.007	1,054.44	0.00	0.000 100.000
086	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.004	670.53	0.00	0.000 100.000
087	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.042	7,321.78	0.00	0.000 100.000
088	"FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20	0.008	1,239.23	0.00	0.000 100.000
089	"LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D	0.001	176.64	0.00	0.000 100.000
090	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERREN	0.019	4,037.29	0.00	0.000 100.000
091	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO ""A"" IN	0.028	5,312.35	0.00	0.000 100.000
092	"PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C	0.076	12,024.91	0.00	0.000 100.000
093	"RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUC	0.040	6,979.95	0.00	0.000 100.000
094	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO	0.118	30,531.90	0.00	0.000 100.000
095	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN	0.165	25,843.26	0.00	0.000 100.000
096	"CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE P	0.179	27,767.43	0.00	0.000 100.000
097	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.030	5,650.63	0.00	0.000 100.000
098	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.028	5,335.26	0.00	0.000 100.000
099	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.058	9,571.82	0.00	0.000 100.000
100	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	0.150	35,000.31	0.00	0.000 100.000
101	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2	0.081	12,691.98	0.00	0.000 100.000
102	"CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SECC.	0.070	11,202.98	0.00	0.000 100.000
103	"CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIP	1.000	146,899.30	0.00	0.000 100.000
104	"CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY D	0.300	42,675.31	0.00	0.000 100.000
105	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBR	0.007	1,111.40	0.00	0.000 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU

106	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #	1.110	164,640.62	0.00	0.000	100.000
107	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4	0.140	20,994.65	0.00	0.000	100.000
108	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5	0.036	6,381.89	0.00	0.000	100.000
109	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSA	1.134	161,423.66	0.00	0.000	100.000
110	"CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2	0.158	24,841.93	0.00	0.000	100.000
111	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.259	37,664.89	0.00	0.000	100.000
112	"CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG	0.317	44,331.58	0.00	0.000	100.000
113	"CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG	0.162	22,711.35	0.00	0.000	100.000
114	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	0.583	81,601.49	0.00	0.000	100.000
115	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.	0.641	89,622.84	0.00	0.000	100.000
116	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.244	34,156.11	0.00	0.000	100.000
117	"GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE	0.053	7,343.01	0.00	0.000	100.000
118	"FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLU	0.024	3,313.69	0.00	0.000	100.000
119	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C	0.082	11,444.78	0.00	0.000	100.000
120	"PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR C	0.145	20,224.45	0.00	0.000	100.000
121	"PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNA	0.626	87,573.65	0.00	0.000	100.000
122	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.853	119,393.63	0.00	0.000	100.000
123	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA	0.798	111,653.92	0.00	0.000	100.000
124	"SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPE	0.982	137,377.94	0.00	0.000	100.000
125	"LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D	0.026	3,597.67	0.00	0.000	100.000
126	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	0.004	503.52	0.00	0.000	100.000
127	"S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJ	0.799	111,753.41	0.00	0.000	100.000
128	"S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50M	0.152	21,215.15	0.00	0.000	100.000
129	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.	0.045	6,321.68	0.00	0.000	100.000
130	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM	0.447	62,522.33	0.00	0.000	100.000
131	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIR	0.020	2,725.40	0.00	0.000	100.000
132	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.024	3,389.15	0.00	0.000	100.000
133	"SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	0.355	49,650.55	0.00	0.000	100.000
134	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERREN	0.008	1,153.52	0.00	0.000	100.000
135	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO ""A"" IN	0.076	10,569.93	0.00	0.000	100.000
136	"PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C	0.115	16,050.58	0.00	0.000	100.000
137	"RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUC	0.022	3,009.45	0.00	0.000	100.000
138	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO	0.094	13,162.93	0.00	0.000	100.000
139	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN	0.227	31,773.04	0.00	0.000	100.000
140	"CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE P	0.098	13,742.32	0.00	0.000	100.000
141	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.014	1,967.84	0.00	0.000	100.000
142	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.049	6,848.38	0.00	0.000	100.000
143	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.024	3,310.07	0.00	0.000	100.000
144	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	0.222	31,078.77	0.00	0.000	100.000
145	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK	0.045	6,266.11	0.00	0.000	100.000
146	"CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/ CM2 DE 14	0.122	17,039.10	0.00	0.000	100.000
147	"CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X	0.076	10,613.85	0.00	0.000	100.000
148	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG	0.069	9,641.85	0.00	0.000	100.000
149	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	0.695	97,208.52	0.00	0.000	100.000
150	"CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY D	0.086	11,968.06	0.00	0.000	100.000
151	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBR	0.010	1,445.17	0.00	0.000	100.000
152	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #	0.045	6,230.22	0.00	0.000	100.000
153	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4	0.034	4,815.69	0.00	0.000	100.000
154	"ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5	0.012	1,695.83	0.00	0.000	100.000
155	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSA	0.299	41,782.35	0.00	0.000	100.000
156	"CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2	0.059	8,214.55	0.00	0.000	100.000
157	"CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 1	0.232	32,481.24	0.00	0.000	100.000
158	"CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 1	0.142	19,796.56	0.00	0.000	100.000
159	"CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X	0.016	2,234.03	0.00	0.000	100.000
160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	0.337	47,087.69	0.00	0.000	100.000
161	"RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PREN	0.642	89,749.52	0.00	0.000	100.000
162	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.022	3,085.54	0.00	0.000	100.000
163	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.	0.131	18,349.53	0.00	0.000	100.000
164	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.061	8,584.79	0.00	0.000	100.000
165	"GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE	0.027	3,825.42	0.00	0.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU					
166	"FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLU	0.008	1,047.14	0.00	0.000 100.000
167	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C	0.071	9,897.13	0.00	0.000 100.000
168	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.585	81,777.16	0.00	0.000 100.000
169	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCE	0.041	5,735.28	0.00	0.000 100.000
170	"W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR B	0.198	27,628.69	0.00	0.000 100.000
171	"MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO	0.116	16,155.53	0.00	0.000 100.000
172	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL	0.042	5,896.93	0.00	0.000 100.000
173	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA	0.173	24,134.59	0.00	0.000 100.000
174	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TA	0.049	6,869.40	0.00	0.000 100.000
175	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO A	0.082	11,475.53	0.00	0.000 100.000
176	S Y C.DE JABONERA C/LIQUIDO PARA JABON L	0.027	3,719.15	0.00	0.000 100.000
177	"S. Y C. DE OVALIN DE MEDIANO A GRANDE D	0.110	15,315.43	0.00	0.000 100.000
178	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON	0.057	8,027.39	0.00	0.000 100.000
179	"PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNA	0.221	30,895.60	0.00	0.000 100.000
180	"PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MA	0.023	3,249.33	0.00	0.000 100.000
181	"SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPE	0.279	39,063.03	0.00	0.000 100.000
182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEGA	0.043	5,960.10	0.00	0.000 100.000
183	"LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ES	0.023	3,277.22	0.00	0.000 100.000
184	MAMPARA EN SANIT. D/MURO CONCR.F'C=150KG	0.427	59,742.80	0.00	0.000 100.000
185	"PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM.	0.180	25,216.36	0.00	0.000 100.000
186	"SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL	0.035	4,940.64	0.00	0.000 100.000
187	"S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJ	0.078	10,975.29	0.00	0.000 100.000
188	"S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50M	0.076	10,607.57	0.00	0.000 100.000
189	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.	0.023	3,160.84	0.00	0.000 100.000
190	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO	0.182	25,393.03	0.00	0.000 100.000
191	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIR	0.005	681.35	0.00	0.000 100.000
192	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.012	1,694.57	0.00	0.000 100.000
193	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC	0.515	72,016.58	0.00	0.000 100.000
194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELV	0.061	8,501.23	0.00	0.000 100.000
195	"ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON T	0.026	3,619.33	0.00	0.000 100.000
196	"SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CO	0.041	5,749.97	0.00	0.000 100.000
197	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LE	0.248	34,755.39	0.00	0.000 100.000
198	"CONSTRUCCION DE MURO CUBRE UN TINACO, I	0.366	51,261.88	0.00	0.000 100.000
199	"SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CO	0.041	5,749.97	0.00	0.000 100.000
200	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.000	0.00	-2,102.08	0.000 100.000
201	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	0.064	8,990.10	0.00	0.000 100.000
202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC D	0.060	8,351.16	0.00	0.000 100.000
203	"RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.019	2,669.11	0.00	0.000 100.000
204	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.122	17,044.90	0.00	0.000 100.000
205	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.136	19,030.53	0.00	0.000 100.000
206	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.000	0.00	-877.49	0.000 100.000
207	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	0.023	3,216.34	0.00	0.000 100.000
208	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS 25 MM	0.027	3,718.04	0.00	0.000 100.000
209	"RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.009	1,254.30	0.00	0.000 100.000
210	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X30X50CM. TABIQ	0.021	2,922.23	0.00	0.000 100.000
211	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.034	4,765.26	0.00	0.000 100.000
212	"SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC P	0.022	3,101.55	0.00	0.000 100.000
213	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CE	0.123	17,214.34	0.00	0.000 100.000
214	"SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER	0.027	3,819.62	0.00	0.000 100.000
215	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.011	1,591.68	0.00	0.000 100.000
216	"LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERREN	0.070	10,028.52	-2,295.32	-22.888 100.000
217	"EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/	0.415	59,322.36	-13,577.61	-22.888 100.000
218	"SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE),	0.400	57,203.37	-13,092.63	-22.888 100.000
219	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.255	36,376.06	-8,325.70	-22.888 100.000
220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	2.780	397,206.61	-90,912.11	-22.888 100.000
221	"FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20	0.090	12,887.97	4,956.91	38.462 100.000
222	"LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D	0.067	9,582.98	-2,193.34	-22.888 100.000
223	"CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO	0.248	34,676.75	0.00	0.000 100.000
224	"CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD 10	0.949	132,788.13	0.00	0.000 100.000
225	"CONSTRUCCION DE REJA DE ACCESO PRIMAR	1.534	214,642.12	0.00	0.000 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU						
226	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACI N PARA DESPLAN	0.018	2,505.82	-1,953.25	-77.949	100.000
227	"EXCAVACI N A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.545	77,919.26	-110,222.76	-141.458	100.000
228	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON	0.053	7,569.74	-5,542.87	-73.224	100.000
229	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.283	40,485.97	-77,625.69	-191.735	100.000
230	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.369	52,770.10	-30,330.62	-57.477	100.000
231	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON	1.977	282,490.53	-243,245.89	-86.108	100.000
232	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	1.462	208,864.50	-54,261.66	-25.979	100.000
233	"CASTILLO DE CONCRETO SECCI N 15 X 20 C	0.480	68,595.74	-28,807.81	-41.997	100.000
234	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	2.232	319,003.33	-123,003.84	-38.559	100.000
235	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	1.345	192,226.18	-49,937.45	-25.979	100.000
236	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	1.560	222,869.09	-57,898.04	-25.979	100.000
237	"SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILI	0.000	0.00	-69,498.36	0.000	100.000
238	"SUMINISTRO Y APLICACI N DE PINTURA VIN	0.628	89,718.99	-23,307.64	-25.979	100.000
239	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS D	0.003	421.09	-140.34	-33.328	100.000
240	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.010	1,469.92	-488.97	-33.265	100.000
241	"GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE	0.339	47,434.72	0.00	0.000	100.000
242	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.071	9,905.89	0.00	0.000	100.000
243	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.165	23,067.33	0.00	0.000	100.000
244	"DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A M	0.208	29,115.59	0.00	0.000	100.000
245	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.127	18,098.98	9,049.48	50.000	100.000
246	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.312	44,557.02	22,278.16	49.999	100.000
247	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.327	46,674.05	23,337.02	50.000	100.000
248	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.022	3,129.07	782.27	25.000	100.000
249	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.249	35,564.52	0.00	0.000	100.000
250	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	1.303	186,137.55	127,618.75	68.562	100.000
251	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.208	29,704.91	20,365.90	68.561	100.000
252	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.417	488,285.65	277,585.58	56.849	100.000
253	"RIEGO DE IMPREGNACI N CON EMULSI N ASF	0.310	44,245.77	25,698.66	58.082	100.000
254	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.088	12,573.51	7,302.92	58.082	100.000
255	"PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR ULICO DE 15	4.223	603,533.91	0.00	0.000	100.000
256	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO E	0.074	10,565.11	221.65	2.098	100.000
257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETI	0.000	0.00	-676,546.30	0.000	100.000
258	"SUMINISTRO Y SEMBRADO DE RBOLES (PINO,	0.048	6,882.79	0.00	0.000	100.000
259	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BA	0.257	36,768.58	0.00	0.000	100.000
260	"PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 M, EL	0.000	0.00	-107,715.79	0.000	100.000
261	SUMINISTRO Y COLOCACI N DE BANDERINES PA	0.000	0.00	-1,703.80	0.000	100.000
262	"RED DEPORTIVA PARA CANCHA DE FUTBOL EN	0.040	5,740.37	-154,829.61	-2697.206	100.000
263	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.129	18,488.21	-18,488.21	-100.000	100.000
264	"EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO ""B"" I	0.159	22,777.95	0.00	0.000	100.000
265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC D	0.000	0.00	-21,160.04	0.000	100.000
266	"RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.047	6,765.91	0.00	0.000	100.000
267	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.119	17,044.90	-11,363.27	-66.667	100.000
268	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.004	635.73	0.85	0.134	100.000
269	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.028	4,063.16	-4,170.72	-102.647	100.000
270	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.007	974.96	1.52	0.156	100.000
271	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.125	17,906.14	25.32	0.141	100.000
272	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.309	44,175.41	-10,356.05	-23.443	100.000
273	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.072	10,278.53	14.70	0.143	100.000
274	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.161	22,942.56	32.80	0.143	100.000
275	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.039	5,603.87	201.67	3.599	100.000
276	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.042	5,948.27	645.56	10.853	100.000
277	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.103	14,643.73	1,589.26	10.853	100.000
278	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.107	15,339.47	3,347.78	21.825	100.000
279	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.060	8,639.88	-3,053.51	-35.342	100.000
280	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.289	41,351.32	-5,607.44	-13.561	100.000
281	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.046	6,598.77	-895.35	-13.568	100.000
282	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.759	108,469.86	-60,606.33	-55.874	100.000
283	"RIEGO DE IMPREGNACI N CON EMULSI N ASF	0.075	10,748.86	-7,798.25	-72.550	100.000
284	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.021	3,054.55	1,299.40	42.540	100.000
285	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	0.000	0.00	-45,983.39	0.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU						
286	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.054	7,643.33	3,251.45	42.540	100.000
287	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.241	34,384.55	927.41	2.697	100.000
288	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 10 CM	0.007	935.60	318.14	34.004	100.000
289	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.024	3,495.24	-1,165.08	-33.333	100.000
290	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.016	2,305.57	0.00	0.000	100.000
291	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.031	4,491.44	1,910.65	42.540	100.000
292	"LIMPIEZA DE LUMINARIA TIPO OV15 EXISTEN	0.012	1,692.36	0.00	0.000	100.000
293	"EXCAVACI N A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.015	2,138.48	0.00	0.000	100.000
294	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.002	245.70	0.00	0.000	100.000
295	"ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TI	0.001	98.59	0.00	0.000	100.000
296	"TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMET	0.062	8,791.83	0.00	0.000	100.000
297	"SUMINISTRO Y COLOCACI N DE CABLE XLP UR	0.158	22,579.50	0.00	0.000	100.000
298	"RELLENO Y COMPACTACI N EN CIMENTACI N E	0.017	2,434.43	904.22	37.143	100.000
299	"REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA BA	0.319	45,634.74	0.00	0.000	100.000
300	"SUMINISTRO E INSTALACI N DE FILTRO DE G	0.002	314.45	0.00	0.000	100.000
301	"BASE CONCRETO SIMPLE DE F'C 150 KG/CM2	0.083	11,885.94	0.00	0.000	100.000
302	"SUMINISTRO E INSTALACI N DE POSTE DE AL	0.913	130,430.07	0.00	0.000	100.000
303	"SUMINISTRO Y COLOCACI N DE VARILLA COPE	0.048	6,820.48	0.00	0.000	100.000
304	"SUMINISTRO Y COLOCACI N DE LUMINARIA CI	0.781	111,552.00	0.00	0.000	100.000
305	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.119	17,023.42	0.00	0.000	100.000
306	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.176	25,149.25	0.00	0.000	100.000
307	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.363	51,820.21	-51,820.22	-100.000	100.000
308	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.182	26,011.35	0.00	0.000	100.000
309	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFAN	2.264	323,561.77	0.00	0.000	100.000
310	"SUMINISTRO Y FABRICACION DE FUENTE DECO	0.000	0.00	-171,436.03	0.000	100.000
311	"BANCA PARA PALAPA DE CONCRETO CON CIMBR	0.336	47,958.67	0.00	0.000	100.000
312	CIMBRA METALICA PARA COLUMNAS CIRCULARES	0.398	56,877.82	56,877.82	100.000	100.000
313	SYC DE ANCLAS DE FO REDONDO DE 3/4 Ø 1 "	0.078	11,089.79	11,089.79	100.000	100.000
314	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE EST	10.571	1,510,713.91	1,510,713.91	100.000	100.000
315	SUM. COL. Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PAR	4.326	618,213.72	618,213.72	100.000	100.000
316	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRAFLAMEO	0.040	5,710.17	5,710.17	100.000	100.000
317	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRAVENTE	0.053	7,567.11	7,567.11	100.000	100.000
318	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMAL	0.841	120,218.17	120,218.17	100.000	100.000
319	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACE	4.812	687,613.20	687,613.20	100.000	100.000
320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CUM	0.042	5,975.37	5,975.37	100.000	100.000
321	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON	0.412	58,815.48	58,815.48	100.000	100.000
322	CASQUILLO DE BAJADA PLUVIAL EN LAMINA C	0.017	2,468.71	2,468.71	100.000	100.000
323	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, IN	0.691	98,761.94	98,761.94	100.000	100.000
324	SUM. Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE EST	0.152	21,662.45	21,662.45	100.000	100.000
325	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	1.085	155,049.08	155,049.08	100.000	100.000
326	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DUR	1.069	152,819.59	152,819.59	100.000	100.000
327	RECUBRIMIENTO A BASE DE ACRILICO PARA CA	1.401	200,138.25	200,138.25	100.000	100.000
328	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA D	0.194	27,724.02	27,724.02	100.000	100.000
329	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CO	2.199	314,222.80	314,222.80	100.000	100.000
330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BA	1.175	167,885.32	167,885.32	100.000	100.000
331	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL	0.268	38,360.18	38,360.18	100.000	100.000
332	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDID	1.265	180,833.51	180,833.51	100.000	100.000

TOTAL		100.000	14,290,683.51	299,521.60	2.096	100.000

	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	100.000		0.000		100.000	
FINANCIERO:	299,521.60	2.096	13,991,161.91	97.904	14,290,683.51	100.000
	=====		=====		=====	

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 DIC 2023: FORTA-23-19

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-19 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SANCTORU

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-20 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-20
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL
DESCRIPCIÓN:	CENTRO EXPOSITOR EN EL MUNICIPIO DE CUAU TLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	02 AGO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 AGO 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-20
MONTO ORIGINAL:	\$2,891,026.99
FECHA DE FIRMA:	02 AGO 2023
FECHA VENCE:	31 AGO 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	IIY09022646A
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$2,891,026.99
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3207-10709-9
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
	FECHA FIANZA: 01 AGO 2023
	MONTO FIANZA: \$289,102.70
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	3207-10740-6
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
	FECHA FIANZA: 01 SEP 2023
	MONTO FIANZA \$289,102.70

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-20 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,891,026.99
TOTAL ASIGNADO.....		2,891,026.99

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.706	20,421.93	0.00	0.000	0.000
002	" DESPALME Y DESENRAIZADO DE	1.025	29,644.74	0.00	0.000	0.000
003	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.517	43,858.61	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.438	70,478.69	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.049	59,241.66	0.00	0.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.236	35,733.39	0.00	0.000	0.000
007	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.857	198,247.05	0.00	0.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.765	22,113.44	0.00	0.000	0.000
009	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	11.873	343,257.03	0.00	0.000	0.000
010	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFA	1.481	42,827.75	0.00	0.000	0.000
011	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.415	11,994.47	0.00	0.000	0.000
012	" PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁ	45.910	1,327,269.80	0.00	0.000	0.000
013	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	23.118	668,351.23	0.00	0.000	0.000
014	" LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA	0.608	17,587.20	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,891,026.99	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,891,026.99 100.000	2,891,026.99 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-24 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-24
NOMBRE:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN:	DELA CALLE EL CARMEN, ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	27 SEP 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	27 SEP 2023
FECHA DE FALLO:	27 SEP 2023
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	28 SEP 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 NOV 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-24
MONTO ORIGINAL:	\$4,378,317.56
FECHA DE FIRMA:	27 SEP 2023
FECHA VENCE:	26 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	PEM190228IR7
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$4,404,918.05
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0005-0170163 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA FECHA FIANZA: 27 SEP 2023 MONTO FIANZA: \$437,831.76
FIANZA ANTICIPO:	BKY-0005-0170157 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA FECHA FIANZA: 27 SEP 2023 MONTO FIANZA: \$1,313,495.27
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-24 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	4,404,918.05
TOTAL ASIGNADO.....		4,404,918.05

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	2.027	89,274.50	0.00	0.000	100.000
002	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASEN	0.440	19,363.98	0.00	0.000	100.000
003	DEMOLICION CON MAQUINA DE PAVIMENTO ASFA	0.634	27,911.06	0.00	0.000	100.000
004	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.300	57,258.90	0.00	0.000	100.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.851	213,691.50	0.00	0.000	100.000
006	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.199	96,881.38	0.00	0.000	100.000
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.533	67,536.05	0.00	0.000	100.000
008	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.597	378,694.40	0.00	0.000	100.000
009	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.190	52,409.10	0.00	0.000	100.000
010	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	9.706	427,532.52	0.00	0.000	100.000
011	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	2.203	97,041.62	0.00	0.000	100.000
012	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.532	23,443.44	0.00	0.000	100.000
013	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.235	10,363.74	0.00	0.000	100.000
014	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	4.517	198,961.38	0.00	0.000	100.000
015	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	39.512	1,740,476.33	0.00	0.000	100.000
016	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.816	124,037.09	0.00	0.000	100.000
017	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.346	15,244.63	0.00	0.000	100.000
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	2.869	126,357.76	0.00	0.000	100.000
019	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	2.798	123,263.92	0.00	0.000	100.000
020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	6.190	272,652.43	0.00	0.000	100.000
021	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.234	10,321.01	0.00	0.000	100.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.330	14,540.81	0.00	0.000	100.000
023	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.160	7,045.72	0.00	0.000	100.000
024	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.468	20,615.30	0.00	0.000	100.000
025	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON T	0.921	40,566.38	0.00	0.000	100.000
026	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2,	0.442	19,469.97	0.00	0.000	100.000
027	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.940	41,393.06	0.00	0.000	100.000
028	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.933	41,077.83	0.00	0.000	100.000
029	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.138	6,057.29	0.00	0.000	100.000
030	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.090	3,954.12	0.00	0.000	100.000
031	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A M	0.247	10,880.34	0.00	0.000	100.000
32	ACELERANTE RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS	0.602	26,600.49	26,600.49	100.000	100.000
TOTAL		100.000	4,404,918.05	26,600.49	0.604	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	26,600.49 0.604	4,378,317.56 99.396	4,404,918.05 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

05 DIC 2023: FORTA-23-24

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-24 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-25 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA ES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-25
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA ES
DESCRIPCIÓN:	TACIONAMIENTO DEL CENTRO EXPOSITOR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	24 AGO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 SEP 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-25
MONTO ORIGINAL:	\$1,687,235.86
FECHA DE FIRMA:	23 AGO 2023
FECHA VENCE:	22 SEP 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	PEM190228IR7
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,687,235.86
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0005-0170451
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
	FECHA FIANZA: 23 AGO 2023
	MONTO FIANZA: \$168,723.59
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	BKY-0005-0170454
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.
	FECHA FIANZA: 25 SEP 2023
	MONTO FIANZA \$168,723.59

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-25 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA ES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,687,235.86
TOTAL ASIGNADO.....		1,687,235.86

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	1.165	19,658.18	0.00 0.000 0.000
002	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	1.110	18,723.84	0.00 0.000 0.000
003	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.995	16,793.41	0.00 0.000 0.000
004	"DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.351	5,926.16	0.00 0.000 0.000
005	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.654	11,033.80	0.00 0.000 0.000
006	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.378	6,376.00	0.00 0.000 0.000
007	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.194	3,276.47	0.00 0.000 0.000
008	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	2.193	36,992.09	0.00 0.000 0.000
009	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	1.836	30,983.55	0.00 0.000 0.000
010	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	11.739	198,064.58	0.00 0.000 0.000
011	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX	1.915	32,317.02	0.00 0.000 0.000
012	"RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN E	0.789	13,308.00	0.00 0.000 0.000
013	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.069	18,032.44	0.00 0.000 0.000
014	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.450	7,586.85	0.00 0.000 0.000
015	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	4.110	69,340.75	0.00 0.000 0.000
016	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	3.574	60,296.06	0.00 0.000 0.000
017	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	9.146	154,314.14	0.00 0.000 0.000
018	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	4.027	67,951.77	0.00 0.000 0.000
019	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	6.983	117,823.95	0.00 0.000 0.000
020	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	3.551	59,917.49	0.00 0.000 0.000
021	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.127	2,147.10	0.00 0.000 0.000
022	"TUBO POLIDUCTO 19MM (3/4") DE DIÁMETRO	0.330	5,563.78	0.00 0.000 0.000
023	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	1.196	20,170.23	0.00 0.000 0.000
024	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.586	9,884.19	0.00 0.000 0.000
025	"ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUB	0.095	1,594.36	0.00 0.000 0.000
026	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.032	539.60	0.00 0.000 0.000
027	SUM. Y COL. DE CAJA CUADRADA DE LAM. GAL	0.171	2,887.43	0.00 0.000 0.000
028	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR	1.789	30,181.20	0.00 0.000 0.000
029	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F	0.034	580.68	0.00 0.000 0.000
030	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR	0.037	622.62	0.00 0.000 0.000
031	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.044	742.08	0.00 0.000 0.000
032	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.154	2,596.14	0.00 0.000 0.000
033	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	0.300	5,063.93	0.00 0.000 0.000
034	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.122	2,059.60	0.00 0.000 0.000
035	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	0.041	687.79	0.00 0.000 0.000
036	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.284	21,664.80	0.00 0.000 0.000
037	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	0.069	1,166.36	0.00 0.000 0.000
038	"BARANDAL DE 1.00 M DE ALTURA CON PASAMA	4.672	78,829.19	0.00 0.000 0.000
039	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	1.301	21,953.27	0.00 0.000 0.000
040	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DU	0.641	10,820.06	0.00 0.000 0.000
041	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	2.083	35,138.59	0.00 0.000 0.000
042	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	19.119	322,581.00	0.00 0.000 0.000
043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE C	3.354	56,589.79	0.00 0.000 0.000
044	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.196	20,181.47	0.00 0.000 0.000
045	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.199	3,363.70	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-25 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL PARA ES						
046	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.825	13,916.54	0.00	0.000	0.000
047	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA C	3.971	66,993.81	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	1,687,235.86	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	1,687,235.86	100.000	1,687,235.86	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-26 RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-26
NOMBRE:	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CEDROS
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	13 OCT 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	13 OCT 2023
FECHA DE FALLO:	13 OCT 2023
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	16 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DIC 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-26
MONTO ORIGINAL:	\$7,571,679.05
FECHA DE FIRMA:	13 OCT 2023
FECHA VENCE:	19 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	S0I060102RF5
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$7,571,679.05
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A54730
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 13 OCT 2023
	MONTO FIANZA: \$757,167.91
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-26 RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	7,571,679.05
TOTAL ASIGNADO.....		7,571,679.05

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.756	57,261.73	0.00 0.000 100.000
002	DEMOLICION CON MAQUINA DE PAVIMENTO ASFA	1.161	87,902.28	0.00 0.000 100.000
003	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIM	0.079	5,966.90	0.00 0.000 100.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.374	28,294.16	0.00 0.000 100.000
005	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.127	9,597.23	0.00 0.000 100.000
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.120	236,212.70	0.00 0.000 100.000
007	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	3.422	259,079.48	0.00 0.000 100.000
008	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	1.161	87,877.98	0.00 0.000 100.000
009	"COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPA	2.440	184,742.90	0.00 0.000 100.000
010	"SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION D	7.644	578,751.70	0.00 0.000 100.000
011	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.452	109,913.50	0.00 0.000 100.000
012	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	1.635	123,775.97	0.00 0.000 100.000
013	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	10.514	796,078.95	0.00 0.000 100.000
014	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.117	84,548.97	0.00 0.000 100.000
015	"ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBS	16.968	1,284,793.72	0.00 0.000 100.000
016	"RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFA	3.783	286,404.01	0.00 0.000 100.000
017	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.629	47,638.71	0.00 0.000 100.000
018	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE	3.016	228,380.05	0.00 0.000 100.000
019	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	23.832	1,804,485.09	0.00 0.000 100.000
020	" ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. K	0.917	69,417.64	0.00 0.000 100.000
021	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CO	0.433	32,795.06	0.00 0.000 100.000
022	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.055	4,175.45	0.00 0.000 100.000
023	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.111	8,391.46	0.00 0.000 100.000
024	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.279	21,095.69	0.00 0.000 100.000
025	"RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGU	0.556	42,109.28	0.00 0.000 100.000
026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REG	0.176	13,357.68	0.00 0.000 100.000
027	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.315	23,813.86	0.00 0.000 100.000
028	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.952	72,047.48	0.00 0.000 100.000
029	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	1.049	79,448.40	0.00 0.000 100.000
030	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.185	14,011.41	0.00 0.000 100.000
031	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETR	0.208	15,729.45	0.00 0.000 100.000
032	"FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL	1.882	142,485.64	0.00 0.000 100.000
033	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.017	76,984.15	0.00 0.000 100.000
034	"DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIE	6.215	470,567.34	0.00 0.000 100.000
035	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	2.424	183,543.03	0.00 0.000 100.000
TOTAL		100.000	7,571,679.05	0.00 0.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	7,571,679.05 100.000	7,571,679.05 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-26 RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE
COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 DIC 2023: OBRA FORTA-23-26

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-27 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL CENTRO EXPOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-23-27

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL CENTRO EXPOS
DESCRIPCIÓN: ITOR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 22 SEP 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 OCT 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-23-27
MONTO ORIGINAL: \$1,710,946.40
FECHA DE FIRMA: 21 SEP 2023
FECHA VENCE: 21 OCT 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: MORM890325S20
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,710,946.40
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3154-11669-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 SEP 2023
MONTO FIANZA: \$171,094.64

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: 3154-11695-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 23 OCT 2023
MONTO FIANZA: \$171,094.64

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-27 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL CENTRO EXPOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,710,946.40
TOTAL ASIGNADO.....		1,710,946.40

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.228	3,905.17	0.00 0.000 0.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.053	905.22	0.00 0.000 0.000
003	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.302	5,163.81	0.00 0.000 0.000
004	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.831	14,224.43	0.00 0.000 0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.268	4,587.84	0.00 0.000 0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.035	591.32	0.00 0.000 0.000
007	" EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA P	0.600	10,264.29	0.00 0.000 0.000
008	" PLANTILLA APISONADA AL 85% PRO	0.101	1,723.61	0.00 0.000 0.000
009	" PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F	0.384	6,562.40	0.00 0.000 0.000
010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS	0.158	2,709.55	0.00 0.000 0.000
011	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	0.704	12,035.92	0.00 0.000 0.000
012	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.043	727.61	0.00 0.000 0.000
013	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.735	12,582.72	0.00 0.000 0.000
014	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/C	0.283	4,835.30	0.00 0.000 0.000
015	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	0.871	14,894.49	0.00 0.000 0.000
016	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 E	0.973	16,653.11	0.00 0.000 0.000
017	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15	1.098	18,786.46	0.00 0.000 0.000
018	"MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASEN	2.979	50,971.20	0.00 0.000 0.000
019	" RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIME	0.102	1,743.71	0.00 0.000 0.000
020	" ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.193	3,305.52	0.00 0.000 0.000
021	" ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.143	2,441.90	0.00 0.000 0.000
022	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.065	1,116.90	0.00 0.000 0.000
023	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	4.583	78,403.84	0.00 0.000 0.000
024	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.527	9,009.60	0.00 0.000 0.000
025	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/C	1.727	29,542.45	0.00 0.000 0.000
026	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	2.295	39,268.15	0.00 0.000 0.000
027	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	3.662	62,645.66	0.00 0.000 0.000
028	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15	2.196	37,572.91	0.00 0.000 0.000
029	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	1.934	33,096.81	0.00 0.000 0.000
030	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	0.750	12,839.59	0.00 0.000 0.000
031	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	0.507	8,677.94	0.00 0.000 0.000
032	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN	1.140	19,510.47	0.00 0.000 0.000
033	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSA	1.410	24,125.68	0.00 0.000 0.000
034	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	1.258	21,530.94	0.00 0.000 0.000
035	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.643	11,004.04	0.00 0.000 0.000
036	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 K	0.401	6,866.28	0.00 0.000 0.000
037	" SUMINISTRO, HABILITADO Y CO	0.665	11,372.70	0.00 0.000 0.000
038	" CONCRETO HECHO EN OBRA RESI	0.172	2,943.16	0.00 0.000 0.000
039	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPI	7.272	124,417.37	0.00 0.000 0.000
040	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	5.298	90,639.86	0.00 0.000 0.000
041	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.167	2,849.73	0.00 0.000 0.000
042	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.233	3,988.99	0.00 0.000 0.000
043	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	4.504	77,056.92	0.00 0.000 0.000
044	"APLANADO Muros CON MORTERO CEMENTO-AREN	6.519	111,529.19	0.00 0.000 0.000
045	"PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANAT	0.586	10,020.44	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-27 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL CENTRO EXPOS						
046	"	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	2.568	43,940.18	0.00	0.000 0.000
047	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGR	2.053	35,125.21	0.00	0.000 0.000
048		RECUBRIMIENTO DE MARMOL TRAVERTINO 10 X	7.889	134,982.13	0.00	0.000 0.000
049	"	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.079	1,344.23	0.00	0.000 0.000
050	"	APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEME	0.147	2,510.62	0.00	0.000 0.000
051	"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE	0.918	15,713.01	0.00	0.000 0.000
052		SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO	0.446	7,628.61	0.00	0.000 0.000
053	"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON P	12.891	220,558.96	0.00	0.000 0.000
054		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ALUM	1.724	29,495.27	0.00	0.000 0.000
055	"	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ALOJ	0.595	10,176.09	0.00	0.000 0.000
056	"	ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUB	0.108	1,841.11	0.00	0.000 0.000
057	"	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40	0.226	3,864.06	0.00	0.000 0.000
058	"	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁ	0.036	615.93	0.00	0.000 0.000
059		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR T	0.093	1,594.68	0.00	0.000 0.000
060	"	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.033	571.42	0.00	0.000 0.000
061	"	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.024	407.62	0.00	0.000 0.000
062	"	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 MARCA	0.032	548.73	0.00	0.000 0.000
063	"	TUBO POLIDUCTO 25MM (1") DE DIÁMETRO C	0.056	964.10	0.00	0.000 0.000
064	"	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	1.907	32,626.18	0.00	0.000 0.000
065	"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO R	0.434	7,416.48	0.00	0.000 0.000
066	"	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA EMPOT	1.765	30,203.96	0.00	0.000 0.000
067	"	TOMA DOMICILIARIA DE POLIET	0.230	3,928.94	0.00	0.000 0.000
068	"	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍN	0.222	3,794.28	0.00	0.000 0.000
069	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITAR	0.160	2,735.05	0.00	0.000 0.000
070	"	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.055	941.33	0.00	0.000 0.000
071	"	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.185	3,157.01	0.00	0.000 0.000
072	"	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDA	0.102	1,742.59	0.00	0.000 0.000
073	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.204	3,486.90	0.00	0.000 0.000
074	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A	0.031	528.19	0.00	0.000 0.000
075	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TI	0.239	4,088.45	0.00	0.000 0.000
076	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	0.450	7,704.12	0.00	0.000 0.000
077	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.371	6,345.29	0.00	0.000 0.000
078	"	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA	1.321	22,601.61	0.00	0.000 0.000
079	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA SANI	0.011	183.25	0.00	0.000 0.000
080	"	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE L	0.334	5,719.16	0.00	0.000 0.000
081	"	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION . DE WC JU	0.328	5,615.97	0.00	0.000 0.000
082	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE CON	0.038	653.66	0.00	0.000 0.000
083	"	SUM. Y COL. DE ARREGLOS PARA JARDIN. IN	0.630	10,771.40	0.00	0.000 0.000
084	"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCO	0.570	9,752.51	0.00	0.000 0.000
085	"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA ABANIC	0.733	12,534.07	0.00	0.000 0.000
086	"	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA	0.169	2,888.84	0.00	0.000 0.000

TOTAL			100.000	1,710,946.40	0.00	0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,710,946.40 100.000	1,710,946.40 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-23-33
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC
DESCRIPCIÓN:	ATLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZ O ALMECATLA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	01 DIC 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	01 DIC 2023
FECHA DE FALLO:	01 DIC 2023
LOCALIDAD:	SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	15 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 ENE 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-23-33
MONTO ORIGINAL:	\$12,387,091.34
FECHA DE FIRMA:	14 DIC 2023
FECHA VENCE:	27 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	RICARDO GALLEGOS ICELO
	DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
	No. Exterior: 33 No. Interior: 1
	Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
	Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO: 2226811976
	R. F. C.: GAIR790708DM2
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$12,387,091.34
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	10361-00669-2
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA
	FECHA FIANZA: 14 DIC 2023
	MONTO FIANZA: \$1,221,234.00
FIANZA ANTICIPO:	10361-00670-8
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA
	FECHA FIANZA: 14 DIC 2023
	MONTO FIANZA: \$3,663,702.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	12,387,091.34
TOTAL ASIGNADO.....		12,387,091.34

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.432	53,487.33	53,487.33	100.000	0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.049	129,878.56	129,878.56	100.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	2.617	324,147.49	324,147.49	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	2.593	321,145.60	321,145.60	100.000	0.000
005	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.011	1,329.85	1,329.85	100.000	0.000
006	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.011	1,379.80	1,379.80	100.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.035	4,271.99	4,271.99	100.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.034	4,232.43	4,232.43	100.000	0.000
009	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.035	4,368.51	4,368.51	100.000	0.000
010	"ACAMELLONADO Y CONFORMACIÓN DE LA SUBRA	1.238	153,402.81	153,402.81	100.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.188	23,286.50	23,286.50	100.000	0.000
012	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.121	14,995.40	14,995.40	100.000	0.000
013	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.437	54,155.56	54,155.56	100.000	0.000
014	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.088	10,863.86	10,863.86	100.000	0.000
015	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	0.761	94,318.09	94,318.09	100.000	0.000
016	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	0.021	2,583.33	2,583.33	100.000	0.000
017	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.038	4,723.92	4,723.92	100.000	0.000
018	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.028	3,493.02	3,493.02	100.000	0.000
019	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.016	2,024.52	2,024.52	100.000	0.000
020	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.008	1,008.23	1,008.23	100.000	0.000
021	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.025	3,121.51	3,121.51	100.000	0.000
022	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.025	3,092.60	3,092.60	100.000	0.000
023	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.054	6,650.51	6,650.51	100.000	0.000
024	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	0.754	93,426.94	93,426.94	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.134	16,538.86	16,538.86	100.000	0.000
026	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	0.031	3,846.28	3,846.28	100.000	0.000
027	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	0.053	6,555.18	6,555.18	100.000	0.000
028	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.028	3,477.19	3,477.19	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.042	5,139.14	5,139.14	100.000	0.000
030	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.071	8,821.25	8,821.25	100.000	0.000
031	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.057	7,081.56	7,081.56	100.000	0.000
032	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.143	17,674.16	17,674.16	100.000	0.000
033	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.141	17,510.48	17,510.48	100.000	0.000
034	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.219	27,139.28	27,139.28	100.000	0.000
035	"BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.489	60,577.67	60,577.67	100.000	0.000
036	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.066	8,210.06	8,210.06	100.000	0.000
037	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.145	17,939.05	17,939.05	100.000	0.000
038	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	0.168	20,844.67	20,844.67	100.000	0.000
039	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULS	0.044	5,499.28	5,499.28	100.000	0.000
040	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTET	9.158	1,134,391.81	1,134,391.81	100.000	0.000
041	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	1.452	179,908.53	179,908.53	100.000	0.000
042	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.180	22,253.91	22,253.91	100.000	0.000
043	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.098	12,100.08	12,100.08	100.000	0.000
044	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.072	8,947.19	8,947.19	100.000	0.000
045	"SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ES	2.092	259,119.94	259,119.94	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC						
046	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE E	0.158	19,520.81	19,520.81	100.000	0.000
047	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE AC	0.558	69,059.35	69,059.35	100.000	0.000
048	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HE	0.136	16,876.20	16,876.20	100.000	0.000
049	"SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVAN	0.156	19,343.52	19,343.52	100.000	0.000
050	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.009	1,111.17	1,111.17	100.000	0.000
051	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.015	1,840.24	1,840.24	100.000	0.000
052	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.015	1,823.20	1,823.20	100.000	0.000
053	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.068	8,423.84	8,423.84	100.000	0.000
054	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.127	15,712.77	15,712.77	100.000	0.000
055	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.156	19,279.82	19,279.82	100.000	0.000
056	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	0.348	43,161.43	43,161.43	100.000	0.000
057	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.245	30,308.57	30,308.57	100.000	0.000
058	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	0.174	21,544.56	21,544.56	100.000	0.000
059	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.009	1,072.38	1,072.38	100.000	0.000
060	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	0.510	63,178.82	63,178.82	100.000	0.000
061	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.326	40,328.33	40,328.33	100.000	0.000
062	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.081	10,056.82	10,056.82	100.000	0.000
063	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.106	13,090.53	13,090.53	100.000	0.000
064	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	0.243	30,089.31	30,089.31	100.000	0.000
065	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.125	15,418.30	15,418.30	100.000	0.000
066	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.036	4,402.00	4,402.00	100.000	0.000
067	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN LOSA	0.035	4,305.87	4,305.87	100.000	0.000
068	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.028	3,520.16	3,520.16	100.000	0.000
069	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.521	64,511.81	64,511.81	100.000	0.000
070	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.776	96,116.28	96,116.28	100.000	0.000
071	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA A	0.340	42,054.14	42,054.14	100.000	0.000
072	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.430	53,289.28	53,289.28	100.000	0.000
073	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO C	0.965	119,552.35	119,552.35	100.000	0.000
074	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.011	1,362.58	1,362.58	100.000	0.000
075	"RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE	0.479	59,278.37	59,278.37	100.000	0.000
076	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.039	4,809.40	4,809.40	100.000	0.000
077	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.048	5,971.14	5,971.14	100.000	0.000
078	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	0.107	13,232.63	13,232.63	100.000	0.000
079	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.075	9,222.82	9,222.82	100.000	0.000
080	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.165	20,490.75	20,490.75	100.000	0.000
081	"GRADAS HECHAS EN OBRA A BASE DE CONCRE	1.578	195,430.81	195,430.81	100.000	0.000
082	"RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO	0.051	6,277.70	6,277.70	100.000	0.000
083	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.129	15,914.29	15,914.29	100.000	0.000
084	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.155	19,245.81	19,245.81	100.000	0.000
085	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.093	11,514.76	11,514.76	100.000	0.000
086	"FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C 200	0.086	10,662.19	10,662.19	100.000	0.000
087	"FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM.	0.043	5,273.27	5,273.27	100.000	0.000
088	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA A	0.117	14,502.56	14,502.56	100.000	0.000
089	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.086	10,670.36	10,670.36	100.000	0.000
090	" TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZA	0.041	5,027.90	5,027.90	100.000	0.000
091	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.046	5,634.05	5,634.05	100.000	0.000
092	" ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.141	17,443.80	17,443.80	100.000	0.000
093	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.140	17,282.25	17,282.25	100.000	0.000
094	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.133	16,516.51	16,516.51	100.000	0.000
095	"ACAMELLONADO Y CONFORMACIÓN DE LA SUBRA	0.396	49,107.97	49,107.97	100.000	0.000
096	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.060	7,454.57	7,454.57	100.000	0.000
097	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.060	7,385.54	7,385.54	100.000	0.000
098	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	1.984	245,696.66	245,696.66	100.000	0.000
099	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.332	41,074.18	41,074.18	100.000	0.000
100	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO EST	2.879	356,598.60	356,598.60	100.000	0.000
101	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	0.029	3,540.55	3,540.55	100.000	0.000
102	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.081	10,068.64	10,068.64	100.000	0.000
103	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.120	14,881.04	14,881.04	100.000	0.000
104	" TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZA	0.069	8,494.70	8,494.70	100.000	0.000
105	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.053	6,560.44	6,560.44	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC						
106	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.132	16,373.64	16,373.64	100.000 0.000
107	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.131	16,222.01	16,222.01	100.000 0.000
108		COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.225	27,904.87	27,904.87	100.000 0.000
109	"	ACAMELLONADO Y CONFORMACIÓN DE LA SUBRA	0.670	82,970.55	82,970.55	100.000 0.000
110	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.102	12,594.90	12,594.90	100.000 0.000
111	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.101	12,478.26	12,478.26	100.000 0.000
112	"	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.810	100,340.39	100,340.39	100.000 0.000
113		CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁ	0.029	3,597.24	3,597.24	100.000 0.000
114	"	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	3.351	415,110.56	415,110.56	100.000 0.000
115	"	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	1.537	190,333.25	190,333.25	100.000 0.000
116		CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.190	23,490.84	23,490.84	100.000 0.000
117		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O	0.280	34,718.50	34,718.50	100.000 0.000
118	"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA C	2.328	288,389.55	288,389.55	100.000 0.000
119		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BA	1.401	173,536.39	173,536.39	100.000 0.000
120	"	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP	0.294	36,459.96	36,459.96	100.000 0.000
121	"	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP	2.685	332,599.10	332,599.10	100.000 0.000
122		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE P/ CAN	0.122	15,110.72	15,110.72	100.000 0.000
123		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLI	0.025	3,034.63	3,034.63	100.000 0.000
124	"	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZA	0.051	6,296.42	6,296.42	100.000 0.000
125		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.059	7,316.86	7,316.86	100.000 0.000
126	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.183	22,653.83	22,653.83	100.000 0.000
127	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERI	0.181	22,444.04	22,444.04	100.000 0.000
128		COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.167	20,683.59	20,683.59	100.000 0.000
129	"	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.556	68,880.34	68,880.34	100.000 0.000
130	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.075	9,335.31	9,335.31	100.000 0.000
131	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.159	19,735.48	19,735.48	100.000 0.000
132	"	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	0.191	23,701.39	23,701.39	100.000 0.000
133		POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULS	0.051	6,252.92	6,252.92	100.000 0.000
134	"	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.038	4,689.38	4,689.38	100.000 0.000
135	"	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	0.408	50,578.86	50,578.86	100.000 0.000
136	"	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.029	3,613.62	3,613.62	100.000 0.000
137		PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDI	3.400	421,135.96	421,135.96	100.000 0.000
138	"	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.110	13,647.69	13,647.69	100.000 0.000
139	"	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.012	1,466.93	1,466.93	100.000 0.000
140	"	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.017	2,081.10	2,081.10	100.000 0.000
141	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.028	3,446.14	3,446.14	100.000 0.000
142	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.028	3,414.22	3,414.22	100.000 0.000
143	"	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F´C 200	0.000	0.00	0.00	0.000 0.000
144	"	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.787	97,539.19	97,539.19	100.000 0.000
145	"	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	0.104	12,845.33	12,845.33	100.000 0.000
146	"	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.231	28,578.75	28,578.75	100.000 0.000
147		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.051	6,361.40	6,361.40	100.000 0.000
148	"	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.397	49,114.86	49,114.86	100.000 0.000
149		REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.074	9,118.57	9,118.57	100.000 0.000
150		APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.089	11,027.47	11,027.47	100.000 0.000
151	"	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.049	6,113.90	6,113.90	100.000 0.000
152	"	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.007	803.35	803.35	100.000 0.000
153	"	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.027	3,318.93	3,318.93	100.000 0.000
154	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.044	5,495.50	5,495.50	100.000 0.000
155	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.044	5,444.61	5,444.61	100.000 0.000
156	"	CADENA O CASTILLO DE CONC. F´C=200 KG/C	0.921	114,031.43	114,031.43	100.000 0.000
157	"	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.270	33,413.20	33,413.20	100.000 0.000
158	"	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	0.040	4,970.60	4,970.60	100.000 0.000
159	"	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE TABIQUE C	0.170	21,049.04	21,049.04	100.000 0.000
160		REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.165	20,486.20	20,486.20	100.000 0.000
161		APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.200	24,774.80	24,774.80	100.000 0.000
162	"	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.111	13,735.77	13,735.77	100.000 0.000
163	"	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.016	1,971.63	1,971.63	100.000 0.000
164	"	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.031	3,845.33	3,845.33	100.000 0.000
165	"	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.051	6,367.16	6,367.16	100.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC						
166	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.051	6,308.19	6,308.19	100.000	0.000
167	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.193	23,850.96	23,850.96	100.000	0.000
168	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENT	2.839	351,677.95	351,677.95	100.000	0.000
169	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.024	2,910.00	2,910.00	100.000	0.000
170	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.023	2,894.47	2,894.47	100.000	0.000
171	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.075	9,237.54	9,237.54	100.000	0.000
172	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.124	15,296.18	15,296.18	100.000	0.000
173	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.122	15,154.53	15,154.53	100.000	0.000
174	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.283	35,014.59	35,014.59	100.000	0.000
175	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	1.133	140,386.43	140,386.43	100.000	0.000
176	"ANCLAJE DE CASTILLO EN MAMPOSTERIA INCL	0.133	16,494.97	16,494.97	100.000	0.000
177	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.109	13,515.82	13,515.82	100.000	0.000
178	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.632	78,262.57	78,262.57	100.000	0.000
179	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	1.322	163,786.27	163,786.27	100.000	0.000
180	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 25 CE	0.780	96,607.70	96,607.70	100.000	0.000
181	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.725	89,849.27	89,849.27	100.000	0.000
182	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	1.114	137,947.79	137,947.79	100.000	0.000
183	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	1.347	166,825.94	166,825.94	100.000	0.000
184	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.747	92,492.50	92,492.50	100.000	0.000
185	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, I	1.275	157,903.51	157,903.51	100.000	0.000
186	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.004	500.44	500.44	100.000	0.000
187	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.010	1,173.33	1,173.33	100.000	0.000
188	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.005	587.52	587.52	100.000	0.000
189	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.005	582.08	582.08	100.000	0.000
190	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.049	6,053.86	6,053.86	100.000	0.000
191	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	0.362	44,831.49	44,831.49	100.000	0.000
192	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.182	22,480.83	22,480.83	100.000	0.000
193	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CA	0.862	106,824.39	106,824.39	100.000	0.000
194	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.345	42,766.84	42,766.84	100.000	0.000
195	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.018	2,204.40	2,204.40	100.000	0.000
196	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	1.915	237,201.46	237,201.46	100.000	0.000
197	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROL	1.887	233,725.53	233,725.53	100.000	0.000
198	"SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOLES (PINO,	0.077	9,562.62	9,562.62	100.000	0.000
199	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA T	0.159	19,630.56	19,630.56	100.000	0.000
200	"REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA ME	0.065	8,022.65	8,022.65	100.000	0.000
201	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.171	21,115.47	21,115.47	100.000	0.000
202	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN 6 VÍAS	0.053	6,509.17	6,509.17	100.000	0.000
203	"TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 3	0.012	1,487.12	1,487.12	100.000	0.000
204	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.075	9,278.26	9,278.26	100.000	0.000
205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.037	4,556.77	4,556.77	100.000	0.000
206	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMAD	0.715	88,583.57	88,583.57	100.000	0.000
207	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	0.135	16,744.37	16,744.37	100.000	0.000
208	"TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 2	0.004	522.00	522.00	100.000	0.000
209	S.Y C. DE ABRAZADERA GALVANIZADA 2-U	0.003	383.17	383.17	100.000	0.000
210	S. Y C. DE DADO 46	0.008	1,032.21	1,032.21	100.000	0.000
211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTA CIRCUIT	0.062	7,707.97	7,707.97	100.000	0.000
212	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES SM	0.047	5,823.72	5,823.72	100.000	0.000
213	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
214	S. Y C. DE APARTARRAYO AUTO VALVULAR 12	0.017	2,134.23	2,134.23	100.000	0.000
215	S.Y C. DE CRUCETA GALVANIZADA C-4T	0.011	1,340.44	1,340.44	100.000	0.000
216	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	0.001	117.74	117.74	100.000	0.000
217	S. Y C. DE AISLADOR DE PASO 13 A	0.021	2,564.41	2,564.41	100.000	0.000
218	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTR	0.005	557.45	557.45	100.000	0.000
219	SUM. Y COL. CONECTOR DE LÍNEA VIVA.	0.005	576.37	576.37	100.000	0.000
220	"ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 MAR	0.000	42.21	42.21	100.000	0.000
221	S Y C DE INCERTO OCC 23 KV	0.019	2,366.34	2,366.34	100.000	0.000
222	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15	0.013	1,584.64	1,584.64	100.000	0.000
223	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P	0.006	727.44	727.44	100.000	0.000
224	"ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A CO	0.006	761.66	761.66	100.000	0.000
225	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A	0.001	167.88	167.88	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC						
226	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.004	436.28	436.28	100.000	0.000
227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.004	546.81	546.81	100.000	0.000
228	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.072	8,907.13	8,907.13	100.000	0.000
229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.008	974.86	974.86	100.000	0.000
230	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FI	0.006	757.71	757.71	100.000	0.000
231	S. Y C. DE CODO CONDUIT DE FIERRO GALV.	0.007	834.05	834.05	100.000	0.000
232	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL SOLI	0.001	103.75	103.75	100.000	0.000
233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UN	0.001	82.62	82.62	100.000	0.000
234	"CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUE	0.001	113.77	113.77	100.000	0.000
235	"SUM. Y COLOC. DE MANGA TERMOCONTRACTIL	0.023	2,890.35	2,890.35	100.000	0.000
236	S. Y C. DE ZAPATA PONCHABLE CAÑON LARGO	0.005	555.93	555.93	100.000	0.000
237	SUM.Y COLOC.DE NICHOS PARA EQUIPO DE MEDI	0.083	10,229.12	10,229.12	100.000	0.000
238	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE AL	0.030	3,659.31	3,659.31	100.000	0.000
239	S. Y C. DE BASE PARA MEDIDOR CLASE 7-200	0.022	2,761.89	2,761.89	100.000	0.000
240	"COLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA	0.001	97.24	97.24	100.000	0.000
241	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FI	0.002	232.12	232.12	100.000	0.000
242	"CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.000	37.54	37.54	100.000	0.000
243	"CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELG	0.000	19.29	19.29	100.000	0.000
244	"COLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.000	19.82	19.82	100.000	0.000
245	"UNIDAD RECEPTORA ENTREGA DE RESPONSI	0.275	34,027.53	34,027.53	100.000	0.000
246	"SERVICIO DE UNIDAD DE VERIFICACION DE I	0.215	26,648.07	26,648.07	100.000	0.000
247	"TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIONES E	0.024	2,934.74	2,934.74	100.000	0.000
248	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.110	13,580.28	13,580.28	100.000	0.000
249	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.006	690.42	690.42	100.000	0.000
250	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.006	684.03	684.03	100.000	0.000
251	"CONFORMACIÓN DE FONDO DE CEPA A REBOTE	0.019	2,287.91	2,287.91	100.000	0.000
252	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.099	12,289.00	12,289.00	100.000	0.000
253	"TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 2	0.159	19,646.78	19,646.78	100.000	0.000
254	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZ	0.055	6,810.88	6,810.88	100.000	0.000
255	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CON	0.204	25,203.18	25,203.18	100.000	0.000
256	"REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.6	0.331	40,954.73	40,954.73	100.000	0.000
257	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	0.288	35,636.63	35,636.63	100.000	0.000
258	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE	0.028	3,484.77	3,484.77	100.000	0.000
259	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 3	0.002	197.48	197.48	100.000	0.000
260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA PARA ACO	0.001	87.24	87.24	100.000	0.000
261	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PA	1.166	144,375.39	144,375.39	100.000	0.000
262	"POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA C	0.462	57,226.02	57,226.02	100.000	0.000
263	"POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA C	0.658	81,496.94	81,496.94	100.000	0.000
264	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE AL	0.232	28,694.41	28,694.41	100.000	0.000
265	"SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	0.313	38,763.72	38,763.72	100.000	0.000
266	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.071	8,741.97	8,741.97	100.000	0.000
267	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	0.014	1,729.21	1,729.21	100.000	0.000
268	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.002	248.38	248.38	100.000	0.000
269	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.009	1,164.71	1,164.71	100.000	0.000
270	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.005	583.54	583.54	100.000	0.000
271	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.005	578.14	578.14	100.000	0.000
272	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.021	2,638.45	2,638.45	100.000	0.000
273	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.069	8,511.12	8,511.12	100.000	0.000
274	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.050	6,143.53	6,143.53	100.000	0.000
275	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.039	4,877.93	4,877.93	100.000	0.000
276	"CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	0.091	11,269.49	11,269.49	100.000	0.000
277	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUM	0.043	5,374.23	5,374.23	100.000	0.000
278	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.153	18,975.15	18,975.15	100.000	0.000
279	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.003	423.40	423.40	100.000	0.000
280	"MARTELINADO DE MUROS DE CONCRETO, COLUM	0.036	4,476.95	4,476.95	100.000	0.000
281	"SUM. HABIL. Y ARMADO DE REJA METALICA A	1.526	188,960.60	188,960.60	100.000	0.000
282	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMA	0.053	6,584.86	6,584.86	100.000	0.000
283	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.031	3,804.75	3,804.75	100.000	0.000
284	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORM	0.007	816.15	816.15	100.000	0.000
285	"TOPE PARK IT, PARA ESTACIONAMIENTO DE 1	0.272	33,637.40	33,637.40	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-23-33 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMEC						
286	"RÓTULO PARA PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 M	0.015	1,892.01	1,892.01	100.000	0.000
287	"RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISC	0.050	6,188.61	6,188.61	100.000	0.000
288	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.081	10,086.38	10,086.38	100.000	0.000
289	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.008	991.92	991.92	100.000	0.000
290	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE JU	2.096	259,631.10	259,631.10	100.000	0.000
291	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO	1.019	126,267.83	126,267.83	100.000	0.000
292	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.003	399.72	399.72	100.000	0.000
293	"REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (MEDID	0.648	80,223.79	80,223.79	100.000	0.000
294	"ELABORACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 080	0.052	6,381.53	6,381.53	100.000	0.000
295	"REGISTROS PLUVIALES DE 80 X 80 X 100 CM	0.048	5,928.92	5,928.92	100.000	0.000
296	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC	0.019	2,295.18	2,295.18	100.000	0.000
297	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO C	0.618	76,605.52	76,605.52	100.000	0.000
298	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.364	45,079.83	45,079.83	100.000	0.000
299	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.708	87,658.60	87,658.60	100.000	0.000
300	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.388	48,061.82	48,061.82	100.000	0.000

TOTAL		100.000	12,387,091.34	12,387,091.34	100.000	0.000

	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
	=====	=====	=====
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	12,387,091.34 100.000	0.00 0.000	12,387,091.34 100.000
	=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N01-2023 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	IO-41956-N01-2023
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA
DESCRIPCIÓN:	CALLE CIÉNEGA, ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y ALAMOS
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CHAUTENCO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	20 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 ENE 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	IO-41956-N01-2023
MONTO ORIGINAL:	\$970,464.11
FECHA DE FIRMA:	19 DIC 2023
FECHA VENCE:	18 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CC0150731636
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$970,464.11
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A71200
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 19 DIC 2023
	MONTO FIANZA: \$97,046.41
FIANZA ANTICIPO:	23A71198
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
	FECHA FIANZA: 19 DIC 2023
	MONTO FIANZA: \$291,139.23
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N01-2023 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	363,924.15
7.01	OTROS RECURSOS	606,539.96
TOTAL ASIGNADO.....		970,464.11

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	2.168	21,040.67	21,040.67	100.000	0.000
002	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, E	5.624	54,582.56	54,582.56	100.000	0.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	2.685	26,056.07	26,056.07	100.000	0.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.647	15,983.42	15,983.42	100.000	0.000
005	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	4.860	47,165.66	47,165.66	100.000	0.000
006	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	1.615	15,677.01	15,677.01	100.000	0.000
007	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	11.807	114,581.06	114,581.06	100.000	0.000
008	"DE 8"" DE DIÁMETRO."	0.750	7,279.87	7,279.87	100.000	0.000
009	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	2.211	21,461.30	21,461.30	100.000	0.000
010	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	4.897	47,522.90	47,522.90	100.000	0.000
011	"DE 8"" DE DIÁMETRO."	0.621	6,027.95	6,027.95	100.000	0.000
012	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	2.179	21,142.90	21,142.90	100.000	0.000
013	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	13.187	127,969.78	127,969.78	100.000	0.000
014	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	19.113	185,481.43	185,481.43	100.000	0.000
015	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	11.016	106,902.77	106,902.77	100.000	0.000
016	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.739	7,175.84	7,175.84	100.000	0.000
017	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	3.993	38,746.15	38,746.15	100.000	0.000
018	1.00 M DE PROFUNDIDAD.	1.269	12,319.44	12,319.44	100.000	0.000
019	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	1.058	10,266.18	10,266.18	100.000	0.000
020	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	3.174	30,798.47	30,798.47	100.000	0.000
021	2.00 M DE PROFUNDIDAD.	0.846	8,208.29	8,208.29	100.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	4.542	44,074.39	44,074.39	100.000	0.000
TOTAL		100.000	970,464.11	970,464.11	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	970,464.11 100.000	0.00 0.000	970,464.11 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N02-2023 CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE PRIV S

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	IO-41956-N02-2023
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE PRIV S
DESCRIPCIÓN:	ANTA CECILIA Y CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANI TARIO DE PRIV ALCANFORES Y SAN ISIDRO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	20 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 FEB 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	IO-41956-N02-2023
MONTO ORIGINAL:	\$422,750.18
FECHA DE FIRMA:	19 DIC 2023
FECHA VENCE:	02 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	0+000 CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CON150119TD0
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$422,750.18
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A70949 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 19 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$42,275.02
FIANZA ANTICIPO:	23A70948 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 19 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$126,825.05
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N02-2023 CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE PRIV S

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	158,531.37
7.01	OTROS RECURSOS	264,218.81
TOTAL ASIGNADO.....		422,750.18

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.955	4,039.11	4,039.11	100.000	0.000
002	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.385	10,081.52	10,081.52	100.000	0.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.413	1,747.49	1,747.49	100.000	0.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.273	1,154.49	1,154.49	100.000	0.000
005	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.326	1,378.71	1,378.71	100.000	0.000
006	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.358	1,513.17	1,513.17	100.000	0.000
007	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	9.204	38,910.47	38,910.47	100.000	0.000
008	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	2.518	10,645.32	10,645.32	100.000	0.000
009	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	1.482	6,266.95	6,266.95	100.000	0.000
010	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.645	2,728.32	2,728.32	100.000	0.000
011	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	3.489	14,747.66	14,747.66	100.000	0.000
012	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	5.127	21,673.21	21,673.21	100.000	0.000
013	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	5.283	22,333.59	22,333.59	100.000	0.000
014	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	2.818	11,912.02	11,912.02	100.000	0.000
015	1.75 M DE PROFUNDIDAD.	4.408	18,634.93	18,634.93	100.000	0.000
016	2.00 M DE PROFUNDIDAD.	11.115	46,990.00	46,990.00	100.000	0.000
017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	1.703	7,200.88	7,200.88	100.000	0.000
018	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.292	5,459.98	5,459.98	100.000	0.000
019	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.555	10,802.99	10,802.99	100.000	0.000
020	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.490	2,071.86	2,071.86	100.000	0.000
021	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.324	1,368.78	1,368.78	100.000	0.000
022	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.588	2,487.49	2,487.49	100.000	0.000
023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.507	2,142.43	2,142.43	100.000	0.000
024	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	12.758	53,933.18	53,933.18	100.000	0.000
025	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	3.525	14,903.44	14,903.44	100.000	0.000
026	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	2.055	8,686.51	8,686.51	100.000	0.000
027	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.904	3,819.65	3,819.65	100.000	0.000
028	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	4.884	20,646.72	20,646.72	100.000	0.000
029	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	5.562	23,511.08	23,511.08	100.000	0.000
030	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	5.283	22,333.59	22,333.59	100.000	0.000
031	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	5.636	23,824.04	23,824.04	100.000	0.000
032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	1.136	4,800.60	4,800.60	100.000	0.000
TOTAL		100.000	422,750.18	422,750.18	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	422,750.18 100.000	0.00 0.000	422,750.18 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N03-2023 CONST DREN SANIT DE LAS CALLES: PRIV SIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	IO-41956-N03-2023
NOMBRE:	CONST DREN SANIT DE LAS CALLES: PRIV SIN
DESCRIPCIÓN:	NOMBRE, PRIV SONORA, FCO VILLA, C SIN NO MBRE, Y PRIV 20 ENERO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	20 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 FEB 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	IO-41956-N03-2023
MONTO ORIGINAL:	\$1,333,581.03
FECHA DE FIRMA:	19 DIC 2023
FECHA VENCE:	19 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	0+000 CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CON150119TD0
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,333,581.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A70981 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 19 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$133,358.10
FIANZA ANTICIPO:	23A70979 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 19 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$400,074.31
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N03-2023 CONST DREN SANIT DE LAS CALLES: PRIV SIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	500,093.04
7.01	OTROS RECURSOS	833,487.99
TOTAL ASIGNADO.....		1,333,581.03

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.136	1,808.06	1,808.06	100.000	0.000
002	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.366	4,874.82	4,874.82	100.000	0.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.059	785.61	785.61	100.000	0.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.039	518.90	518.90	100.000	0.000
005	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.200	2,669.76	2,669.76	100.000	0.000
006	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.052	687.44	687.44	100.000	0.000
007	"DE 8"" DE DIÁMETRO."	0.846	11,282.23	11,282.23	100.000	0.000
008	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	0.374	4,990.05	4,990.05	100.000	0.000
009	"DE 8"" DE DIÁMETRO."	0.190	2,531.10	2,531.10	100.000	0.000
010	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.096	1,278.41	1,278.41	100.000	0.000
011	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.360	4,806.58	4,806.58	100.000	0.000
012	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.803	10,704.72	10,704.72	100.000	0.000
013	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	0.818	10,904.47	10,904.47	100.000	0.000
014	2.75 M DE PROFUNDIDAD.	1.695	22,598.05	22,598.05	100.000	0.000
015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.176	2,343.89	2,343.89	100.000	0.000
016	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.437	5,822.90	5,822.90	100.000	0.000
017	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.873	11,648.16	11,648.16	100.000	0.000
018	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.163	2,179.09	2,179.09	100.000	0.000
019	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.108	1,439.31	1,439.31	100.000	0.000
020	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.606	8,078.38	8,078.38	100.000	0.000
021	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.172	2,299.28	2,299.28	100.000	0.000
022	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	5.764	76,862.04	76,862.04	100.000	0.000
023	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	1.310	17,465.14	17,465.14	100.000	0.000
024	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.664	8,847.76	8,847.76	100.000	0.000
025	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.336	4,474.45	4,474.45	100.000	0.000
026	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	1.814	24,194.35	24,194.35	100.000	0.000
027	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.916	25,549.48	25,549.48	100.000	0.000
028	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	1.635	21,808.93	21,808.93	100.000	0.000
029	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	0.872	11,632.19	11,632.19	100.000	0.000
030	1.75 M DE PROFUNDIDAD.	1.084	14,460.40	14,460.40	100.000	0.000
031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.439	5,859.74	5,859.74	100.000	0.000
032	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.904	12,052.70	12,052.70	100.000	0.000
033	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	2.005	26,736.54	26,736.54	100.000	0.000
034	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.359	4,786.62	4,786.62	100.000	0.000
035	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.237	3,161.63	3,161.63	100.000	0.000
036	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.355	18,073.89	18,073.89	100.000	0.000
037	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.350	4,666.13	4,666.13	100.000	0.000
038	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	12.265	163,567.89	163,567.89	100.000	0.000
039	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	2.495	33,266.95	33,266.95	100.000	0.000
040	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	1.412	18,828.66	18,828.66	100.000	0.000
041	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.639	8,522.75	8,522.75	100.000	0.000
042	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	3.456	46,084.48	46,084.48	100.000	0.000
043	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	4.378	58,380.62	58,380.62	100.000	0.000
044	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	2.453	32,713.40	32,713.40	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IO-41956-N03-2023 CONST DREN SANIT DE LAS CALLES: PRIV SIN						
045	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	2.617	34,896.57	34,896.57	100.000	0.000
046	1.75 M DE PROFUNDIDAD.	4.337	57,841.59	57,841.59	100.000	0.000
047	2.00 M DE PROFUNDIDAD.	2.663	35,511.43	35,511.43	100.000	0.000
048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	1.055	14,063.38	14,063.38	100.000	0.000
049	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.455	6,069.41	6,069.41	100.000	0.000
050	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.914	12,185.16	12,185.16	100.000	0.000
051	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.189	2,523.79	2,523.79	100.000	0.000
052	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.125	1,666.99	1,666.99	100.000	0.000
053	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.760	10,136.03	10,136.03	100.000	0.000
054	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.167	2,230.80	2,230.80	100.000	0.000
055	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	5.822	77,646.42	77,646.42	100.000	0.000
056	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	1.279	17,049.31	17,049.31	100.000	0.000
057	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.670	8,938.05	8,938.05	100.000	0.000
058	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.328	4,367.91	4,367.91	100.000	0.000
059	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	1.771	23,618.29	23,618.29	100.000	0.000
060	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.854	24,719.56	24,719.56	100.000	0.000
061	1.25 M DE PROFUNDIDAD.	2.453	32,713.40	32,713.40	100.000	0.000
062	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	5.234	69,793.14	69,793.14	100.000	0.000
063	1.75 M DE PROFUNDIDAD.	1.084	14,460.40	14,460.40	100.000	0.000
064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.879	11,719.48	11,719.48	100.000	0.000
065	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.193	2,571.93	2,571.93	100.000	0.000
066	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.488	6,500.56	6,500.56	100.000	0.000
067	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.062	831.22	831.22	100.000	0.000
068	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.041	549.03	549.03	100.000	0.000
069	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.246	3,281.33	3,281.33	100.000	0.000
070	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.076	1,006.38	1,006.38	100.000	0.000
071	"DE 8"" DE DIÁMETRO."	1.589	21,195.45	21,195.45	100.000	0.000
072	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	0.499	6,653.39	6,653.39	100.000	0.000
073	"DE 8"" DE DIÁMETRO."	0.357	4,755.07	4,755.07	100.000	0.000
074	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.128	1,704.55	1,704.55	100.000	0.000
075	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.481	6,408.77	6,408.77	100.000	0.000
076	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.139	15,188.40	15,188.40	100.000	0.000
077	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	1.745	23,264.38	23,264.38	100.000	0.000
078	2.00 M DE PROFUNDIDAD.	1.331	17,755.71	17,755.71	100.000	0.000
079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.264	3,515.80	3,515.80	100.000	0.000

TOTAL		100.000	1,333,581.03	1,333,581.03	100.000	0.000

	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
	=====	=====	=====
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,333,581.03 100.000	0.00 0.000	1,333,581.03 100.000
	=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. LO-041956-N1-2023 CONS DREN SANIT: PRIV GRANJA, LIBERTAD,

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	LO-041956-N1-2023
NOMBRE:	CONS DREN SANIT: PRIV GRANJA, LIBERTAD,
DESCRIPCIÓN:	1A AYTO, PRIV S/SEBAST, CHAMIZO, VICTORI LAS FLORES, SUCHIATE, XICTNCTL, AV MÉXIC
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	18 DIC 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	18 DIC 2023
FECHA DE FALLO:	18 DIC 2023
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	20 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 FEB 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	LO-041956-N1-2023
MONTO ORIGINAL:	\$5,531,818.06
FECHA DE FIRMA:	19 DIC 2023
FECHA VENCE:	22 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA S.A. DE C.V.
	DOMICILIO: VALLE DEL CUENC
	No. Exterior: 21 No. Interior:
	Colonia: LOMAS DEL VALLE C. P.: 72595
	Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO:
	R. F. C.: CCA181212480
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$5,531,818.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. LO-041956-N1-2023 CONS DREN SANIT: PRIV GRANJA, LIBERTAD,

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	2,074,432.41
7.01	OTROS RECURSOS	3,457,385.65
TOTAL ASIGNADO.....		5,531,818.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.420	23,222.45	23,222.45	100.000	0.000
002	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.003	55,487.08	55,487.08	100.000	0.000
003	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.497	27,504.58	27,504.58	100.000	0.000
004	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.298	16,478.39	16,478.39	100.000	0.000
005	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.733	40,569.25	40,569.25	100.000	0.000
006	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.379	20,980.26	20,980.26	100.000	0.000
007	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	2.046	113,157.36	113,157.36	100.000	0.000
008	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.402	22,212.15	22,212.15	100.000	0.000
009	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	1.384	76,549.55	76,549.55	100.000	0.000
010	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	0.403	22,302.34	22,302.34	100.000	0.000
011	CODO DE 45° POR 160 MM.	1.263	69,840.46	69,840.46	100.000	0.000
012	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.877	103,849.21	103,849.21	100.000	0.000
013	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.523	84,241.71	84,241.71	100.000	0.000
014	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.126	6,966.67	6,966.67	100.000	0.000
015	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.420	23,256.58	23,256.58	100.000	0.000
016	1.00 M DE PROFUNDIDAD	0.132	7,276.35	7,276.35	100.000	0.000
017	1.25 M DE PROFUNDIDAD	1.084	59,978.78	59,978.78	100.000	0.000
018	1.50 M DE PROFUNDIDAD	0.324	17,926.99	17,926.99	100.000	0.000
019	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.599	33,126.36	33,126.36	100.000	0.000
020	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.606	33,495.78	33,495.78	100.000	0.000
021	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	1.532	84,742.53	84,742.53	100.000	0.000
022	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.680	37,602.65	37,602.65	100.000	0.000
023	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.170	9,400.66	9,400.66	100.000	0.000
024	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.996	110,388.61	110,388.61	100.000	0.000
025	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.546	30,216.02	30,216.02	100.000	0.000
026	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	3.049	168,641.33	168,641.33	100.000	0.000
027	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.590	32,632.66	32,632.66	100.000	0.000
028	"DE 12"" DE DIÁMETRO"	2.062	114,083.75	114,083.75	100.000	0.000
029	"DE 6"" DE DIÁMETRO"	0.592	32,765.17	32,765.17	100.000	0.000
030	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	6.146	339,981.47	339,981.47	100.000	0.000
031	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	2.885	159,617.81	159,617.81	100.000	0.000
032	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	2.341	129,492.36	129,492.36	100.000	0.000
033	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.194	10,708.84	10,708.84	100.000	0.000
034	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.679	37,536.33	37,536.33	100.000	0.000
035	1.00 M DE PROFUNDIDAD	0.526	29,105.42	29,105.42	100.000	0.000
036	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.465	25,705.19	25,705.19	100.000	0.000
037	1.50 M DE PROFUNDIDAD	1.944	107,561.93	107,561.93	100.000	0.000
038	1.75 M DE PROFUNDIDAD	0.383	21,174.76	21,174.76	100.000	0.000
039	2.00 M DE PROFUNDIDAD	0.204	11,295.51	11,295.51	100.000	0.000
040	2.50 M DE PROFUNDIDAD	0.423	23,386.60	23,386.60	100.000	0.000
041	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	1.437	79,503.25	79,503.25	100.000	0.000
042	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.097	5,389.91	5,389.91	100.000	0.000
043	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.234	12,930.69	12,930.69	100.000	0.000
044	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.053	2,914.65	2,914.65	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. LO-041956-N1-2023 CONS DREN SANIT: PRIV GRANJA, LIBERTAD,					
045	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.032	1,746.21	1,746.21	100.000 0.000
046	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.078	4,299.09	4,299.09	100.000 0.000
047	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.084	4,621.39	4,621.39	100.000 0.000
048	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.561	31,033.93	31,033.93	100.000 0.000
049	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.104	5,758.70	5,758.70	100.000 0.000
050	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.105	5,782.09	5,782.09	100.000 0.000
051	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	1.085	59,996.73	59,996.73	100.000 0.000
052	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.380	20,994.07	20,994.07	100.000 0.000
053	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.599	33,158.23	33,158.23	100.000 0.000
054	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.620	34,273.59	34,273.59	100.000 0.000
055	1.50 M DE PROFUNDIDAD	0.324	17,926.99	17,926.99	100.000 0.000
056	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.359	19,875.81	19,875.81	100.000 0.000
057	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.067	3,730.32	3,730.32	100.000 0.000
058	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.156	8,619.44	8,619.44	100.000 0.000
059	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.076	4,200.66	4,200.66	100.000 0.000
060	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.046	2,516.67	2,516.67	100.000 0.000
061	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.108	5,985.96	5,985.96	100.000 0.000
062	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.060	3,343.25	3,343.25	100.000 0.000
063	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.368	20,362.31	20,362.31	100.000 0.000
064	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.084	4,661.81	4,661.81	100.000 0.000
065	"DE 12"" DE DIAMETRO"	0.249	13,774.85	13,774.85	100.000 0.000
066	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.085	4,680.74	4,680.74	100.000 0.000
067	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.878	48,568.78	48,568.78	100.000 0.000
068	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.294	16,251.94	16,251.94	100.000 0.000
069	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.238	13,182.89	13,182.89	100.000 0.000
070	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.020	1,090.21	1,090.21	100.000 0.000
071	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.065	3,593.92	3,593.92	100.000 0.000
072	1.00 M DE PROFUNDIDAD	0.132	7,276.35	7,276.35	100.000 0.000
073	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.155	8,568.40	8,568.40	100.000 0.000
074	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.180	9,937.91	9,937.91	100.000 0.000
075	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.077	4,281.75	4,281.75	100.000 0.000
076	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.199	11,016.83	11,016.83	100.000 0.000
077	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.093	5,155.30	5,155.30	100.000 0.000
078	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.056	3,088.61	3,088.61	100.000 0.000
079	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.138	7,604.05	7,604.05	100.000 0.000
080	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.070	3,857.33	3,857.33	100.000 0.000
081	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.402	22,249.27	22,249.27	100.000 0.000
082	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.074	4,113.36	4,113.36	100.000 0.000
083	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.272	15,051.36	15,051.36	100.000 0.000
084	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.075	4,130.06	4,130.06	100.000 0.000
085	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.775	42,854.81	42,854.81	100.000 0.000
086	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.388	21,482.85	21,482.85	100.000 0.000
087	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.315	17,426.68	17,426.68	100.000 0.000
088	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.310	17,136.80	17,136.80	100.000 0.000
089	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.120	6,625.27	6,625.27	100.000 0.000
090	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.041	2,292.24	2,292.24	100.000 0.000
091	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.133	7,372.34	7,372.34	100.000 0.000
092	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.023	1,242.77	1,242.77	100.000 0.000
093	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.014	744.56	744.56	100.000 0.000
094	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.037	2,019.52	2,019.52	100.000 0.000
095	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.036	2,001.71	2,001.71	100.000 0.000
096	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.234	12,964.26	12,964.26	100.000 0.000
097	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.047	2,605.12	2,605.12	100.000 0.000
098	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.159	8,770.16	8,770.16	100.000 0.000
099	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.047	2,615.71	2,615.71	100.000 0.000
100	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.491	27,141.38	27,141.38	100.000 0.000
101	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.370	20,473.96	20,473.96	100.000 0.000
102	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.155	8,568.40	8,568.40	100.000 0.000
103	2.00 M DE PROFUNDIDAD	0.204	11,295.51	11,295.51	100.000 0.000
104	2.50 M DE PROFUNDIDAD	0.211	11,693.30	11,693.30	100.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. LO-041956-N1-2023 CONS DREN SANIT: PRIV GRANJA, LIBERTAD,						
105	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.180	9,937.91	9,937.91	100.000	0.000
106	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.039	2,158.72	2,158.72	100.000	0.000
107	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.102	5,648.61	5,648.61	100.000	0.000
108	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.023	1,250.26	1,250.26	100.000	0.000
109	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.014	749.04	749.04	100.000	0.000
110	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.040	2,187.95	2,187.95	100.000	0.000
111	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.033	1,811.58	1,811.58	100.000	0.000
112	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.241	13,341.65	13,341.65	100.000	0.000
113	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.035	1,919.57	1,919.57	100.000	0.000
114	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.163	9,025.46	9,025.46	100.000	0.000
115	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.035	1,927.36	1,927.36	100.000	0.000
116	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.362	19,998.91	19,998.91	100.000	0.000
117	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.259	14,322.77	14,322.77	100.000	0.000
118	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.155	8,568.40	8,568.40	100.000	0.000
119	1.50 M DE PROFUNDIDAD	0.324	17,926.99	17,926.99	100.000	0.000
120	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.180	9,937.91	9,937.91	100.000	0.000
121	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.096	5,291.14	5,291.14	100.000	0.000
122	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.401	22,170.02	22,170.02	100.000	0.000
123	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.049	2,730.74	2,730.74	100.000	0.000
124	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.030	1,636.03	1,636.03	100.000	0.000
125	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.101	5,598.05	5,598.05	100.000	0.000
126	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.087	4,799.21	4,799.21	100.000	0.000
127	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.515	28,509.49	28,509.49	100.000	0.000
128	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.124	6,855.60	6,855.60	100.000	0.000
129	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.349	19,286.31	19,286.31	100.000	0.000
130	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.124	6,883.44	6,883.44	100.000	0.000
131	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	1.291	71,424.68	71,424.68	100.000	0.000
132	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.190	65,851.11	65,851.11	100.000	0.000
133	2.25 M DE PROFUNDIDAD	0.153	8,484.00	8,484.00	100.000	0.000
134	2.50 M DE PROFUNDIDAD	0.211	11,693.30	11,693.30	100.000	0.000
135	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.180	9,937.91	9,937.91	100.000	0.000
136	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.075	4,153.33	4,153.33	100.000	0.000
137	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.246	13,628.93	13,628.93	100.000	0.000
138	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.038	2,124.17	2,124.17	100.000	0.000
139	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.023	1,272.62	1,272.62	100.000	0.000
140	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.062	3,451.82	3,451.82	100.000	0.000
141	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.068	3,737.62	3,737.62	100.000	0.000
142	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.441	24,370.88	24,370.88	100.000	0.000
143	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.084	4,661.81	4,661.81	100.000	0.000
144	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.298	16,486.59	16,486.59	100.000	0.000
145	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.085	4,680.74	4,680.74	100.000	0.000
146	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	0.878	48,568.78	48,568.78	100.000	0.000
147	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	0.708	39,163.42	39,163.42	100.000	0.000
148	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.155	8,568.40	8,568.40	100.000	0.000
149	2.00 M DE PROFUNDIDAD	0.204	11,295.51	11,295.51	100.000	0.000
150	2.50 M DE PROFUNDIDAD	0.211	11,693.30	11,693.30	100.000	0.000
151	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.180	9,937.91	9,937.91	100.000	0.000
152	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.181	9,994.40	9,994.40	100.000	0.000
153	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.978	54,075.59	54,075.59	100.000	0.000
154	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.121	6,704.91	6,704.91	100.000	0.000
155	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.073	4,017.01	4,017.01	100.000	0.000
156	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.118	6,537.27	6,537.27	100.000	0.000
157	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.156	8,647.73	8,647.73	100.000	0.000
158	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	1.185	65,528.01	65,528.01	100.000	0.000
159	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.148	8,202.38	8,202.38	100.000	0.000
160	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.801	44,328.87	44,328.87	100.000	0.000
161	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.149	8,235.68	8,235.68	100.000	0.000
162	"TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	1.007	55,711.26	55,711.26	100.000	0.000
163	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	2.811	155,510.51	155,510.51	100.000	0.000
164	1.75 M DE PROFUNDIDAD	0.191	10,587.38	10,587.38	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. LO-041956-N1-2023 CONS DREN SANIT: PRIV GRANJA, LIBERTAD,						
165	2.00 M DE PROFUNDIDAD	0.204	11,295.51	11,295.51	100.000	0.000
166	2.50 M DE PROFUNDIDAD	0.423	23,386.60	23,386.60	100.000	0.000
167	2.75 M DE PROFUNDIDAD	0.220	12,147.03	12,147.03	100.000	0.000
168	3.00 M DE PROFUNDIDAD	0.484	26,787.65	26,787.65	100.000	0.000
169	3.25 M DE PROFUNDIDAD	0.262	14,463.44	14,463.44	100.000	0.000
170	4.00 M DE PROFUNDIDAD	0.618	34,205.67	34,205.67	100.000	0.000
171	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.599	33,126.36	33,126.36	100.000	0.000
172	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.247	13,651.44	13,651.44	100.000	0.000
173	"RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE EMPEDRADOS, PAV	0.545	30,150.18	30,150.18	100.000	0.000
174	"EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	0.740	40,945.58	40,945.58	100.000	0.000
175	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.435	24,034.11	24,034.11	100.000	0.000
176	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.260	14,399.19	14,399.19	100.000	0.000
177	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.630	34,849.44	34,849.44	100.000	0.000
178	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.219	12,124.79	12,124.79	100.000	0.000
179	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	1.245	68,890.62	68,890.62	100.000	0.000
180	"DE 6"" DE DIÁMETRO."	0.219	12,134.42	12,134.42	100.000	0.000
181	"DE 12"" DE DIÁMETRO."	0.843	46,603.65	46,603.65	100.000	0.000
182	"DE 6"" DE DIAMETRO"	0.220	12,183.68	12,183.68	100.000	0.000
183	"TEEWEY (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TO	1.524	84,281.12	84,281.12	100.000	0.000
184	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.282	70,895.63	70,895.63	100.000	0.000
185	"COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL	1.380	76,341.36	76,341.36	100.000	0.000
186	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.114	6,313.33	6,313.33	100.000	0.000
187	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.348	19,231.38	19,231.38	100.000	0.000
188	1.25 M DE PROFUNDIDAD	0.310	17,136.80	17,136.80	100.000	0.000
189	1.50 M DE PROFUNDIDAD	0.162	8,963.49	8,963.49	100.000	0.000
190	1.75 M DE PROFUNDIDAD	0.191	10,587.38	10,587.38	100.000	0.000
191	2.00 M DE PROFUNDIDAD	0.817	45,182.04	45,182.04	100.000	0.000
192	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	0.599	33,126.36	33,126.36	100.000	0.000
193	"CONSTRUCCIÓN DE BASES, EMPEDRADOS Y PAV	0.452	24,986.96	24,986.96	100.000	0.000
194	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	0.038	2,102.27	2,102.27	100.000	0.000
195	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1.633	90,355.58	90,355.58	100.000	0.000
196	PISO DE ADocreto TIPO HEXAGONAL CON MEDI	5.898	326,241.81	326,241.81	100.000	0.000
197	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.182	10,063.33	10,063.33	100.000	0.000

TOTAL		100.000	5,531,818.06	5,531,818.06	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	5,531,818.06 100.000	0.00 0.000	5,531,818.06 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PART-22-02
NOMBRE:	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL
DESCRIPCIÓN:	CALVARIO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	20 OCT 2022
FECHA DE LICITACIÓN:	20 OCT 2022
FECHA DE FALLO:	02 NOV 2022
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	04 NOV 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 MAR 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	PART-22-02
MONTO ORIGINAL:	\$32,141,044.55
FECHA DE FIRMA:	03 NOV 2022
FECHA VENCE:	03 MAR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	0+000 CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CON150119TD0
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$32,141,044.55
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2188469
	CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA
	FECHA FIANZA: 03 NOV 2022
	MONTO FIANZA: \$3,214,104.46
FIANZA ANTICIPO:	2188467
	CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA
	FECHA FIANZA: 03 NOV 2022
	MONTO FIANZA: \$9,642,313.37
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	32,141,044.55
TOTAL ASIGNADO.....		32,141,044.55

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.285	91,634.99	0.00	0.000	0.000
002	"DESMANTEAMIENTO DE MALLA CICLONICA DE	0.021	6,665.09	0.00	0.000	0.000
003	"DESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDAL METÁLIC	0.044	14,202.34	0.00	0.000	0.000
004	"DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE:	0.021	6,884.28	0.00	0.000	0.000
005	"EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERIA SANITARI	0.036	11,459.49	0.00	0.000	0.000
006	"EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERIA SANITARI	0.022	6,905.60	0.00	0.000	0.000
007	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SI	0.030	9,476.23	0.00	0.000	0.000
008	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	1.200	385,738.15	0.00	0.000	0.000
009	"DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMEN	0.027	8,702.74	0.00	0.000	0.000
010	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	1.062	341,189.41	0.00	0.000	0.000
011	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	2.114	679,518.74	0.00	0.000	0.000
012	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.129	41,496.47	0.00	0.000	0.000
013	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.068	1,307,540.77	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.449	1,108,522.44	0.00	0.000	0.000
015	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	0.211	67,852.24	0.00	0.000	0.000
016	"DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARM	0.167	53,777.82	0.00	0.000	0.000
017	"DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMEN	0.304	97,686.37	0.00	0.000	0.000
018	"DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.475	152,653.09	0.00	0.000	0.000
019	"DEMOLICIÓN DE TRABES DE CONCRETO ARMADO	0.166	53,433.50	0.00	0.000	0.000
020	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	0.336	107,860.66	0.00	0.000	0.000
021	DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA INC	0.100	32,098.08	0.00	0.000	0.000
022	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.034	10,877.06	0.00	0.000	0.000
023	"DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, I	0.347	111,563.16	0.00	0.000	0.000
024	DEMOLICION DE ENTORTADO EN LOSA DE 6 CM.	0.093	29,737.16	0.00	0.000	0.000
025	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMAD	0.052	16,583.20	0.00	0.000	0.000
026	"DESMONTAJE DE TABLETAS DE VITROBLOCK SI	0.004	1,183.13	0.00	0.000	0.000
027	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO Y/O SAN	0.037	12,012.02	0.00	0.000	0.000
028	"DESMONTAJE DE TUBERIA EN BAJADAS PVC D	0.018	5,764.39	0.00	0.000	0.000
029	"EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERIA SANITARI	0.003	1,107.72	0.00	0.000	0.000
030	"EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERIA SANITARI	0.018	5,633.64	0.00	0.000	0.000
031	"EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERIA SANITARI	0.004	1,217.28	0.00	0.000	0.000
032	"DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLU	0.012	3,766.38	0.00	0.000	0.000
033	"DESMONTAJE DE LAMPARAS INCL. CANCELACIO	0.053	17,156.12	0.00	0.000	0.000
034	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.455	146,370.38	0.00	0.000	0.000
035	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.386	124,091.67	0.00	0.000	0.000
036	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.074	23,836.19	0.00	0.000	0.000
037	"AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRA	0.008	2,414.12	0.00	0.000	0.000
038	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.122	39,296.23	0.00	0.000	0.000
039	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.169	54,150.56	0.00	0.000	0.000
040	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.042	13,510.98	0.00	0.000	0.000
041	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.036	11,454.44	0.00	0.000	0.000
042	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.482	797,700.55	0.00	0.000	0.000
043	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.470	472,363.57	0.00	0.000	0.000
044	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.407	130,830.23	0.00	0.000	0.000
045	"CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 E	2.295	737,571.86	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL						
046	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MURO	0.902	289,831.75	0.00	0.000	0.000
047	"POLIETILENO DE 600 MICRAS, INCLUYE SUMI	0.023	7,311.63	0.00	0.000	0.000
048	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA P.V.C	0.047	15,140.81	0.00	0.000	0.000
049	SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA EN PISOS (	0.013	4,064.95	0.00	0.000	0.000
050	S. Y C. DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO	0.036	11,493.74	0.00	0.000	0.000
051	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC	0.049	15,866.98	0.00	0.000	0.000
052	"SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4"" EN	0.104	33,317.37	0.00	0.000	0.000
053	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.251	80,753.66	0.00	0.000	0.000
054	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUP	0.098	31,340.06	0.00	0.000	0.000
055	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.160	51,291.82	0.00	0.000	0.000
056	"CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	0.814	261,601.32	0.00	0.000	0.000
057	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.038	12,171.30	0.00	0.000	0.000
058	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.176	377,872.54	0.00	0.000	0.000
059	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.981	315,304.26	0.00	0.000	0.000
060	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.681	218,943.82	0.00	0.000	0.000
061	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.177	56,791.79	0.00	0.000	0.000
062	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.047	14,948.84	0.00	0.000	0.000
063	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.314	422,265.36	0.00	0.000	0.000
064	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOC	0.183	58,714.25	0.00	0.000	0.000
065	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.204	65,656.70	0.00	0.000	0.000
066	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	0.048	15,497.63	0.00	0.000	0.000
067	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.173	55,488.04	0.00	0.000	0.000
068	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.043	13,744.17	0.00	0.000	0.000
069	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.036	11,652.17	0.00	0.000	0.000
070	"CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON	0.552	177,461.16	0.00	0.000	0.000
071	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.033	10,740.32	0.00	0.000	0.000
072	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.749	240,566.00	0.00	0.000	0.000
073	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.127	40,653.07	0.00	0.000	0.000
074	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.994	319,544.41	0.00	0.000	0.000
075	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSA	0.469	150,879.23	0.00	0.000	0.000
076	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	0.590	189,519.55	0.00	0.000	0.000
077	"CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	0.195	62,768.59	0.00	0.000	0.000
078	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.086	27,559.88	0.00	0.000	0.000
079	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.086	27,630.99	0.00	0.000	0.000
080	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.010	3,230.80	0.00	0.000	0.000
081	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.104	33,405.76	0.00	0.000	0.000
082	CADENA DE 15X20CM. CON CONCRETO F'C=150K	0.312	100,243.43	0.00	0.000	0.000
083	"MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 C	1.267	407,087.58	0.00	0.000	0.000
084	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-AREN	1.225	393,855.21	0.00	0.000	0.000
085	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.049	15,729.95	0.00	0.000	0.000
086	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVE	0.098	31,540.68	0.00	0.000	0.000
087	"CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCR	0.011	3,409.76	0.00	0.000	0.000
088	"ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE	0.143	45,848.41	0.00	0.000	0.000
089	ENLADRILLADO EN AZOTEA ASENT.C/MORT.CEM-	0.111	35,538.17	0.00	0.000	0.000
090	"SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPE	0.155	49,894.95	0.00	0.000	0.000
091	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLASTICO NEG	0.135	43,522.57	0.00	0.000	0.000
092	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.165	52,870.55	0.00	0.000	0.000
093	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.393	126,427.19	0.00	0.000	0.000
094	"PISO CE CONC F'C=200 KG/CM2 12 CM DE ES	2.536	814,962.50	0.00	0.000	0.000
095	"FORJADO DE BARRA DE CONCRETO ARMADO DE	0.013	4,150.38	0.00	0.000	0.000
096	"SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA	17.451	5,608,961.92	0.00	0.000	0.000
097	"MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCT	3.037	976,170.16	0.00	0.000	0.000
098	"SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO	0.028	9,003.95	0.00	0.000	0.000
099	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA METAL	5.804	1,865,389.37	0.00	0.000	0.000
100	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CABALLE	0.052	16,643.56	0.00	0.000	0.000
101	"SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON D	0.350	112,617.08	0.00	0.000	0.000
102	"CASQUILLO DE BAJADA PLUVIAL EN LAMINA	0.018	5,842.69	0.00	0.000	0.000
103	SUM. Y COL. DE BOTAGUAS DE LAMINA LISA G	0.281	90,349.47	0.00	0.000	0.000
104	"PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD	0.217	69,796.75	0.00	0.000	0.000
105	S. Y C. ZOCLO LIN. MAXIMA CERAMICA PRENS	0.037	11,911.83	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL						
106	"S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASEN	0.139	44,656.60	0.00	0.000	0.000
107	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.613	196,873.08	0.00	0.000	0.000
108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTE	0.027	8,689.71	0.00	0.000	0.000
109	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADEROS A	0.058	18,569.36	0.00	0.000	0.000
110	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NAR	0.004	1,133.23	0.00	0.000	0.000
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CESP	0.005	1,465.36	0.00	0.000	0.000
112	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA	0.057	18,248.10	0.00	0.000	0.000
113	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA P/MAM	0.101	32,379.23	0.00	0.000	0.000
114	"SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA PARA	0.011	3,389.96	0.00	0.000	0.000
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6 M	0.016	5,152.49	0.00	0.000	0.000
116	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALI	0.046	14,688.62	0.00	0.000	0.000
117	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE C	0.014	4,534.81	0.00	0.000	0.000
118	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA	0.001	373.37	0.00	0.000	0.000
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFOR	0.091	29,302.47	0.00	0.000	0.000
120	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO D	0.019	5,960.43	0.00	0.000	0.000
121	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCE	0.012	3,779.14	0.00	0.000	0.000
122	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	0.087	27,792.28	0.00	0.000	0.000
123	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METAL	0.308	98,871.46	0.00	0.000	0.000
124	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOUVER INCLUYE;	0.343	110,165.21	0.00	0.000	0.000
125	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC CAMPANA INCL.C	0.351	112,823.34	0.00	0.000	0.000
126	"SALIDA SANITARIA PARA TRAMPA DE GRASAS	0.328	105,424.42	0.00	0.000	0.000
127	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.443	142,391.02	0.00	0.000	0.000
128	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.007	2,311.31	0.00	0.000	0.000
129	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.240	77,233.51	0.00	0.000	0.000
130	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	0.111	35,740.12	0.00	0.000	0.000
131	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.124	39,828.79	0.00	0.000	0.000
132	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.069	22,199.50	0.00	0.000	0.000
133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC DE 9	0.013	4,002.23	0.00	0.000	0.000
134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC DE 4	0.014	4,449.57	0.00	0.000	0.000
135	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.069	22,202.98	0.00	0.000	0.000
136	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.017	5,499.37	0.00	0.000	0.000
137	"SUMINISTRO DE Y COLOCACION DE COLADERA	0.105	33,865.55	0.00	0.000	0.000
138	"SALIDA HIDRAULICA CON TUBO DE COBRE ""M	0.836	268,843.54	0.00	0.000	0.000
139	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.084	27,085.18	0.00	0.000	0.000
140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A	0.008	2,462.45	0.00	0.000	0.000
141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A	0.020	6,462.22	0.00	0.000	0.000
142	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.142	45,759.58	0.00	0.000	0.000
143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A	0.002	539.82	0.00	0.000	0.000
144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A	0.044	14,250.19	0.00	0.000	0.000
145	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.198	63,487.65	0.00	0.000	0.000
146	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A	0.002	587.08	0.00	0.000	0.000
147	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A	0.017	5,517.33	0.00	0.000	0.000
148	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE	0.154	49,487.13	0.00	0.000	0.000
149	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A	0.018	5,836.80	0.00	0.000	0.000
150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A	0.017	5,292.20	0.00	0.000	0.000
151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARI	0.001	194.33	0.00	0.000	0.000
152	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE C	0.174	56,026.14	0.00	0.000	0.000
153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CO	0.028	9,133.32	0.00	0.000	0.000
154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CO	0.141	45,285.84	0.00	0.000	0.000
155	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGI	0.121	38,882.74	0.00	0.000	0.000
156	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.017	5,349.42	0.00	0.000	0.000
157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE AREN	0.003	1,057.97	0.00	0.000	0.000
158	"RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN E	0.020	6,339.88	0.00	0.000	0.000
159	"SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANCO DE DU	0.354	113,774.28	0.00	0.000	0.000
160	"BASE Y REGISTRO PARA TRANSFORMADOR PREF	0.050	15,936.24	0.00	0.000	0.000
161	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA D	0.022	7,203.25	0.00	0.000	0.000
162	"MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE	0.005	1,684.32	0.00	0.000	0.000
163	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE	0.002	705.74	0.00	0.000	0.000
164	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BAN	0.169	54,198.84	0.00	0.000	0.000
165	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	0.058	18,552.03	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL						
166	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE	0.815	261,961.15	0.00	0.000	0.000
167	"CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE COBRE 15 K	0.485	155,719.21	0.00	0.000	0.000
168	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA	0.046	14,878.10	0.00	0.000	0.000
169	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15	0.009	3,028.02	0.00	0.000	0.000
170	S. Y C. DE INSERTO PARA 15 KV	0.054	17,480.67	0.00	0.000	0.000
171	S. Y C. APARTARRAYO TIPO CODO PARA 15 KV	0.077	24,715.62	0.00	0.000	0.000
172	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P	0.005	1,748.07	0.00	0.000	0.000
173	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CO	0.173	55,601.21	0.00	0.000	0.000
174	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA	0.007	2,325.54	0.00	0.000	0.000
175	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCU	0.060	19,390.49	0.00	0.000	0.000
176	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE COB	0.005	1,566.80	0.00	0.000	0.000
177	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA	0.008	2,523.14	0.00	0.000	0.000
178	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁ	0.049	15,817.23	0.00	0.000	0.000
179	S. Y C. DE ZAPATA PONCHABLE CAÑON LARGO	0.012	3,996.71	0.00	0.000	0.000
180	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE CO	0.018	5,847.93	0.00	0.000	0.000
181	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA	0.026	8,457.03	0.00	0.000	0.000
182	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULACION	0.029	9,256.10	0.00	0.000	0.000
183	"SUM. Y COLOC. DE MANGA TERMOCONTRACTIL	0.032	10,146.71	0.00	0.000	0.000
184	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 5	0.047	15,247.20	0.00	0.000	0.000
185	"COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA	0.008	2,564.06	0.00	0.000	0.000
186	"CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 5	0.017	5,376.39	0.00	0.000	0.000
187	"CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUE	0.002	602.32	0.00	0.000	0.000
188	S. Y C. DE SISTEMA DE TIERRAS CON CABLE	0.094	30,268.41	0.00	0.000	0.000
189	"REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA BA	0.219	70,220.37	0.00	0.000	0.000
190	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTR	0.739	237,417.71	0.00	0.000	0.000
191	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CON	0.369	118,597.01	0.00	0.000	0.000
192	S. Y C. DE ZAPATA A COMPRESION PARA CAL	0.002	684.59	0.00	0.000	0.000
193	S. Y C. DE ZAPATA PONCHABLE CAÑON LARGO	0.009	2,997.53	0.00	0.000	0.000
194	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADR	0.137	44,156.19	0.00	0.000	0.000
195	S. Y C. CODO CUADRADO PARA DUCTO DE 4	0.005	1,624.60	0.00	0.000	0.000
196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOCKET P	0.775	248,940.29	0.00	0.000	0.000
197	"BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 7X1	0.034	10,802.06	0.00	0.000	0.000
198	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.328	105,363.96	0.00	0.000	0.000
199	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 MARCA	0.032	10,196.09	0.00	0.000	0.000
200	"ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A CO	0.492	158,122.22	0.00	0.000	0.000
201	"ETIQUETADO Y/O ROTULACION DE CABLE CAL.	0.126	40,340.16	0.00	0.000	0.000
202	"ETIQUETADO Y/O ROTULACION DE BARRAS PAR	0.003	939.60	0.00	0.000	0.000
203	"ETIQUETADO Y/O ROTULACION PARA BASES DE	0.016	5,042.52	0.00	0.000	0.000
204	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE GALVAN	0.046	14,656.92	0.00	0.000	0.000
205	"CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUE	0.039	12,370.98	0.00	0.000	0.000
206	"ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A CO	0.328	105,414.81	0.00	0.000	0.000
207	"ETIQUETADO Y/O ROTULACION DE CABLE CAL.	0.141	45,382.68	0.00	0.000	0.000
208	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADR	0.137	44,156.19	0.00	0.000	0.000
209	S. Y C. CODO CUADRADO PARA DUCTO DE 4	0.008	2,436.90	0.00	0.000	0.000
210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT	0.009	2,899.74	0.00	0.000	0.000
211	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.382	122,702.71	0.00	0.000	0.000
212	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD3 (F	0.028	8,860.85	0.00	0.000	0.000
213	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.299	96,043.77	0.00	0.000	0.000
214	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.043	13,928.63	0.00	0.000	0.000
215	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE GALVAN	0.046	14,656.92	0.00	0.000	0.000
216	"CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUE	0.077	24,741.96	0.00	0.000	0.000
217	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.328	105,363.96	0.00	0.000	0.000
218	"CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 MARCA	0.032	10,196.09	0.00	0.000	0.000
219	"ETIQUETADO Y/O ROTULACION DE CENTROS DE	0.016	5,042.52	0.00	0.000	0.000
220	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.235	75,449.01	0.00	0.000	0.000
221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE AREN	0.037	11,938.84	0.00	0.000	0.000
222	"RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN E	0.176	56,487.80	0.00	0.000	0.000
223	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FI	6.256	2,010,807.30	0.00	0.000	0.000
224	"CODO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 32MM (1	0.079	25,419.90	0.00	0.000	0.000
225	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRI	2.531	813,632.97	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL						
226	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.382	122,702.71	0.00	0.000	0.000
227	"CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD3 (F	0.028	8,860.85	0.00	0.000	0.000
228	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.299	96,043.77	0.00	0.000	0.000
229	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.043	13,928.63	0.00	0.000	0.000
230	"SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA GALVAN	0.077	24,837.21	0.00	0.000	0.000
231	"ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A CO	0.246	79,061.11	0.00	0.000	0.000
232	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA GA	0.528	169,793.34	0.00	0.000	0.000
233	"CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO LB	0.148	47,625.54	0.00	0.000	0.000
234	"CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELG	0.024	7,685.99	0.00	0.000	0.000
235	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.117	37,462.10	0.00	0.000	0.000
236	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.152	48,743.20	0.00	0.000	0.000
237	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.059	19,037.92	0.00	0.000	0.000
238	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBL	0.003	942.59	0.00	0.000	0.000
239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SEN	0.002	625.29	0.00	0.000	0.000
240	"S Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CI	0.017	5,386.43	0.00	0.000	0.000
241	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.017	5,576.73	0.00	0.000	0.000
242	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.022	6,964.32	0.00	0.000	0.000
243	"SISTEMA DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUI	0.320	102,751.18	0.00	0.000	0.000
244	"SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	0.072	22,965.68	0.00	0.000	0.000
245	"CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO LB	0.030	9,525.11	0.00	0.000	0.000
246	"CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELG	0.004	1,357.52	0.00	0.000	0.000
247	"TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA	0.033	10,678.03	0.00	0.000	0.000
248	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.050	15,952.32	0.00	0.000	0.000
249	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.019	6,230.59	0.00	0.000	0.000
250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OM	0.004	1,354.88	0.00	0.000	0.000
251	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.037	11,781.66	0.00	0.000	0.000
252	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓM	0.020	6,487.88	0.00	0.000	0.000
253	"ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUE	0.022	7,153.98	0.00	0.000	0.000
254	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUP	0.008	2,402.63	0.00	0.000	0.000
255	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.015	4,865.23	0.00	0.000	0.000
256	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.003	1,006.00	0.00	0.000	0.000
257	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.213	68,427.21	0.00	0.000	0.000
258	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.037	11,724.48	0.00	0.000	0.000
259	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPI	0.140	44,827.21	0.00	0.000	0.000
260	"CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON	0.169	54,422.26	0.00	0.000	0.000
261	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	0.083	26,791.13	0.00	0.000	0.000
262	"CHAFLÁN BOLEADO EN ARISTAS DE CISTERNA	0.007	2,271.77	0.00	0.000	0.000
263	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	0.003	1,038.29	0.00	0.000	0.000
264	"BASE PARA TAPA DE CISTERNA A DE 50 X 50	0.004	1,151.91	0.00	0.000	0.000
265	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIF	0.016	5,043.48	0.00	0.000	0.000
266	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.073	23,522.22	0.00	0.000	0.000
267	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.042	13,557.70	0.00	0.000	0.000
268	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.062	20,050.83	0.00	0.000	0.000
269	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	0.088	28,165.46	0.00	0.000	0.000
270	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.108	34,574.83	0.00	0.000	0.000
271	"ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/C	0.035	11,387.82	0.00	0.000	0.000
272	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.020	6,297.03	0.00	0.000	0.000
273	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.024	7,619.24	0.00	0.000	0.000
274	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPI	0.071	22,823.97	0.00	0.000	0.000
275	"CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON	0.072	23,156.27	0.00	0.000	0.000
276	"CHAFLÁN BOLEADO EN ARISTAS DE CISTERNA	0.005	1,518.88	0.00	0.000	0.000
277	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	0.003	1,038.29	0.00	0.000	0.000
278	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	0.013	4,031.61	0.00	0.000	0.000
279	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.175	56,192.99	0.00	0.000	0.000
280	"BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.344	110,435.56	0.00	0.000	0.000
281	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓM	0.055	17,578.47	0.00	0.000	0.000
282	"ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUE	1.374	441,572.19	0.00	0.000	0.000
283	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁ	0.039	12,379.29	0.00	0.000	0.000
284	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULS	0.016	5,125.16	0.00	0.000	0.000
285	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	0.161	51,577.90	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-22-02 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL						
286	SUM. Y COLOC. DE ADOQUIN HEXAGONAL DE 8.	1.126	361,892.25	0.00	0.000	0.000
287	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.032	10,250.32	0.00	0.000	0.000
288	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150	0.252	80,977.59	0.00	0.000	0.000
289	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.028	8,987.77	0.00	0.000	0.000
290	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	0.345	110,956.53	0.00	0.000	0.000
291	"RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISC	0.031	9,824.55	0.00	0.000	0.000
292	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA	0.019	5,981.40	0.00	0.000	0.000
293	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETR	0.010	3,312.50	0.00	0.000	0.000
294	"FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CAR	0.025	7,983.89	0.00	0.000	0.000
295	"TOPE PARK IT, PARA ESTACIONAMIENTO DE 1	0.075	24,151.20	0.00	0.000	0.000
296	"RÓTULO PARA PUNTO DE REUNIÓN DE 2.00 M	0.002	768.78	0.00	0.000	0.000
297	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BICICLETERO	0.179	57,494.39	0.00	0.000	0.000
298	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.086	27,599.55	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	32,141,044.55	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	32,141,044.55	100.000	32,141,044.55	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-01 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PART-23-01
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM
DESCRIPCIÓN:	EDIATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	04 OCT 2023
FECHA DE LICITACIÓN:	04 OCT 2023
FECHA DE FALLO:	04 OCT 2023
LOCALIDAD:	SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	05 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 FEB 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	PART-23-01
MONTO ORIGINAL:	\$6,277,381.02
FECHA DE FIRMA:	04 OCT 2023
FECHA VENCE:	01 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	RICARDO GALLEGOS ICELO
	DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
	No. Exterior: 33 No. Interior: 1
	Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
	Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO: 2226811976
	R. F. C.: GAIR790708DM2
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$6,277,381.02
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	10361-00622-5
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
	FECHA FIANZA: 04 OCT 2023
	MONTO FIANZA: \$627,738.10
FIANZA ANTICIPO:	10361-00623-8
	CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
	FECHA FIANZA: 04 OCT 2023
	MONTO FIANZA: \$1,883,214.31
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-01 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	6,277,381.02
TOTAL ASIGNADO.....		6,277,381.02

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLAN	0.155	9,733.48	0.00 0.000 0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.047	2,961.79	0.00 0.000 0.000
003	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.170	10,637.72	0.00 0.000 0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.143	8,989.34	0.00 0.000 0.000
005	"SUMINISTRO Y COLOCACIN DE TAPIAL A BASE	0.748	46,926.33	0.00 0.000 0.000
006	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.023	1,449.14	0.00 0.000 0.000
007	"AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CO	0.056	3,510.96	0.00 0.000 0.000
008	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.131	8,226.57	0.00 0.000 0.000
009	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.161	10,117.72	0.00 0.000 0.000
010	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.311	19,496.20	0.00 0.000 0.000
011	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.292	18,309.14	0.00 0.000 0.000
012	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	1.000	62,761.95	0.00 0.000 0.000
013	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	0.627	39,355.39	0.00 0.000 0.000
014	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.677	105,276.87	0.00 0.000 0.000
015	"CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	4.264	267,649.09	0.00 0.000 0.000
016	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	1.461	91,731.05	0.00 0.000 0.000
017	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% P	0.146	9,137.25	0.00 0.000 0.000
018	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.078	4,907.45	0.00 0.000 0.000
019	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.097	6,090.49	0.00 0.000 0.000
020	"ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.486	30,498.07	0.00 0.000 0.000
021	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/C	1.628	102,168.72	0.00 0.000 0.000
022	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/C	1.504	94,412.53	0.00 0.000 0.000
023	"ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/C	0.574	35,998.87	0.00 0.000 0.000
024	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	1.182	74,199.19	0.00 0.000 0.000
025	"CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON	1.362	85,470.84	0.00 0.000 0.000
026	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.229	14,385.46	0.00 0.000 0.000
027	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.559	35,104.35	0.00 0.000 0.000
028	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	4.817	302,351.53	0.00 0.000 0.000
029	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	4.321	271,221.55	0.00 0.000 0.000
030	"FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DE	2.729	171,335.22	0.00 0.000 0.000
031	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.491	30,821.80	0.00 0.000 0.000
032	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG	1.880	118,001.72	0.00 0.000 0.000
033	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	5.273	331,018.20	0.00 0.000 0.000
034	"ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE	1.147	71,984.25	0.00 0.000 0.000
035	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8 C	0.113	7,060.76	0.00 0.000 0.000
036	"IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER	1.540	96,660.12	0.00 0.000 0.000
037	"FORJADO DE BARRA DE CONCRETO ARMADO DE	0.309	19,371.11	0.00 0.000 0.000
038	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	4.613	289,588.20	0.00 0.000 0.000
039	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	6.139	385,345.62	0.00 0.000 0.000
040	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA A	1.040	65,283.62	0.00 0.000 0.000
041	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	4.250	266,784.18	0.00 0.000 0.000
042	"PLAFON RADAR FORMADO POR RETICULAR DE S	5.211	327,091.46	0.00 0.000 0.000
043	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CA	1.535	96,339.30	0.00 0.000 0.000
044	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO MARCA I	4.676	293,508.88	0.00 0.000 0.000
045	"S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASEN	1.359	85,279.36	0.00 0.000 0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-01 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM						
046	"S.Y C.DE CUBIERTA DE MARMOL DE 3/4"" ES	0.103	6,451.76	0.00	0.000	0.000
047	"SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO	1.463	91,850.01	0.00	0.000	0.000
048	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO M	0.458	28,755.43	0.00	0.000	0.000
049	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO H	0.772	48,438.82	0.00	0.000	0.000
050	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANIT	0.630	39,514.77	0.00	0.000	0.000
051	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APO	0.144	9,009.67	0.00	0.000	0.000
052	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALI	0.450	28,266.04	0.00	0.000	0.000
053	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.3	0.121	7,610.62	0.00	0.000	0.000
054	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.0	0.104	6,494.63	0.00	0.000	0.000
055	SUM. E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL H	0.471	29,556.31	0.00	0.000	0.000
056	"CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10	2.060	129,287.38	0.00	0.000	0.000
057	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA DE ALIMEN	0.218	13,697.60	0.00	0.000	0.000
058	"SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO	1.463	91,850.01	0.00	0.000	0.000
059	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO	0.422	26,495.25	0.00	0.000	0.000
060	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES	0.143	8,984.46	0.00	0.000	0.000
061	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS C	0.127	7,951.31	0.00	0.000	0.000
062	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.685	43,009.82	0.00	0.000	0.000
063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELV	0.129	8,066.29	0.00	0.000	0.000
064	"CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ALOJAR MUFA P	0.138	8,665.40	0.00	0.000	0.000
065	"ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUB	0.050	3,140.75	0.00	0.000	0.000
066	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.061	3,857.43	0.00	0.000	0.000
067	"TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 102MM (	0.083	5,190.66	0.00	0.000	0.000
068	"COPLÉ CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 102MM	0.015	947.74	0.00	0.000	0.000
069	"RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE	0.155	9,720.67	0.00	0.000	0.000
070	"REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.6	0.378	23,708.73	0.00	0.000	0.000
071	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIR	0.019	1,188.23	0.00	0.000	0.000
072	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIR	0.021	1,321.19	0.00	0.000	0.000
073	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR	0.061	3,850.41	0.00	0.000	0.000
074	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA T	0.009	540.65	0.00	0.000	0.000
075	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.235	14,753.07	0.00	0.000	0.000
076	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM	4.364	273,951.91	0.00	0.000	0.000
077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INC	0.042	2,611.80	0.00	0.000	0.000
078	"LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE	1.386	87,007.38	0.00	0.000	0.000
079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBL	0.250	15,672.88	0.00	0.000	0.000
080	"INSTALACIÓN DE GAS, INCLUYE TENDIDO DE	0.276	17,296.89	0.00	0.000	0.000
081	"SYC.LINEA DE LLENADO P/ALIMENT.DE GAS C	0.128	8,007.04	0.00	0.000	0.000
082	"S. Y C. DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS	0.251	15,749.52	0.00	0.000	0.000
083	SUM Y COL DE ESCALERA MARINA DE 4.50 DE	0.082	5,150.63	0.00	0.000	0.000
084	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE	0.137	8,572.98	0.00	0.000	0.000
085	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	0.018	1,143.74	0.00	0.000	0.000
086	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A	0.161	10,092.70	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA	0.336	21,064.51	0.00	0.000	0.000
088	"PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE	0.858	53,853.56	0.00	0.000	0.000
089	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	6.215	390,106.19	0.00	0.000	0.000
090	"CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA	0.673	42,267.07	0.00	0.000	0.000
091	"S. Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BAS	1.595	100,111.92	0.00	0.000	0.000
092	"BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE	0.843	52,908.56	0.00	0.000	0.000
093	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE	0.279	17,490.11	0.00	0.000	0.000
094	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE E	0.046	2,866.12	0.00	0.000	0.000
095	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	0.174	10,892.30	0.00	0.000	0.000
096	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DU	0.157	9,835.26	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	6,277,381.02	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	6,277,381.02 100.000	6,277,381.02 100.000
=====			

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-01 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INM

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-03 REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PART-23-03
NOMBRE:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTO DE
DESCRIPCIÓN:	LA CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE TLAXCAL A Y CALLE URANGA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	12 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 NOV 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	PART-23-03
MONTO ORIGINAL:	\$2,508,301.12
FECHA DE FIRMA:	11 OCT 2023
FECHA VENCE:	10 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	SOI060102RF5
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$2,508,301.12
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A54719
	CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	FECHA FIANZA: 11 OCT 2023
	MONTO FIANZA: \$250,830.11
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-03 REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	2,508,301.12
TOTAL ASIGNADO.....		2,508,301.12

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	2.227	55,851.58	0.00	0.000	0.000
002	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE	8.737	219,141.75	0.00	0.000	0.000
003	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5	67.860	1,702,143.10	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. P	0.967	24,243.90	0.00	0.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	3.970	99,569.23	0.00	0.000	0.000
006	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.403	10,107.96	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	1.022	25,626.93	0.00	0.000	0.000
008	"RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS DE 1.	0.915	22,951.16	0.00	0.000	0.000
009	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO	0.515	12,904.95	0.00	0.000	0.000
010	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	3.789	95,032.99	0.00	0.000	0.000
011	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	1.505	37,738.09	0.00	0.000	0.000
012	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.573	14,378.80	0.00	0.000	0.000
013	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETR	0.756	18,967.61	0.00	0.000	0.000
014	"FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL	3.805	95,449.44	0.00	0.000	0.000
015	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.958	74,193.63	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,508,301.12	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,508,301.12 100.000	2,508,301.12 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-04

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE NACIONAL Y
AV SANTA ROSA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 ENE 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-04
MONTO ORIGINAL: \$3,381,253.42
FECHA DE FIRMA: 22 NOV 2023
FECHA VENCE: 06 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CJJ0806117B1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,381,253.42
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	3,381,253.42
TOTAL ASIGNADO.....		3,381,253.42

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.546	18,453.01	18,453.01	100.000	0.000
002	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁ	0.977	33,049.95	33,049.95	100.000	0.000
003	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.931	31,463.14	31,463.14	100.000	0.000
004	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.772	59,913.18	59,913.18	100.000	0.000
005	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	3.249	109,865.98	109,865.98	100.000	0.000
006	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	0.976	33,012.42	33,012.42	100.000	0.000
007	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.421	81,863.72	81,863.72	100.000	0.000
008	"CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASAN	1.782	60,236.09	60,236.09	100.000	0.000
009	" CEMENTO PORTLAND, CAL HIDRATADA O PUZO	3.830	129,487.32	129,487.32	100.000	0.000
010	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	5.923	200,269.29	200,269.29	100.000	0.000
011	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.	1.044	35,301.83	35,301.83	100.000	0.000
012	" ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO S	10.655	360,286.72	360,286.72	100.000	0.000
013	" RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN A	2.329	78,762.20	78,762.20	100.000	0.000
014	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULS	0.827	27,977.15	27,977.15	100.000	0.000
015	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.191	6,442.08	6,442.08	100.000	0.000
016	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.360	113,600.39	113,600.39	100.000	0.000
017	" CONCRETO PREMEZCLADO CON REVEN	36.714	1,241,400.78	1,241,400.78	100.000	0.000
018	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.381	80,516.55	80,516.55	100.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE C	1.374	46,461.49	46,461.49	100.000	0.000
020	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.938	31,724.47	31,724.47	100.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPAN	6.487	219,339.78	219,339.78	100.000	0.000
022	"CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANS	0.093	3,134.30	3,134.30	100.000	0.000
023	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	8.351	282,378.46	282,378.46	100.000	0.000
024	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS	0.116	3,931.15	3,931.15	100.000	0.000
025	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.220	7,448.31	7,448.31	100.000	0.000
026	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.272	43,014.82	43,014.82	100.000	0.000
027	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.038	1,292.19	1,292.19	100.000	0.000
028	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.031	1,039.17	1,039.17	100.000	0.000
029	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.274	9,277.74	9,277.74	100.000	0.000
030	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA	0.007	233.51	233.51	100.000	0.000
031	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.890	30,076.23	30,076.23	100.000	0.000
TOTAL		100.000	3,381,253.42	3,381,253.42	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	3,381,253.42 100.000	0.00 0.000	3,381,253.42 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-06 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-06

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 27 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-06
MONTO ORIGINAL: \$1,837,147.96
FECHA DE FIRMA: 26 OCT 2023
FECHA VENCE: 26 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: IELH920812325
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,837,147.96
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23A65176
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 26 OCT 2023
MONTO FIANZA: \$183,714.80

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
23A65295
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 27 NOV 2023
MONTO FIANZA: \$183,714.80

FIANZA VICIOS OCULTOS:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-06 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	1,837,147.96
TOTAL ASIGNADO.....		1,837,147.96

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA)	0.383	7,040.81	7,040.81	100.000	100.000
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SI	0.067	1,227.35	1,227.35	100.000	100.000
003	"DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.125	2,293.68	2,293.68	100.000	100.000
004	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS PARA DESPLANT	0.209	3,843.02	3,843.02	100.000	100.000
005	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.014	258.08	258.08	100.000	100.000
006	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITA	0.170	3,123.37	3,123.37	100.000	100.000
007	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITA	0.473	8,685.48	8,685.48	100.000	100.000
008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.160	2,941.55	2,941.55	100.000	100.000
009	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDA	0.365	6,706.27	6,706.27	100.000	100.000
010	"REGISTRO DE 0.60 X 0.80 X 1.00 M (MEDID	1.014	18,634.75	18,634.75	100.000	100.000
011	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA DE ALIMEN	0.278	5,111.95	5,111.95	100.000	100.000
012	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESP	0.104	1,909.89	1,909.89	100.000	100.000
013	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS PARA DESPLANT	0.707	12,985.21	12,985.21	100.000	100.000
014	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUP	0.335	6,154.19	6,154.19	100.000	100.000
015	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.069	1,268.36	1,268.36	100.000	100.000
016	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.490	8,999.31	8,999.31	100.000	100.000
017	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS	0.586	10,765.93	10,765.93	100.000	100.000
018	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA T	2.209	40,579.79	40,579.79	100.000	100.000
019	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.891	53,108.35	53,108.35	100.000	100.000
020	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.926	35,391.18	35,391.18	100.000	100.000
021	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	3.922	72,047.11	72,047.11	100.000	100.000
022	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	3.307	60,755.08	60,755.08	100.000	100.000
023	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	0.575	10,553.87	10,553.87	100.000	100.000
024	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.025	450.61	450.61	100.000	100.000
025	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE	0.165	3,035.42	3,035.42	100.000	100.000
026	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.433	7,962.46	7,962.46	100.000	100.000
027	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	0.428	7,864.96	7,864.96	100.000	100.000
028	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.357	6,554.73	6,554.73	100.000	100.000
029	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.151	2,765.34	2,765.34	100.000	100.000
030	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.128	2,345.64	2,345.64	100.000	100.000
031	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUM	1.973	36,246.98	36,246.98	100.000	100.000
032	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABE	1.400	25,711.91	25,711.91	100.000	100.000
033	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.442	44,862.16	44,862.16	100.000	100.000
034	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.677	12,445.51	12,445.51	100.000	100.000
035	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	6.304	115,803.89	115,803.89	100.000	100.000
036	"CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA	3.197	58,729.85	58,729.85	100.000	100.000
037	"LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE	8.902	163,548.31	163,548.31	100.000	100.000
038	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 C	3.937	72,324.82	72,324.82	100.000	100.000
039	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	2.182	40,094.70	40,094.70	100.000	100.000
040	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	3.964	72,830.99	72,830.99	100.000	100.000
041	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	5.669	104,141.01	104,141.01	100.000	100.000
042	"APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CA	1.661	30,518.27	30,518.27	100.000	100.000
043	"RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.240	4,407.43	4,407.43	100.000	100.000
044	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEG	0.135	2,475.60	2,475.60	100.000	100.000
045	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.629	11,563.15	11,563.15	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-06 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL

046	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	3.387	62,229.17	62,229.17	100.000	100.000
047	SOBREPRECIO POR ADICIÓN DE COLOR INTEGRA	0.269	4,948.11	4,948.11	100.000	100.000
048	"CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON	0.141	2,587.57	2,587.57	100.000	100.000
049	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.255	4,678.37	4,678.37	100.000	100.000
050	"CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCR	0.076	1,396.56	1,396.56	100.000	100.000
051	"JAMBA DE CONCRETO EN VENTANA DE 15 CENT	0.663	12,185.36	12,185.36	100.000	100.000
052	"BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE	0.891	16,376.76	16,376.76	100.000	100.000
053	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 K	0.456	8,370.53	8,370.53	100.000	100.000
054	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.052	952.42	952.42	100.000	100.000
055	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 C	0.248	4,552.28	4,552.28	100.000	100.000
056	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE	0.056	1,025.52	1,025.52	100.000	100.000
057	PRETEL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 12 CENTÍ	0.407	7,480.09	7,480.09	100.000	100.000
058	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CENTÍMETROS. DE	1.260	23,142.21	23,142.21	100.000	100.000
059	"CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PRO	0.215	3,947.54	3,947.54	100.000	100.000
060	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.430	7,903.65	7,903.65	100.000	100.000
061	"BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCI	0.421	7,727.68	7,727.68	100.000	100.000
062	"RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO	1.238	22,737.74	22,737.74	100.000	100.000
063	"FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C 200	1.142	20,972.21	20,972.21	100.000	100.000
064	"SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA DE ALIMEN	0.278	5,111.95	5,111.95	100.000	100.000
065	"SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO	0.375	6,881.58	6,881.58	100.000	100.000
066	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC CAMPANA INCL.C	0.065	1,202.07	1,202.07	100.000	100.000
067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C.	0.085	1,553.73	1,553.73	100.000	100.000
068	"CONEXIÓN DE DESCARGA A DRENAJE GENERAL	0.057	1,050.31	1,050.31	100.000	100.000
069	"ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON T	0.231	4,233.85	4,233.85	100.000	100.000
070	"REGISTRO SECO DE 40 X 60 X 100 CENTÍMET	0.218	4,011.37	4,011.37	100.000	100.000
071	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES	0.189	3,475.36	3,475.36	100.000	100.000
072	"ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUB	0.103	1,886.33	1,886.33	100.000	100.000
073	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.047	854.26	854.26	100.000	100.000
074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR T	0.095	1,740.19	1,740.19	100.000	100.000
075	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO D	0.588	10,807.28	10,807.28	100.000	100.000
076	"SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONT	0.245	4,505.21	4,505.21	100.000	100.000
077	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	3.412	62,677.36	62,677.36	100.000	100.000
078	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CA	0.648	11,904.43	11,904.43	100.000	100.000
079	"SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CO	0.313	5,752.64	5,752.64	100.000	100.000
080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA SANI	0.011	196.31	196.31	100.000	100.000
081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFOR	0.182	3,343.53	3,343.53	100.000	100.000
082	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFOR	0.182	3,343.53	3,343.53	100.000	100.000
083	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMER	1.286	23,621.74	23,621.74	100.000	100.000
084	"S. Y C. DE LOUVER CON PERFIL DE ALUMINI	0.668	12,266.64	12,266.64	100.000	100.000
085	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METAL	0.450	8,267.12	8,267.12	100.000	100.000
086	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON P	4.200	77,155.53	77,155.53	100.000	100.000
087	"SUM. HABIL. Y ARMADO DE REJA METALICA A	0.461	8,471.99	8,471.99	100.000	100.000
088	"LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE	0.521	9,564.85	9,564.85	100.000	100.000
089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INC	0.056	1,022.22	1,022.22	100.000	100.000
090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR INTE	0.023	413.56	413.56	100.000	100.000
091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBL	0.035	649.69	649.69	100.000	100.000
092	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.115	2,110.86	2,110.86	100.000	100.000
093	"LEVANTAR ADQUIN (NO IMPORTA LA FORMA)	0.041	754.05	754.05	100.000	100.000
094	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESP	0.016	298.13	298.13	100.000	100.000
095	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.018	329.22	329.22	100.000	100.000
096	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.084	1,548.47	1,548.47	100.000	100.000
097	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX	0.196	3,598.22	3,598.22	100.000	100.000
098	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.365	6,711.30	6,711.30	100.000	100.000
099	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	0.092	1,697.02	1,697.02	100.000	100.000
100	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.027	487.86	487.86	100.000	100.000
101	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 C	0.421	7,738.87	7,738.87	100.000	100.000
102	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.294	5,397.70	5,397.70	100.000	100.000
103	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X10X40C	0.812	14,918.63	14,918.63	100.000	100.000
104	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.737	13,531.59	13,531.59	100.000	100.000
105	"APLANADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON M	0.218	4,011.19	4,011.19	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-06 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL							
106	"REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1	0.076	1,386.99	1,386.99	100.000	100.000	
107	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.519	9,537.03	9,537.03	100.000	100.000	
108	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE P	0.037	679.11	679.11	100.000	100.000	
109	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	0.336	6,171.87	6,171.87	100.000	100.000	
110	"TRINCHERA DE CONC. ARM. 30 X 30CM. FORJ	0.392	7,209.26	7,209.26	100.000	100.000	
111	"SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE	0.450	8,257.30	8,257.30	100.000	100.000	
112	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A	0.921	16,917.29	16,917.29	100.000	100.000	
113	"S Y C. DE CORTINA METALICA ENROLLABLE D	1.428	26,233.03	26,233.03	100.000	100.000	
114	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METAL	0.391	7,178.73	7,178.73	100.000	100.000	
115	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.011	197.52	197.52	100.000	100.000	

TOTAL		100.000	1,837,147.96	1,837,147.96	100.000	100.000	

	=====	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	
	=====	=====	=====	=====
FISICO:	100.000	0.000	100.000	
FINANCIERO:	1,837,147.96 100.000	0.00 0.000	1,837,147.96 100.000	
	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

05 DIC 2023: OBRA PART-23-06 F-186

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-07 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-07

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
DESCRIPCIÓN: ORIZABA ENTRE AZCATEPETZI Y ORIZABA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 ENE 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-07
MONTO ORIGINAL: \$1,838,306.09
FECHA DE FIRMA: 30 NOV 2023
FECHA VENCE: 29 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA TORRES GONZÁLEZ SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CTG000215N78
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,838,306.09
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4566-00539-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 30 NOV 2023
MONTO FIANZA: \$183,830.61

FIANZA ANTICIPO: 4566-00538-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 30 NOV 2023
MONTO FIANZA: \$551,491.83

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-07 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	1,838,306.09
TOTAL ASIGNADO.....		1,838,306.09

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.445	8,180.58	8,180.58	100.000	0.000
002	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.143	2,636.19	2,636.19	100.000	0.000
003	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	2.219	40,793.82	40,793.82	100.000	0.000
004	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	5.572	102,435.38	102,435.38	100.000	0.000
005	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	6.091	111,976.75	111,976.75	100.000	0.000
006	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN	1.550	28,497.79	28,497.79	100.000	0.000
007	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO	8.067	148,289.10	148,289.10	100.000	0.000
008	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN "	9.192	168,980.45	168,980.45	100.000	0.000
009	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	0.937	17,231.49	17,231.49	100.000	0.000
010	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	1.034	19,007.76	19,007.76	100.000	0.000
011	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.461	118,780.82	118,780.82	100.000	0.000
012	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	0.937	17,231.49	17,231.49	100.000	0.000
013	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO.	7.371	135,500.84	135,500.84	100.000	0.000
014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN	1.840	33,824.35	33,824.35	100.000	0.000
015	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE	0.465	8,547.92	8,547.92	100.000	0.000
016	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL	0.290	5,330.29	5,330.29	100.000	0.000
017	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN	4.623	84,981.45	84,981.45	100.000	0.000
018	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN	0.303	5,573.03	5,573.03	100.000	0.000
019	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON	30.302	557,045.22	557,045.22	100.000	0.000
020	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, "	0.975	17,915.32	17,915.32	100.000	0.000
021	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.242	4,442.70	4,442.70	100.000	0.000
022	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	6.868	126,263.03	126,263.03	100.000	0.000
023	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD	2.080	38,234.79	38,234.79	100.000	0.000
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.317	5,827.36	5,827.36	100.000	0.000
025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.632	11,625.98	11,625.98	100.000	0.000
026	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A	0.157	2,880.26	2,880.26	100.000	0.000
027	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE	0.109	2,002.53	2,002.53	100.000	0.000
028	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINT	0.145	2,669.65	2,669.65	100.000	0.000
029	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.631	11,599.75	11,599.75	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,838,306.09	1,838,306.09	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,838,306.09 100.000	0.00 0.000	1,838,306.09 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-08 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PART-23-08
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL
DESCRIPCIÓN:	ARCHIVO MUNICIPAL
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS DE RENTAS DE CAPITAL
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	14 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 ENE 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	PART-23-08
MONTO ORIGINAL:	\$1,173,189.28
FECHA DE FIRMA:	13 DIC 2023
FECHA VENCE:	12 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS DE RENTAS DE CAPITAL
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	PUS190529MJ9
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$1,173,189.28
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A69011 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 13 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$117,318.93
FIANZA ANTICIPO:	23A69008 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 13 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$351,956.78
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-08 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	1,173,189.28
TOTAL ASIGNADO.....		1,173,189.28

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.087	1,019.34	1,019.34	100.000	0.000
002	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	2.717	31,874.04	31,874.04	100.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.351	4,111.84	4,111.84	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.075	873.77	873.77	100.000	0.000
005	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUP	1.632	19,150.52	19,150.52	100.000	0.000
006	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	2.333	27,365.48	27,365.48	100.000	0.000
007	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	11.966	140,384.65	140,384.65	100.000	0.000
008	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	5.350	62,761.67	62,761.67	100.000	0.000
009	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	1.393	16,343.74	16,343.74	100.000	0.000
010	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.669	7,853.18	7,853.18	100.000	0.000
011	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CE	7.697	90,297.98	90,297.98	100.000	0.000
012	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE	2.308	27,079.91	27,079.91	100.000	0.000
013	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	12.037	141,216.78	141,216.78	100.000	0.000
014	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	14.986	175,811.36	175,811.36	100.000	0.000
015	"APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-AREN	27.047	317,314.12	317,314.12	100.000	0.000
016	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLI	3.904	45,795.00	45,795.00	100.000	0.000
017	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METAL	3.648	42,793.98	42,793.98	100.000	0.000
018	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	0.572	6,713.56	6,713.56	100.000	0.000
019	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DU	0.396	4,650.37	4,650.37	100.000	0.000
020	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA PALMA	0.138	1,623.95	1,623.95	100.000	0.000
021	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL JACARA	0.445	5,221.79	5,221.79	100.000	0.000
022	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL TIPO FRES	0.098	1,150.49	1,150.49	100.000	0.000
023	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.152	1,781.76	1,781.76	100.000	0.000
TOTAL		100.000	1,173,189.28	1,173,189.28	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	1,173,189.28 100.000	0.00 0.000	1,173,189.28 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-09 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-09

NOMBRE: BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER
DESCRIPCIÓN: A MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-09
MONTO ORIGINAL: \$2,418,143.76
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2023
FECHA VENCE: 01 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: MORM890325S20
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,418,143.76
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-09 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	2,418,143.76
TOTAL ASIGNADO.....		2,418,143.76

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO	7.267	175,717.69	175,717.69	100.000	100.000
002	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.059	122,344.07	122,344.07	100.000	100.000
003	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	3.648	88,217.32	88,217.32	100.000	100.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.457	35,230.15	35,230.15	100.000	100.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.286	6,911.55	6,911.55	100.000	100.000
006	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	7.278	175,997.91	175,997.91	100.000	100.000
007	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (	70.048	1,693,855.17	1,693,855.17	100.000	100.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.287	55,292.27	55,292.27	100.000	100.000
009	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.671	64,577.63	64,577.63	100.000	100.000
TOTAL		100.000	2,418,143.76	2,418,143.76	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	2,418,143.76 100.000	0.00 0.000	2,418,143.76 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

15 DIC 2023: OBRA PART-23-09 F-46

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-10 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LAS JUNTAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-10

NOMBRE: BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LAS JUNTAS
DESCRIPCIÓN: AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 ENE 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-10
MONTO ORIGINAL: \$2,265,732.01
FECHA DE FIRMA: 23 NOV 2023
FECHA VENCE: 06 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERÓNICA PÉREZ CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: PECV7209109S7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,265,732.01
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-10 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LAS JUNTAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	2,265,732.01
TOTAL ASIGNADO.....		2,265,732.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO	7.377	167,148.72	167,148.72	100.000	0.000
002	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO	5.075	114,986.09	114,986.09	100.000	0.000
003	"EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	3.671	83,174.96	83,174.96	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.465	33,199.40	33,199.40	100.000	0.000
005	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.888	20,125.62	20,125.62	100.000	0.000
006	"RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TI	7.728	175,097.94	175,097.94	100.000	0.000
007	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (	69.326	1,570,741.11	1,570,741.11	100.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.762	39,912.18	39,912.18	100.000	0.000
009	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.708	61,345.99	61,345.99	100.000	0.000
TOTAL		100.000	2,265,732.01	2,265,732.01	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	2,265,732.01 100.000	0.00 0.000	2,265,732.01 100.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-11 PARQUE RECREATIVO FUERTES DE GUADALUPE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PART-23-11
NOMBRE:	PARQUE RECREATIVO FUERTES DE GUADALUPE
DESCRIPCIÓN:	SAN JUAN CUAUTLANCINGO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	07 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 ENE 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	PART-23-11
MONTO ORIGINAL:	\$2,881,270.88
FECHA DE FIRMA:	06 DIC 2023
FECHA VENCE:	20 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	CPM180831FW4
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$2,881,270.88
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	081757-00000 CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA FECHA FIANZA: 06 DIC 2023 MONTO FIANZA: \$288,127.09
FIANZA ANTICIPO:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORT DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-11 PARQUE RECREATIVO FUERTES DE GUADALUPE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	2,881,270.88
TOTAL ASIGNADO.....		2,881,270.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	6.515	187,701.15	187,701.15	100.000	0.000
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	1.275	36,735.80	36,735.80	100.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. P	1.702	49,034.17	49,034.17	100.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.506	14,575.64	14,575.64	100.000	0.000
005	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	2.293	66,070.84	66,070.84	100.000	0.000
006	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.495	43,064.62	43,064.62	100.000	0.000
007	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.564	16,240.13	16,240.13	100.000	0.000
008	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.628	18,102.96	18,102.96	100.000	0.000
009	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	1.127	32,459.73	32,459.73	100.000	0.000
010	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.184	5,293.30	5,293.30	100.000	0.000
011	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.532	15,341.17	15,341.17	100.000	0.000
012	"RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFA	0.575	16,575.54	16,575.54	100.000	0.000
013	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULS	0.063	1,826.30	1,826.30	100.000	0.000
014	"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 1	15.836	456,271.27	456,271.27	100.000	0.000
015	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.034	87,426.65	87,426.65	100.000	0.000
016	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.478	13,780.95	13,780.95	100.000	0.000
017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	1.797	51,782.76	51,782.76	100.000	0.000
018	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.795	22,897.00	22,897.00	100.000	0.000
019	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTU	0.061	1,761.90	1,761.90	100.000	0.000
020	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.050	1,449.35	1,449.35	100.000	0.000
021	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO	0.031	897.72	897.72	100.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE E	6.148	177,136.87	177,136.87	100.000	0.000
023	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA,	0.828	23,847.43	23,847.43	100.000	0.000
024	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.346	9,967.98	9,967.98	100.000	0.000
025	"BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR	8.285	238,714.96	238,714.96	100.000	0.000
026	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMP	1.954	56,291.35	56,291.35	100.000	0.000
027	"CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 150 K	0.403	11,611.37	11,611.37	100.000	0.000
028	PISO DE ADCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDI	3.812	109,842.23	109,842.23	100.000	0.000
029	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	0.833	24,007.56	24,007.56	100.000	0.000
030	TALA DE ÁRBOL DE 1.51 A 2.50 M DE PERÍME	0.175	5,039.88	5,039.88	100.000	0.000
031	"EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 2.51 A 3.75 M	0.034	983.42	983.42	100.000	0.000
032	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MA	2.799	80,649.17	80,649.17	100.000	0.000
033	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACER	1.605	46,248.64	46,248.64	100.000	0.000
034	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS ON	0.397	11,442.44	11,442.44	100.000	0.000
035	"SUINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PP E	0.020	582.51	582.51	100.000	0.000
036	"SUINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA	0.652	18,795.28	18,795.28	100.000	0.000
037	"SUINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA M	0.472	13,590.66	13,590.66	100.000	0.000
038	"FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA	4.528	130,464.50	130,464.50	100.000	0.000
039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE CANAS	0.032	921.97	921.97	100.000	0.000
040	"SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUADRO TABL	1.200	34,559.69	34,559.69	100.000	0.000
041	"SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DU	4.214	121,412.30	121,412.30	100.000	0.000
042	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.467	13,467.02	13,467.02	100.000	0.000
043	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.744	21,422.61	21,422.61	100.000	0.000
044	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	1.650	47,526.59	47,526.59	100.000	0.000
045	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASI	0.776	22,342.98	22,342.98	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-11 PARQUE RECREATIVO FUERTES DE GUADALUPE							
046	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO E	0.454	13,079.53	13,079.53	100.000	0.000	
047	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOM	2.420	69,738.92	69,738.92	100.000	0.000	
048	"SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE	3.696	106,485.04	106,485.04	100.000	0.000	
049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVAT	0.370	10,659.47	10,659.47	100.000	0.000	
050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CAL	0.051	1,458.47	1,458.47	100.000	0.000	
051	"MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	0.138	3,982.91	3,982.91	100.000	0.000	
052	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.173	4,973.99	4,973.99	100.000	0.000	
053	"LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CE	0.291	8,375.59	8,375.59	100.000	0.000	
054	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA T	2.991	86,190.97	86,190.97	100.000	0.000	
055	"SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO C	3.195	92,069.52	92,069.52	100.000	0.000	
056	"TUBO POLIDUCTO 25MM (1") DE DIÁMETRO C	0.355	10,236.32	10,236.32	100.000	0.000	
057	"CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DÚP	0.854	24,597.23	24,597.23	100.000	0.000	
058	"REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA BA	1.598	46,041.57	46,041.57	100.000	0.000	
059	"BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL DE FC	1.500	43,222.99	43,222.99	100.000	0.000	

TOTAL		100.000	2,881,270.88	2,881,270.88	100.000	0.000	

	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
	=====	=====	=====
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	2,881,270.88 100.000	0.00 0.000	2,881,270.88 100.000
	=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-08 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-22-08

NOMBRE: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEN
DESCRIPCIÓN: TRO EXPOSITOR DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 07 SEP 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 OCT 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RF-22-08
MONTO ORIGINAL: \$2,673,223.11
FECHA DE FIRMA: 06 SEP 2022
FECHA VENCE: 22 OCT 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: 0+000 CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CON150119TD0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,673,223.11
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A46992
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 06 SEP 2022
MONTO FIANZA: \$267,322.31

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-08 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	2,673,223.11
TOTAL ASIGNADO.....		2,673,223.11

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMEN	2.389	63,849.71	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILL	3.314	88,585.91	0.00	0.000	0.000
003	"DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CE	3.236	86,502.65	0.00	0.000	0.000
004	"DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA HASTA 1	0.652	17,430.81	0.00	0.000	0.000
005	"DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	0.763	20,404.38	0.00	0.000	0.000
006	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA	1.561	41,733.96	0.00	0.000	0.000
007	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA	0.086	2,308.63	0.00	0.000	0.000
008	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.034	920.41	0.00	0.000	0.000
009	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA	0.081	2,176.11	0.00	0.000	0.000
010	"DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALI	0.146	3,889.39	0.00	0.000	0.000
011	"DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINT	0.171	4,571.59	0.00	0.000	0.000
012	"DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLU	0.042	1,124.27	0.00	0.000	0.000
013	"RETIRO MALLA CICLONICA CON RECUPERACION	0.098	2,620.28	0.00	0.000	0.000
014	FIJACION DE LAMINA GALVANIZADA INCL. TOR	0.124	3,311.03	0.00	0.000	0.000
015	"RANURADO CON EQUIPO DE CORTE EN LOSA D	0.154	4,105.73	0.00	0.000	0.000
016	"TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y R	0.417	11,139.45	0.00	0.000	0.000
017	"TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y R	0.625	16,719.17	0.00	0.000	0.000
018	"TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y R	0.880	23,518.30	0.00	0.000	0.000
019	"SEMBRADO DE PALMERAS, INCLUYE EXCAVACIÓ	0.275	7,345.44	0.00	0.000	0.000
020	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	2.453	65,582.71	0.00	0.000	0.000
021	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	3.396	90,775.83	0.00	0.000	0.000
022	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESP	0.046	1,240.20	0.00	0.000	0.000
023	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	0.293	7,837.78	0.00	0.000	0.000
024	"EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANT	0.290	7,748.42	0.00	0.000	0.000
025	"AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CO	0.242	6,478.83	0.00	0.000	0.000
026	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG	0.713	19,050.70	0.00	0.000	0.000
027	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	2.906	77,686.02	0.00	0.000	0.000
028	"BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VAR	1.129	30,172.41	0.00	0.000	0.000
029	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.292	7,793.26	0.00	0.000	0.000
030	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.279	7,470.28	0.00	0.000	0.000
031	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.121	3,220.87	0.00	0.000	0.000
032	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.167	4,458.12	0.00	0.000	0.000
033	"DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	3.628	96,993.75	0.00	0.000	0.000
034	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOC	1.065	28,480.44	0.00	0.000	0.000
035	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUM	0.292	7,814.69	0.00	0.000	0.000
036	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.093	2,492.38	0.00	0.000	0.000
037	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.071	1,884.15	0.00	0.000	0.000
038	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.157	4,208.42	0.00	0.000	0.000
039	"CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 C	2.821	75,420.72	0.00	0.000	0.000
040	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	3.849	102,884.55	0.00	0.000	0.000
041	"DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	1.978	52,874.11	0.00	0.000	0.000
042	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	1.645	43,966.41	0.00	0.000	0.000
043	"IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALA	0.642	17,170.81	0.00	0.000	0.000
044	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.538	14,386.92	0.00	0.000	0.000
045	"DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MA	0.165	4,412.54	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-08 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEN

046	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	0.354	9,471.81	0.00	0.000	0.000
047	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.743	19,847.79	0.00	0.000	0.000
048	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	1.028	27,472.15	0.00	0.000	0.000
049	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.012	27,060.70	0.00	0.000	0.000
050	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	34.686	927,232.25	0.00	0.000	0.000
051	"SUM. Y COLOC. DE GRAVA TRITURADA DE 1/2	1.979	52,899.36	0.00	0.000	0.000
052	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL A BAS	2.299	61,453.93	0.00	0.000	0.000
053	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL A BAS	0.851	22,735.10	0.00	0.000	0.000
054	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLASTICO NEG	0.015	412.67	0.00	0.000	0.000
055	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	0.054	1,443.90	0.00	0.000	0.000
056	"SUM. HABIL. Y ARMADO DE REJA METALICA E	0.910	24,331.45	0.00	0.000	0.000
057	DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE HERRERIA C	0.064	1,705.21	0.00	0.000	0.000
058	"RECOLOCACIÓN DE PORTÓN EXISTENTE DE HER	0.078	2,071.31	0.00	0.000	0.000
059	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXIST	0.513	13,699.00	0.00	0.000	0.000
060	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON P	1.060	28,341.68	0.00	0.000	0.000
061	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE CE	0.238	6,360.66	0.00	0.000	0.000
062	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN P	0.082	2,189.43	0.00	0.000	0.000
063	"REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM.	0.102	2,734.99	0.00	0.000	0.000
064	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CUA	0.049	1,310.20	0.00	0.000	0.000
065	S.Y C.DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DO	0.037	1,001.10	0.00	0.000	0.000
066	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍ	3.090	82,610.94	0.00	0.000	0.000
067	PISO CONC. F'C=200 KG/CM2 12 CM. ESP. AC	0.347	9,269.07	0.00	0.000	0.000
068	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	0.052	1,375.98	0.00	0.000	0.000
069	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.244	6,526.01	0.00	0.000	0.000
070	"EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN VAN	0.082	2,195.69	0.00	0.000	0.000
071	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.034	913.62	0.00	0.000	0.000
072	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.058	1,546.67	0.00	0.000	0.000
073	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN D	0.270	7,213.37	0.00	0.000	0.000
074	"PISO DE ADOPRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	1.046	27,963.74	0.00	0.000	0.000
075	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANS	0.529	14,152.10	0.00	0.000	0.000
076	"BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, IN	0.035	926.21	0.00	0.000	0.000
077	SUM. Y COL. DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W	0.092	2,454.10	0.00	0.000	0.000
078	"DESMONTAJE DE TINACOS DE PVC TIPO VERTI	0.018	469.37	0.00	0.000	0.000
079	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOP	0.271	7,236.65	0.00	0.000	0.000
080	"DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIE	0.007	195.82	0.00	0.000	0.000
081	"DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO,	0.009	234.97	0.00	0.000	0.000
082	"DESMONTAJE DE COLADERAS EN PISO, INCLUY	0.028	750.08	0.00	0.000	0.000
083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL LAVABO	0.045	1,202.44	0.00	0.000	0.000
084	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE CON	0.034	899.82	0.00	0.000	0.000
085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESP	0.023	613.57	0.00	0.000	0.000
086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE INDIVID	0.245	6,546.02	0.00	0.000	0.000
087	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2	0.520	13,889.13	0.00	0.000	0.000
088	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.015	407.59	0.00	0.000	0.000
089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C.	0.081	2,153.86	0.00	0.000	0.000
090	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.040	1,066.20	0.00	0.000	0.000
091	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.005	138.04	0.00	0.000	0.000
092	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.007	191.10	0.00	0.000	0.000
093	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	0.074	1,973.68	0.00	0.000	0.000
094	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO INTE	0.006	148.04	0.00	0.000	0.000
095	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR INTE	0.020	545.90	0.00	0.000	0.000
096	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ROYER	0.015	394.60	0.00	0.000	0.000
097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA INCA	0.011	281.62	0.00	0.000	0.000
098	"TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13MM (1	0.042	1,110.50	0.00	0.000	0.000
099	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.095	2,543.76	0.00	0.000	0.000
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUD	0.007	182.58	0.00	0.000	0.000
101	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA ARBO	0.527	14,086.90	0.00	0.000	0.000
102	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.031	818.81	0.00	0.000	0.000
103	"SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.048	1,273.73	0.00	0.000	0.000
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBL	0.007	191.45	0.00	0.000	0.000
105	"CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO FS	0.020	526.74	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-22-08 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEN						
106	"SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONT	0.029	768.43	0.00	0.000	0.000
107	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.373	36,696.98	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	2,673,223.11	0.00	0.000	0.000

	=====		=====		=====	
	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
	=====		=====		=====	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,673,223.11	100.000	2,673,223.11	100.000
	=====		=====		=====	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-23-01 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA CALLE SIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	RF-23-01
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA CALLE SIN
DESCRIPCIÓN:	NOMBRE ENTRE CALLE EL CARMEN Y FONDO DE LA MISMA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA
LOCALIDAD:	SANCTORUM
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	05 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 MAY 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	RF-23-01
MONTO ORIGINAL:	\$183,425.84
FECHA DE FIRMA:	04 MAY 2023
FECHA VENCE:	14 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:	
R. F. C.:	IELH920812325
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$183,425.84
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A23026 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 04 MAY 2023 MONTO FIANZA: \$18,342.58
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA: FECHA FIANZA: INICIAL MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	23A23030 CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA FECHA FIANZA: 15 MAY 2023 MONTO FIANZA: \$18,342.58

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-23-01 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA CALLE SIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES	183,425.84
TOTAL ASIGNADO.....		183,425.84

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	2.777	5,094.08	0.00	0.000	0.000
002	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	1.313	2,408.87	0.00	0.000	0.000
003	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.650	3,025.93	0.00	0.000	0.000
004	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.780	1,430.50	0.00	0.000	0.000
005	"LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA)	0.159	291.26	0.00	0.000	0.000
006	"EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROE	1.647	3,021.64	0.00	0.000	0.000
007	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HI	7.245	13,288.24	0.00	0.000	0.000
008	CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS	0.075	137.33	0.00	0.000	0.000
009	"TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALT	4.339	7,958.24	0.00	0.000	0.000
010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	5.875	10,776.46	0.00	0.000	0.000
011	"PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR	2.324	4,261.89	0.00	0.000	0.000
012	BARRIDO EN JUNTAS CON ARENA DEL AREA ADO	0.070	129.19	0.00	0.000	0.000
013	"RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	9.298	17,054.22	0.00	0.000	0.000
014	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.562	2,865.92	0.00	0.000	0.000
015	"ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	0.755	1,385.67	0.00	0.000	0.000
016	"CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A	2.964	5,436.20	0.00	0.000	0.000
017	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	43.209	79,255.80	0.00	0.000	0.000
018	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES	3.019	5,537.79	0.00	0.000	0.000
019	"ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	2.602	4,772.19	0.00	0.000	0.000
020	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 K	0.617	1,131.37	0.00	0.000	0.000
021	"RASPADO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINACI	1.377	2,526.40	0.00	0.000	0.000
022	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	3.784	6,940.89	0.00	0.000	0.000
023	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	2.560	4,695.76	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	183,425.84	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	183,425.84 100.000	183,425.84 100.000