

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-01 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MÉXICO ENTR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-01

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MÉXICO ENTR
DESCRIPCIÓN: E AVENIDA MÉXICO Y FONDO DE PRIVADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-01
MONTO ORIGINAL: \$953,133.80
FECHA DE FIRMA: 19 FEB 2024
FECHA VENCE: 20 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$947,086.72
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO: 4566-00571-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 19 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$285,940.14

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-02 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO,

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-02

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 25 DE MAYO,
DESCRIPCIÓN: ENTRE CALLE ALLENDE Y FONDO DE LA MISMA,

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 16 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-02
MONTO ORIGINAL: \$1,426,286.98
FECHA DE FIRMA: 15 FEB 2024
FECHA VENCE: 15 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.: 75480
Municipio: TECAMACHALCO Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
R. F. C.: GCS1812192C7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,426,286.98
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 5308-13565-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 15 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$142,628.70

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 5308-13102-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 ABR 2024
MONTO FIANZA: \$142,628.70

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-03 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CIENEGA ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-03

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CIENEGA ENTRE
DESCRIPCIÓN: CALLE 1A DE MAYO Y CALLE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 ABR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 17 ABR 2024
FECHA DE FALLO: 17 ABR 2024

LOCALIDAD: TRINIDAD CHAUTENCO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-03
MONTO ORIGINAL: \$4,756,456.62
FECHA DE FIRMA: 07 MAY 2024
FECHA VENCE: 05 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MORM890325S20
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$4,756,456.62
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3154-12265-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 07 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$468,713.09

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3154-12408-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 06 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$468,713.09

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-04 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BUGAMBILIAS,

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-04

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BUGAMBILIAS,
DESCRIPCIÓN: ENTRE CALLE ROBLES Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 07 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-04
MONTO ORIGINAL: \$1,622,854.07
FECHA DE FIRMA: 06 MAY 2024
FECHA VENCE: 05 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARIDAD MEZA CORONA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MECC8108141K4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,622,854.07
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A26508
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 06 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$162,285.41

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-06 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-06

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RE
DESCRIPCIÓN: D DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZARAGOZA E
NTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y B. JUÁREZ

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 14 ABR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-06
MONTO ORIGINAL: \$1,382,848.42
FECHA DE FIRMA: 29 ABR 2024
FECHA VENCE: 14 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARIDAD MEZA CORONA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MECC8108141K4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,580,104.46
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A31465
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 29 ABR 2024
MONTO FIANZA: \$138,284.84

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-07 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-07

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SA
DESCRIPCIÓN: NITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE PRIV
GARCÍA, ENTRE DIAGONAL ZAPATA Y CAM REAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 05 JUN 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-07
MONTO ORIGINAL: \$606,009.59
FECHA DE FIRMA: 04 JUN 2024
FECHA VENCE: 04 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$606,009.59
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10435-00380-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 JUN 2024
MONTO FIANZA: \$60,600.96

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 10435-00381-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 JUL 2024
MONTO FIANZA: \$60,600.96

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-08 DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-08

NOMBRE: DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUN
DESCRIPCIÓN: ICIPIO DE CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 AGO 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 23 AGO 2024
FECHA DE FALLO: 23 AGO 2024

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 AGO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 OCT 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-08
MONTO ORIGINAL: \$6,205,018.66
FECHA DE FIRMA: 22 AGO 2024
FECHA VENCE: 06 OCT 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: 0+000 CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: CON150119TD0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$6,205,018.66
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-09 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE PRIVADA SOL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-09

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE PRIVADA SOL
DESCRIPCIÓN: ARES ENTRE CALLE SAN JUAN Y AV. SOLARES

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 22 AGO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 SEP 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-09
MONTO ORIGINAL: \$1,146,770.23
FECHA DE FIRMA: 22 AGO 2024
FECHA VENCE: 20 SEP 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOI060102RF5
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,146,770.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 011230
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 21 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$114,677.02

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 011552
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 22 SEP 2024
MONTO FIANZA: \$114,677.02

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-10 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-10

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE
DESCRIPCIÓN: GUADALUPE VICTORIA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GALEANA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-10
MONTO ORIGINAL: \$1,153,625.32
FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2024
FECHA VENCE: 12 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,153,625.32
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3719-06627-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 09 JUL 2024
MONTO FIANZA: \$115,362.53

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3719-06628-4
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 13 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$115,362.53

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-11 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-11

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA
DESCRIPCIÓN: REFORMA, ENTRE CALLE VICTORIANO MENDIETA
Y AV REFORMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 17 AGO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 SEP 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-11
MONTO ORIGINAL: \$1,840,707.98
FECHA DE FIRMA: 17 AGO 2024
FECHA VENCE: 25 SEP 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,840,707.98
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3719-06647-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$184,070.80

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3719-06674-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 26 SEP 2024
MONTO FIANZA: \$184,070.80

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-12 PAVIMENTACIÓN DE CERRADA AZCATEPETZI CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-12

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN DE CERRADA AZCATEPETZI CON
DESCRIPCIÓN: CONCRETO ESTAMPADO ENTRE AZCATEPETZI Y
PARQUE RECREATIVO SAN LORENZO ALMECATLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 29 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-12
MONTO ORIGINAL: \$670,355.04
FECHA DE FIRMA: 26 JUL 2024
FECHA VENCE: 28 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RICARDO GALLEGOS ICELO
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A RANCHO A MORILLOTLA
No. Exterior: 33 No. Interior: 1
Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 72810
Municipio: SAN ANDRES CHOLULA Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO: 2226811976
R. F. C.: GAIR790708DM2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$670,355.04
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10361-00902-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 26 JUL 2024
MONTO FIANZA: \$67,035.50

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 10361-00903-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 28 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$67,035.50

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-13

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
DESCRIPCIÓN: EN LA PRIVADA URANGA, ENTRE CALLE URANGA
Y FONDO DE PRIVADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 14 AGO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 SEP 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-13
MONTO ORIGINAL: \$856,049.85
FECHA DE FIRMA: 13 AGO 2024
FECHA VENCE: 12 SEP 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: PEM190228IR7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$856,049.85
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0005-0220197
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANT
FECHA FIANZA: 13 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$85,604.99

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0005-0220891
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANT
FECHA FIANZA: 13 SEP 2024
MONTO FIANZA \$85,604.99

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN-24-14 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN-24-14

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE
DESCRIPCIÓN: ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 05 SEP 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 OCT 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN-24-14
MONTO ORIGINAL: \$331,521.68
FECHA DE FIRMA: 05 SEP 2024
FECHA VENCE: 04 OCT 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$331,521.68
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3719-06689-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 SEP 2024
MONTO FIANZA: \$33,152.17

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3719-06695-4
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 07 OCT 2024
MONTO FIANZA: \$33,152.17

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-01 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REMEDIOS ENTR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-01

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REMEDIOS ENTR
DESCRIPCIÓN: E CALLE PROGRESO Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAR 2024

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 04 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-01
MONTO ORIGINAL: \$3,522,517.98
FECHA DE FIRMA: 03 MAR 2024
FECHA VENCE: 02 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PLANITIEM SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: PL140924NI3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,522,517.98
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-02 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS FLORES EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-02

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS FLORES EN
DESCRIPCIÓN: TRE CALLE CAÑADA Y CALLE NUEVO LEÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 07 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-02
MONTO ORIGINAL: \$2,488,396.79
FECHA DE FIRMA: 06 FEB 2024
FECHA VENCE: 06 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PLANITIEM SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: PLA140924NI3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,488,396.79
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-16833-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 06 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$248,839.68

FIANZA ANTICIPO: 3238-16832-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 06 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$746,519.04

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-03 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-03

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ
DESCRIPCIÓN: MATEOS, ENTRE CALLE CAÑADA Y PROGRESO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAR 2024

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 04 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-03
MONTO ORIGINAL: \$3,924,182.59
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024
FECHA VENCE: 02 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PEDRO OLIVIER MURRIETA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: OIMP890921NU0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,776,408.52
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-15392-3
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$392,418.26

FIANZA ANTICIPO: 3088-15391-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$1,177,254.78

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-05 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-05

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
DESCRIPCIÓN: PRIVADA ESTACIÓN, COLONIA LA JOYA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: COLONIA LA JOYA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 22 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-05
MONTO ORIGINAL: \$1,693,065.08
FECHA DE FIRMA: 21 FEB 2024
FECHA VENCE: 21 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,693,065.08
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10435-00315-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$169,306.51

FIANZA ANTICIPO: 10435-00314-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$507,919.52

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-06 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASÓLO ENTRE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-06

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASÓLO ENTRE
DESCRIPCIÓN: CALLE NUEVA YORK Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 12 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-06
MONTO ORIGINAL: \$2,157,360.25
FECHA DE FIRMA: 09 FEB 2024
FECHA VENCE: 11 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: AED060328F66
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,491,629.71
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0102-0191010
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 12 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$215,736.03

FIANZA ANTICIPO: BKY-0102-0191016
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 12 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$647,208.08

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-07

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
DESCRIPCIÓN: EN LA CALLE XICOTÉNCATL Y PRIVADA XICOTÉ
NCATL, ENTRE CALLE URANGA Y EL AMEYAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-07
MONTO ORIGINAL: \$2,393,977.32
FECHA DE FIRMA: 07 FEB 2024
FECHA VENDE: 07 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,393,977.32
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3481-43635-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 07 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$239,397.73

FIANZA ANTICIPO: 3481-43643-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 07 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$718,193.20

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-08 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ALDAMA ENTR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-08

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ALDAMA ENTR
DESCRIPCIÓN: E CALLE ALDAMA Y FONDE DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-08
MONTO ORIGINAL: \$1,113,130.17
FECHA DE FIRMA: 20 FEB 2024
FECHA VENCE: 03 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARIDAD MEZA CORONA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MECC8108141K4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,113,130.17
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A12599
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 13 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$111,994.69

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 04 ABR 2024
MONTO FIANZA: \$111,994.69

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-09 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-09

NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DESCRIPCIÓN: DE LA CALLE PROLONGACIÓN URANGA, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AV REVOLUCIÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 20 MAR 2024
FECHA DE FALLO: 20 MAR 2024

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-09
MONTO ORIGINAL: \$4,964,159.16
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2024
FECHA VENCE: 03 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: PEM190228IR7
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$4,964,159.16
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0005-0195160
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 19 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$466,963.83

FIANZA ANTICIPO: BKY-0005-0195162
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 19 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$1,400,891.50

FIANZA VICIOS OCULTOS: BKY-0005-0201108
CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO SA
FECHA FIANZA: 06 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$496,415.92

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-10 CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FORTA-24-10
NOMBRE: DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN RAFAEL, ENTRE CALLE SAN JOAQUÍN Y CALLE URANGA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	01 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN:	01 MAR 2024
FECHA DE FALLO:	01 MAR 2024
LOCALIDAD:	CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	20 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 MAY 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	FORTA-24-10
MONTO ORIGINAL:	\$5,066,946.93
FECHA DE FIRMA:	19 MAR 2024
FECHA VENCE:	18 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:	No. Exterior: No. Interior: Colonia: C. P.: Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	CCO150731G36
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$5,066,946.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	24A14326 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 19 MAR 2024 MONTO FIANZA: \$506,694.69
FIANZA ANTICIPO:	24A14325 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 19 MAR 2024 MONTO FIANZA: \$1,520,084.08
FIANZA VICIOS OCULTOS:	24A25889 CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FECHA FIANZA: 20 MAY 2024 MONTO FIANZA \$506,694.69

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-11 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-11

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE J.O. DE DO
MÍNGUEZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 20 MAR 2024
FECHA DE FALLO: 01 ABR 2024

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-11
MONTO ORIGINAL: \$5,814,192.79
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2024
FECHA VENGE: 19 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,814,192.79
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3719-06395-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 20 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$581,419.28
FIANZA ANTICIPO: 3719-06394-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 20 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$1,744,257.84
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-12 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONQUISTA ENT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-12

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONQUISTA ENT
DESCRIPCIÓN: RE CALLE REFORMA Y CALLE GUERRERO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 28 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-12
MONTO ORIGINAL: \$2,247,256.96
FECHA DE FIRMA: 27 FEB 2024
FECHA VENCE: 27 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: NME0604076B8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,247,256.96
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3002024010734
CIA. AFIANZADORA: AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 27 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$224,725.70

FIANZA ANTICIPO: 3002024010735
CIA. AFIANZADORA: AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 27 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$674,177.09

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-13 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-13

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: BOULEVARD CHICHIMECA CUERPO A, ENTRE CAL
LE MAYA NORTE Y CALLE MAYA SUR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAY 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAY 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAY 2024

LOCALIDAD: RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-13
MONTO ORIGINAL: \$4,144,256.70
FECHA DE FIRMA: 08 MAY 2024
FECHA VENCE: 26 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: ISC0904214U0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$4,144,256.70
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 091580-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$414,425.67
FIANZA ANTICIPO: 091578-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$1,243,277.01
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-14 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-14

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE LIBRAMIENTO EN LA JUNTA AUXILIA
R DE SANCTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 SEP 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 SEP 2024
FECHA DE FALLO: 01 SEP 2024

LOCALIDAD: SANCTOUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-14
MONTO ORIGINAL: \$10,102,276.90
FECHA DE FIRMA: 07 MAY 2024
FECHA VENGE: 16 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CJJ0806117B1
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$10,102,276.90
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-15

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA PROLONGACIÓN MARAVILLAS, ENTRE CALLE
SAN JOAQUÍN Y CALLE REVOLUCIÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAY 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAY 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAY 2024

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 08 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-15
MONTO ORIGINAL: \$5,874,276.15
FECHA DE FIRMA: 07 MAY 2024
FECHA VENCE: 06 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: ISC0904214U0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,874,276.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 091584-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$587,427.62

FIANZA ANTICIPO: 091582-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$1,762,282.85

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-16 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-16

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN
DESCRIPCIÓN: UNIDAD SAN JACINTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAY 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAY 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAY 2024

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 16 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-16
MONTO ORIGINAL: \$3,491,582.22
FECHA DE FIRMA: 15 MAY 2024
FECHA VENCE: 13 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: XOTA810328539
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,491,582.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3719-06438-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 15 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$348,158.22

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3719-06437-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 15 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$1,047,474.67

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-21 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-21

NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE HIDALGO
Y LAGO DE PATZCUARO ORIENTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 19 ABR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-21
MONTO ORIGINAL: \$2,632,562.14
FECHA DE FIRMA: 18 ABR 2024
FECHA VENCE: 19 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOI060102RF5
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,632,562.14
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A21863
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA
FECHA FIANZA: 18 ABR 2024
MONTO FIANZA: \$263,256.21

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 24A25830
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA
FECHA FIANZA: 20 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$263,256.21

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-22 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA AILITIES EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-22

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA AILITIES EN
DESCRIPCIÓN: TRE PRIVADA COTZOMI Y FONDO DE PRIVADA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: LOMAS DE SAN JUAN
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 07 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-22
MONTO ORIGINAL: \$1,286,167.57
FECHA DE FIRMA: 06 MAY 2024
FECHA VENCE: 05 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,286,167.57
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10435-00345-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 06 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$128,616.76

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 10435-00363-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 06 JUN 2024
MONTO FIANZA \$128,616.76

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-23 RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-23

NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUÁ
REZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-23
MONTO ORIGINAL: \$2,050,846.22
FECHA DE FIRMA: 01 JUL 2024
FECHA VENCE: 31 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARIDAD MEZA CORONA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MECC8108141K4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,050,846.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A47788
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 01 JUL 2024
MONTO FIANZA: \$205,084.63

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 24A48313
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 01 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$205,084.63

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-26 ÁREA RECREATIVA VILLAS CUAUTLANCINGO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-26

NOMBRE: ÁREA RECREATIVA VILLAS CUAUTLANCINGO
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTAS-24-26
MONTO ORIGINAL: \$1,479,051.38
FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2024
FECHA VENCE: 08 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: IELH920812325
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,479,051.38
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A43486
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 09 JUL 2024
MONTO FIANZA: \$147,905.14

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
24A43491

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 09 AGO 2024
MONTO FIANZA \$147,905.14

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-27 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN FILOMENO COTZO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-27

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN FILOMENO COTZO
DESCRIPCIÓN: MI ENTRE AV MÉXICO-PUEBLA Y CALLE MARGARITAS, EN EL BARRIO DEL PERDÓN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 AGO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-27
MONTO ORIGINAL: \$474,092.60
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2024
FECHA VENCE: 31 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOI060102RF5
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$474,092.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A45309
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 01 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$47,409.26

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 24A49223
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 02 SEP 2024
MONTO FIANZA: \$47,409.26

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-28 ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUÁR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-28

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUÁR
DESCRIPCIÓN: EZ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 02 AGO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-28
MONTO ORIGINAL: \$888,435.27
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2024
FECHA VENCE: 31 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOI060102RF5
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$888,435.27
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A45320
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 01 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$88,843.53

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 24A49212
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 02 SEP 2024
MONTO FIANZA: \$88,843.53

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-29 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN PRIV

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-29

NOMBRE: PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN PRIV
DESCRIPCIÓN: ADA PARAISO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y FONDO DE LA MISMA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-29
MONTO ORIGINAL: \$489,030.70
FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2024
FECHA VENCE: 18 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: IY09022646A
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$489,030.70

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORTA-24-30 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTA-24-30

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA
DESCRIPCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE COTZOMI Y
BLVD FORJADORES DE PUEBLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: LOMAS DE SAN JUAN
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORTA-24-30
MONTO ORIGINAL: \$268,152.21
FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2024
FECHA VENCE: 12 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SOLALUM S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: SOL1704251H4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$268,152.21
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10435-00407-4
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 09 JUL 2024
MONTO FIANZA: \$26,815.22

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 10435-00408-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 13 AGO 2024
MONTO FIANZA: \$26,815.22

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. LP-DOP-RFR-01/24 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	LP-DOP-RFR-01/24
NOMBRE:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN:	LA CALLE MAYA NORTE ENTRE CALLE MIXTECA Y CONTINUACIÓN DE LA MISMA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN:	14 MAY 2024
FECHA DE LICITACIÓN:	14 MAY 2024
FECHA DE FALLO:	14 MAY 2024
LOCALIDAD:	RESERVA TERRITORIAL
UBICACIÓN:	CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO:	04 JUN 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 AGO 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	LP-DOP-RFR-01/24
MONTO ORIGINAL:	\$4,751,692.92
FECHA DE FIRMA:	03 JUN 2024
FECHA VENCE:	12 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
DOMICILIO:	
	No. Exterior: No. Interior:
	Colonia: C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	IY09022646A
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	\$4,751,692.92
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	BKY-0005-0205086
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANT
	FECHA FIANZA: 03 JUN 2024
	MONTO FIANZA: \$475,169.29
FIANZA ANTICIPO:	BKY-0005-0205084
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANT
	FECHA FIANZA: 03 JUN 2024
	MONTO FIANZA: \$1,425,507.88
FIANZA VICIOS OCULTOS:	BKY-0005-0214524
	CIA. AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANT
	FECHA FIANZA: 13 AGO 2024
	MONTO FIANZA: \$475,169.29

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-04

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE NACIONAL Y
AV SANTA ROSA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 23 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 ENE 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-04
MONTO ORIGINAL: \$3,381,253.42
FECHA DE FIRMA: 22 NOV 2023
FECHA VENCE: 06 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: CJJ0806117B1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$148,817.24
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-23-05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-23-05

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: LA CALLE MARAVILLAS Y SAN JOAQUÍN ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CONTINUACIÓN DE S/JOAQU

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DIC 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 14 DIC 2023
FECHA DE FALLO: 14 DIC 2023

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 15 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 FEB 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-23-05
MONTO ORIGINAL: \$7,097,404.58
FECHA DE FIRMA: 14 DIC 2023
FECHA VENCE: 12 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: ISC0904214U0
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$7,097,404.58
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-24-01 CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-24-01

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAR 2024

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-24-01
MONTO ORIGINAL: \$3,977,963.56
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024
FECHA VENCE: 01 MAR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE RL DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: PUS190529MJ9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,977,963.56
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A10381
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 01 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$397,796.36

FIANZA ANTICIPO: 24A10380
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA
FECHA FIANZA: 01 MAR 2024
MONTO FIANZA: \$1,193,389.07

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-24-02 PARQUE RECREATIVO "LOMAS DE SAN JUAN"

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-24-02

NOMBRE: PARQUE RECREATIVO "LOMAS DE SAN JUAN"
DESCRIPCIÓN: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE LICITACIÓN: 01 MAR 2024
FECHA DE FALLO: 01 MAR 2002

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 04 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PATRT-24-02
MONTO ORIGINAL: \$3,488,131.37
FECHA DE FIRMA: 03 MAR 2024
FECHA VENCE: 01 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JORGE VILLA SANTIAGO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: VISJ8112221S1
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,805,202.48
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-24-03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-24-03

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
DESCRIPCIÓN: CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTIN
UACIÓN DE CALLE MAYA, RESERVA TERRITORIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 20 ENE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 FEB 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-24-03
MONTO ORIGINAL: \$1,309,170.13
FECHA DE FIRMA: 19 ENE 2024
FECHA VENCE: 20 FEB 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: CCO150731G36
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,309,170.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A10455
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 19 ENE 2024
MONTO FIANZA: \$130,917.01

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 24A10877
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
FECHA FIANZA: 20 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$130,917.01

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-24-04 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EXPLANAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-24-04

NOMBRE: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EXPLANAD
DESCRIPCIÓN: A DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD
SANCTORUM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚB Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: SANCTORUM
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 09 ABR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-24-04
MONTO ORIGINAL: \$2,448,386.35
FECHA DE FIRMA: 08 ABR 2024
FECHA VENCE: 07 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: CPML80831FW4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,448,386.35
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 092331-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO CÍA AFIANZADORA
FECHA FIANZA: 08 ABR 2024
MONTO FIANZA: \$244,838.64

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART-24-05 BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART-24-05

NOMBRE: BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECER
DESCRIPCIÓN: A Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBL Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUAUTLANCINGO
FECHA DE INICIO: 10 JUL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 AGO 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PART-24-05
MONTO ORIGINAL: \$1,991,841.90
FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2024
FECHA VENCE: 18 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MORM890325S20
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,991,841.90
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC: MCP850101944
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. RF-24-01 BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RF-24-01

NOMBRE: BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA
DESCRIPCIÓN: BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: SIM Y SP/DI/DL Y C/COP/PUTD/2024/010
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY OBRA PÚBLICA Y SERV REL CON LA MISMA

LOCALIDAD: CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
UBICACIÓN: CUATLANCINGO
FECHA DE INICIO: 21 OCT 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 NOV 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: COP/PUTD/2024/010
MONTO ORIGINAL: \$1,203,272.23
FECHA DE FIRMA: 29 NOV 2024
FECHA VENCE: 29 NOV 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES GYM DE PUEBLA S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,203,272.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00