

Nota # 01

Apertura de bitácora

Siendo las 09:00 horas del día 03 de marzo de 2020 reunidos en el lugar de la obra calle San Lorenzo y calle V. Suárez de la localidad de San Juan Cuautlancingo, Puebla. Los representantes de la contratante y contratista con el fin de realizar la apertura de la presente "Bitácora de obra" de conformidad con el art. 63 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla.

Nombre de la obra: "Reconstrucción de barda en panteón municipal de la localidad de San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo Puebla"

Localidad: San Juan Cuautlancingo

No. de contrato: MCP - DOP / FISCA - 20 - 02

Importe del contrato: \$ 504,566.10 (Quinientos cuatro mil quinientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.)

Fecha de inicio: 04 de marzo de 2020

Fecha de termino: 02 de abril de 2020

Contratista: Constructora Herguin, S.A.P. I de C.V.

Representante legal: José Raúl García Flores

Contratante: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla

Tomando en consideración que la presente bitácora es el instrumento de control de los trabajos el cual servirá como medio de comunicación conercial entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que se registrarán los asuntos.

Nota #02

25 de marzo de 2020

Se informa que se comienza a demoler el muro de tabique y recubrimiento de mampostería con maquinaria. Se realiza el trazo y nivelación del área para desplazar mampostería.

~~Ing. Héctor Regino Hernández González~~
~~Superintendente de obra.~~

~~Ing. Edgar Chávez Castillo~~
~~Residente de obra.~~

Nota #03

07 de marzo de 2020

Se informa que se comienza a colocar plantilla de concreto hecho en obra $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$. Se comienza a colocar mampostería de piedra brasa con mortero cemento-arena en una proporción 1:2:6 y una geometría de 0.30 m de base menor, 1 m de base mayor y altura variable de acuerdo a como lo pide el terreno se colocan bacos de bajada cada 16 m en los primeros 64 metros .

~~Ing. Héctor Regino Hernández González~~
~~Superintendente de obra.~~

~~Ing. Edgar Chávez Castillo~~
~~Residente de obra.~~

Nota # 04 10 de marzo de 2020

Se informa que se deja en la mampostería base para castillos intermedios armados con 4 varillas de $3/8''$ (No. 3) y estribos de alambria (No. 2) a cada 25 cm. Se comienza a colar adena de desplante sobre la mampostería con acabado aparente y chaffán en esquinas armados con 4 varillas de $3/8''$ (No. 3) y estribo de alambria (No. 2) de 10×15 para una medida final de 15×20 cms



~~Ing. Héctor Régino Hernández González
Superintendente de obra.~~

~~Ing. Edgar Chávez Castillo
Residente de obra.~~

Nota # 05 13 de marzo de 2020

Se comienza a enrasar el muro con tabique rojo recocido de 12cm con acabado aparente en ambos caras. Se comienza a rellenar la parte posterior de la cimentación con tepalcates molidos de barro. El muro queda hasta 1.25 metros y se coloca una sola de liga de 15×15 con 4 varillas de $3/8''$ acabado aparente. Se coloca una capa impermeabilizante en cimentación y en adena de desplante del lado en contacto con terreno natural. Se coloca una capa uniforme para proteger cimentación y delas de desplante.



~~Ing. Héctor Régino Hernández González
Superintendente de obra.~~

~~Ing. Edgar Chávez Castillo
Residente de obra.~~

Nota # 06 16 de marzo de 2020

Se comienza a colar castillos de 18x25 en concreto hecho en obra $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ acabado aparente. Se continúa con la construcción de muro de tabique aparente se colocan cimientos y Chattrons

~~Ing. Hector Regino Hernández González~~
Suprintendente de obra.

~~Ing. Edgar Chávez Castillo~~
Residente de obra

Nota # 07 19 de marzo de 2020

Se notifica que se continúa con demolición del último tramo de barda existente, con la construcción de mampostería y construcción de muro de tabique aparente una vez pasados los 1.25 m y la dabo de liga se levantan otros 1.25 m de tabique y se termina con una celda de cercamiento de 18x15 concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ hecho en obra. El avance de construcción de muro y mampostería esta hasta los 93 metros lineales.

~~Ing. Hector Regino Hernández González~~
Suprintendente de obra

~~Ing. Edgar Chávez Castillo~~
Residente de obra

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Fallo
MCP-DOP/FISCA-20-02

Acta de fallo del procedimiento del concurso de **Adjudicación Directa** No. MCP-DOP/FISCA-20-02, relativo a la obra "RECONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA." Ubicada en San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Siendo las 10:00 horas del día 2 de marzo de 2020, reunidos en las oficinas de la Dirección de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, Ubicadas en calle el Carmen número 10 Colonia Estrellas del Mar, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente acta y dar a conocer el resultado referente al concurso de obra pública N°. MCP-DOP/FISCA-20-02. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

La convocante una vez efectuada la evaluación de las proposiciones, hace mención de las razones por la cual su propuesta fue aceptada o desechada, en base al dictamen de fallo presidido por la convocante.

ATWORTH S.A. de C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.

Su propuesta es aceptada conforme a lo siguiente:

Una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, además de ser la propuesta que resulta económicamente más conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

Finalmente, con fundamento en el dictamen de fallo, el comité municipal de obra pública del Municipio de Cuautlancingo emitió el fallo a favor de la Persona Moral **Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.** Por un monto de \$ **434,970.78 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos setenta pesos 78/100 M.N.)** sin I.V.A., porque resulta solvente ya que reúne los criterios de adjudicación establecidos en las bases correspondientes, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Se notifica a la Persona adjudicada; **Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.** Que la firma de contrato se realizará el día 3 de marzo del presente a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Fallo
MCP-DOP/FISCA-20-02

de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle el Carmen número 10 Col. Estrellas del Mar, La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla.

El plazo de ejecución será del día 4 de marzo de 2020 al 2 de abril de 2020 (30 días naturales) de conformidad con lo estipulado en el punto 1.3 (fechas estimadas de inicio y terminación) de las bases, así como en la cláusula séptima (plazo de la ejecución) del modelo de contrato.

El comité municipal de obra pública y servicios relacionados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción III segundo párrafo, de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, procederá a dar por escrito a los licitantes restantes las razones por las cuales su proposición no fue ganadora.

Se cierra la presente acta siendo las 10:30 horas del mismo día de su inicio, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública para el Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Presidente del comité municipal de obra publica

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez

Secretario Ejecutivo

C. José María Meza Pérez

Contralor municipal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Fallo
MCP-DOP/FISCA-20-02

Vocal 1

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

Vocal 2

C. Edgar Gamboa Cuazitl

Vocal 3

C. Patricia Mendieta Ramos

Empresas participantes

Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.
C. José Raúl García Flores

ATWORTH S.A. de C.V.
C. Dulce María Edith Cisneros Flores