

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

Contrato: FORTA-21-26

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle tierra
y Libertad entre camino Real a Vías del Tren.

Obra: FORTA-21-26

Estructura Financiera: FORTAMUN 2031 \$ 1,841,684.23.

Municipio: Cuautlancingo

Localidad: San Lorenzo Almecatla

Contratistas: C. Veronica Pérez Cruz


C. Veronica Perez Cruz

Persona Física con Actividad Empresarial

Contratista


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

000547

Fecha 23 / 11 / 2021

Folio N°

/ Anexo N° /

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle libertad entre camino Real a vías de tren" iniciando con los siguientes conceptos del presupuesto contratado:

- El día de hoy se inicio con el trazo y nivelación de la calle, así como la Excavación en caja por medios mecanicos en el terreno natural.
- Se inicio con los trabajos de guarnición, realizando la cimbra con charola metálica, teniendo una medida de 15 + 20 cm y 40cm de alto.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra



Arq. Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de Obra

000549

Fecha 25 / 11 / 2021

Folio N° / Anexo N° 2

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto

- Se continúan con los trabajos de construcción de guardería de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$, albrado con charola metálica teniendo un avance del 70%
- Se continúa con los trabajos de excavación en caja por medios mecánicos con motoniveladora al mismo tiempo se informa sobre el acarreo de material fuera de la obra, en camion a una distancia promedio de 5 km incluyendo la carga con retro - excavadora.


Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra


Arq Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:


000543

Fecha 27 / 11 / 2021


Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se completan al 100% los trabajos de construcción de guarnición de concreto simple de 150 kg/m^2 , de $15 \times 20 \times 40$ con cimbra metálica, así como la excavación en caja por medios mecánicos (Motorizadora) al mismo tiempo el acarreo de material producto del cojeo a una distancia de 5 km por una zona sub-urbana.
- Se completa el día de hoy la compactación de terreno natural por medios mecánicos.

Nota: El día de hoy laboratorio se presenta en la obra para verificar la compactación del terreno natural, dando la aprobación de este.



Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra



Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

000550

Fecha 01 / 12 / 2021

Folio N° 1 Anexo N° 4

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance que tiene la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Hasta el día de hoy se tiene un avance del 80% en el acarreo en camión de tepetate (material de banco para la Subrasante) a una distancia de 12 km en promedio, por una zona sub-urbana incluyendo la carga mecánica, al mismo tiempo se realiza la hidratación, compactación y colocación del material de banco (tepetate) con un espesor de 30cm, compactado al 95% de su P.V.S.M.


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra


Arq. Miguel Angel Morales Bermudez
Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

000551

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 04 / 12 / 2021

Folio N° / Anexo N° 5

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance que tiene la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

- Se completa los trabajos al 100% en el suministro y colocación de la subrasante con material de banco (lepetufe) con un espesor de 20cm, compactado al 95%.
- Se inicia con el acarreo de material (base hidráulica) desde las minas denominadas "las derrumbadas" a una distancia de 207 km de la obra.

Nota: El día de hoy laboratorio se presentó a la obra, para verificar la compactación de la subrasante, dando la aprobación de este mismo.


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra


Arq. Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

000552


Fecha 06 / 12 / 2021

Folio N°

/Anexo N° 6

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se completo el suministro de material (base hidráulica) desde las minas denominadas "las derrumbadas" a una distancia de 207 km, por una zona sub-urbana
- Se tiene un avance del 80% en la base hidráulica, compactando al 95% incluyendo: agua, el mezclado con motor niveladora, el tendido y la compactación, teniendo un espesor de 15cm.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor de Obra



Arq. Miguel Angel Morales Ramirez

Superintendente de obra


Fecha 09/12 / 2021

Folio N° / Anexo N° 7

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se completa los trabajos de base hidráulica, compactado al 95% de su P.V.S.M. incluyendo agua, ténido, mezcla y compactación con maquinaria.
- Se realiza el día de hoy el riego de impregnación con emulsión asfáltica de tipo ED-60 a razón de 1.5 lts/m² al mismo tiempo el pareo con arena para protección de la emulsión.

Nota: El día de hoy laboratorio se presenta a la obra para verificar la compactación de la base hidráulica dando la aprobación de este.


Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra


Arq. Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000554

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance, conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se tiene un avance del 40% en la construcción del pavimento con concreto hecho en obra con una resistencia $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ y un recubrimiento de 10cm incluyendo la cubierta metálica de 15 de espesor, el suministro de malla de acero de 6x6 10/10, el acabado rastreado aspero y vulteador metálico en las aristas, así como el corte con disco,
- Se realiza la construcción de las pueras 8ml de dentellón para el confinamiento del concreto con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$.
- Se realiza el primer incremento del pozo de visita y la colocación del brocal de calce tipo.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Arq. Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000555

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 16 / 12 / 2021

Folio N° / Anexo N° 9

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se tiene un avance del 80% en la construcción del pavimento de concreto hecho en obra con una resistencia de 250 kg/cm^2 y un espesor de 15 cm , incluyendo: la cimbra metálica, el suministro y colocación de malla de acero $6 \times 6 - 10/10$ en pisos, el acabado rastreado aspero sobre pisos y el acabado con volteador metálico en las aristas, así como el corte con cortadora de disco, a cada tres metros.
- Se completo la segunda renovación del paro de visita y la colocación del braccal de polietileno.


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor de Obra


Arq. Miguel Angel Morales Ramirez


Superintendente de Obra

Fecha 18 / 12 / 2021

Folio N° / Anexo N° 10


Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratados.

- Se realizó por parte de CFE la modificación de las instalaciones (2 postes) reubicando la línea de media tensión.
- Se completa la construcción del pavimento con concreto hecho en obra, $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ un revestimiento de 10cm y un espesor de 15cm. Incluyendo la colocación de malla de acero de 6x6/10/10, cimbra metálica, acabado con volteador metálico y rastreado aspero, se completa la construcción del dentellón para el confinamiento del concreto con una sección $15 \times 20 \text{ cm}$.
- Se inicia con la colocación de la junta expansiva con sellador elastico de poliuretano super seal.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor de Obra



Arq. Miguel Angel Morales Baez

Superintendente de Obra


Fecha 22 / 12 / 2021


Folio N° / Anexo N° //

Con esta nota informo a la Supervisión sobre el avance de la obra, conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se completa la colocación de la junta expansiva con sellador elastico de poliuretano superseal.
- Se completa el suministro y colocación de pintura tipo trafico meca COMEX color amarillo en las guarniciones y las rayas de cruce peatonal y en color blanco las flechas blancas y la linea central continua.
- El día de hoy se realizo la limpieza general de la obra, incluyendo los aceros de escombros fuera de la obra.

Nota: Con estos ultimos conceptos se completa al 100% todos los trabajos de la calle tierra y libertad entre camino Real y vias del tran, cerrando la presente bitacora de Obra.


Sr. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra


Arq. Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

000558



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. FORTA-21-26
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla
Obra: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tierra y Libertad entre camino
Real a Vías del Tren."
No. Obra: FORTA-21-26

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-21-26, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tierra y Libertad entre camino Real a Vías del Tren.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 19 de Noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-21-26, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tierra y Libertad entre camino Real a Vías del Tren ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los



Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: C. Verónica Pérez Cruz, Persona Física con Actividad Empresarial quien presentó una propuesta \$ 1,841,684.23 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 23/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar la C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:28 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____



000316

000373


Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.


Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.



Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal o Apoderado	
2	Mantra Corporativos y Proyectos S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal o Apoderado	
3	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
4	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
5	Héctor Alejandro Iglesias Persona Física con Actividad Empresarial.	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-21-26
OBRA: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tierra y Libertad entre camino Real a Vías del Tren."

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBRA No: FROTA-21-26
HORA: 10:00 HRS
LOCALIDAD: San Lorenzo Almecalla

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Creciente Construcciones S.A de C.V.	Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
Mantra Corporativos y Proyectos S.A. de C.V.	C.Juan Carlos Flores Cruz	
C. Verónica Pérez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial.	
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	C. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
C. Héctor Alejandro Iglesias	Persona Física con Actividad Empresarial.	

0000318

000375