

Fecha 23/02/22

Folio N° 01

Anexo 2

H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlaningo Pue.

No. Contrato FISU -22-01

Nombre de la obra: Pavimentación con adoquín de la privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril

Contratista: Corporativo y proyectos Mantra S.A. de C.V.

Representante legal: C. Juan Carlos Flores Cruz

Localidad: Sanctorum, municipio de Cuautlaningo

Periodo de ejecución: Inicio 23 de Febrero 2022  
termina 23 de Abril 2022

Supervisión: Dirección de obras publicas

Las partes contratantes autorizan y Ratifican como sus representantes, para el uso de esta bitacora al Tec. Oscar Quechola Sastre como supervisor de obra por parte de la dirección de obras publicas y al Arq. Oscar Dominguez Castillo como responsable técnico y residente por parte del contratista, ambos aceptan y manifiestan que conocen las normas generales para el uso de esta bitacora y los diferentes ordenamientos legales en materia de obra pública y firman al calle como constancia.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CUAUTLANINGO PUEBLA.  
2021-2024

Mtra. Sandra H. Flores  
Directora obras publicas

C. Juan Carlos Flores Cruz  
Representante legal

Arq. Oscar Dominguez Castillo

Tec. Oscar Quechola Sastre  
Supervisor obra

Recibido por: [Signature]

Fecha 23/02/22

Folio N° 2 / Anexo N° 000373

Nota 1  
Se hace constar que en esta fecha comienzan los trabajos de la obra FLSM-22-01 Pavimentación con adoquín de la privada Robles entre calle Robles y Zde abril comenzando por el trazo y asignación de bancos de nivel para dar paso a la excavación

**MANITA**  
CORPORATIVO Y PROYECTOS

Tec. Oscar Quecholac Sastré  
Supervisor obra

Arq. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

25/02/22

Nota 2  
Se conduyen el trazo y nivelación y se comienza con la excavación por medios mecánicos conforme a lo especificado en el proyecto siguiendo las especificaciones pertinentes

**MANITA**  
CORPORATIVO Y PROYECTOS

Tec. Oscar Quecholac Sastré  
Supervisor obra

Arq. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

28/02/22

Nota 3  
A la fecha se continúa con los trabajos de excavación por medios mecánicos y se complementa con los aceros de material producto de la excavación al banco de tiro adrizado.

**MANITA**  
CORPORATIVO Y PROYECTOS

Tec. Oscar Quecholac Sastré  
Supervisor de obra

Arq. Oscar Dominguez Castillo  
Residente de obra

Elaborado por:


Recibido por:

000050

Fecha 03/03/22

Folio N° 3 1 Anexo 03/22


Nota 4  
Este día se siguen y estan por conducir los trabajos de excavación por medios mecanicos y se ha comenzado a traer las guarniciones, tambien se continuan los trabajos de material resultante al banco de tiro autorizado


  
Téc. Oscar Quecholac Sastré  
Supervisor obra

  
Ara. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

07/03/22


Nota 5  
Se ha Conducido con los trabajos de excavación y tambien con el trazo de las guarniciones este dia se obra la colocación de la cimbra metálica para el colado de las guarniciones.


  
Téc. Oscar Quecholac Sastré  
Supervisor Obra

  
Ara. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

08/03/22

Nota 6  
Se comienza con el colado de las guarniciones con un costo de 150 kg/cm<sup>2</sup> segun concepto contratado, se realizan tambien pruebas de laboratorio en sitio y se toman muestras para su analisis en laboratorio.

  
Téc. Oscar Quecholac Sastré  
Supervisor obra

  
Ara. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

Elaborado por:

Recibido por: 000031

Fecha 11/03/22

Folio N° 4

Anexo N° 5

Nota 7  
Se observa un avance del 80% en las guarniciones y se comienza a trabajar en los niveles para la compactación de la capa subrazante, el material necesario ya se comienza a depositar en un terreno colindante.

~~[Signature]~~  
Téc. Oscar Quechobac Sastre  
Supervisor Obra

~~[Signature]~~  
Ing. Oscar Dominguez Castillo  
Residente Obra

15/03/22

Nota 8  
Los trabajos de compactación se observan al 80% se espera la visita del laboratorio para comenzar a liberar tierras donde pueda comenzar el compactado de la base hidráulica.

~~[Signature]~~  
Téc. Oscar Quechobac Sastre  
Supervisor Obra

~~[Signature]~~  
Ing. Oscar Dominguez Castillo  
Residente Obra

19/03/22

Nota 9  
Los trabajos de compactación se concluyen y comienza a llegar el material de la base hidráulica a un terreno colindante, debido a los cables no es posible acercarla más, llega el laboratorio a comenzar la compactación de la capa subrazante.

~~[Signature]~~  
Téc. Oscar Quechobac Sastre  
Supervisor Obra

~~[Signature]~~  
Ing. Oscar Dominguez Castillo  
Residente Obra

Elaborado por:

Recibido por:

[Signature]

Fecha 21 / 03 / 22

Folio N° 5 / Anexo 000376

Nota 10  
base hidrúlica, su  
según el concepto

Este día se observa el tendido del material de la compactación y se comienza a compactar.

~~Oscar~~

Tec. Oscar Quechola Sastré  
Supervisor obra

INTEGRADA  
CORPORATIVO Y PROYECTOS

Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente obra

24/03/22

Nota 11

Se observa un avance considerable en la compactación de la base hidrúlica, los trabajos se observa en un 90% de avance se espera la visita del laboratorio para liberar tramos y continuar con los trabajos.

~~Oscar~~

Tec. Oscar Quechola Sastré  
Supervisor obra

Oscar Domínguez  
Castillo  
CORPORATIVO Y PROYECTOS

Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente obra

26/03/22

Nota 12

Se han concluido los trabajos de tendido y compactación de base hidrúlica, llega el laboratorio para la toma de muestras y la liberación del tramo para la continuación de los trabajos.

~~Oscar~~

Tec. Oscar Quechola Sastré  
Supervisor obra

Oscar Domínguez  
Castillo

Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente obra

Elaborado por:

Recibido por:

000037

Fecha 28 103 / 22

Folio N° 6

Anexo N°

000377

Nota 13  
Se comienza con la aplicación de emulsión asfáltica, para luego la aplicación del riego de impregnación de arena y dejar listo el tramo para comenzar la colocación del adoquín.

*[Signature]*

Tec. Oscar Recheola Sastre  
Supervisor obra

**MANITIVA**  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

Arq. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

Nota 14  
31/03/22

La superficie se encuentra preparada para la instalación de los adoquines dando así comienzo a la misma, llega el laboratorio para tomar las muestras de adoquín y poder realizar los ensayos en laboratorio.

*[Signature]*

Tec. Oscar Recheola Sastre  
Supervisor obra

**MANITIVA**  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

Arq. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

Nota 15  
04/04/22

La colocación de adoquín se aprecia en un 15% de avance se comienza con el colado de los dentes de concreto 200kg/cm<sup>2</sup> según concepto contratado, llega también al laboratorio para las pruebas en sitio y tomar 5 muestras para laboratorio.

*[Signature]*

Tec. Oscar Recheola Sastre  
Supervisor obra

**MANITIVA**  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

Arq. Oscar Dominguez Castillo  
Residente obra

Elaborado por:

Recibido por:

000034

Fecha 07 / 04 / 22

Folio N° 7 / Anexo N° 000378

Nota 16  
Continúan los trabajos de colocación y colado de dentellones el avance observado corresponde al 40% del tramo total, en este tramo se puede apreciar la nivelación de 1 pozo de visita y la colocación de 1 brocal.

Oscar

Tec. Oscar Quechola Sastré  
Supervisor obra

Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente de obra.

Nota 17  
11/04/22  
Continúan los trabajos de colocación de adoquín sobre cama de arena y el colado de dente Vones longitudinales y transversales con concreto 200 kg/cm<sup>2</sup> el avance observado esta fecha corresponde al 65% del tramo total.

Oscar

Tec. Oscar Quechola Sastré  
Supervisor obra

Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente obra

Nota 18  
15/04/22  
Realizando mediciones y sacando áreas se observa un leve faltante en metas, se toma la decisión de hacer la boca calle de la calle 2 de abril el avance observado esta fecha es del 85% del adoquinamiento.

Oscar

Tec. Oscar Quechola Sastré  
Supervisor obra

Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente de obra

Elaborado por:


Recibido por:

000055

Fecha 18 / 04 / 22

Folio N° 8 / Anexo N° 379


Nota 19  
del 19 de abril del 95% en la colocación de adoquín y colado de concreto en el barrido y juntas de piso con arena. Se observa un avance en la colocación de adoquín y colado de concreto en los próximos días se realizará el barrido y juntas de piso con arena.

  
Tc. Oscar Acuña Sastre  
Supervisor de obra

  
Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente obra

21 / 04 / 22


Nota 20  
Se concluyó la instalación de adoquín y el colado de concreto en el Faltank, así como la boca calle de calle 2 de abril, el barrido y juntas con arena también se ha concluido y se da paso a la limpieza general para concluir con los trabajos de pintura.

  
Tc. Oscar Acuña Sastre  
Supervisor de obra

  
Ara. Oscar Domínguez Castillo  
Residente obra

Elaborado por:

Recibido por:




Fecha 23/04/22

Folio N° 9 / Anexo N°

Nota 21

Con esta nota y en la fecha según contrato se notifica a ambas partes la conclusión de la ejecución de la obra FISU-22-01 Pavimentación de adoquín de la privada Robles entre calle Robles y 2 de abril, se hace constar que ambas supervisiones dan de visto bueno a la ejecución de los conceptos, los cuales fueran las franjas peatonales, y flechas blancas.

  
TEC. Oscar de la Cruz Sastre  
Supervisor de obra

  
Arq. Oscar Dominguez Castells  
Residente de obra

~~000007~~

Elaborado por:

Recibido por:

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES  
PERSONAS**

Licitación No. FISM-22-01  
Municipio: Cautlancingo, Puebla.  
Comunidad: Sanctorum  
Obra: "Pavimentación con adoquín de la Privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril"  
No. Obra: FISM-22-01

**ACTA DE FALLO**

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-01, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín de la Privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cautlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 18 de Febrero de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-01, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín de la Privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril", ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cautlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

~~000210~~

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. \_\_\_\_\_

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Representante Legal Juan Carlos Flores Cruz, quien presentó una propuesta \$1,047,148.70 ( Un Millón Cuarenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 70/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. \_\_\_\_\_

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta \_\_\_\_\_

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. \_\_\_\_\_

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. \_\_\_\_\_

~~000011~~

000212

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**  
**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**


Presidente.

Directora de Obras.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

3 000212

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.  
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DANIEL IVÁN FLORES GAZCA Representante Legal o Apoderado	
2	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. JUAN CARLOS FLORES CRUZ Representante Legal o Apoderado	
3	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. MARCOS VARELA IZQUIERDO Representante Legal o Apoderado	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FISM-22-01

OBRA : Pavimentación con adoquín de la Privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril

OBRA No: FISM-22-01

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SANCTORUM

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2022

### LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Creciente Construcciones S.A. de C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
Proyectos y Edificaciones MYL S.A. de C.V.	Marcos Varela Izquierdo	

0002/22