

No. CONTRATO : FISM-22-05

000161

Nota : No. 1

19-Julio-2022

H Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla
Direccion de Obras

Contratista: Contrucciones J.J.V. SA de C.V.

Domicilio: Calle Benito Juarez No. 37 Barrio del Alto en
San Juan Cuautlancingo C.P. 72700

Representante Legal: Mauro Juan Ramirez Huerta

Contratante: H Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla

Supervision: Direccion de Obras Publicas

Director de Obras Publicas: Mtra: Sandra Maria Hogue Gomez

Contrato : FISM-22-05

Numero de obra: FISM-22-05

Nombre de la obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO - -
HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AL 16 DE
SEPTIEMBRE

Localidad: San Juan Cuautlancingo

Alcance de los trabajos: Pavimentacion de la Calle Margaritas

Periodo de ejecucion: INICIA: 19-JULIO-2022
TERMINA: 16-SEPTIEMBRE-2022

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes, para el uso de esta bitacora al Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales, que se identifica con credencial para votar No. 0327093443213 y que sera residente de obra por parte de la supervision y al arq. (Continúa Nota No 1 en la siguiente hoja)

Nota 1 continua

19-Julio-2022

003162

Mauro Juan Ramirez Huerta que se identifica con credencial para votar No. 0339044405959 como responsable tecnico y superintendente de obra por parte de la contratista que aceptan y manifiestan que conocen las reglas --- generales para el uso de la Bitacora y los diferentes --- ordenamientos legales en materia de obra publica y firman al cake como constancia

FIRMAS AUTORIZADAS

Por la contratante
H Ayuntamiento del Municipio
de Cuautlancingo

Por la Contratista
Construcciones J.J.V. SA de C.V.

Mtra. Sandra Maria Hogue Gomez
Directora de obras
Publicas

Mauro Juan Ramirez Huerta
Representante Legal
Construcciones J.J.V. SA de C.V.

Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Mauro Juan Ramirez Huerta
Responsable tecnico y
residente de obra

Nota No. 2

Se valida la presente bitacora como parte del contrato de la obra que se señala en la nota No 1 de la --- presente bitacora.

Mauro Juan Ramirez Huerta,


Nota No. 3

19-Julio-2022

Con esta fecha damos inicio a los trabajos de la obra denominada "PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV 16 DE SEPTIEMBRE, en el Municipio de Cuautlan, se recibe por parte de la direccion de obras publicas el area donde se ejecutaran los trabajos totalmente liberada, tambien se recibe proyecto ejecutivo, trazo y nivclacion, y bancas de nivel



Mauro Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

Nota-4

21-Julio-2022

Iniciamos trabajos de trazo y nivclacion en calle margaritas entre 5 de mayo y calle xicotencatl. asi mismo iniciamos trabajos de excavacion en obra por medios mecanicas



Mauro Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

FISM-22-05

000164

Nota- 5

23-Julio-2022

Se realizan acarreas al banco de tiro autorizado por la supervision, del material producto del corte, el dia de hoy se termina corte entre 5 de May y calle xicotencatl.



Mauro Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.


Nota 6

26-Julio-2022

Se terminan acarreas del material producto de corte: Calle 5 de mayo y calle xicotencatl. - - - tambien se realiza corte en caja en el tramo comprendido entre calle xicotencatl y calle 16 de Septiembre se realizan acarreas del material producto del corte del material al banco autorizado por supervision, iniciamos compactacion de terreno natural entre 5 de mayo y calle xicotencatl.



Mauro Ramirez Huerta.




Diego Antonio Sarmiento M.

28 - Julio - 2022

Nota - 7

Con esta fecha se terminan trabajos de corte y acarreos del material producido del corte y se realiza compactación de terreno natural entre 5 de mayo y xicotencatl. Se realiza prueba de compactación y es liberado por el laboratorio para seguir con el proceso constructivo. Se inicia trabajos de superficie descubierta en el segundo tramo entre Xicotencatl y Avenida 16 de Septiembre.




Diego Antonio Sarmiento M.

1 - Agosto - 2022

Mauro Ramirez Huerta

Nota - 8

Con esta fecha se termina compactación de terreno natural en el segundo tramo calle xicotencatl y Av. 16 de Septiembre. Se realiza prueba de compactación de terreno natural, y se obtiene compactación solicitada por el proyecto, quedando liberado el tramo para seguir con el proceso constructivo que es la conformación de la capa subyacente a base de material de banco tepetate.




Mauro Ramirez Huerta

Diego Antonio Sarmiento

Nota-9

3-Agosto-2022

Se inician acarreo para suministro de material de banco tepetate para conformación de - -
capa sobrasante en el primer tramo en 5 de mayo y Calle Xicotencatl.



Mauro Ramirez Huerta



Diego Antonio Samiento M.

Nota-10

6-Agosto-2022

Se termina suministro conformación y compactación de capa sobrasante en calle margaritas entre 5 de Mayo y calle Xicotencatl, realizando prueba de - -
compactación obteniendo resultados que - - -
cumplen con lo solicitado en el proyecto 95%



Mauro Ramirez Huerta




Diego Antonio Samiento M.

Nota - II

9-Agosto-2022

Se inician acarreos de material de banco - - -
tepalcates para conformación de capa sobrasante
en calle margaritas en Calle Xicotencatl y Av.
16 de Septiembre, así mismo se inicia confor-
mación y compactación.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento

Nota - II

11-Agosto-2022

Se realiza conformación y compactación de
capa sobrasante en calle margaritas entre Calle
Xicotencatl y Av. 16 de Septiembre también
se termina suministro de tepalcates para esta capa.
Se realiza prueba de compactación quedando
liberado por el laboratorio.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento

FISM-22-05

032168

Nota-12

12-Agosto-2022

Iniciamos suministro conformacion y compactacion de capa de ba entre 5 de mayo y Av. 16 de septiembre, se realizan actividades de homogenizacion del material para obtener la humedad optima agregando agua y revolviendo con moto niveladora se ocupa material de banco, grava graduada de 3/4 finos



Mauro Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

Nota-13

13-Agosto-2022

Continuamos con acarrees de material de base hidraulica tambien continuamos con la conformacion y compactacion de la capa de base hidraulica en 5 de mayo y Avenida 16 de septiembre es el total del tramo



Mauro Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

Nota -14

15-Agosto-2022

terminamos suministro del material para conformación de capa de base hidráulica así mismo se termina la conformación y compactación de la capa antes citada. y procedemos a realizar prueba de compactación obteniendo 95% de P.V.S.M. y así queda liberada la capa de base hidráulica en su totalidad entre 5 de mayo y Avenida 16 de Septiembre.



Mauro Ramirez Huerta.




Diego Antonio Sarmiento M.


Nota-15

16-Agosto-2022

Se realiza impregnación con emulsión asfáltica de tipo EC1-60 a razón de 1.5 lt/m² después de impregnar se realiza un polvo con arena con el propósito de proteger la impregnación



Mauro Ramirez Huerta.




Diego Antonio Sarmiento M.

Nota-16

17-Agosto-2022

Iniciamos construcción de guarniciones y renovación de pozos de visita, el concreto para guarniciones es de $f'_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en dimensiones $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento


Nota-17

19-Agosto-2022

Continuamos con construcción de guarniciones entre 3 de mayo y Av. de Septiembre también realizamos renovación de pozos de visita cubre de tabique rojo recocido acantado con mortero 1:3



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento M.

Nota - 18

22-Agosto-2022

Con esta fecha terminamos construcción de guarniciones y revivificación de pozos de visita, se suministran y colocan en su totalidad bocales y tapas de polietileno de alta densidad acortados con mortero cemento arena 1:4,



Mauro Ramirez Huerta.




Diego Antonio Sarmiento

Nota - 19

23-Agosto-2022

Iniciamos suministro y habilitado de Malla de acero calibre 6X6/16-16 en piso, y se procede al tendido de concreto en calle margaritas entre Calle 5 de Mayo y Calle Xicotencatl número 129 circa, dando el concreto acabado texturizado, despues del tendido se procede a la aplicación de membrana de curado.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento M.


Nota - 20

25-Agosto-2022

Se termina suministro habilitado y colocación de malla en piso a también se termina tendido de concreto entre 5 de mayo y calle xicotencatl. Hombro izquierdo. Se realiza corte con cortadora de disco en pavimento



Mauro Ramirez Huerta




Diego Antonio Sarmiento


Nota - 21

26-Agosto-2022

Iniciamos suministro habilitado y colocación de malla en piso col. GXA/10-10 también se inicia tendido de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en Calle margaritas entre 5 de mayo y calle xicotencatl. Hombro Derecho se realiza corte con cortadora de disco en pavimento



Mauro Ramirez Huerta




Diego Antonio Sarmiento

Nota - 22

30-Agosto-2022

terminamos tendido de malla en piso y tambien se termina tendido de concreto en el Hombro izquierdo en calle margaritas entre Calle Xicotencatl y Avenida 16 de Septiembre se aplica membrana de curado, y se realiza acabado texturizado en el concreto. asi mismo se realiza corte con cortadora de disco, en pavimento.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento

Nota 23

2-Septiembre

En este dia terminamos tendido de concreto en calle margaritas entre calle Xicotencatl y Avenida 16 de Septiembre asi mismo se termina tambien el tendido de malla y la aplicacion de membrana de curado, en Hombro derecho, tambien realizamos corte con cortadora de disco, se termina en su totalidad tendido de concreto.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento

Nota-24

5- Septiembre-2022

Con esta fecha iniciamos sellado de Juntas y base de sellador elastico de poliuretano. tambien realizamos construccion de dentellones para confinamiento.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Samiento

Nota-25

9- Septiembre-2022

Se termina en su totalidad el sellado de juntas, en calle margaritas entre 5 de mayo y Avenida 16 de Septiembre, iniciamos pintura en guardamuros, en hombro izquierdo y Hombro derecho



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Samiento

Nota-26

12-Septiembre-2022

Continuamos con aplicacion de pintura en - -
guarniciones, tambien se pintan rallas
para cruces peatonales y se aplica pintura
en ralla central color blanco de 10cm de
ancho. Se inicia limpieza general de
obra.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento M.

Nota-27

14-Septiembre-2022


terminamos aplicacion de pintura en todos
sus conceptos, y tambien continuamos
con limpieza general de obra



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento



FISM-22-05

000176

Nota 28

16-Septiembre-2022

Con esta fecha terminamos limpieza general de obra, y tambien se termina en su totalidad la obra citada en la Nota No. 1 de la presente bitacora, asi mismo se hace entrega de la presente bitacora para los tramites correspondientes.



Mauro Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento M.



Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FISM-22-05
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE"
No. Obra: FISM-22-05

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-05, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 15 de Julio de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-05, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los



Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que, con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V., Representante Legal Mauro Juan Ramírez Huerta.** con un importe total de su propuesta de \$2,583,176.01 (Dos Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos 01/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.

C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2

C. Roberto López Tepoxtecatl.



Tesorero Municipal.

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3,


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	INMOBILIARIA Y SÚPER CONSTRUCCIONES DE CHOLULA S. A DE C.V. Eduardo Rodríguez Soriano Representante Legal	
2	CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V. Mauro Juan Ramírez Huerta Representante Legal	
3	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V Daniel Ivan Flores Gazca Representante Legal	
4	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
5	PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL C. Verónica Pérez Cruz Representante Legal	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-22-05

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE"

OBRA No: FISM-22-05

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

FECHA: 15 de Julio de 2022

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
INMOBILIARIA Y SÚPER CONSTRUCCIONES DE CHOLULA S. A DE C.V.	Eduardo Rodríguez Soriano	
CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V.	Mauro Juan Ramírez Huerta	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Daniel Ivan Flores Gazca	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	C. Verónica Pérez Cruz	

000435