

II. Acomodamiento del municipio de Coahuilcingo, Puebla

No. de contrato: FISM-22-09

Nombre de la obra: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oranga entre avenida Oranga y calle Oranga"

Contratista: Pedro Olivier Morrieta (Persona Física)

Representante: Ing. Pedro Olivier Morrieta

Alcance de los trabajos: Pavimento, Guarniciones, Muro de contención y Señalización.

Localidad: Sanctorum

Periodo de ejecución: Inicio 17 de noviembre de 2022
Termino 27 de diciembre de 2022

Supervisión: Dirección de obras públicas.

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes para el uso de esta bitácula al tec. Oscar Quecholac Sastre como residente de obra por parte de la dirección de obras públicas y el Arq. José Luis Contreras Sánchez como responsable técnico y residente por parte del contratista ambas aceptan y manifiestan que conocen las reglas generales para el uso de esta bitácula y los diferentes ordenamientos legales en materia de obra pública y firman al calce como constancia

Mtra. Sandra Tlaque Gomez Directora de obras públicas.

Ing. Pedro Olivier Morrieta Persona Física

Tec. Oscar Quecholac Sastre Supervisor de obras

Arq. José Luis Contreras Sánchez Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por: 000185

Fecha 17 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 1

Con esta fecha se inician los trabajos de trazo, nivelación dejando referencias de trazo bancos de nivel para la nivelación de la obra. Se notifica a la Residencia de obra que hace el trazo del muro de contención.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Arq. Jose Luis Contreras Sanchez
Residente de obra

Nota No. 2

Fecha: 19 / 11 / 2022

Con esta fecha se asienta en bitácora de obra ya teniendo la excavación donde se desplantará el muro de contención se inicia con los trabajos de teniendo de malla 6-6/10 para tirar la planilla de concreto FIC = 150 kg/cm²

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Arq. Jose Luis Contreras Sanchez
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000186

Nota No. 3

Se le notifica a la residencia de obra se empieza a desplantar el muro de contención con piedra brava asentada con mortero cemento-arena 1:5, teniendo el visto bueno del tirzo y nivelación de las guarniciones por parte de la residencia de obra se inicia la excavación para el desplante de la guarnición.

Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra

Arq. Jose Luis Colterias Sanchez
Residente obra

Nota No. 4

Fecha: 25/11/2022.

Se le notifica a la residencia de obra que se continuan los trabajos de desplante de muro de contención.

Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra


Arq. Jose Luis Colterias Sanchez
Residente de obra

Fecha 29 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No 5

En esta fecha se asienta en bitácora de obra se inician los trabajos de cimbrado y colado de guarnición.


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Arq. Jose Luis Colterias Sanchez
Residente de obra

Nota No. 6

Fecha : 01/12/2022

Se le notifica a la residencia de obra que se concluyen los trabajos de colado de Guarnición, de lado opuesto, estos trabajos se inician los trabajos de excavación en caja (corte) a la vez con los trabajos de carga y acarreo de material producto de la excavación.


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra


Arq. Jose Luis Colterias Sanchez
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000188

Fecha 03 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 7

En esta fecha se asienta en bitácora de obra que se trabaja con la capa de la subrasante, se suministra material para el mejoramiento de la misma, se conforma, tiende y compacta esta capa de la subrasante.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Arq. Jose Luis Cotreras Sanchez
Residente de obra

Nota No 8.

Fecha: 06/12/2022

En esta fecha se asienta en bitácora de obra ya liberado el % de compactación de la capa de subrasante por el laboratorio de control y calidad, se conforma, compacta la capa de la base hidráulica.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor obra

Arq. Jose Luis Cotreras Sanchez
Residente de obra

000189

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 09/12 /2022

Folio N° /Anexo N°

Nota No-9

Se le notifica a la residencia de obra que se inician los trabajos de tendido de malla electrosoldada 6-6/10-10, cambiado para la junta fría, colado de concreto premezclado posteriormente terminado con el debido rastreado.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Arq. José Luis Coleros Sanchez
Residente de obra

Nota No. 10.

Fecha: 10/12/2022

Se le notifica a la residencia de obra que se ejecuta los trabajos de impregnación, con emulsión asfáltica con una prop de 750 L/5/M2

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Arq. José Luis Coleros Sanchez
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000130

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 14 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Obra No. 11

En esta fecha se le informa a la contratante que el día de hoy se terminan los trabajos de colado de concreto premezclado, renovación de pisos de visto

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obras

Arq. Jose Luis Colterias Sanchez
Residente de obra.

Obra No. 12

Fecha: 17/12/2022

En esta fecha se le informa a la contratante que se culminan los trabajos de limpieza de obras, para ejecutar los trabajos de pintura de garniciones, y se culminaría con la limpieza gruesa de la obra

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Arq. Jose Luis Colterias Sanchez
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000191

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 21 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 13
con esta
la conclusión
de la obra
visto

Nota y en la fecha según contrato se notifica a ambas partes de la ejecución de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle Uruapan entre avenida Uruapan y calle Uruapan" Con número de FISM - 22-09, se hace constar que ambas supervisiones dan el visto bueno a la ejecución de los concretos.


Tec. Oscar Quecholarac Sastre
Supervisor de obra


Arq. Jose Luis Colinas Sanchez
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por: 000192

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS

Licitación No.	FISM-22-09
Nombre de la obra:	"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uranga entre Avenida Uranga y calle Uranga."
Municipio:	Cuautlancingo, Puebla.
Localidad:	San Juan Cuautlancingo
No. De Obra:	FISM-22-09

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-09, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uranga entre Avenida Uranga y calle Uranga." ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 15 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-09, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uranga entre Avenida Uranga y calle Uranga." ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

000094



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que, con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **PEDRO OLIVIER MURRIETA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL** con un importe total de su propuesta de PEDRO OLIVIER MURRIETA Persona Física Con Actividad Empresarial, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar, dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

000095


Dirección de Obras Públicas
POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

000096

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz REPRESENTANTE LEGAL	
2	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca REPRESENTANTE LEGAL	
3	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata REPRESENTANTE LEGAL	
4	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	
5	PEDRO OLIVIER MURRIETA Persona Física con Actividad Empresarial	

000097



GOBIERNO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FISM-22-09

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URANGA ENTRE AVENIDA URANGA Y CALLE URANGA."

OBRA No: FISM-22-09

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

FECHA: 15 de Noviembre de 2022

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
PEDRO OLIVIER MURRIETA	Pedro Olivier Murrieta	

000098