

Fecha 02/11/22

Folio N° 1 / Anexo N°

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo

N. de Contrato: F15M-22-12

Nombre de la Obra: "Ampliacion de Red Eléctrica
Tres Fases de la Calle Uranga a Calle el
Carmen para dar Servicio al Hospital"

Pertenece al Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Contratista: Grupo Constructor y Arrendador

Valtimurt S. A. de C.V.

Representante legal: C. Noemi Espinoza Herrera.

Periodo de Ejecucion: Del 02 de Noviembre al 01 de
Diciembre del 2022.

Supervision: Direccion de Obras Publicas

- Las partes contratantes, autorizan y ratifican como sus representantes,
para el uso de este bitacora a Isaias Fortino Tejox como
residente de obra por parte de la Direccion de Obras Publicas y
al Ing. Bernardo Aguilar Coraza como responsable tecnico y residente
por parte del contratista, ambos aceptan y manifiestan que conocen las
reglas generales para el uso de este bitacora y las diferentes disposiciones
legales en materia de Obra Publica y firman al efecto como constancia.

Hta. Sandra Inés Gómez
Directora de Obras Publicas

C. Noemi Espinoza Herrera
Representante legal



Ing. Isaias Fortino Tejox
Supervisor de Obra

Ing. Bernardo Aguilar Coraza
Responsable de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 02/11/22

Folio N° 2 / Anexo N°

Nota # 1

Se ha que constar que con esta fecha se da inicio con los trabajos de la obra FISM-22-12, Ampliación de Red Eléctrica Tres Fases de la Calle Vanga a Calle el Carmen para dar Servicio al Hospital perteneciente al Municipio de Coahuatlancingo, Puebla. Iniciando con el taseo de la línea y excavación de cepos para postes de Bate

Ing. Isaias Fortino Tepox
Supervisor de Obra

Ing. Bernardo Aguilar Corasa
Presidente de Obra



Fecha 04/11/22

Nota # 2.

Con esta fecha se concluyen los trabajos de excavación de cepos para postes y referencias de estacas, así como de referencias sencillas. Total excavación cepos postes 11 pozos, excavación para referencias sencillas 4 pozos, excavación para Referencia de estaca 1 pozo.

Ing. Isaias Fortino Tepox
Supervisor de Obra

Ing. Bernardo Aguilar Corasa
Presidente de Obra



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 7/11/22

Folio N° 3 / Anexo N°

Nota # 3

Con esta fecha se informa a la supervisión que fue presentado el proyecto a C.F.E para su revisión y aprobación esperando respuesta por el inicio de los trabajos de instalación de postes ya que puede existir algún cambio por lo C.F.E. y se pretende no realizar trabajos.



Ing. Bernardo Aguilar Corzo
Presidente de Obra

Ing. Isaac Fortino Tegar
Supervisor de Obra

Fecha 10/11/22

Nota # 4

Con esta fecha se informa a la supervisión que el proyecto fue revisado y aprobado por los ingenieros de Planeación de C.F.E. autorizando la realización del Proyecto.



Ing. Bernardo Aguilar Corzo
Presidente de Obra

Ing. Isaac Fortino Tegar
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 14/11/22

Folio N° 4 / Anexo N°

Nota # 5

Con esta Fecha se informa a la supervisión que se inician los trabajos de suministro e instalación de 11 postes de concreto de 13 mts. ubicados a lo largo de la red con un claro interpostal de 50 mts. entre cada uno.



Ing. Bernardo Aguilar Corzo
Presidente de Obra

Ing. Isaias Fortino Tepez
Supervisor de Obra

Fecha 16/11/22

Nota # 6

Con esta Fecha se informa a la supervisión que se inician los trabajos de suministro e instalación de estructura VRP3N en postes según la norma de C.F.E. total de 5 estructuras.



Ing. Bernardo Aguilar Corzo
Presidente de Obra

Ing. Isaias Fortino Tepez
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 18/11/22

Folio N° 5 / Anexo N°

Nota # 7

Con esta Fecha se inician los trabajos de suministro e instalación de estructura VPS3N en postes según las Normas de C.F.E. con un total de estructuras de 7 pza, de igual manera se instalan las 4 referidas PSD en poste y la redonde de Estructura 1 pza.



Ing. Bernardo Aguilar Corasa
Residente de Obra

Ing. Isaias Fortino Tepez
Supervisor de Obra

Fecha 21/11/22

Nota # 8

Con esta Fecha se inician los trabajos de vestido de postes con estructura de baja tensión 1 bastidor y con 2 bastidores un total de 9 estructuras de igual manera se hace la instalación de 2 sistemas de tierra en poste.



Ing. Bernardo Aguilar Corasa
Residente de Obra

Ing. Isaias Fortino Tepez
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 25/11/22

Folio N° 6 / Anexo N°

Nota # 9.

Con esta Fecha se realizan los trabajos de suministro e instalación de Cable de Aluminio desnudo con alma de Acero tipo ACSR calibre 266.8, para las Tres Fases de la Red de Media Tensión un total instalado de 1,650 Mts.



Ing. Berardo Aguilar Coasa
Presidente de Obra

Ing. Isaias Fortino Tepax
Supervisor de Obra

Fecha 26/11/22

Nota # 10.

Con esta fecha se realizan los trabajos de suministro e instalación de Cable de Aluminio desnudo con alma de Acero tipo ACSR calibre 1/0, para neutro corrido en la Red. con un total instalado de 390 metros.

de 19a. marca se hace la instalación de 3 conductores Fósiles X5.0



Ing. Berardo Aguilar Coasa
Presidente de Obra

Ing. Isaias Fortino Tepax
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 30 / 11 / 22

Folio N° 7/Anexo N°

Nota # 11

Con esta fecha se realiza el trabajo de entrase en media tension con apoyo de las cuadrillas de C.F.E. quedando los trabajos al 100% listos para que la gente del Hospital termine la instalacion de la subestacion electrica. y se pueda conectar e instalar el Medidor el cual dara el servicio al Hospital.


Ing. Bernadita Aguilar Corasa
Presidente de Obra


Ing. Ismael Fortino Teger
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A DIRECTA

Número de Licitación: FISM-22-12
 Nombre de la obra: "Ampliación de red eléctrica tres fases de la calle Uranga a calle el Carmen para dar servicio al Hospital"
 Municipio: Cauatlancingo, Puebla.
 Localidad: Sanctorem
 No. De Obra: FISM-22-12

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-12, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cauatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de red eléctrica tres fases de la calle Uranga a calle el Carmen para dar servicio al Hospital" ubicada en la localidad de Sanctorem, del municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cauatlancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 31 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-12, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de red eléctrica tres fases de la calle Uranga a calle el Carmen para dar servicio al Hospital" ubicada en la localidad de Sanctorem, municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Dirección de Obras Públicas

para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V. Representante Legal Noemi Espinoza Herrera, quien presentó una propuesta \$598,550.65 (Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Pesos 65/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

C. José María López Torres

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma

C. Efraim Sarmiento Torres

Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Vocal I

Vocal II

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas

[Faint signatures and text, likely from a previous page or header area]

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.

Directora de Obras.

[Handwritten signature of C. Filomeno Sarmiento Torres]

[Handwritten signature of Mtra. Sandra María Tlaque Gómez]

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

[Large handwritten signature of C. José Antonio López Taylor]

[Handwritten signature of C. Eva Sánchez Mendieta]

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

Dirección de Obras Públicas



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT. S.A. DE C.V. Noemi Espinoza Herrera Representante Legal	



GOBIERNO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FISM-22-12
OBRA : " AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TRES FASES DE LA CALLE URANGA A CALLE EL CARMEN PARA DAR SERVICIO AL HOSPITAL "

FECHA : 31 DE OCTUBRE DE 2022
HORA: 09:00 HRS
LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	Noemi Espinoza Herrera	

000113