




II. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000100



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-07

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-DOP- FORTA-22-07, RELATIVA A LA OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINOS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ROBLES."

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-DOP- FORTA-22-07, RELATIVA A LA OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINOS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ROBLES."

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V CON REPRESENTANTE LEGAL C. MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ESCALONA CON UN IMPORTE DE \$ 3,670,039.57 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V CON REPRESENTANTE LEGAL C. MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ESCALONA, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 00:00 HORAS DEL 17 DE JUNIO DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000101

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-07

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2022, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 10:02 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

202182


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-07


POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mtra. Sandra María Harón Gómez.
Directora de Obras.
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000463

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-07

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRAS
PÚBLICAS**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

LICITANTES

GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V

SILCA COMPAÑÍA PAVIMENTADORA SA DE C.V

OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A DE C.V



RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
LP-DOP- FORTA-22-07

ANEXO 1

10-JUNIO-2022 09:00 h

LISTA DE ASISTENCIA LICITANTES

NO.	LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	IDENTIFICACION
1	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S A DE C.V	C. MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ESCALONA		Ing. Mario Cruz Sanchez
2	OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A DE C.V	C. JUAN MANUEL TERÁN VARGAS		Ing. Esther Norma Barrón
3	SILCA COMPAÑIA PAVIMENTADORA SA DE C.V	ARG. JOSE LUIS VENTOSA ESCALONA		Ing. Valderon Cerro Hernandez
4				
5				

000483

BITÁCORA DE OBRA

000018

000602

FECHA

/ /

Obras: Aboguinamiento de la calle Pinos entre Calle
Ayuntamiento y Calle Robles

Numero de Contrato: LP-DOP-Forta-22-07


Contratista: Maria de los Angeles Jimenez Escobedo

Empresas: Grupo JAOC Consultor y Constructor SA de CV


Nota de bitacora No 1 Fecha: 18 de Junio 2022

Con esta Fecha se inician los trabajos de Construcción
de Aboguinamiento de la Calle Pinos.

Con los trabajos de reconocimiento del Area, mediante
los trabajos previos y de topografía de la Calle.


Ing. Mario Cruz

Superintendente de obra
Grupo JAOC


Supervisor de obra

Diego Antonio Sarmiento M. -

Nota No 2

Fecha 22 de Junio - 2022

Se notifica que arriba a la obra el equipo
de Construcción que se utilizara en la obra,

Notaconformadora, camiones de opo, vibradores de
concreto, Chavatos metalicos, Revolvedoras de
concreto de un saco, PSI como herramienta diversa
propia de la obra.

De igual manera se inician los trabajos de topografía
para trazar los limites de la Calle, trazo de
Gorniciere y Verificadores de los niveles existentes.


Mario Cruz
Superintendente de obra
Grupo JAOC


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de obra

FECHA / /

000603

Nota de a Portada de bitácora Fecha: 18 de Junio de 2022.

Con esta fecha 18 de Junio de 2022, se abre este libro de bitácora en la cual se anotaran todas las relevancias e incidencias que se presenten en el desarrollo de la misma, anotando y firmando solo el personal debidamente autorizado por ambas partes; Por parte de la dependencia municipal la licenciada Sandra Plaque Gomez, directora de obras publicas, el tecnico Supervisor Diego Antonio Sarmiento Morales, por otra parte el residente de obra Ing. Mario la Col se encuentra como Superintendente de obra.

Firmas Autorizadas

Lic. Sandra Plaque Gomez
Directora de Obras Publicas

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra
De la direccion de obras

Por la Contratista

Julio

Maria de los Angeles Jimenez Escobedo
Representante legal

Ing. Mario Cruz
Superintendente de obra.

N° 000604


FECHA


Nota de bitácora N° 3

Fecha: 22-Junio-2022

Se realizan trabajos de corte y excavación en caja

Por medio de mecánicos en terreno y excavación de
 material No apto para los trabajos de terreno Cerros, hasta
 el nivel de terreno natural Nivel - . 53



 Mario Cruz
 Superintendente
 Grupo IADE



 Diego Antonio Sarmiento M.
 Supervisor de Obra

Nota de bitácora N° 4

Fecha 23-Junio-2022

Se Continúa los trabajos de corte en caja y
 extracción de material No apto para los trabajos
 de terracerías hasta el nivel de terreno Nota - . 53


 Mario Cruz
 Superintendente
 Grupo IADE



 Diego Antonio Sarmiento M.
 Supervisor de Obra


Nota de bitácora N° 5

Fecha: 02-Julio-2022

Se realizan trabajos de corte, carga y extracción
 de material No apto para los trabajos de terracerías
 hasta el nivel de terreno natural, en el nivel
 - . 53

Asimismo se presenta al sistema Operador de Agua -
 Potable para realizar Cerr y estudios de drenaje y -
 al conforillado, con el fin de constatar los Correcciones
 de Agua y drenaje.


 Mario Cruz
 Superintendente
 Grupo IADE


 Diego Antonio Sarmiento M.
 Supervisor de Obra

FECHA


/ /

N 000605

Nota de bitácora N. 6

Fecha: 5 de Julio-2022

Se hace de conocimiento que se están realizando estudios previos de tuberías e hidrantes para saber las piezas del sistema operada de agua potable del municipio de Cuautlancingo. Así mismo se continúa trabajando en el corte en caja, extracción y acople de material.


Superintendente
Grupo JAOC


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de obra


Nota de bitácora N. 7

Fecha: 12 de Julio - 2022

Se realiza la excavación y extracción final del cajón en la calle, Asimismo se realiza el movimiento y reubicación del poste telefónico de trabajo, así como el poste de bajo tensión y alto tensión.

Debe señalar que el sistema operado en esta fecha se encuentra ya realizando trabajos de reparación de tubo de drenaje, como de Hidrantes en la línea de agua potable y conexiones sanitarias.

Es por ello que se hace de su conocimiento por parte de la empresa un oficio dirigido a Obras públicas mencionando los posibles problemas que estos podrían ocasionar.


Mario Cruz
Superintendente
Grupo JAOC


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras


N000606


Nota de bitácora No 8

Fecha: 18 de Julio - 2022

Se Continúa Con los trabajos del sistema operador
por parte de Agua potable de Sasapac, Cuauhtlaningo
Como es la reparación de tubo de 12" e Hidrotomas
en la Calle principal.

Por otra parte Se Continúa Trabajando Con lo
Extracción de material lo cual pro dujo la lluvia.



Mario Cruz
Superintendente
Grupo IADE


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de obra

Nota de bitácora No 9

Fecha: 23 - Julio - 2022

Con esta Fecha El sistema operador del Agua Potable
continúa instalando tubería en el Codenacato
280, Como también Hidrotomas.


Mario Cruz
Superintendente
Grupo IADE



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras

Nota de bitácora No 10

Fecha: 31 - de Julio - 2022

Con esta Fecha El sistema operador termina los
trabajos de drenaje, Hidrotomas y agua potable;
lo cual, se reanuda los trabajos de conformación
de la subrasante.

Así Como se realizar los Potos de visita Mercados en progreso.


Mario Cruz
Superintendente
Grupo IADE


Diego Antonio Sarmiento M.
Superintendente
de obra


FECHA / /

000607

bita de bitacora No 11

Fecha: 2 de Agosto -2022

llega a la obra Material tepetate, para conformar la capa de proyecto de subbase. Se emplean trabajos de tepetate, así como incorporación de agua con formar la capa de 20 cm de espesor compactos.


Mario Cruz
Superintendente
Grupo IADC


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra


bita de bitacora N. 12


Fecha: 9 de Agosto -2022

Continúan con la confirmación de tepetate en losos de 20 cm de espesor compactados y se verifican niveles mediante el apoyo de la topografía. Se continúan los trabajos de compactación e incorporación de agua a todo el tramo para mantenerlo. En el nivel óptimo de humedad.

se propone a la revisión Física por parte del -

laboratorio todo el tramo de la subbase y se procede a tener pruebas de compactación. Y se procede a realizar incorporación de agua y al aplicar el Rodillo de vibración compactación en todo el tramo, de acuerdo a la recomendación del laboratorio.


Mario Cruz
Superintendente de Obra
Grupo IADC


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra

FECHA

/ /


Nota de Bitácora N. 13

Fecha 13 de Agosto - 2022

Se Continúan los trabajos de compactación de la capa de la sub base y se realiza el preCorte de obra y se observa en óptimas condiciones y se verifican los resultados del laboratorio.

Lo cual Cumple el % de compactación y Espesor

de 20 cm Compactados del proyecto, se libera y -
autoriza dicha capa por parte del laboratorio


Mario Cruz
Superintendente
Grupo JAOC



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra


Nota de Bitácora N. 14

Fecha, 18 de Agosto - 2022

En esta Fecha suministran la base Hidráulica
con material que cumple con los Normas vigentes
de la SCT.

Así mismo se extiende con Maquinaria toda
el tramo y se prepara para regar con agua
& Compactar en capas de 20 cm al llegar al
95% proctor.



Mario Cruz
Superintendente
Grupo JAOC


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras

Bitacora - Nota N. 15

Fecha 22 de Agosto - 2022

En esta fecha se Realiza toma de muestra de Compactación de la Capa de base Hidráulica en la Ceta que se menciona en el estudio de laboratorio, obteniendo un resultado Favorable.


Mario Cruz
Superintendente
Grupo IAOE



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras


Nota N. 16

Fecha 26 - Agosto - 2022

Se informa que se Conforma el tramo de la subbase de material de base Hidráulica en copos de Acuerdo al Nivel topografico y se procede a Compactar hasta alcanzar el Nivel indicado en proyecto.

Se procede a tomar muestras del material de la Capa de la base Hidráulica obteniendo los resultados Favorables que se encuentran en los Estudios de laboratorio.


Mario Cruz
Superintendente
Grupo IAOE


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras

BITÁCORA DE OBRA

508329

FECHA

/ /


Nº 000610

Nota de bitácora No 17

Fechas 31 de Agosto - 2022

Con esta fecha se informa que se realizan los trabajos de pintura metálica para Guarniciones de 15 x 20 x 40 en los tramos de 0 a +230 de ambos lados, así como también otro frente de trabajo del +434.24 al +230.

se procede a colocar el ~~emulsió~~ ~~piego~~ piego de impregnación de emulsión asfáltica de tipo ECI-60 y la caja hidrólica en todo el tramo de la cota 0+000 al 0+434.24 a razón de 1.5 lts por m² en todo el tramo para después aplicar el suministro de porco.



Mario Cruz
Superintendente
Grupo IADE




Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra

Nota de bitácora No 18


Fechas 03 de septiembre - 2022

se aplica el porco con arena para protección de emulsión del Cadenamiento 0+000 al 0+434.24.

Así como se concluye la construcción de Guarniciones de ambos lados.



Mario Cruz
Grupo IADE
Superintendente



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra

BITÁCORA DE OBRA

000327

Nº 000611

FECHA / /

Nota de bitácora N. 19

Fecha: 07 de sep. - 2022

Se inicia con los detallados o Re-tones transversales para el framiento de los Adoquines a base de Concreto simple $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$.

Así como el suministro de Adoquines tipo Cruz en color de 3cm de espesor.

Se realiza también la prueba de laboratorio de la Resistencia de los Adoquines, la cual fue Favorable.

Mario Cruz
Grupo IADE
Superintendente

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de obra

Nota de bitácora N. 20

Fecha: 14 de sep. - 2022

Continúan con la colocación de Adoquines y osu vez la grana para nuclear, como también los detallados transversales.

de igual manera se va detallando la Guarnición y preparando los tapos y Concreto para los pozos de visita.

Mario Cruz
Superintendente
Grupo IADE

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de obras

Nota de Bitácora N. 21

Fecha 21 de sept. 2022

En esta fecha se concluyen los trabajos y detalles de Guarnición como la colocación de los Adoquines y Construcción de tapos, como también los detalles transversales.

Mario Cruz
Superintendente Grupo IADE

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

000327

N° 000611

FECHA / /

Nota de Bitácora N. 19

Fecha: 07 de sep. - 2022

Se inicia con los detallados o Re-tones transversales con firmamento de los Adoquines a base de Concreto simple $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$.

Así como el suministro de Adoquines tipo Cruz con color de 8cm de espesor.

Se realiza también la prueba de laboratorio de la Resistencia de la Cruz, la cual fue favorable.

Mario Cruz
Grupo IADE
Superintendente de Obra

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra

Nota de bitácora N. 20

Fecha: 14 de sep. - 2022

Se continúan con la colocación de Adoquines y OSU VCS la grana para nuclear, como también los detallados transversales.

de igual manera se va detallando la Guarnición y preparando los tapos y Concreto para los pozos de visita.

Mario Cruz
Superintendente de Obra
Grupo IADE

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra

Nota de Bitácora N. 21

Fecha: 21 de sept. 2022

En esta fecha se concluyen los trabajos y detalles de Guarnición como la colocación de los Adoquines y Construcción de tapos, como también los detallados transversales.

Mario Cruz
Superintendente Grupo IADE

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra

BITÁCORA DE OBRA

000330

FECHA / /

Nº 000612

Nota de Bitácora No 22


Fecha: 28 de sept. 2022

En esta fecha se encuentra el Barrio y Juntos de pna Con arena para tapar los Juntos de los Adegueros

Nota: los Beneficiarios Se les Comento des de un inicio que No se debería hacer Rampas de Acceso de sus Casas ya que por Norma destruye el arroyo vial de la Calle,

Sin embargo 3 Beneficiarios de las Colles Realizan

dichas Rampas, local se realizó una minuta de trabajo mencionando este suceso.


Mario Cruz
Grupo JADE
Super Intendente


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra


Nota de Bitácora No 23

Fecha: 03 de octubre - 2022

Se inicia la Colocación de Brocal y tapa de polietileno de Alta densidad, con Mortero y cemento

Así mismo se detalla la Calle y Continúa

con el Barrio y verificando Adegueros que se encuentran en malos Condiciones, local los van cambiando.


Mario Cruz
Grupo JADE
Super Intendente


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obra


FECHA / /


Nº000613

Numero de Bitacora 24 Fecha 03 - octubre - 2022
En esta fecha se inicio con los trabajos de pintura
Amarilla tipo trafico en Guarnicion del Cadenamiento
01000 al 01434.24.

Tambien se aplica la pintura blanca tipo transito
en medio de la calle, la cual es una linea blanca.

Cabe señalar que se inicio con la aplicacion de
pintura en flechas y rayos para cruce peatonal,


Mario Cruz



Diego Antonio Sarmiento M.


Supervisor de Obra


Supervisor de Obra

Numero de Nota 25 Fecha 12 de octubre - 2022

En esta fecha se terminan los trabajos de
pintura en la calle los pines, sin embargo
se de fallan algunos Guarniciones y topes.


Mario Cruz
Supervisor de Obra


Diego Antonio Sarmiento
Supervisor de Obra



BITÁCORA DE OBRA

000024

FECHA / /

Nº000614

Numero de Nota 26

Fecha: 15 de octubre-2022

Se Realizo El recarido en la obra de manera Conjunta con la supervisión para la Notificación de los trabajos, siendo la 11:30 am se realiza Formalmente la Entrega Recepción de la obra de nominada:

"Adelgazamiento de la Calle Pinos entre calle Ayuntamiento y Calle Robles". Queda de esta manera por Concluido los trabajos del Contrato Mercenario en la apertura del inicio de esta bitácora.

Mario CRUZ
Grupo IAOC
Superintendente

Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras

