

00000556

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS

Licitación No. FORTA-22-16
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN
CUAUTLANCINGO"
No. Obra: FORTA-22-16

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-16, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 02 de septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-16, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

00000557

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que, con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., Representante Legal Jazmín Vázquez Vázquez.** con un importe total de su propuesta de \$2,658,794.31 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Pesos 31/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----


Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00000530

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -


Presidente.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.


Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.


Vocal I



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

00000559


Dirección de Obras Públicas

Vocal 3



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
2	Q+QOO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
3	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE R.L. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
4	PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL C. Verónica Pérez Cruz	
5	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	

00000569


Dirección de Obras Públicas

Vocal 3



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
2	O+000 CONSTRUCCIONES S A DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
3	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE R.L. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
4	PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL C. Verónica Pérez Cruz	
5	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Jazmin Vázquez Vázquez Representante Legal	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-16

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO"

OBRA No: FORTA-22-16

FECHA : 02 de Septiembre de 2022

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	
0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE R.L. DE C.V.	Valentin Anibal Ramos Pérez	
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	C. Verónica Pérez Cruz	
IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Jazmin Vázquez Vázquez	

000730

Fecha: 6 de Septiembre de 2022

00001442

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION FAMILIAR
EL CALVARIO EN CUAUTLANCINSODEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLANCINSO PUEBLA.

FECHA DE INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

NUMERO DE CONTRATO: FORTA 22-16

MNTO CONTRATADO: \$2,658,794.31 (DOS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
31/100 M.N.NOMBRE DE LA EMPRESA: IYLSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SA. DE CV.




REPRESENTANTE LEGAL: JAZMIN VAZQUEZ VAZQUEZ

RFC: 11Y09022646A

POR EL MUNICIPIO

POR EL MUNICIPIO

POR LA CONTRATISTA


ARQ. DIEGO ANTONIO
JARAMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA
LIC. SANDRA TLAGUE
GONZALEZ
DIRECTORA DE
OBRAS PUBLICAS
ING. LUCIO MORO NÚÑEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

000169

Nota 01 00001443

Fecha: 6 de Septiembre de 2022

En la localidad de San Juan Cuautancingo, perteneciente al municipio de Cuautancingo en el estado de Puebla, siendo el día 6 de Septiembre de 2022 se da apertura a la presente bitácora de obra, estando presente por parte del H. Ayuntamiento de Cuautancingo el Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales como Supervisor de Obra y por parte de la contratista ICS4 Ingeniería y Construcción SA. de CV C. Jazmin Vazquez Vazquez como representante legal. De igual forma se menciona que se hizo entrega en el lugar de los trabajos los planos correspondientes al proyecto.

También, se informa que se ejecuto el trazo y nivelación de las áreas correspondientes al Parque y andador, Privada de acceso, Estacionamiento, Acceso de Ambulancia y cancha de usos múltiples. A su mismo, se realiza la tala de árbol con diferentes perimetros y extracción de tocones con distintos perimetros en las áreas de cancha de usos múltiples, Acceso de ambulancia y Andador.

Por el municipio

Por el contratista

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

Ing. Lino Moro Nuñez
Superintendente de obra

Nota 02

Fecha: 8 de Septiembre de 2022

Por medio de la presente nota de bitácora se informa a la supervisión por parte del municipio que se concluyó con la tala de árbol de diferentes perimetros y extracción de tocones en las áreas de andador cancha de usos múltiples, acceso de ambulancia, estacionamiento y privada de acceso. Anado a esto se informa que se dio inicio a la excavación en caja por medios mecanicos en la zona de cancha de usos múltiples, Acceso de ambulancia, Parque y Andador. Realizando tambien el respectivo Acarreo de material producto de excavación con carga mecanica, al igual que el acarreo kilometro subsiguiente, Posterior a esto se realizo la compactación de terreno natural en ambos tramos ya mencionados.

Por el contratista

Por el municipio

Ing. Lino Moro Nuñez
Superintendente de obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

000170

Nota 03

Fecha: 12 de Septiembre de 2021

00001444

Con la presente nota de bitacora se informa a la supervisión por parte del municipio que se concluyó la excavación en caja por medios mecánicos en la zona de cancha de usos múltiples y en las áreas de acceso de ambulancia y Parque y andadores. Con el respectivo acarreo de material producto de excavación con carga mecánica al igual que el acarreo Kilometro Subsecuente, conjuntamente se realizó la respectiva compactación. En consecuencia se realizó el concepto de suministro, colocación y compactación de material producto de banco (Tepetate) para la formación de la capa subsecuente en las áreas de cancha de usos múltiples y el acceso de ambulancia.

Por último, se dio inicio a la excavación en caja por medios mecánicos en la zona correspondiente al estacionamiento y la privada de acceso, realizando el respectivo acarreo de material producto de excavación con carga mecánica con el acarreo Kilometro Subsecuente.

Por el contratista

Por el municipio.

Iny Lucio Mora Nuñez
Superintendente de Obra

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra.

Nota 04

Fecha: 14 de Septiembre de 2021

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se concluyó la excavación en caja por medios mecánicos en la zona correspondiente al estacionamiento y la privada de acceso realizando el respectivo acarreo de material producto de excavación con carga mecánica con el acarreo Kilometro Subsecuente, para después realizar la compactación en las áreas antes mencionadas. Posteriormente se dio inicio a el suministro, colocación y compactación de material producto de banco para la formación de la capa subsecuente en las áreas antes mencionadas.

Por último se informa que finalizó el suministro, colocación y compactación de material producto de banco para la formación de capa subsecuente en la cancha de usos múltiples y el acceso de ambulancia, por lo que se dio inicio a la excavación a mano en caja para realizar la plantilla apisonada y la colocación de plantilla de concreto simple en la zona designada para borda.

Por el municipio

Por el contratista.

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Iny Lucio Mora Nuñez
Superintendente de Obra

000171

Nota 05

00001445

Fecha 15 de Septiembre de 2022

Se comienza a la supervisión por parte del municipio que se realizó el suministro, colocación y compactación de material producto de banco en la formación de capa sobrepante en las áreas de privada de acceso y estacionamiento, posteriormente se realizó una visita por parte de laboratorio para realizar las calas correspondientes a la compactación. Obteniendo un resultado favorable. en las áreas de cancha de usos múltiples, privada de acceso, acceso ambulancia, y estacionamiento. En consecuencia se inicio el acarreo de material de baze hidráulica en el área de cancha de usos múltiples y acceso de ambulancia. Por otro lado, se dio inicio con los trabajos de excavación en zanjas con equipo en la zona de privada de acceso para realizar el correspondiente drenaje. Al igual que se dio inicio a la construcción de pozos de visita tipo común.

Por ultimo se hace mención que se realiza la construcción de muro de piedra brasa para la cimentación en la zona de barda, realizando tambien las bases para castillos correspondiente

Por el contratista

Por el municipio

Ing. Eusebio Moro Norez
Superintendente de Obra

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra.

Nota 06

Fecha: 19 de Septiembre de 2022

Con esta nota se informa a la supervisión por parte del municipio que se ejecuto el concepto de excavación en cepa para la instalación de la tubería de drenaje, por lo que se continúa con los trabajos de plantilla apisonada. Iniciando así, con la colocación de tubería de polietileno de alta densidad de 8x6" en los kilómetros 0+00 al 0+57.3 incluyendo los 6 m posteriores al pozo de visita, en la privada de acceso, para después realizar el relleno en zanjas con material de banco en los tramos ya mencionados. Se comunica que se presentó el personal de laboratorio para realizar la cala correspondiente a la plantilla el día 15 de Septiembre. Terminado el primer tramo de la instalación de tubería se dio inicio a el acarreo de material de baze hidráulica en la zona de estacionamiento y privada de acceso. se informa que finalizo el concepto de baze hidráulica en la zona de cancha de usos múltiples y acceso de ambulancia. Por ultimo se informa que se ejecuto la cadena de desplante en la zona de barda, para posteriormente realizar el muro de fatiga rojo.

Por el contratista

Por el municipio

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

Ing. Eusebio Moro Norez
Superintendente de Obra

000172

Nota 07


00001448


Fecha 21 de Septiembre de 2022

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se realizó el tendido de base hidráulica en la zona de estacionamiento así como en la privada de acceso, también finalizó el relleno en zanjas en la zona de la tubería de drenaje. Por lo que se presentó laboratorio para realizar las calas correspondientes en la zona de la tubería y en las áreas con base hidráulica. dando un visto bueno. Se informa también de el inicio y colocación de los trabajos de excavación a mano en zanjas en la zona de cancha de usos múltiples para la colocación de tubería TUBO poliducto con su respectivo relleno y compactación en capas para la instalación eléctrica. Aunado a esto, se informa que se ejecutó el muro de tabique en la zona de banda con el colado de sus respectivos castillos y cerdas. Para finalizar se realizó el riego de impregnación con emulsión asfáltica en las zonas de cancha de usos múltiples, acceso ambulancia, estacionamiento y privadas de acceso. con el respectivo Poreo con arena para protección.

Por el contratista

Por el municipio:


Ing. Luis Moro Nuñez
Superintendente de Obra.


Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales.
Supervisor de Obra.

Nota 08


Fecha 23 de Septiembre de 2022.

Por medio de la presente se informa a la supervisión que se está realizando la colocación de malla de refuerzo para el posterior colado de piso de concreto en la zona correspondiente a 12 m de largo de la cancha realizando a su vez el respectivo deskelon en los perimetrales, de manera conjunta la perimetral de 1 m de banquetta en la zona antes mencionada. También se informa que se colocaron los registros eléctricos y las bases de concreto en forma trapezoidal para las luminarias correspondientes. Por último se realizó la colocación del barandal perimetral en la zona del parque. Al igual que se dio inicio a la ejecución de guardachuvas en la zona de la privada de acceso de ambulancia en el hombro izquierdo y derecho del km 0+006 al 0+030.

Por el municipio

Por el (municipio) Contratista


Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra


Ing. Luis Moro Nuñez 000173
Superintendente de Obra

Nota 09 00001447

27 de Septiembre de 2022

Se informa a la Supervision por parte del municipio que se realizo el colado en guarniciones en el acceso de ambulancia, al igual que se continua con la ejecución de guarnición en la privada de acceso. También se notifica que se realiza la segunda etapa de los 12 m restantes de la cancha de usos múltiples tanto de colocación de mallas de refuerzo como su respectivo colado de piso. Al igual que se realiza el colado de banquetas con el respectivo detalle en los tramos antes mencionados. Se realiza también el acarreo horizontal sin pendiente con carretilla del material resultante de los registros y bases para luminarias en cancha de usos múltiples. Por último se hace mención que se realiza el suministro de malla de acero, y enbrado para el posterior colado de concreto en la zona de la acceso de ambulancia con el respectivo acabado con volteador metálico en angostas y el acabado rastreado aspero sobre piso de concreto del cadernamiento 0+30 al 0+400. Al igual que se realiza el incremento y renovación del pozo de villa existente con su respectivo suministro y colocación de brocal y tapa, se informa también de la presencia de laboratorio para realizar los muestros correspondientes al concreto en guarniciones y concreto para losa de cancha y pavimento en privada de acceso de ambulancia.

Por el contratista

Por el municipio

Ing Lugo Moro Nuñez
Superintendente de Obra

Arg. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de Obra.

Nota 10

Fecha: 29 de Septiembre de 2022

Con esta nota se informa a la supervisión por parte del municipio que se realizo el colado de concreto en la zona de 3 m restantes de la privada de acceso de ambulancia, realizando el enbrado y colocación de malla de acero, al igual que el respectivo acabado con volteador y rastreado. También se informa que se ejecuto la guarnición y banquetas correspondientes al cadernamiento 0+057 al 0+026 del hombro izquierdo y 0+030 al 0+020 del hombro derecho de la privada de acceso. con el respectivo volteador. Por último se informa que se realizo el corte con cortadora en la zona de cancha de usos múltiples y en banquetas.

Por el municipio

Por el contratista

Arg. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de Obra.

Ing Lugo Moro Nuñez
Superintendente de Obra

000174

Nota 11 00001448


Fecha: 3 de Octubre de 2021.


Por medio de la presente nota de bitacora, se informa a la Supervision por parte del municipio que se dio inicio a la colocación de piso de adoqueto en color f.c. = 300 kg/cm² asentado sobre cama de arena. También se realizó la guarnición con concreto en la zona de estacionamiento, al igual que la banquetas respectivas a dicha zona.

Se informa también de la instalación de poste de alumbrado, con la pintura correspondiente y la colocación y suministro de varillas osos múltiples. De manera conjunta se colocó el cable 2+7 en la instalación antes mencionada.

Por el contratista.

Por el municipio.


 Ing. Lucio Moro Nuñez
 Superintendente de Obra


 Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
 Supervisor de Obra.

Nota 12


Fecha 5 de Octubre de 2021


Se informa a la Supervision que se realiza el correspondiente repellido en la zona de la barda. También se realiza la instalación de registros, boxes e instalación de poliduto para luminarias en la zona del parque. Realizando el respectivo acarreo horizontal.

Por ultimo se informa que finalizo la colocación de piso de adoqueto, por lo que se continua con la construcción de dentellon en dicha zona. Realizando el pozo y acabado con volcader en el estacionamiento.

Por el municipio

Por el contratista


 Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
 Supervisor de Obra


 Ing. Lucio Moro Nuñez
 Superintendente de Obra

000175

Nota 11 00001448

Fecha: 3 de Octubre de 2022.

Por medio de la presente nota de bitácora, se informa a la Supervisión por parte del municipio que se dio inicio a la colocación de piso de adobe en color f.c. = 300 kg/cm² asentado sobre cama de arena. También se realizó la guarnición con concreto en la zona de estacionamiento, al igual que la banquetta respectiva a dicha zona. Se informa también de la instalación de poste de alumbrado, con la pintura correspondiente y la colocación y suministro de varillas cooperativas y luminarias city plus en la zona de la cancha de usos múltiples. De manera conjunta se colocó el cable 2+7 en la instalación antes mencionada.

Por el contratista.

Por el municipio.

Ing. Lucio Moro Nuñez
Superintendente de Obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra.

Nota 12

Fecha 5 de Octubre de 2022.

Se informa a la Supervisión que se realiza el correspondiente repellado en la zona de la barda. También se realiza la instalación de registros, cajas e instalación de pódolo para luminarias en la zona del parque. Realizando el respectivo acarre horizontal. Por último se informa que finalizó la colocación de piso de adobe, por lo que se continúa con la construcción de dentellón en dicha zona. Realizando el poso y acabado con volteador en el estacionamiento.

Por el municipio

Por el contratista

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Ing. Lucio Moro Nuñez
Superintendente de Obra

000155


Nota 13


Fecha 7 de Octubre de 2022

Con esta nota de bitacora, se informa a la Supervision que se realizo el apunado fino en la zona de muros de bveda, tambien se colocaron la estructura de tubo para solera y el tablero de bodega en la zona de cancha de usos multiples. tambien se realizo el suministro de cable 211 y se colocaron los postes con sus respectivos luminarias en la zona del parque. Al igual que se coloco el fillo de groma en los registros electricos con las respectivas varillas de acero. Por ultimo se hace mension que se comenzo con el embudo y colocacion de malla de refuerzo en la privada de acceso del km 04057 al 04 027.

Por el municipio

Por el contratista


Arg. Diego Antonio Zarmiento
Morales
Supervisor de obra.


Ing. Lino Moro Nuñez
Superintendente de obra.


Nota 14


Fecha 10 de Octubre de 2022

Se informa a la (residen) Supervision por parte del municipio que se realizo el colado de concreto en la zona correspondiente a la privada de acceso del km 0457 al 0427. Al igual que se realizo el colado de bodega en dicho tramo en el hombro derecho con el respectivo acabado rastreado y aceitado con voladores. Tambien se realizo el corte en el piso de concreto de la privada de acceso de ambulancia y en las bodegas de estacionamiento.

Por el municipio

Por el contratista


Arg. Diego Antonio Zarmiento
Morales
Supervisor de obra


Ing. Lino Moro Nuñez
Superintendente de obra.