

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Adjudicación Directa No. RF-22-09
Municipio: Cuaulancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuaulancingo.
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO DE NUEVO LEON EN
CUAUTLANCINGO"
No. Obra: RF-22-09

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-09, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaulancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO DE NUEVO LEON EN CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cuaulancingo, del municipio de Cuaulancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuaulancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 06 de Junio de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-09, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO DE NUEVO LEON EN CUAUTLANCINGO.", ubicada en la localidad de San Juan Cuaulancingo, municipio de Cuaulancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000086

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHA S.A DE C.V** con un importe total de su propuesta de \$ **2,513,155.06** (Dos Millones Quinientos Trece Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 06/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **09:53** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000087

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecall.
Tesorero Municipal.

000088


Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHA S.A DE C.V GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ Representante Legal o Apoderado.	
2	0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	
3	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V	
4	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL C. VERONICA PEREZ CRUZ	
5	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A DE C.V	

000089

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: RF-22-09

OBRA: "PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN

OBRA No: RF-22-09

FECHA: 06 DE JUNIO

HORA: 09:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO DE NUEVO LEON EN CUAUTLANCINGO"


EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	FRANCISCO PEREZ ZAPATA	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V	JUAN CARLOS FLORES CRUZ	
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	C. VERONICA PEREZ CRUZ	
INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHA S.A DE C.V	GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A DE C.V	MARCOS VARELA IZQUIERDO	


000090

a 05

Fecha: 22/06/2022

se comunica a la supervisión por parte del Municipio que se realizó la compactación en la zona compactando al material producido con compactador vibratorio en capas de 20 cm con material del banco (tepetate) y se entregó la prueba de control de calidad de la compactación, se menciona que las pruebas de calidad de laboratorio dieron resultados favorables en las zonas de las canchas de usos múltiples y en las áreas anexas se inicia con el acarreo de materiales para trabajos de albañilería el cual consiste en la construcción de base de concreto hidráulico para el área de canchas de usos múltiples.


Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Brianda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

a 06

Fecha: 27/06/2022

En esta nota de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del Municipio que se está ejecutando de data además de desplante incluye cimbra y descimbra sección de 25 en concreto F'c = 200 Kg/cm² 3/4" reforzada con varillas R.N. de 3/8" Estribos de 1/4" 4/C 30 cm y con a damas inicio a los trabajos de albañilería también hace mención de que se está realizando el armado de castillos y las dalas de ligas en la zona perimetral del área recreativa de igual manera en la cancha de usos múltiples y área de juegos infantiles.


Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra


Ing. Brianda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

Elaborado por:


Recibido por:


358

03

Fecha: 14/06/2022

Informa al supervisor de obra por medio de esta nota de obra que se concluyó con los trabajos de excavación de la zona de canchas de usos múltiples y en áreas de accesos peatonales, al igual en el área de juegos y andadores con el respectivo acarreo de material producto de excavación en el kilómetro secuehte, se realiza la respectiva compactación, se continúan con los trabajos preliminares, iniciando con plantilla de concreto simple $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm espesor, con agregados máximos de 19 mm el cual incluye los materiales y acarreos, todo lo necesario para su realización.


Oscar Quecholac Sartre
Supervisor de obra.



Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.


04

Fecha: 17/06/2022

Informa a la supervisión por parte del Municipio que se concluyó la excavación en casa, por medios mecánicos en zona correspondiente al área de juegos y el acceso peatonal realizando el respectivo acarreo de material producto de la excavación con acarreo al kilómetro secuehte, para después realizar los trabajos de cimentación en las áreas antes mencionadas.

Por último se informa que se continúa con la cimentación del área de las canchas de usos múltiples terminando con las plantillas de concreto simple en la zona designada.


Oscar Quecholac Sartre
Supervisor de obra


Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

00369

Elaborado por:

Recibido por:

07


Fecha 01/07/2022

mediante de la siguiente nota de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del Municipio que se va con los trabajos de dallas y castillas por lo que se inicia el concepto de muro de block de concreto ligero $15 \times 20 \times 40$ cm en 15 cm de espesor todo con mortero cemento-arena 1:3 incluye arcos horizontales de escalera a cada dos hilados.

Además se informa que la próxima semana inicia el trabajo de borse hidráulica en el área de canchas de múltiples.



Const. Oscar Quechalc Sastre
Supervisor de Obra



Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de Obra


08

Fecha: 02/07/2022

mediante de la presente nota de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del Municipio el día de hoy se continúa con la construcción de muros pero se tuvo inconvenientes con los vecinos del barrio por lo que solicitaron que detengamos los trabajos de construcción hasta que exista una reunión con el ayuntamiento y los vecinos para llegar a acuerdos.



Const. Oscar Quechalc Sastre
Supervisor de Obra



Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N° / Anexo N°

Nota 09

Fecha: 04/07/22

Se informa al supervisor de obra por medio de esta bitácora que los trabajos fueron reanudados el día de hoy. Se inicia con los suministros y colocación de pautas, canchales y pastas de volcubal.

Se comunica al supervisor que por inclemencias climáticas decide suspender los trabajos hasta nuevo aviso que se esperen fuertes lluvias esta semana.


Const. Oscar Quecholac Sartre
Supervisor de obra


Ing. Brionda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

Nota 10

Fecha: 28/07/2022

La presente nota de bitácora se le informa al supervisor de obra que el día de hoy se reanudan los trabajos ya que el clima ha mejorado y se comienza el concepto de suministro e instalación de alumbrado público saber MCA Urban AR 78w Modelo MOD LSV-278-2-B182 incluye generador foto voltático 180w, cañón de orientación, lampara urban SAECSA 78w, 12vcd, tarjetero inteligente EDOCA, gabinete metálico aislado térmico, caja de almacenamiento y distribución de energía 180'A-H e SAECSA con brazo curvo de 9mts. base de concreto, mano de obra, equipo y herramienta, además de contar con el suministro y colocación de juegos y pasos para los canchales de usos múltiples.


Const. Oscar Quecholac Sartre
Supervisor de obra


Ing. Brionda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

Recibido por:

Recibido por:

000371

Fecha

/ /


Folio N°

/Anexo N°

Nota 11

Fecha: 03/08/2022

En la presente nota de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del Municipio que continúan con los trabajos de luminarias y también se inician los trabajos de limpieza; se comenta que se solicitara una prórroga puesto que existieron factores que no estuvieron en otras obras, lo que ocasiono que no se concluyera en el tiempo establecido.


Const. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra.


Ing. Branda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra


Nota 12

Fecha 08/08/2022

En la presente nota de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del municipio, que el día de sustituir una reunión con la directora de obras. la Sr. Sandra María Tlague Gomez para exponerle la situación y firmar el convenio modificatorio para solventar los días que se suspendió la obra por causas ajenas a nosotros.

El convenio modificatorio se firma y se continúa con los trabajos para finalizar el parque recreativo militar con un plazo límite para el día 09 de septiembre de 2022.


Const. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra.


Ing. Branda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000000

Fecha

Folio N°

/ Anexo N°

Folios 13

Fecha 09/08/2022

En la siguiente acta de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del municipio que hoy damos inicio a los trabajos de terracerías y canchas de juegos múltiples con el concepto de concreto, hecho en obra, resistencia normal, vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm² tamaño máximo de agregado 3/4" revestimiento de concreto en agregados máximo de 3/4" en cimentación incluye: barrocación, crado y recido.

Estos trabajos se realizaron en la zona de cancha de juegos múltiples y en la zona de juegos infantiles.



Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra




Ing. Branda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.


Folios 14

Fecha 13/08/2022

Se informa al supervisor de obra por parte del municipio a través de esta bitácora que se continúan con los trabajos de iluminación con el concepto de suministro e instalación de alumbrado público solar MCA URBAN AR 78W MOD U-478-M78-B180, incluye generador fotovoltaico 180 w con orientación, lámpara Urban SAECSA 78 w VCD, tarjeto inteligente edocar, gabinete metálico a prueba de termico, centro de almacenamiento y distribución energía 180 A-H, poste SAECSA con brazo curvo de 1 m, base de concreto, mano de obra, equipo y herramienta el cual consta de 4 piezas distribuidas según el plano.



Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Branda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000000

Fecha

/ /

Folio N° /Anexo N°


Nota 15

Fecha 17/08/2022

Se le informa al supervisor de obra por parte del municipio que se iniciarán los trabajos en las áreas verdes, con los siguientes conceptos, suministro, acarreo y acamado de tierra vegetal en una capa de 15 cm espesor: suministro, siembra y mantenimiento durante 30 días de pasto alfalfa en ralla, no incluye tierra vegetal, suministro y sembrado de árbol tipo fresno 15m de altura, media de estos últimos son 4 piezas distribuidos en la zona verde.

Se dará el correspondiente mantenimiento de esta zona durante 30 días.


C. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obra



Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

Nota 16

Fecha 24/08/2022

Se le informa al supervisor de obra por parte del municipio a media de la siguiente nota de bitácora que se continúan los trabajos en la colocación de los últimos detalles de la construcción de canastos de basquetbol y en los postes de voleibol y en las juegos infantiles, también sigue con el mantenimiento de las áreas verdes.


C. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obra


Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

17

Fecha 31/08/2022

Medio de la siguiente nota de bitácora se le informa al supervisor de obra por parte del municipio que se continúa con los trabajos de pintura en el área de canchales de usos múltiples siguiendo todas las condiciones estipuladas en el contrato contratado.

continúa con el mantenimiento de las áreas verdes.

Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

18

Fecha 06/09/2022

Se informa al supervisor de obra por medio de la siguiente bitácora que se inicia con los trabajos de pintura pues ya se ha concluido con la pintura y el mantenimiento de las canchales.

Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de Obra

Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

19

Fecha 09/09/2022

Medio de la siguiente nota de bitácora se informa al supervisor de obra por parte del municipio que hoy damos fin a los trabajos siguiendo con el tiempo estimado. Se hace la entrega-recepción con el municipio dando fin al contrato, cumpliendo con todos los conceptos contratados.

Const. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra.

Ing. Brinda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra.

000375

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°


Nota 01

Fecha: 08/06/2022

En el Barrio de Nuevo León perteneciente al Municipio Cuautlancingo, Puebla, siendo el día 08 de junio de 2022 se da apertura a la presente bitácora de obra estando presente por parte de H. Ayuntamiento de Cuautlancingo el Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre como supervisor de obra y por parte de la contratista Ingeniería Especializada Cortés S. A. de C.V. siendo el Ingeniero Gustavo Carrillo Chávez representante legal y la Ingeniera Brianda Elizabeth Galicia Cruz como superintendente de obra. se informa que se hizo entrega en el lugar de los trabajos, los planos correspondientes al proyecto.

Se hace mención que el día de hoy se inician los trabajos preliminares con el trazo y nivelación de las áreas correspondientes a las canchas multifuncionales, área de juegos infantiles y áreas verdes.



Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de Obra.



Ing. Brianda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de Obra.

Nota 02.

Fecha: 10/06/2022

Medio de la presente nota de bitácora se informa al supervisor de obra por parte de H. Ayuntamiento de Cuautlancingo que se comienza con los trabajos de cimentación empezando con excavaciones en zona a mano en la zona destinada a las canchas de usos múltiples, ondador y zona de juegos, también se comienza con el acarreo de materiales producto de la excavación en el kilómetro subsecuente.


Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Brianda Elizabeth Galicia Cruz
Superintendente de obra

000270

Recibido por:

Recibido por:

Fecha: 08 de junio de 2022

Obra: "Construcción de área Recreativa en el Barrio de Nuevo León" en Cuautlancingo.

Dependencia: Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.

Fecha de Inicio: 08 de junio de 2022

Fecha de Termina: 06 de Agosto de 2022

Número de contrato: RF-22-09

Monto Contratado:

Nombre de la empresa: Ingeniería Especializada Carcho S.A. de C.V.

Representante legal: Gustavo Carrillo Chavez.

RFC:



C. Enstr. Oscar Sastre

Archivado Sastre

Autor de obra.


Mtra. Sandra Maria Tlague Gomez

Directora de Obras Públicas.


Ing. Brianda Elizabeth Galicia Cruz

Superintendente de Obra.

Firmado por:

Recibido por:

000377