

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URANGA, ENTRE PRIVADA XICOTÉNCATL A PAVIMENTO CON ADOQUÍN"

EN LA CIUDAD DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2023, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS FIGURAN EN ESTE DOCUMENTO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN MENCIONADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y 45 DE SU REGLAMENTO.

LA ENTIDAD CONVOCANTE, UNA VEZ EFECTUADO EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES CALIFICADAS SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, RESPETANDO LOS SEÑALAMIENTOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EMITIÓ UN DICTAMEN MISMO AL QUE SE LE DIO LECTURA EN ESTE ACTO, EN EL QUE DETERMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **RICARDO GALLEGOS ICELO** CON UN IMPORTE DE \$ **7,313,822.14 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 14/100 M.N.)** MAS I.V.A., REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN, Y ES LA PROPUESTA SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA ESTE ORGANISMO, POR LO QUE **RESULTA GANADORA** DE ESTE CONCURSO Y **SE LE ADJUDICA EL CONTRATO** CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ EXHIBIR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE SU OFERTA INCLUYENDO EL I.V.A. LA FORMA DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TANTO POR CONCEPTO DE ANTICIPO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ A TRAVÉS DE PÓLIZAS DE FIANZA, OTORGADAS A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, LAS CUALES DEBERÁN SER EXPEDIDAS POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL RAMO, DEBIENDO ENTREGARLAS EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA ENTREGADO LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, EN SU CARÁCTER DE ENTIDAD CONVOCANTE, FORMALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LA FECHA ESTIMADA EL DÍA **19 DE ABRIL DE 2023 A LAS 12:00 HRS.** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, UBICADA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS

**ACTA DE FALLO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

0000481

MUNICIPALES, CALLE EL CARMEN S/N, COL. ESTRELLAS DEL MAR, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, DEBIENDO PRESENTAR EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA **19 DE ABRIL DE 2023** Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS ES DE **90 (NOVENTA)** DÍAS NATURALES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO ESTE EVENTO SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, DANDO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

POR LA CONVOCANTE



LIC. FILOMENO SARMIENTO TORRES
Presidente Municipal/Presidente del Comité
Municipal de Obra Pública

LIC. SANDRA TLAQUE GÓMEZ
Directora de Obras Públicas



C. JUVENTINO LEÓN LANDA
Regidor de Obras Públicas/Vocal I del Comité
Municipal de Obra Pública



C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTÉCATL
Tesorero Municipal/Vocal II del Comité Municipal de
Obra Pública



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-01
ACTA DE FALLO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

0000434



C. JOSÉ ANTONIO LOPEZ TAYLOR
Secretario Municipal/Secretario Ejecutivo del
Comité Municipal de Obra Pública



C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
Contralora Municipal



C. GILBERTO MARCELINO BARRIOS
Representante del Sector Social

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA
RICARDO GALLEGOS ICELO	 RICARDO GALLEGOS ICELO
CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V.	 ARQ. JAVIER SOLIS AGUILAR

0000993

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS DESDE EL CADENAMIENTO 0+140.00 HASTA EL 0+09300, TENIENDO EN CUENTA QUE SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO ALREDEDOR DE LOS POZOS DE VISITA. CON ESTA FECHA Y NOTA SE CIERZA ESTE LIBRO DE BITÁCORA NO.1 Y SE CONTINÚA LA SIGUIENTE NOTA EN EL LIBRO NO.2



ING. NGE MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA.




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA.


0000394

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ABRE EL LIBRO DE
BITÁCORA NO. 2 DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URANGA, ENTRE
PRIVADA XICOTÉNCATL A PAVIMENTO CON ADOQUIN"
NO. DE CONTRATO: FORTA-23-01

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS
TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL
EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS
MECÁNICOS EN EL TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+140.00
AL 0+093.00 Y SE CONTINÚA EN EL TRAMO DESDE EL
CADENAMIENTO 0+093.00 HASTA EL 0+046.00, TENI-
ENDO EN CUENTA QUE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO
ALREDEDOR DE LOS POZOS DE VISITA.




ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0000995

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN EL TRAMO DEL CAD. 0+093.00 HASTA EL 0+046.00, Y SE CONTINÚA CON EL TRAMO DESDE EL CAD. 0+046.00 HASTA EL 0+000.00, SE MENCIONA QUE SE TIENE ESPECIAL CUIDADO ALREDEDOR DE LOS POZOS DE VISITA.



ING. NOEMÍ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0000336

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS
TRABAJO DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL
EN CADAS DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS
MECÁNICOS EN EL TRAMO DEL CAD. 0+046.00 AL
0+000.00, Y SE INICIA CON EL SUMINISTRO Y
COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO EN CADAS
DE 20 CM YA TERMINADOS EN EL TRAMO DESDE EL
CAD. 0+140.00 HASTA EL 0+093.00. SE TIENE
ESPECIAL CUIDADO CON LOS POZOS DE VISITA.




ING. NOLMORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

. 0000397

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20CM EN EL TRAMO DEL CAD. 0+140.00 HASTA EL 0+093.00 Y SE INICIAN EN EL TRAMO DESDE EL CAD. 0+093.00 HASTA EL 0+046.00 SE TIENE ESPECIAL CUIDADO ALREDEDOR DE LOS POZOS DE VISITA.




ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0000398

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO EN CADAS DE 20 CM EN EL TRAMO DEL CAD. 01093.00 HASTA EL 01046.00 Y SE INCIAN EN EL TRAMO DESDE EL CAD. 01046.00 HASTA EL 01000.00. SE TIENE ESPECIAL CUIDADO ALREDEDOR DE LOS POZOS DE VISITA.



ING. NEMESIO MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

. 0000999

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO EN CADAS DE 20 CM EN EL TRAMO DEL CAD. 0+046.00 HASTA EL 0+000 y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA AL 95% DE SU P.V.S.M EN EL TRAMO DESDE EL CADENAMIENTO 0+140.00 HASTA EL 0+093.00. ADEMÁS, SE RENIVELAN LOS DOZOS DE VISITA UBICADOS EN ESTE TRAMO.



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

.. 0001000

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA AL 95% DE SU P.V.S.M EN EL TRAMO DESDE EL CAD 0+140.00 HASTA EL 0+093.00 Y SE COMIENZA EN EL TRAMO DEL 0+093.00 AL 0+046.00. Y SE RENIVELAN LOS POZOS DE VISITA UBICADOS EN ESTE TRAMO.

POR OTRA PARTE, SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5L X M² Y POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA EMULSIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 0+140.00 Y EL 0+093.00



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA


.. 0001001

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA AL 95% DE SU P.V.S.M EN EL TRAMO DESDE EL CADENAMIENTO 0+093.00 HASTA EL 0+046.00 Y SE COMIENZA EN EL TRAMO DEL 0+046.00 AL 0+000.00.

POR OTRA PARTE, SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO EC-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS X M² Y POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA EMULSIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 0+140.00 Y EL 0+093.00, Y SE COMIENZA EN EL TRAMO DEL 0+093.00 AL 0+046.00



ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA.




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

. 0001002

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA AL 95% DE SU P.V.S.M EN EL TRAMO DESDE EL CAD. 0+046.00 HASTA EL 0+000.00.

POR OTRA PARTE, SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 15 LITROS $\times$ M² Y POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA EMULSIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 0+093.00 Y EL 0+046.00, Y SE COMIENZA EN EL TRAMO DEL 0+046.00 AL 0+000.00, CONCLUYÉNDOSE EN ESTE MISMO DÍA




ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6x6-6/6 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAD. 0+300.00 AL CAD 0+260.00 EN EL HOMBRO DERECHO, UNA VEZ FINALIZADOS, SE INICIA CON EL COLAO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REBLENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL $F'C = 250 \text{ KG/CM}^2$ TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO $3/4"$, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PARA REDUCIR TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE REACCIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO MEZCLADO CON AGUA. POSTERIORMENTE, SE APLICA ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE LA LOSA COLADA, Y, UNA VEZ FRAGUADO EL CONCRETO, SE REALIZAN CORTES UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO.




ING. NOEMÍ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0001004

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6x6-6/6 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAD. 0+200.00 AL CAD. 0+180.00 EN EL HOMBRO IZQUIERDO. UNA VEZ FINALIZADOS, SE INICIA CON EL COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO $3/4"$, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PARA REDUCIR TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE REACCIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO MEZCLADO CON AGUA. POSTERIORMENTE SE APLICA ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE LA LOSA COLADA, Y, UNA VEZ FRAGUADO EL CONCRETO, SE REALIZAN CORTES, UTILIZANDO LA CORTADORA DE DISCO.




ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0001005

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6X6-6/6 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAD 0+260.00 AL CAD. 0+140.00, EN EL HOMBRO DERECHO, UNA VEZ FINALIZADOS, SE INICIA CON EL COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL $F'C=250 \text{ KG/CM}^2$ TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO $3/4"$, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PARA REDUCIR TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE REACCIÓN QUÍMICA DE CEMENTO MEZCLADO CON AGUA. POSTERIORMENTE, SE APLICA ACABADO RASTREADO ASPEZO SOBRE LA LOSA COLADA, Y UNA VEZ FRAGUADO EL CONCRETO, SE REALIZAN CORTES UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO.




ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA.




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN LOS TRABAJOS
DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACEPO
6X6-6/6 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTO
0+180.00 y EL CAD. 0+040.00, EN EL HOMBRO
IZQUIERDO. UNA VEZ FINALIZADOS, SE INICIA CON EL
COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO
14 BOMBEABLE, RESISTENCIA NORMAL $F'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO $3/4"$, ASÍ COMO EL
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PARA
REDUCIR TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO
A BASE DE REACCIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO MEZCLADO
CON AGUA. POSTERIORMENTE, SE APLICA ACABADO
RASTREADO ÁSPERO SOBRE LA LOSA COLADA, UNA
VEZ FRAGUADO EL CONCRETO, SE REALIZAN CORTES,
UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO.



ING. NEFERTALES OARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. UETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6X6-6/6 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTO 0+140.00 AL CADENAMIENTO 0+000.00, EN EL HOMBRO DERECHO.

UNA VEZ FINALIZADOS, SE INICIA CON EL COLADO DE CONCRETO DE MEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL $F'_{C} = 250 \text{ KG/CM}^2$ TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO $3/4"$; ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PARA REDUCIR TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE REACCIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO MEZCLADO CON AGUA. POSTERIORMENTE, SE APLICA ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE LA LOSA COLADA, Y UNA VEZ FRAGUADO EL CONCRETO, SE REALIZAN CORTES, UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO.



ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA


0001008

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6X6-6/6 EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAD. 0+040.00 AL CAD. 0+000.00, EN EL HOMBRO IZQUIERDO. UNA VEZ FINALIZADOS, SE INICIA CON EL COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO $3/4"$; ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACELERANTE PARA REDUCIR TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE REACCIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO MEZCLADO CON AGUA. POSTERIORMENTE, SE REALIZAN CORTES UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO.

POR OTRA PARTE, SE MENCIONA QUE TAMBIÉN EN ESTA FECHA SE TIENEN TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO SIMPLE $F'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ AGREGADO MÁXIMO DE $3/4"$ SECCIÓN DE 60 X 20 CENTÍMETROS ACABADO ESCOBILLADO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCALES Y TAPAS DE DOWETILENO EN TODOS LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES.




ING. NOR MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0001009

CON ESTA FECHA Y NOTA SE INICIAN, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+780.41 AL 0+624.00, LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOZ AMARILLO EN GUARNICIONES, EN AMBOS HOMBROS.




ING. NESTOR MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQUETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0001010

CON ESTA FECHA Y NOTA SE CONTINUAN, EN EL
TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL CADENAMIENTO 0+046800
LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES,
EN AMBOS HOMBROS.



ING. NOÉ MOZARES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CON ESTA FECHA Y NOTA, EN EL TRAMO: 0001011
ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+468.00 AL 0+312.00,
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y
APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO
EN GUARNICIONES, EN AMBOS HOMBROS, AL MISMO
TIEMPO, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN
DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM ENTRE LOS
CADENAMIENTOS 0+780.41 AL 0+520.00. DE IGUAL
FORMA, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN
DE RAYAS PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM DE
ANCHO COLOR AMARILLO ENTRE LOS CADENAMIENTOS
0+780.41 Y 0+600.00. ADEMÁS SE INICIAN LOS
TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE FLECHAS BLANCA DE
3.00 x 0.40 M CON PINTURA DE TRÁNSITO COLOR
BLANCO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+780.41 AL
0+580.00

POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO
Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXDAN) DE
8 CM DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESOR CON APLI-
CACIÓN DE SUPERSEAL ENTRE LOS CADENAMIENTOS
0+300.00 AL 0+200.00

FINALMENTE, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL
CADENAMIENTO 0+780.41, AL 0+520.00, UNA VEZ
CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS ANTERIORES.



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRAS




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

0001012

CON ESTA FECHA Y NOTA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+312.00 AL 0+156.00, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y ADUCCION DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, EN AMBOS HOMBROS. AL MISMO TIEMPO, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE RAYAS PARA CRUCE DE PEATONAL DE 60 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+600.00 Y 0+300.00. ADEMAS, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE FLECHAS BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA DE TRANSITO COLOR BLANCA ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+500.00 AL 0+246.00. TAMBIEN SE INICIA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+780.41 AL 0+600.00.

POR OTRA PARTE, SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO Y ADUCCION DE JUNTA DE EXPANSION (FEXDAN) DE 8 CM DE ALTURA Y 13 CM DE ESPESOR CON ADUCCION DE SUPERSEAL ENTRE LOS CAD. 0+200.00 AL 0+100.00.

FINALMENTE SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL CADENAMIENTO 0+520.00 AL 0+260.00, UNA VEZ CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS ANTERIORES



ING. NOÉ MOSES OLARTE.
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0001013


CON ESTA FECHA Y NOTA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+156.00 AL 0+000.00 SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, EN AMBOS HOMBROS, AL MISMO TIEMPO, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+260.00 AL 0+000.00. DE IGUAL FORMA, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE RAYAS PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO ENTRE LOS CAD. 0+260.00 Y 0+100.00. ADEMÁS SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE FLECHAS BLANCA DE 3.00 x 0.40 M CON PINTURA DE TRÁNSITO COLOR BLANCA ENTRE LOS CAD. 0+200.00 AL 0+000.00. TAMBIÉN SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS ENTRE LOS CAD. 0+600.00 Y 0+180.00. POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXDAN) DE 8 CM DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL ENTRE LOS CAD. 0+100.00 AL 0+00.00.

FINALMENTE SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL CADENAMIENTO 0+260.00 AL 0+000.00, UNA VEZ CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS ANTERIORES.

CON ESTA FECHA Y NOTA, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE SE HAN CONCLUIDO AL CIENTO POR CIENTO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA