



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-18

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-18, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-18, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V REPRESENTANTE LEGAL ING. DANIEL IVAN FLORES GAZCA CON UN IMPORTE DE \$5,908,737.52 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V REPRESENTANTE LEGAL ING. DANIEL IVAN FLORES GAZCA, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 09:30 HORAS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO,



PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 10:55 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

X






H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

0000897

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-18

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

	
---	--



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

0000593

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-18

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES

CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A de C.V
Representante Legal
Ing. Daniel Iván Flores Gazca

GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.
Representante Legal
Ing. Karla Calderón Pérez

0001887

En el municipio de Cuautlancingo, Puebla, Siendo las 10:00 hrs. Del día 01 de agosto del año 2023 se realiza la apertura de la presente bitacora de obra, se reúnen en el predio de la Reserva Territorial Quetzalcatl, el C. Filomeno Saruiento Torres Presidente Municipal del Municipio de Cuautlancingo, La Lic. Sandra Maná Tlaque Gómez Directora de Obras Públicas, El Arq. Diego Antonio Morales Saruiento como Presidente del Municipio, El Ing. Daniel Ivan Flores Gazca como Superintendente de la empresa y Representante legal de la empresa Constructora y Beneficiarios de la Reserva Territorial Quetzalcatl, Para Dar inicio a la obra.

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCATEL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

CONTRATO: FORTA - 23-18

PLAZO DE EJECUCION: DEL 14 DE AGOSTO DE 2023

AL 12 DE OCTUBRE DE 2023

Monto de la obra: \$ 5,908,737.92 (Cinco millones novecientos ochocientos treinta y siete pesos 92/100)

NOMBRE DE LA EMPRESA: CECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS

LIC. SANDRA MARIN TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. DANIEL IVAN FLORES GAZCA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Arq. DIEGO ANTONIO MORALES SARUIENTO
PRESIDENTE DE OBRA

ING. DANIEL IVAN FLORES GAZCA
SUPERINTENDENTE

Con esta Fecha siendo los 11:45 horas se Presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo. Representado Por el Ing. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Gazca como Superintendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra Denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

Se Tiene un avance del 100% en la limpieza, Trazo y nivelacion del Terreno para el desplante de la cimentacion. Asi mismo se da inicio con la excavacion en zanja a mano Para el desplante de la cimentacion

Sin Mas que anexar a la presente hoja se Cerra

Por la Presidencia

Por la Empresa

Ing. Diego Antonio Morales Sarmiento

Ing. Daniel Ivan Flores Gazca

Residente de obra

Superintendente

Con esta Fecha Siendo la 13:30 horas se Presenta la supervision de H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado Por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad a los Trabajos de la obra Denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATO EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tiene en avance del 35% en la excavacion en zanjas a mano, Asi mismo se realiza la colocacion de Plantilla con concreto simple $F'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ con un espesor de 5 C.M.

Del mismo modo se realiza el suministro de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $Fy 4,200 \text{ kg/cm}^2$ Numero 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. y el suministro de la cimbrado comun que se utilizara Para el colado de la estructura

Sin Mas que anexar a la Presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la Empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta Fecha siendo las 10:45 horas se Presenta la supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado Por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el ING. Daniel Ivan Flores Gozco como superintendente de la empresa Contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tiene un avance del 75% en la excavacion en zanjas a mano, Del mismo modo se Tiene un avance de 45% en la colocación de Plantilla de Concreto Simple F'c-100 kg/cm² de 5 cm de espesor Para el desplante de la Cimentación Del mismo modo se realiza el armado de zapatas corridas con acero de Refuerzo en estructura resistencia nominal FY 4,200 kg/cm² numero 2, 3, 4, 5 Y 6 para parrilles, castillos, columnas y dadas.

Sin mas que anexar a la presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Gozco
Superintendente

Con esta fecha siendo las 11:20 horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlanango, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Gozco como Superintendente de la empresa Contratista, Para dar continuidad con los trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANANGO". Se Tienen Terminados los Trabajos de excavacion en Zangas a mano, Asi mismo se Tiene un avance del 60% en la colocacion de Plantilla de concreto simple F'c 100 kg/cm² de 5 centimetros de espesor Para el desplante de la cimentacion. Del mismo modo se continua con el armado de Zapatas corridas con acero de refuerzo en estructura resistencia nominal Fy 4200 kg/cm² numero 2, 3, 4, 5 y 6 para parrillas, castillos columnas y dadas. Tienen un avance del 10% en zapatas corridas, Tambien se da inicio con el armado de contratrabes indicados en el Proyecto. Asi mismo se realiza la colocacion de cimbras en zapatas corridas y contratrabes ya habilitados. Sin mas que anexar a la presente hoja se firma

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obraIng. Daniel Ivan Flores Gozco
Superintendente

Con esta fecha siendo las 13:30 horas se presenta la supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y por parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tienen Terminados los Trabajos de colocación de Plancha de concreto Simple F'c 100 kg/cm² de 5 Centímetros de espesor Para el Desplante de la cimentación.

Asi mismo se Continúa con el armado de Zapatas Corridas con acero de refuerzo en estructura resistencia nominal Fy 2, 3, 4, 5, y 6 Para Parrillas, Castillos, columnas y dudos Teniendo un avance del 40% en zapatas corridas Tambien se da inicio con el armado de contratraves Indicados en el Proyecto. Se realiza la colocación de cimbra en zapatas y contratraves aseguradas con alambre y alambres. Se le informa a la supervisión que se realizara el primer colado de zapatas el día martes 05 de Septiembre Para su Verificación del mismo.

Sin Mas que anexar a la Presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 10:00 horas se presenta la Supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y por parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa Contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOSTL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tiene un avance del 50% en el armado de zapatas corridas con acero de refuerzo en estructura resistencia nominal FY 4,200 KG/CM² numero 2, 3, 4, 5, 6 Para Parrillas, Castillos Columnas y dadas, Teniendo un avance del 40% en zapatas corridas Tambien se da inicio con el armado de contratraves Indicadas en el Proyecto, se realiza la Colocación de Cimbra en zapatas y contratraves aseguradas con alambre y alambres. Del mismo modo se realiza el cobado de la Primera seccion de zapata corridas con concreto Premezclado con resistencia normal F'c 250 kg/CM² realizando el vibrado de las zapatas para su optima colocación Sin mas que anexar a la Presente Hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Presidente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 12:50 horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad a los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA RESERVA TERRITORIAL

QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

Se Tienen Terminados los Trabajos de armado de Zapatas corridas con acero de refuerzo en estructura resistencia nominal FY 4,200 kg/cm² Numero 2, 3, 4, 5, 6 Para Paredes Castillos, Columnas y dados. Asi mismo se Tiene Terminada la colocacion de cimbras en cimentacion de Zapatas Corridas y Contratraveses.

Del mismo modo se continua con el Colado de Zapatas Teniendo un avance del 80% corridas y Contratraveses con Concreto Premezclado con resistencia normal F'C 250 kg/cm² realizando el vibrado de las Zapatas Para su Optima Colacion Tambien se da Inicio con la aplicacion de impermeabilizante en cimentacion de Contratraveses y dados.

Sin mas que anexar a la Presente hoja se Cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Presidente de Obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha Siendo las 14:30 horas se Presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlaucingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Gazca como Superintendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL

QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLAUCINGO". Se Tienen Terminados los Trabajos de relleno en Zanjias compactadas al 85% Proctor con compactado Vibratorio en Capas de 20 centimetro, en las Zanjias de la Cimentacion Tambien se Tienen Terminados los Trabajos de colocacion de dala de desplante habilitada con armex de Seccion de 15x20 centimetros con Concreto F'c 200 kg/cm² Asi mismo Se da Inicio con la aplicacion de impermeabilizante en Cadenas de Desplante.

Del mismo modo se tiene un avance del 25% en levantamiento de muro de Block de concreto ligero 15x20x40 Centimetros asentado con mortero Cemento-Arena en Proporcion 1:3 habilitado con Varilla TEC 60 a cada 2 Hiladas.

Sin mas Que Anexar a la Presente hoja se Cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Gazca
Superintendente

Con esta fecha siendo las 10:20 horas se Presenta la supervision del M. Ayuntamiento de Cuautlancingo representado Por el Arq. Diego Antonio Morales Samuente y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Super intendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIA QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tiene un avance del 30% en el levantamiento de Muro de Block de concreto ligero de $15 \times 20 \times 40$ Centimetros asentado con Mortero cemento-Arena en Proporcion 1:3 habilitado con varilla Tec 60 a Cada 2 Hileras. Asi mismo se realiza la construccion de cisterna a base de excavacion en ranjas con equipo (retroexcavadora), Plantilla de concreto simple F'c 100 kg/cm^2 de 5 cm. de espesor, Castillo de concreto seccion $15 \times 20 \text{ cm.}$ concreto F'c 200 kg/cm^2 cadena de esplante, de seccion $15 \times 25 \text{ cm.}$ Concreto F'c 200 kg/cm^2 , Muro de Tabique de barro rojo seco cido de $6 \times 12 \times 24 \text{ cm.}$ en 12 Cel. de espesor, asentado con mortero cemento-Arena en Proporcion 1:4

Sin Mas Que Anexar a la Presente hoja se Cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Samuente
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendent

Con esta fecha Siento la 13:20 Horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Samuente y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Gozra como Superintendente de la empresa Contratista Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra Denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

Se Tiene un avance de 80% de la Construcción de Cisterna a base de, excavación en zangas con equipo (retroexcavadora) Planchilla de concreto simple $F'c 100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor. Castillo de Concreto Sección 15×20 centímetros Concreto $F'c 200 \text{ kg/cm}^2$ Cadena de desplante, de sección 15×25 centímetros Concreto $F'c 200 \text{ kg/cm}^2$, Muro de Tabique de barro rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ centímetros en 12 cm. de espesor, Asentado con mortero Cemento-Arena en Proporción 1:4, Peralte de 20 cm. Terminado capa de Compresión de 4 centímetros de espesor con concreto $F'c 250 \text{ kg/cm}^2$. Malla de refuerzo $6 \times 6/10-10$ Programado el colado Para el día 20 de Septiembre.

Sin mas que anexar a la presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Samuente
Residente de Obra

Ing. Daniel Ivan Flores Gozra
Superintendente

Con esta fecha siendo las 09:30 Horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado Por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza Como Superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra Denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

Se Tiene que avance del 30% de los Trabajos de habilitado de acero de refuerzo para columnas y la Colocacion de Castillos de concreto Seccion 15×15 centimetros Concreto F'c 150 kg/cm^2 . Tambien se tiene Continuidad con los Trabajos de Colocacion de muro de Block de Concreto ligero de $15 \times 20 \times 40$ asentado con mortero cemento-arena en Proporcion 1:3 habilitado con refuerzo horizontal de escalera a cada 2 hiladas.

Del mismo modo se da inicio con la colocacion de relleno con material de banco (Tepalcates) en las Para Firmas con Capa de 20 Centimetros con Pison de mano.

Sen mas que anexar a la Presente hoja se Cierra

Por la Presidencia

Por la Empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente


Con esta fecha siendo las 09:30 horas se presenta la Supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y por la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa contratista, para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN RESERVA TERRITORIAL QUETZALCATT EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se tiene un avance del 100% de los Trabajos de Relleno con material de banco (TEPETATE) en base para firmes en capas de 20 centímetros con Pison de Mano.

Asi mismo se tiene un avance del 50% en la colocación de firme de Concreto hecho en obra resistencia normal F'CI 150 kg/cm² agregada máximo 3/4" de 10 centímetros de espesor, armado con malla de 6x6-10/10


Sin mas que anexar a la Presente hoja se cierra.

Por la Presidencia



Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra.

Por la empresa



Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta Fecha siendo las 11:35 horas se presenta la Supervision del Ayuntamiento de Cuautlancingo, representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y por parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOTL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tiene un avance del 100% de los Trabajos de Colocación de firme de concreto hecho en obra resistencia nominal $F'c 150 \text{ kg/cm}^2$ agregado máximo $3/4"$ de 10 centímetros de espesor, Armado con malla de $6 \times 6 - 10/10$

Se le solicita a la Supervision se realice una ampliación de Tiempo Para la ejecución de los Trabajos debido a que por solicitud de los beneficiarios solicitan se realice la conexión de Servicios básicos a la red del municipio de Puebla; Por tal motivo el necesario la ampliación de tiempo para Poder Concluir con los Trámites ante la dependencia correspondiente del municipio de Puebla y así otorgue la Liberación y Permiso Para la conexión. Debido a esto nos genera un retraso en la ejecución de los Trabajos. Se mas que anexar a la Prosete hoja se Genera

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Presidente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 13:30 horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como super intendente de la empresa Contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada:

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se Tiene un avance del 85% de los Trabajos de Colocacion Instalacion Sanitaria e hidraulica Teniendo colocados los Tubos de Cobre Tipo M de 25 MM, 19 MM y 13 MM de acuerdo al Proyecto, Asi mismo se colocaron Piezas especiales, codos, TEE y Tapon de cobre, Tambien se coloca la Tuberia de PVC Sanitario 2" Para los desagües, asi mismo Todas las Piezas especiales de Tuberia Sanitaria.

Al mismo Tiempo se continua con los Trabajos en la estructura Teniendo un avance del 90% en colocacion de acero de refuerzo en estructuras resistencia nominal

F' 4200 kg/cm² Numero 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Asi mismo en la Cubra y colocacion de Concreto Premezclado con revenimiento 14 bombeable resistencia Normal F'c 200 kg/cm² Sin mas que anexar a la Presente para se clora

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 09:45 horas se presenta la supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmento y. Por la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa Contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATO EN LA RESERVA TERRITORIAL QOETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se tiene un avance del 100% de los Trabajos de Colocación Instalación Sanitaria e hidráulica También se tienen Terminados los Trabajos de estructura Teniendo un avance del 100% en colocación de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal $F_y 4200 \text{ kg/cm}^2$ Numero 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Así mismo en la cubierta y colocación de concreto Premezclado con revenimiento 14 bombeable resistencia nominal $F'c 20 \text{ kg/cm}^2$.


Del mismo modo se da inicio con los Trabajos de la colocación de losa Prefabricada a base de Vigüeta de aluce abierta y bovedilla con un Peralte de 25 Centímetros Terminado, Cepa de compresión de 5 Centímetros De espesor con concreto $F'c 250 \text{ kg/cm}^2$, malla de refuerzo $6 \times 6 / 10 - 10$ y losa Prefabricada a base de Vigüeta de aluce abierta y bovedilla con un Peralte de 30 cm. Terminado. CONTINUA →


Capa de Compresion de 5 Centimetros Terminado
de espesor con Concreto $F'c 250 \text{ kg/cm}^2$ Malla de
refuerzo 6 X 6 / 10 - 10

Sin mas que anexar a la Presente hoja se Cierre

Por la Presidencia

Por la Empresa


Dr. Diego Antonio Morales Samudio
Residente de obra


Ing. Daniel Ivan Flores Garcia
Superintendente

Con esta Fecha Siendo las 10:20 horas Se presenta la supervision del H. Ayuntamiento de Coatlancingo, representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZOLCOATL EN EL MUNICIPIO DE COATLANCINGO".


Se Tienen Terminados los Trabajos de colocacion de losa de 25 y 30 C.M. de Peralte acabado con una capa de Compresion de 5 C.M. de Concreto Premezclado con revenimiento 1% Bombeable resistencia normal $F'c 250 \text{ Kg/cm}^2$ Tambien se Tiene Terminados los Trabajos de Instalacion electrica en losas.

Tambien se lleva un avance del 10% en la Construcción de escalera a base de acero de refuerzo, concreto, placas PB1, y Cimbra.

Al mismo tiempo se da inicio con la colocacion de bajadas electricas en contactos y apagadores.


Sin mas que anexar a la presente hoja se Cierro

Por la Presidencia



Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Por la empresa



Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 11:35 horas se presenta Supervision de H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado Por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como superintendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL

GOETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."


Se Tiene un avance del 50% en la Construcción de escalera a base de acero de refuerzo, Concreto, Placas PB1 y cimbrado.


Se Tienen Terminados los Trabajos de colocación de bajadas electricas en contactos y apagadores. Ato Seguido Se da Inicio con la Colocacion de aplanados en interior y exterior.

Sin mas que anexar a la Presente hoja se Cierra

Por la Presidencia

Por la empresa


Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra


Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta Fecha siendo las 11:00 horas se presenta la supervisión del H. Ayuntamiento de Cuantlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y por parte de la empresa al Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada, "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUANTLANCINGO".

Se Tiene un avance del 80% en el armado de zapatas corridas con acero de refuerzo en estructura resistencia normal $F_y 4200 \text{ kg/cm}^2$ Numero 2, 3, 4, 5, 6, Para Parrillas, castillos, columnas y dadas. Teniendo un avance del 75% en zapatas corridas. También se da inicio con el armado de Contratraves indicadas en el Proyecto. Se realiza la colocación de cimbras en zapatas y contratraves aseguradas con alambre y alambren.

Del mismo modo se continua con el colado de zapatas corridas y contratraves con concreto premezclado con resistencia normal $F'c 250 \text{ kg/cm}^2$ realizando el vibrado de las zapatas para su optima colocación.

sin mas que anexar a la presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Diego Antonio Morales Sarmiento
de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 12:25 horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garzon como superintendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada.

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE COAUTLANCINGO."

Se Tiene un avance del 100% en la Construcción de escalera a base de acero de refuerzo, concreto, Placas PB y Cimbra.

Se Tiene un avance del 45% en la Colocacion de aplacados en muros, Plafones y Fachadas con mortero Cemento-Arena en Proporcion 1:4 Espesor promedio 2.5 centimetros

Sin mas que anexar a la presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento

Ing. Daniel Ivan Flores Garzon

Residente de obra

Superintendente

Con esta fecha siendo las 9:30 horas se presenta la supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo. Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmento y por parte de la empresa el Ing. Daniel Juan Flores Gazca como Superintendente de la empresa contratista, Para dar continuidad con los trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

Se tiene un avance del 75% en la colocación de aplanchados en muros, Plafones y Fachadas con mortero cemento - Arena en proporción 1:4 Espesor Promedio 2.5 centímetros

Sin más que anexar a la presente hoja se cierra.

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmento

Ing. Daniel Juan Flores Gazca

Residente de obra

Superintendente

Con esta fecha siendo las 10:45 horas se presenta la supervisión del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado por el Arq. Diego Antonio Morales Samuente y por parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como superintendente de la empresa contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL

QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

Se Tiene un avance del 100% en la colocacion de aplacados en muros, Plafones y fachadas con mortero cemento-Arena en proporcion 1:4 Espesor promedio 2.5 centímetros

Asi mismo se Tienen terminados los Trabajos de Construcción de base para Tinaco con Tubique Rojo Recocido de 12 C.M. de espesor, con Cadenas de desplante y Castillos laterales armados con armer 15X15-4 C.M. $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, losa de Concreto $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 10 C.M. de espesor y Armado de varilla de 3/8 @ 20 C.M. en ambos Sentidos y Registro a base de Tubique Rojo.

Tambien se da inicio con los Trabajos exteriores consistente en Terracerias y excavaciones.

Si mas que anexar a la presente hoja se cierra

Por la Presidencia.

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Samuente
Presidente de obra


Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha siendo las 14:20 Horas se presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado Por el H. Arq. Diego Antonio Morales Samuente y Por parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa contratista para dar continuidad con los Trabajos de la obra denominada: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".


Se Tienen Terminados los Trabajos de colocacion y compactacion de material Producto de banco para la Formacion de la Capa Sobrante de espesor de 20 c.m. base hidraulica con material, Riego de impregnacion con emulsion Asfaltica, Poreo con arena Para Proteccion de emulsion y un avance del 50% en colocacion de adoqueto Tipo cuadrado con medidas de 15X15X8 Color natural resistencia 200kg/cm². Asi mismo se tiene la colocacion de guarniciones y dentelones Al mismo tiempo se lleva un avance del 60% en la aplicacion de Pintura Vinilica Vinimex en muros y plafones y Se realiza el suministro de mobiliario sanitario, en W.C. Tanga, Higitorio, Jaboneras, barras de apoyo, etc. Sin mas que anexar a la Presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa



Arq. Diego Antonio Morales Samuente
Residente de obra



Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha Siendo las 10:50 horas se Presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Coautlancingo representado por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Gazca como Super Intendente de la empresa Contratista Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE COAUTLANCINGO."

Se Tienen Terminados los Trabajos de aplicacion de Pintura Vinilica Vinimex en muros y plafones, al mismo Tiempo se realiza la colocacion de mofa para acometida monofasica y bifasica de 32 mm con varilla para Tierra Tipo Copper Weld de 16 mm. de diametro x 300mts. Tambien se realiza la colocacion de arbotante de globo de 6" en color negro R-6 Interruptor Termomagnetico SD 15-50 AMP. 3 Polos. Interruptor general de 3x60 AMP. y Bomba sumergible de 1 HP y la colocacion de Tinaco marca rotoplas Con Capacidad de 1300 LTS.

Al mismo Tiempo se da inicio con la Colocacion Toma domiciliaria de Polietileno de alta densidad
Sin mas que anexar a la Presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Gazca
Superintendente

Con esta fecha siendo las 14:45 horas se Presenta la Supervision del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Representado Por el Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento y Por Parte de la empresa el Ing. Daniel Ivan Flores Garza como Superintendente de la empresa Contratista, Para dar Continuidad con los Trabajos de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO."

Se tienen los trabajos Terminados de colocacion de Carpinteria con Puerta de 0.80×2.10 m con bastidor de madera de Pino de 38×25 mm. Puerta de 1.90×2.10 m. doble abatimiento con bastidor de madera de Pino de 38×25 mm, Puerta de 0.90×2.10 m. con bastidor de madera de Pino 38×25 mm. Puerta de 0.90×2.10 m. con bastidor de madera de Pino de 38×25 mm. Tambien en cancelerias con Puerta automatizada a base de Cristal natural Templado de 9.5 mm. de espesor y Sistema Automatizado de Sensor, con antepecho de marco de aluminio Tipo bolsa de 2×1.25 " y cristal de 9.5 mm. Ventana a base de marco de aluminio MCA Cuprum Mod. Bolsa de 3", y estructura de herreria.

Al mismo Tiempo se da inicio con la colocacion de soladefra a base de dibond de 3mm. una cara

sin mas que anexar a la presente hoja se cierra

Por la Presidencia

Por la empresa

Arq. Diego Antonio Morales Sarmiento
Residente de obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Superintendente

Con esta fecha se Terminan los Trabajos de la obra denominada
"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA
RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE
COAUTLANCINGO".

Teniendo Terminados Todos los Conceptos de Trabajos acabando
con la limpieza, así mismo se Tiene la Supervision de la
directora de obras Para dar el visto bueno y se Verifique los
Trabajos que se encuentren al 100% marcados en el Proyecto
Siendo las 11:35 hrs. del día 18 de diciembre del año en curso
Se da formalmente Terminada la obra denominada.

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA
RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE
COAUTLANCINGO".

Verificando la directora de obras y beneficiarios del Centro
de respuesta inmediata el Termina de Todos los Conceptos
de Trabajo y aceptacion de la obra concluida.

Así mismo Se procede a dar formalmente Terminada la
obra y cerrar oficialmente la bitacora de obra. Firmando
de conformidad.

Por la Presidencia

Arq. Diego Antonio Morales Samuente
Residente de obra

Por la empresa

Ing. Daniel Iván Flores Garza
Superintendente