



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000830

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-33

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-33, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMECATLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-33, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMECATLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA."

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR:

RICARDO GALLEGOS ICELO, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON UN IMPORTE DE \$ 12,212,340.00 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA RICARDO GALLEGOS ICELO, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 10:00 HORAS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000837
LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-33

ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 45 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:57 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-33


0300832

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.
Directora de Obras.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.







H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-33


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA


C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES


DANIEL IVAN FLORES GAZCA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.


JUAN CARLOS FLORES CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V.


RICARDO GALLEGOS ICELO
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Fecha

/

/

Folio N° / Anexo N°

0002918

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMECATLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA"

NÚMERO DE CONTRATO: FORTA-23-33

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 27 DE FEBRERO DE 2024.

MONTOS DE LA OBRA: \$12,212,340.00 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

RECURSO: FORTAMON 2023

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.





CONTRATISTA: RICARDO GALLEGOS ICELO

REPRESENTANTE LEGAL: C. RICARDO GALLEGOS ICELO.

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES A CARGO DE ESTA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA:

POR EL CONTRATISTA:


MTRA. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.
C. RICARDO GALLEGOS ICELO
REPRESENTANTE LEGAL
ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA
C. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

~~SUPERVISOR DE OBRA~~~~C. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA~~

Elaborado por:

Recibido por:

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ALMECATLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA"

NÚMERO DE CONTRATO: FORTA-23-33

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 27 DE FEBRERO DE 2024.

MONTO DE LA OBRA: \$12,212,340.00 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

RECURSO: FORTAMON 2023

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, DUEBA.

CONTRATISTA: RICARDO GALLEGOS ICELO

REPRESENTANTE LEGAL: C. RICARDO GALLEGOS ICELO.

FIEMAS DE LOS REPRESENTANTES A CARGO DE ESTA OBRA:


POE EL H. AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCINGO, DUEBA:

POE EL CONTRATISTA:

1 -
MTRA. SANDRA MARÍA TUAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.



C. RICARDO GALLEGOS ICELO
REPRESENTANTE LEGAL


ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA



C. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

0002929

BITÁCORA DE OBRA

0001920


Fecha / /

Folio N° /Anexo N°


FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
NOTA NO. 1

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE DA ADVERTURA A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA Y SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA DOR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ COMO ACARREOS PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES AL BANCO AUTORIZADO, EN EL TERRENO DEL PARQUE.



ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA


FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
NOTA NO. 2

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA DOR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ COMO ACARREOS PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: ANDADORES, RAMPA, ESTACIONAMIENTO, GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL.



ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Folio N°

/Anexo N°

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
NOTA NO. 3

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUÁN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ COMO ACARREOS PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: ANDADORES, RAMPAS, ESTACIONAMIENTO, GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL.

POR OTRA PARTE, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPEHATE EN LAS ÁREAS VERDES Y EN EL ANDADOR.

JG

ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRAFECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
NOTA NO. 4

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUÁN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ COMO ACARREOS PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, RAMPAS, ESTACIONAMIENTO, GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL. POR OTRA PARTE, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN, DE TERRENO NATURAL EN LAS ÁREAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS, Y SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO DE TEPEHATE EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y EL ESTACIONAMIENTO.

ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /



Folio N°

/Anexo N°

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
NOTA NO. 5

FOTA-23-33


CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE FIRMO EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO ENTRE EL IT. AYUNTAMIENTO DE COAUTLANCINGO Y EL CONTRATISTA RICARDO GALLEGOS ICELO, DERIVADO DE LA AMPLIACION EN EL MONTO CONTRATADO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, POR LO QUE EL MONTO REAL EJECUTADO QUEDO ESTABLECIDO EN

ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRAFECHA: 04 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 6

FOTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CDTA POR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ COMO ACARREOS PRIMER RE y SUBSECUENTES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, RAMPAS, ESTACIONAMIENTO, GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL.

POR OTRA PARTE, SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL Y SE REALIZA EL TENDIDO Y LA COMPACTACIÓN DEL TEPEPATÉ EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y, EN EL CASO DEL ESTACIONAMIENTO, SE INICIA CON EL SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA AL 95% DE 20 CMS.

ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

Folio N° /Anexo N°

FECHA: 08 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 7

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL COLADO DE DENTELLONES EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. ADEMÁS, SE REALIZA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6x6-10/10. EN EL ESTACIONAMIENTO, SE CONCLUYE LA COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA.



ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA


FECHA: 09 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 8

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL COLADO DE LA PRIMERA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CONCRETO PREMEZCLADO REV. 14 F'C = 200 KG/CM². EN EL ESTACIONAMIENTO, SE REALIZA EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y POREO CON ARENA. ADEMÁS, SE REALIZA EL SUMINISTRO DE ADOSOS TIPO HEXAGONAL DE 24 x 27.5 x 8 CM COLOR ROJO F'C = 300 KG/CM².



ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N°

/Anexo N° 9

FECHA: 10 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 9


PORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL COLADO DE LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CONCRETO PREMEZCLADO REVENIMIENTO 14 CM $F'C = 200 \text{ KG/CM}^2$

POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN EL ESTACIONAMIENTO. ADEMÁS, SE REALIZA EL ASENTAMIENTO SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR.



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 11 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 10

PORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL COLADO DE LA TERCERA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CONCRETO PREMEZCLADO REVEN. 14 CM $F'C = 200 \text{ KG/CM}^2$

POR OTRA PARTE SE CONTINÚA, CON LA COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN EL ESTACIONAMIENTO. ADEMÁS, SE REALIZA TAMBIÉN EL COLADO DE DENTELLONES DE $15 \times 40 \text{ CM}$ $F'C = 150 \text{ KG/CM}^2$



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°


003 N° 8

FECHA: 13 DE ENERO DE 2024
NOTA NO 11

FORTA- 23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

ADEMÁS SE REALIZA ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $F'C=100 \text{ KG/CM}^2$ EN EL ÁREA DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPISTERIA, POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE ADOSADO Y EL COLADO DE DENTELLONES EN EL ESTACIONAMIENTO.


ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRAFECHA: 15 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 12

FORTA- 23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYE LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE ADOSADO Y COLADO DE DENTELLONES EN EL ESTACIONAMIENTO.

EN EL ÁREA DE MUROS DE MAMPISTERIA, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA.

POR OTRA PARTE, SE REALIZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES Y ACARREOS PRIMER KM, Y SUBSECUENTES EN ÁREAS DE: CANCHAS DE FÚTBOL Y REJAS DE ACCESO.

ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

0002932

Fecha / /


Folio N° / Anexo N°

FECHA: 19 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 13

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: ANDADORES, RAMDAS Y CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. EN EL ÁREA DE MUROS DE MAMPONTERÍA SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE LA PIEDRA BRAZA Y SE INICIA EL RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANTAS.

POR OTRA PARTE, EN EL ÁREA DE LA BARDA PERIMETRAL, SE REALIZA ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $F'c=100\text{kg/cm}^2$.
ADEMAS, SE REALIZA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACOMETIDA Y DRENAJE PLUVIAL.



ING. NOE MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA


FECHA: 20 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 14

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ANDADORES, RAMDAS Y CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. EL ÁREA DE BARDA PERIMETRAL, SE CONTINÚA CON LA PLANTILLA ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA PARA LA CIMENTACIÓN DE MAMPONTERÍA, ASÍ COMO EL ANCLAJE DE CASTILLOS.

POR OTRA PARTE, SE REALIZA LA EXCAVACIÓN EN ZANTAS PARA LA TUBERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACOMETIDA Y DRENAJE PLUVIAL.

ADEMÁS, SE CONTINÚA CON PIEDRA BRAZA, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPONTERÍA Y EN LOS DETABIQUE, SE REALIZA EL ARMADO, CUBRADO Y COLADO DE CADENAS DE DESDANTE CONCRETO $F'c=200\text{kg/cm}^2$.



ING. NOE MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

FORTA-23-33

FECHA: 22 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 13

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA LA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO TEDETATE EN EL ÁREA DE ANDADOR.

EN EL ÁREA DE LA BARDA PERIMETRAL, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PLANTILLA, Y MAMPOSTERÍA, SE REALIZA EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE LA CADENA DE DESPLANTE DE $15 \times 20 \text{ CM}$ F/C = 150 KG/CM^2


POR OTRA PARTE, SE REALIZA EL COLADO DE RAMPAZADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F/C = 150 KG/CM^2 ACABADO PASTREADO.

ADEMÁS SE REALIZA EL SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA EN LA CANCHA DE FÚTBOL. EN LAS ÁREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACOMETIDA Y DRENAJE PLUVIAL, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

DE IGUAL MANERA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, Y EN EL ÁREA DE MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, SE CONTINÚA CON EL COLADO DE CADENAS DE DESPLANTE Y SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE TABIQUE ROJO EN MUROS



ING. NOÉ MORALES CARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /


Folio N° / Anexo N°

FECHA: 24 DE ENERO DE 2024


FOBTA-23-33

NOTA NO. 16

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYE LA COMPACTACIÓN DEL TEPEPATATE EN EL ÁREA DEL ANDADOR, ASÍ COMO LA COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA AL 95% DE SU DVSOM EN LA CANCHA DE FÚTBOL. DE IGUAL FORMA, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRA BRISA, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. EN BARRA PERIMETRAL, SE CONTINÚA CON PLANTILLA, MAMPOSTERÍA, ANCLAJE DE CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE. POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON EL COLADO DE CADENAS DE DESPLANTE Y MUROS, Y SE REALIZA EL COLADO DE CASTILLOS DE CONCRETO 15x20 CM FC=150 KG/CM² EN MUROS DE TABIQUE. FINALMENTE SE CONCLUYE LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN LAS ÁREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDA.



INS. NOÉ MORALES OARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

Folio N° /Anexo N°

FECHA : 26 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 17

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL COLADO DE FIRME EN EL ANDADOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F/C=200 KG/CM² CON ACABADO ESTAMPADO.

DE IGUAL FORMA, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA, RELLENOS Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPISTERIA. EN EL ÁREA DE MURO DE CONTENCIÓN DE TABIQUE SE CONTINÚA CON EL COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS.


EN EL ÁREA DE LA BARDA PERIMETRAL, SE CONTINÚA CON LA PLANTILLA, MAMPISTERIA, ANCLAJE DE CASTILLOS, Y CADENA DE DESPLANTE, Y SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE TABIQUE EN MUROS.

ADemás, SE CONCLUYE LA COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN EL ÁREA DE DRENATE PLUVIAL.

POR OTRA PARTE, EN EL ÁREA DE LAS REJAS DE ACCESO SE REALIZA EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA F/C=250 KG/CM².



ING. NOÉ MORALES OARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

0007920

FECHA: 29 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 18

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LA PLANTILLA, MAMPOSTERÍA, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS DE TABIQUE, Y SE COMIENZA CON EL COADO DE CASTILLOS DE 15X20 CONCRETO F/C=200 KG/CM², DE IGUAL, SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANTAS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA. EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, SE CONTINÚA CON EL COADO DE CASTILLOS, CADENAS Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS.



ING. NOE MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

FECHA: 31 DE ENERO DE 2024
NOTA NO. 19


FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LA MAMPOSTERÍA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS Y MUROS DE TABIQUE EN EL ÁREA DE LA BARDA PERIMETRAL.

DE IGUAL FORMA, SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANTAS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA. EN EL ÁREA DE MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, SE CONCLUYE EL COADO DE CADENAS, Y SE CONTINÚA CON EL COADO DE CASTILLOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y COADO DE CADENAS DE ENZASA. ADEMÁS SE REALIZA EL SUMINISTRO, TENDIDO Y ACOMODADO DE LA TIERRA VEGETAL EN LAS ÁREAS VERDES, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO.



ING. NOE MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

1 Anexo N°

FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 20

FOETA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE LA PLAZUELA


SE CONTINÚA CON LA MAMPOSTERÍA, CADENAS DE DESPLANTE CASTILLOS Y MUROS DE TABIQUE EN EL ÁREA DE LA BARRA PERIMETRAL, SE COMIENZA EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE CADENA 3 DE ENBASE.

POR OTRA PARTE, SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA ASÍ COMO EL COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE; POR LO QUE SE COMIENZA CON EL REPELLADO DE MUROS.


EN EL ÁREA DE BARRA PERIMETRAL, SE CONTINÚA CON LA MAMPOSTERÍA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS Y CADENA DE ENBASE. EN EL ÁREA DE ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO, SE CONTINÚA CON EL CIMBRADO Y COLADO DE COLUMNAS.

ADEMÁS, SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE LA BASE DEL TRANSFORMADOR, REGISTRO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE TIERRAS ACOMETIDA

FINALMENTE, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN LAS ÁREAS VERDES



ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 21

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN, ACARREOS PRIMER KM Y SUBSECUENTES Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE LA PLAZUELA.


SE CONTINÚA CON EL REPELLADO EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE.

SE CONTINÚA CON LA MAMPISTERIA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS Y CADENAS DE ENRASE EN EL ÁREA DE LA BARDA PERIMETRAL Y SE COMIENZA CON EL REPELLADO EN MUROS.

POR OTRA PARTE, EN EL ÁREA DE LA ACOMETIDA, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL NCHO PARA EQUIPO DE MEDICIÓN; Y EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TIDO XLD-URD Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CALIBRE 12. TAMBIÉN SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE BASES DE CONCRETO, REGISTROS ELÉCTRICOS, POSTES CON UNO, DOS BRAZOS Y LUMINARIAS.

ADemás SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN LAS ÁREAS VERDES.

FINALMENTE, SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE LA REJACERO EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPISTERIA, Y SEÑALETICA EN EL ESTACIONAMIENTO, CONSISTENTE EN: PINTURA TIPO TRÁFICO EN BAYA CENTRAL, FLECHAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.



ING. NERAI MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

Folio N°

0001918 / Anexo

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 22

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN, ACARRIOS PRIMER KM Y SUBSECUENTES, Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE LA PLAZUELA.

SE CONTINÚAN LOS REPELLADOS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE Y SE INICIA CON LOS ADLANADOS.

TAMBIEN SE CONCLUYE DE LA COLOCACIÓN DEL NICHOS EN LA ACOMETIDA, E INSTALACIÓN DE CABLES, BASES DE CONCRETO, POSTES, REGISTROS Y LUMINARIAS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO.

POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON LA MAMPISTERÍA / CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS, CADENA DE ENTRADA Y REPELLADO, Y SE INICIA CON EL ADLANADO EN MUROS EN LA BARRA PERIMETRAL.

EN EL ÁREA DE REJAS DE ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO, SE REALIZA EL MARTELINEADO EN COLUMNAS.

ADemás, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DASTO EN LAS ÁREAS VERDES.

FINALMENTE, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA REJACERO Y LA SEÑALÉTICA EN EL ESTACIONAMIENTO.

ING. JOE MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA

ARQUETECIA ROIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 23

FOZTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN, APOZOS PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE LA DIAZUELA.

SE CONCLUYEN LOS REPELLADOS EN MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, Y SE CONTINÚA CON LOS ADUANADOS.

Por otra parte, se continúa con la mampostería, cadenas de desdiente, castillos, muros, cadenas de entrase, tripeñado y adlanado en muros en barda perimetra.

14. ADEMÁS, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN LAS ÁREAS VERDES, LA INSTALACIÓN DE LA REJACERO Y LA SEÑALETICA EN EL ESTACIONAMIENTO

~~ING. NOE MORALES CLARTE~~
~~SUPERVISOR DE OBRA~~

ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°


0003550

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 24


FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYE CON LA EXCAVACIÓN, ACATREOS, PRIMER KM Y SUBSECUENTES Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE LA TRAZUELA, ASÍ COMO LOS ADLANADOS EN EL ÁREA DE MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE Y LA COLOCACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL Y DASTO EN ÁREAS VERDES.

POR OTRA PARTE, SE CONTINÚA CON LA MAMDOSTERIA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS, CADENA DE ENTRASE, REDELLADO Y ADLANADO DE MUROS EN BARDA PERIMETRAL. ADEMÁS, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA REJACERO Y LA SEÑALETICA DEL ESTACIONAMIENTO.



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 25

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON LA MAMDOSTERIA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS, CADENAS DE ENTRASE, REDELLADO Y ADLANADO EN MUROS EN BARDA PERIMETRAL. ADEMÁS, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA REJACERO Y LA SEÑALETICA EN EL ESTACIONAMIENTO.



ING. NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha


/ /

Folio N° /Anexo N°

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 26

FORTA - 23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZAN CORTES EN FIRMES Y SE ADICIONAN SUPERSEAN EN LAS JUNTAS DE ANDADOR Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. SE COLOCA MALLA DE ACERO $6 \times 6 - 10/10$ Y SE CUELA FIRME CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'C = 150 \text{ KG/CM}^2$ ACABADO ESCOBILLADO FINO EN RAMPA UBICADA ENTRE LA NAVE INDUSTRIAL Y LA PLAZUELA EN LA CANCHA DE FUTBOL SE REALIZA COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO $6 \times 6 - 10/10$, COLADO DE FIRME CON CONCRETO $F'C = 150 \text{ KG/CM}^2$ HECHO EN OBRA, SE REALIZA UMDIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN GRADAS Y MULETE PERIMETRAL, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE PLANTILLA $F'C = 100 \text{ KG/CM}^2$, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DEL NO. 2 y 3 PARA CONTRATRASES, CASTILLOS, CADENAS Y TRABES EN GRADAS DE CONCRETO SE IMPERMEABILIZAN MUROS CON FESTERGRAL. FINALMENTE EN ACOMETIDA, SE INSTALAN LOS BANCOS DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN CONEXIONES DE CABLES CON AISLAMIENTO CAL. 10 Y CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2, ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE $3 \times 125 \text{ AMP}$.


ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRAFECHA: 21 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 27

FORTA - 23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE MALLA Y FIRMES EN LA CANCHA DE FUTBOL. EN PLAZUELA SE REALIZA EL ACAMELLONADO CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO TEPEATE SE CONTINUA CON LA MAMPPOSTERIA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS, CADENAS DE ENTASE, REDELLADO Y ADLANADO EN MUROS DE BARRA PERIMETRAL, SE REALIZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE JARDINERAS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA COLOCACIÓN DE PLANTILLA $F'C = 100 \text{ KG/CM}^2$, ADemás SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSICIÓN AEREA Y SUBTERRANEA, INST. DE CONTACTOR DE ALUMBRADO $2 \times 40 \text{ AM}$ E INSTALACIÓN DE DORTONES EN LOS ACCESOS PRINCIPAL, SECUNDARIO Y PEATONAL.


ING. NOÉ MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N° /Anexo N°

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 28

FOJA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZAN LOS SIG. TRABAJOS EN ESTAS ÁREAS:

EN LA CANCHA DE FUTBOL, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE MALLA Y COLADO DE FIRMES. SE CONCLUYE CON LA EXCAVACIÓN PRIMER KM Y SUBSECUENTES, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $F'C = 100 \text{ KG/CM}^2$, Y SE CONTINÚA CON EL HABILITADO Y ARMADO DE ALERO NO. 243 PARA CONTRATRADES, CASTILLOS, CADENAS Y TRABES. POSTERIORMENTE, SE INICIA CON EL CIMBRADO DE CONTRATRADES EN EL ÁREA DE GRADAS Y MURETE PERIMETRAL.

EN LA PLAZUELA, SE CONCLUYE EL ACAMELLONADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO DE DETALLE, SE CONTINÚA CON EL COLADO DE FIRMES CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'C = 200 \text{ KG/CM}^2$ ACABADO ESTAMPADO.

SE CONTINÚA CON LA MAMPOSTERÍA, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS, CADENAS DE ENRASE, REPELLADO Y ADANADO EN MUROS DE BARRA PERIMETRAL. SE CONTINÚA CON RETACERO,


POR OTRA PARTE, SE CONCLUYE EL TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y ACABEZOS DE MATERIAL DEBIDO DE LA EXCAVACIÓN PRIMER KM Y SUBSECUENTES, Y ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $F'C = 100 \text{ KG/CM}^2$ EN EL ÁREA DE JARDINERAS. SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE PIEDRA BRASA, SE REALIZAN REPELLADOS EN MURETES TERMINADOS.

SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN ACOMETIDA. EN ACOMBRADO DÚPLICADO SE REALIZA LA INST. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DADO GRUESO 32 MM, COLOCACIÓN DE MORA PARA ACOMETIDA Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIRO OV-15 150 W. SE CONTINÚA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX EN PORTONES.

EN EL DRENAJE PLUVIAL SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE MEDIDAS $0.40 \times 0.60 \times 1.00 \text{ M}$; $0.80 \times 0.60 \times 1.00 \text{ M}$; Y BOCA DE TORMENTA DE $0.80 \times 0.60 \times 1.30 \text{ M}$; DE TABIQUE EDO; E INSTALACIÓN DE TUBOS PVC 2" DIAM 70 CM EN ZONAS INDICADAS EN PROYECTO. FINALMENTE, SE INICIA LA INSTALACIÓN DE MALLA COLÓNICA.



ING. NOEL VILLANUEVA CLARETE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQUITECTA EUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N° /Anexo N°

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 29

FOTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZAN LOS SIG. TRABAJOS:

EN LA CANCHA DE FUTBOL, SE CONTINÚA CONTINUAR CON LA COLOCACIÓN DE MALLA Y COLADO DE FIRMES. SE CONTINUA CON EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO NO. 2 Y 3 PARA CONTRATRAS, COSTILLOS, CADENAS Y TRABES, Y HABILITADO Y ARMADO DE ACERO NO. 5 PARA GRADA, ASÍ COMO EL CIMBRADO Y COLADO DE CONTRATRAS EN EL ÁREA DE GRADAS Y MURETE PERIMETRAL.

SE CONCLUYE CON LA MAMPPOSTERIA, Y SE CONTINÚA CON LAS CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS, MUROS, CADENA DE ENLACE, REPELLADO Y ADORNADOS DE MURO EN BORDA PERIMETRAL.

SE CONCLUYE CON LA COLOCACIÓN DE LA PIEDRA BRASA Y SE CONTINÚA CON LOS REPELLADO EN LOS MURETES TERMINADOS EN JARDINERAS. POSTERIORMENTE SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE PIEDRA DE CANTERA.


SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES 15x40 CM CON CONCRETO F'c=200 KG/CM² EN LAS ÁREAS INDICADAS EN EL PROYECTO.

SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE REJADERO.

SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN E ACOMETIDA.

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, BOCA DE TORMENTA E INSTALACIÓN DE TUBOS PVC EN EL DRENAJE RUVIAL.

SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE MALLA CILÍNDRICA.



ING. NOÉ MORALES CIARTE
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LETICIA RUZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

0002958

Folio N° /Anexo N°

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2021
NOTA NO. 30

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE REALIZAN LOS SIG. TRABAJOS EN ESTAS AREAS:

EN LA CANCHA DE FUTBOL SE CONCLUYE LA COLOCACIÓN DE MALLA Y COLADO DE FIRMES, ASÍ COMO EL OMBREADO Y COLADO DE CONTRATRADES EN EL AREA DE GRADAS Y MULETE PERIMETRAL, SE CONTINÚA CON EL HABILITADO Y EL ARMADO DE ACERO NO. 243 PARA CASTILLOS, CADENAS Y TRABES, Y HABILITADO Y ARMADO DE ACERO NO. 5 PARA GRADAS, ADEMÁS SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO Y LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CONTRATRADES, TAMBIEN SE INICIA EL RELLENO DE MDETATE EN LA PARTE INFERIOR DE GRADAS.

SE CONCLUYE CON LAS CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS, Y SE CONTINÚA CON LOS MUROS, CADENA DE ENLACE, REPELLADO Y ADORNADO EN MUROS DE BARRA PERIMETRAL,


SE CONTINÚA CON LOS REPELLADOS Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE CANTERA EN LAS JARDINERAS.

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCION DE DENTELLONES.

SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE REJACERO.

SE REALIZA LA PREPARACIÓN DE MEDIDOR PARA EL SERVICIO MONOFÁSICO EN NICHOS DE CONCRETO PREFABRICADO

SE CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES EN EL DRENAJE PLUVIAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA.



NOÉ MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BAZZUCAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024
NOTA No. 31

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN ESTAS ÁREAS:
EN LA CANCHA DE FÚTBOL SE CONCLUYE CON EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO NO. 2 Y 3 PARA CASTILLOS, CADENAS Y TRABES; HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DEL NO. 5 PARA LAS GRADAS; Y LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CONTRA TRABES. SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO Y EL RELLENO DE TEPETATE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS GRADAS. SE COMIENZA CON EL CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS.


SE CONCLUYE CON LOS MUROS Y CADENA DE ENRASE, SE CONTINÚA CON EL REPELLADO Y ADLANADO EN MUROS DE BARRA PERIMETRO.

SE CONCLUYE CON LOS REPELLADOS Y LA COLOCACIÓN DE PIEDRA CANTERA EN LAS JARDINERAS.

SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES, SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO.

SE CONCLUYE CON LA INSTALACIÓN DE LA REJACERO.

SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE POSTES DE TIPO COTRUBUSCO, REFLECTORES DE 150W, CABLE CAL. 12 E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO Q02 DE 2 POLOS EN LA CANCHA DE FÚTBOL.

ING. NEMESIO MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQ. LETICIA RUIZ BARRAGAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N° /Anexo N°


FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2024

NOTA NO. 32

FOTA - 23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE INFORMA QUE SE FIRMO EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO, CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJALANCO Y EL CONTRATISTA RICARDO GALEGGIO, POR MOTIVO DE AMPLIACION POR TIEMPO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO. DE ESTA MANERA, EL PERIODO REAL DE EJECUCION QUEDO ESTABLECIDO DEL

POR OTRA PARTE, SE INFORMA LA SUPERVISION QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, EL RELLENO DE TEDETATE EN PARTE INFERIOR DE GRADAS, CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS. SE INICIA CON EL ARMADO DE RAMPAS DE ESCALERAS EN EL AREA DE GRADA 3, ASÍ COMO EL REPELLADO EN MUROS. POR OTRA PARTE, SE CONCLUYE EN REDES LADOS Y SE CONTINUA CON ADANADOS EN BORDA PERIMETRAL. ASÍ COMO SE REALIZA COLOCACION DE REJES INFANTILES, FINALMENTE SE REALIZA LA COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REDUCCION DE VELOCIDAD EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO, ASÍ COMO TORNOS PARK IT DE 1.83 X 0.15 X 0.10 M.



ING. RAFAEL MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRAS.ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 28 DE FEBRERO 2024

NOTA NO. 33

FOTA - 23-33

CON ESTA NOTA Y FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, EL RELLENO DE TEDETATE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS GRADAS, EL CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ARMADO Y CIMBRADO DE RAMPAS DE ESCALERAS Y GRADAS DE CONCRETO. SE COMIENZA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE RIELES Y PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO BASANTES PLUVIALES. SE INICIAN ADANADOS Y ENBOQUILLADOS, SE CONCLUYE CON LOS ADANADOS EN MUROS EN BORDA PERIMETRAL.

ING. RAFAEL MORALES CLARTE
SUPERVISOR DE OBRASARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

0002564

Fecha. / /

Folio N° /Anexo N°


FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024
NOTA NO. 34

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE LA CANCHA DE FUTBOL SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO, RELLENO DE TEDETATE EN PARTE INFERIOR DE LAS GRADAS, CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS, COLADO DE RAMPAS Y GRADAS, REPELLADOS, ADIANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS. TAMBIÉN SE CONTINÚA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR A BASE DE RIELES Y PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE BASANTES PLUVIALES.



ING. NORBERTO FLORES OJEDA
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 01 DE MARZO DE 2024
NOTA NO. 35

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL, SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO, EL RELLENO DE TEDETATE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS GRADAS, CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y EL REPELLADO. SE CONTINÚA CON EL COLADO DE RAMPAS Y GRADAS; Y LOS ADIANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, ASÍ COMO CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN PORTERIAS. SE CONTINÚA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR A BASE DE RIELES Y PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE BASANTES PLUVIALES.

SE REALIZA CORTE EN FIRMES Y SELLADO DE JUNTAS CON SUPERSEAL EN CANCHA DE FUTBOL, PIAZUELA Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. FINALMENTE SE REALIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE Y BARRA PERIMETRAL



ING. NORBERTO FLORES OJEDA
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

0002986

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°


FECHA: 02 DE MARZO DE 2024
NOTA NO. 36

PORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL, SE CONCLUYE CON CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS, CADENAS Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN PORTERIAS. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE TRABES Y LOSAS. TAMBIÉN SE CONCLUYE CON EL COLADO DE RAMPA Y GRADAS. SE REALIZA EL FORJADO DE LOS ESCALONES EN LAS GRADAS Y SE CONTINUA CON LOS ADANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS. SE CONCLUYE CON EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR A BASE DE RIELES Y PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE BASANTES PLUVIALES Y SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAUBRE 24, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN MURETE PERIMETRAL POR OTRA PARTE, SE CUELAN FIRMES. POR OTRA PARTE, SE CUELAN FIRMES DE CONCRETO $F/C = 150 \text{ KG/CM}^2$ EN ÁREAS DE VISITANTES Y ÁRBITROS.

SE REALIZA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES Y LA COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO EN ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO. EN GANCHAS DE CDS MÚLTIPLES SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE POSTES Y RED DE VOLEIBOL, ASÍ COMO LOS TABLEROS DE ACRILICO.

FINALMENTE, SE ADECUA PINTURA VINILICA EN GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL.



ING. NOE MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQUITECTA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

FECHA 04 DE MARZO DE 2024
NOTA NO. 37



FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL SE REALIZA EL CIMBRADO Y COLADO DE TRABES Y LOSAS DE LAS PORTERIAS. SE CONCLUYE EL FORJADO DE LOS ESCALONES EN LAS GRADAS, Y SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN, DE LA LÁMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAL 24 Y EL CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE MALLA CILÍNDRICA EN MURETE PERIMETRAL.

ADEMÁS SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS DE HERRERIA INDICADOS EN EL PROYECTO: BANCAS, PUERTAS, BARANDALES, ETCÉTERA.

DESDE OTRA PARTE, SE FINALIZA CON EL SEMBRADO DE ÁRBOLES Y LA COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO.

FINALMENTE, SE CONTINÚA LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL, Y SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA TODO DEPORTIVO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

ING. NOÉ MORALES CUARTE
SUPERVISOR DE OBRAARQUITECTA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

0002570

Fecha

/ /

Folio N° /Anexo N°

FECHA 05 DE MARZO DE 2024
NOTA NO. 38


FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL SE CONCLUYE EL COLADO DE TRABES Y LOSAS EN LAS PORTERIAS. SE CONTINÚA CON LOS ADUANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS Y CON LA COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAL. 24, EL CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y LA COLOCACIÓN DE MALLA CILÍNDRICA EN MURETE PERIMETRAL.

POR OTRA PARTE, SE CONCLUYE CON LA COLOCACIÓN DE BANCAS, PUERTAS, BARANDALES, ETC.

ADemás, SE CONTINÚA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA ANILICA EN GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN DE TRIBIQUE, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL, Y SE CONTINÚA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

FINALMENTE, SE REALIZA LA GESTIÓN DE TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE LA UNIE Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CON CFE.



[Handwritten signature]

ING. NOE MOZALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

0002972

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

FECHA: 06 DE MARZO DE 2024
NOTA NO. 39

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL SE CONCLUYEN LOS ADIANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS Y CON LA COLOCACIÓN DE (MALLA) LÁMINA DE ACERO ACANALADA R-101 CAL. 24, EL CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 18; ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN MORETE PERIMETRAL.

ADEMÁS, SE CONTINÚA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL, Y SE CONTINÚA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

FINALMENTE, SE REALIZA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE PUNTO DE REUNIÓN EN EL ESTACIONAMIENTO Y PLAZUELA; EL RÓTULO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL ESTACIONAMIENTO CON PINTURA DE TIPO TRÁFICO.



ING. NOE MORALES OARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LETICIA RUZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

/ /

Folio N° /Anexo N°

FECHA: 07 DE MARZO DE 2024
NOTA NO. 40

FORTA-23-33

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LA CANCHA DE FUTBOL SE CONCLUYE CON LA COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DE ACEERO ACANALADA R-101 CAL 24, EL CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 18.

DE IGUAL MANERA, SE CONCLUYE CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN GRADAS DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN DE TABIQUE, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y LA ELABORACIÓN DE ROTULOS DE PUNTO DE REUNIÓN EN EL ESTACIONAMIENTO Y EN LA PLAZUELA Y EL RÓTULO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL ESTACIONAMIENTO CON PINTURA DE TIPO TRÁFICO.

DE ESTA MANERA, SE CONCLUYEN EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES REFERENTES AL CONTRATO NO. FORTA-23-33, RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL DAEQUE RECREATIVO ALMECATLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA", POR LO QUE SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA.

ING. NOÉ MORALES CÁRTE
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LETICIA RUIZ BARRAGÁN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Recibido por: