



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000842

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PART-23-01

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. PART-23-01, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. PART-23-01, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: ING. RICARDO GALLEGOS ICELO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON UN IMPORTE DE \$6,277,381.02 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA ING. RICARDO GALLEGOS ICELO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 13:00 HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000843

LICITACIÓN PÚBLICA PART-23-01

QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **05 DE OCTUBRE DEL 2023**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **120 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **10:48 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.






H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

900840

LICITACIÓN PÚBLICA PART-23-01

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PART 03-01

00845

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES

ARQ. JAVIER SOLÍS AGUILAR
CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V.

ING. RICARDO GALLEGOS ICELO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

VERÓNICA PÉREZ CRUZ
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

001528

Fecha: 05 de octubre de 2023

Nombre de la obra: Construcción del Centro de Respuesta Inmediata en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecutla, Cuautlancingo, Puebla.

Número de contrato: PART-23-01.

Fecha de inicio y término de la obra: 05 de octubre de 2023 al 01 de febrero de 2024.

Monto de la obra: \$6,277,381.02 (Seis millones doscientos setenta y siete mil trescientos ochenta y un pesos 02/100 M.N.)

Recurso: Participaciones 2023.




Contratante: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla.

Contratista: Ricardo Gallegos Icelo. Persona física con actividad empresarial.

Firmas de los representantes a cargo de esta obra:

Por el H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo Puebla

Por el Contratista


Lic. Sandra María Trujillo Gómez
Directora de Obras Públicas
Ing. Ricardo Gallegos Icelo
Persona física con actividad empresarial
Ing. Abel Morales Olarte
Arq. Leticia Ruiz Barragán


Fecha: 05 de octubre de 2023
Nota No. 01

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra. Se le informa a la supervisión que se comienzan los trabajos de la partida 1 Preliminares con la limpia, trazo y nivelación para el desplante del edificio utilizando para ello equipo topográfico, con el cual se verifican ejes, cotas y niveles.



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 06 de octubre de 2023
Nota No. 02

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que finalizaron los trabajos de limpia, trazo y nivelación y se inicia con la excavación en caja utilizando la retroexcavadora en la zona de desplante del edificio, a una profundidad de 20 cm. Por otra parte, se realizan trabajos de suministro y colocación de tapial a base de tubo cuadrado metálico de 1" verticales galvanizados a cada 1.50 m, con chapa de lámina galvanizada calibre 22.



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 07 de octubre de 2023
Nota No. 03

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que finalizaron los trabajos de excavación en caja, así como del suministro y la colocación del tapial, y se continúa con los trabajos de excavación en cajas (zanjas), utilizando para ello la retroexcavadora.



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 09 de octubre de 2023
Nota No. 04

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se continúan los trabajos de excavación en zanjas. Al mismo tiempo, se da inicio al acurreo del material producto de la excavación, el cual es transportado al banco de tierra autorizado por la Dependencia por medio de camiones de volteo; así como también se inician los trabajos de afine del fondo y los laterales de las zanjas abiertas.

Continúa Nota No. 04



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Fecha: 10 de octubre de 2023
Nota No. 05

Ing. Noé Morales Olarte

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se continúa trabajando en la excavación en zanjas, así como en el acarreo del material producto de la excavación y el afine del fondo y los laterales de las zanjas. Por otra parte, se da inicio a los trabajos de elaboración de plantilla de concreto simple $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor, agregado máximo de 19 mm. Al mismo tiempo, se comienza la construcción de la cisterna con capacidad de 10 m³, en el área del jardín.



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Fecha: 13 de octubre de 2023
Nota No. 06

Ing. Noé Morales Olarte

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se han concluido los trabajos de excavación en zanjas, así como el acarreo del material producto de la excavación, el afine del fondo y laterales de las zanjas y la plantilla de concreto simple. Se continúa construyendo la cisterna en el área del jardín. Por otra parte, se inicia con el habilitado del acero de refuerzo diámetros no. 2, 3, 4 y el armex para la cimentación, castillos y columnas.



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Fecha: 16 de octubre de 2023
Nota No. 07

Ing. Noé Morales Olarte

PART-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se da inicio al armado de zapatas, columnas y castillos, de acuerdo a lo indicado en el proyecto estructural. También se realiza la colocación de los bajantes de aguas pluviales con tubería de PVC. Por otra parte, se continúa con la construcción de la cisterna y el habilitado de acero y armex, para la cimentación, castillos y columnas.



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 18 de octubre de 2023
Nota No. 08

PACT-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que continúan el armado de zapatas, columnas y castillos, así como la colocación de las bajantes de aguas pluviales y la construcción de la cisterna. Por otra parte, se ha concluido el habilitado del acero de refuerzo y de armaz para la cimentación, castillos y columnas.



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Néstor Morales Olarte

Fecha: 20 de octubre de 2023
Nota No. 09

PACT-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que terminó el armado de zapatas y se continúa con el armado de contratrabes, castillos y columnas. De la misma manera, se continúa con la colocación de bajantes de aguas pluviales y con la construcción de la cisterna.



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Néstor Morales Olarte

Fecha: 23 de octubre de 2023
Nota No. 10

PACT-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se han concluido los trabajos de colocación de bajantes de aguas pluviales, y aún continúan los trabajos de armados de contratrabes, castillos y columnas; así como la construcción de la cisterna. Por otra parte, se da inicio a la colocación de cimbra con madera de pino de tercera acurrido común en cimentación, así como el colado con concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.



Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Néstor Morales Olarte

Fecha: 27 de octubre de 2023
Nota No. 11


PACT-23-01

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se han concluido los trabajos de armado de contratrabes, castillos y columnas, cimbra de cimentación y construcción de cisterna. Por otra parte, se realiza el colado de la cimentación con concreto hecho en obra con resistencia normal vaciado con carretilla y botes $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ revenimiento de 10 cm agregado máximo de $\frac{3}{4}$ " dejando las preparaciones necesarias en las bitas por las que pasarán las instalaciones hidráulica y sanitaria de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

Continúa nota No. 11



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Fecha: 30 de octubre de 2023
Nota No. 12
Ing. Noé Morales Olarte

PAET-23-01

Con esta fecha y nota se informa a la supervisión que se realizan trabajos de impermeabilización de cimentación. Al mismo tiempo, se realizan trabajos de relleno en zanjas con material de banco tepetate, compactado al 95% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 cm.



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Fecha: 04 de noviembre de 2023
Nota No. 13
Ing. Noé Morales Olarte

PAET-23-01

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se han concluido los trabajos de impermeabilización de cimentación y el relleno en zanjas con material de banco tepetate.



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Fecha: 06 de noviembre de 2023
Nota No. 14
Ing. Noé Morales Olarte

PAET-23-01

Con esta fecha y nota se informa a la supervisión que se realiza el habilitado para el acero no. 2, 3, 4, 5 y armex para cadenas, traves, nervios de temperatura, bastones y parrilla, así como el acero que se ocupará para la estructura de la escalera. Por otra parte se comenzó también la colocación de tabique rojo recocido de 6x12x24 cm en muros.



Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 10 de noviembre de 2023
Nota No. 15

PAET-23-01
101533

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se continúa trabajando en el habilitado de acero y armex para cadenas, traves, nervios de temperatura, bastones, parrilla y estructura para la escalera. De igual manera, continúa la colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ cm. en muros.

Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 13 de noviembre de 2023
Nota No. 16

PAET-23-01

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se continúa realizando el habilitado de acero y armex para cadenas, traves, nervios de temperatura, bastones, parrilla y estructura para la escalera. Asimismo, se trabaja también en la colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ cm. en muros.

Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 16 de noviembre de 2023
Nota No. 17

PAET-23-01

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se han terminado los trabajos de habilitado de acero y armex para cadenas, traves, nervios de temperatura, bastones, parrilla y estructura para la escalera. Se procede a realizar el cimbrado de castillos y columnas. Por otra parte, se continúa con la colocación de tabique en muros.

Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 18 de noviembre de 2023
Nota No. 18

PAET-23-01

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que continúan los trabajos de cimbrado de castillos y columnas, así como la colocación de tabique en muros. Por otra parte, se realiza colado de castillos y columnas con concreto hecho en obra $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$.

Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 25 de noviembre de 2023
Nota No. 19

PAET-23-01
201534

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se han concluido los trabajos de cimbrado de castillos y columnas, para continuar con el cimbrado de trabes. De igual forma, se continúan colando castillos, columnas y cadenas de cerramiento. Por otra parte, se sigue colocando tabique en muros.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 27 de noviembre de 2023
Nota No. 20

PAET-23-01

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se continúan cimbrando las trabes, colando castillos, columnas y cadenas de cerramiento y colocando tabique en muros. Por otra parte, se han comenzado a rellenar la zona de firmes con material de banco tepetate, compactando con ballenas y dejando las preparaciones para instalaciones indicadas en el proyecto.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 29 de noviembre de 2023
Nota No. 21

PAET-23-01

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se ha concluido con el cimbrado de trabes. Por otra parte, se continúan colando castillos, columnas y cadenas de cerramiento, colocando tabique en muros y rellenando la zona de firmes con material de banco tepetate.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 04 de diciembre de 2023
Nota No. 22

PAET-23-01




Con esta fecha y nota se informa a la supervisión que se ha concluido con el armado y cimbrado de trabes, así como la charola de instalaciones, así como el colado de castillos y columnas. Se procede a colocar viguetas y bovedillos, dejando las preparaciones para instalaciones indicadas en el proyecto. Por otra parte, continúa la colocación de tabique en muros y el relleno con tepetate.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

B	Fecha: 06 de diciembre de 2023 Nota No. 23 Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se continúa colocando vigueta y baredilla, así como malla electrosoldada $6 \times 6/10-10$. Se informa además que se ha terminado de colocar el tabique en muros. Por otra parte, se continúa rellenando la zona de firmes con material de banco tepetate y compactando con bualarina. 		PART-23-01 101535
	Arq. Leticia Ruiz Barragán Fecha: 09 de diciembre de 2023 Nota No. 24	 Ing. Noé Morales Olarte	PART-23-01
E	Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se ha terminado de colocar la vigueta y baredilla, así como la malla electrosoldada; y se han terminado de rellenar y compactar la zona de firmes con material de banco tepetate.  Arq. Leticia Ruiz Barragán	 Ing. Noé Morales Olarte	PART-23-01
	Fecha: 11 de diciembre de 2023 Nota No. 25 Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se realiza el colado de la losa de entrepiso, con un peralte de 25 cm terminado, capa de compresión de 5 cm de espesor con concreto $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$.  Arq. Leticia Ruiz Barragán	 Ing. Noé Morales Olarte	PART-23-01
	Fecha: 13 de diciembre de 2023 Nota No. 26		PART-23-01
	Con esta fecha y esta nota se informa que se inicia con la colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24 \text{ cm}$ en muros de la planta alta. Además, se inicia el habilitado de acero del no. 2, 3, 4 y 5, y armex, para cadenas y trabes, así como nervios de temperatura y bastones para la losa de azotea. Por otra parte, se inicia con la elaboración de repellados en muros de planta baja a plomo y regla con mortero cemento - arena, prop. 1:3, espesor promedio de 2 cm.		
A	Arq. Leticia Ruiz Barragán	Ing. Noé Morales Olarte	

Fecha: 16 de diciembre de 2023
Nota No. 27

PARTE-23-01
101535

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que continúan los trabajos de colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ cm en muros de la planta alta, así como el habilitado de acero del no. 2, 3, 4, 5, y armex, nervios de temperatura y bastones para la losa de azotea, además del armado de cadenas y trabes. Por otra parte, se continúa con la elaboración de repellados en muros de planta baja.

Arg. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 18 de diciembre de 2023
Nota No. 28

PARTE-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que continúan los trabajos de colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ cm en muros de la planta alta, así como el habilitado de acero del no. 2, 3, 4, 5, y armex, nervios de temperatura y bastones para la losa de azotea, además del armado de cadenas y trabes. Por otra parte, se continúa con la elaboración de repellados en muros de planta baja. De igual manera, se inicia con el cimbrado y colado de castillos, columnas y cadenas de cerramiento de la planta alta. También, se inicia el colado de firmes de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, en planta baja, dejando las tuberías y preparaciones de instalaciones eléctricas e hidráulicas colocadas previamente de acuerdo a lo que indica el proyecto.

Arg. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 20 de diciembre de 2023
Nota No. 29

PARTE-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa que continúan los siguientes trabajos:

- En planta baja: elaboración de repellados en muros y colado de firmes de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.
- En planta alta: colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ cm, habilitado de acero del no. 2, 3, 4 y 5, y armex, nervios de temperatura y bastones para la losa de azotea, armado de cadenas, y trabes, y cimbrado y colado de castillos, columnas y cadenas de cerramiento.

Arg. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 22 de diciembre de 2023
Nota No. 30

PAR-23-01
1537

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que continúan los siguientes trabajos:

- En planta baja: elaboración de repellados en muros y colado de firmes de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.
- En planta alta: colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24 \text{ cm}$, habilitado de acero del no. 2, 3, 4 y 5, y armer, nervios de temperatura y bastones para la losa de azotea, armado de cadenas y traves, y cimbrado y colado de castillos, columnas y cadenas de cerramiento.


Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 26 de diciembre de 2023
Nota No. 31

PAR-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que continúan los siguientes trabajos:

- En planta baja: Elaboración de repellados en muros y colado de firmes de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.
- En planta alta: colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24 \text{ cm}$ y cimbrado y colado de castillos, columnas y cadenas de cerramiento.

Por otra parte, se concluye el habilitado de acero del no. 2, 3, 4 y 5, y armer, nervios de temperatura y bastones para la losa de azotea, así como el armado de cadenas y traves. Además, se inicia en planta alta la colocación de vigueta y baredilla para la losa de azotea, así como el cimbrado de traves.


Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 28 de diciembre de 2023

PAR-23-01

Nota No. 32

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que continúan los siguientes trabajos:

- En planta baja: elaboración de repellados en muros y colados de firmes de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.
- En planta alta: colocación de tabique rojo recocido de $6 \times 12 \times 24 \text{ cm}$, y colocación de vigueta y baredilla para la losa de azotea y cimbrado de traves.

Por otra parte, se concluyen los trabajos de cimbrado y colado de castillos, columnas y cadenas de cerramiento.


Arq. Leticia Ruiz Barragán


Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 02 de enero de 2024
Nota No. 33

PART-23-01
10153

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se realiza el colado de la losa de azotea, con un peralte de 20 cm terminado, capa de compresión de 5 cm de espesor con concreto $f'_{c} = 250$ kg/cm².



Arq. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 03 de enero de 2024
Nota No. 34

PART-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluyen los trabajos de repellados y colado de firmes en la planta baja. De esta manera, se da comienzo a los trabajos de aplanchados, emboquillados, colocación de piso y zócalo marca Interceramic y colocación de azulejo, en planta baja. También se realiza la construcción de barras que soportarán los lavabos ovalín y las cubiertas de mármol en planta baja y alta.

En la fachada principal, se realiza la colocación de piedra de cantera de 30 x 30 cm, y la instalación de la estructura metálica.


En la planta alta, se comienza con los trabajos de repellados.

En la planta de azotea se inician los trabajos de entortado con mortero cemento-tejante-arena 1:4:2, así como chafón de concreto $f'_{c} = 200$ kg/cm² de 8 cm de espesor.

En la parte exterior, se realiza la excavación y el armado y cimbrado para los guarniciones.



Arq. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 05 de enero de 2024
Nota No. 35

PART-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se continúa trabajando en los aplanchados, emboquillados, colocación de piso y zócalo, y azulejo en la planta baja.

Se concluye además con la construcción de barras que soportarán los lavabos ovalín y la cubierta de mármol.

En la fachada se continúan los trabajos de colocación de piedra cantera, así como la instalación de la estructura metálica.

En la planta alta, se continúa con los trabajos de repellados.

En la planta de azotea, se continúa con los trabajos de entortado y chafanes.

En la parte exterior, se continúa con el cimbrado y colado de los guarniciones.



Arq. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 08 de enero de 2024
Nota No. 36

PART-23-01

0153,

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se continúa con los trabajos de aplanados, emboquillados, colocación de piso y zoclo y azulejo en baños en la planta baja.

En la planta alta se continúa con los trabajos de repellados y se comienza con la colocación de azulejo en baños.

En la fachada, se continúan los trabajos de colocación de piedra de cantera y la instalación de la estructura metálica.

En la planta de azotea, se concluyen los trabajos de entortado y chafanes y se comienza con la impermeabilización con primer base solvente, cemento plástico y membrana de 4 mm de espesor.

Por otra parte, se inicia con los trabajos referentes a la acometida, como es la construcción del muro para alojar la mufa, base para medidor y elementos eléctricos necesarios. Además se realiza la excavación para la instalación de tubo conduit pesado de 4" y registros eléctricos. Respecto a la instalación eléctrica, se realiza el cableado para las salidas de contactos, apagadores y luminarias, así como salidas de interruptores, hidroneumático y motobomba.

Se realiza también la excavación para el tendido de tubería de drenaje y agua del edificio hacia la red municipal.

Finalmente, se concluye con el colado de las guarniciones y se comienza con la compactación del área para colocar malla y calar las banquetas con concreto hecho en obra $f'_{c} = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor.



Arg. Leticia Ruiz Barragán

Fecha: 10 de enero de 2024
Nota No. 37



Ing. Noé Morales Olarte

PART-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se continúa con los trabajos de aplanados, emboquillados, colocación de piso y zoclo, y azulejo en baños, en la planta baja. Además, se realiza el forjado de barras de concreto armado con 10 cm de espesor a base de concreto $f'_{c} = 150 \text{ kg/cm}^2$ en las áreas de coffee break. También se da inicio a la instalación del reticular de suspensión para recibir plafón modular.


En la planta alta, se continúa con los repellados y colocación de azulejo, y se inicia con los aplanados y emboquillados.

En la fachada, se continúa con la colocación de piedra de cantera, así como la instalación de la estructura metálica.

En la planta de azotea se continúa con los trabajos de impermeabilización.

También se continúan los trabajos en la acometida. Se concluye la colocación del tubo conduit, por lo que se procede a rellenar y compactar las zanjas. Se realiza la construcción de registros eléctricos de $0.40 \times 0.60 \times 0.60 \text{ m}$ de tabique rojo recocido. En el interior del edificio, en la planta baja, se continúa con el cableado para las salidas eléctricas.

Se realiza el tendido de la tubería de drenaje de 150 mm y agua potable con tubería PAD cédula 40 de $3/4"$ del edificio hacia la red municipal. También se realiza la construcción de registros sanitarios de $0.60 \times 0.40 \times 0.80 \text{ m}$. Por otra parte, se continúa con el colado de las banquetas.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 12 de enero de 2024
Nota No. 38

PAET-23-01
0154J

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se continúa con los trabajos de aplanados, embaquillados, colocación de piso y zócalo, y azulejo en la planta baja. Se concluye además con el forjado de barras de concreto en las áreas de coffee break. Por otra parte, se continúa con la instalación del reticular de suspensión para recibir el plafón modular.

En la planta alta, se continúa con los repellados, aplanados, embaquillados y colocación de azulejo. Se inicia con la colocación de piso y zócalo.

En la fachada, se concluyen los trabajos de instalación de estructura y se continúa con la colocación de piedra de cantera.

En la planta de azotea, se concluye con los trabajos de impermeabilización.

Se concluye con los trabajos en la acometida, así como la construcción de registros eléctricos. En el interior del edificio, se continúa con el cableado en la planta baja y se inicia en la planta alta.

Se concluyen también los trabajos de tendido e instalación de tubería de drenaje y agua, así como registros sanitarios.

En el exterior, se continúa con el colado de banquetas.



Arq. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte.

Fecha: 15 de enero de 2024
Nota No. 39

PAET-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluyen los trabajos de aplanados, embaquillados, colocación de piso y zócalo y azulejo en la planta baja. Se comienza además con la colocación del plafón modular.

En la planta alta se continúa con los repellados y aplanados. Se concluye la colocación de azulejo. Se continúa con la colocación de piso y zócalo. Y se inicia también con la instalación del reticular de suspensión para recibir el plafón modular.

En la fachada, se concluye con la colocación de la piedra de cantera.

Se concluye con el cableado de la planta baja y se continúa en la planta alta.

Se inicia la colocación de cancelería de aluminio en puertas y ventanas de la planta baja.

En el exterior, se realiza la construcción de base para hidroneumático.



Arq. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte.

Fecha: 17 de enero de 2024
Nota No. 40

PAET-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se continúa con la colocación del plafón modular y la cancelería de aluminio en la planta baja. Se inicia además con la colocación de las puertas de madera y el barandal de la escalera.

Continúa Nota No. 40

PART-23-01

En la planta alta se continúa con los repellados y aplanados, así como la colocación del piso y zócalo. También se continúa con la instalación del reticular de suspensión. Por otra parte, se continúa con el cableado para las salidas eléctricas.

En el exterior, se realiza el tendido y acomodado de la tierra vegetal.




Arg. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte


Fecha: 19 de enero de 2024
Nota No. 41

PART-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluye con la colocación del plafón modular en la planta baja. Se continúa con la instalación de la cancelería de aluminio y cristales, colocación de puertas de madera y barandal de escalera. Se inicia con los trabajos de aplicación de pintura vinílica, y colocación de muebles sanitarios y cubierta de mármol.

En la planta alta, se concluyen los repellados y se continúa con los aplanados. Se continúa con la colocación del piso y zócalo, así como la instalación del reticular de suspensión. Además, se concluye con el cableado.

En el exterior, se concluye con el tendido y acomodado de la tierra vegetal. Se realiza la instalación del hidroneumático de 450 litros con motobomba de 1.5 HP y tanque precargado.

Arg. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Nota No. 42



PART-23-01

Fecha: 22 de enero de 2024

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluye con la instalación de las puertas de madera, barandal de la escalera y cubierta de mármol. Se continúa con los trabajos de instalación de cancelería de aluminio y cristales, aplicación de pintura vinílica y colocación de muebles sanitarios en la planta baja.

En la planta alta, se continúa con los trabajos de aplanados, colocación de piso y zócalo e instalación del reticular de suspensión. Además, se inicia con la colocación del plafón modular, la cancelería de aluminio y cristales y puertas de madera.

En el exterior se inicia con el sembrado del pasto en rollo en alfombra. Por otra parte, se inicia la instalación del tanque estacionario para gas de 300 litros de capacidad, en la planta de azotea.

Arg. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 24 de enero de 2024

Nota No. 43

PART-23-01

001542


Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluye con los trabajos de aplicación de pintura vinílica, instalación de cancelería de aluminio y cristales y colocación de muebles sanitarios en la planta baja. Se inicia con colocación de mamparas de aluminio en sanitarios.

En la planta alta, se concluyó la instalación del reticular de suspensión. Por otra parte, se continúa con los trabajos de aplanados, colocación del piso y zócalo, colocación del plafón modular, la cancelería de aluminio y cristales y puertas de madera. Además, se inicia con la colocación de muebles sanitarios.

En el exterior, se concluye el sembrado del pasto alfombra en rollo. También se continúa con la colocación de la tubería y accesorios para la instalación de gas.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 26 de enero de 2024

Nota No. 44

PART-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluye la instalación de las mamparas en los sanitarios.


En la planta alta, se concluyeron los trabajos de aplanados y colocación de piso y zócalo. Se inicia con la aplicación de pintura vinílica. Se continúa con la colocación de cancelería de aluminio y cristales, puertas de madera y colocación de muebles sanitarios.

Se realiza la instalación de barras de apoyo y coladeros en sanitarios, así como colocación de tarjas en áreas de coffee break.

En el exterior, se concluye la colocación de tubería y accesorios para la instalación de gas.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 29 de enero de 2024

Nota No. 45


PART-23-01

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se comienza la colocación de luminarias, contactos y apagadores en el edificio.


En la planta alta, se concluye con la colocación de cancelería de aluminio y cristales, puertas de madera y colocación de muebles sanitarios. Además se continúa con la aplicación de pintura vinílica. Por otra parte, se inicia la instalación de la escalera metálica.

Se concluye la instalación de barras de apoyo y coladeros en sanitarios, así como colocación de tarjas en áreas de coffee break.

En el exterior, se inicia el pintado de las guarniciones con pintura de tipo tráfico color amarillo, así como la colocación de la tapa metálica para la cisterna.



Arg. Leticia Ruiz Barragán



Ing. Noé Morales Olarte

Fecha: 01 de febrero de 2024
Nota No. 46

PART-23-01
001543

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se concluye la colocación de las luminarias, contactos, apogadores e interruptores en el edificio.

En la planta alta, se concluyen los trabajos de pintura vinílica y la instalación de la escalera marina.

En el exterior, se concluye el pintado de los guarnicioneros y la colocación de la tapa de la cisterna. Se realiza limpieza gruesa y fina en interior y exterior de edificio.

De esta manera, se dan por concluidos todos los trabajos referentes al contrato PART-23-01

relacionado al servicio denominado "Construcción del Centro de Respuesta Inmediata en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almeyda, Cuautlaningo, Puebla", por lo que se procede al cierre de la presente bitácora.

Arq. Leticia Ruiz Barragán

Ing. Nao Morales Olarte