



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

01648

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DOP-PART-22-02

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DOP-PART-22-02, RELATIVA A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL CALVARIO".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DOP-PART-22-02, RELATIVA A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EL CALVARIO".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIÉNDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: 0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$32,141,044.55 (TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA 0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 12:00 HORAS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DOP-PART-22-02

JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **04 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **120 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **11:02 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

000000

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

01650

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DOP-PART-22-02


POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.
Directora de Obras.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



600010

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DOP-PART-22-02

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES

C. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

TERONICA PEREZ CRUZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

0+000 CONSTRUCCIONES S.A de C.V
REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO PEREZ ZAPATA

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

0000011

Fecha 04/11/2022

Folio N° 1 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 1

CONITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA 2021-2024.

CONTRATISTA: 04000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE 7 ORIENTE, MONERO EXTERIOR 1204
COLONIA EL SALVADOR, PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72320

ADMINISTRADOR UNICO: ING. FRANCISCO PEREZ ZAPATA.

TELÉFONO: 222 493 43 08

CONTRATANTE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: MTRA. SANDRA MARÍA TLAQUE
GÓMEZ.

No. DE CONTRATO: PART-22-02.

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL EL CALVARIO". UBICADO EN EL BARRIO EL CALVA-
RIO AV. MEXICO - PUEBLA, SAN JUAN CUAUTLANCINGO
MUNICIPIO DE PUEBLA.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: EJECUCIÓN DE TRA-
BAJOS: PRELIMINARES, MUROS DE CONTENCIÓN, MAJE
(QUE CONSTA DE: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CON-
CRETO Y LOSA, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUM-
BRE, ACABADOS). ASÍ COMO INSTALACIÓN SANITARIA,
INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CISTERNA,
TANQUE ELEVADO Y ESTACIONAMIENTO.

Arg. Diego Antonio Samiento M.
Supervisor de Obras Públicas

ARG. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 04/11/2022

Folio N° 2 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

CONTINUA NOTA No. 1. DE FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022


PERIODO DE EJECUCIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
AL 03 DE MARZO DE 2023 (120 DIAS NATURALES).

ORIGEN DEL RECURSO:


MONTOS DEL CONTRATO: \$ 32,141,044.55 IVA INCLUIDO.

LAS PARTES CONTRATANTES AUTORIZAN Y RATIFICAN COMO SUS REPRESENTANTES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE BITÁCORA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A LA C. MTRA. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ, Y AL ARQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES COMO SUPERVISOR DE OBRA Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL C. ING. FRANCISCO PÉREZ ZAPATA, ADMINISTRADOR ÚNICO Y EL ARQ. MARCOS ROMERO BAUTISTA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.


AMBAS PARTES, ACEPTAN Y MANIFIESTAN QUE CONOCEN LAS REGLAS GENERALES PARA EL USO DE ESTA BITÁCORA Y LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y FIRMAN AL CALCE COMO CONSTANCIA.




ING. FRANCISCO PÉREZ ZAPATA
ADMINISTRADOR ÚNICO.
OTOCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Sandra María Tlaque Gómez.
Dir. Obras Públicas.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
OTOCO CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.


Elaborado por:

Recibido por:


CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 2

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA Y LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ASÍ TAMBIEN SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL AREA EXTERIOR CON EL DESMANTEAMIENTO DE MALLA CICLONICA Y DESMONTAJE DE BARANDAL METALICO. EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL MERCADO SE PROCEDE AL RETIRO Y DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS Y TABLETAS DE VITROBLOCKS, ADENAS DEL RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA A LOS BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS. ASÍ TAMBIEN SE DA INICIO A LA EXCAVACIÓN Y AFINO Y COMPACTACIÓN DE ESTA, PARA EL TRAMO DEL MURO DE CONTENCIÓN M5 Y AL HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA ESTE MURO.



Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas




ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.


NOTA No. 3

FECHA: 07/11/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL AREA EXTERIOR DEL MERCADO, CON LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE POROS DE VISITA, ASÍ COMO CON LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO ARMADO Y EN EL INTERIOR DEL MERCADO SE DESMONTAN MUERTOS SANITARIOS Y CARPAS. ADENAS SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA A LOS BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS.



Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 08/11/2022


Folio N° 4 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02


NOTA No. 4

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE PROCEDE AL COLADO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y DEC TALUD LIGS CON CONCRETO $FC = 250 \text{ KG/CMT}^2$, AL CUAL SE LE COLOCA POLIETILENO DE 600 MICRAS A TODO LO LARGO Y ALTO DEL TALUD DE LA EXCAVACIÓN DE LA COLINDANCIA. ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE DRENAJES A BASE DE TUBERÍA DE PVC. $\varnothing 2"$ EN MATRIZ DE $1.50 \times 1.50 \text{ M.}$ A TRES BOLLOS COMO LO INDICA EL PROYECTO.

ASÍ TAMBIÉN SE DA INICIO CON EL DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERÍAS CONJUGADAS DE BASANTES DE DIFERENTES DIÁMETROS, DEMOLICIÓN DE ENLADRILLADO, ENTORTADO, LOSAS, COLUMNAS Y TRABES ASÍ COMO DE MUROS DE BLOQUE Y/O TABIQUE, Y SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA A LOS BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



Arq. Marcos Riquelme B.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 11 / 11 / 2022

Folio N° 5 / Anexo N°


CONTRATO No. PART.-22-02

NOTA No. 5

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE COLADO DEL MUÑO MCS PARA SU CONCLUSIÓN, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ A 28 DÍAS CONTANDO CON EL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LA CACIDAD Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EN ESTE COLADO, ASÍ COMO DE LOS ANTERIORES, TAMBIÉN SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA DEMOLICIÓN DE POZOS DE VISITA, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERÍAS SANITARIAS DE DIFERENTES DIÁMETROS, Y EN LAS ÁREAS EXTERIORES CON LAS DEMOLICIONES DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MAQUPOSTERÍA DE PIEDRA GRAZA, ÁREAS DE LOS CORTES NECESARIOS DEL TERRENO NATURAL PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO, LOS CUALES SON INDICADOS POR LA BRIGADA DE TOPOGRAFÍA. Y REALIZANDO TAMBIÉN RECIMENTOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN DONDE SEA NECESARIO.



Arq. Diego Antonio Samiengo M.
Supervisor de Obras Públicas



Arq. MARCOS ROMERO .
BAOTISTA .
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 12 / 11 / 2022

Folio N° 6 / Anexo N°


CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 6

CON ESTA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE COLODO DEL MURO DE CONTENCIÓN NC1, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ A 28 DÍAS. Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN, PFINZ Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE ESTA, PARA LA COLOCACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE DESPLANTE EN EL TRAMO DEL MURO DE CONTENCIÓN NC2 Y HABICITADO DE ACERCA.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



Arq. Marcos Romero
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


NOTA No 7

FECHA 16/11/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLODO DE MURO DE CONTENCIÓN NC1, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ A 28 DÍAS. ADENAS TAMBIEN SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LAS AREAS EXTERIORES Y EN EL EDIFICIO DEL MERCADO EXISTENTE CON LAS DEMOLICIONES, CARGA Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTAS.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



Arq. Marcos Romero
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 18/11/2022

Folio N° 7 / Anexo N°


CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 8

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DE COCADO DE MUÑO DE CONTENCIÓN. NO. 1, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ A 28 DIAS. TAMBIEN SE CONTINUA TRABAJANDO CON LOS CONCEPTOS DE DEMOLICIÓN DEL MERCADO EXISTENTE.



Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas




MR. MARCOS ROVEIRO.
BAUTISTA.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


NOTA No. 9

FECHA: 19-11-2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE COCADO DE MUÑO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO NICE, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ A 28 DIAS. ASÍ TAMBIEN SE INFORMA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE DEMOLICIONES Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE ESTAS, TANTO DE LAS AREAS EXTERIORES Y DEL MERCADO EXISTENTE. ADENAS SE CONTINUA CON EL RELENO DE LAS EXCAVACIONES, CON MATERIAL DE TERRETE PRODUCTO DE ESTAS, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. ESTAS COMPACTACIONES HAN SIDO VERIFICADAS POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.



Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



MR. MARCOS ROVEIRO
BAUTISTA.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 22/11/2022

Folio N° 8 / Anexo N°


CONTRATO No. PART-22-02

Nota No. 10

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE MURO DE CONTENCIÓN MC2, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ A 28 DIAS. Y SE CONTINUA CON EL HABILITADO Y COLADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFORZO, ASÍ COMO ASÍ COMO DE LA COLOCACIÓN DEL CIMA BRADO DEL TRAMO POSTERIOR DE ESTE MURO.



Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



ARQ. MARCOS ROMERO B. BAUTISTA.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.


Nota No. 11

FECHA 24/11/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE MURO DE CONTENCIÓN MC2, CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ A 28 DIAS Y SE CONTINUA CON EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFORZO, ASÍ COMO DE LA COLOCACIÓN DEL CIMA BRADO DE LOS TRAMOS SUPERIORES DE ESTE MURO.



Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



ARQ. MARCOS ROMERO B. BAUTISTA.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 26/11/2022


Folio N° 9 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

Nota No. 12

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL COLADO DEL MURO DE CONTENCIÓN MC2, ASI TAMBIEN SE HA REALIZADO EL TRAZO Y NIVELACIÓN POR PARTE DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA DE LA MAVE EN LOS 4 EJES PRINCIPALES Y EL TRAZO DE LA CISTERNA. ADENAS SE DA INICIO A LA EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN EN EL EJE "1" ENTRE LOS EJES A Y B.


 Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
 Supervisor de Obras Públicas



 ING. MARCOS ROMERO
 BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.


Nota No. 13

FECHA 03-12-2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL AVANCE DE LA OBRA: SE HA CONCLUIDO EL COLADO DEL ULTIMO TRAMO DEL MURO DE CONTENCIÓN, SE HA REALIZADO LA EXCAVACIÓN PARA LA CISTERNA, LA PLANTILLA DE DESPLANTE Y SE HABILITA EL ACERO DE ESTA.

ASI TAMBIEN SE HABILITAN Y ARMAN COLUMNAS PARA EL EJE "A" ASI COMO DE CONTRATRASES. EL ULTIMO TRAMO DEL MURO DE CONTENCIÓN SE COLO EL DIA DE AYER 02/11/2022 MC2.


 Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
 Supervisor de Obras Públicas


 ING. MARCOS ROMERO
 BAUTISTA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 06/12/2022

Folio N° 10 / Anexo N°


CONTRATO No. PART-22-02

Nota No. 14

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVA A CABO EL COLADO DE LOS MUROS Y CALSA FONDO DE LA CISTERNA, CON CHAPLAYES EN TODAS LAS ESQUINAS DE CONCRETO ARMADO CON LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO. ADemás DE QUE SE CONTINUA CON EL RECURSO DE EXCAVACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. ASÍ TAMBIEN SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL CUBRADO DE LA CIMENTACIÓN DE LA NAVE EN EL EJE "J" ENTRE LOS EJES A-E.



Diego Antonio Sarmiento M.
Servicio de Obras Públicas




MARCOS ROMERO BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Nota No. 15

FECHA 08/12/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVA A CABO EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN EN EJE J DE LA NAVE ENTRE LOS EJES B-E COLANDO ZAPATAS Z-Z (AISLADAS CON CONTRAFUERTE), DADOS Y CONTRATABES. ADemás SE LLEVAN A CABO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA Y LLEVADOS AL BANCO DE TIPO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. SE REALIZAN EXCAVACIONES EN EL EJE II ENTRE LOS EJES I-K, SE COLOCAN ARDOZ PARA CASTILLOS CON VARILLAS DE REFUERZO EN DONDE LO INDICA EL PROYECTO. Y SE REALIZAN PRUEBAS DE COMPACTACIÓN EN LA EXCAVACIÓN DE EJE "A", ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA COMPROBAR LA RESISTENCIA DE LA CIMENTACIÓN.



Diego Antonio Sarmiento M.
Servicio de Obras Públicas



MARCOS ROMERO BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 16/12/2022

Folio N° 11 / Anexo N°


CONTRATO N°. PART-22-02

NOTA N°. 16


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVA ACABO EL COLADO DE 4 COLUMNAS DEL EJE 1 ENTRE LOS EJES B-E, ASÍ COMO DE ZAPATAS Y CONTRAPESOS DE ESTE MISMO EJE, ASÍ TAMBIÉN SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN LA CIMENTACIÓN DE ESTE MISMO EJE.

TAMBIÉN SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE RELLENOS Y COMPACTACIÓN DE LOSTRARIOS YA COLADOS.

EN TALER YA SE FABRICAN LAS ARMADORAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, Y SE CONTINUA CON LA CIMENTA EN EL EJE 11 EN LO QUE SE REFIERE A EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y HABILITADO, ARMAO Y COLOCADO DEL ACERO DE REFUERZO, ASÍ COMO DE CUBRADO.



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas




ARQ. MARCOS ROMERO BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.


NOTA N°. 17

FECHA: 21/12/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA, QUE SE LLEVA A CABO EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN, Y LAS COLUMNAS DEL EJE "1" Y SE DA INICIO AL COLADO DE LA CIMENTACIÓN DEL EJE 11. ADemás TAMBIÉN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE HABILITADO, ARMAO Y CUBRADO DE CIMENTACIÓN, Y COLUMNAS DE ESTE MISMO EJE, Y CON EL RELLENOS Y COMPACTACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN EL EJE 1.



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



ARQ. MARCOS ROMERO BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 24/12 /2022

Folio N°12 /Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

Nota No. 18

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVA ACABO EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN Y LAS COLUMNAS DEL EJE 11 ENTRE LOS EJES H-K. ASI TAMBIEN SE MANTIENE LLENA LA CISTERNA PARA SU MONITOREO Y DETECTAR ALGUNA FUGA NO PRESENTANDO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL NIVEL DE LLENADO,

Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas

ING. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Nota No. 19

FECHA 26-12-2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO EN LA OBRA COMO DESCARGADO DE CONTRATADES Y COLUMNAS EN EL EJE 11, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO-COMPACTADORES MECANICOS Y CAPAS DE 20 CMS. ASI TAMBIEN SE COLOCA EL FILTRO DE GRAVA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE CONTENCIÓN A TODO LO LARGO ENTRE LA CIMENTACIÓN DE MAESTRERIA EXISTENTE Y ESTE, COLOCANDO UN ENTORTADO DE SACB DE ESPESOR ACABADO FINAL EN LA CORONA ENTRE EL MURO DE CONTENCIÓN Y LA MAESTRERIA.

Ing. Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas

ING. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 31/12/2022


Folio N°13 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

Nota. - No 20

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE LLEVA A CABO EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN DEL EJE TT ASÍ COMO DEL COLADO DE LAS COLUMNAS ENTRE LOS EJES D-G DE ESTE MISMO EJE. SE REALIZAN LOS TRABAJOS DEL RECIENO DE LA SOBRE-EXCAVACIÓN DE LA CISTERNA Y SE CUELA LA ZAPATA CORALDA Y CONTRATABE DEL EJE "A".



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas



ARQ. MARCOS ROMERO
BAOTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Nota No. 21

FECHA: 04/01/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO: SE CUECAN PLANTILLAS EN LOS EJES "K" ENTRE T-TT Y TODA LA ZONA DE SERVICIOS, EL HABILITADO, ARRANCO COLADO DE LA ZAPATAS CORALDAS, CONTRATABES, CASTILLOS Y COLUMNAS (CLZ) EN DICHA ZONA. Y SE HAN DADO INICIO CON EL HICHO DE BLOCK DE CIMENTACIÓN EN EL EJE "J".


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras Públicas


ARQ. MARCOS ROMERO
BAOTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 05/01/2023

Folio N° 14 / Anexo N°

CONTRATO No PART-22-02

NOTA No. 22

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OBRA: SE HAN CONCLUIDO LOS MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN, Y CADENAS, CASTILLOS. EN EL AREA DE SERVICIOS, ASÍ COMO EL HABILITADO Y ARMADO DE CADENAS DE ENLACE Y CERRAMIENTOS PARA LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA PERALTE 25 CMS. CONCRETO F'c 250 KG/CM² PREMEZCLADO, CON MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10 EN LA CAPA DE COMPRESIÓN. SE REALIZARON PRUEBAS DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO POR PARTE DEL LABORATORIO.

SE HAN COLOCADO LAS PLACAS SOBRE LAS COLUMNAS. DE LA MAVE, PREVIAMENTE SE COLOCARON ANCLAS ROSCADAS EN ESTAS Y SE NIVELARON LAS PLACAS CON MORTERO ESTABILIZADOR AUTONIVELANTE GROUT. SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE ARMADURAS PREVIA FABRICACIÓN EN TALLER, ASÍ COMO DE CARCERES, CONTRAVIENTOS, ANTIFLAUMBROS Y CALICIA METÁLICA GALVANIZADA PINTO R TOT CAL 26 EN LA TECHUMBRE Y EL CABALLETE DE CALICIA PINTO CALIBRE 26.

SE ELABORAN NICHOS PARA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES Y CENTROS DE CARGA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OBRA CIVIL BAJA TENSION). ESTOS SON CONSTRUÍDOS CON ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE TABIQUE Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y APCANDOS FINOS EN MUROS. LAS DIMENSIONES SON SEGUN SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS DE CFE Y DE PROYECTO.

Ing. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Pervisor de Obras Públicas

ARQ. MARCOS ROQUE
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA,

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 09/01/2023


Folio N° 15 / Anexo N°


CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 23

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OBRA: SE HA DADO INICIO AL APLANADO DE MUROS DE TABIQUE Y BLOCK, ASI COMO TAMBIEN EN BOQUILLAS Y RENATES, ENTORTADO Y CHATLONES EN AZOTEA, EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, SE ELABORAN BASES PARA LAVADEROS (8 PZAS.) Y SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE NICHOS PARA LA CONCENTRACION DE MEDIDORES E INTERRUPTORES PARA LOCALES.

LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE HA AUTORIZADO POR PARTE DE LA SUPERVISION UNA CASITA DE VIGILANCIA LA CUAL SE DA INICIO A SU CONSTRUCCION CON EL PROYECTO APROBADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA CON LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION, CIMENTACION Y MUROS, CASTILLOS Y DALAS, ASI COMO RELENOS, COMPACTACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL SOBROANTE FUERA DE LA OBRA.


Diego Antonio
Cienfuegos Morales
Supervisor de Obras


ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Laborado por:

Recibido por:

Fecha 16/01/2023

Folio N°/6 /Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 24

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OBRA: SE CONTINUA CON LOS APLANADOS, SE HAN CONCLUIDO LOS ENTORTADOS Y CHAPLANES EN AZOTEA EN EL AREA DE SERVICIOS Y SE PROCEDE A LA IMPERMEABILIZACIÓN ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 3.5 MM DE ESPESOR, Y SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA LA CONCENTRACION DE CUEMINOS, ASI TAMBIEN SE HA HABILITADO LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA CASETA DE VIGILANCIA.

Diego Antonio
Arrieto Morales
Supervisor de Obras

ARQ. MARCOS ROMERO.
BAPTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 25

FECHA 23/01/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS APLANADOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO REPELLADOS Y APLANADOS FINOS EN PLAFONES, SE COLOCAN COLADERAS DE BOTE Y CEPOL EN EL AREA DE SERVICIOS Y SE HAN INICIADO LAS EXCAVACIONES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES, CON EL TENDIDO DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYENDO LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS APROBADOS PARA LA INSTALACION PLUVIAL. (CONTINUA A LA VUELTA)

Diego Antonio
Arrieto Morales
Supervisor de Obras

ARQ. MARCOS ROMERO.
BAPTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 23/01/2023

Folio N° 17 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

(CONTINUACIÓN.) Nota No. 25

TAMBIEN SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PARA LA CONCENTRACION DE MEDIDORES Y SE DA INICIO A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO. SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA, TANTO EN SU SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, DE AZOTEA, COMO EN SUS ACABADOS.



Diego Antonio
Cienfuegos Morales
Servicio de Obras



ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Nota No. 26

FECHA: 30/01/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVAN A CABO, SE CUBLEN FIRMES EN EL AREA DE SERVICIOS, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CARRERA METALICA PINTA CAL. 26 EN LA CUBIERTA DE LA NAVE, SE HAN CONCLUIDO LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES EN EL AREA DE SERVICIOS. SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS PARA LA CONCENTRACION DE MEDIDORES Y CENTROS DE CARGA. SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO, EN LA ELABORACION DE LA LOSA DE FONDO CON SU RESPECTIVO ARMADO CONFORME A PROYECTO.


Diego Antonio
Cienfuegos Morales
Servicio de Obras


ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 07/02/2023

Folio N° 8 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 27

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUAN EN LA OBRA. SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE CANINA EN LA COBIERTA DE LA NAVE, ASI TAMBIEN SE LLEVAN ACABO ACTIVIDADES DE LA COLOCACIÓN DE PLISOS CERAMICOS EN EL AREA DE SERVICIOS Y SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL TANQUE ELEVADO Y LA COLOCACIÓN DE LOMA ELECTROSODADA REPELADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR EN LOS ALGOS DE LA NAVE.

Dr. Diego Antonio
Muriel Morales
Supervisor de Obras

ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

NOTA No. 28

FECHA 13/02/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUAN EN LA OBRA; SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE CANINA EN LA COBIERTA DE LA NAVE, ASI TAMBIEN SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE PLISOS Y AZULEJOS DE CERAMICA EN SANITARIOS Y LAVADEROS Y SE COLOCAN MUERTES DE BLOQUE. SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO Y SE DA INICIO A LA COLOCACIÓN DEL FALDON DE LA NAVE COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO, AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS.

Dr. Diego Antonio
Muriel Morales
Supervisor de Obras

ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 20/02/2023

Folio N° 19 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 29

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUAN EN LA OBRA, SE HA CONCLUIDO LA COLOCACIÓN DE LA LAMINA DE LA CUBIERTA, SE COLOCAN PASAVIJOS DE BAJADAS PLUVIALES, ASI COMO BOTACUAS CON CANILLO GALVANIZADA CALIBRE 20 Y SE CONTINUA CON LA PINTURA VINILICA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL QUECADO. SE COLOCAN BARRAS DE APOYO EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SE COLOCA COTENO EN REMATE DE LOS FALDONES. ESTE TRABAJO EXTRAORDINARIO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.

Arq. Diego Antonio
Armiento Morales
Supervisor de Obras

ARQ. MARCOS RONEIRO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 30

FECHA 06/03/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA PINTURA VINILICA, TAMBIEN SE CONTINUA CON LA FABRICACIÓN DE VENTANAS LOUVERS, COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS (SEGUN PROYECTO) PARA DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES, FABRICACIÓN DE REGISTROS PARA ESTAS INSTALACIONES, ASI COMO RECCEROS CON MATE-RIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (CONTINUA A LA VUELTA.)

Arq. Diego Antonio
Armiento Morales
Supervisor de Obras

ARQ. MARCOS RONEIRO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 06/03/2023


Folio N°20 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02
(CONTINUACIÓN) NOTA No. 30

ADemás TAMBIÉN SE INICIAN LAS EXCAVACIONES PARA LOS BANCOS DE DUCTOS CON TUBERIAS CONDUIT. PVC TIPO PESADO DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ALIMENTACIONES A LOCALES. ESTE CAMBIO DE TUBERIAS DE GALVANIZADO A PVC. FUE AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, ASI COMO REGISTROS DE LA INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION A LOCALES

SE CAMBIARON. LOS DIAMETROS DE LAS COLUMNAS DE LOS BASANTES PLUVIALES DE 6" A 8" ASI COMO DE LOS COLECTORES PLUVIALES. CAMBIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION. Y DEBIDO A LAS RECOMENDACIONES DE ESTA POR LAS TORMENTAS ATIPICAS CON GRANIZO QUE SE PRESENTAN EN LA REGION.



Ing. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de Obras



ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 31

FECHA 07/03/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OBRA: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS, COLUMNAS INTERIOR Y EXTERIOR, Y SE FABRICAN EN TALLER VENTANAS COUVERS, Y SE INICIA CON LA EXCAVACION PARA REGISTROS ELECTRICOS


Ing. Diego Antonio
Sarmiento Morales
Supervisor de Obras


ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 13/03/2023

Folio N° 21/Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02
NOTA No. 32

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA: QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINÍLICA SE HAN COLOCADO LAS VENTANAS LOUVRES EN LA FACHADA SUR DE LA NAVE, ADemás SE CONTINUA CON LAS REDES DE TUBERÍAS DE LAS INSTALACIONES PLUVIALES, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS. SE COLOCA SOPORTERA PARA EL ACUMBRADO INTERIOR DE LA NAVE.

Arq. Diego Antonio
Carrillo Morales
Supervisor de Obras

Arq. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 33

FECHA. 21/03/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINÍLICA, SE DA INICIO A LA FABRICACIÓN DE PUERTAS DE HERRERIA EN TALLER. ASÍ COMO LA FABRICACIÓN DE MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA ACUÍSTICOS SANITARIOS Y PLUVIALES, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS PARA SALIDAS SANITARIAS Y TRAMPAS DE GRASA, SEGÚN PROYECTO. SE ACABAN POROS DE VISITA, SE COLOCAN ACUÍSTICOS ELÉCTRICOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO PARA BAJA TENSIÓN. TAMBIÉN SE CONTINUA TRABAJANDO EN LOS NICOS DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES CON EL CABLEADO EN DUCTOS COADROADOS Y SE COLOCAN LUMINARIAS EN PASILLOS INTERIORES.

Arq. Diego Antonio
Carrillo Morales
Supervisor de Obras

Arq. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 27/03/2023

Folio N°22 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

Nota No. 34.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA, SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE PUERTAS DE HERRERIA, REGISTROS E INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES ASI COMO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA ALIMENTACION A LOCALES Y EL ECARRA DE LOS INICIOS Y SE DA INICIO AL TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE PARA LA RED DE AGUA POTABLE COLOCANDO VALVULAS Y CONEXIONES SEGUN PROYECTO. TAMBIEN SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE CIMENTACION PARA LOCALES SEGUN PROYECTO. AUTORIZADO POR LA SUPERVISION Y LA CIMENTACION DE LA BARRA DE ESTACIONAMIENTO ESTO POR INDICACIONES DE LA SUPERVISION.


Jorge Antonio Surrigento
Morales
Supervisor de Obras


ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

cha 03/04/2023

Folio N° 23 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

NOTA. No. 35

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINÍLICA, SE COLOCAN LAMPARAS Y PUERTAS EN SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRERES Y CANECERÍA DE ALUMINIO. EN VENTANAS DEL ÁREA DE SERVICIOS. SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA LAS ALCAHOLATACIONES A LOS LOCALES DE LA ZONA. HUNEDA. SE CONTINUA TRABAJANDO TAMBIÉN EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA CIVIL DE MEDIA TENSION (POZOS DE VISITA Y SISTEMAS DE TIERRA). OBRA ELECTRICA DE BAJA TENSION (CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600 V. CUA-DRUPLEX 3X3/0 + 1X3/0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA PONCHABLE, CANTON LARGO DOBLE OJILLO 3/0 BARRA DE COBRE DE 2" X 1/4" X 0.70 METROS DE LONGITUD CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 Y ROTULACION E IDENTIFICACION DE CABLEADO 3/0-7. PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES DE CONCENTRACION DE VERDADEROS.

ASI TAMBIÉN SE DA INICIO A LA CONFORMACION Y COORDINACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO CON ALMACENAMIENTO PESADO (CUBIERTA FORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR).

SE REALIZAN LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION DE COMITÉ DE PAVIMENTO Y DEMOLICION DE ESTE PARA EL CRUCE DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION EN LA AV. MEXICO POEBLA.

Dr. Diego Antonio
Morales
Superintendente de Obras

ARQ. LIAACOS ROMERO
BACISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 10/04/2023

Folio N° 24 / Anexo N°


CONTRATO No. PART-22-02

NOTA No. 36

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INTERNA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINÍLICA, SE COLOCAN CADENAS COADUNADAS DE 20 X 20 CMS DE FIERRO FUNDIDO EN LAS TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y CON LO QUE RESPECTA A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SE VISTEN REGISTROS BASE PARA TRANSFORMADOR CON CARGANTA, SE INSTALAN CADENAS DE FIERRO GALVANIZADO MENSULAS Y AISLADORES. AL 14 DE ABRIL, ASI COMO LOS SISTEMAS DE TIERNAS Y CABLE DE ENERGIA TIPO XLP-DE-COBRE 15-KV 100 % N.A CALIBRE 1/0. EN LA MEDIA TENSION. EN ALIMENTACION. A LOCALES SE CABLEA CON CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD-600 V TRIPLEX 2X6 + TX6 TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS 202 MONOFASICOS. EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO SE HA COLOCADO LA BASE HIDRAULICA Y EL PIEDO. DE IMPRECISIÓN Y SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE APOQUIN SOBRE CAUD DE ARENA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES, ASI TAMBIEN SE CONCLUYE LA BARRA EN EL ESTACIONAMIENTO. Y SE TRABAJA TAMBIEN EN LOS MUROS DE LA CORDONADA CON LA CARILLA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN.



Diego Antonio
Munier Morales
Peritista de Obras



ARQ. MARCOS ROMERO S.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 17/04/2023


Folio N°25 / Anexo N°


CONTRATO No PART-22-02

NOTA No 37

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE SE DA INICIO A LOS COLADOS CON CONCRETO PROMETIENDO $F'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ 12 CM DE ESPESOR DE LOS PISOS DE LOS LOCALS Y PASILLOS PREVIA COLOCACIÓN DE HOLT 144 CON HIGRO Y MALA ELECTROSONDADA CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO OBTENIENDO ESPECIMIENTOS PARA OBTENER LA RESISTENCIA DEL CONCRETO.

SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTO-LES COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN. SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE ANOVIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DEHTE-LLONES ASI COMO EL COLADO DE GUAN-NUC LONES Y BANQUETAS, TAMBIEN SE EFECTUAN LAMPREZAS BRUEBAS Y FINAS Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PATIO DE SERVICIO LOS CUALES SON COLOCACIÓN DE ANOVIA Y CONSTRUCCIÓN DE DEHTE-LLONES. TRABAJOS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN.


Diego Antonio
Hernández Morales
Supervisor de Obras


ARQ. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 24/04/2023

Folio N°26 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

Nota No. 38

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INFORMA QUE ACTUALMENTE HAN SIDO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN LOS NICHOS, DE CONCENTRACIÓN, DE MEDIDORES, E INTERRUPTORES, ASÍ COMO TODOS LOS TRABAJOS DE OBRA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA CIVIL DE MEDIA TENSIÓN, Y OBRA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. TAMBIÉN SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE DESENTONAJES Y LA COLOCACIÓN DE APOQUIN EN LOS ESTACIONAMIENTOS Y EL BARRIDO Y JUNTEO DE ARENA, Y SE DA INICIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN GUARNICIONES, ROTULOS DE PERSONAS DISCAPAS, CRUCE PEATONAL - RTC Y SE REACCIONAN LIMPIEZAS GENERALES.

Diego Antonio Sarmiento
Morales
pe-vido-de Obras

ARQ. MARCOS ROMERO
BOUTISTA
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 29/04/2023


Folio N° 27 / Anexo N°

CONTRATO No. PART-22-02

NOTA.- No. 39

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA NOTIFICA QUE SE CIERRA ESTA BITÁCORA DE OBRA YA QUE HAN SIDO CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO EN SU TOTALIDAD, TANTO OBRA CIVIL, ESTRUCTURA METALICA, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANTARIAS, ASI COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO HABIENDO PENDIENTE ALGUNO SE DA POR TERMINANDO EL USO DE LA PRESENTE BITÁCORA PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS, DANDO TAMBIEN POR TERMINADA LA RELACION TECNICA EN CAMPO PARA CONTINUAR CON DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL FINICUITO.


Ing. Diego Antonio
Amieiro Morales
Supervisor de Obras


APC. MARCOS ROMERO
BAUTISTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por: