

64

Acta de fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en CompraNet

SI	NO	NO APLICA
si		

000807





CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **SIMySP/DI/I/3/FORTA/24/006**

ACTA DE FALLO

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **15:00 horas** del día **16 de Diciembre 2024**, constituidos en las oficinas del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen 10, Colonia Estrellas del Mar, C.P.72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 último párrafo, 23 fracción II, III y IV según corresponda y aplique, 35 fracción III y IV, 36 fracción I y 46 fracción V y 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así como 44 y 45 del Reglamento de la misma Ley; acorde con lo establecido en la disposición 2.1. y 2.5 de las Bases de Invitación, en este acto se da a conocer el Fallo emitido por el Comité Municipal de Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, dentro del proceso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. **SIMySP/DI/I/3/FORTA/24/006**, para la adjudicación del contrato de obra pública relativo a los trabajos de: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO CLAVE 21EES0362L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA**

000838

Preside este acto el C. **JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA**, Secretario Técnico del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, estando presentes miembros del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, con la presencia del representante de la Contraloría Municipal y encontrándose presentes los licitantes registrados en tiempo y forma en el **ANEXO 1**, mismo que forma parte integral del acta, se procede a dar lectura al dictamen de evaluación técnico económico que sirvió como base para determinar el presente fallo, dando a conocer el análisis cualitativo de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas acorde con lo previsto en las bases de invitación del procedimiento de adjudicación en que se actúa, proporcionando por escrito a los licitantes no adjudicados, las razones por las cuales sus propuestas son desechadas.



DIRECCIÓN
DE

INFRAESTRUCTURA

Por lo anteriormente expuesto, se informa que la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado se emite en favor del licitante denominado **CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS XINTO, S.A. DE C.V** con el monto de **\$1,001,092.24 (Un millón un mil noventa y dos pesos 24/100 M.N.)** sin incluir I.V.A., por cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas por la Convocante y ser la propuesta más solvente.

Handwritten signature

La presente adjudicación obliga al Convocante y al contratista a formalizar el contrato que se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Parque Recreativo Ameyal, El Carmen 10, C.P.72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla, con fecha **16 de Diciembre de 2024**, y previamente a la firma del contrato deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. De igual forma, deberá exhibir en el momento de la formalización del contrato la garantía de cumplimiento y en su caso, la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. La forma de garantizar la ejecución de los trabajos, tanto por concepto de cumplimiento como de anticipo, será a través de pólizas de fianza, las cuales deberán ser expedidas por una Institución legalmente autorizada para operar en el ramo en favor de la Tesorería Municipal, debiendo entregarlas al momento de la formalización del contrato respectivo. El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista siempre y cuando haya entregado la garantía correspondiente.

Handwritten signature

La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el día **16 de Diciembre de 2024** y el plazo de ejecución es de **15 días naturales**.

Se indica a los licitantes, que la presente acta de fallo será remitida a través del correo electrónico proporcionado al momento de su registro, esto, con la finalidad de reducir el impacto medioambiental por consumo excesivo de papel.

Handwritten signature

Palacio Municipal
2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Handwritten signature



Handwritten signature



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. SIMySP/DI/I3/FORTA/24/006

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 15:30 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. MTRO. OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	000839
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO 2024 - 2027	 TESORERÍA MUNICIPAL SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
 SERVICIOS PÚBLICOS VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	 SERVICIOS PÚBLICOS COMISARIO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

CUAUTLANCINGO, PUE. 2024 - 2027

PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO



Palacio Municipal
2 de Abril San Juan Cautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027




GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. SIMySP/DI/I3/FORTA/24/006

POR LOS LICITANTES		
NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
A&N CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO NAVA FLORES	 000841
TYRELL MEXICANA, S.A. DE C.V.	LANDY ELIZA FUENTES MARTÍNEZ	 TYRELL S.A. de MEXICANA C.V. Constructora & Servicios de Ingeniería
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS XINTO S.A. DE C.V.	FELICIANO XINTO CUAYA	 COEMEX S.A. DE C.V. RFC. CEMO40216FD1 PRIVADA COLORINES NO.20 COLONIA COYOTEPEC TLAXCALANCINGO SN. ANDRES CHOLULA PUE. TEL.:222 284 2224



DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE. 3
2024 - 2027

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE
INVITACIONES Y CONCURSOS



2748000

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. SIMYSP/DI/13/FORTA/24/006



DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE.
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

ANEXO 1

REGISTRO DE ASISTENCIA AL FALLO

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2024

No.	NOMBRE DEL LICITANTE	ASISTE EN REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	A&N CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	VICTOR HUGO NAVA FLORES	NAVAS1200219001 ayh.construccion@gnat.com	
2	TYRELL MEXICANA, S.A. DE C.V.	LANDY ELIZA FUENTES MARTÍNEZ		
3	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS XINTO S.A. DE C.V.	FELICIANO XINTO CUAYA	construccionxinto.com	

Se incluye copia de identificación oficial de los asistentes

Fecha:

No.

01

Nota No 1.

APERTURA DE BITÁCORA

16 de Diciembre 2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA, EN LA
SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO
CLAVE ZIEES636ZL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE CUATLANCINGO, PUEBLA"

CONTRATO: SIMYSP/DI/DCYCICOP/PUTD/2024/009

NO. DE OBRA: SIMYSP/DI/13/FORTA/24/006

RECURSOS: FORTAMUNO 2024

IMPORTE DE LA OBRA: \$ 1,161,267.00 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UNO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N).

PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 - 30 DE DICIEMBRE 2024.

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO SA DE CV.

REPRESENTANTE LEGAL: C. FELICIANO XINTO CUANIA.

DIRECCION DE LA EMPRESA: PRIVADA COLORINES NO. 20, COL. COYOTEPEC.
TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOWLA, PUEBLA C.P. 72821.

En términos del artículo 63 de la ley de obra pública, así como el capítulo segundo, artículo 84 al 88 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, se apertura la presente bitácora de obra, la cual será el único elemento en donde se anotarán, las observaciones, metas alcanzadas, modificaciones al proyecto, las cuales deberán ser avaladas por la residencia.

Para el uso de esta bitácora, se registran las firmas que tendrán acceso a la presente bitácora y que intervendrán en el desarrollo de la ejecución de los trabajos, por la contratante se designa como residente de obra a la UDA. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS y por parte de la contratista se designa como superintendente de obra al C. José Francisco Antonio Morales Asolanga. quienes respectivamente aceptan y manifiestan conocer las reglas generales para el uso de la bitácora y los diferentes ordenamientos legales en materia de obras públicas.

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA

C. JOSE LUIS CERCANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RESIDENTE DE OBRA

C. FELICIANO XINTO CUANIA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS
XINTO S.A. DE CV. ADMINISTRADOR.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha:

No.

02.

Nota No 2.

16 de Diciembre 2024.


Con esta fecha se hace entrega del Inmueble en el área de trabajo, comenzando por el trabajo de trazo referenciado por parte del personal de la Dirección de Infraestructura y la empresa contratista "CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS XINTO, S.A. DE C.V." junto al superintendente de Obra C. José Francisco Antonio Morales Astorga, de la parte contratista, la cual se realiza el recorrido en conjunto al lugar objeto de los trabajos a ejecutar de este contrato.

Así mismo se da inicio a los trabajos de inicio de limpieza, trazo, nivelación, demolición de la plaza cruka y excavaciones; una vez aprobados los trabajos correspondientes.

Con la presente nota queda cerrada la nota No 2.


ASENTADO POR: C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.

POR LA CONTRATANTE



C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.
RESIDENTE DE OBRA
H. AGUANTAMIENTO DE CUATLANCINGO

POR LA CONTRATISTA



C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORGA.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS XINTO, S.A. DE C.V.

Fecha:

No. 03.

Nota No 3.

16 de Diciembre 2021

Con esta fecha se informa a la contratante que se da inicio a los trabajos correspondientes a la partida "OBRA EXTERIOR-CONSTRUCCION DE TECHADO DE 20x30 M. ZONA 2", iniciando con el trazo junto con personal de la Direccion de Infraestructura, así como limpia y nivelación verificada y aprobada por la parte contratante.

Se inician los trabajos de demolición de la plaza cívica, una vez terminado se inicia los trabajos de excavación correspondiente.

Se recibe acarreo de material mixto, así como material para la construcción del Arcotecho, correspondiendo a 31 P+R 4x4x6, 36 tubos 1 1/2, 72 placas de 10x10, 10 placas capitel de 41x41, 16 bolts Grout de 25 Kg. y 80 cartabones de 15x15.

Se notifica a residente de la entrega del material y firma de recibido. Nota del material.

Con la presente nota queda cerrado la nota No 3.

ASENTADO POR: JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA.

POR LA CONTRATANTE

C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS
H. ACUNTAMIENTO DE CUAUTLANDINGO

POR LA CONTRATISTA

C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
MÉTALICAS XINTO S.A. DE C.V.

Fecha:

No.

04

Nota No. 4.

17 de Diciembre 2024

Con esta nota, y con esta fecha se notifica del recibimiento de 2 (dos) camiones con material el cual, se visita el inmueble de trabajo la Secundaria Frida Kahlo y se firma nota donde se entrega 1 rollo de lamina galvanizada de 4,000 Kg y otro de 3,955 Kg.


El segundo camión contempla de 42 placas $1/4$ (3x10), 21 placas base de 75x75, 87 varillas $1/2$, 159 varillas de $3/8$, 3 tubos de 16" x 12.20 y 1 tubo de 16 x 11.

Se realiza la verificación de las 10 excavaciones, la cual se aprueban los inicios de trabajo de colocación de zapata. iniciando con el armado con 8 anclas de varilla del No. 8 y No. 3, con estribos del No. 3 a cada 15cm, se hace la verificación de muros pantalla y se inician los trabajos de acarreo de material no aprovechables producto de la demolición de la plaza orílica.

Con la presente nota queda cerrada la nota No. 4.


ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.

POR LA CONTRATANTE



C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA.
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO

POR LA CONTRATISTA



C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS YINTO S.A. DE C.V.

Fecha:

No. 05

Nota No. 5.

18 de Diciembre 2024

Con esta fecha se notifica al residente de obra de la llegada de material, la cual es recibida por parte del equipo contratista, es revisada y contabilizada por el residente de obra.

Se le notifica al residente de obra del traslado a los bodegas de la empresa contratista ubicada en privada colorines No. 20 Col. coyotepec, Tlaxcalancingo, San andrés Cholula de los siguientes materiales. PTR 4x4x6, tubos 1/2 y 3 tubos de 16"x12.20 con un tubo de 16"x11.00 para el cortado y soldadura de la estructura metálica del Arcotecho.

Se termina el armado de las 10 zapatas la cual es revisado por el residente de obra de acuerdo a los planos e indicaciones mencionadas, una vez aprobadas se da inicio a la cimbra de zapatas.

Se le notifica al residente de obra de la toma de laboratorios, siendo las 12:00 horas, se procede a realizar la toma de muestra de concreto en presencia del residente.

Una vez realizadas las tomas de muestras de laboratorio para sus respectivas pruebas, se autoriza por parte del residente y laboratorio a proseguir con los trabajos de cimbrado, quedando en espera de los resultados por parte del laboratorio, siendo las 14:00 horas el 2do levantamiento.


Se notifica al residente en ficha el levantamiento de muestra de zapata No. 1 y Zapata No. 3.


Con la presente nota queda cerrada la nota No. 5.

ASENTADA POR: JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORBA

Por la Contratante.

Por la Contratista.


C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
H. AJUNTAMIENTO DE COATLANCINGO


J. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORBA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y N.T.S.A. DE C.U.

Fecha:

No.

06

Nota No. 6

20 de Diciembre 2024

Con esta fecha se realiza la verificación de cimbrado de las 10 zapatas teniendo una mano de obra aceptable.

Se recibe y revisa el material que se trasladó para su cortado, soldadura y armado de estructura, entregando 10 columnas y los perfiles estructurales armados.

Se da inicio al decimbrado de zapatas e inicios de relleno de material de banco, con su correcto compactación, así como la colocación del mortero estabilizador de volumen @ 70T, así como su placa base de columna.



Se le notifica a la parte contratista que el día lunes 23 de diciembre se realizará la revisión y posteriormente la entrega de su primera estimación.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA N. 6.

ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA.



C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA.
H. AYUNTAMIENTO DE CUAYLAHUECO

C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y INTOS. A DE C.U.

Fecha:

No. 07

Nota No 7.

21 de Diciembre 2024

Con esta fecha se informa al residente de los terminos de trabajo respecto a la decimbra y relleno de material de banco de zapatos, así como la continuación de mortero y placa base de columna.

Se le informo al residente de obra de los inicios de colocacion, montaje, nivelacion, plomeo y nivelacion de estructura metalica; así como la toma de laboratorios, siendo las 12:30 horas, se procede a realizar la toma de muestras de soldadura y compactación en presencia del residente de obra.

Una vez realizadas las tomas de muestras para las respectivas pruebas de laboratorio, se autoriza por parte del residente y laboratorio a proseguir con los trabajos de soldadura, quedando en espera de los resultados por parte del laboratorio.



Se toma nota del reporte, inspeccion coligadas penfiantes de lege A-2 y C-3, para grado de compactacion de Zapata aislada No 4, 02, 05 y Relleno de Zapata Aislada en Relleno Subrasante.

Con la presente nota queda cerrada la nota No. 7.

ASENTADO POR: JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA.



C. Casandra Zamudio Pops.
Residente de Obra.
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO

C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS XINTOS. A DEC. U.

Fecha:

No. 08.

Nota No. 8

23 de Diciembre 2024


Con esta fecha se entrega a la C. Casandra Zamudio Rojas, residente de obra el expediente correspondiente a la estimación 1, que contempla las partidas: "OBRA EXTERIOR-CONSTRUCCION DE TECHADO DE 20x30 M, ZONA AZ, para reubicación de números generadores, croquis, y reporte fotográfico.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 8.

ASENTADO POR: JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA

POR LA CONTRATANTE.


POR LA CONTRATISTA.



C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.

RESIDENTE DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACALCO



C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA

SUPERINTENDENTE DE OBRA.

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS Y INTOS S.A. DE C.V.

Nota No. 9.

23 de Diciembre 2024.

Con esta fecha se me notifica de los inicios de aplicación de pintura de esmalte Alkidal en elementos de la estructura metálica del arco techo

Así mismo se inicia el engargolado con el sistema span de una piera de 20 cm de peralte y 61 cm de ancho en lamina zitró aluminio calibre 20.


Así mismo se solicita los datos y diseño de placa de aluminio de 80x60 cm de 3mm para placa conmemorativa.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 9

ASENTADA POR: CASANDRA ZAMUDIO ROJAS

POR LA CONTRATANTE.


POR LA CONTRATISTA



C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.

RESIDENTE DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE COAUILTLAN



C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS

METÁLICAS Y INTOS S.A. DE C.V.

Fecha:

No.

09

Nota No. 10

24 de Diciembre 2024.


Con esta fecha se realiza la verificación de las piezas engargoladas con el sistema span en laminar zitró en aluminio calibre 20, aprobados y dando inicio a los trabajos de colocación del montaje del techo autosuporte.

Así mismo se da inicio a los trabajos de la partida. "Instalaciones especiales (Pluvial), la cual se realiza el trazo de los registros y línea de drenaje pluvial, aprobándose dicho sistema de tuberías y conexiones, se inician los trabajos de excavación, retro de material de acopio, colocación de tubos sanitarios APS de polietileno de 20 y 15 cm, así como la instalación de 9 registros con su dicha compactación.

Con la presente nota queda cerrada la nota No. 10.


ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.

POR LA CONTRATANTE.



C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.
RESIDENTE DE OBRA
H. ALCANTAMIENTO DE CAUTLANCINGO

POR LA CONTRATISTA



C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y NTOSIA DE C.U.

Nota No. 11

26 de Diciembre 2024.

Con esta fecha se realizan los 9 marcos contramarcos y tapas de concreto de 40x60 de los registros. Así mismo se le notifica al residente de los inicios de trabajo de la colocación de casquillo y bajadas pluviales en los 6 sitios ya acordados y aprobados.


CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 11.
ASENTADA POR: JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA

POR LA CONTRATANTE



C. CASANDRA ZAMUDIO ROJAS.

POR LA CONTRATISTA



C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA.

Fecha:

No.

10

Nota No 12.

27 de Diciembre 2029.

Con esta fecha se realiza la supervisión de los trabajos realizados respecto a la partida "instalaciones especiales (pluviales)", revisando los trabajos y acabados de los registros con medidas de 60x40x80 cm, la colocación de tubos sanitarios ADS de 20 y 15 cm, así como su compactación, tubo de descarga en los límites del río y acabados de reposición de piso de la plaza CIVICA.

Así mismo se atiende petición de parte del director de la Secundaria de la Unidad Educativa Frida Kahlo, C. José Agustín Pérez Castillo, en la cual solicita la colocación de material sobrante tepetate para relleno y nivelación de 2 jardineras ubicados al lado de la plaza CIVICA, se le pide al superintendente la mejora de los acabados de pintura en estructuras metálicas en las partes de soldadura.

Se realiza la colocación de la placa conmemorativa en material correspondiente 80x60 de 3mm.

Por último se le notifica a la parte contratista que el día 31 de diciembre se realiza la entrega y revisión de su estimación. Z


Así mismo la parte contratista hace entrega del primer muestra tipo y ensayo de concreto correspondiente a la zapata aislada No 1 y No 3 de los primeros 7 días.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 12.


ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA.



C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.
H. ASENTAMIENTO DE CAUTLANCINCO
RESIDENTE DE OBRA.



C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO
MORALES ASTORGA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS.
METÁLICAS XINTO S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha:

No.

11

Nota No. 13.

28 de Diciembre 2024

Con esta fecha se realiza la limpieza final del área de trabajo, retirando material de la plaza cívica y acarreos dentro y fuera de la obra. Así como de fallos existentes dentro de los trabajos de obra pública, con supervisión del residente de obra.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 13.
ASENTADA POR: C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA.

POR LA CONTRATANTE.

POR LA CONTRATISTA.

C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS
RESIDENTE DE OBRA.
H. ACUNTAMIENTO DE CAUTLANXINGO.

C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORGA. RE SUPERINTENDENTE DE
OBRA.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS YINTO S.A DE CV.

Nota No. 14.

31 de Diciembre 2024

Con esta fecha se realiza la entrega por parte de la contratista la estimación 2 finiquito, que representa el avance del 100% que contempla las partidas Obra exterior - construcción de techado de 20x30 m, zona 2 y la partida instalaciones especiales (pluviales), para su revisión de números generadores, croquis y reporte fotográfico. Así mismo se entrega plano Asbuilt de la red de drenaje pluvial.

Así mismo se recibe siendo las 11:00 horas oficio por parte contratista la notificación de terminos de obra.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 14.
ASENTADA POR: C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA.

C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS
RESIDENTE DE OBRA.

C. JOSE FRANCISCO ANTONIO
MORALES ASTORGA.

Fecha:

Nota de bitácora No. 15.

No. 12.

03 de Enero 2025



Con esta nota se le notifica a la parte contratista del oficio de Acta de Verificación, la cual se le cita el día 07 de enero de 2025, a las 09:00 horas en la Escuela Secundaria Frida Kahlo, para la verificación de los mismos.

Así mismo se recibe por parte de la contratista el segundo laboratorio correspondiente al muestreo y ensaye de concreto de la zapata No. 1 y 3 de 14 días.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 15
ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA.



C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS
RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS XINTO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO

NOTA NO. 16

07 de enero 2025.



Con esta nota y fecha siendo las 09:00 horas se reunió con la parte contratista en la Escuela Secundaria Frida Kahlo para la verificación de los trabajos, la cual se procedió a la revisión de los trabajos entregados, la cual se concluyó que se encontraron terminados al 100%. los cuales se llevaron a cabo conforme a la Normativa Vigente aplicable, correspondiendo al presupuesto y catálogo de conceptos contratados.

Así mismo se notificó a la parte contratista la entrega-recepción física de los trabajos el día 16 de enero de 2025 a las 10:00 horas, en la Dirección de Infraestructura del Municipio de Cuatlancingo, dando el cierre y realizando la firma de la Acta de Verificación.

CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 16
ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.

POR LA CONTRATANTE.

POR LA CONTRATISTA.



CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.
RESIDENTE DE OBRA
AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO

C. JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MORALES ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS XINTO S.A. DE C.V.

Fecha:

Nota No. 17.


No. 13.

16 de Enero 2025.

Con esta nota y fecha siendo las 10:00 horas, en las Instalaciones de la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Municipio de Cuautlancingo ubicadas en el Parque Recreativo El Amegat, El Carmen No. 10, Col. Estrella del Mar, San Juan Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72702, se realiza la lectura de la Acto de Entrega y Recepción Fiscal total de los trabajos del contrato de obra pública en tiempo y forma. Quedando por anterioridad de acuerdo y firmando de conformidad la acta los que intervinieron.


CON LA PRESENTE NOTA QUEDA CERRADA LA NOTA NO. 17.
ASENTADO POR: CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.

POR LA CONTRATANTE



C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLINCINGO

POR LA CONTRATISTA.



C. JOSE FRANCISCO ANONO MORALES ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METALICAS XINTO C.A DE S.V.

Fecha:

Nota No. 18

No.


14

16 Enero 2024

Por medio de la presente nota de bitácora, se informa que relativo al contrato número SIM, SP/IDI/DYC/COP/ROT/2024/1009, denominado "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO CLAVE 21EES0362L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAUTLANCINGO, PUEBLA", con número de obra SIM, SP/IDI/13/FORTA/24/1006, se da por cerrada el presente libro de bitácora firmando los presentes representantes de la parte contratada y de la parte contratante, autorizado en la nota No. 1 del presente libro de bitácora.


Con la presente nota queda cerrado el presente libro.

Por la contratante



C. CASANDRA ZAMUDIO ROSAS.
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE CAUTLANCINGO

Por la contratista



C. JOSE FRANCISCO ANTONIO MORALES
ASTORGA - SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
METALICAS YINTO S.A DE C.U.