



De conformidad con lo establecido en los artículos 52 fracción IV; 74 párrafo primero, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 124 de su Reglamento, en cumplimiento a lo pactado en la Cláusula Décima Sexta del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/012** de fecha **de diciembre de 2024**, el cual tiene por objeto: **“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”** celebrado entre el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, a través del Presidente Municipal, asistido por el Director de Infraestructura, en su carácter de contratante, denominándose en lo sucesivo **“EL H. AYUNTAMIENTO”** y la persona moral denominada **CONSTRUCTORA BARTIZ-VERT, S.A. DE C.V.**, en su carácter de contratista, denominándose **“EL CONTRATISTA”**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA**

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **10:00** horas, del día **06 de febrero del 2025**, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura, con domicilio oficial ubicado en: **Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen #10, Col. Estrellas del Mar, San Juan Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla. C.P. 72702**, los servidores públicos cuyos nombres, cargo y firmas aparecen al final de la presente Acta, así como la persona moral a través de su representante.

**II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES**

Interviene en representación de **“EL H. AYUNTAMIENTO”**:

**ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA**, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.  
**ARQ. OSCAR ZARAGOZA DÍAZ**, RESIDENTE DE OBRA.

Interviene en representación de **“EL CONTRATISTA”**:

**C. RODRIGO ENRIQUE ÁLVAREZ SOLÍS**, SECRETARIO.  
**C. JOSÉ AMADEO ROMERO SALAS**, SUPERINTENDENTE DE OBRA.

**CONTRALORIA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO** en lo sucesivo **“LA CONTRALORIA”**

**C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ**, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

**III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

De conformidad a la normativa y ley aplicable derivada del contrato antes mencionado, y en atención al cumplimiento de cada una de sus cláusulas, y como se establece en la cláusula **DECIMA SEXTA**, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

**“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”**




*Handwritten signature and initials in blue ink.*





ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA SEGÚN CATÁLOGO	CANTIDAD DE OBRA REAL EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADO
<b>A01</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	12694.00	12694.00	100.00%
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	52.50	0.00	0.00%
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	75.00	0.00	0.00%
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	127.50	0.00	0.00%
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1147.50	0.00	0.00%
<b>A02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
COR006	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (10 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	143.39	252.39	176.02%
FRESAM3	FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INC. CARGA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M3	734.58	834.53	113.61%
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	6611.22	14648.17	221.57%
DCCPVU-61	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, POREO DE LA BASE CON ARENA Y ACARREOS P.U.O.T.	M2	10494.00	11926.13	113.65%
DCCPVU-68	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, EMULSIÓN DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	M3	734.58	834.51	113.60%
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	75.00	0.00	0.00%
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	127.50	0.00	0.00%
<b>A03</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F C 150 KG/CM , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	1600.00	602.40	37.65%
LIQUIDAMB	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL LIQUIDAMBAR DE 1.5 M. DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL PREPARADA, REGADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00	0.00	0.00%





AMP-11.034.0005	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES DE 1.80 M DE ALTURA FORMADO POR: (1 ACACIAS RETINOIDES, 1 ACACIA AZUL, 1 PATA DE VACA CABRA O PATA DE CABRA BAUHINIA VARIIEGATA ,1 BAUHINIA FORFICATA, 1 ACACIA BAILEYANA RUBRA O TECOMA STANDS TRONADORA), DEJANDO EL PERÍMETRO NECESARIO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA Y CON CEPA MÍNIMA DE 1.20M X 1.20M X 1.00M DE ALTURA, BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CEPA , RELLENOS CON MEZCLA DE TIERRA VEGETAL (70% DE TIERRA NEGRA Y 30 % DE COMPOSTA), ACARREO , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00	0.00	0.00%
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	640.00	136.80	21.38%
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1280.00	273.60	21.38%
<b>A04</b>	<b>OBRAS INDUCIDAS</b>				
3060 18	INCREMENTO O RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	22.00	14.00	63.64%
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	22.00	14.00	63.64%
<b>A05</b>	<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>				
PINTCONT15	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 15 CM	KM	3.30	3.25	98.49%
PAAS024-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	14.00	14.00	100.00%
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	153.81	157.50	102.40%
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PREVENTIVO	M	2200.00	2166.76	98.49%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2024 - 2027





<b>A04</b>	<b>OBRAS INDUCIDAS</b>				
3060 18	INCREMENTO O RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	22.00	14.00	63.64%
<b>A0501</b>	<b>PREVENTIVO</b>				
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M. INFORMATIVA	PZA	15.00	14.00	93.33%
<b>A0502</b>	<b>INFORMATIVO</b>				
090-C.04B	SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS DE 0.86 X 0.86 M. RESTRICTIVO	PZA	15.00	5.00	33.33%
<b>A0503</b>	<b>RESTRICTIVO</b>				
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	18.00	6.00	33.33%
<b>A06</b>	<b>CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
092-EXT-01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2		375.54	
092-EXT-02	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL COMUN, PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA UN MAXIMO DE 3.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TIRO DE MATERIAL EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3		833.99	
092-EXT-03	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PRIMER KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTE	M3/KM		4398.62	
092-EXT-04	COMPACTACION DEL FONDO DE CEPA CON COMPACTADOR DE PERCUSIÓN BAILARINA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2		397.14	
092-EXT-05	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA, 8 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL EN OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3		59.57	
092-EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMP/EMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M		312.95	
092-EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO CON TEEWYE 12"X8". INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M		18.00	



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2024 - 2027

Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page.





**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA**

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  
 PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
 NÚMERO SIMySP/DI/DLYC/COP/PUTD/2024/012

092-EXT-08	RELLENO EN CEPA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 40% DE RELLENO TOTAL EN CEPA PRINCIPAL, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA).	M3		258.14	
092-EXT-09	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN EL 60% DEL RELLENO TOTAL EN CEPA PRINCIPAL, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR.	M3		388.40	
092-EXT-10	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (BASE HIDRULICA), COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR.	M3		111.20	
092-EXT-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA		5.00	
092-EXT-12	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, A UNA PROFUNDIDAD DE 3.0 MTS DE DESPLANTE CON MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ESCALONES, PROFUNDIDAD DE RASANTE, APLANADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA.	PZA		2.00	
092-EXT-13	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, A UNA PROFUNDIDAD DE 2.5 MTS DE DESPLANTE CON MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ESCALONES, PROFUNDIDAD DE RASANTE, APLANADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA.	PZA		1.00	
092-EXT-14	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.5 MTS DE DESPLANTE CON MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ESCALONES, PROFUNDIDAD DE RASANTE, APLANADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA.	PZA		1.00	
092-EXT-15	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.25 MTS DE DESPLANTE CON MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ESCALONES, PROFUNDIDAD DE RASANTE, APLANADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA.	PZA		1.00	
092-EXT-16	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DE DRENAJE MIXTO A LA RED PRINCIPAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA		7.00	
092-EXT-17	MURO DE MAMPOSTERÍA DE 7.00 X 1.30 M. Y 2.50 M. DE ALTURA PREVIO RELLENO CON TEPETATE EN EL 60% DE LA CEPA, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS @20 CM.	M3		22.75	
092-EXT-18	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 4.50 M. DE ANCHO X 11.00 M. DE LARGO PROMEDIO ELABORADOS CON CONCRETO DE RESISTENCIA RÁPIDA F'C=250 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10	PZA		5.00	
092-EXT-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL TUBULAR REDONDO DE 1" CON POSTES @1.00 M.	PIEZA		1.00	
092-EXT-20	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO ELEVADO DE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y COLOCACIÓN DE VINIL SEGÚN DISEÑO, EN AMBAS CARAS	LOTE		1.00	



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2024 - 2027

*(Handwritten signature and initials)*





**IV. IMPORTE CONTRACTUAL**

El importe contractual del contrato original se detalla a continuación:

CONTRATO	IMPORTE SIN IVA
SIMYSP/DI/DLYC/COP/PUTD/2024/012	\$5,340,475.34
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 854,476.06
<b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO</b>	<b>\$6,194,951.40</b>
<b>MONTO CON LETRA</b>	<b>(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO</b>

CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE SIN IVA
SIMYSP/DI/DLYC/COP/PUTD/2024/012-01	\$5,678,393.32
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 908,542.93
<b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO</b>	<b>\$6,586,936.25</b>
<b>MONTO CON LETRA</b>	<b>(SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO</b>



**V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.**

Contrato	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha Real de Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo de Ejecución (días naturales)
SIMYSP/DI/DLYC/COP/PUTD/2024/012	24 de diciembre de 2024	22 de enero de 2025	24 de diciembre de 2024	22 de enero de 2025	30

**VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

Descripción de la relación de las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

NÚM. EST.	PERIODO	IMPORTE SIN I.V.A.	DEDUCCIÓN			I.V.A.	SUBTOTAL	INSP. 0.5%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	IMPORTE LÍQUIDO	OBSERV.	% EJECUTADO
			RET.	DEV.	SANCIÓN							
1	24-12-2024 al 17-01-2025	\$3,205,692.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,910.84	\$3,718,603.56	\$0.00	\$929,242.71	\$2,789,360.85	.	56.45%
2 FINIQUITO	18-01-2025 al 22-01-2025	\$2,472,700.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,632.10	\$2,868,332.69	\$0.00	\$929,242.71	\$1,939,089.98	PAGO PENDIENTE	43.55%
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$5,340,475.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$908,542.94</b>	<b>\$6,586,936.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,858,485.42</b>	<b>\$4,728,450.84</b>		<b>100.00%</b>





**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA**

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/012

**VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENTREGAN**

Las partes declaran que fueron entregados los archivos físicos y digitales referentes a los trabajos correspondientes al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/012**, cuyo objeto es: **“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”**

**VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Derivado de la realización de los trabajos al amparo del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/012**, se declara que **“EL CONTRATISTA”** entregó a **“EL AYUNTAMIENTO”** por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Bitácora	22 de enero de 2025	1
2	Estimación 1	17 de enero de 2025	2
3	Estimación 2 Finiquito	22 de enero de 2025	3
4	Fianza de Cumplimiento número 2991028.	23 de diciembre de 2025	4
5	Planos As – Built	22 de enero de 2025	5
6	Fianza de Vicios Ocultos número 3013234.	5 de febrero 2025	6



Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección de Infraestructura y copia de los mismos obran en poder de **“EL CONTRATISTA”** derivado de la relación contractual entre las mismas.

**IX. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.**

De conformidad con los artículos 52 fracción IV, 77, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; 124 último párrafo del Reglamento de la ley en comento; así como la Cláusula Séptima, numeral c), del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/012**, en este acto **“EL CONTRATISTA”** exhibe y entrega a la Dirección de Infraestructura, la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir, consistente en póliza de Fianza número 3013234 de fecha 5 de febrero de 2025 por un monto de **\$658,693.63** (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 63/100 M. N.) I.V.A. incluido, expedida por SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

**X. CIERRE DE ACTA**

Acto continuo, una vez leída la presente y no habiendo otro asunto que tratar es firmada al calce y al margen de todas sus hojas por los que en ella intervinieron para los efectos legales conducentes, siendo las 11:00 horas del día de su celebración.





**POR "EL H. AYUNTAMIENTO"**

**C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA**

  
  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2024 - 2027

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**C. OSCAR ZARAGOZA DÍAZ**



**RESIDENTE DE OBRA**

**POR "EL CONTRATISTA"**

**C. RODRIGO ENRIQUE ÁLVAREZ SOLÍS**



**SECRETARIO**



**C. AMADEO ROMERO SALAS**



**SUPERINTENDENTE DE OBRA**

**POR "LA CONTRALORIA"**

**C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

Las firmas de este documento pertenecen al Acta de Entrega y Recepción Física Total de los Trabajos Total del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/012 de fecha 6 de febrero de 2025.

