



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

De conformidad con lo establecido en los artículos 52 fracción IV; 74 párrafo primero, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 124 de su Reglamento, en cumplimiento a lo pactado en la Cláusula Décima Sexta del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007** de fecha **02 de diciembre de 2024**, relativos a la ejecución de los trabajos denominados: **“RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL CON SENTIDO A PUEBLA DE LA AVENIDA MÉXICO-PUEBLA, ENTRE AVENIDA MANZANARES Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”**, celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, a través del Presidente Municipal, asistido por el **C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA**, en su carácter de **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**, adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, en lo sucesivo **“EL H. AYUNTAMIENTO”**, y la persona moral de nominada **NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, S.A. DE C.V.**, por conducto de la **C. ANA ANGIE RUFRANCOS MOREIRA** en su carácter de **Representante Legal**, en lo sucesivo **“EL CONTRATISTA”**, así como **C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ** en su carácter de **CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **10:00 horas**, del día **07 de febrero del 2025**, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura, con domicilio oficial ubicado en: **Parque Recreativo El Ameyal El Carmen No. 10, Col. Estrellas del Mar, San Juan Cuautlancingo, Puebla C.P. 72702**, los servidores públicos cuyos nombres, cargo y firmas aparecen al final de la presente Acta, así como la persona moral a través de su representante.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de **“EL H. AYUNTAMIENTO”**:

ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
C. JOSÉ ALBERTO OSORIO PÁJARO, RESIDENTE DE OBRA

Interviene en representación de **“EL CONTRATISTA”**:

C. ANA ANGIE RUFRANCOS MOREIRA, APODERADA GENERAL.
C. CARLOS GÜNER ROBLES ROJAS SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONTRALORIA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO en lo sucesivo **“LA CONTRALORIA”**

FRANCISCO GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

De conformidad a la normativa y ley aplicable derivada del contrato antes mencionado, y en cumplimiento de cada una de sus cláusulas, y como se establece en la cláusula **DECIMA SEXTA**, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

“RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL CON SENTIDO A PUEBLA DE LA AVENIDA MÉXICO-PUEBLA, ENTRE AVENIDA MANZANARES Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”

NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CUAUTLANCINGO, PUE. 2024 - 2027

Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo



www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA SEGÚN CATALOGO | CANTIDAD DE OBRA REAL EJECUTADA | % CANTIDAD EJECUTADA |
|-----------------------|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| I PRELIMINARES | | | | | |
| TRA004 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 | M2 | 484.93 | 484.93 | 100% |
| COR008 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (15 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD) | M | 136.60 | 136.60 | 100% |
| DEM009 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS. | M3 | 4.29 | 4.29 | 100% |
| DEM006 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES | M3 | 11.77 | 11.77 | 100% |
| DEM048 | RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 96.99 | 96.99 | 100% |
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 169.59 | 169.59 | 100% |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 1017.54 | 1017.54 | 100% |
| II TERRACERIAS | | | | | |
| EXCA022 | EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II | M3 | 193.97 | 193.97 | 100% |
| SOACA01 3-1 | 1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO | M3 | 252.16 | 252.16 | 100% |
| SOACA01 3-2 | 2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES | M3/KM | 1765.15 | 1765.15 | 100% |
| COMT00 7 | 3) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR | M3 | 96.99 | 96.99 | 100% |
| EXC039 | 2) EN MATERIAL "B". | M3 | 96.99 | 96.99 | 100% |
| MTCT003 | 3) PARA EL 100%. AASHTO ESTANDAR | M3 | 126.08 | 126.08 | 100% |
| SOACA01 3-1 | 1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO | M3 | 126.08 | 126.08 | 100% |
| SOACA01 3-2 | 2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES | M3/KM | 2899.84 | 2899.84 | 100% |
| AGUA002 | AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES | M3 | 126.08 | 126.08 | 100% |
| SOACA01 4 | E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS. | M3/KM | 756.48 | 756.48 | 100% |
| III PAVIMENTOS | | | | | |

NALPE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE. 2024 - 2027



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo



www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| | | | | | |
|-----------------|---|-------|---------|---------|------|
| BASE-002 | BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL) | M3 | 126.08 | 126.08 | 100% |
| ACA001-A | 1) PRIMER KILOMETRO | M3 | 126.08 | 126.08 | 100% |
| ACA002-A | 2) KILOMETROS SUBSECUENTES | M3/KM | 5900.54 | 5900.54 | 100% |
| RIIM002 | B) BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR 2) | HA | 0.05 | 0.05 | 100% |
| ADMA003 | EMULSION ASFALTICA ECR-65 | LT | 727.40 | 727.40 | 100% |
| ACA001-A | 1) PRIMER KILOMETRO | M3 | 0.73 | 0.73 | 100% |
| ACA002-A | 2) KILOMETROS SUBSECUENTES | M3/KM | 15.49 | 15.49 | 100% |
| ALMA002 | B) EMULSIONES ASFALTICAS: ASFALTOS | LT | 727.40 | 727.40 | 100% |
| CBMA002 | B) DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS | LT | 0.00 | 0.00 | - |
| RIEGOIM-PREG001 | EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION ECL-45 | LT | 727.40 | 727.40 | 100% |
| PIADC042 | POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN | M2 | 484.93 | 484.93 | 100% |
| CARMR45-18-01 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 1 DÍA TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M2 | 484.93 | 484.93 | 100% |
| PICAC008 | ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS. | M2 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| COR007 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD) | M | 246.70 | 246.70 | 100% |
| IMPO15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR EN JUNTAS DE PAVIMENTACIÓN INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. | M | 246.70 | 246.70 | 100% |
| IV | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



100%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702. San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------|--------|------|
| GUA001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 168.15 | 168.15 | 100% |
| PICAC006 | ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. | M | 336.30 | 336.30 | 100% |
| DESAZOLVE | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BROCALES Y REJILLAS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 30.00 | 30.00 | 100% |
| REJIIRVING | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTRO SOLDADA TIPO IRVING TRAFICO PESADO TIPO IS-01 ESTÁNDAR (1.00 X 0.75) INCLUYE SOLERA DE REMATE DE 3/16" X 2" | PZA | 30.00 | 30.00 | 100% |
| V OBRAS INDUCIDAS | | | | | |
| 3110 06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25. | pza | 3.00 | 3.00 | 100% |
| 3060 18 | INCREMENTO O RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. | INC | 1.00 | 1.00 | 100% |
| RENIV001 | RENIVELACION DE HASTA 0.5 M, DESAZOLVE, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 1:5 CON TAMAÑO MÁXIMO DE 1.5 M DE LARGO POR 1.0 M DE ANCHO, | PZA | 1.00 | 1.00 | 100% |
| REPDESDOM | REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO | PZA | 10.00 | 10.00 | 100% |
| REPTOMDOM | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | TOMA | 10.00 | 10.00 | 100% |

NALPE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702. San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| VI ALUMBRADO Y AREA VERDE | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--------|--------|------|
| LUM-AUTOBA HN187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO AUTOBAHN 187 W CATÁLOGO ATB2-40BLEDE13-MVOLT-R3-5K-NR; CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN COLOR GRIS CON SISTEMA DE DISIPACIÓN DE CALOR Y ENTRADA PARA BRAZO HORIZONTAL, | PZA | 0.00 | 0.00 | - |
| REALUM 001 | PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. | PZA | 5.00 | 5.00 | 100% |
| LIQUIDA MB | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL LIQUIDAMBAR DE 1.5 M. DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL PREPARADA, REGADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 | 5.00 | 100% |
| VII SEÑALAMIENTO | | | | | |
| PINCON1 2-M | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS | M | 618.35 | 618.35 | 100% |
| PINTO68 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 528.99 | 528.99 | 100% |
| PAAS024 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO. | PZA | 12.00 | 12.00 | 100% |
| PAAS026 -3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 60 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M6) | M | 0.00 | 0.00 | - |
| PAAS023 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO. | M | 114.00 | 114.00 | 100% |
| 090-D.01E | SEÑAL PREVENTIVA SP DE 0.86 X 0.86 M. | PZA | 4.00 | 4.00 | 100% |
| 090-E.01D | SEÑAL RESTRICTIVA SR DE 0.86 X 0.86 M. | PZA | 2.00 | 2.00 | 100% |
| VIII EXTRAORDINARIOS | | | | | |
| RED TARJEAS | | | | | |
| 1100 00 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO. | | | | |
| 1100 02 | EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. | M3 | 140.49 | 140.49 | 100% |

NALPE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE. 2024 - 2027



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10. Estrellas del Mar
C.P. 72702. San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

Gobierno Municipal

Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|---------|---------|------------------------------|
| 1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 182.64 | 182.64 | 100% |
| 9010 00 | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... | | 0.00 | 0.00 | - |
| 9010 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3 | 182.64 | 182.64 | 100% |
| 9040 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO.... | | 0.00 | 0.00 | |
| 9010 05 | KILOMETROS SUBSECUENTES | M3*KM | 1278.48 | 1278.48 | 100% |
| 1130 00 | PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS | | 0.00 | 0.00 | |
| 1130 02 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO. | M3 | 12.20 | 12.20 | 100% |
| 3050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE... | | 0.00 | 0.00 | |
| 3050 07 | INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 | M3 | 68.30 | 68.30 | 100% |
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 159.83 | 159.83 | 100% |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 2397.39 | 2397.39 | 100% |
| 1131 00 | RELLENO EN ZANJAS | | 0.00 | 0.00 | - |
| 1131 03 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 159.83 | 159.83 | 100% |
| 3060 00 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DIÁMETRO. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE: | | 0.00 | 0.00 | - |
| 3060 02 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. | PZA | 1.00 | 1.00 | 100% |
| 3060 04 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M. | PZA | 1.00 | 1.00 | 100% |
| DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | | | |
| 1100 00 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO. | | | | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 1100 02 | EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. | M3 | 56.70 | 56.70 | 100% |
| 1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 73.71 | 73.71 | 100% |

NALPE
MQUINARIA EQUIPO PESADO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------|---------|---------|------|
| 9010 00 | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... | | 0.00 | 0.00 | - |
| 9010 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 73.71 | 0.00 | 100% |
| 9040 00 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO.... | | 0.00 | 7.00 | - |
| 9040 01 | PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO. | M3/KM | 515.97 | 72.38 | 100% |
| 1130 00 | PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS | | 0.00 | 1085.72 | 100% |
| 1130 02 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO. | M3 | 5.40 | 0.00 | 100% |
| 3050 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE... | | 0.00 | 72.38 | 100% |
| 3050 02 | INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 | M | 42.00 | 1.00 | 100% |
| 3053 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | - |
| 3053 10 | INSTALACIÓN DE INSERCIÓN PVC A 45° DE 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIAS EN LÍNEAS EN SERVICIO, INCLUYE EMPAQUES | PZA | 7.00 | 7.00 | 100% |
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 72.38 | 72.38 | 100% |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 1085.72 | 1085.72 | 100% |
| 1131 00 | RELLENO DE ZANJAS | | 0.00 | 0.00 | 100% |
| 1131 04 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 72.38 | 72.38 | 100% |
| 6005 01 | REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE TAPA | PZA | 1.00 | 1.00 | 100% |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | |

NALPE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx




ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

| | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|-------|------|
| VALVANT 6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ANTIRRETORNO DE ABS DE 6', FOSET PARA CEMENTAR A TUBERÍA DE PVC, INCLUYE LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. | PZA | 1.00 | 1.00 | 100% |
| BANQ00 1 | BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C 150 KG/CM ² , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR. | M2 | 42.91 | 42.91 | 100% |

NALPE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



IV. IMPORTE CONTRACTUAL

El importe contractual del contrato original se detalla a continuación:

| | |
|-------------------------------------|--|
| CONTRATO | IMPORTE SIN IVA |
| SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 | \$1,083,979.34 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | \$173,436.69 |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO | \$1,257,416.03 |
| | UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 03/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO |
| CONVENIO | IMPORTE SIN IVA |
| SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01 | \$1,284,320.39 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | \$205,491.26 |
| IMPORTE TOTAL CONVENIO | \$1,489,811.65 |
| | UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO |

Y

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.

| Contrato | Fecha de Inicio Contractual | Fecha de Terminación Contractual | Fecha Real de Inicio | Fecha Real de Terminación | Plazo Ejecución (días naturales) |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 | | | | | |
| CONVENIO | | | | | |
| SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01 | 02 de diciembre de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 02 de diciembre de 2024 | 15 de enero de 2024 | |



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
48E
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.





ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

Descripción de la relación de las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situación de pago.

| NÚM. EST. | PERIODO | IMPORTE SIN I.V.A. MODIFICADO | DEDUCCIÓN | | | I.V.A. | SUBTOTAL | INSP. 0.5% | ALCANCE LÍQUIDO | OBSERVACIONES | % EJECUTADO RESPECTO AL MODIFICADO |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | SANCIÓN | | | | | | |
| 1 (UNO) | 02 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | \$758,133.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,301.39 | 879,435.08 | \$0.00 | \$879,435.08 | PAGADA | 59.99% |
| 2 (DOS) FINIQUITO | 21 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025 | \$526,186.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,189.87 | \$610,376.57 | \$0.00 | \$610,376.57 | PENDIENTE DE PAGO | 40.01% |
| TOTAL: | | \$1,284,320.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,491.26 | \$1,489,811.65 | \$0.00 | \$1,489,811.65 | | 100.00% |

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENTREGAN.

Las partes declaran que fueron entregados los archivos físicos y digitales referentes a los trabajos correspondientes al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 -01**, cuyo objeto es: **“RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL CON SENTIDO A PUEBLA DE LA AVENIDA MÉXICO-PUEBLA, ENTRE AVENIDA MANZANARES Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”**,

CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Derivado de la realización de los trabajos al amparo del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007**, se declara que **“EL CONTRATISTA”** en el presente **“EL AYUNTAMIENTO”** por conducto de su representante los siguientes documentos:

| No. | Descripción | Fecha de Actualización | No. de Anexo |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Bitácora | 07 de febrero de 2025 | 1 |
| 2 | Estimaciones | 15 de enero de 2025 | 2 |
| 3 | Fianza cumplimiento | 02 de diciembre de 2024 | 3 |
| 4 | Planos As Built | 15 de enero de 2025 | 4 |



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos en la Dirección de Infraestructura y copia de los mismos obran en poder de **“EL CONTRATISTA”** derivado de la relación contractual entre las mismas.

VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

De conformidad con los artículos 52 fracción IV, 77, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; 124 último párrafo del Reglamento de la ley en comento; así como la Cláusula Séptima, numeral c), del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007**, en este acto **“EL CONTRATISTA”** exhibe y entrega a la Dirección de Infraestructura, la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir, consistente en póliza de Fianza número 015561 de fecha 30 de enero de 2025 por un monto de \$148,981.17 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO 17/100 M.N.) sin incluir I.V.A., expedida por Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.





CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007 Y CONVENIO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/007-01

POR HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA



DIRECCIÓN DE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

C. JOSÉ ALBETO OSORIO PAJARO

RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.

C. ANA ANGIE RUFFRANCOS MOREIRA

NALPE

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



ADMINISTRADOR UNICO

C. CARLOS GÜNER ROBLES ROJAS

NALPE

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



SUPERINTENDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRALORIA"

C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ
RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx