

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **Cuautlancingo** del Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **13:45** horas del día **16 de agosto de 2019**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.</b>	
No. de obra: <b>PART-19-01</b>	Contrato No. <b>MCP-DOP/PART-19-01</b>
Oficio de asignación: <b>T.C./008/2019</b>	Contratista: <b>NELLY FERNÁNDEZ HUESCA.</b>
Monto asignado: <b>\$ 2,297,471.80</b>	Monto del contrato: <b>\$ 2,289,786.48</b>
Convenio Modificatorio: <b>MCP-DOP/PART-19-01-A</b>	Monto Modificado: <b>\$ 2,156,156.05</b>
Recursos: <b>PARTICIPACIONES:</b> <b>\$ 2,156,156.05</b>	Fecha de inicio en contrato: <b>21 de junio de 2019</b> Fecha de término en contrato: <b>15 de agosto de 2019</b>
Ejercicio: <b>2019</b>	Fecha de inicio en convenio modificatorio: <b>21 de junio de 2019</b> Fecha de término en convenio modificatorio: <b>15 de agosto de 2019</b>
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:          <b>Ing. Edgar Chávez Castillo</b> Supervisor de la Dirección De Obra Publica	Por el contratista:          <b>Arq. Oscar Manuel Schiaffini Hernández</b> Superintendente de Construcción

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

--	--

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
<b>PARTIDA I BANQUETAS</b>			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	3,805.16
DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	1.30
LIM003	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M2	289.41
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	1,022.42
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	1,329.16
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,974.96
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3,805.16
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	44.58
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	3,805.16
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	3,805.16
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	3,805.16

Importe del contrato: **\$ 2,289,786.48**

Convenio modificatorio: **MCP-DOP/PART-19-01-A**

Importe modificado: **\$ 2,156,156.05**

Fecha real inicio: **21 de junio de 2019**

Fecha real de terminación: **15 de agosto de 2019**

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:     \$   **686,935.94**

Estimación 01:   \$   **670,724.92**

Estimación 02(Finiquito):   \$   **798,495.19**

**Monto Total:**                             \$   **2,156,156.05**

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
<b>PARTIDA I BANQUETAS</b>			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	3,619.65
DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	1.30
LIM003	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M2	289.41
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	916.04
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	1,190.84
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,145.04
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3,619.65
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	43.40
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	3,619.65
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	3,619.65
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	3,619.65

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

## **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **14:28** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

---

**C. María Guadalupe Daniel Hernández**  
Presidente Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo; Puebla.

---

**C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez**  
Director de Obra Pública de  
Cuautlancingo; Puebla

---

**L.A.P. Óscar Alfonso Ramírez Sarmiento.**  
Contralor Municipal de Cuautlancingo; Puebla

Por el contratista

Entrega:

## **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

**C. Nelly Fernández Huesca**  
Persona física con actividades  
empresariales y profesionales

**Arq. Oscar Manuel Schiaffini Hernández**  
Superintendente de Construcción

Por el COPLADEMUN

---

**C. Sandra González Torres.**  
Control y vigilancia Coplademun.

**Representantes del comité de beneficiarios de la obra**

---

**Presidente**

---

**secretario**

---

**Tesorero**

---

**Vocal de control y vigilancia**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

Vocal 01

Vocal 02

