

"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANCTORUM**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **11 de Mayo de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la calle Ejido entre Avenida Independencia y calle Ejido, en la localidad de Sanctorum, Cuatlancingo, Puebla"	
No. de obra: FAISMUN-23-03	Contrato No. FAISMUN-23-03
Oficio de asignación: T.C./005/2023	Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal
Monto asignado: \$ 1,173,380.59	Monto del contrato: \$ 1,170,018.42 Monto ejecutado: \$ 1,190,552.81
Convenio Modificatorio: FAISMUN-23-03-A	Monto de Convenio Modificatorio: \$ 1,190,552.81
RECURSO: RAMO 33 FAISMUN: \$ 1,190,552.81 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 01 de Abril de 2023 Fecha de término en contrato: 10 de Mayo de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: 12 de ABRIL DE 2023 Fecha de término en convenio modificatorio: 10 de Mayo de 2023
Por el Municipio:  Arq. Hilario Sánchez Medrano Supervisor de la Dirección de Obra Pública	Por el contratista:  GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO



Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO.			
PARTIDA 1 PRELIMINARES			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	950.13
(*CUATRO PESOS 75/100 MXN*)			
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	2.83
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 64/100 MXN*)			
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	10.26
(*DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 60/100 MXN*)			
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	670.69
(*CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	888.91
(*CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN*)			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	5,777.92
(*CUATRO PESOS 08/100 MXN*)			
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	950.13
(*DIECIOCHO PESOS 43/100 MXN*)			
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	190.03



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


CONTABILIDAD MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	190.03
(*CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN*)			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,748.28
(*CUATRO PESOS 08/100 MXN*)			
IMPORTE DE PRELIMINARES			
(*DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 93/100 MXN*)			
PARTIDA 2 PAVIMENTO DE ADOCRETO			
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM ³), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	190.03
(*CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 21/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	190.03
(*CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN*)			
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	19,953.15
(*CUATRO PESOS 08/100 MXN*)			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M ² . INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,425.20
(*VEINTINUEVE PESOS 91/100 MXN*)			
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	950.13
(*CUATRO PESOS 87/100 MXN*)			
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM ² , DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	864.17
(*TRESIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 MXN*)			
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	864.17
(*DOCE PESOS 34/100 MXN*)			
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm ² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	422.41
(*CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 MXN*)			
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	422.41



"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

(*SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN*)

PARTIDA 3 OBRA COMPLEMENTARIA

BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C 150 KG/CM ² , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	209.35
(*CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 MXN*)			
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN PISOS	M2	227.95
(*SETENTA Y SIETE PESOS 65/100 MXN*)			
PAVCONHID250/15	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM ² . PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE.	M2	18.60
(*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 MXN*)			
EXCA003-1	EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALCO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (MATERIAL MEDIDO EN BANCO).	M3	4.05
(*DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 03/100 MXN*)			
FIR012	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F' C 150 KG/CM ² AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	4.50
(*TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 41/100 MXN*)			
DALA026	DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F' C 200 KG/CM ² TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS.	M	23.36
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 MXN*)			
CAS021	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F' C 150 KG/CM ² TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	3.40
(*TRECIENTOS DIECISIETE PESOS 07/100 MXN*)			




"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	5.30
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 MXN*)			
REMU003	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M2	5.30
(*CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 87/100 MXN*)			
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	5.30
(*CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 MXN*)			
REJILLA4X4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 4"X1/4" CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.60 METROS DE ANCHO	M	5.00
(*NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 31/100 MXN*)			
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	2.50
(*DOSCIENTOS QUINCE PESOS 36/100 MXN*)			
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
(*UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 MXN*)			
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00
(*UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN*)			
IMPORTE DE OBRA COMPLEMENTARIA			
(*CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 MXN*)			
PARTIDA 4 SEÑALETICA			
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	16.00
(*NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 MXN*)			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	950.13
(*OCHO PESOS 57/100 MXN*)			
IMPORTE DE SEÑALETICA			
(*NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 MXN*)			
IMPORTE DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO.			



"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: \$ 1,170,018.42

Importe del ejecutado: \$ 1,190,552.81

Convenio modificatorio: FAISMUN-23-03-A

Fecha real inicio: 01 de Abril de 2023

Fecha real de terminación: 10 de Mayo de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 1,190,552.81

Monto Total: \$ 1,190,552.81



"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024
Grupo Constructor Sayago S.R. De CV
P.C. GCS191920

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	950.13
DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	2.83
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	10.26
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	670.69
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	333.91
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	5,777.92
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	950.13
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	190.03
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	190.03
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,748.28
PARTIDA 2	PAVIMENTO DE ADOCRETO		
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	190.03
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	190.03
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE CARRETERA	M3/KM	19,953.15
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	425.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



FIADC007	POREC CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2021-2024
FIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2. DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA.	M2	884.17
FIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA. INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	884.17
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm ² CON UNA SECCION DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	422.41
FICAC006	ACASADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	422.41
PARTIDA 3	OBRA COMPLEMENTARIA		
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM ² . INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBORNTE A LA PRIMERA ESTACION 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	209.35
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN PISOS	M2	227.95
PAVCONHID250/	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM ² . PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE.	M2	18.60
EXCA002-1	EXCAVACION EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, TRASPALEO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OSRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (MATERIAL MEDIDO EN BANCO).	M3	4.05
FIR012	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM ² AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	4.50
DALAC026	DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15 X 20 CENTIMETROS CONCRETO FC 200 KG/CM ² TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTIMETROS.	M	23.36
CAS021	CASTILLO DE CONCRETO SECCION 10 X 15 CENTIMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM ² TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTIMETROS	M	3.40
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 8 X 12 X 24 CENTIMETROS EN 12 CENTIMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTIMETROS ACABADO COMUN	M2	
REMU003	REFELLADO EN MUROS A FLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTIMETROS	M2	5.30

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO



APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTIMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA.	M2	5.30
REJILLA4X4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 4"X1/4" CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.80 METROS DE ANCHO	M	5.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M	2.50
3080 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL FOR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.90
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTOARENA DE 1:4.	PZA	3.00
PARTIDA 4	SEÑALETICA		
FAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	16.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	950.13
EXT	EXTRAORDINARIOS		
EXTRA001	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE 1.50M HASTA 1.75 M.	M2	1.00
EXTRA002	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE 2.00M HASTA 2.25 M.	M3	1.00



Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. **Filomeno Sarmiento Torres**
Presidente Municipal Constitucional de
Cautlancingo; Puebla.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cautlancingo; Puebla



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal **CONTRALORÍA MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Por el contratista

Entrega:





GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.
Karla Calderón Pérez
Representante Legal