


"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SAN JUAN CUAUTLANCINGO**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **23 de Mayo de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la privada Estación entre calle Estación y esquina primera y segunda privada Estación"	
No. de obra: FORTA-23-08	Contrato No. FORTA-23-08
Oficio de asignación: T.C./019/2023	Contratista: ANTONIO COLIENTE HUITZIL Persona Física con Actividad Empresarial
Monto asignado: \$ 814,803.40	Monto del contrato: \$ 812,662.38 Monto ejecutado: \$ 812,662.38
Convenio Modificatorio: N/A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSO: RAMO 33 FORTAMUN: \$ 812,662.38 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 21 de Abril de 2023 Fecha de término en contrato: 22 de Mayo de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Por el Municipio:  Arq. Hilario Sánchez Medrano Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:   Arq. Antonio COLIENTE HUITZIL Persona Física con Actividad Empresarial CED PROF 4336537

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACION Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad
A	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACION ENTRE CALLE ESTACION Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN		
A01	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	501.1700
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	425.3300
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	13.5000
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	570.4800
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,624.2100
	Total PRELIMINARES		
A02	PAVIMENTO DE ADOCRETO		
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	501.1700
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	200.4700
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	200.4700
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,463.4200
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	100.2300
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	100.2300
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	10,223.8700

Arq. Antonio Coliente Huitzil
CED PROF 4336537

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA

PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO EC-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	751.7600
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	501.1700
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	463.3500
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	501.1700
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F c=200 kg/cm CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	252.1400
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	504.2800
A03 GUA001	OBRA COMPLEMENTARIA GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F c = 150 kg/cm DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	222.7400
Total OBRA COMPLEMENTARIA			
A04 PINT068	SEÑALETICA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	222.7400
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	12.0000
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	501.1700
Total SEÑALETICA			
A05 1005 01	DRENAJE LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	84.8000

Arq. Antonio Coliente Huitzil
CEN PROF 4336537

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRATORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA
PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	155.8400
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	7.7200
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M	100.0000
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	119.7800
3060 01	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	1.0000
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.0000
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	2.0000
A06	DESCARGAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	54.0000
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	62.1000
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	5.4000
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M	72.0000
3051 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S-20 DE 45 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 6" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	18.0000
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	54.9400
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.0900
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	43.0200
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	197.8800

Arg. Antonio Coliente Huitzil
CED PROF 4336537

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA
PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: \$ 812,662.38

Importe del ejecutado: \$ 812,662.38

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 21 de Abril de 2023

Fecha real de terminación: 22 de Mayo de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 0.00
Estimación 01 (Finiquito):	\$ 0.00
Monto Total:	\$ 812,662.38


Arq. Antonio Coliente Huitzil
 CED PROF 4336537



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2023-2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA
PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad
A	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACION ENTRE CALLE ESTACION Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN		
A01	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	501.1700
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	425.3300
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	13.5000
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	570.4800
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	524.2100
	Total PRELIMINARES		
A02	PAVIMENTO DE ADOCRETO		
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	501.1700
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	200.4700
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	200.4700
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	1,463.4200
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA. MAQUINARIA. EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	100.2300
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	100.2300
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	10,223.8700


 Arq. Antonio Coliente Huitzil
 CEB-PRO-4386537

 CONTRALORIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA
 2021-2024

 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA
 2021-2024

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA
 2021-2024



"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA

PRIVADA ESTACIÓN".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO EC-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	751.7600
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	501.1700
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	463.3500
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	501.1700
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F c=200 kg/cm CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	252.1400
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	504.2800
A03	OBRA COMPLEMENTARIA		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F c = 150 kg/cm DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	222.7400
	Total OBRA COMPLEMENTARIA		
A04	SEÑALETICA		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	222.7400
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	12.0000
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	501.1700
	Total SEÑALETICA		
A05	DRENAJE		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	84.8000

Antonio Coliente Huitzil
CED PROF 4336537

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
84.8000
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: FORTA-23-08

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA
PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	155.8400
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	7.7200
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M	100.0000
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	119.7800
3060 01	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	1.0000
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.0000
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	2.0000
A06	DESCARGAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	54.0000
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	62.1000
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	5.4000
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M	72.0000
3051 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S-20 DE 45 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 6" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	18.0000
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	54.9400
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.0900
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	43.0200

Antonio Coliente Huitzil
CED PROF 48367



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA,
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA,
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA,
2021-2024

"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA
PRIVADA ESTACIÓN".
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:
BITÁCORA DE OBRA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021-2024


Arq. Antonio
Coliente Huitzil
CSD PROF 4386537



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:




PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de Cautlancingo; Puebla.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
M. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de Cautlancingo; Puebla.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024




Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

Por el contratista

Entrega:




Antonio Coliente Huitzil
CED PROF 4336537
Persona Física con Actividad Empresarial