

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **San Juan Cuautlancingo**, Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **16:10** horas del día **9 de noviembre de 2020**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL A ESTATAL A CORONANGO EN LA COLONIA NUEVO LEON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>FISM-20-09</b>	Contrato No. <b>MCP-DOP/FISM-20-09</b>
Oficio de asignación: <b>T.C./016/2020</b>	Contratista: <b>CO-WORK CONSTRUCTION S.R.L. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 2,490,101.82</b>	Monto del contrato: <b>\$ 2,476,253.02</b> Monto ejecutado: <b>\$ 2,459,636.89</b>
Convenio Modificatorio: <b>MCP-DOP/FISM-20-09-A</b>	Monto de Convenio Modificatorio: <b>\$ 2,459,636.89</b>
RECURSO: <b>FISM \$ 2,459,636.89</b> Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de inicio en contrato: <b>9 de septiembre de 2020</b> Fecha de término en contrato: <b>7 de noviembre de 2020</b>
Avance: <b>Físico: 100%</b> <b>Financiero: 100%</b>	Fecha de inicio en convenio modificatorio: <b>N/A</b> Fecha de término en convenio modificatorio: <b>N/A</b>
Nombre de la afianzadora: Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:          <b>Ing. Vicente De Paúl Cuaya Tepeyahui</b> Supervisor de la Dirección De Obra Publica	Por el contratista:          <b>Ing. José Adán de Jesús Flores</b> Superintendente de Construcción

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>RED DE ATARJEAS</b>		
<b>1000 00</b>	<b>RUPTURA Y DEMOLICIÓN</b>		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	1322.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	55.52
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1,177.99
<b>1100 00</b>	<b>EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.</b>		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	1,775.23
<b>9010 00</b>	<b>ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</b>		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	407.11
<b>9040 00</b>	<b>ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...</b>		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	1,221.32
<b>1130 00</b>	<b>PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS</b>		
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	109.55
<b>3050 00</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...</b>		
3050 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	1,145.00
<b>1131 00</b>	<b>RELLENO EN ZANJAS</b>		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	1,352.52
<b>3060 00</b>	<b>POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:</b>		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	2.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	18.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	1.00
<b>3110 00</b>	<b>BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA</b>		
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	23.00
<b>TOTAL DE RED DE ATARJEAS</b>			
<b>2</b>	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>		
<b>1000 00</b>	<b>RUPTURA Y DEMOLICIÓN</b>		
1000 04	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	780.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	16.38
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	11.00
<b>1100 00</b>	<b>EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.</b>		



**CUAUTLANCINGO**  
GOBIERNO INCLUYENTE  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	649.85
<b>1130 00</b>	<b>PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS</b>		
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	33.00
<b>9010 00</b>	<b>ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</b>		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	41.76
<b>9040 00</b>	<b>ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....</b>		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	125.27
<b>3050 00</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...</b>		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	1,320.00
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.</b>		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSERCIÓN SANITARIA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" X 45°, CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	220.00
<b>6005 00</b>	<b>REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 12 CM.</b>		
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	220.00
<b>1131 00</b>	<b>RELLENO EN ZANJAS</b>		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	584.73
<b>TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>			

Importe del contrato: **\$ 2,476,253.02**

Convenio modificatorio: **N/A**

Fecha real inicio: **9 de septiembre de 2020**

Fecha real de terminación: **7 de noviembre de 2020**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$	<b>0.00</b>
Estimación 01:	\$	<b>839,487.67</b>
Estimación 02 (Finiquito):	\$	<b>1,620,149.22</b>
<b>Monto Total:</b>	<b>\$</b>	<b>2,459,636.89</b>

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>RED DE ATARJEAS</b>		
<b>1000 00</b>	<b>RUPTURA Y DEMOLICIÓN</b>		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	1334.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	56.03
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1,177.08
<b>1100 00</b>	<b>EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.</b>		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	3,036.10
<b>9010 00</b>	<b>ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</b>		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	468.87
<b>9040 00</b>	<b>ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....</b>		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	1,406.61
<b>1130 00</b>	<b>PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS</b>		
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	114.10
<b>3050 00</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...</b>		
3050 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	1,176.00
<b>1131 00</b>	<b>RELLENO EN ZANJAS</b>		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	2,561.33
<b>3060 00</b>	<b>POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:</b>		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	1.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	0.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	5.00
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	PZA	2.00



**CUAUTLANCINGO**  
GOBIERNO INCLUYENTE  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.75 M.	PZA	7.00
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 M.	PZA	3.00
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.25 M.	PZA	3.00
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.50 M.	PZA	1.00
<b>3110 00</b>	<b>BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA</b>		
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	24.00
<b>TOTAL DE RED DE ATARJEAS</b>			
<b>2</b>	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>		
<b>1000 00</b>	<b>RUPTURA Y DEMOLICIÓN</b>		
1000 04	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	900.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	18.90
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	370.80
<b>1100 00</b>	<b>EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.</b>		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	649.85
<b>1130 00</b>	<b>PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS</b>		
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	33.00
<b>9010 00</b>	<b>ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</b>		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	16.07
<b>9040 00</b>	<b>ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....</b>		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	48.20
<b>3050 00</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...</b>		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	618.00
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.</b>		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSERCIÓN SANITARIA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" X 45° , CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	103.00

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

<b>6005 00</b>	<b>REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 12 CM.</b>		
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	103.00
<b>1131 00</b>	<b>RELLENO EN ZANJAS</b>		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	567.60
<b>TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>			

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:40** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante  
Recibe:

\_\_\_\_\_  
**C. María Guadalupe Daniel Hernández**  
Presidente Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo; Puebla.

\_\_\_\_\_  
**C. José Luis Flores Amastal**  
Director de Obra Pública de  
Cuautlancingo; Puebla

## **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

---

**L.A.P. Óscar Alfonso Ramírez Sarmiento.**  
Contralor Municipal de Cuautlancingo; Puebla

Por el contratista

Entrega:

---

**C. Ana Patricia Sánchez Parraguirre**  
Administrador único de  
CO-WORK Construction S.R.L. de C.V.

---

**Ing. José Adán de Jesús Flores**  
Superintendente de Construcción  
CO-WORK Construction S.R.L. de C.V

Por el COPLADEMUN

---

**C. Sandra González Torres.**  
Control y vigilancia Coplademun.

## **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

**Representantes del comité de beneficiarios de la obra**

---

**Presidente**

---

**secretario**

---

**Tesorero**

---

**Vocal de control y vigilancia**

---

**Vocal 01**

---

**Vocal 02**