

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **San Lorenzo Almecatla**, Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **14:00** horas del día **9 de diciembre de 2020**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: ELECTRIFICACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA Y SANCTORUM DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	
No. de obra: FISM-20-11	Contrato No. MCP-DOP/FISM-20-11
Oficio de asignación: T.C./043/2020	Contratista: GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 1,934,396.16	Monto del contrato: \$ 1,934,396.16 Monto ejecutado: \$ 1,934,396.16
Convenio Modificatorio: N/A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSO: FISM \$ 1,934,396.16 Ejercicio: 2020	Fecha de inicio en contrato: 9 de noviembre de 2020 Fecha de término en contrato: 8 de diciembre de 2020
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Nombre de la afianzadora: Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: Arq. Gustavo Escalante Cuautle Supervisor de la Dirección De Obra Publica	Por el contratista: Ing. Daniel Barranco Dieguez Superintendente de Construcción

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

CLAVE	CONCEPTOS DEL TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
I	PRELIMINARES		
CFE01	TRAMITE ANTE C.F.E. QUE INCLUYE: ELABORACIÓN DE PROYECTO, FACTIBILIDAD, PAGO AL SUTERM, ECT.	SERV	6.00
UVIE	ELEBORACIÓN DE PLANOS Y VERIFICACIÓN UVIE(UNIDAD DE VERIFICACIÓN NORMA 001 Y 003).	SERV	6.00
PCFE	PAGO A LA C.F.E. POR CIERRE AL PUNTO DE CONEXIÓN (CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN)	PAGO	6.00
II	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA		
TRAZINSELE	TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (SE PAGA UNA SOLA VEZ PARA TODA LA OBRA), INCLUYE HTA. MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	1,280.00
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	29.00
SUTPOSTELEAT	SUSTITUCIÓN DE POSTE DE CFE EN ALTA TENSIÓN; INCLYE EL DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE DE 9 MTRS Y LA COLOCACIÓN DE POSTE DE 13 MTS POR CONTINUACIÓN DE LINEA.	PZA	8.00
ESTRUCRP1N	VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS TIPO PS, RD, AD, EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE INSTALACION DE AISLADOR 13PD , SOPORTE SPA, GUARDALINEAS, ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B-1, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HEBILLAS, REMATES 1/0, ABRAZADERAS 1BS Y 2BS, HERRAMIENTAS, CUADRILLA EN MEDIA TENSION, ACARREOS, Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	PZA	23.00
ESTRUCPS1N	VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS TIPO P, R, EN BAJA TENSION. INCLUYE INSTALACION DE ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B-3, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HEBILLAS, REMATES 1/0, HERRAMIENTAS, CUADRILLA EN MEDIA TENSION, ACARREOS, Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	PZA	30.00
CABLEALACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1,699.00
CABLEALACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 1/0 (DESIG. RAVEN), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	174.00
CABLE2+1--1/0-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL.1/0-2	ML	867.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE: CABLE AG8, REMATES AG8, AISLADOR 3R, PROTECTOR PARA RETENIDA, PERNO ANCLA, GUARDACABO, ANCLA CONICA C3, PLACAS 1PC, HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO N°4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA	25.00
TRANMON15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE 15 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTOPROTEGIDO EN B.T.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
TRANMON10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE 10 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTOPROTEGIDO EN B.T.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INEL-14	ENTRONQUE DE CIRCUITO NUEVA EN MEDIA TENSION. INCLUYE CORTACIRCUITO DE SIMPLE EXPUSION, ESLABON FUSIBLE, CRUCETAS, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR LINEA VIVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
CORTPOTSMD-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS XS, MCA. SELMEC O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA	3.00

Importe del contrato: **\$ 1,934,396.16**

Convenio modificatorio: **N/A**

Fecha real inicio: **9 de noviembre de 2020**

Fecha real de terminación: **8 de diciembre de 2020**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 0.00
Estimación 01 (Finiquito):	\$ 1,934,396.16
Monto Total:	\$ 1,934,396.16

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

CLAVE	CONCEPTOS DEL TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
I	PRELIMINARES		
CFE01	TRAMITE ANTE C.F.E. QUE INCLUYE: ELABORACIÓN DE PROYECTO, FACTIBILIDAD, PAGO AL SUTERM, ECT.	SERV	6.00
UVIE	ELEBORACIÓN DE PLANOS Y VERIFICACIÓN UVIE(UNIDAD DE VERIFICACIÓN NORMA 001 Y 003).	SERV	6.00
PCFE	PAGO A LA C.F.E. POR CIERRE AL PUNTO DE CONEXIÓN (CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN)	PAGO	6.00
II	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA		
TRAZINSELE	TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (SE PAGA UNA SOLA VEZ PARA TODA LA OBRA), INCLUYE HTA. MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	1,280.00
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	29.00
SUTPOSTEAT	SUSTITUCIÓN DE POSTE DE CFE EN ALTA TENSIÓN; INCLYE EL DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE DE 9 MTRS Y LA COLOCACIÓN DE POSTE DE 13 MTS POR CONTINUACIÓN DE LINEA.	PZA	8.00
ESTRUCRP1N	VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS TIPO PS, RD, AD, EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE INSTALACION DE AISLADOR 13PD , SOPORTE SPA, GUARDALINEAS, ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B-1, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HEBILLAS, REMATES 1/0, ABRAZADERAS 1BS Y 2BS, HERRAMIENTAS, CUADRILLA EN MEDIA TENSION, ACARREOS, Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	PZA	23.00
ESTRUCPS1N	VESTIDO DE POSTE DE CONCRETO DE 13 MTRS TIPO P, R, EN BAJA TENSION. INCLUYE INSTALACION DE ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B-3, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HEBILLAS, REMATES 1/0, HERRAMIENTAS, CUADRILLA EN MEDIA TENSION, ACARREOS, Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	PZA	30.00
CABLEALACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1,699.00
CABLEALACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 1/0 (DESIG. RAVEN), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	174.00
CABLE2+1-1/0-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL.1/0-2	ML	867.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE: CABLE AG8, REMATES AG8, AISLADOR 3R, PROTECTOR PARA RETENIDA, PERNO ANCLA, GUARDACABO, ANCLA CONICA C3, PLACAS 1PC, HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO N°4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA	25.00
TRANMON15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE 15 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTOPROTEGIDO EN B.T.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
TRANMON10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE 10 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTOPROTEGIDO EN B.T.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
INEL-14	ENTRONQUE DE CIRCUITO NUEVA EN MEDIA TENSION. INCLUYE CORTACIRCUITO DE SIMPLE EXPUSION, ESLABON FUSIBLE, CRUCETAS, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR LINEA VIVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
CORTPOTSMD-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS XS, MCA. SELMEC O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA	3.00

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:10** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional de
Cuautlancingo; Puebla.

C. José Luis Flores Amastal
Director de Obra Pública de
Cuautlancingo; Puebla

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo.
Suplente del Órgano Interno de Control

Por el contratista

Entrega:

Ing. Daniel Barranco Dieguez
Administrador único de
GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V.

Ing. Daniel Barranco Dieguez
Superintendente de Construcción
GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.

Control y vigilancia Coplademun.

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Presidente

secretario

Tesorero

Vocal de control y vigilancia

Vocal 01

Vocal 02