



"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SAN JUAN CUAUTLANCINGO**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **01 de Septiembre de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUEBLA."	
No. de obra: FORTA-23-16	Contrato No. FORTA-23-16
Oficio de asignación: T.C./023/2023	Contratista: ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Monto asignado: \$4,173,519.70	Monto del contrato: \$4,160,789.62 Monto ejecutado: \$4,160,789.62
Convenio Modificatorio: FORTA-23-16-A	Monto de Convenio Modificatorio: \$4,160,789.62
RECURSO: RAMO 33 FORTAMUN: \$4,160,789.62 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 26 de Julio de 2023 Fecha de término en contrato: 08 de Septiembre de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: 31 de Agosto 2023 Fecha de término en convenio modificatorio: 01 de Septiembre de 2023
Por el Municipio:  Ing. Noé Morales Olarte Supervisor de la Dirección de Obra Pública	Por el contratista:  Arquitectura & Construcción ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL RFC: MORM89032520 ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTABILIDAD MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
<u>1</u>	<u>TERRACERIAS</u>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	160.80
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	56.28
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	36.98
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	5.79
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3/KM	29.52
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	8.48
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	15.98
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	133.20
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	133.20
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

Arquitectura y Construcción
Miguel Ángel Morales Ramírez
12/07/2024

CONSEJALÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	133.20
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	133.20
2	Total BANQUETAS EXPLANADA		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	655.69
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	393.41
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS.	M2	655.69
COMPSUBR A	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	M3	131.14
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	131.14
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3/K M	1,442.52
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	104.00




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



SECRETARÍA DE OBRAS PUEBLA
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción
R.F. CORMB90320520

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024



**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	640.00
CONPRE200CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'c 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	96.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	104.00
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	444.00
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CACNCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	M	120.00
CANCH014	SUMINISTRO DE RED DE BASQUET BOL TEJIDA	PZA	2.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	640.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024
Arquitectura & Construcción
ING. MANUEL ANDEL MOGALLÓN GARCÍA
R.F.C: MORME9032J820

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**


3	ESTACIONAMIENTO Y AREA VERDE		
LIM008	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CENTÍMETROS., ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6,713.07
EX 23-	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II EN CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	636.99
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	828.09
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3/KM	4,140.45
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS.	M2	2,123.31
14004-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DRENANTE CON MATERIAL TRITURADO HASTA 1/4" DE TAMAÑO (GRAVA) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU ELABORACION.	M3	169.86
11097	RETIRO MALLA CICLONICA CON RECUPERACION INCLUYE ALISADO DE TORCIONES, REPOSICION DE TUBOS EN UN 25 %, REPOSICION DE MALLA EN UN 50 %, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	263.10
43003	COLOC. CERCA D/MALLA T-CICLON A CUALQUIER ALTURA INCL. ELEM. DE FIJACION DE CONCRETO,TENSION NIV. PLOMEO,FLETE Y MANIOBRAS	M	263.10
43002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN CAL. 10.5 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCL. POSTES, PUNTALES ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO.	M	30.00
13028	PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO	M2	525.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura

&
Construcción

REC: MDRM...

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

PALCOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCO PLUMOSA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 4 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE PALMERA.	PZA	3.00
FICUSBOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICUS EN BOLA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 3 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL	PZA	3.00
LAURINDIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL LAUREL DE LA INDIA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 4 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL	PZA	7.00
ARBJACARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL JACARANDA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 4 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL.	PZA	1.00
PALRUBELINA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA RUBELINA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 1.5 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE PALMERA.	PZA	1.00
14021	POZO DE VISITA DE 1.8 M DE DIAMETRO Y 0.8 A 1.5 M DE ALTO FORJADO CON TABIQUE O BLOC APLANADO PULIDO INCL. TUBO DE CEMENTO, TAPA CONCRETO 1.50 METALICA C-80.	PZA	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Arquitectos y Constructores

ARG. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
LICENCIADO EN ADMINISTRACION
RFC: MORM290320599

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ALUMURBAN78W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MARCA URBAN AR 78W MODELO LSU-L78-M180-B180, INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W., CAÑÓN DE ORIENTACIÓN, LÁMPARA URBAN SAECSA 78 W. 12 VCD., TARJETA INTELIGENTE EDOCA, GABINETE METÁLICO AISLADO TÉRMICO, CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 180 A-H, POSTE SAECSA CON BRAZO CURVO DE 9 METROS, BASE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
Total ESTACIONAMIENTO Y AREA VERDE		-	-
4	ESCALERAS		
31214-A	FIRME DE CONCRETO FC = 150 kg/cm ² , DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.79
32245	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.79
Total ESCALERAS		-	-
5	PASILLO DE ACCESO		
A004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	287.72
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	100.79
REL1006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	57.54
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	12.95
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3	54.74

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura
Construcción
CONTROL DE OBRAS
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	34.53
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	252.80
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	18.02
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	269.70
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	85.10
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	252.80
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	287.70
	Total PASILLO DE ACCESO		
6	PRELIMINARES ACCESO		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. .	M2	140.00
	Total PRELIMINARES ACCESO		
7	CIMENTACION		
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECOS PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. ZONA A Y B, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN


DE OBRAS POR CONTRATO			
PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	4.56
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	45.65
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,SILLETAS,GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	161.25
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,SILLETAS,GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	629.63
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	15.25
CIMB003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA TRABES DE CIMENTACIÓN.	M2	63.52
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	27.21
RELLO04	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALeos AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	13.63
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	35.37



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura & Construcción

ARG. MIGUEL ANDEL MORALES RAMIREZ
INSTRUMENTO PÚBLICO EN ACTUALIDAD EMPRESARIAL
RFC: MORMS90320320

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3/KM	183.94
Total CIMENTACION		-	-
8	ESTRUCTURAL		
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	1,931.93
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	171.36
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	661.38
CIMB004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	M2	71.75
CIMB008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	M2	29.96
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	M2	31.00
31051	CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS COMO CADENAS, CASTILLOS, COLUMNAS ETC. HASTA 5 MTS. DE ALTURA.	M3	11.23
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	6.46
Total ESTRUCTURAL		-	-
9	ALBAÑILERIA		
DALA209	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 14 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS.	M	218.60



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F C 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MÁXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA.	M	77.40
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	4.99
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	12.58
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	105.09
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	24.74
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	47.20
MUBLO013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	306.51
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	646.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción

ING. ANDRÉS MORALES RAMÍREZ
C. P. 142
EL ACTUAL DE ENFERMERÍA
RECIBIMOS M 095325327



**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



<u>10</u>	<u>ACABADOS</u>		
32256	PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANATO LINEA DALTILO, COLOR CLARO, ALTO BRILLO RECTIFICADO DE 0.60 X 0.60 O SIMILAR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:5. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.34
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	388.16
32252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M2	109.36
23042-A	RECUBRIMIENTO DE MARMOL TRAVERTINO 10 X 30 CM JUNTA A HUESO.	M2	7.11
Total ACABADOS		-	-
<u>11</u>	<u>CANCELERIA PLANTA BAJA</u>		
41150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3 x 1 "	M2	7.95
46071-A	SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NAT. EN VENTANA INC. CHAMBRANAS RIEL CABEZAL ZOCLO CERCO LISO TRASLAPE MAT DE UNION CARRETILLAS JALADERAS FELPA VINIL SELLADOR CRISTAL TINTEX DE 6 MM DE ESP PIJASTAQUETES Y TODO LONECESARIO PARA SUTERMINACION.	M2	3.46
41346	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS,PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	M2	43.68
Total CANCELERIA PLANTA BAJA		-	-
<u>12</u>	<u>INSTALACION HIDROSANITARIAS BAÑOS</u>		
INST001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LITROS CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA,
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA,
2021-2024



Arquitectura & Construcción

ARQ. MIGUEL ANDEL MORANES RAMIREZ
LICENCIADO EN ACTIVIDAD EMPRESARIAL
RFC: MORME90320520

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.	PZA	2.00
52028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO ADS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 CM. DE DIAMETRO INCL. LUBRICANTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M	30.00
33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON CAJA DESCARGA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA.	PZA	1.00
33144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA URREA SEMI COMPACTA DE 3/4" (19MM).	PZA	1.00
Total INSTALACION HIDROSANITARIAS BAÑOS			
13	INSTALACION ELECTRICA PLANTA BAJA	-	-
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 METROS PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CL _ CTORMEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA	PZA	1.00
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ELEC018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SD 15-50 AMP. 2 POLOS ATORNILLABLE	PZA	2.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción

ARB. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
CALLE DEL TIEMPO S/N ACTIVIDAD EMPRESARIAL
RFC: MORM890326000

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	SAL	28.00
O4023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO REDONDO DE SOBREPONER EN TECHO MODELO LUM B BN A 15W CONSTRULITA O SIMILAR, ELABORADO EN EXTRUDO DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCA, TECNOLOGÍA LED, 15W DE CONSUMO TOTAL, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00
56001	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA EMPOTRADA A PISO LED 3W LUZ CÁLIDA L7310-613 O EQUIVALENTE EN CALIDAD.	PZA	12.00
Total INSTALACION ELECTRICA PLANTA BAJA			
14	TRANSFORMADOR	-	-
REG-5	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSIÓN NORMA RMTA3, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	2.00
TUBOPADDWS683	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 3" DE DIÁMETRO, EN TRAMO DE 6.10M, CON UNA RIGIDEZ MÍNIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO, INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	54.00
CABLE-XLP-AL 15-1/0	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	96.00
CABLECUDES20	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	35.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura & Construcción
ARB. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
RFC: MORME90320527

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
VARICOP15.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5.05 M DE LONGITUD POR 15.9 MM. DE DIÁMETRO, SIMILAR A LA MEXERICO	PZA	6.00
CABLECUES4/0	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	15.00
RTO OCC1-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC 15KV 200A MODELO 160TA4 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	3.00
ADAPTA.TIERR 15-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRA 200 AMP. 15 KV. CALIBRE 1/0 MODELO 21MA-F MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
CODO OCC15-200 1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO 166LRB5240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
QTIII15 4/0-500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO QT-III EXTERIOR 15 KV CALIBRE 4/0-500 MCM MODELO 7694-S-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
CORREDERAGALV1.4M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1,400 MM DE LONGITUD X 76.2 MM DE ANCHO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
MENSULACS-35	MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS NORMA CFE-20000-1, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	15.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura
Construcción
ARR. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
LICENCIADO EN INGENIERÍA CIVIL
RFC: MORME90320820

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

AISNEOPRENO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00
PERNOCS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
CRUCETAC4T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA C4T Y DOS ABRAZADERAS 2AG ROLDANAS DE PRESIÓN, DOS ARANDELAS, DADO 46 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00
TUBOPADDWS174	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 4" DE DIÁMETRO PARA TRANSICIÓN, EN TRAMOS DE 6.10METROS,COLOR NEGRO, INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	7.00
ABRAZAUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	PZA	1.00
ACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
APARTARAY15	APARTA RAYOS DE OXIDO DE ZINC 15 KV, CLASE INTERMEDIA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
ZAPATATER1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE 1/0, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
CONELINEV1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA 1/0	PZA	3.00
CONESTRIBO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO DE 3/0	PZA	3.00




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción

ARG. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
PZA: 1-3100
RFE: MORMB90320527




CONTROLORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

BASEMED008	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 13 TERMINALES MODELO MS02013J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 13 MORDAZAS 125A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
INTERTER3X200	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 3P X 200 AMP. CATALOGO KAL36200, MARCA SQUARED, EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA NEMA 3R. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, CAJA MOLDEADA, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	1.00
ALAMBRECUDES4	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	26.00
CABLECUTHW3/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90 C, 600V CALIBRE 3/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	18.00
C CUTHW1/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90 C, 600V CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	26.00
CABLECUDES1/0	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	143.00
CARGACADW	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWELL DE 250	PZA	6.00
CINTAT-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SCOTCH T 70 A BASE DE HULE SILICÓN INORGÁNICO AUTOFUSIONABLE PARA PROTECCIÓN DE TERMINALES EXTERIORES COLOR GRIS ANCHO 19 MM LARGO 9 MT INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024


Arquitectura & Construcción
 DR. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024
 00320820

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

CINTA33-3M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE SÚPER 33-3M PARA APLICACIÓN EN CONECTORES AC 507 Y AC 508 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE AMPERAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
CABLECUTHW2	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90 C, 600V CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00
S/C.	DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA. NOM-001	DCM	1.00
	Total TRANSFORMADOR	-	-
15	JARDINERA ACCESO		
13028	PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	232.00
FICUSBOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICUS EN BOLA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 3 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL	PZA	4.00
PALABAW	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA WASHINGTONA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 1.5 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE PALMA.	PZA	2.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
Y
CONSTRUCCIÓN



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura & Construcción
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
CALLE 23 DE FEBRERO S/N. CENTRO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
RFC: MCRM890320520

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Importe del contrato: \$4,160,789.62

Importe del ejecutado: \$4,160,789.62

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 26 de Julio de 2023

Fecha real de terminación: 31 de Agosto de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:


Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 0.00

Monto Total: \$4,160,789.62


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2023-2024


CONTRATORIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


Arquitectura & Construcción
ARG. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
CARR. CUAUTLANCINGO - PUEBLA
RFC: MORMB90325520

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos que recibe:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1	TERRACERIAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	160.80
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	56.28
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	36.98
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	5.79

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

PAAS011 MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA
COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS M2 1,858.77

Total de PRELIMINARES

PARTIDA 2 PAVIMENTO DE ADOCRETO
BASE-001 BASE HIDRAULICA CON M3 371.75

MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)
ACA090 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3
ACA093 ACARREO EN CAMION MIXTO. M3/KM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
RFC: MORM89032LS20
371.75
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

ACA092	ACARREO EN CAMION DE MADERA DE OBRA POR CONTRATO EN ZONA SUB-URBANA.	M3/KM	29.52
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	8.48
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	15.98
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	133.20
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	133.20
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	44.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	133.20
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	133.20
2	Total BANQUETAS EXPLANADA		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	655.69
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	390.4
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1655.69
COMPSUBR A	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

Arq. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
M2-1-1-1655.69
REC: MCRMB998325820
CONTRATORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
14004-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DRENANTE CON MATERIAL TRITURADO HASTA 1/4" DE TAMAÑO (GRAVA) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU ELABORACION.	M3	169.86
11097	RETIRO MALLA CICLONICA CON RECUPERACION INCLUYE ALISADO DE TORCIONES, REPOSICION DE TUBOS EN UN 25 %, REPOSICION DE MALLA EN UN 50 %, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	263.10
43003	COLOC. CERCA D/MALLA T-CICLON A CUALQUIER ALTURA INCL. ELEM. DE FIJACION DE CONCRETO,TENSION NIV. PLOMEO,FLETE Y MANIOBRAS	M	263.10
43002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN CAL. 10.5 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCL. POSTES, PUNTALES ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO.	M	30.00
13028	PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	525.88



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

PALCOCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCO PLUMOSA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 4 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE PALMERA.	PZA	3.00
FICUSBOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICUS EN BOLA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 3 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL	PZA	3.00
LAURINDIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL LAUREL DE LA INDIA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 4 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL	PZA	7.00



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura & Construcción

ARG. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
TITULAR DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS
RFC: MORM280328520



SECRETARÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO


ARBJACARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL JACARANDA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 4 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL.	PZA	1.00
PALRUBELINA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA RUBELINA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 1.5 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE PALMERA.	PZA	1.00
14021	POZO DE VISITA DE 1.8 M DE DIAMETRO Y 0.8 A 1.5 M DE ALTO FORJADO CON TABIQUE O BLOC APLANADO PULIDO INCL. TUBO DE CEMENTO, TAPA CONCRETO 1.50 METALICA C-80.	PZA	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024




ALUMURBAN78W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MARCA URBAN AR 78W MODELO LSU-L78-M180-B180, INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W., CAÑÓN DE ORIENTACIÓN, LÁMPARA URBAN SAECSA 78 W. 12 VCD., TARJETA INTELIGENTE EDOCA, GABINETE METÁLICO AISLADO TÉRMICO, CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 180 A-H, POSTE SAECSA CON BRAZO CURVO DE 9 METROS, BASE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
Total ESTACIONAMIENTO Y AREA VERDE			
<u>4</u>	<u>ESCALERAS</u>		
31214-A	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.7%



Arquitectura
Construcción

ARQ. MIGUEL ANG. MORALES RAMÍREZ
C. C. 1211 EL CASTILLO DIBENALUAL
REG: MORME30320520



"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
32245	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.79
Total ESCALERAS		-	-
5	PASILLO DE ACCESO		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	287.73
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	100.78
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	57.54
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	12.95
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3/KM	64.74
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	34.53
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	252.80
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	18.02
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	M2	269.01




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Arquitectura
Construcción
ING. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RFD: MORMB90320520



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	85.10
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	252.80
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	287.72
	Total PASILLO DE ACCESO		
6	PRELIMINARES ACCESO		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. .	M2	140.00
	Total PRELIMINARES ACCESO		
7	CIMENTACION		
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. ZONA A Y B, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	40.84



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	4.56
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	45.65
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	15.75



Arquitectura & Construcción

AND. MIGUEL ANGEL MORMES MIREZ
CARRILLO DE LA ALFARERÍA EMPRESARIAL
RFC: MORMES03250520
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	629.63
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	15.25
CIMB003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA TRABES DE CIMENTACIÓN.	M2	63.52
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	27.21
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALCOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	13.63
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	35.37



PRESENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024




ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA SUB-URBANA.	M3/KM	183.94
Total CIMENTACION			
8	ESTRUCTURAL		
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	1,931.93
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	



Arquitectura
Construcción

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
RFC: MORM890320US20



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	661.33
CIMB004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	M2	71.75
CIMB008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	M2	29.96
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	M2	31.00
31051	CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS COMO CADENAS, CASTILLOS, COLUMNAS ETC. HASTA 5 MTS. DE ALTURA.	M3	11.23
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	6.46
Total ESTRUCTURAL			
2	ALBAÑILERIA		
DALA209	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 14 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4 , REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS.	M	218.60



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F C 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MÁXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA.	M	77.40
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	4.99



Arquitectura & Construcción
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
RFC: MORM890326520



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	12.58
MAL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	105.09
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	24.74
COR002	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	47.20
MUBLO013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	306.51
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	646.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

10	ACABADOS		
32256	PISO DE LOSETA CERAMICA TIPO PORCELANATO LINEA DAL TILE, COLOR CLARO, ALTO BRILLO RECTIFICADO DE 0.60 X 0.60 O SIMILAR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:5. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.34
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	388.16
32252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGRO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3		

Arquitectura & Construcción

ARG. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL

REGISTRO PROFESIONAL 3300320



**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

23042-A	RECUBRIMIENTO DE MARMOL TRAVECO	DE OBRAS POR CONTRATO	M2	7.11
Total ACABADOS			-	-
11	CANCELERIA PLANTA BAJA			
41150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3 x 1 "		M2	7.95
46071-A	SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NAT. EN VENTANA INC. CHAMBRANAS RIEL CABEZAL ZOCLO CERCO LISO TRASLAPE MAT DE UNION CARRETIILLAS JALADERAS FELPA VINIL SELLADOR CRISTAL TINTEX DE 6 MM DE ESP PIJASTAQUETESY TODO LONECESARIO PARA SUTERMINACION.		M2	3.46
41346	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS,PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION		M2	43.68
Total CANCELERIA PLANTA BAJA			-	-
12	INSTALACION HIDROSANITARIAS BAÑOS			
INST001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LITROS CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		PZA	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024

REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.		PZA	2.00
52028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO ADS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 CM. DE DIAMETRO INCL. LUBRICANTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		M	30.00

Arquitectura y Construcción

ANO. MIGUEL ANGEL MORALEO RAMÍREZ
L. 0023/2017 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACERPLAMIENTOS CON CUBA DESCARSA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA.	PZA	1.00
33144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA URREA SEMI COMPACTA DE 3/4" (19MM).	PZA	1.00
Total INSTALACION HIDROSANITARIAS BAÑOS		-	-
13	INSTALACION ELECTRICA PLANTA BAJA		
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 METROS PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CONECTORMEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA	PZA	1.00
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ELEC018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SD 15-50 AMP. 2 POLOS ATORNILLABLE	PZA	2.00




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 800M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		
---------	---	--	--

Arquitectura
y
Construcción
MIGUEL ANGELO MORALES RAMÍREZ
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
RFC: MORMB90325S20



**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

CO4023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO REDONDO DE SOBREPONER EN TECHO MODELO LUM B BN A 15W CONSTRULITA O SIMILAR, ELABORADO EN EXTRUDO DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCA, TECNOLOGÍA LED, 15W DE CONSUMO TOTAL, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00
56001	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA EMPOTRADA A PISO LED 3W LUZ CÁLIDA L7310-613 O EQUIVALENTE EN CALIDAD.	PZA	12.00
Total INSTALACION ELECTRICA PLANTA BAJA			
14	TRANSFORMADOR	-	-
REG-5	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSIÓN NORMA RMTA3, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	2.00
TUBOPADDWS683	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 3" DE DIÁMETRO, EN TRAMO DE 6.10M, CON UNA RIGIDEZ MÍNIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO, INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	54.00
CABLE-XLP-AL 15-1/0	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	96.00
CABLECUDES20	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	35.00


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PUEBLA
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021-2024

VARICOP15.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M DE LONGITUD POR 15.9 MM DE DIÁMETRO, SIMILAR A LA MEXERICO	PZA	6.00
CABLECUDES4/0	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	80.00

Arquitectura
Construcción
MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
RFC: MORM890325520

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA
2021-2024

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

INSERTO OCC1-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC 15KV 200A MODELO 1601A4 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	3.00
ADAPTA.TIERR 15-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRA 200 AMP. 15 KV. CALIBRE 1/0 MODELO 21MA-F MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
CODO OCC15-200 1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO 166LRB5240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
QTIII15 4/0-500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO QT-III EXTERIOR 15 KV CALIBRE 4/0-500 MCM MODELO 7694-S-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
CORREDERAGALV1.4M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1,400 MM DE LONGITUD X 76.2 MM DE ANCHO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
MENSULACS-35	MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS NORMA CFE-20000-1, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	15.00




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura & Construcción
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
INSTRUMENTADA EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RFC: MORMB9022520

AISNEOPRENO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
--------------------	---	-----	-------



**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

PERNOCS	DE OBRAS POR CONTRATO		
PERNOCS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOCS INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
CRUCETAC4T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA C4T Y DOS ABRAZADERAS 2AG ROLDANAS DE PRESIÓN, DOS ARANDELAS, DADO 46 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00
TUBOPADDWS174	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 4" DE DIÁMETRO PARA TRANSICIÓN, EN TRAMOS DE 6.10METROS,COLOR NEGRO, INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	
ABRAZAUUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	PZA	1.00
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
APARTARAY15	APARTA RAYOS DE OXIDO DE ZINC 15 KV, CLASE INTERMEDIA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	PZA	3.00
ZAPATATER1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE 1/0, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
CONELINEVI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA 1/0	PZA	3.00
CONESTRIBO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO DE 3/0	PZA	3.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



2021-2024

Arquitectura & Construcción

ING. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
RFC: MOR890324508



CONTROLADOR MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA,
2021-2024

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
BASEMED008	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 13 TERMINALES MODELO MS02013J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 13 MORDAZAS 125A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
INTERTER3X200	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 3P X 200 AMP. CATALOGO KAL36200, MARCA SQUARED, EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA NEMA 3R. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, CAJA MOLDEADA, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	1.00
ALAMBRECUDES4	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	26.00
CABLECUTHW3/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90 C, 600V CALIBRE 3/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	18.00
CABLECUTHW1/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90 C, 600V CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	26.00
CABLECUDES1/0	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	143.00
CARGACADW	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWELL DE 250	PZA	6.00
CINTAT-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SCOTCH T 70 A BASE DE HULE SILICÓN INORGÁNICO AUTOFUSIONABLE PARA PROTECCIÓN DE TERMINALES EXTERIORES COLOR GRIS ANCHO 19MM, LARGO 9 MT INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



Arquitectura & Construcción

ARR. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
REG. PROF. 202303020

CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2023-2024

**"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO			
CINTA33-3M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE SUPER 33-3M PARA APLICACIÓN EN CONECTORES AC 507 Y AC 508 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE AMPERAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
CABLECUTHW2	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90 C, 600V CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00
S/C.	DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA. NOM-001	DCM	1.00
Total TRANSFORMADOR		-	-
15	JARDINERA ACCESO		
13028	PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	232.00
FICUSBOLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICUS EN BOLA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 3 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE ARBOL	PZA	4.00
PALABAW	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA WASHINGTONA DE 14 A 25 CM DE PERIMETRO DE TRONCO A 1.5 MT DEL SUELO, CON MEDIOS MANUALES, EN TERRENO COMPACTO, CON APORTE DE UN 25% DE TIERRA VEGETAL EN HOYO DE 60X60X60 CM, SMINISTRO EN CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE PALMA.	PZA	2.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**


Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

BITÁCORA DE OBRA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Arquitectura
CONSTRUCCIÓN
ARG. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
CARRERA DE INGENIERÍA EN INGENIERÍA CIVIL
RFC: MORM890320S20





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante


Recibe:




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,

C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de
Cuautlancingo; Puebla.




Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cuautlancingo; Puebla




Mtra. Eva Sánchez Ortiz
Contralora Municipal
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO
PUEBLA.
2021-2024

Por el contratista

Entrega:


Arquitectura & Construcción
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMÍREZ
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
RFC: MORM890325320

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL