

"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SAN JUAN CUAUTLANCINGO**, Municipio de **Cuautilancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **27 de Noviembre de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle el Carmen entre calle Uranga y calle el Carmen, en Cuautilancingo, Puebla"	
No. de obra: FORTA-23-24	Contrato No. FORTA-23-24
Oficio de asignación: T.C./027/2023	Contratista: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Representante Legal Marcos Varela Izquierdo
Monto asignado: \$4,384,807.11	Monto del contrato: \$4,378,317.56 Monto ejecutado: \$4,404,918.05
Convenio Modificatorio: FORTA-23-24-A	Monto de Convenio Modificatorio: \$4,404,918.05
RECURSO: RAMO 33 FORTAMUN: \$4,404,918.05 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 28 de Septiembre de 2023 Fecha de término en contrato: 26 de Noviembre de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Por el Municipio:  Tec. Oscar Quecholac Sastré Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:  PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL
CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	4,082.80
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	807.60
DEM047	DEMOLICION CON MAQUINA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	163.76
PARTIDA 1	TOTAL PRELIMINARES		
PARTIDA 2	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,589.73
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	3,329.42
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	9,655.31
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM S. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	4,082.80
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SUP.V.S.M. (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1850 A 1950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.0103.073.3.0103.074)	M3	816.56
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	816.56
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	91,454.72
PARTIDA 3	TOTAL BASE HIDRAULICA		
PARTIDA 4	PAVIMENTO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 15 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	6,124.20
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	4,082.80
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	98.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72500
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA
R.F.C.: PEM 190228IR7

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: FORTA-23-24

"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	4,082.80
CONPRE250CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	612.42
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	4,082.80
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,048.00
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	M2	4,082.80
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	2,440.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACION DE JUNTA DE EXPANSION (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 13 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	M	2,440.00
PARTIDA 4	TOTAL PAVIMENTO		
PARTIDA 5	OBRA COMPLEMENTARIA		
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	7.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 14.	PZA	7.00
REG011	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA HASTA 40CM DE ALTURA CON TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 14 INCLUYE RETIRO DE CONTRAMARCO Y TAPA, ASI COMO SU POSTERIOR FIJACION ACABADO PULIDO INTERIOR, SECCION DE 70 X 70 EXTERIOR, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTRAMARCO Y TAPA	PZA	7.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUEBLA
2021-2024

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 183 C.P. 72700
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA
R.F.C.: PEM 190228IR7

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 110M CON CANAL DE 4"	PZA	7.00
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50CM CON UN PESO DE 110KG	PZA	7.00
TOPE001	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CENTÍMETROS ACABADO ESCOBILLADO.	M	30.50
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	4,082.80
PARTIDA 5	TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA		
PARTIDA 6	PINTURA		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1,048.00
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	60.00
PAAS024	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	8.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	524.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Importe del contrato: \$4,378,317.56

Importe del ejecutado: \$4,404,918.05

Convenio modificatorio: FORTA-23-24-A

Fecha real inicio: 28 de Septiembre de 2023

Fecha real de terminación: 26 de Noviembre de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 0.00

Monto Total: \$4,404,918.05



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
FISCAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72700
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA
R.F.C.: PEM 190228IR7

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: FORTA-23-24

"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL
CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES		
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	4,082.80
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	807.60
DEMOLICION CON MAQUINA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	163.76
TERRACERIAS		
EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,589.73
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	3,329.42
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	9,655.31
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	4,082.80
BASE HIDRÁULICA		
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	816.56
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	816.56
ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	91,454.72
PAVIMENTO		
RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	6,124.20
POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	4,082.80
CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	98.46
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	4,082.80
CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	612.42
ACABADO RASTREADO A SPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	4,082.80
ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,048.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	M2	4,082.80
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	2,440.00
SUMINISTRO Y APLICACION DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR	M	2,440.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE
FISCALÍA
FISCALÍA
FISCALÍA



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72700
OLIMPO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA
R.F.C.: PEM 190228IR7

"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

OBRA COMPLEMENTARIA		
ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	7.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	7.00
RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA HASTA 40CM DE ALTURA CON TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 INCLUYE RETIRO DE CONTRAMARCO Y TAPA, ASI COMO SU POSTERIOR FIJACION ACABADO PULIDO INTERIOR, SECCION DE 70 X 70 EXTERIOR, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTRAMARCO Y TAPA	PZA	7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10M CON CANAL DE 4"	PZA	7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	7.00
HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CENTÍMETROS ACABADO	M	30.50
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	4,082.80
PINTURA		
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1,048.00
RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	60.00
FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	8.00
LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	524.00
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
ACELERANTE RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS	M3	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

MYL
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72700
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA
R.F.C.: PEM190228IR7


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO


Por el Municipio contratante


Recibe:



PRESIDENCIA

C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de
Cuautlancingo; Puebla.
2021-2024


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cuautlancingo; Puebla


DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal


CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Por el contratista

Entrega:



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.
Marcos Varela Izquierdo
Representante Legal