

Dirección de Obras Públicas

Licitación: OPC-R33-2018-003

Obra: Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Potrero entre calle Cañada y Calle del Ferrocarril.

Localidad: Cuautlancingo.

Acta de Fallo

Siendo las 08:00 hrs., del día 30 de Abril de 2018, estando reunidos en las Instalaciones de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en calle El Carmen No. 3, Colonia Estrellas del Mar, C.P. 72700, Cuautlancingo, Puebla, el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Para llevar a cabo el FALLO, Procedimiento de Licitación Pública Para la obra: No. FORTA-18-12 denominada: Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Potrero entre calle Cañada y Calle del Ferrocarril.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 46 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente y una vez analizadas las propuestas de los participantes y resumiendo las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautlancingo Puebla. A razón de la evaluación dada las propuestas rechazadas se sustentan en los Artículos 36 fracción I, párrafos primero y tercero, 48 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Este Comité tiene a bien otorgar el Fallo de Asignación de Obra No. FORTA-18-12 de conformidad a las bases de Licitación No. OPC-R33-2018-003, al C. Edgar Santos Hernández Representante Legal de Constructora y Comercializadora quien presentó su propuesta más baja y es solvente para la realización de los trabajos requeridos con el siguiente monto de **\$ 2,573,491.88 (Dos Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 88/100 M.N) I.V.A. incluido.** La fecha de inicio de los trabajos, será el día 04 de Mayo de 2018 y la fecha estimada de terminación será el día 02 de Junio de 2018. El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 30 días naturales; sin embargo el licitante podrá comprometerse a terminar los trabajos de obra en el tiempo menor especificado. En base a lo establecido en el artículo 54 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma se otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestal aprobada para el inicio de los trabajos. El licitante ganador deberá constituir las garantías de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, no obstante, deberá de presentar ante la Tesorería del Municipio de Cuautlancingo relativa al cumplimiento del contrato, para que formalice con este H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, el día 02 de Mayo de 2018, se firma el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado correspondiente a los trabajos.

Para constancia de los efectos legales inherentes firman el presente documento quienes intervinieron en dicho acto.

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Presidente

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. José Félix Casiano Juárez
Presidente Municipal Constitucional 2014-2018

Dirección de Obras Públicas

0159

Presidente del Comité de Obra y S.R.M

Comisario



C. José Manuel Arturo Sánchez Cid

**CONTABILIDAD
MUNICIPAL**

CUAUTLancingo, PUE
Director de Obras Públicas



C.P. G. Gabriel Marcial Atempa

**DIRECCIÓN
OBRAS
PÚBLICAS**

Por las Empresas Participantes
CUAUTLancingo, PUE.
2014 - 2018

O.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física	Firmas
1	Ing. Sergio Almeida Jiménez Persona física con Actividad Empresarial	
2	C. Edgar Santos Hernández Representante Legal de Constructora y Comercializadora Santos & Santos SA de CV	
3	Ing. María Silvia Arroyo Bass Persona física con Actividad Empresarial	

Fecha 04/Mayo/2018

Folio N°0//Anexo N°

Con esta fecha se Apertura la presente bitácora de la obra denominada: Pavimentación con concreto Asfáltico de la calle Potrero entre calle cañada y calle del Ferrocarril en la localidad de Cuatlenango.

Contrato de obra Pública: FONTA-18-12

con un monto contratado de \$ 2,573,491.88

Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2018

Fecha de Término: 02 de Junio de 2018

Empresa contratada: Constructora y comercializadora Santos y Santos SA de CV

Arq. Irving Vaquero Ortiz
Residente de obras Públicas

Edgar Santos Hernandez
superintendente de obra
por la empresa

Elaborado por:

Recibido por:

fecha 04 / Mayo / 2018


Folio N802/Anexo A- 0286

Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la
calle potrero entre calles Canadá y calle del
Ferre Carril.


NS de obra:

Nota. 001

Con la presente fecha se informa a la
disección de obras públicas el inicio de los
Trabajos para la pavimentación de dicha calle
iniciando con limpia, trazo y nivelación, las
cuadrillas han comenzado con la colocación de
niveles correspondientes para el despalme en
ambos lados de la calle.



Arg. Juv. Vazquez Ortiz
Presidente de obras Públicas



Edgar Santos
Hernandez
Superintendente de la
empresa

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 07 Mayo 2018


Folio N°003/Anexo N°

Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la
calle potrero entre calle cañada y calle
ferrocarril.

N° de obra: Forta - 18-12

Nota: 002

Con la presente nota se informa a la dirección
de obras Públicas se continúa con la excavación a
mano en repas para desplaye banquetas y
andadores, material común, Se inicia el colado de
guarniciones, con Concreto F'c = 150 kg/cm²



Arq. Irving Vazquez Ortiz
Residente de obras Públicas



Edgar Santos Hernandez
Superintendente de obra
por la empresa

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 10 Mayo 2018


Folio N° 064/Anexo N°


Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la calle
patricero, entre calle cañada y calle del
Ferre carill

N.º de obra

Nota: 003

Con esta nota se informa a la dirección
de obras que se continúa con el colado de
guarniciones con concreto f'c = 150 kg/cm²
hecho en obra, con esta fecha se informa que
la excavación a mano en cepa.


Arq. Irving Vagüero Ortiz
Residente de obras Públicas


Edgar Santos Hernández
Superintendente de obra
por la empresa

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 15 / Mayo / 2018


Folio N°005/Anexo N°

Obra: Parimentación con concreto asfáltico de
calle potrero, entre calle Cañada y calle del
Ferrocarri


N° de obra: FORTA-18-12

Nota: 004

Con la siguiente nota se informa a la
dirección de obras públicas una vez concluido
las guarniciones, se procede a la excavación en caja
por medios mecánicos en terreno de tipo II, realizando
los acarrees del material producto de la misma, se
pueda iniciar con la compactación



Arq. Irving Vagueru Ortiz
Residente de Obras Públicas



Edgar Santos Hernandez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 19 Mayo 2018

Folio N° 006 Anexo N° 0290

Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la
calle Putrero, entre calle Cañada y calle del
Ferro carril

N° de obra: Fata-18-12

Nota: 005

Con la presente nota se informa a la dirección
de obras públicas, se concluyó la compactación
del Terreno Natural, se realizó en capas 20cm con
medios mecánicos, de igual manera se informa
que se inicia con el suministro, tendido



Armando Vaquero Ortiz
Residente de obras Públicas

Edgar Eguitos Hernandez
Superintendente de obras

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 21 / Mayo / 2018

Folio N°07/Anexo N°

0291

obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la calle
Potrero, entre calle Canada y calle del
Ferrocaril

N° de obra: FortA-18-12

Nota: 006

Con la presente nota se informa a la dirección
de obras públicas. se tiene en su totalidad
la base hidráulica. procederemos al meclado,
Tendido y compactación por medios mecánicos
iniciando en el primer Tramo


Arg. Irving Nájera Ortiz
Presidente de obras Públicas


Edgar Santos Hernandez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 26 Mayo 12018


Folio N° 008/Anexo N° 0292

Obra Pavimentación con concreto asfáltico de la calle petreño entre calle cañada y calle del ferrocarril.

Nº de obra: FORTA-18-12

Nota: 007

Con la presente nota se informa a la dirección de Obras Públicas, que sea concluido en su totalidad el suministro, mojado, Tendido y compactación de la base hidráulica, con esta fecha se realiza el riezo de impregnación con emulsión asfáltica, se procederá el poco para su protección, Se inicia con los trabajos de tendido de la carpeta asfáltica.



Arq. Irving Viqueiro Ortiz
Residente de obras
Pública

Edgar Santos Hernandez
Superintendente de obra
Por la empresa

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 30 / Mayo / 2018


Folio N° 009 Anexo N° 0293

Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Potrero entre calle carada y calle ferrocarril

N° de obra: FortA-8-12

Nota: 008

Con la presente nota se informa a la dirección de obras públicas, se concluyo con el tendido de la carpeta asfáltica, se inicia con la Aplicación de pintura de las guarniciones con pintura amarilla marca comex Tipo Trafico. También se inicia con la pintura de flechas y Marimbas.



Arg. Irving Vaqueru Ortiz
Residente de obras públicas

Edgar Santos Hernandez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 02 / Junio / 2018

Folio N° 010 / Anexo N°

0294


Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Pottero entre calle cañada y calle Ferrocarril


N° de obra FORT-18-12

Nota: 009

Con la presente nota se informa a la dirección de obras Públicas se han concluido al 100%

los Trabajos de la presente obra, Procediendo a la entrega del Trabajo para su respectiva medición y supervisión. De igual manera se iniciara con los Trámites para su respectivo finiquito.


Dr. Irving Vagueró Ortiz
Presidente de obras Públicas


Edgar Quintos Hernandez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 04 / Junio / 2018


Folio N° 01 / Anexo N° 0295

Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de la calle potrero entre calle cañada y calle del ferrocarril

N° de obra: Forta - 18 - 12

Nota: 010

Con la presente nota se informa a la dirección de obras públicas la entrega al 100% de la "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle potrero entre calle cañada y calle del ferrocarril". En presencia del comité de obra, presidente municipal y vecinos beneficiados proveyendo al cierre de la presente bitácora de obra que consta de 10 notas y 11 hojas útiles.


Arq. Irving Vagueru Ortiz
Presidente de obras públicas


Edgar Santos Hernandez
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibido por: