

Fecha:

No.

Apertura de Bitacora

Siendo las 10:00hrs del día 28 de Enero de 2020 Reunidos en el lugar que ocupa la Unidad deportiva San Juan Cuavtlancingo de la localidad de San Juan Cuavtlancingo, del Municipio de Cuavtlancingo, Puebla los representantes de la contratante y Contratista con el fin de realizar la apertura de la presente "Bitacora de Obra": de conformidad con el artículo 63 de la ley de Obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

Nombre de la Obra: Rehabilitación de la Unidad deportiva San Juan Cuavtlancingo ubicado al fondo de la calle Agustín de Iturbide en la localidad de San Juan Cuavtlancingo.

Localidad: San Juan Cuavtlancingo.

No de Contrato: MCP-DOP/FISCA-20-01

Importe del Contrato: \$ 858,269.94 (ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve Pesos 94/100 M.N.)

Fondo: Recurso Fiscales, Ejercicio 2020

Fecha de Inicio: 28 de Enero de 2020

Fecha de Terminación: 12 de marzo de 2020

Contratista: CILLESSE S.A. DE C.V.


R.F.C: CIL170907D86

Representante Legal: Miguel López Meca

Contratante: H. Ayuntamiento de Cuavtlancingo, Puebla.

Tomado en consideración que la presente Bitacora: es el instrumento técnico de control de los trabajos, en el cual se lleva como medio de comunicación constante entre los partes que firman el contrato y existe vigente durante el desarrollo de los trabajos y en la que deberán referirse los asuntos importantes que se presenten durante la ejecución de la obra, el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos son los instrumentos que indican que todo en sus acciones y obligaciones.

El plazo mínimo para las firmas de las notas de bitacora sea no mayor a 3 días naturales a partir de la fecha en que se genera la nota acordando ambas partes que se darán por aceptado verificando el plazo antes de...


 Sr. José Juan de Jesús Flores
 Supl. Intendente de obra



 Arq. Gustavo Estrella
 Representante de obra


Fecha:

No.

Nota # 02 29 de Enero de 2020

Se continúa con la preparación del terreno y trato donde se despejan los vestidores / se realiza trazo y nivelación de rampas de las canchas con moto conformadora, en los baños se realiza la preparación de la superficie a trazar con pintura con resanes con plastilina y se comienza a aplicar sellador y se comienza a recibir material en el sitio, como piedra brasa, arena, grava. Y se comienza con la excavación para la cimentación de los vestidores.



Ing. José Adán de Jesús Flores
Superintendente de obra



Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

Nota # 03

03 de febrero de 2019

Se continúa con la excavación para la cimentación de los vestidores, se continúa con la excavación en caja para la nivelación de las canchas deportivas y el material producido de la excavación se retira del sitio con camiones tipo volteo, se notifica que el material retirado está contaminado y se realizará la nivelación con material de banco. En los baños se comienza a aplicar pintura vinílica y se comienza a realizar reparaciones en wc y lavabos, así como cambios de herraje, empagues y accesorios.


Ing. José Adán de Jesús Flores
Superintendente de obra.



Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

Fecha:


No.

Nota # 04 07 de febrero de 2020

Se informa que se recibió material de banco para nivelación de canchas deportivas y se trató el lugar donde se colocarán las bancas para los jugadores y árbitros, en los vestidores se concluyó la excavación y la cimentación continúa con su construcción se colocó una plantilla de concreto de $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ para asentar la piedra brasa, se colocó la macropiedra en sección trapezoidal de $60 \times 30 \times 70 \text{ cm}$ al centro de la excavación se apienta la piedra con mortero 1:3, hecho en obra. Se a habilitar el acero para dadas, caderas y castillos y de la el anclaje de acuerdo a planos en la cimentación. En los baños se comienza a construir las puertas y protecciones con perfiles y placas de acero A-36. Se concluyó con las reparaciones y cambios de accesorios así como con la primer mano de pintura.




Ing. José Adán de José Flor
Superintendente de obra




Arg. Cristóbal Escobar de Escobar
Res. de obra

Nota # 05 11 de febrero de 2020

Se informa que se concluye de nivelar la cancha deportiva con material de banco y se comienza la construcción de las bancas deportivas, en los baños se colocan las puertas de acero y las protecciones de ventanas y se cambian vidrios de las mismas, se colocan también luminarias de sobre-por y se comienza la excavación para cisterna frente a los baños con capacidad de 20 m³ en los vestidores se suministra block 10x20x40 para muro, se colocan dadas y castillos en nivel de cimentación y se realizó el relleno de zanjas con material producto de la excavación se colocó concreto hecho en obra $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ para elementos estructurales.



Ing. José Adán de José Flor
Superintendente de obra



Arg. Cristóbal Escobar de Escobar
Res. de obra


BITÁCORA DE OBRA

Fecha:


No.

14 de febrero de 2020 Nota # 06

Se notifica que se comienza a realizar la construcción de la cisterna para la cisterna; se coloca un parilla de acero de 3/8" en ambos sentidos y se coloca concreto f'c = 200 kg/cm² en plan así como va cadera de desplante o dabo en el perímetro de la cisterna; se comienza a colocar block en los vestidores solicitados en la construcción de los puertos y ventanas para el vestidor se coloca también firme de concreto del interior del vestidor con concreto hecho en sitio f'c = 150 kg/cm² y se suministra la vigueta y baulilla para la del vestidor. Las bases se comienza a colocar los nervios de los muros y se dejan anclajes para la estructura de la techumbre.



Ing. José Adán de Jesús Flores
Superintendente de obra




Ag. Agustín Escalante Cuatle
Residente de obra

17 de febrero de 2020 Nota # 07

Se informa que se comenzó a colocar muro de tabique en la cisterna sobre las caderas o dabo de desplante y se suministra la bomba para la cisterna. En los vestidores se continúa con el ensaje de los muros de block y se comienza a colocar la vigueta y baulilla así como los nervios de cerramiento y nervios de temperatura habilitados. Se comienza a sustituir y colocar el tubo conduct de hierro galvanizado de 3/4" para la alimentación de electricidad de los vestidores.



Ing. José Adán de Jesús Flores
Superintendente de obra




Ag. Agustín Escalante Cuatle
Residente de obra.

Fecha:


No.

20 de febrero de 2020 Nota # 08

Se cuele la bota de los vestidores, con concreto hecho en obra de 200 kg/cm² se colocan nervio de temperatura con 2 varillas 3/8" y gresos alambrian a cada 20 cm al centro de la bota de acuerdo a planos. Se tubo tubería conductible 7/8" para salidas de electricidad en los vestidores, se termino de tender el tubo conduct galvanizado para alimentación y se le colocó el suministro cable de cobre desnudo #10 se comienza a construir un paritil al rededor de la bota del vestidor con una altura de 20 cm con tabique rojo recocido. Se comienza a cimbrar la bota para la cisterna se dejó los muros con un aplomado al interior de la cisterna y se comenzó con el cableado e instalación de la bomba para la cisterna así como los aditamentos necesarios para su funcionamiento.



Ing. José Abán de Jesús Flores
Superintendente de obra




Arg. Gustavo Escobar Cuatrecasas
Residente de obra

25 de febrero de 2020 Nota # 09

Se suministra el tablero de control para el vestidor, el interruptor termomagnético se colocará una vez que se realice el embogillado y aplomado de muros, lo cual se comienza al día de hoy con mano de obra de 1:5. Se embogillan aristas de puertas y ventanas. Se cuele la bota de la cisterna y se instala la tubería de suministro de la bomba al tinaco. Se instala eléctrica de la bomba con interruptor. En los vestidores se termino el paritil y se coloca un chaffin en la base del paritil.



Ing. José Abán de Jesús Flores
Superintendente de obra



Arg. Gustavo Escobar Cuatrecasas
Residente de obra



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

000351

Acta de Fallo
MCP-DOP/FISCA-20-01

Acta de fallo del procedimiento del concurso por invitación a cuando menos tres personas No. MCP-DOP/FISCA-20-01, relativo a la obra "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN CUAUTLANCINGO UBICADO AL FONDO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO." Ubicada en San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Siendo las 10:00 horas del día 24 de enero de 2020, reunidos en las oficinas de la Dirección de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, Ubicadas en calle el Carmen número 10 Colonia Estrellas del Mar, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente acta y dar a conocer el resultado referente al concurso de obra pública N^o. MCP-DOP/FISCA-20-01. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

La convocante una vez efectuada la evaluación de las proposiciones, hace mención de las razones por la cual su propuesta fue aceptada o desechada, en base al dictamen de fallo presidido por la convocante.

Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

Construcciones DEWAR, S.A. de C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

CILLESSEN, S.A. de C.V.

Su propuesta es aceptada conforme a lo siguiente:

Una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, además de ser la propuesta que resulta económicamente más conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

Finalmente, con fundamento en el dictamen de fallo, el comité municipal de obra pública del Municipio de Cuautlancingo emitió el fallo a favor de la Persona Moral CILLESSEN, S.A. de C.V. Por un monto de \$ 739,887.88 (Setecientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos



Acta de Fallo
MCP-DOP/FISCA-20-01

88/100 M.N.) sin I.V.A., porque resulta solvente ya que reúne los criterios de adjudicación establecidos en las bases correspondientes, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Se notifica a la Persona adjudicada; **CILLESSEN, S.A. de C.V.** Que la firma de contrato se realizará el día 27 de enero del presente a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle el Carmen número 10 Col. Estrellas del Mar, La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla.

El plazo de ejecución será del día 28 de enero de 2020 al 12 de marzo de 2020 (45 días naturales) de conformidad con lo estipulado en el punto 1.3 (fechas estimadas de inicio y terminación) de las bases, así como en la cláusula séptima (plazo de la ejecución) del modelo de contrato.

El comité municipal de obra pública y servicios relacionados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción III segundo párrafo, de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, procederá a dar por escrito a los licitantes restantes las razones por las cuales su proposición no fue ganadora.

Se cierra la presente acta siendo las 10:25 horas del mismo día de su inicio, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública para el Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Presidente del comité municipal de obra publica

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez

Secretario Ejecutivo

C. José María Meza Pérez



CUAUTLANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

Acta de Fallo
MCP-DOP/FISCA-20-01

Contralor municipal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

Vocal 1

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

Vocal 2

C. Edgar Gamboa Cuazitl

Vocal 3

C. Patricia Mendieta Ramos

Empresas participantes

Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.
C. José Raúl García Flores

Construcciones DEWAR, S.A. de C.V.
C. Eric Fernández Hernández

CILLESSEN, S.A. de C.V.
C. Miguel López Meza