

Fecha: 21 de Diciembre de 2020

No. 000639

Se apertura la presente Bitácora con el fin de dar seguimiento a los trabajos realizados por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla con relación a la obra denominada:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA"


Y en base a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y en apego al artículo 63 de dicha ley, se celebró contrato No. FORTA-20-22 con la empresa: "BADIPA S.A. de C.V. con un importe total de \$ 3'660,791.80 (tres millones seiscientos sesenta mil setecientos noventa y un pesos 80/100 M.N.)


Y que tiene un periodo de ejecución: del 21 de Diciembre de 2020 al 18 de Febrero de 2021.

A continuación se procede al registro de firmas y cargos de las personas que en la Bitácora intervienen.

Por la Contratista:

Por la Contratante:


C. ROSA MIRIAM VELASCO CANAVIZO
Administrador Unico
BADIPA S.A. de C.V.


Ing. JOSE LUIS FLORES AMASTAL
Director de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla


Ing. Dulce Azucena Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
BADIPA S.A. de C.V.


Arq. Jose de Jesus Peda Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

21 de Diciembre de 2020

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Los Pinos.

Nota No. 1

Se inicia con demolición de pavimento de concreto hidráulico en hombro izquierdo con retroexcavadora. Carga mecánica y acarreo de escombros en camión volteo a banco de tiro.

Ing. Dulce Corona Ramirez C.
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlanucayo

22 de Diciembre de 2020

Nota No. 2

Con esta fecha se procede a trazo de cepas de drenaje sanitario. Excavación de cepas con retroexcavadora para drenaje sanitario, acamellonamiento de material producto de excavación ambos lados de cepa.

Trabajos de afine de cepas a mano.

Realización de plantilla en fondo de cepa con tepehate compactación de plantilla con bailarina, de cadenciamento 0+000 al 0+100

Ing. Dulce C. Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlanucayo

19 de Enero de 2021



No. 000641

Nota No. 11

Cimbrado con charolas metálicas y colado de garniciones de cadenamamiento 0+200 al 0+320 con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ suministrado con olla.

Arrope de garnicion de cadenamamiento 0+000 al 0+200

Suministro de base hidraulica de cadenamamiento 0+000 al 0+200, homogenizacion con motofornadora, hidratacion con pipa de agua.

Ing. Dulce Correa Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.



Arg. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlan cingo

23 de enero de 2021

Nota No. 12

Conformacion y nivelacion de base hidraulica con motofornadora. Compactacion estatica y dinamica con rodillo vibratorio de cadenamamiento 0+000 al 0+200, hidratacion con pipa durante el proceso. Compactacion al 97%.

Excavacion a mano de cepas para garnicion, afine y compactacion de fondo de cepa de cadenamamiento 0+320 al 0+456

Ing. Dulce Correa Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arg. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlan cingo

23 de diciembre de 2020

Nó. 000642

Nota No. 3

Suministro y colocación de tubería sanitaria corrugada ϕ 10" con campana y empaque según especificaciones.
Acostillamiento de tubería en ambos lados. Relleno de cepa con tepetate en capas de 20 cms. compactación al 85% con bailarina.

~~g. Dulce C. Ramirez Cabreza~~
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlaningo

26 de diciembre de 2020

Nota No. 4

Con esta fecha se realizan trabajos de reparación de descargas sanitarias existentes.

Suministro y colocación de tubería de ϕ 4".
Construcción de registros sanitarios en área de banquetas.

~~g. Dulce C. Ramirez Cabreza~~
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlaningo

Fecha:


Nó. 000642

23 de diciembre de 2020

Nota No. 3

Suministro y colocación de tubería sanitaria corrugada ϕ 10" con campana y empaque según especificaciones.

Acostillamiento de tubería en ambos lados. Relleno de cepa con tepetate en capas de 20 cms. compactación al 85% con bailarina.

Ing. Dulce C. Ramirez Labrera
Superintendente de Obra
Badrpa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlanango


26 de diciembre de 2020

Nota No. 4

Con esta fecha se realizan trabajos de reparación de descargas sanitarias existentes.

Suministro y colocación de tubería de ϕ 4"

Construcción de registros sanitarios en área de banquetas

Ing. Dulce C. Ramirez Labrera
Superintendente de Obra
Badrpa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlanango

29 de diciembre de 2020

No. 000643


Continúan trabajos de reparación y registros existentes.

Nota No. 5


Se solicita a beneficiarios que no cuentan con descarga sanitaria realicen su respectivo contrato con sosapac y se conecten a drenaje municipal.

Continúan trabajos de relleno de cepas de drenaje sanitario en cupas de 20 cms. compactación al 85% con bailarina.

Trazo y excavación a mano de cepas para guarnición de concreto, nivelación y compactación de fondo de cepa con pison de fierro.



Ing. Dulce C. Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.




Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlanxajoc

2 de Enero de 2021


Nota No. 6

A fine a mano de cepas, suministro y colocación de cámara metálica.

Colado de guarnición con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, suministro de concreto con olla



Ing. Dulce C. Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa, S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlanxajoc

Fecha:

No. 000644

4 de enero de 2021

Continúan trabajos de excavación de cepas a mano para guarnición.

Nota No. 7

Afine y compactación de fondo de cepa con gison de fierro.

Se comunica a propietario de fraccionamiento que realice trabajos de descarga sanitaria que incluye pozo de visita e instalaciones hidráulicas que incluye caja de valvulas y de acuerdo a especificaciones de Sosapac, para evitar retrasos en la ejecución de la obra.

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badiqa S.A. de C.V.

Arg. Jose de Jesus P. Muñoz Jimen
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlan

8 de enero de 2021

Nota No. 8

Continúan trabajos de cimbrado con charolas metálicas para guarniciones de concreto.

Colado de guarniciones de concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ suministrado con olla.

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badiqa S.A. de C.V.

Arg. Jose de Jesus P. Muñoz Jimen
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlan

11 de enero de 2021

No. 000645

Nota No. 9

Con esta fecha se tiene construcción de guarnición de cadenamamiento 07:00 al 07:20.

Trabajos de corte en caja con moto conformadora a nivel de subrasante, carga de material producto de corte con retroexcavadora y a curros con camión volteo a banco de tiro.

Se continúa con excavación a mano de cepas para guarniciones a fine y compactación de fondo de cepa.

Ing. Dulce Forina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuicatlancingo

15 de enero de 2021

Nota No. 10

Conformación y a fine de fondo de caja con moto conformadora.

Compactación estática y dinámica con rodillo vibratorio, hidratación con pipa durante el proceso compactación al 96% de subrasante.

Ing. Dulce Forina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuicatlancingo

25 de enero de 2021

No. 000646

Nota No. 13


Gimbrado con charolas metálicas para guarnición de fondo de cepa.

Colado de guarnición con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de cadenamamiento 0+320 al 0+456. Concreto suministrado con olla.

Corte en caja a nivel de subrasante con motoconformadora de cadenamamiento 0+200 al 0+320, carga de material producto de corte con retroexcavadora, acarreo con camión volteo a banco de tiro.

Renovación de pozos de visita sanitarios

Riego de impregnación y poreo con arena para protección de cadenamamiento 0+000 al 0+200.

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arg. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
M. Ayuntamiento de Cuautlancingo



26 de enero de 2021

Nota No. 14

Gimbrado con charolas metálicas en frontera. Haber litado y armado de malla electrosoldada 6x6/6-6 y acero en pasajuntas.

Colado de pavimento con concreto hidraulico $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ con espesor de 15 cm en hombro derecho de cadenamamiento 0+000 al 0+200.

Conformación y nivelación de fondo de caja a nivel de subrasante con motoconformadora de cadenamamiento 0+200 al 0+320 hidratación con pipa durante proceso.

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arg. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
M. Ayuntamiento de Cuautlancingo

27 de enero de 2021

No. 000647


Nota No. 15

Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco con una profundidad de 10 cm para inducir corte a cada 3 metros de cadenamiento $0+00$ al $0+200$ hombro derecho

Cimbrado en frontera con cimbra metálica. Habilitado y armado de malla electrosoldada $6x6/6$ y acero H 4 en pasasuntas, hombro izquierdo

Colado de pavimento con concreto hidráulico $f_{ic}=250 \text{ kg/cm}^2$ suministrado con olla en hombro izquierdo de cadenamiento $0+00$ al $0+200$

Corte en caja con motocomformadora a nivel de subrasante de cadenamiento $0+320$ al $0+456$, carga de material producido de corte con retroexcavadora, acarreo con camion de volteo a banco de tiro



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de obra
Badiya S.A. de C.V.




Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


29 de enero de 2021

Nota No. 16

Conformacion de fondo de caja con motocomformadora y compactacion estatica y dinamica con rodillo vibratorio de cadenamiento $0+200$ al $0+456$. Hidratacion con pipa durante el proceso, compactacion al 96%



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badiya S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Fecha:

No. 000648

Nota No. 17

30 de enero de 2021

Suministro de base hidraulica de cabenamiento 0+200 al 0+456

Homogenizacion y conformacion de base hidraulica con motor conformadora, hidratacion con pipa durante el proceso.
Arrope de guarnicion en ambos hombros

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

2 de febrero de 2021

Nota No. 18

Con Formacion y nivelacion de base hidraulica de cadena- miento 0+200 al 0+456 con motoconformadora.

Compactacion estatica y dinamica con rodillo vibratorio hidratacion con pipa durante el proceso

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de obra
Badipa S.A. de C.V.

Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

3 de Febrero de 2021

No. 000649


Nota No. 19

Con esta fecha se concluyen los trabajos de revelación y compactación de base hidráulica con el trazo del caudamiento 0+200 al 0+456 de confirmación, ni con el trazo del caudamiento.


Revelación de pozos de visita de drenaje sanitario

Se realiza impregnación con emulsión a razón de 1.5 lts/m² de cadenas de drenaje 0+200 al 0+456.

Trabajos de poreo con arena para protección de riegos de impregnación



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


4 de febrero de 2021

Nota No. 20


Cimbrado en fronteras con chapulas metálicas. Habilitado y armado de malla electrosoldada 6x6/6-6 y acero No. 4 para juntas.

Colado de pavimento, como concreto hidráulico $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en hombro izquierdo de cadenas de drenaje 0+200 al 0+320.

Suministro y colocación de tapas de pozos de visita de drenaje sanitario, durante proceso de colado de pavimento de concreto hidráulico.



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Fecha:

No. 000650


5 de febrero de 2021

Nota No. 21


Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco en sentido transversal con una profundidad de 10 cm para inducir corte a una distancia de cada 3 metros de cadenamiento 0+200 al 0+320 en hombro izquierdo.

Cimbraje en fronteras con charolus metálicos, habilitado y armado de malla electrosoldada 6x6/6-6, habilitada y colocación de acero no. 4 en pasajuntas en hombro derecho de cadenamiento 0+200 al 0+320.

Colado de pavimento con concreto hidráulico $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ suministrado con olla de cadenamiento 0+200 al 0+320 en hombro derecho, con un espesor de 15 cm



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.




Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de obras publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


6 de febrero de 2021

Nota No. 22

Corte de losas de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco a una profundidad de 10 cm para inducir corte en sentido transversal a cada 3 metros de cadenamiento 0+200 al 0+320 en hombro derecho.



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


Fecha:

8 de febrero de 2021

No. 000651
Nota No. 23

Cimbrado en frontera con charola metálica. Habilitado y armado de malla electrosoldada 6x6/6-6. Suministro y colocación de acero de No. 4 para juntas de cadenas 0+320 al 0+456 hombro izquierdo.

Colado de pavimento hidráulico con concreto f'c = 250 kg/cm² suministrado con olla, con un espesor de 15 cm de cadenas 0+320 al 0+456 en hombro izquierdo.



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


9 de febrero de 2021

Nota No. 24


Corte de losas de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco a una profundidad de 18 cm para infundir corte en sentido transversal y longitudinal al centro hombro izquierdo de cadenas 0+320 al 0+456.

Cimbrado en frontera con charolas metálicas de cadenas 0+320 al 0+456. Habilitado y armado de malla electrosoldada 6x6/6-6 y acero de No. 4 para juntas en hombro derecho.

Colado de pavimento con concreto hidráulico f'c = 250 kg/cm² suministrado con olla de un espesor de 15 cm de cadenas 0+320 al 0+456 en hombro derecho.



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
Supervisor de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


Fecha:

No. 000652

10 de febrero de 2021

Nota No. 25

Corte de losas de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco de cadenas de 0+320 al 0+456, con una profundidad de 10 cm en sentido transversal para inducir corte a cada 3 metros en hombro derecho.



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arg. José de Jesús P. Muñoz Jiménez
Supervisor de obras públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

12 de febrero de 2021

Nota No. 26

Suministro y colocación de junta de expansión en cortes de losas de concreto hidráulico calafateo de juntas con sellador superseal en ambos sentidos.

Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
Superintendente de Obra
Badipa S.A. de C.V.

Arg. José de Jesús P. Muñoz Jiménez
Supervisor de obras públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

15 de febrero de 2021

No. 000653

Nota No. 27

Trabajos de pintado de tráfico color amarillo, ambos lados de guardrail con pintura tipo 01000 al 01456.
 Pintado de raya central en vialidad de cadenamiento tipo 01000 al 01456.



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
 Superintendente de Obra
 Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
 Supervisor de Obras Publicas
 H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


18 de febrero de 2021

Nota No. 28


Trabajos de pintado de manillera para cruce de peatones
 Pintado de flechas de indicacion de sentidos de vialidad.

Con estos trabajos se concluyen los conceptos de conservación de pavimento con concreto hidráulico de la calle los pinos entre calle adolfo Lopez mateos y calle benito juarez de la comunidad de san lorenzo, dando por concluido el cumplimiento del contrato Forta-20-22.

Con esta fecha se cierra la presente bitacora



Ing. Dulce Corina Ramirez Cabrera
 Superintendente de Obra
 Badipa S.A. de C.V.



Arq. Jose de Jesus P. Muñoz Jimenez
 Supervisor de Obras Publicas
 H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ACTA DE FALLO

Siendo las **10:00** horas del día **18 de diciembre de 2020**, estando reunidos en las oficinas que ocupa el Comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, cita en Calle El Carmen No. 10 de la Colonia Estrellas del Mar, Edificio de Servicios Municipales 2º. Piso, de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente **ACTA DE FALLO** y dar a conocer el resultado referente al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante **Licitación Pública N° FORTA-20-22**. Referente a la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA**. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se procede al pase de lista de los licitantes invitados, posteriormente el Comité de obra pública procede a emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos.

En relación con el Acto de Presentación y Apertura de propuestas, celebrado el día 16 de diciembre de 2020, correspondiente a la Licitación pública antes señalada; se emite el resultado del análisis detallado de las propuestas legales, técnicas y económicas de las empresas participantes siguientes

No.	LICITANTES INVITADOS
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.
2	BADIPA S.A. de C.V.

Por lo anterior se enuncia la relación de las propuestas técnicas y económicas declaradas solventes. --

No.	LICITANTES INVITADOS	MONTOS ANTES DE I.V.A.
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	\$3,184,599.30
2	BADIPA S.A. de C.V.	\$3,155,855.00

Una vez efectuada la evaluación cualitativa a las proposiciones técnicas y económicas, tomando en consideración los puntos establecidos en las bases del proceso de **Licitación Pública N° FORTA-20-22**, que se han incumplido, se determinó desechar las propuestas de los siguientes licitantes invitados, por las razones legales, técnicas y económicas que a continuación se enlistan: -----

EMPRESA	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ROPUESTAS, MAS SIN EMBARGO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA RESULTÓ SER EL MÁS ELEVADO EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000435

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA
No. FORTA-20-22

ACTA DE FALLO

El comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, para realizar la evaluación de proposiciones y con fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla., resuelve que la proposición presentada por la siguiente participante:

BADIPA S.A. de C.V.

Incluye toda la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, el programa de ejecución es factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos por cada uno considerados; el personal técnico cuenta con la experiencia y capacidad necesaria; la documentación financiera cumple con lo requerido.

La maquinaria y el equipo de construcción es la adecuada y suficiente para ejecutar la obra; el personal técnico, administrativo y de obra es el adecuado y suficiente para efectuar la obra; las características y calidad de los materiales son los requeridos; el procedimiento de construcción es adecuado y acorde con el programa de ejecución de obra y con la maquinaria y equipo de construcción.

Los precios propuestos por el licitante son aceptables, es decir, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado o la zona en donde se ejecutarán los trabajos.

El Comité de Obra Pública verificó que en todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto se establezca el importe del precio unitario.

Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y letra, debiendo ser coincidentes, en caso de diferencia, prevaleció el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra en caso de no tener dicho análisis.

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más presentaron errores, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes, considerando el monto correcto para el análisis comparativo.

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, así como los análisis de costos directos e indirectos se hayan estructurado conforme a lo previsto en el Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado considerando que el anticipo se encuentre deducido del monto de las estimaciones, considerando la periodicidad y plazo de trámite de pago, que el costo financiero este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico específico.

Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, este estructurado y determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias que estime debe percibir el contratista por la ejecución de los trabajos con las deducciones e impuestos correspondientes.



ACTA DE FALLO

Que el importe total de la propuesta es congruente con todos los documentos que la integran, así como los programas de erogaciones de material es, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción son congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y con los programas presentados en la propuesta técnica por lo que se hace constar su aceptación legal, técnica y económica, para efectos de continuar en el proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante Licitación pública.

El Comité de Obra Pública, para hacer la evaluación de las proposiciones, en base a los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, verificó que la selección correspondiente debiera fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio; también verificó el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas; que los recursos propuestos por el licitante sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la persona física o moral, cuya propuesta sea solvente tanto técnica como económica, que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité de Obra Pública y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultará que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

La propuesta que resultó ganadora del presente procedimiento de adjudicación a través de Licitación Pública, corresponde al licitante **BADIPA S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 3,155,855.00 (Tres millones ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)** importe sin I.V.A. toda vez que reúne las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, por lo que en estricto apego a la Ley de Obras Publica y Servicios relacionados con la Misma se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La fecha de formalización del contrato se llevará a cabo el día **18 de diciembre de 2020 a las 15:00 horas** en las oficinas del Comité de Obra Pública, debiendo presentar en **original y copia certificada** para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir contrato. -----

Para lo cual el licitante ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita **opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.** -----



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

**ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA
No. FORTA-20-22**

000437

ACTA DE FALLO

Después de la formalización del contrato, el contratista deberá tramitar y entregar las garantías de cumplimiento del mismo y en su caso la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El pago del anticipo correspondiente estará condicionado a la entrega de dichas garantías. -----

Con relación a la garantía para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, se observará lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato respectivo, y demás normatividad aplicable. -----

La fecha de inicio de los trabajos será el día 21 de diciembre de 2020, y el plazo de ejecución del mismo es de 60 (Sesenta) días naturales. -----

Así lo emite el Comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 10:33 horas del día de su inicio, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidente del comité municipal de obra publica


C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico


Ing. José Luis Flores Amastal

Secretario Ejecutivo


C. José María Meza Pérez



H. AYUNTAMIENTO DE CAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA
No. FORTA-20-22

000438

ACTA DE FALLO

Titular del Órgano Interno de Control

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo



Vocal 1

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

Vocal 2

C. Alberto Canales Flores

Vocal 3

C. Patricia Mendieta Ramos



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA
No. FORTA-20-22

000439

ACTA DE FALLO

LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	Noemi Espinoza Herrera
BADIPA S.A. DE C.V.	Rosa Miriam Velasco Canalizo