

Nota 1

17 de Noviembre del 2021
Con esta fecha se hace la apertura de la presente bitacora de obra referente a los trabajos de "Rehabilitación de Pintura en muros perimetrales de la presidencia Cuautlanango, Pue." ubicada en Cuautlanango, Pue., con el número de contrato: Fisca-21-08 y número de obra: Fisca-21-08, con periodo de ejecución del 17 de Noviembre del 2021 al 06 de diciembre del 2021, programa financiado con Recursos propios del ejercicio fiscal 2021".

Con esta misma fecha se enlista los datos del contratista que ejecutara dichos trabajos:

Razón social de la constructora: Soluciones Integrales Flores.

Domicilio fiscal: Calle 5 de Mayo norte 1014, Barrio Analco Coronango, Puebla, C.P. 72670.

RFC: AOFM7909292Y7

Correo electrónico: obrasmaaf@gmail.com.

Móvil: 2461701899

Número de Padrón de contratistas: MC/PC-04.

Con esta fecha se informa que el superintendente de obra de la contratista será el Ing. Miguel Ángel Alcocer Flores y estando, presentes en el lugar de la obra firman los que intervendrán en la presente bitacora.

Por la dirección de obras
públicas

Lic. Sandra Tlaque Gómez

Por la supervisión de obras
públicas

Arq. Diego Antonio Sarmiento
Morales

Por el contratista
superintendente de
obra

Ing. Miguel Ángel Alcocer Flores

mm130

Nota 2

22 de noviembre del 2021

Con esta fecha y en presencia del supervisor de obras públicas, se informa que se lleva un avance aproximado de 10%, se informa que esta contratista ha finalizado los trabajos de demolición de aplanchados en muros y tirol de las áreas afectadas por humedades, a la vez hemos iniciado con los trabajos de recubrimiento en muros y tirol con pasta calhidra-cemento.

Por la Supervisión de obras públicas.

Por el contratista
Superintendente de obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales.

Ing. Miguel Angel Alcocer Flores.

Nota 3

26 de noviembre del 2021

Con esta fecha y en presencia del supervisor de obras públicas, se informa que se lleva un avance aproximado del 16%, se informa que esta contratista ha finalizado los trabajos de recubrimiento en muros y tirol con pasta calhidra-cemento, hemos iniciado con los trabajos de retiro sin recuperación de letras de latón, retiro de elementos de fijación y resane con cemento en la superficie de las letras retiradas, hemos finalizado el retiro de elementos de fijación y resane con cemento en la superficie del letrero de acrílico retirado, hemos iniciado la preparación de la superficie a tratar con pintura en los muros de la fachada principal en un área aproximada de 100 m² a base de plaste y aplicación de sellador a dos manos, a la vez hemos iniciado con la aplicación de pintura vinílica en muros de la fachada principal previamente preparada.

Por la supervisión de obras públicas

Por el contratista
Superintendente de obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Ing. Miguel Angel Alcocer Flores

AAA131

Nota 4

Con esta fecha se informa a supervisión de obras públicas que esta contratista lleva un avance aproximado del 42% de los trabajos contratados, se ha finalizado con los trabajos de retiro sin recuperación de letras de latón, retiro de elementos de fijación y resane con cemento en la superficie de las letras retiradas, hemos finalizado con la preparación de la superficie a tratar con pintura a base de plaste y aplicación de sellador a dos manos, hemos finalizado con la aplicación de pintura vinílica en muros de la fachada principal y continuamos con la aplicación de pintura vinílica en muros de las fachadas laterales previamente preparadas, a la vez hemos iniciado los trabajos de suministro y aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones, ventanas y puertas metálicas de fachada principal previamente asentadas con lija.

28 de noviembre del 2021

Por la Supervisión de obras públicas



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Por el contratista Superintendente de obra.



Ing. Miguel Ángel Alcorer Flores

Nota 5

Con esta fecha y en presencia del Supervisor de obras públicas, se informa que se lleva un avance aproximado del 72%, se informa que esta contratista ha finalizado con la aplicación de pintura vinílica en muros de las fachadas laterales, hemos iniciado con la aplicación de pintura vinílica en muros de fachada posterior previamente preparada, continuamos con los trabajos de suministro y aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones, ventanas y puertas metálicas de fachadas laterales.

30 de noviembre del 2021

Por la Supervisión de obras públicas



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Por el contratista Superintendente de obra.



Ing. Miguel Ángel Alcorer Flores

000233

Nota 6


Con esta fecha se informa a supervisión de obras públicas contratista lleva un avance aproximado del 91% de los trabajos contratados, hemos finalizado con la aplicación de pintura vinílica en muros de la fachada posterior, continuamos con los trabajos de suministro y aplicación de pintura esmalte alquidático en protecciones, ventanas y puertas metálicas de fachada posterior, hemos iniciado con los trabajos de limpieza con solvente en muros con acabado aparente de pintura salpicada de trabajos anteriores, hemos iniciado los trabajos de limpieza de vidrios y limpieza fina del área de trabajo en general.

Por la supervisión de obras públicas.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales.

Por el contratista Superintendente de obra



Ing. Miguel Ángel Alcocer Flores.

Nota 7

Con esta fecha y en presencia del supervisor de obras públicas, se informa que se lleva un avance del 100%, se informa que hemos concluido con la aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, hemos concluido con la aplicación de pintura esmalte alquidático en puertas, ventanas y protecciones metálicas, hemos concluido con la limpieza de vidrios y limpieza fina del área de trabajo en general, hemos concluido con la limpieza con solvente en muros con acabado aparente en piedra, se informa que esta contratista ha cumplido en tiempo y forma con los trabajos encomendados de acuerdo con las fechas establecidas en el contrato de obra, se informa que con esta fecha y estando presente el supervisor de obras públicas y la contratista se cierra la presente bitácora, firmando los que en ella intervinieron.


Por la supervisión de obras públicas.

Superintendente de obra



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales.

Por el contratista Superintendente de obra.



Ing. Miguel Ángel Alcocer Flores.

000233



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. FISCA-21-08
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIMETRALES DE LA
PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO, PUE."
No. Obra: FISCA-21-08

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISCA-21-08, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIMETRALES DE LA PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO, PUE", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 15 de Noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISCA-21-08, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIMETRALES DE LA PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO, PUE." ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los



Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: Miguel Ángel Alcocer Flores, Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 152,367.52 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 52/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta. _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previo lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -



Dirección de Obras Públicas

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Samiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landá.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal o Apoderado	
2	Miguel Ángel Alcocer Flores Persona Física con Actividad Empresarial.	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FISCA-21-08

OBRA : "REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS PERIMETRALES DE LA PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO, FUE."

OBRA No: FISCA-21-08

FECHA : 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA: 12:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. de C.V.	Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
Miguel Angel Alcocer Flores	Persona Física con Actividad Empresarial.	