

Nos encontramos reunidos todas las partes involucradas en esta obra, localizada en la localidad de Sactorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla. Obra denominada: "Construcción con adocreto de la calle Ayuntamiento entre Calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento, y en base a lo establecido en el artículo 63 de La ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se apertura la presente bitacora que servira para informar los avances de la obra, las revisiones y pruebas pertinentes y en su caso modificaciones que resulten de los trabajos.

A continuación se detallan los alcances del contrato y los participantes responsables de los trabajos.

Nombre de la obra: "Construcción con adocreto de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento.

Monto contratado: \$ 2,559,779.99 (Dos millones Quinientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 99/100 M.N.)

Periodo de ejecución: 29 de Marzo de 2022 al 27 de Mayo de 2022

Por la CONTRATANTE,

Por el CONTRATISTA

S. Sandra Maria Tlaque Gomez

C. Juan Carlos Martinez Hughes
Representante legal

~~[Firma]~~
Oscar Quecholac Sastre

ING. Vicente de Paul Cobayá Tepayohuitl


000165

Con esta fecha se informa a la supervisión ⁰⁷⁷¹⁰⁶ de obra que nos encontramos trabajando en el trazo de la calle con las características y anchos que marca el proyecto.

Del cadenamiento 0+000 al 0+285 se traza la calle con un ancho de 8 metros y del 0+285 al 0+391 con un ancho de 7 metros.

Se observa que todo cumple a cuenta area de proyecto para cumplir con las metas establecidas.

No habiendo observación referente a la nota, se cierra la presente nota.




Tec. Oscar @ednola Sastre

Ing. Vicente de Paul
Coayo Tepeyahual

000167

Con este numero de nota se informa que trabajamos en el corte del terreno natural para llegar a nivel de proyecto, del cadenamiento 0+000 al 0+100.

Tambien nos encontramos realizando los trabajos de demolicion de pavimento existente en el tramo 0+075 al 0+102, se utiliza equipo de martillo para retroexcavadora. Todo el material de excavacion y demolicion se lleva al banco de tiro indicado por el departamento de obras publicas, ubicado en camino a santa maria Carananga.



Tec. Oscar Quecholac Sastre


Ing. Vicente de Paul Ceballos
Tepeyahualtli


000168

Con esta fecha y numero de nota se informa que continuamos con el corte del terreno natural del cadonamiento 0+100 al 0+200, llegando a nivel de proyecto para despues solo afinar los tramos.

Tambien se comienzan los trabajos de construcción de guarniciones, el proceso que seguiremos sera el colar 90 metros lineales de un hombro y al dia siguiente colar el otro hombro para ir cerrando tramos y continuar con terracerias.

El colado se programa para el dia de mañana para contar con la presencia del laboratorio encargado de realizar las muestras.



Tec. Oscar Quecholac Sartre


Ing. Vicente de Paul
Cuatla Tepayehuitl

000169

Con esta fecha y como se tenía programado se inicia con el colado de guarriciones del cadenamiento 0+000 al 0+090 en el hombro derecho, se cuenta con la presencia del laboratorio para revisar la calidad, resistencia y revamimiento del concreto, tomando muestras en cilindros.

También nos encontramos trabajando con otra cuadrilla en la construcción del muro de mampostería que servirá de confinamiento del pavimento, esto en el cadenamiento 0+275 del hombro derecho



Tec. Oscar Echeverez Sastre


Ing. Vicente de Paul Cuora
Tepicahuatl


000170


Con esta fecha se realizan los trabajos de compactación de la capa subrasante en el inicio del tramo hasta el cadenamiento 0+100, para realizar las pruebas de compactación por parte de laboratorio y así poder liberar el tramo.

También se informa que continuamos con el colado de guarniciones y la construcción del muro de mampostería.

Al realizar las pruebas por parte del laboratorio las cuales fueron 2 calas en el cadenamiento 0+010 y en el 0+090, los resultados fueron positivos por lo cual se procede a liberar el tramo.




Tec. Oscar Quechola Sastre



Ing. Vicente de Paul Coax
Tepic hu itl


000171

Con esta fecha y numero de nota se solicita la presencia del supervisor de obra para realizar una minuta de trabajo referente a trabajos extraordinarios fuera del contrato. Estos trabajos son la colocacion de linea de agua potable de 4 pulgadas con tubo de PVC hidraulicos, todos estos trabajos correspondan y esan a cargo del SOSAPAC.

Se realiza el recorrido del tramo para delimitar alcances y delegar responsabilidades de estos trabajos, ya que estos mismos involucraria afectaciones sino se realizan adecuadamente, esto se porta en la minuta, poniendo mayor atencion al sellero y compactacion de las cejas.

Se realiza la minuta cantando con la presencia del SOSAPAC, supervisor de obra por parte del Ayuntamiento y del responsable de la obra por parte del contratista.


Téc. Oscar Quechua Sastre


Ing. Vicente de Paul Cueva
Treyahuitl


000172

Con este numero de nota se realizan trabajos de capa base hidraulica, revolviendo el material de lado a lado 3 veces, para despues tenderla, todo esto hidratando la base para su correcta ejecución.

Tambien trabajamos en el tramo $0+100$ al $0+205$ pero de la capa subrasante, por lo cual solicitamos a laboratorio una visita a la obra para realizar sus pruebas.

En referencia al muro de mamposteria se continua el pegado de piedra brasa del cadenamiento $0+320$ al $0+335$.

No habiendo observación alguna se cierra la presente nota.



Tec. Oscar Quecholar Sastre


Ing. Vicente de Paul Coors Tepayahuill

000173

Con este numero de nota tenemos visita por parte de laboratorio para realizar sus calas del cadernamiento ± 100 al ± 205 de la capa subrasante.

Por otra parte continuamos con el colado de guarniciones y la construcción del muro de mamposteria, tambien se realizan los trabajos de movimiento de poste de CFE que obstruía el arroyo vehicular.

Despues de realizar dos calas, se obtuvieron resultados positivos por lo cual continuaremos con la base hidraulica.




[Signature]
C. Oscar Acchotee Sotré

[Signature]
Ing. Vicente de Paul Curya
Tepexahuitl

000174

En este día se informa la finalización de los trabajos referentes a guarnición y muro de mampostería, por lo cual en este momento se trabaja en la colocación de niveles en la capa base hidráulica.

Se realizarán todos los trabajos de base del cadenamiento 0+000 al 0+200 y se continúa trabajando mas adelante en la capa subrasante.



Tec. Oscar Recheles Sastre

Ing. Vicente de Paul Cuaya
Tepeyahuitl

000175

Con esta fecha solicitamos la visita del laboratorio para revisar nuestro avance de base hidraulica, y si la revision resulta favorable, se realizara el riego de impregnacion y el pareo con arena.

Una vez realizados las pruebas, los resultados salieron positivos tanto en grado de compactacion y el espesor solicitado en proyecto, por lo cual se dio visto bueno para realizar el riego de impregnacion, la cual constara de 1.5 lt/m² y sera protegida con arena.

No habiendo observacion alguna se cierra la presente nota de bitacora



Tec. Oscar Quecholac Sastre


Ing. Vicente de Pal Cuaya
Tepic, Jalisco

000176

Se continúan con los trabajos de colocación de adobe tipo hexagonal, resistencia 300 del cadenamiento 0+00 al 0+50, y se realizan trabajos de compactación en el último tramo referente a la capa subrasante.

Se tiene una reunión con el SOSAPAC, y se informa a supervisión de obra que por parte del sistema una línea de drenaje del cadenamiento 0+285 al 0+391, por lo cual afectará los trabajos de compactación ya realizados, por lo cual se solicita supervisión para revisar los trabajos del SOSAPAC, y así garantizar las necesidades del proyecto y entregar una obra de calidad.



~~Ing. Oscar de Cholac~~
Sastre


Ing. Vicente de Paul Cuya
Tepeyahual


000177

Con esta fecha y numero de nota se cierra el avance de la obra y se comienza a realizar la estimación, por lo que se tomara el avance hasta el día de hoy.

Se realiza la visita por parte de supervisión de obra, por lo que se visualiza que el programa de obra va acorde al avance de obra y la estimación entregada por lo que cumple con lo solicitado por el contratista.

Se solicita al departamento de obras publicas la atención para realizar lo necesario y se pueda cobrar la estimación, cabe mencionar que se entrego toda la papeteria con las características indicadas por supervisión.


Téc. Oscar Becholas Sastre



Ing. Vicente de Paul Cova
Tepayghuit

000178

En este día se encuentran trabajando en la construcción de detalles en el tramo final cadeneramiento 0+391 al 0+330, tanto transversales como longitudinales.

El otro frente de trabajo se encuentra colocando adoquín en el cadeneramiento 0+260 al 0+300.

También se realizan trabajos de barrido y limpieza general en inicio de la calle Ayuntamiento para ir cerrando cualquier detalle.



Tec. Oscar Quecholas
Sastre

Ing. Vicente de Paul
Cruz Tepayuhitl
Residente de Obra

000179

Con esta fecha y numero de nota se informa el cierre total de la colocación de adocreto de la calle Auntoniemb, tambien el cierre total en la construcción de dantellones y la renovación de pozos de visita. Solo queda pendiente y ya se trabaja en eso, la construcción de lavaderos que se localizaron en el hombro derecho de la calle cardonamiento 0 + 390.

Se viene realizando limpieza total para preparar el tramo para recibir pintura general y la senaletica horizontal, flechas de circulación y raya central.


Tec. Oscar Querechalo
Sastre


Ing. Vicente de Paul Cuara
Tepeyachal
Residente de obra.

000100

Con este numero de nota se finalizan los trabajos de la calle Ayuntamiento, por lo que se solicita el apoyo para revisar la calle y cumpla en su totalidad a lo contratado, tambien solicitamos el apoyo para realizar los tramites necesarios para tener el acta entrega y nosotros poder liberar las fianzas que avalaran la calidad de la obra.

Se plasma en la presente bitacora que toda la obra esta completada, pero por cuestiones de logistica y actos sociales se queda pendiente la pintura de raya continua y las flechas, esto para realizarlas undia antes de la inauguración y no sufrir manchas, puesto que son con pintura blanca.

No habiendo observación alguna y siguiendo toda indicación de parte del Departamento de obras Publicas, quedamos a sus ordenes para finalizar la obra y se cierra la presente bitacora de obra.


Oscar Quechela Castro.


Ing. Vicente de Paul Cuaya Lopez
Residente de Obra

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS

Licitación No. FISM-22-03
Municipio: Cuaulancingo, Puebla.
Comunidad: Sanctorum
Obra: "Construcción con adocreto de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la
calle Ayuntamiento."
No. Obra: FISM-22-03

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-03, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaulancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción con adocreto de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento.", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuaulancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuaulancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 23 de Marzo de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-03, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción con adocreto de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento.", ubicada en la localidad de Sanctorum municipio de Cuaulancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a Construcciones y Agregados Chollallan S.A. de C.V. con un importe total de su propuesta de \$2,559,779.99 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Setecientos Setenta y Nueve Pesos 99/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta. _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

000234

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.

2021-2024

C. Filomeno Sarmiento Torres

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal II



**TESORERÍA
MUNICIPAL**


C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.


000235

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Construcciones y Agregados Cholallan S.A. de C.V. C. Juan Carlos Narvaez Hughes Representante Legal o Apoderado	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V. Ing. Marcos Varela Izquierdo. Representante Legal o Apoderado.	
4	Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz. Representante Legal o Apoderado.	
5	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca. Representante Legal o Apoderado.	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-22-03

OBRA: "Construcción con adocreto de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento"

OBRA No: FISM-22-03

FECHA: 23 de Marzo de 2022

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: Sanctorum

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Construcciones y Agregados Cholallan S.A. de C.V.	Juan Carlos Narvaez Hughes Representante legal	
Verónica Perez Cruz	Persona Fisica con Actividad Empresarial	
Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V.	Ing. Marcos Varela Izquierdo Representante legal	
Corporativo y Proyectos Mantra S.A de C.V.	Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
Creciente Construcciones S.A. de C.V.	Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	

0000337