

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE TORRESILLAS ENTRE CALLE XALATLA Y
CALLE ESTACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
SANTOS Y SANTOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA SILVIA ARROYO BASS.

MONTO CONTRATADO DE LA OBRA:

1,498,051.29 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL CINCUENTA Y UNO PESOS 29/100 M.N)

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA:

17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

RECURSO: FISM 2022

NUMERO DE CONTRATO: FISM-22-07

NUMERO DE OBRA: FISM-22-07

RECIBI

SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA -REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE ESTACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA." CON EL MOTIVO DE REALIZAR LA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, POR EL CONTRATISTA "CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS Y SANTOS SA. DE C.V." REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. MARIA SILVIA ARROYO BASS Y POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO EL C. HILARIO SANCHEZ MEDRANO, ESTO CON EL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.


LIC. SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA


C. MARIA SILVIA ARROYO BASS
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA

000037

NOTA N° 3

FISM-22-07

SE COMIENZA LA EXCAVACION DE ZANJAS EN LA PRIVADA SIN NOBRE, TAMBIEN SE REPARA PROVISIONALMENTE EL DRENAJE DE ALBAÑAL EXISTENTE PARA SU USO PROVISIONAL, Y SE COMIENZA CON LA APLICACION DE PLANTILLA APISONADA AL 85% CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

18/10/2022

NOTA N° 4

FISM-22-07

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION PARA TENDIDO DE TUBO SANITARIO A UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 1.30 A 1.35 M, SE COLOCA PLANTILLA APISONADA AL 85% CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) SE COMIENZA CON EL TENDIDO DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAMETRO Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL ACOSTILLAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

000'00

NOTA NO 5

FISM-22-07

SE COMIENZA CON LA INSTALACION DE TEEWYE PVC PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON DIAMETRO DE 8" A 6" PARA DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS Y SE COMIENZA CON LAS UNIONES DE TUBOS DE DESCARGA EN PRIVADA SIN NOMBRE, POSTERIORMENTE SE COMIENZA CON EL RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 85% EN CAPAS NO MAYORES A 15 CM DE ESPESOR.



ARQ. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

22/10/2022

FISM-22-07

NOTA NO 6
SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE CONCLUYE CON EL PRIMER TRAMO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE Y SE COMIENZAN LOS REGISTROS SANITARIOS DE LA MISMA. Y LOS POZOS DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 1.30 M.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

00001-0

NOTA N° 7

FISM-22-07

SE CUELAN TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS CON DIMENSIONES 40X60 HECHO CON CONCRETO, CON AGREGADO 3/4 CEMENTO CON UNA RESISTENCIA NOMINAL F'C 200 KG/CM², SE REPEYAN POLOS DE VISITA CON MORTERO CEMENTO, ARENA. Y SE REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y ACARREOS DE PRODUCTO DE EXCAVACION.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

27/10/2022

NOTA N° 8

FISM-22-07

SE COMIENZA LIMPIEZA Y TRAZO EN LA PRIVADA GUADALUPE PARA POSTERIORMENTE INICIAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBO SANITARIO, SE COMIENZA LA EXCAVACION Y POSTERIORMENTE SE COLOCA PLANTILLA PARA RECIBIR EL TUBO SANITARIO CON UN ESPESOR DE 10 CM, APISONADO AL 85% CON MATERIAL DE BANCO (TERRETE)



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

000171

NOTA N° 9

FISM-22-07

SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UN DIAMETRO DE 8", POSTERIORMENTE SE PROCEDE CON EL ACOSTILLAMIENTO Y COMPACTACION DEL 85% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CM., SE COMIENZA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MORTERO DE CEMENTO, ARENA CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 a 1.36 m.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

31/10/2022

NOTA N° 10

FISM-22-07

CON ESTA FECHA SE COMIENZA EL RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE REALIZA EL TENDIDO DE TUBO SANITARIO EN EL ULTIMO TRAMO DE LA PRIVADA GUADALUPE, SE COMIENZA CON EL RELLENO DE LAS CEBAS COMPACTANDO AL 85% Y TERMINANDO DE REPELLAR LOS POZOS DE VISITA DE ESTA SECCION.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA




ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA

000072

NOTA N° 11

FISM-22-07

SE COMIENZAN TRABAJOS DE TRAZO Y LIMPIEZA EN EL PRIMER TRAMO DE CALLE TORRESILLAS, ASI COMO EL TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, SE COMIENZA CON LA DEMOLICION DE CONCRETO PARA REALIZAR LA CONEXION DEL POZO A LA RED EXISTENTE.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

03/11/2022

NOTA N° 12

FISM-22-07

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS PARA EL TENDIDO DE TUBO SANITARIO, SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN ESPESOR DE 10 CM Y SE HACE EL TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

03/11/2022

NOTA NO 13

FISM-22-07

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE POZOS SANITARIOS EN EL TRAMO ENTRE CALLE ESTACION Y PRIVADA SIN NOMBRE, ASI MISMO SE CONTINUA EL RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% CON UN 20% DE MATERIAL DE BANCO Y UN 80% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. IRVING VAQUERO CASTILLO

09/11/2022

NOTA NO 14

FISM-22-07

EN ESTA FECHA SE REALIZAN ESTUDIOS DE LABORATORIOS DE PLANTILLA Y RELLENO EN EL TRAMO DE LA CALLE ESTACION Y PRIVADA SIN NOMBRE, SE REPEYAN POZOS DE VISITA Y SE CONECTAN LAS PRIVADAS SIN NOMBRE Y GUADALUPE A LA RED PRINCIPAL QUE CORRE POR LA CALLE TORRESILLAS.


ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA.ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA

000074

NOTA NO 15

FISM-22-07

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL TRAMO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE Y CONA. TORRESILLAS, SE COLOCA PLANTILLA APISONADA AL 85% CON UN ESPESOR DE 10 CM CON MATERIAL DE BANCO, SE COMIENZA EL TENDIDO DE TUBO EN ESTE TRAMO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 85 M. Y SE COMIENZA CON EL ACOSTILLAMIENTO DEL TUBO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS NO MAYORES A LOS 15 CM.



ARQ. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRWING VARVERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA

12/11/2022

NOTA NO 16

FISM-22-07

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y SE INTERNA OTRA UNIDAD PARA COMENZAR EN EL TRAMO OPUESTO QUE COMIENZA EN LA CALLE XALATLA EN DIRECCION A PRIVADA XALATLA, SE COLOCA PLANTILLA APISONADA AL 85% CON MATERIAL DE BANCO Y POSTERIORMENTE SE REALIZA EL TENDIDO Y ACOSTILLAMIENTO DEL TUBO SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO.



ARQ. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRWING VARVERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA

página 5

NOTA N° 17

FISM-22-07

SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJAS DE UN PROMEDIO DE 1.57 M DE PROFUNDIDAD, SE CONTINUA TRABAJANDO CON DOS UNIDADES MECANICAS PARA UNIR EL TRAMO DE LA PRIVADA XALATLA Y EL TRAMO QUE VIENE DE LA CALLE XALATLA, ASI MISMO SE ELABORAN LOS POZOS DE VISITA, Y SE REALIZAN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE ESE TRAMO



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

15/11/2022

NOTA N° 18

FISM-22-07

SE ENCUENTRAN LOS DOS TRAMOS DEL DRENAJE Y SE COLOCAN BROCALES DE CONCRETO CON TAPA, SE ELABORA EL ULTIMO POZO DE VISITA QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE TORRESILLAS Y PRIV. XALATLA, SE FABRICA CONCRETO, VIBRADO Y CURADO CON RESISTENCIA NOMINAL DE F'c 280 kg/cm² Y SE TOMA MUESTRA PARA EL LABORATORIO.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

PACITE

NOTA NO 19

FISM-22-07

CON ESTA FECHA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS DE ESCOMBRO PRODUCIDO DE LA EXCAVACION, SE DEJA LIMPIA LA ZONA Y SE DA PASO A LA MOTOCONFORMADORA PARA EMPAREJAR LA CALLE TORRESILLAS.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARR. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

16/11/2022

NOTA NO 20

FISM-22-07

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADA LA OBRA Y SE DA CIERRE A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA CON LAS FIRMAS DE CONFORMIDAD DE AMBAS PARTES, CONSTRUCTORA Y H. AYUNTAMIENTO, FIRMANDO COMO REPRESENTANTES AMBOS SUPERVISORES DE OBRA.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARR. IRVING VAQUERO ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA.

000177

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS

Licitación No. FISM-22-07
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "Ampliación de drenaje sanitario en la calle Torrecillas entre calle Xalatla y calle Estación, en la localidad de San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla".
No. Obra: FISM-22-07

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-07, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de drenaje sanitario en la calle Torrecillas entre calle Xalatla y calle Estación, en la localidad de San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 13 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-07, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de drenaje sanitario en la calle Torrecillas entre calle Xalatla y calle Estación, en la localidad de San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----
Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS Y SANTOS S.A. DE C.V. Representante Legal María Silvia Arroyo Bass**, quien presentó una propuesta \$1,498,051.29 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Cincuenta y Un Pesos 29/100 MN.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Directora de Obras.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 2

C. Roberto López Tepetitán.
Tesorero Municipal,
2021-2024

000303 3



Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	ANTONIO COLIENTE HUITZIL Antonio Coliente Huitzil Persona Física con Actividad Empresarial	
2	CONSTRUCCIONES GALLEGOS. Ricardo Gallegos Icelo Persona Física con Actividad Empresarial	
3	CRECIENTE Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Ivan Flores Gazca Representante Legal	
4	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS Héctor Alejandro Iglesias Larios Persona Física con Actividad Empresarial	
5	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS Y SANTOS S.A. DE C.V. María Silvia Arroyo Bass Representante Legal	