

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO PUE.

NOMBRE DE LA EMPRESA: VS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES.

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN PRIVADA RAMIREZ ENTRE
CALLE 2 DE ABRIL Y FONDO DE PRIVADA.

MONTO CONTRATADO DE LA OBRA:

251,424.56 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATRO-
CIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS M.N.)




POR EL MUNICIPIO

ARQ. HILARIO SANCHEZ
MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL MUNICIPIO

LIC. SANDRA MARIA
TLAQUE GOMEZ
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS



@villarod_arquitectos
Proyectos y Construcciones
Arq. Jorge Villa Santiago REC: 018/2022-131

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JORGE VILLA
SANTIAGO

00000109

NOTA 1
 CON FECHA MARCADA CON EL DIA 24 DE
 OCTUBRE DEL AÑO 2022 SE ABRENTURA ESTA
 BITACORA DE OBRA.

ARG. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
 SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS

ARG. JORGE VILLA SANTIAGO

NOTA 2
 FIMS - 22 - 11 24/10/2022

CON ESTA FECHA DAMOS INICIO A LOS TRABAJOS
 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE OBRASE
 SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA
 RAMIREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y FONDO DE
 PRIVADA, SE INICIA CON REVISION DE TRAZO, Y
 NIVELACION DE BANCOS DE NIVEL.

ARG. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

ARG. JORGE VILLA SANTIAGO

NOTA 3

FISM-22-11

CON ESTA FECHA SE COMIEZAN TRABAJOS DE TRAZO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO CON EL CORTE PARA LA DEMOLICION A MANO DE ASFALTO PARA COMENZAR TRABAJOS POSTERIORES DE EXCAVACION.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO



@villarod_arquitectos
Proyectos y Construcción
Arq. Jorge Villa Santiago RFC: VISA-811222-151

ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

NOTA 4

FISM-22-11

26-10-2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ZANJAS PARA LA INTRODUCCION DEL TUBO DE DRENAJE SANITARIO, SIGUIENDO EL TRAZO Y LA NIVELACION CORRESPONDIENTE AL TRAMO EN LA PRIVADA RAMIREZ CON PENDIENTE A LA RED HUNDICADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO



@villarod_arquitectos
Proyectos y Construcción
Arq. Jorge Villa Santiago RFC: VISA-811222-151

ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

00000111


NOTA 5

FISM-22-11

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA RESIBIR TUBO SANITARIO, SE COMIENZA LAS EXCAVACIONES DE POZOS DE VISITA, SE REALIZA LA COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA AL 85% CON MATERIAL DE BANCO.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA.



Arq. Jorge Villa Santiago R.C. VISJ-811222-151


ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

29 / 10 / 2022


NOTA 6

FISM-22-11


CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PARA EL TENDIDO DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SE ACOSTIBA EL TUBO EN CAPAS DE 20 CM APISONADO Y COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, SE REALIZAN TRABAJO DE RELLENO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM COMPACTADO AL 90% PRODUCTO DE 2A EXCAVACION.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO



Arq. Jorge Villa Santiago R.C. VISJ-811222-151



ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

00000112

NOTA NO 7

FISM-22-11

CON ESTA FECHA LA SUPERVISION REvisa AVANCES DE LA OBRA, SE CONTINUA CON EL REPELLADO INTERIOR DE LOS POZOS DE VISITA, SE COMIENZA CON EL TRAZO Y LA EXCAVACION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TERMINA EL PRIMER Y SEGUNDO POZO DE PAVAR Y SE COMIENZA LA COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

@villarod_arquitectos
Proyectos y Construcción
Arq. Jorge Villa Santiago REC: VISJ-811222-151




ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

03/11/2022

NOTA NO 8

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE ELABORAN LOS TRABAJOS DE PLANTILLAS APISONADAS AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, SE COLOCAN TUBOS PARA DESCARGAS CON TEE DE INSERCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAMPAÑA DE 10"X6" CON ANILLO INTEGRADO



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

@villarod_arquitectos
Proyectos y Construcción
Arq. Jorge Villa Santiago REC: VISJ-811222-151



ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

00000112

NOTA

9

FISM-22-11

CON ESTA FECHA SE COMIENZA CON LA FABRICACION DE REGISTROS SANITARIOS 40X10X60 DE TABIQUE ROJO RECOCIDO SORTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA ACABADO PULIDO CON PLANTILLA DE CONCRETO. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RELLENO CON TERRETE COMPACTADO AL 85% EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR.

ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

@villarod_arquitectos
Proyectos de Construcción
Arq. Jorge Villa Santiago R.C. VISI-811222-1S1

ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

05/11/2022

NOTA

10

FISM-22-11

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIA Y TRAZO, SE COMIENZA EL TRABAJO DE EXCAVACION PARA EL TENDIDO DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.60 M., SE COLOCA PLANTILLA CON UN ESPESOR DE 3 CM DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85%, SE REALIZA EL TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 2" Y SE INSTALA TAPON CAMPANA DE 2".

ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

@villarod_arquitectos
00000114
Proyectos de Construcción
Arq. Jorge Villa Santiago R.C. VISI-811222-1S1

ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

NOTA 11

FISM - 22 - 11

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LA INSTALACION DE TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTROS SANITARIOS, SE COMIENZA LA INSTALACION DE CAJA DE OPERACIONES DE VALVULA TIPO 2 DE 1X0.90 M, SE COLOCA LA VALVULA DE COMPUERTA CON TORNILLO DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

@villarod_arquitectos
Proyectos y Construcciones
Arq. Jorge Villa Santiago R.C. N° 11222-1S1




ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

08 / 11 / 2022

NOTA 12

FISM - 22 - 11

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS PARA REPARAR EL CONCRETO ASFALTICO, SE APLICA BASE Y POSTERIORMENTE SE HACE EL RIEGO ASFALTICO DE 21HA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, SE COLOCA ASFALTO Y SE COMPACTA CON RODILLO PARA SU CORRECTA APLICACION SE COLOCA MARCOS CON TAPA DE PIEDRO FUNDIDO DE 50X50 CM.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

@villarod_arquitectos
00000115
Proyectos y Construcciones
Arq. Jorge Villa Santiago R.C. N° 11222-1S1



ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO

NOTA 13

CON ESTA FECHA SE COLOCAN LAS ULTIMAS TAPAS A REGISTROS SANITARIOS, SE COMIENZA CON LA CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO POR EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, SE REVISAN LOS COMPONENTES Y SE DA POR TERMINADA LA OBRA.


ACORDADOS LOS CONCEPTOS Y EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD SE CONCLUYEN LAS NOTAS DE ESTA BITACORA DE OBRA Y SE DA CIERRE DE LA MISMA, CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. JORGE VILLA SANTIAGO



00000116

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A DIRECTA

Licitación No. FISM-22-11
Municipio: Cuautilancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautilancingo
Obra: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en Privada Ramírez entre calle 2 de abril y Fondo de Privada"
No. Obra: FISM-22-11

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-11, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautilancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en Privada Ramírez entre calle 2 de abril y Fondo de Privada" ubicada en la localidad de San Juan Cuautilancingo, del municipio de Cuautilancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuautilancingo, Puebla, siendo las 11:00 horas, del día 19 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-11, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en Privada Ramírez entre calle 2 de abril y Fondo de Privada" ubicada en la localidad de San Juan Cuautilancingo, municipio de Cuautilancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso.

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **JORGE VILLA SANTIAGO** Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ **251,424.56** (Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 56/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **11:57** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----


Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.


Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Jorge Villa Santiago Persona Física con Actividad Empresarial	

000316



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-22-11

OBRA: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RAMIREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y FONDO DE PIVADA"

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2022

OBRA No: FISM-22-11

HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
JORGE VILLA SANTIAGO	Jorge Villa Santiago	