

Fecha 19 / 10 / 22

Folio N° / Anexo N°

H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, Puebla

No. De contrato: FSM-22-16

Nombre de la obra: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Oranga, entre calle Oranga y avenida Oranga, en la localidad de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla"

Contratista: Luis Eduardo Mora Pliego (Persona Física)

Representante: Ing. Luis Eduardo Mora Pliego

Alcance de los trabajos: Drenaje sanitario y agua potable

Localidad: Sanctorum

Periodo de ejecución: Inicio 19 de octubre de 2022
Termino 17 de noviembre de 2022

Supervisión: Dirección de obras públicas

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes para el uso de esta bitácora al Tec. Oscar Quecholac Sastre, como residente de obra por parte de la dirección de obras públicas y al Ing. Luis Eduardo Mora Pliego como responsable técnico y residente por parte del contratista ambos aceptan y manifiestan que conocen las reglas generales para el uso de esta bitácora y los diferentes ordenamientos legales en materia de obra pública y firman al calce como constancia

Mtra. Sandra Tlaque Gomez
Directora de obras públicasIng. Luis Eduardo Mora Pliego
Persona FísicaTec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obraIng. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 19 / 10 / 22

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 1

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con la limpieza del área de trabajo, haciendo la excavación de igual manera de la línea principal de drenaje y descargas.

Fec. Oscar Quecholac Jostero
Supervisor de obra.

Ing. Luis Eduardo Mora Pilego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


00001

Fecha 21 / 10 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 2

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con la
plantilla con material producto de banco en la línea principal y descarga.



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Piego
Residente de obra.

Nota No 3

Fecha: 25/10/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace la instalación
de tubo sanitario corrugado de 75" de diametro para la línea principal,
se instala tambien la Tee y el tubo sanitario de 6" de diametro para
las descargas sanitarias, se continua con la plantilla en la línea
principal y descargas.


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra


Ing. Luis Eduardo Mora Piego
Residente de obra.

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 28 / 10 / 2022


Folio N° / Anexo N°

Nota No 4

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace los registros de $0.40 \times 0.60 \times 0.00$ cm interior para las descargas, de igual manera se hace el relleno en la línea principal así como en descargas.



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra


Nota No 5.

Fecha: 31/10/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace la limpieza, tirzo y excavación de la línea de agua potable, se hacen los pozos de visita en la línea de drenaje



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 03 / 17 / 2022


Folio N° / Anexo N°

Nota No. 6

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace la plantilla en zanja de la línea principal de agua potable, se suministran piezas de conexión, valvulas, marcos con tapa de fierro, tubería de PVC hidraulico



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No 7.

Fecha: 17/11/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace la instalación de la tubería de agua potable de 6" de diametro, se coloca tapa a los registros sanitarios y se instalan valvulas de agua potable



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Mora Pliego
Residente de la obra

Elaborado por:


Recibido por:


Fecha 11 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 8

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace la caja de valvulas tipo Z de 1.00 x 0.90 M; se instalan tapones campana, se inicia con el relleno en zanja de agua potable con material producto de la excavación


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No. 9

Fecha: 14/11/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se colocan brocales y tapas en los pozos de visita así como los marcos y tapas de fierro fundido en cajas de valvulas, se coloca tapas en los registros de las descargas domiciliarias


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra


Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 11 / 11 / 2022


Folio N° / Anexo N°

Nota No. 10

Con esta nota y en la fecha según contrato se notifica a ambas partes la conclusión de la ejecución de la obra "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Uranga, entre calle Uranga y Avenida Uranga, en la localidad de Sanctorum, Cuautlaningo, Puebla, con número de obra FISM-22-16, se hace constar que ambas supervisiones dan el visto bueno a la ejecución de los conceptos.



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Dirección de Obras Públicas

000260

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitación No. FISM-22-16
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: Sanctorum
Obra: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Uranga, entre calle Uranga y Avenida Uranga, en la localidad de Sanctorum, Cautlancingo, Pue."
No. Obra: FISM-22-16

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-16, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Uranga, entre calle Uranga y Avenida Uranga, en la localidad de Sanctorum, Cautlancingo, Pue." ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 17 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-16, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Uranga, entre calle Uranga y Avenida Uranga, en la localidad de Sanctorum, Cautlancingo, Pue." ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cautlancingo, Puebla.----

Dirección de Obras Públicas

000261

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso.

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **LUIS EDUARDO MORA PLIEGO** Persona Física Con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 1,151,119.91 (Un Millón Ciento Cincuenta Y Un Mil Ciento Diecinueve Pesos 91/100 Mn.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato.

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato.

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta.

Filomeno León Landín
Regidor de Obras

Luis Eduardo Mora Pliego
Licitante

000052

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.

Directora de Obras.



C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tiaque Gómez.




C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 1

Vocal 2



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.




C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

000263

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz REPRESENTANTE LEGAL	
2	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca REPRESENTANTE LEGAL	
3	Luis Eduardo Mora Pliego PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	



GOBIERNO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-22-16

OBRA: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URANGA, ENTRE CALLE URANGA Y AVENIDA URANGA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUE."


OBRA No: FISM-22-16

FECHA: 17 de Octubre de 2022

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: Sanctorum

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
LUIS EDUARDO MORA PLIEGO	Luis Eduardo Mora Pliego	

000264