

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS

Licitación No. FORTA-22-02
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla
Obra: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Rio Atoyac."
No. Obra: FORTA-22-02

000463

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-02, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Rio Atoyac.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 25 de Febrero de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-02, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Rio Atoyac.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento
de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 – 2024

Dirección de Obras Públicas

Enseguida el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Pedro Oliver Murrieta** con un importe total de su propuesta de **\$2,028,391.94 (Dos Millones Veintiocho Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 94/100 MN)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **10:57** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento
de

Cuatlancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

000466

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento
de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 – 2024

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca. Representante Legal o Apoderado.	
4	Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz. Representante Legal o Apoderado.	
5	Pedro Olivier Murrieta Persona Física con Actividad Empresarial.	

000467



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-02

OBRA: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Río Atoyac."

OBRA No: FORTA-22-02

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Creciente Construcciones S.A de C.V.	Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V.	C. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
C. Verónica Pérez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial.	
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	C. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
C. Pedro Olivier Murrieta	Persona Física con Actividad Empresarial.	

837000

El día de hoy 01 de marzo en el lugar de los ⁰⁰⁰⁶⁸⁸
en número de contrato

Número de contrato: Forta - 22-02.

Nombre de la obra: Pavingentación con concreto hidráulico
en la calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Río
Hoyac.

Fecha de inicio y término de la obra:

01 de Marzo al 29 de mayo del 2022

Recorrido Fortamun 2022

Costo: \$2,028,391.94 (Dos millones, veintiocho mil,
cientos noventa y un mil 94/100 en)

Contratista: Pedro Olivier Moxercla.

FC 01MP890921N00

hacemos apertura con esta presente bitácora.

Fecha: 01/03/2022.

Nota 0000679

El día de hoy siendo las 13:00 del día de 01 de marzo del presente año, se da inicio a los trabajos de construcción de la calle Benito Juárez entre calle Francisco Aloyac, hoy se inicia con los trabajos de nivelación de los límites de la calle, para ello se usó un alfiler para marcar el eje de la calle y cerrar los límites del proyecto.

Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

Fecha: 08/03/2022.

Nota: 2.

El día de hoy 08 de Marzo del 2022, nos encontramos en el lugar de los trabajos, calle Benito Juárez, seguimos con los trabajos, cabe mencionar que los días anteriores, ingresamos al corte (excavación), de material, la cual en determinando el laboratorio que vamos hacer un corte de aproximadamente 35 centímetros, para ello tenemos la visita de los operadores de obra del ayuntamiento de Cuautlancingo para corroborar, que los trabajos se van realizando correctamente, una vez verificado continuamos con nuestros trabajos seguir.

Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

CASI

FECHA: 14/03/2022

Nota: 3

000849

El día de hoy 14 de marzo del presente año, acabamos los trabajos de corte (excavación) de la calle, tal como se menciona en días anteriores a esta nota de bitácora, vecinos se acercaron a nosotros para informarnos que la línea de drenaje sanitario estaba rota, del cadenamiento 0+010 al 0+060 a ello les informamos a los supervisores del Ayuntamiento de Acapulco para que con los datos de la situación, para ello la empresa ya está ejecutando los trabajos y observamos los avances de la reparación de la línea de drenaje sanitario y las reparaciones de diábolos dañados, para que la gente esté contenta y continuáramos más rápido con nuestros trabajos.

Diego A. Sarmiento Morales.
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez.
Residente de obra.

FECHA: 17/03/2022

Nota: 4

El día de hoy 17 de marzo del 2022, nos encontramos haciendo los trabajos para la correcta ejecución de la obra, tal como se menciona en los días anteriores, acabamos con el corte de todo el material eliminado, venimos compactando el terreno natural, para ello tenemos la visita del supervisor de obra del Ayuntamiento de Acapulco y del laboratorio para chequear el trabajo de compactación, una vez sacando la muestra del laboratorio han resultado que tubo un 98%, con ello ya podemos continuar con los trabajos del sub-base.

Diego A. Sarmiento Morales.
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez.
Residente de obra.

CARSI

FECHA: 21/03/2022

Nota: 5

El día de hoy se comenzó con los trabajos de la subbase, los días anteriores nos trajeron todo el material para lo que es el tendido de la misma, para ello hasta el día de hoy llevamos 60 m, durante los trabajos se viene hidratando y compactando para no tener posteriormente problemas en la correcta ejecución, cabe mencionar que el día de hoy tenemos la visita del supervisor del Ayuntamiento de Castañedo para corroborar los trabajos mencionados.

Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

FECHA: 26/03/2022

Nota: 6

El día de hoy continuamos con los trabajos de tendido de subbase, para ello se viene hidratando con agua y a su vez compactando y compactando para hacerlo lo mejor posible, hoy tenemos la visita del supervisor para la inspección de la capa del suelo base y verificar que cumple con los centímetros de espesor.


Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.


Fecha: 31/03/2022

Nota 000542

El día de hoy 31 de marzo del 2022, seguimos con los trabajos del tendido de la sub base, para ello vamos a trabajar en la que nos impiden los conceptos de trabajo del resqueado controlado.



Jorge A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.




José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.


Fecha: 04/04/2022

Nota: E

El día de hoy 04 de abril de 2022 fuimos con los trabajos del tendido de la sub base, vamos a hacer la visita al laboratorio que nos asigna el Ayuntamiento y del supervisor de obra, para corroborar los trabajos, una vez recibidos los resultados dio un nivel de compactación de 96% nos hizo solo la recomendación de mantenerlo hidratado, por lo que se dan por concluidos los trabajos de la sub base y puede iniciar con los trabajos del tendido de la base final.



Jorge A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.



José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

FECHA: 07/04/2022.

Nota: 9

El día de hoy vamos a empezar los trabajos del tendido del material de base hidráulica en el tramo determinado, para ello tenemos el día de hoy la ayuda del supervisor de la obra, para corroborar los trabajos realizados, nos dio algunas observaciones y consejos para ejecución de los trabajos.

Jorge A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

FECHA: 12/04/2022.

Nota: 10

El día de hoy seguimos haciendo los trabajos correspondientes, de mencionar que los días anteriores veníamos haciendo las reparaciones de ambos lados, y así mismo haciendo el tendido de la base, hidráulica durante los trabajos, a vez tendida veníamos compactando para tener un mejor acabado al final, corregimos algunas cosas las cuales se afectan muy poco por la lluvia, sin embargo se viene trabajando de la mejor manera.

Jorge A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

TECHA: 15/04/2022

Κόστα: 13

El día de hoy 15 de abril de 2022, continuamos los trabajos los cuales cabe mencionar que ayer 14 de abril acabamos de tender todo el material de base hidráulica. Hoy solo estamos acabando de afinar algunos detalles para mandarnos a traer a laboratorio para que nos pueda llevar nuestro framo, para seguir con los trabajos correa. Indicados, nos comenta la parte de laboratorio que tuvo un nivel de 98% y que podemos seguir con la otra parte.



Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra



Jose Luis Contreras Sanchez.
Residente de obra.

Дата: 19/09/2022

Nata: 12.

El día de hoy 19 de abril de 2022, colamos empezando con los trabajos de colocación de malla electrosoldada y el umbrado para empezar a colar el tramo donde ya está reparado todo, cabe mencionar que como laboratorio para que nos ayude con las proporciones pertinentes, para que de la resistencia de nuestro concreto ya que es hecho a mano.



Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.




José Luis Contreras Sánchez.
Residente de obra.

FECHA: 02/05/2022.

Nota: 13

El día de hoy 02 de mayo de 2022, seguimos con los trabajos pendientes, cabe mencionar los trabajos anteriores en esta nota de bitácora, los cuales se van realizando de la mejor manera, se tuvo la visita del laboratorio del personal del Ayuntamiento, este día se acabó de todo el tramo que faltaba, además se tuvo la visita del supervisor para corroborar los trabajos y seguir con los demás.



Jorge A. Sarmiento Morales.
Supervisor de obra.



José Luis Contreras Sánchez.
Residente de obra.


FECHA: 09/05/2022.

Nota: 14

El día de hoy 9 de abril del presente año, continuamos con trabajos respecto a la renovación de pozos de visita, escalas y tapas, cabe mencionar que estos trabajos iniciaron en días anteriores y se van realizando de la mejor manera posible.



Jorge A. Sarmiento Morales.
Supervisor de obra.



José Luis Contreras Sánchez.
Residente de obra.

FECHA: 16/05/2022

Nota: 15

000645

El día de hoy continuamos con los trabajos pendientes, de los cuales ya se revuelve todo y se hacen algunos detalles de guarderías, vamos a iniciar con los trabajos de alacabo de la junta para el concreto y después con los mas correspondiente.



Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra



José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.


FECHA: 25/05/2022

Nota: 16

El día de hoy 25 de mayo de 2022, estamos acabando los trabajos pendientes de los cuales nos faltaba de la junta y por otro lado hacer la limpieza general de la calle, los cuales tambien era el pintado de la calle. Para ello como el supervisor, se hizo la reunión pertinente a todos los trabajos, el cual les dio el visto bueno.



Diego A. Sarmiento Morales
Supervisor de obra.



José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra.

FECHA: 29/05/2022

Nota: 17

000827

El día de hoy 29 de mayo nos encontramos en la calle Benito Juárez en la localidad de San Lorenzo Almacatla las siendo las 12:00 hrs del día tenemos la presencia del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, para la entrega de la obra para lo cual se hizo un recorrido de la calle para corroborar todo lo que se hizo y realizar inspección de los trabajos.

Por esta nota se da por concluida la presente bitácora de correspondiente a la Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Altagac.

Diego A. Sarmiento Morales -
Supervisor de obra

José Luis Contreras Sánchez
Residente de obra