

Dirección de Obras Públicas

000367

## CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS

Licitación No. FORTA-22-15  
Municipio: Cauatlancingo, Puebla.  
Comunidad: San Juan Cauatlancingo  
Obra: "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO"  
No. Obra: FORTA-22-15

### ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-15, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cauatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cauatlancingo, del municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cauatlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 18 de Julio de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-15, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cauatlancingo, municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

000250



00037

Dirección de Obras Públicas

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que, con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **CONSTRUCCIONES J.J.V S. A DE C.V., Representante Legal Mauro Juan Ramírez Huerta.** con un importe total de su propuesta de \$2,583,176.01 (Dos Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos 01/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

-----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000251



000371

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**  
**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**



Presidente.

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**


CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



**DIRECCIÓN DE**

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.

C. Eva Sánchez Mendieta  
Comisario Contralor Municipal del Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

C. Roberto López Tlaque  
Tesorero Municipal  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024





000252 3

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.  
Representante del Sector Social.

**Por las Empresas Participantes.**

| No. | Nombre del Representante legal<br>Razón Social o Persona Física.                                                | Firmas                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | INMOBILIARIA Y SUPER CONSTRUCCIONES DE CHOLULA S. A DE C.V.<br>Eduardo Rodríguez Soriano<br>Representante Legal |    |
| 2   | CONSTRUCCIONES J.J.V.S. A DE C.V.<br>Mauro Juan Ramírez Huerta<br>Representante Legal                           |   |
| 3   | CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.<br>Daniel Ivan Flores Gazca<br>Representante Legal                         |  |
| 4   | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V.<br>Marcos Varela Izquierdo<br>Representante Legal                    |  |
| 5   | PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL<br>C. Verónica Pérez Cruz<br>Representante Legal                       |   |

000353

000000

000000



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021 - 2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-15

OBRA: "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO"

FECHA: 18 de Julio de 2022  
OBRA No: FORTA-22-15  
HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

| EMPRESA                                                     | REPRESENTANTE LEGAL       | FIRMA |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S. A DE C.V.                  | Marcos Varela Izquierdo   |       |
| INMOBILIARIA Y SÚPER CONSTRUCCIONES DE CHOLULA S. A DE C.V. | Eduardo Rodríguez Soriano |       |
| CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.                        | Daniel Ivan Flores Gazca  |       |
| CONSTRUCCIONES J.J.V S.A. DE C.V.                           | Mauro Juan Ramírez Huerta |       |
| PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL                    | C. Verónica Pérez Cruz    |       |



Fecha 20 de Julio de 2022

NOTA

01

000680

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO PUEBLA.

OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUATLANCINGO.

NÚMERO DE CONTRATO: FORTA-23-15  
NÚMERO DE OBRA: FORTA-22-15


MONTO CONTRATADO DE OBRA: \$1,948,809.98 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Ocho mil Ochocientos Nueve Pesos 98/100 M.N.)

FECHA DE INICIO DE OBRA: 20 DE JULIO DE 2022  
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATADA: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.

RFC: PEM190228127

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCOS VARELA IZQUIERDO.

  
Por el municipio  
Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales.  
Supervisor de Obra.

  
Por el contratista.  
Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

  
Por el municipio  
Lic. Sandra Maria Tlague Gomez  
Directora de Obras Publicas

000353



NOTA 02

000681

FECHA:

20 de Julio de 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO EL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO: ARA. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES, SUPERVISOR DE OBRA, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA PROYECTOS Y EDIFICACIONES LEGAL, DE IGUAL FORMA SE HACE MENCION QUE SE HIZO LA ENTREGA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO.

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se dio inicio a los trabajos de demolición de enladrillado en azotea y demontage de teja de barro en las zonas existentes al igual que se hizo la extracción de tocones de árboles con su respectiva raíz con un diametro de 41 a 50 cm y a extracción de tocon de arboles con diámetros de 51 a 70 cm al mismo tiempo se realizaron los demontajes de puertas y ventanas metálicas a la par de estos trabajos se excava el demontage de salida sanitaria existente al igual que la demolición de la base de tinaco. Cabe mencionar que se dio inicio al acarreo de material producto de demolición con su respectiva carga.

Por último, se da a conocer que se comenzó con el demantelamiento de porton de herreria al igual que con la demolición de muros de tabique en la zona con colindancia al predio particular, de la misma manera se realizo la demolición a mano de elementos estructurales en la zona de la barda y casa de adobe.

Por el municipio

Por el contratista

  
Arq. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra

  
Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

000252



Fecha: 22 de Julio de 2022


NOTA 03

000682

Con la presente nota de bitacora, se informa a la Supervisión por parte del municipio que se concluyó con la demolición de muros de tabique, por lo que se continúa con la demolición de cadenas de concreto armado, al igual que se realiza la demolición de muros de adobe en la casa de adobe existente. También se ejecuta la demolición de concreto armado y de muros de tabique tipo común en arco y de tejado y local. respectivamente. Además se realizó la demolición de piso de concreto simple en el área de rampa, al igual que la demolición por medios manuales de registro sanitario existente en la zona de trabajos de esta manera se da inicio también a la demolición de cimientos de piedra brasa. Por último, se hace mención que se realizó el acarreo perteniente al material producto de demolición ya mencionada, también se informa que se dio lugar a realizar el trazo y nivelación de terreno para el desplante de estructura.

Por el contratista

Por el municipio



Ing. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra



Ing. Marcos Varela Lequardo  
Superintendente de Obra

NOTA 04

Fecha 25 de Julio de 2022

Por medio de la presente nota de bitacora se informa a la supervisión por parte del municipio que se dio inicio a la excavación en zanja con equipo (retroexcavadora), realizando la respectiva carga del material y el acarreo fuera de la zona de trabajo. Por lo que se dio inicio a la ejecución del concepto de plantilla apisonada con material producto de excavación, consecuentemente se realizó el colado de plantilla con concreto simple en la zona del muro MCM34 ubicado en el eje d'1.

Por último se hace mención que se continúa con los trabajos de excavación y se realiza la demolición de banquetas a mano en la parte frontal de la fachada.

Por el municipio

Por el contratista



Ing. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra



Ing. Marcos Varela Lequardo  
Superintendente de Obra

000683



Nota 05  
Fecha: 27 de Julio de 2022

000683

Con la presente nota de bitácora se informa a la supervisión por parte del municipio que se inicia con la ejecución de muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero de cemento arena en el muro MCM34. Al mismo tiempo se hace mención que se continúa con la excavación en zonas con equipo en la zona de parque y en la zona de muro MCM1, para continuar con la respectiva plantilla apisonada y la posterior colocación de plantilla de concreto simple  $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$  en el muro ya mencionado. Por último se hace mención que se continúa con el acarreo y la carga del material producto de excavación.

Por el Contratista.

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra

Nota 06  
Fecha: 29 de Julio de 2022

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se continúa con la última parte del muro de piedra brasa en el muro MCM34, además se inicia con la ejecución de muro de piedra brasa acabado común asentado con mortero en el muro MCM1. También se continúa con la excavación en el área de parque y en el muro MCM1 en la parte adyacente. Por último, se continúa con el acarreo de material producto de excavación.

Por el contratista.

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra

000684




Nota 07  
Fecha 1 de Agosto

000684  
de 2022

Mediante la siguiente nota de bitacora se informa a la Supervision por parte del municipio que se realizó el acarreo de material de banco para realizar el relleno en zanjas compactado en el muro MEM34 y en MPM1. Al igual que se realizó el trabajo de plantilla apisonada al 85% con material producido de excavación en el tramo subsiguiente deslizado 10 m del cruce en el muro MEM1. Posteriormente se conforma que se presenta laboratorio para realizar las calas de plantilla apisonada y relleno en zanjas en los tramos ya mencionados. Obteniendo un resultado satisfactorio. Por lo que se coloca la plantilla de concreto y postera a esto se continua con la colocación de piedra brava en el MCM1 y MCM2.

Por el municipio

Por el contratista

  
Arq. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra

  
Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de obra


Nota 08  
Fecha: 4 de Agosto de 2022

Con esta nota se informa que se continua con los trabajos de excavación en el muro MCM2 para posteriormente realizar el ultimo trabajo de plantilla y colocar la plantilla de concreto. Al igual que se informa que continuan los avances en el muro MCM1. Colocando suministro y colocación de tubo de PVC en los muros MEM1 y MCM2.

Por ultimo se informa a la Supervision por parte del municipio que se realiza el relleno en zanjas en los muros MCM1 y MCM2.

Por el municipio

Por el contratista

  
Arq. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de obra.

  
Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de obra

000000




Nota 04  
Fecha 9 de Agosto de 2022 000685

Con esta nota se informa a la supervisión por parte del municipio que se realicen la excavación en el muro norte en el tramo del eje 2-B dotando 7 m sobre el eje e para portones mente realizar el apisonado de planilla con material producido de excavación. Al igual que se realice el acarreo de material la parte de la corona en la parte superior del muro norte y muro colocando también los tubos correspondientes y realizando el relleno en zonas en las colonnatas de los muros. Además conduciendo la excavación y acarreo en la zona de parque.

Por el municipio

Por el contratista

  
Ing. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra  
Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de obra

000000



Nota 10  
Fecha: 11 de Agosto de 2022

Por medio de la presente nota de bitácora se le informa a la supervisión por parte del municipio que se continúa con la construcción de plantilla de concreto simple para continuar con la construcción de muro de piedra brasa en el muro MCM2 en el tramo de eje 2C desahogado 7m sobre el eje C. También se informa que se colocaron los tubos de PVC correspondientes a las alturas en el muro ya mencionado.

Al mismo tiempo se continúa con la excavación en zanja con retroexcavadora del tramo restante al muro MCM2 en el eje 2-C, realizando también la plantilla apisonada en el tramo mencionado, posterior a esto se realizó el colado de su correspondiente plantilla de concreto simple. Por último se realizó la carga por medios mecánicos y el acarreo correspondiente del material producto de excavación.

Por el municipio

Por el contratista

Arg. Diego Antonio Sarmiento  
Morales.  
Supervisor de Obra

Arg. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Nota 11  
Fecha: 15 de Agosto de 2022

Con la siguiente nota de bitácora, se comunica a la supervisión por parte del municipio que se llegó a nivel de corona en el muro MCM2 en el eje 2-C por lo que se realizó el acarreo de material de banco para realizar el relleno en zanjas compacto en el muro mencionado anteriormente. Se realizó también la excavación en zanja con retroexcavadora del tramo correspondiente al muro MCM3 en el eje 2-C y en el eje 1 en C-P, al igual que se realizó la plantilla apisonada en el tramo ya mencionado. Consecuentemente a esto se realizó la construcción de plantilla de concreto simple en el muro MCM3 en el eje C. Por último, se hace mención que se realizó la carga y el acarreo correspondiente al material producto de excavación, añadido a esto se dio inicio a la construcción de muro de piedra brasa en el muro MCM3 en el eje C.

Por el contratista.

Por el municipio

Arg. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Arg. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra.



Nota 12  
Fecha: 18 de Agosto de 2022. 000687

Se le informa a la supervisión por parte del municipio que se continúa con la construcción de muro de piedra brasa en el muro MCM3 en el eje A llegando a la altura de corona correspondiente. Por lo que se realizó el acarreo de material de banco para el relleno en zanjas compacto correspondiente al muro mencionado previamente. Se comunica también que se continúa con la construcción de muro de piedra brasa en el muro MCM3 en el eje 1-D colocando los tubos de PVC correspondiente a las alturas en los muros ya mencionados. Por último se dio inicio y se ejecutó la excavación por medios mecánicos en el eje A en la zona correspondiente al muro MCC2 para posteriormente realizar la plantilla apisonada en el tramo mencionado. Teniendo la presencia de laboratorios para realizar las calas correspondientes a relleno y plantilla.

Por el contratista:

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Por el municipio

Arq. Diego Antonio Samiento Morales  
Supervisor de Obra

Nota 13  
Fecha: 22 de Agosto de 2022

Por medio de esta nota de bitácora se le informa a la supervisión por parte del municipio que se realiza la construcción de muro de piedra brasa en la zona del muro MCM3 en el eje 1-D a la altura de corona de muro por lo consiguiente se realiza el acarreo de material de banco (Tapetate) para realizar el relleno en zanjas compacto en el muro mencionado con anterioridad. Se informa también que se realiza la construcción de plantilla de concreto simple para el muro MCC2 en el eje A. Posterior a esto se inicia con el suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo de número 3 en la zona de la zapata del muro colocado.

Por el contratista:

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Por el municipio

Arq. Diego Antonio Samiento Morales  
Supervisor de Obra

000258



Fecha 24 de Agosto de 2022 Nota 14 005688

Con la siguiente nota de bitacora se le informa a la supervisión por parte del municipio que se realiza el suministro habilitado armado y colocado de acero de refuerzo del número 3 en la zona del muro MCC2. También se hace mención que se dio inicio a el cimbrado común en la zona de la zapala en el muro ya mencionado en el eje A por lo que se realizó el colado en la zona de la zapala con concreto premezclado en la zona ya mencionada del muro MCC2. Se informó también que se dio inicio a la excavación en el eje A en la zona correspondientes al muro MCC1.

Por el municipio

Por el contratista

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de obra

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Fecha 26 de Agosto de 2022 Nota 15

Por medio de la presente nota de bitacora se informa a la supervisión por parte del municipio que se ejecuto el suministro habilitado armado y colocado de acero de refuerzo de número 3 consecuentemente se realizó el cimbrado en la parte del muro ya mencionado. Por ultimo se realizó el colado con concreto premezclado en el muro MCC2.

También se hace mención que se continúa con la excavación en el eje A en la zona correspondiente al muro MCC1.

Por el contratista

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra

005689



Nota 16

009687

Fecha: 29 de Agosto de 2022

Mediante la presente nota de bitácora se le informa a la supervisión por parte del municipio que finalizó la excavación con medios mecánicos en el eje 4 en la zona correspondiente al muro MCC1 por lo que se ejecutó la plantilla aproximada en dicha zona, consecuentemente se realizó la construcción de plantilla de concreto simple en dicho tramo.

Se hace mención que se realizó el desmoldado en el muro MCC2 en el eje A, posterior a esto se realizó el acarreo de material de banco (tepalcates) para realizar el relleno en zanjas compacto en el muro ya mencionado.

Para finalizar se informa del inicio de suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo de número 4 y 5 en la zona de la zapata del muro MCC1.

Por el municipio

Por el contratista

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra.

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra.

Nota 17

Fecha: 31 de Agosto de 2022

Con esta nota de bitácora se informa a la supervisión por parte del municipio que se continúan con el suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo del número 4 y 5 en la zapata del muro MCC1.

Se informa también que se continúan los trabajos de relleno en zanjas compacto con material de banco en el muro MCC2. Se da inicio al cimbrado común en zapatas del muro MCC1 ubicado en el eje A.

Por el contratista

Por el municipio


Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra.

000000





Con la siguiente nota de bitácora se comunica a la supervisión por parte del municipio que se ejecuta la obra una altura de 2.2 m el suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo del número 4 y 5 en el muro MCE1, concretamente a este se realizó el cimbrado en la zona antes mencionada. Posteriormente se realizó el colado en concreto premezclado en el primer cuerpo del muro MCE1.

Por el municipio  
  
 Ing. Diego Antonio Sarmiento Morales  
 Supervisor de Obra.


Por el contratista  
  
 Ing. Marcos Varela Izquierdo  
 Superintendente de Obra.


Con esta nota de bitácora, se comunica a la supervisión por parte del municipio que se continúa con el suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo del número 4 y 5 en la parte restante del muro MCE1. Al mismo tiempo se realiza el descimbrado del cuerpo inferior del muro MCE1.

Por el contratista  
  
 Ing. Marcos Varela Izquierdo  
 Superintendente de Obra

Por el municipio  
  
 Ing. Diego Antonio Sarmiento Morales  
 Supervisor de Obra.

Con esta nota se informa a la supervisión por parte del municipio que se ejecuta el suministro, habilitado y armado y colocado de acero de refuerzo del número 4 y 5 en el cuerpo restante del muro MCE1. En consecuencia se ejecuta el correspondiente cimbrado en el tramo mencionado. Posteriormente se ejecuta el colado con concreto premezclado en la parte restante del muro MCE1.

Por el municipio  
  
 Ing. Diego Antonio Sarmiento Morales  
 Supervisor de Obra

Por el contratista  
  
 Ing. Marcos Varela Izquierdo  
 Superintendente de Obra.



Nota 23  
Fecha 15 de Septiembre de 2021

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se realizó el desmoldado en la parte restante del muro MCC1. Por lo que se realizó el acarreo de material de banco (icpetate) para dar inicio con el relleno en zanjas compacto con material de banco en el tramo mencionado anteriormente.

También se informa que se realizó la construcción de muro de piedra brava en la zona de la escalera ubicada en el eje 2 y D al igual que se ejecutó la construcción de base para castillo intermedio. Al igual que se dio inicio con la rampa para escalera a la par del forjado de escalon para la zona de escalera en el eje 1 y D.

Por el municipio

Por el contratista.

Ing. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra.

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra.

Nota 24  
Fecha: 19 de Septiembre de 2021

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se ejecutó la rampa para escalera conjuntamente con el forjado de escalones para su colado respectivamente en la escalera ubicada en el eje 2 y D. De igual manera se dio inicio a la construcción de muro de tabique rojo recocido en la escalera ubicada en el eje 2-D.

Por último se hace mención que se comenzó con la construcción de castillos en los muros previamente mencionados, al igual que se continuó con el relleno en zanjas compacto con material de banco en el muro MCC1.

Por el municipio

Por el contratista

Ing. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra.



Nota 25  
Fecha 21 de Septiembre de 2022

Con esta nota de bitacora se informa a la Supervision por parte del municipio, que se esta realizando el habilitado y armado de dadas correspondientes al muro MEM1 de igual manera se informa que se concluyo con la construccion del muro de tabique rojo recocido en la escalera del eje 2-D. Por lo que se dio inicio a la construccion de rampa para escalera a la par del torcido de escalon para la escalera antes mencionada.

Se comunica que concluyo el relleno en zanjas compacto en la zona del muro MEM1.

Por el municipio

Por el contratista

Arg. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Supervisor de Obra

Nota 26  
Fecha 23 de Septiembre de 2022

Mediante la presente nota de bitacora se informa a la Supervision por parte del municipio que se concluyo con la construccion de rampa y torcido de escalones para la escalera ubicada en el eje 2-D. Tambien se continua con el cimbrado y colado de dadas en el muro MEM2 y el colado de dada en el muro de la escalera del eje 2-D.

Por el contratista

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Supervisor de Obra

Arg. Diego Antonio Sarmiento  
Morales  
Supervisor de Obra



000694

Nota 27  
Fecha 26 de Septiembre de 2022

Con la presente nota de bitacora se informa al supervisor por parte del municipio que se realiza la limpieza correspondiente. Al igual que se ejecuto el concepto de data de replante en la zona del muro MEM2.

Por el contratista.

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra.

Nota 28  
Fecha 27 de Septiembre de 2022

Mediante la presente nota de bitacora se informa a la supervisión por parte del municipio que se finalizo la limpieza general.

Tambien se hace mención que el día de hoy siendo 27 de Septiembre de 2022 en presencia del supervisor de parte del municipio el Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales y el Superintendente de obra Ing. Marcos Varela Izquierdo se dan por concluidos los trabajos correspondientes a la obra denominada DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE RECREACION FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO. Cumpliendo con las metas establecidas y en el tiempo requerido, se hace entrega de la obra y al mismo tiempo dando cierre a la presente bitacora de obra.

Por el contratista.

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo  
Superintendente de Obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales  
Supervisor de Obra.

000695