



De conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 72 fracción VI de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 106 de su Reglamento, en cumplimiento a lo pactado en la Cláusula Vigésima del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004** relativo a la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA”**, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, a través del Presidente Municipal, asistido por el Director de Infraestructura, en su carácter de contratante, denominándose en lo sucesivo **“EL H. AYUNTAMIENTO”** y la persona moral denominada **SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V.**, por conducto de la **C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ**, en su carácter de **Administrador único** en su carácter de contratista, denominándose **“EL CONTRATISTA”**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **10:00 horas**, del día 26 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura, con domicilio oficial ubicado en: **Parque Recreativo El Ameyal El Carmen No. 10, Col. Estrellas del Mar, San Juan Cuautlancingo, Puebla C.P. 72702**, los servidores públicos cuyos nombres, cargo y firmas aparecen al final de la presente Acta, así como la persona moral a través de su representante.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de **“EL H. AYUNTAMIENTO”**:

ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA; y
ARQ. JOSÉ ALBERTO OSORIO PÁJARO RESIDENTE DE OBRA.

Interviene en representación de **“EL CONTRATISTA”**:

C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ, ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERINTENDENTE DE OBRA.

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRÁN DE SUSPENDER CONSIDERANDO QUE SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL SÓLO DEBE IDENTIFICARSE LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DETOMARSE PARA SU REANUDACIÓN

Los trabajos contratados que se suspenderán consistirán en:

		CANTIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	DEDUCTIVAS CANTIDAD	CONTRATADO	DEDUCTIVAS	DIFERENCIA
	II TERRACERÍAS						
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	M3	690.60	680.72	\$ 22,237.32	\$ 21,919.18	\$ 318.14
SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	6629.78	6601.53	\$ 63,844.78	\$ 63,572.73	\$ 272.05
COMT007	3) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR	M3	260.60	255.86	\$ 6,040.71	\$ 5,930.83	\$ 109.88
RECOMT003	3) PARA EL 100%. AASHTO ESTANDAR	M3	260.60	248.53	\$ 29,963.79	\$ 28,575.98	\$ 1,387.81
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	156.36	136.20	\$ 13,568.92	\$ 11,819.44	\$ 1,749.48
SOACA014	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	1719.96	1701.23	\$ 35,224.78	\$ 34,841.19	\$ 383.59



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027





ACTA SUSPENSIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004

	III PAVIMENTO						
BASE-002	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	260.60	198.20	\$ 119,313.10	\$90,743.89	\$28,569.21
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO	M3	338.78	330.21	\$ 4,902.15	\$ 4,778.14	-\$ 124.01
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	14313.65	10556.08	\$ 115,224.88	\$ 84,976.44	-\$ 30,248.44
RIIM002	B) BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR 2)	HA	0.13	0.12	\$ 509.98	\$ 470.75	-\$ 39.23
ADMA003	EMULSION ASFALTICA ECR-65	LT	2084.80	253.20	\$ 30,354.69	\$ 3,686.59	-\$ 26,668.10
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO	M3	338.78	2.25	\$ 4,902.15	\$ 32.56	-\$ 4,869.59
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	14313.65	30.51	\$ 115,224.88	\$ 245.61	\$ 114,979.27
ALMA002	B) EMULSIONES ASFALTICAS: ASFALTOS	LT	2084.80	253.25	\$ 83.39	\$ 10.13	\$ 73.26
086-G.04	CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.						
CBMA002	B) DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS	LT	2084.80	253.25	\$ 562.90	\$ 68.38	\$ 494.52
RIEGOIMPREG001	EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION ECL-45	LT	2084.80	252.20	\$ 2,334.98	\$ 282.46	\$ 2,052.52
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	22.45	22.30	\$ 9,987.56	\$ 9,920.82	\$ 66.74

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027





DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 METROS	M	917.60	318.23	\$202,018.82	\$70,061.52	\$131,957.30
DENTELLON200	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 METROS	M	250.73	89.50	\$95,874.14	\$34,223.01	\$61,651.13
PIADC020	PISO DE ADCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLORES AMARILLO, NEGRO, ROJO Y TABACO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1124.41	1117.20	\$484,463.29	\$481,356.79	\$3,106.50
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1124.41	1102.30	\$15,752.98	\$15,443.22	
	IV OBRAS COMPLEMENTARIAS						
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBORNTE A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	229.40	98.50	\$118,879.67	\$51,044.67	\$67,835.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y	M	458.80	450.20	\$180,556.15	\$177,171.71	\$3,384.44



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027





ACTA SUSPENSIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004

	DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	917.60	123.60	\$12,103.14	\$1,630.28	\$10,472.86
	VI DRENAJE SANITARIO						
DESCSRDOM	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y	PZA	5.00	0.00	\$12,568.25	\$-	\$12,568.25
3053 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERCIÓN PVC A 45 DE 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIAS EN LÍNEAS EN SERVICIO, INCLUYE EMPAQUES	PZA	5.00	0.00	\$1,790.95	\$-	\$1,790.95
3060 18	INCREMENTO O RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	0.00	\$2,417.82	\$-	\$2,417.82
REPDESDOM	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO	PZA	10.00	0.00	\$6,795.20	\$-	\$6,795.20
REPTOMDO M	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO	TOMA	12.00	0.00	\$3,576.36	\$-	\$3,576.36



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027





	Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	VIII ALUMBRADO						
LUMWALLY7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTI VANDÁLICA WALLY RN 19" DE 75 W. INCLUYE: MÓDULO SOLAR, BATERÍA DE LITIO, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO, LÁMPARA SUBURBANA MODELO 11-HP-LXW-CW BLANCO PURO DE 75 W, POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 METROS,	PZA	1.00	0.00	\$25,561.84	\$-	\$25,561.84
	IX SEÑALAMIENTO						
PINCON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	688.20	0.00	\$14,727.48	\$-	\$14,727.48
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	458.80	228.20	\$23,536.44	\$11,706.66	\$11,829.78
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA AMARILLA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.(M7.1)	M	16.00	0.00	\$1,420.16	\$-	\$1,420.16
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	4.00	3.00	\$10,796.72	\$8,097.54	\$2,699.18



SUB TOTAL -\$ 574,509.85
 I.V.A. 16% \$ (91,921.58)
 Total \$ (666,431.43)

-31.47%





IV. DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.

La obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA**, se inició en la fecha estipulada en el contrato, es decir el 2 de diciembre de 2024, como se manifiesta en la bitácora de obra número 1. El día 4 de diciembre de 2024, durante los trabajos de excavación por medios mecánicos en caja a partir de la Privada Múnich, entre calle Múnich a partir del Cad. 0+000 al 0+113.40 y sobre la Privada Múnich 2 entre calle Múnich partir del Cad. 0+000 al 0+116.80, se acercó uno de los vecinos de edad avanzada que es el dueño de del predio que colinda con la calle Múnich y la privada Múnich 2, alegando de forma grosera que no quiere los trabajos que se están realizando, porque no quiere ceder el paso para la calle, argumentando que es su terreno, hecho que se hizo del conocimiento de **"EL AYUNTAMIENTO"** en la Bitácora número 23 y por escrito de la misma fecha.

Derivado de lo anterior, se han tenido reuniones con los vecinos de la Privada Munich a efecto de conocer su opinión respecto a la construcción de pavimento con adoquín de la mencionada privada, a la que la gran mayoría están conforme en que se lleven a cabo los trabajos para el mejoramiento de la citada vialidad, incluida la persona propietaria que se inconformó; lo que hace necesario llevar a cabo reuniones y trámites que permitan resolver favorablemente esta situación, por lo surge la necesidad de suspender los trabajos en el tramo 0+000.00 al 0+116.80

V. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

• **SITUACIÓN LEGAL:**

Los trabajos dieron inicio el 2 de diciembre de 2024, siendo suspendidos el 26 de diciembre de 2024.

• **STUACIÓN ADMINISTRATIVA:**

En virtud de que las causas que dieron origen a la suspensión de los trabajos no son imputables al Ayuntamiento ni al Contratista, no se aplicará penalización alguna.

La empresa renunció al anticipo, por lo que no se lleva a cabo amortización alguna.

• **SITUACIÓN TÉCNICA:**

De los trabajos contratados, **"EL CONTRATISTA"** ejecutó el 70.58% de los cuales se pagaron 2 estimaciones por un total de \$1,494,748.46 que a continuación se describen:

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE CON IVA
1	02-12-2024 al 20-12-2024	\$1,1481,252.05
2	21-12-2024 al 25-12-2024	\$ 13,496.41
TOTAL		\$1,494,748.46





La obra se encuentra en proceso por lo que falta ejecutar los conceptos:

II TERRACERÍAS	
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO
SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES
COMT007	3) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR
RECOMT003	3) PARA EL 100%. AASHTO ESTANDAR
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES
SOACA014	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.
III PAVIMENTO	
BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES
RIIM002	B) BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR 2)
ADMA003	EMULSION ASFALTICA ECR-65
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES
ALMA002	B) EMULSIONES ASFALTICAS: ASFALTOS
086-G.04	CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.
CBMA002	B) DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS
RIEGOIMPREG001	EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION ECL-45
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)
DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 METROS
DENTELLON200	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 METROS
PIADC020	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLORES AMARILLO, NEGRO, ROJO Y TABACO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.
IV OBRAS COMPLEMENTARIAS	
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN, 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.
VI DRENAJE SANITARIO	
DESCSRDOM	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y





ACTA SUSPENSIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004

3053 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERCIÓN PVC A 45 DE 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIAS EN LÍNEAS EN SERVICIO, INCLUYE EMPAQUES
3060 18	INCREMENTO O RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.
REPDESDOM	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
VIII ALUMBRADO	
LUMWALLY7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTI VANDÁLICA WALLY RN 19" DE 75 W. INCLUYE: MÓDULO SOLAR, BATERÍA DE LITIO, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO, LÁMPARA SUBURBANA MODELO 11-HP-LXW-CW BLANCO PURO DE 75 W, POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 METROS,
IX SEÑALAMIENTO	
PINCON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA AMARILLA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.(M7.1)
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.

• **SITUACIÓN ECONÓMICA:**

1. Programado: 100 %;
2. Ejecutado: 0 %;
3. Atraso a la fecha: 0 %;
4. Avance Financiero: 0 %.

Del personal y equipo asignado a la ejecución de los trabajos, ambas partes acuerdan, que serán retirados en su totalidad, para evitar daños, tanto materiales como humanos.

VI. **EL TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, SIN QUE SE REBASE EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LA LEY, TENIENDO EN CUENTA QUE CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO.**

La suspensión de los trabajos del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004**, se determinó a partir de esta fecha y hasta el 23 de febrero de 2025, siendo sesenta días naturales de suspensión.



DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUAUTLANCINGO, PUE. 2027





ACTA SUSPENSIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004

VII. SEÑALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y EL CONTRATISTA, TENDIENTE A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.

“EL AYUNTAMIENTO” realizará las acciones necesarias para la solución del conflicto que se presenta con la persona que refiere ser propietaria de la superficie en la que se ejecutaron los trabajos que se suspenden materia de la presente Acta.

“EL CONTRATISTA” seguirá las siguientes acciones:

- 1.- Retirar el personal y equipo de trabajo del sitio.
- 2.- Presentará los números generadores con el objeto de obtener el avance financiero real de la obra, los cuales serán conciliados con esta supervisión.

VIII. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO.

Una vez que las causas que motivan la presente suspensión se resuelvan, se procederá a celebrar el correspondiente convenio difiriendo el programa de ejecución pactado en el mismo plazo que abarque la suspensión de los trabajos.

IX. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE SEAN ACORDADAS Y QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Los trabajos que se ejecutaron en otros tramos, no representan riesgo y/o peligro alguno. En relación a las instalaciones o equipo no dicta medida alguna dado que “EL CONTRATISTA” retira en este acto, equipo y personal de la obra.

POR HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. JOSÉ ALBERTO OSORIO PÁJARO

RESIDENTE DE OBRA





POR "EL CONTRATISTA"
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V.

C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ


ADMINISTRADOR UNICO

C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ


SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/001 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA".

