



"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de **La Reserva Territorial**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de **Puebla**, siendo las **11:00** horas del día **20 de Febrero de 2024**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Maya, entre calle del Sol y continuación de la calle Maya, en la Reserva Territorial, Municipio de Cuautlancingo".	
No. de obra: PART-24-03	Contrato No. PART-24-03
Oficio de asignación: T.C./011/2024	Contratista: CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal
Monto asignado: \$ 1,314,054.43	Monto del contrato: \$ 1,309,170.13 Monto ejecutado: \$ 1,309,170.13
Convenio Modificatorio: N/A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
PARTICIPACIONES: \$ 1,309,170.13 Ejercicio: 2024	Fecha de inicio en contrato: 20 de Enero de 2024 Fecha de término en contrato: 19 de Febrero de 2024
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Por el Municipio:  Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:  CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: PART-24-03


PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Tmp	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	806.55
(*CINCO PESOS 12/100 MXN*)			
DEM041-1	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE	M3	40.54
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)			
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	11.02
(*QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 MXN*)			
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	2.25
(*QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 MXN*)			
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	42.00
(*VEINTIDOS PESOS 06/100 MXN*)			
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	11.68
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN*)			
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (15 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)		
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	352.21
(*CINCUENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN*)			
CAR003	CARGA DE CAMIÓN CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	M3	525.98
(*VEINTISIETE PESOS 30/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	525.98
(*CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN*)			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,522.15
(*TRES PESOS 79/100 MXN*)			
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	648.10
(*DIECINUEVE PESOS 87/100 MXN*)			
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	M3	129.81
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	168.75
(*CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN*)			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE SUB-URBANA	M3/KM	1,687.50

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
RFC: CCO150710395
AV. PROGRESIÓN
XICOMILLO LOTE 1
CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA, C.P. 72100



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: PART-24-03


"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	129.81
(*CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	168.75
(*CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN*)			
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	22,781.25
(*TRES PESOS 79/100 MXN*)			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	973.61
(*TREINTA Y DOS PESOS 29/100 MXN*)			
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	9.07
(*CINCO PESOS 26/100 MXN*)			
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	649.07
(*CERO PESOS 65/100 MXN*)			
PACO006	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6, 6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS Y CIMBRADO.	M2	649.07
(*SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 MXN*)			
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	M2	649.07
(*NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 MXN*)			
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	304.74
(*VEINTE PESOS 95/100 MXN*)			
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	309.74
(*CUARENTA Y UN PESOS 26/100 MXN*)			
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm2. COEFICIENTE DE SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DE MATERIAL, SOBANTE HASTA 20 M.	M	21.00

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
RFC: CCO15731G36

AV. PROLONGACIÓN
POTENCIAL LOTE 1
COL. CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE
CERAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024




H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: PART-24-03

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	124.74
(*TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN*)			
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPASANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	66.93
(*CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 23/100 MXN*)			
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00
(*DOS MIL CIENTO UN PESOS 96/100 MXN*)			
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN*)			
RETROPOSTE	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE POSTES Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
(*DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 MXN*)			
DESMALLA	DESMANTELAMIENTOS DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 METROS DE ALTURA CALIBRE 10.5, INCLUYE: RETIRO DE BASES DE CONCRETO CON TUBOS DE 2.00 METROS DE ALTURA Y 60 MM.	M	69.85
(*SESENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN*)			
REALUM007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15 250 W. INCLUYE BRAZO, ABRAZADERA, BALASTRO, FOCO, FOTOCELDA Y POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 6.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO ANTICORROSIVO.	PZA	4.00
(*SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 86/100 MXN*)			
REALUM001	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	4.00
(*OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 MXN*)			
ELEC036-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	PZA	4.00
(*DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MXN*)			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	787.40
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	157.48
(*OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 MXN*)			
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	40.00
(*CIENTO SIETE PESOS 50/100 MXN*)			
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00X 0.40 CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.00
(*OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 MXN*)			
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	38.74

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
RFC: CCO15021G-36
AV. PROLONGACIÓN
XICOMCAT LOTE 1
COL. CENTRO
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
2021 - 2024



"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Importe del contrato: \$ 1,309,170.13

Importe del ejecutado: \$ 1,309,170.13

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 20 de Enero de 2024


Fecha real de terminación: 19 de Febrero de 2024

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 0.00

Monto Total: \$ 1,309,170.13



***PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO*.**


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Tmp	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	806.55
(*CINCO PESOS 12/100 MXN*)			
DEM041-1	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE	M3	40.54
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)			
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	11.02
(*QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 MXN*)			
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	2.25
(*QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 MXN*)			
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	17.00
(*VEINTIDOS PESOS 06/100 MXN*)			
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	17.00
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN*)			
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (15 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	352.21
(*CINCUENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN*)			
CAR003	CARGA DE CAMIÓN CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	M3	352.21
(*VEINTISIETE PESOS 30/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	352.21
(*CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN*)			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,522.15
(*TRES PESOS 79/100 MXN*)			
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	649.07
(*DIECINUEVE PESOS 87/100 MXN*)			
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	M3	129.81
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	168.75
(*CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN*)			
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3	1,687.50

CRÉDITO CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
AV. PROLONGACIÓN XICOTEPECAL LOTE 1 COL. CENTRO, CUAUTLANCINGO, PUE. CP. 72700



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: PART-24-03

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	129.81
(*CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 MXN*)			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	168.75
(*CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN*)			
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	22,781.25
(*TRES PESOS 79/100 MXN*)			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	973.61
(*TREINTA Y DOS PESOS 29/100 MXN*)			
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	649.07
(*CINCO PESOS 26/100 MXN*)			
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	649.07
(*CERO PESOS 65/100 MXN*)			
PACO006	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6, 6-10, 10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS Y CIMBRADO.	M2	649.07
(*SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 MXN*)			
IMP014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURADO CON CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	M2	649.07
(*NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 MXN*)			
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	304.74
(*VEINTE PESOS 95/100 MXN*)			
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	309.74
(*CUARENTA Y UN PESOS 26/100 MXN*)			
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 M.		21.00

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO150731C35

AV. PAVIMENTACIÓN
COL. CENTRO
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA, C.P. 72760

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA
OBRA: PART-24-03

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	124.74
(*TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 MxN*)			
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	66.93
(*CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 23/100 MxN*)			
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00
(*DOS MIL CIENTO UN PESOS 96/100 MxN*)			
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 MxN*)			
RETIROPOSTE	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE POSTES Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	
(*DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 MxN*)			
DESMALLA	DESMANTEAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 METROS DE ALTURA CALIBRE 10.5, INCLUYE: RETIRO DE BASES DE CONCRETO CON TUBOS DE 2.00 METROS DE ALTURA Y 60 MM.	M	69.65
(*SESENTA Y DOS PESOS 49/100 MxN*)			
REALUM007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15 250 W. INCLUYE BRAZO, ABRAZADERA, BALASTRO, FOCO, FOTOCELDA Y POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 6.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO ANTICORROSIVO.	PZA	4.00
(*SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 86/100 MxN*)			
REALUM001	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	
(*OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 MxN*)			
ELEC036-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	PZA	4.00
(*DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MxN*)			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	787.40
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	157.48
(*OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 MxN*)			
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	40.00
(*CIENTO SIETE PESOS 50/100 MxN*)			
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.		4.00
(*OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 MxN*)			
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.		





"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYA, ENTRE CALLE DEL SOL Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE MAYA, EN LA RESERVA TERRITORIAL, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Pendientes de autorización: **NINGUNO**


El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:
BITÁCORA DE OBRA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.






ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:



C. Filomeno Sarmiento Torres
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Presidente Municipal Constitucional de
Cautlancingo; Puebla,
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024




Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cautlancingo; Puebla,
PUEBLAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Mtra. Eva Sánchez Mendieta
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Contralora Municipal
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021 - 2024

Por el contratista

Entrega:



C. Daniel Iván Flores Gazca
Representante Legal
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
RFC: CCO150731G36
AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra



Presidente




secretario



Tesorero



Vocal de control y vigilancia



CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
RFC: CCO150731G38
AV. PROLONGACION
XICOTENCATLI
COL. CENTRO
CUAUTLAN
PUE.



Vocal 01

Vocal 02



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Vocal 03



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021 - 2024