



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

CUAUTLANCINGO
MÁS próspero



15 de julio de 2022.

OFICIO No. DOP/365/2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024
C. FLORENO SARMIENTO TORRES
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla



Nº 8878



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon proyectos para el trimestre	
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	3	No se planearon proyectos para el trimestre	
	3er. Trimestre	9.09	1	11					
	4to. Trimestre	7.69	1	13					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon obras de contribución directa para el trimestre	
	2do. Trimestre	40.00	2	5	0.00	0	3	No se Reportan obras de contribución directa debido a que se encuentran en validación	
	3er. Trimestre	36.36	4	11					
	4to. Trimestre	46.15	6	13					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	se ejercieron 2 obras de contribución complementaria que no se capturaron en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	2do. Trimestre	60.00	3	5	100.00	3	3	se ejercieron 4 obras de contribución complementaria que no emigraron al SREFT y una que no se pudo capturar en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	3er. Trimestre	54.55	6	11					
	4to. Trimestre	46.15	6	13					



MUNICIPIO DE CUAUTLINCINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	16.67	17132522	102795135	16.67	17132522.38	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135	41.67	42831306	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	3er. Trimestre	66.02	67868252	102795135					
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135					
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100	102795135	102795135					
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial] * 100	1er. Trimestre	16.67	2376994.23	102795135	2.31	2376994.23	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135	13.55	13931738	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	3er. Trimestre	66.02	67868252	102795135					
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135					
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	1.02	42831306.13	41875609.5	0.67	42831306.13	63861066.26		
	4to. Trimestre	1.21	102795135	85212952.56					
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	1.75	85,212,953	83,751,219					

NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MIDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220102064100		FORTA-22-01	Pavimentación con adoquín en calle Cañada entre Continuación de calle Cañada y calle Cocoyula y Privada Tlacotal entre Continuación de Privada Tlacotal y calle Cañada.	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	100%	100%	M2	2107.49	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220102064128		FORTA-22-02	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez entre calle Veracruz y Río Atoyac.	San Lorenzo Almolcayal	\$ 2,028,391.94	\$ 2,028,391.94	\$ 2,028,391.94	\$ 2,028,391.94	\$ 2,028,391.94	\$ 2,028,391.94	\$ 2,028,391.94	100%	100%	M2	1680	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220102064133		FORTA-22-03	Pavimentación con adoquín en privada Xalapa entre calle Xalapa y calle los Pinos	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,379,466.93	\$ 1,379,466.93	\$ 1,379,466.93	\$ 1,379,466.93	\$ 1,379,466.93	\$ 1,379,466.93	\$ 1,379,466.93	100%	100%	M2	1124.33	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202066293		FORTA-22-05	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Atoyac entre calle Adolfo López Mateos y calle Benito Juárez.	San Lorenzo Almolcayal	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 1,431,726.60	\$ 1,431,726.60	\$ 1,421,726.60	65%	30%	M2	2051.5	Obra en proceso
TMP_PUE220202066296		FORTA-22-07	Adoquinamiento de la calle pines entre calle Ayuntamiento y calle Robles	Sanctorum	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	M2	0	Obra en proceso

FOLIO SISTEMA SHCP		No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		92740	FISM-2-01	Pavimentación con Adoquín de la Privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril	Sanctorum	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	100%	100%	M2	1291.5	se capturaron sin embargo no emigraron al sistema SRFT
		92957	FISM-2-02	Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y calle Cuauhtémoc	San Lorenzo Almolcayal	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	100%	100%	M2	2100	se capturaron sin embargo no emigraron al sistema SRFT
		93102	FISM-22-03	Continuación con adoquín de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento.	Sanctorum	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	100%	100%	M2	3036	se capturaron sin embargo no emigraron al sistema SRFT
			FISM-22-04	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Privada Morelos entre calle Morelos y calle Solares	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,631,184.23	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	100%	100%	M2	1384.2	no se capturaron en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma

Entid.	Mur	Tipo	Ciclo de	Clave	F Mo	Pogr	Programa	For	Inst	Rendimiento	Re Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(N)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Ci Pr	Observaciones	
21	41	1	2022	2	33	1	4	FA/S	MUNICI	1	4358.61											
		2									2	613	6203647.8	6203647.8	0	0	0	0	0	0	perforación, equipamiento de pozo y drenajes	
		2									2	614	14061601.7	14061601.7	10339413	7227773.54	7227773.54	7227773.54	7227773.54	0	Obras de adoquinamiento y pavimentación	
		2									1	515	413576.52	413576.52	0	0	0	0	0	0	Equipo de computo	
21	41	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN*	1	18671.14												
		2									1	332	1490507.2	3287281.87	3287281.87	3287231.87	3287281.87	3287281.87	3287281.87	0	Proyecto construcción del cis calle margarita oficinas y parque	
		2									1	523	1600800	1600800	0	0	0	0	0	0	video vigilancia camaras y alertamiento	
		2									2	541	5270356	5270356	0	0	0	0	0	0	Adquisición de vehículos	
											2	612	0	2262030.94	0	0	0	0	0	0	casa de salud	
		2									2	614	16644152.2	34465067.4	34465067.4	7046626.79	7046626.79	7046626.79	7046626.79	0	obras de pavimentación y adoquinamiento	
		2									2	622	72399200.7	50519479.9	1481127.18	0	0	0	0	0	0	construcion del CIS, modulos de respuesta
		2									1	853	5390118.9	5390118.9	3597829.72	3597829.72	3597829.72	3597829.72	3597829.72	3597829.72	0	aportaciones de cereso y alfabetización