



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024



14 de Octubre de 2022.
OFICIO No. DOP/714/2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFTI)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon proyectos para el trimestre	
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	3	No se planearon proyectos para el trimestre	
	3er. Trimestre	9.09	1	11	0.00	0	5	existe diferencia ya que los proyectos se encuentran en validación	
	4to. Trimestre	7.69	1	13					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon obras de contribución directa para el trimestre	
	2do. Trimestre	40.00	2	5	0.00	0	3	No se reportan obras de contribución directa debido a que se encuentran en validación	
	3er. Trimestre	36.36	4	11	0.00	0	5	existe diferencia ya que los proyectos se encuentran en validación	
	4to. Trimestre	46.15	6	13					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	se ejercieron 2 obras de contribución complementaria que no se capturaron en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	2do. Trimestre	60.00	3	5	100.00	3	3	se ejercieron 4 obras de contribución complementaria que no emigraron al SRFTI y una que no se pudo capturar en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	3er. Trimestre	54.55	6	11	100.00	5	5	se ejercieron 5 obras de contribución complementaria que no se capturaron en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	4to. Trimestre	46.15	6	13					

14 OCT 2022

RECIBIDO

FUJABUCOPSE

MUNICIPIO DE CUATLANCINGO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE) 2022



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Meta Alcanzada	Denominador	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	17132522	102795135	102795135	16.67	17132522.38	102795135	Importe ministrado al Municipio
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135	102795135	41.67	42831306	102795135	Importe ministrado al Municipio
	3er. Trimestre	66.02	67868252	102795135	102795135	66.67	68530069	102795135	Importe ministrado al Municipio
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135	102795135				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Meta Alcanzada	Denominador	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Meta Alcanzada	Numerador		
(((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100	102795135	102795135	102795135				
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Meta Alcanzada	Denominador	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Meta Alcanzada	Numerador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	2376994.23	102795135	102795135	2.31	2376994.23	102795135	Importe ejercido por el Municipio
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135	102795135	13.55	13931738	102795135	Importe ejercido por el Municipio
	3er. Trimestre	66.02	67868252	102795135	102795135	25.31	26022587	102795135	Importe ejercido por el Municipio debido a que unas obras se encuentran en validación
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135	102795135				
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Meta Alcanzada	Denominador	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.02	42831306.13	41875609.5	41875609.5	0.67	42831306.13	63861086.26	
	4to. Trimestre	1.21	102795135	85212952.56	85212952.56				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Meta Alcanzada	Denominador	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Meta Alcanzada	Numerador		
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1) * 100	4to Trimestre	1.75	85,212,953	83,751,219	83,751,219				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Gobierno
 de Puebla

14 OCT 2022

RECIBIDO

F4258C GPBE

NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
TMP_PUE220202086293		FORTA-22-05	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Atoyac entre calle Adolfo López Mateos y calle Benito Juárez.	San Lorenzo Almecatlá	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	\$ 4,739,088.68	100%	100%	M2	3156	Obra Terminada
TMP_PUE220202086296		FORTA-22-07	Adoquinamiento de la calle pines entre calle Ayuntamiento y calle Robles	Sanctorum	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ -	\$ -	\$ -	70%	0%	M2	2540.91	Obra en proceso
TMP_PUE220302136681		FORTA-22-11	Construcción de oficinas administrativas para la Inspectoría del barrio de nuevo León en Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,623,955.89	\$ 2,623,955.89	\$ 2,623,955.89	\$ 2,623,955.89	\$ 2,623,955.89	\$ 2,623,955.89	\$ 2,623,955.89	100%	100%	M2	209	Obra Terminada
TMP_PUE220302136724		FORTA-22-15	Demolición y construcción de muros de contención para la construcción del parque de recreación familiar el calvario en Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,948,809.98	\$ 1,948,809.98	\$ 1,948,809.98	\$ 1,948,809.98	\$ 1,948,809.98	\$ 1,948,809.98	\$ 1,948,809.98	100%	100%	M2	468.67	Obra Terminada
TMP_PUE220302136761		FORTA-22-16	Construcción de parque de recreación familiar el calvario en Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,658,794.31	\$ 2,658,794.31	\$ 2,658,794.31	\$ 2,658,794.31	\$ 797,638.29	\$ 797,638.29	\$ 797,638.29	50%	30%	M2	180	Obra en proceso

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
PUE220302107752	92740	FISM-2-01	Pavimentación con Adoquín de la Privada Robles entre calle Robles y 2 de Abril	Sanctorum	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	100%	100%	M2	1291.5	Obra Terminada
PUE220302107756	92857	FISM-22-02	Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y calle Cuatémoc	San Lorenzo Almecatlá	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	100%	100%	M2	2100	El proyecto cuenta con observaciones, por lo que reporta en ceros
PUE220302107765	93102	FISM-22-03	Construcción con adobe de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento.	Sanctorum	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	100%	100%	M2	3036	El proyecto cuenta con observaciones, por lo que reporta en ceros
	219185	FISM-22-04	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Privada Morelos entre calle Morelos y calle Solares	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,631,184.23	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	100%	100%	M2	1384.2	La obra no emigra al SRFT
	228829	FISM-22-05	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Margaritas entre calle 5 de Mayo y Av. 16 de Septiembre	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	100%	100%	M2	211	La obra no emigra al SRFT

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
PUEBLA, Pue., a 14 de OCT de 2022

14 OCT 2022

RECIBIDO

FI4258/CPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Pago	Ciclo de Tipo de Recu	Clave R Mod	Programa	Procedimiento	Reintegro	Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Precudate	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	Co Pro Observaciones		
21	41	2	2022	2	33	1	7105.2	1	613	620647.8	620647.8	2467882.6	0	0	0	0	0	perforación, equipamiento de pozos y drenajes	
		2							2	614	14061601.7	14475178.2	9840767.21	9840767.21	9840767.21	9840767.21	0	Obras de asfaltamiento y pavimentación	
		2							1	515	413576.52	0	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo	
21	41	2	2022	2	33	1	29833.88	1	332	1450507.2	3387281.87	3387281.87	3387281.87	3387281.87	3387281.87	3387281.87	3387281.87	Proyecto construcción del cruce marginal de buses y parque	
		2							1	523	1600800	1600800	0	0	0	0	0	0	vicio vigilancia camaras y alertamiento
		2							2	541	5270356	5270356	0	0	0	0	0	0	Adquisición de vehículos
		2							2	612	0	2763030.94	0	0	0	0	0	0	casas de salud
		2							2	614	1664413.2	34715429.5	34465067.4	1403407.4	10363983.9	10363983.9	10363983.9	10363983.9	Obras de pavimentación y adoquinamiento
		2							2	622	72399300.7	50519479.9	25637983.9	7231560.18	7231560.18	7231560.18	7231560.18	7231560.18	construcción del CIS, módulos de respuesta
21	41	2						1	853	5350118.9	5139756.75	5139756.75	5139756.75	5139756.75	5139756.75	5139756.75	5139756.75	aportaciones de cerezo y alfabetización	
		2																	

SECRETARIA DE BIENESTAR

Secretaría General de

