



13 de Enero de 2023.
OFICIO No. P. 010/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla

Archivo. Control de Gestión.



NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO SISTEMA SIICP	No. MIDO	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DIVENDADO	EJECUIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE22020206296		FORTA-22-07	Adquisición de la calle puros entre calle Ayuntamiento y calle Robles	Sanctorum Cuautlancingo	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	\$ 3,670,038.57	100%	100%	3629.68	1000	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220202136761		FORTA-22-16	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACIÓN FAMILIAR EL CALVARIO EN CUAUTLANCINGO	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,658,794.31	\$ 2,658,369.67	\$ 2,658,369.67	\$ 2,658,369.67	\$ 2,658,369.67	\$ 2,658,369.67	\$ 2,658,369.67	100%	100%	180	137435	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202159706		FORTA-22-18	Rehabilitación de las instalaciones del Edificio de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Pue.	San Juan Cuautlancingo	\$ 905,140.60	\$ 905,140.60	\$ 905,140.60	\$ 905,140.60	\$ 271,542.18	\$ 271,542.18	\$ 271,542.18	30%	30%	1651.73	137435	obra en proceso
TMP_PUE220202159332		FORTA-22-23	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE ADEQUINAMIENTO ENTRE CALLE CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM	Sanctorum	\$ 1,579,860.55	\$ 1,579,860.55	\$ 1,579,860.55	\$ 1,579,860.55	\$ 1,579,860.55	\$ 1,579,860.55	\$ 1,579,860.55	100%	100%	1339.68	211	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202159345		FORTA-22-24	JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN CUAUTLANCINGO	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,136,049.12	\$ 2,136,049.12	\$ 2,136,049.12	\$ 2,136,049.12	\$ 2,136,049.12	\$ 2,136,049.12	\$ 2,136,049.12	100%	100%	1931.95	211	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202159355		FORTA-22-25	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO.	San Lorenzo Almolacilla	\$ 1,320,737.15	\$ 1,320,737.15	\$ 1,320,737.15	\$ 1,320,737.15	\$ 1,320,737.15	\$ 1,320,737.15	\$ 1,320,737.15	100%	100%	193.61	625	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202159360		FORTA-22-26	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	San Juan Cuautlancingo	\$ 12,432,902.41	\$ 12,432,902.41	\$ 12,432,902.41	\$ 12,432,902.41	\$ 12,432,902.41	\$ 7,016,246.43	\$ 7,016,246.43	70%	56%	1821.56	79000	obra en proceso
TMP_PUE220202159372		FORTA-22-27	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SAN JOAQUIN ENTRE PRIVADA SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO	San Juan Cuautlancingo	\$ 7,138,068.21	\$ 7,262,658.31	\$ 7,262,658.31	\$ 7,262,658.31	\$ 7,262,658.31	\$ 4,771,102.78	\$ 4,771,102.78	70%	66%	5740	5000	obra en proceso
TMP_PUE220202159382		FORTA-22-28	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCALDEES ENTRE CALLE ALCALDEES Y CALLE TLAXCALA CUAUTLANCINGO	San Juan Cuautlancingo	\$ 4,509,675.44	\$ 4,509,675.44	\$ 4,509,675.44	\$ 4,509,675.44	\$ 4,509,675.44	\$ 1,352,902.63	\$ 1,352,902.63	30%	30%	3672.5	211	obra en proceso
TMP_PUE220202159392		FORTA-22-29	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION MORELOS, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y UNIDAD HABITACIONAL LAS AMERICAS	San Juan Cuautlancingo	\$ 3,598,855.93	\$ 3,598,855.93	\$ 3,598,855.93	\$ 3,598,855.93	\$ 3,598,855.93	\$ 1,079,656.78	\$ 1,079,656.78	30%	30%	3240	1500	obra en proceso
TMP_PUE220202159790		FORTA-22-30	Unidad de Salud modelo 254 m2 con Centro de Atención Rural Adolescente (CARA), del Municipio de Cuautlancingo, Puebla	San Juan Cuautlancingo	\$ 9,182,780.14	\$ 9,182,780.14	\$ 9,182,780.14	\$ 9,182,780.14	\$ 9,182,780.14	\$ 2,754,834.04	\$ 2,754,834.04	30%	30%	543	1	obra en proceso
TMP_PUE220202159806		FORTA-22-31	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE URANGA A PAVIMENTACIÓN EXISTENTE	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,493,698.45	\$ 1,493,698.45	\$ 1,493,698.45	\$ 1,493,698.45	\$ 1,493,698.45	\$ 1,493,698.45	\$ 1,493,698.45	100%	100%	1468.5	2800	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202159816		FORTA-22-32	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL CARMEN A FONDO DE LA PRIVADA.	Sanctorum	\$ 1,601,850.39	\$ 1,601,850.39	\$ 1,601,850.39	\$ 1,601,850.39	\$ 1,601,850.39	\$ 1,601,850.39	\$ 1,601,850.39	100%	100%	912	220	Obra en terminada financiera y físicamente
TMP_PUE220202159831		FORTA-22-33	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE TLAXCALA CUAUTLANCINGO	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,510,841.62	\$ 2,510,841.62	\$ 2,510,841.62	\$ 2,510,841.62	\$ 2,510,841.62	\$ 1,750,909.62	\$ 1,750,909.62	95%	69%	2215.55	211	obra en proceso
TMP_PUE220202159854		FORTA-22-34	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	San Juan Cuautlancingo	\$ 3,037,772.54	\$ 3,037,772.54	\$ 3,037,772.54	\$ 3,037,772.54	\$ 911,331.76	\$ 911,331.76	\$ 911,331.76	30%	30%	2931.04	300	obra en proceso
TMP_PUE220202159872		FORTA-22-35	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMERICA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM	Sanctorum	\$ 4,100,287.47	\$ 4,100,287.47	\$ 4,100,287.47	\$ 4,100,287.47	\$ 4,100,287.47	\$ 1,230,086.24	\$ 1,230,086.24	30%	30%	3302.58	1500	obra en proceso

TMP_PUE220402159905		FORTA-22-36	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LANURA ENTRE CALLE TARASCA Y CALLE SIERRA, RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, CUAUTLANCINGO PUEBLA.	chautenco	\$ 1,288,884.63	\$ 1,288,884.63	\$ 1,288,884.63	\$ 1,288,884.63	\$ 1,288,884.63	\$ 1,288,884.63	\$ 1,288,884.63	100%	100%	1267.94	1000	Obra en terminada financiera y físicamente
		FORTA-22-37	PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATL, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	San Lorenzo Almecatla	\$ 1,659,758.24	\$ 1,659,758.24	\$ 1,659,758.24	\$ 1,659,758.24	\$ 1,659,758.24	\$ 1,659,758.24	\$ 1,659,758.24	30%	30%	1694.9	300	obra en proceso
TMP_PUE220402159933																
FOIJO SISTEMA SHCP	No. MIDOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DIVERGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDADES DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402182184	343401	FISM-2-02	Perimetización con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y calle Cuauhtémoc	San Lorenzo Almecatla	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	100%	100%	2100	211	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402182268	343443	FISM-22-03	Construcción con adoquín de la calle Ayuntamiento entre calle Guerrero y fondo de la calle Ayuntamiento.	Sanctorum	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	\$ 2,559,779.99	100%	100%	3036	1000	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402155852	219185	FISM-22-04	Perimetización con Concreto Hidráulico de la Privada Morelos entre calle Morelos y calle Solares	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,631,184.23	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	\$ 1,625,919.41	100%	100%	1384.2	220	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402157759	228829	FISM-22-05	Perimetización con concreto Hidráulico de la calle Magallanes entre calle 6 de Mayo y Av. 16 de Septiembre.	San Juan Cuautlancingo	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	\$ 2,583,176.01	100%	100%	2458.9	211	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402182352	343929	FISM-22-06	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATL, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO	Cuatlancingo	\$ 2,165,048.96	\$ 2,165,048.96	\$ 2,165,048.96	\$ 2,165,048.96	\$ 2,165,048.96	\$ 2,165,048.96	\$ 2,165,048.96	100%	100%	2099	550	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402182504	344377	FISM-22-07	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORRECUILLAS ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE ESTACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.	San Juan Cuautlancingo	\$ 1,498,051.29	\$ 1,498,051.29	\$ 1,498,051.29	\$ 1,498,051.29	\$ 1,498,051.29	\$ 1,498,051.29	\$ 1,498,051.29	100%	100%	825.32	100	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402183213	346451	FISM-22-08	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO ZAHUAPAN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE GUERRERO, Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y CALLE RIO ZAHUAPAN	Sanctorum	\$ 365,488.57	\$ 365,488.57	\$ 365,488.57	\$ 365,488.57	\$ 365,488.57	\$ 365,488.57	\$ 365,488.57	100%	100%	294	250	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402150621	350109	FISM-22-09	Perimetización con concreto Hidráulico de la calle Uranga entre la Avenida Uranga y calle Urua	Sanctorum	\$ 2,565,528.39	\$ 2,565,528.39	\$ 2,565,528.39	\$ 2,565,528.39	\$ 2,565,528.39	\$ 2,565,528.39	\$ 2,565,528.39	100%	100%	2010	1500	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402183853	345545	FISM-22-10	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CANINO VECINAL ENTRE CALLE EL CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	Sanctorum	\$ 588,696.80	\$ 588,696.80	\$ 588,696.80	\$ 588,696.80	\$ 588,696.80	\$ 588,696.80	\$ 588,696.80	100%	100%	363.17	100	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402183941	348841	FISM-22-11	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y FONDO DE PRIVADA	San Juan Cuautlancingo	\$ 251,424.56	\$ 251,424.56	\$ 251,424.56	\$ 251,424.56	\$ 251,424.56	\$ 251,424.56	\$ 251,424.56	100%	100%	103.31	100	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402184035	349128	FISM-22-12	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA TRES FASES DE LA CALLE URANGA A CALLE EL CARMEN PARA DAR SERVICIO AL HOSPITAL	Sanctorum	\$ 598,550.65	\$ 598,550.65	\$ 598,550.65	\$ 598,550.65	\$ 598,550.65	\$ 598,550.65	\$ 598,550.65	100%	100%	1650	1000	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402185206	352343	FISM-22-13	AMPLIACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES BENTO JUAREZ, ISAC HUERTA Y AMOONERVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATL	San Lorenzo Almecatla	\$ 1,386,257.43	\$ 1,386,257.43	\$ 1,386,257.43	\$ 1,386,257.43	\$ 1,386,257.43	\$ 1,386,257.43	\$ 1,386,257.43	100%	100%	675.69	1000	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402185290	352602	FISM-22-14	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SINGABRE ENTRE CALLE EL CARMEN Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Sanctorum	\$ 267,892.23	\$ 267,892.23	\$ 267,892.23	\$ 267,892.23	\$ 267,892.23	\$ 267,892.23	\$ 267,892.23	100%	100%	152	250	Obra en terminada financiera y físicamente
PUE220402190470	368636	Firm-22-16	Aplicación de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en calle Urua entre calle Urua y Avenida Uranga, en la Localidad de Sanctorum Cuautlancingo, Pua.	Sanctorum	\$ 1,151,119.91	\$ 1,151,119.91	\$ 1,151,119.91	\$ 1,151,119.91	\$ 1,151,119.91	\$ 1,151,119.91	\$ 1,151,119.91	100%	100%	368.88	1500	Obra en terminada financiera y físicamente

Entidad	Municipio	Tipo de Cielo de Recur	Tipo de Rr	Clave Ra	Mod Pogan	Programa Fca	Institución	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M Comprometido)	Devergado	Ejercido	Pagado	Cont Proy	Observaciones
21	41	1	2022	2	33	1	4	FAISMUNICI	1	12712.63	17977.45							
		2								2	613	6203647.8	8272530.4	8272530.4	8272530.4	8272530.4		Se Realizara un reintegro de 17977.45
		2								2	614	14061601.7	12401030.8	12401030.8	12401030.8	12401030.8		Drenaje, Agua Potable y Electrificación
		2								1	515	413576.52	0	0	0	0	0	Obras de adoquinamiento y pavimentación
21	41	1	2022	2	33	1	5	FORIMAMUN*	1	63658.3								Partida Cancelada
		2								1	332	1490507.2	3287281.87	3287281.87	3287281.87	3287281.87		Proyecto construcción del cis calle margarita oficinas y parque
		2								1	523	1600800	5712342.6	5712342.6	4437409.8	4437409.8		video Vigilancia cámaras y alertamiento
		2								2	541	5270356	5665249.18	5665249.18	5665249.18	5665249.18		Adquisición de vehículos
		2								2	612	0	2658369.67	2658369.67	2658369.67	2658369.67		Construcción de Parque
		2								2	614	16644152.2	48844220.1	48844220.1	33737287.9	33737287.9		obras de pavimentación y adoquinamiento
		2								2	622	72399200.7	25144779	25144779	13300177	13300177		construcción del CIS, módulos de respuesta, complejo cultural y edi de seg
		2								1	853	5390118.9	5139756.75	5139756.75	5139756.75	5139756.75		aportaciones de certero y alfabetización
		2								1	134	0	1505544.54	1505544.54	1505544.54	1505544.54		compensación a policías
		2								1	272	0	1631702.4	1631702.4	1631702.4	815851.2		adquisición de uniformes
		2								2	616	0	3269547.13	3269547.13	3269547.13	3269547.13		Muro de contención

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon proyectos para el trimestre	
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	3	No se planearon proyectos para el trimestre	
	3er. Trimestre	9.09	1	11	0.00	0	5	existe diferencia ya que los proyectos se encuentran en validación	
	4to. Trimestre	7.69	1	13	0.00	0	15	No se Ejecutaron Proyectos para el Trimestre	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon obras de contribución directa para el trimestre	
	2do. Trimestre	40.00	2	5	0.00	0	3	No se Reportan obras de contribución directa debido a que se encuentran en validación	
	3er. Trimestre	36.36	4	11	0.00	0	5	existe diferencia ya que los proyectos se encuentran en validación	
	4to. Trimestre	46.15	6	13	60.00	9	15	Se Ejecutaron 9 proyectos directos	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	se ejercieron 2 obras de contribución complementaria que no se capturaron en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	2do. Trimestre	60.00	3	5	100.00	3	3	se ejercieron 4 obras de contribución complementaria que no emigraron al SRFT y una que no se pudo capturar en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	3er. Trimestre	54.55	6	11	100.00	5	5	se ejercieron 5 obras de contribución complementaria sin embargo 2 obras no emigraron al SRFT y 2 tiene observaciones	
	4to. Trimestre	46.15	6	13	40.00	6	15	se ejercieron 6 obras de contribución complementaria	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		PLANEADO				ALCANZADA			
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) 1)*100	1er. Trimestre	16.67	17132522	102795135	16.67	17132522.38	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135	41.67	42831306	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	3er. Trimestre	66.02	67868252	102795135	66.67	68530089	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135	100.00	102795135	102795135	Importe ministrado al Municipio	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100	102795135	102795135	100	73816474.96	73816474.96		
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	2378994.23	102795135	2.31	2378994.23	102795135	Importe ejercido por el Municipio	
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135	13.55	13931738	102795135	Importe ejercido por el Municipio	
	3er. Trimestre	66.02	67868252	102795135	25.31	26022587	102795135	Importe ejercido por el Municipio debido a que unas obras se encuentran en validación	
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135	71.81	73816474.96	102795135	Importe ejercido es de 73816475 sin embargo se encuentran obras en proceso las cuales se ejerce el 100 % del recursos	
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.02	42831306.13	41875609.5	0.67	42831306.13	63861086.26		
	4to. Trimestre	1.21	102795135	85212952.56	0.35	102795135	293514579		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.75	85,212,953	83,751,219	65.54	616,591,978.07	372,454,635.61	Tasa de variación debido al incremento de recaudación	