



15 de Abril de 2022.
OFICIO No. P.188/2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 1er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO
PUEBLA
CELOMENO SARMIENTO TORRES
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla

Archivo. Control de Gestión.



Nº 1889



Enti	Mur	Tipo	Ciclo	Tipo	Clave	Mt	Pog	Progr	Ins	Rendin	Rei	Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	(M Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	C Prt	Observaciones
21	41	1	2022	2	33	1	4	FAIS	M	1	1699											
		2										2	613	6203647.8	6203647.8	0	0	0	0	0	0	perforación, equipamiento de pozo y drenajes
		2									2	614	14061601.7	14061602	4135764.9	919988.09	919988.09	919988.09	919988.09	919988.09	919988.09	Obras de adoquinamiento y pavimentación
		2									1	515	413576.52	413576.52	0	0	0	0	0	0	0	Equipo de computo
21	41	1	2022	2	33	1	5	FORTAI	1	7029												
		2									1	332	1490507.2	1490507.2	592760	592760	592760	592760	592760	592760	592760	Proyecto construcción del cis
		2									1	523	1600800	1600800	0	0	0	0	0	0	0	video vigilancia camaras y alertamiento
		2									2	541	5270356	5270356	0	0	0	0	0	0	0	Adquisición de vehículos
		2									2	614	16644152.2	16644152	15651395.2	1786234.23	1786234.23	1786234.23	1786234.23	1786234.23	1786234.23	obras de pavimentación y adoquinamiento
		2									2	622	72399200.7	72399201	888367.18	0	0	0	0	0	0	construccion del CIS, casa de salud y modulos de respuesta
		2									1	853	5390118.9	5390118.9	0	0	0	0	0	0	0	aportaciones de cereso y alfabetización

MUNICIPIO DE CUATILANCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFT)

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SROP	Nº. MEOS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECIBIDO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
IMP_FUE220102064100		FORTA-22-01	Pavimentación con adoquines en la Calzada entre la Calzada y la Calle Compañía y la Calle Piedad Tlacotal entre la Calzada y la Calle Piedad Tlacotal y la Calle Compañía		\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 2,217,041.32	\$ 1,372,334.15	\$ 1,372,334.15	\$ 1,372,334.15	70%	62%	2107.49	Obras en proceso
IMP_FUE220102064128		FORTA-22-02	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Bosque Alegre entre la calle Veracruz y la Calle Bosque Alegre		\$ 2,028,331.94	\$ 2,028,331.94	\$ 2,028,331.94	\$ 2,028,331.94	\$ -	\$ -	\$ -	25%	0%	1650	Obras en proceso
IMP_FUE220102064133		FORTA-22-03	Pavimentación con adoquines en la calle Veracruz entre la calle Veracruz y la Calle Bosque Alegre		\$ 1,372,466.93	\$ 1,372,466.93	\$ 1,372,466.93	\$ 1,372,466.93	\$ 413,800.00	\$ 413,800.00	\$ 413,800.00	30%	30%	1174.33	Obras en proceso
FISM															
		FISM-2-01	Pavimentación con Adoquines de la Piedad Ruelas entre la calle Ruelas y la Calle 20 de Nov.		\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 1,047,148.70	\$ 314,144.61	\$ 314,144.61	\$ 314,144.61	60%	30%	1291.5	no se capitalizan en tiempo por que está en fase de la plataforma
		FISM-2-02	Pavimentación con adoquines de la calle 20 de nov. entre la calle José Martí de la calle 20 de nov. y la calle Compañía		\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 2,019,478.28	\$ 605,843.48	\$ 605,843.48	\$ 605,843.48	40%	30%	2100	no se capitalizan en tiempo por que está en fase de la plataforma

MUNICIPIO DE CUAUHTLANCINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon proyectos para el trimestre	
	2do. Trimestre	0.00	0	5					
	3er. Trimestre	9.09	1	11					
	4to. Trimestre	7.69	1	13					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planearon obras de contribución directa para el trimestre	
	2do. Trimestre	40.00	2	5					
	3er. Trimestre	36.36	4	11					
	4to. Trimestre	46.15	6	13					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	se ejercieron 2 obras de contribución complementaria que no se capturaron en tiempo por que estaba inhabilitada la plataforma	
	2do. Trimestre	60.00	3	5					
	3er. Trimestre	54.55	6	11					
	4to. Trimestre	46.15	6	13					

INDICADORES (AVANCE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	17132522	102795135	16.67	17132522.38	102795135	17132522.38	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135							
	3er. Trimestre	66.02	67688252	102795135							
	4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100	102795135	102795135							
	1er. Trimestre	16.67	2378994.23	102795135	2.31	2378994.23	102795135	2378994.23	102795135	Importe ministrado al Municipio	
	2do. Trimestre	41.26	42417657.5	102795135							
	3er. Trimestre	66.02	67688252	102795135							
4to. Trimestre	100.00	102795135	102795135								
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.02	42831306.13	41875609.5							
	4to. Trimestre	1.21	102795135	85212952.56							
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	1.75	85,212,953	83,751,219							

TOTAL REGS	ENTIDAD	MUNICIPIO	CICLO RECUR	PERIODO	RAMO	PROGRAMA F	MONTO TRANS	RENDIMIENTO	REINTEGROS
1	Puebla	Cuautlancingo	2022	Primer Trimestre	33-Aportador	I004-FAIS Mu	4135765.2	1698.65	0
1	Puebla	Cuautlancingo	2022	Primer Trimestre	33-Aportador	I005-FORTAM	17132522.38	7029.04	0

Ciclo escolar 2022		Municipio		Ramo		Unidad		Presupuesto		Función		Subdivisión		Índice		Porcentaje		Tipo		Ejecución		Ejecución		Avance (%)	
2022	1	1	Puebla	416	416	416	416	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2022	1	1	Puebla	416	416	416	416	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2022	1	1	Puebla	416	416	416	416	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

