

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SAN JUAN CUAUTLANCINGO**, Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **12:00** horas del día **02 de Enero de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Ampliación de electrificación en diferentes calles de las juntas auxiliares de San Lorenzo Almecatla, Sanctorum y Cabecera Municipal de Cuautlancingo"	
No. de obra: FAISMUN-23-11	Contrato No. FAISMUN-23-11
Oficio de asignación: T.C./035/2023	Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V. Noemi Espinoza Herrera Representante Legal
Monto asignado: \$ 6,120,033.95	Monto del contrato: \$ 6,117,319.26 Monto ejecutado: \$ 6,117,319.26
Convenio Modificatorio: N/A	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSO: RAMO 33 FAISMUN: \$ 6,117,319.26 Ejercicio: 2023	Fecha de inicio en contrato: 04 de Diciembre de 2023 Fecha de término en contrato: 31 de Diciembre de 2023
Avance: Físico: 100% Financiero: 100%	Fecha de inicio en convenio modificatorio: N/A Fecha de término en convenio modificatorio: N/A
Por el Municipio:  Arq. Erick Zavala Rodriguez Supervisor de la Dirección de Obra Publica	Por el contratista:  GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V. Noemi Espinoza Herrera Representante Legal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADOR MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	F
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO				
PRIVADA DURAZNOS SANCTORUM				
	OSTE INTERMEDI	INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)				
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)				
	ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)				
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)				
	POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)				
(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)				
	POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)				
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)				
	ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)				
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)				
	CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	75.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)				
(*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)				
	XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	155.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)				
(*CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS 50/100 MXN*)				
	RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)				
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)				
	RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)				
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)				
	STRUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)				
(*SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN*)				
	STRUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE
...
...
...
2023-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MxN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MxN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MxN*) (*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*)		
IMPORTE DE PRIVADA DURAZNOS SANCTORUM		
(* DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 MxN*)		
TERCERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO ALMECATLA		
OSTE INTERMEDI	INSTALACIÓN DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MxN*) (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MxN*)		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MxN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MxN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MxN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MxN*) (*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MxN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C. F. E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MxN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MxN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 75.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MxN*) (*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MxN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 25.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MxN*) (*NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MxN*)		
ALP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 150.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MxN*) (*CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MxN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MxN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MxN*)		


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


VALTIMURT
GRUPO CONSTRUCTORA
Y ARRENDADORA

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)	pza	1.00
ESTRUCTURA 1 BASTIDOR	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)	pza	3.00
ESTRUCTURA 2 BASTIDOR	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)	pza	1.00
SISTEMA TIERRAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO 4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 MXN*) (*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)	pza	3.00
CORTACIRCUITOS	FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)	pza	1.00
TRANSFORMADOR	10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)	pza	1.00
IMPORTE DE TERCERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO ALMECATLA			
(*DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 45/100 MXN*)			
PRIVADA ALLENDE, SANCTORUM			
POSTE INTERMEDIO	INSTALACIÓN DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)	pza	1.00
ENTRONQUE MEDIA	1 FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)	pza	1.00
POSTE REFORZADO	13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)	pza	2.00
POSTE REFORZADO	9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)	pza	1.00
ESTRUCTURA RP	1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)	pza	2.00
CABLE DE ALUMINIO	DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	75.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE
...
...
...
...

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)		
CLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	125.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMATIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA ALLENDE, SANCTORUM		
(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN*)		
SEGUNDA PRIVADA AYUNTAMIENTO, CUAUTLANCINGO CENTRO		
POSTE INTERMEDIO INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
ENLACE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**


(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN*) ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*) CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	70.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN*) CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	20.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN*) KLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	169.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 90/100 MXN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*) RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MXN*)		
RUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*) JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*) CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



**“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO”**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE SEGUNDA PRIVADA AYUNTAMIENTO, CUAUTLANCINGO CENTRO		
(*TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 02/100 MXN*)		
PRIMERA PRIVADA CAMINO SANCTORUM		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 4.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 5.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 35/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 140.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 15.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 190.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE

CUAUTLANCINGO,

2021-2024

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ESTRUCTURA 1 BASTIDOR B3. VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	5.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 2 BASTIDOR B3. VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMATIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIMERA PRIVADA CAMINO SANCTORUM		
(*TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 76/100 MXN*)		
PRIVADA TEPEYAC, CUAUTLANINGO		
POSTE INTERMEDIO1 INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
ENLACE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)		
POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	40.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	25.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTADORIA MUNICIPAL

CUAUTLANINGO,
PUEBLA.
2021-2024

VALTIURT
GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 90.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
STRUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 1.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
STRUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 3.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIDACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACETTE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HAB), CONEXIÓN. FIDACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA TEPEYAC, CUAUTLANCINGO		
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 51/100 MXN*)		
CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 5.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 3.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 115.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 115.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN CRISTÓBAL,
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

(*CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 MxN*)			
XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	90.00	
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MxN*)			
(*TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MxN*)			
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MxN*)			
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MxN*)			
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MxN*)			
(*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MxN*)			
RUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*)			
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*)			
RUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00	
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MxN*)			
(*OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 MxN*)			
SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	3.00	
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MxN*)			
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*)			
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00	
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*)			
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*)			
TRANS 10KVA SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*)			
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*)			
IMPORTE DE CALLEION IGNACIO ZARAGOZA			
(*TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 28/100 MxN*)			
CALLE URANGA Y PRIMERA DE URANGA			
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00	
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MxN*)			
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MxN*)			
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	5.00	
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*)			
(*CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 MxN*)			
POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MxN*)			
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MxN*)			
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MxN*)			
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MxN*)			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.**
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**


**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MxN*) (*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MxN*)	pza	3.00
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MxN*) (*SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MxN*)	m	225.00
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MxN*) (*NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MxN*)	m	25.00
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MxN*) (*CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 50/100 MxN*)	m	275.00
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MxN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MxN*)	pza	2.00
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MxN*) (*DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 MxN*)	pza	3.00
STRUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*) (*SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 MxN*)	pza	4.00
STRUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MxN*) (*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MxN*)	pza	3.00
SISTEMATIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MxN*) (*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MxN*)	pza	5.00
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*)	pza	1.00
TRANS 10KVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*)	pza	1.00
IMPORTE DE CALLE URANGA Y PRIMERA DE URANGA			
(*CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 70/100 MxN*)			
OSTE INTERMEDIO	INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


CONTADORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


VALTIURTI
GRUPO CONSTRUCTIVO
Y ARQUITECTO



**“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO”**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MxN*) (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MxN*) ENTRONQUE BAJA TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN POSTE EXISTENTE, PARA CONEXIÓN DE OBRA	pza	1.00
(*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MxN*) (*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MxN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MxN*) (*TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MxN*) XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	85.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MxN*) (*TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 MxN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MxN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MxN*) STRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*) (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*) STRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MxN*) (*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MxN*) SISTEMATIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MxN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MxN*) IMPORTE DE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE (*CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 MxN*) CALLE EL CARMEN Y URANGA		
ENTRONQUE BAJA TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN POSTE EXISTENTE, PARA CONEXIÓN DE OBRA	pza	1.00
(*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MxN*) (*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MxN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MxN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MxN*) (*VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MxN*) XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	120.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MxN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MxN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MxN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 56/100 MxN*) STRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

2021-2024



CONTROLORÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

2021-2024



VALTUMBI
GRUPO DE CONSTRUCTORES ARREBAZADOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA

"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*) IMPORTE DE CALLE EL CARMEN Y URANGA (*CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN*) CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZAPATA, SANCTORUM.		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*) ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*) CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	130.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 MXN*) CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	30.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN*) RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MXN*) RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*) JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*) CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) TRANS 10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		




PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024



CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**


IMPORTE DE CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZAPATA, SANCTORUM.		
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 MXN*)		
PRIVADA UNION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CUAUTLANCINGO CENTRO		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 4.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 140.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MXN*)		
RUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)		
RUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGTUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTADORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DE PRIVADA UNION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CUAUTLANCINGO CENTRO (*DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 MXN*)		
PRIVADA VILLALONGA Y CALLE VILLALONGA		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	80.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	40.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN*)		
KLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	125.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO


(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA VILLALONGA Y CALLE VILLALONGA		
(*DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MXN*)		
CALLE ORIZABA ENTRE ORIZABA Y AZCATEPETZI		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C. F. E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 70.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 20.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN*)		
4LP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 100.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
STRUCTURA 1 BASTI	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)		



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**CONTADORIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

UCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE CALLE ORIZABA ENTRE ORIZABA Y AZCATEPETZI		
(*DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 33/100 MXN*)		
PRIVADA TEPOXTITLA, CUAUTLANCINGO		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	130.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	80.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



VALTIMUN
GRUPO CONSTRUCTORA
APROBADOR

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONSUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	115.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 50/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
STRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)		
STRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMATIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA TEPOXTITLA, CUAUTLANCINGO		
(*TRECIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 MXN*)		
CALLE GALEANA SAN LORENZO ALMECATLA		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**


ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)	pza	1.00
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*CUARENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS 40/100 MXN*)	m	170.00
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN*)	m	40.00
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚNPESOS 00/100 MXN*)	m	110.00
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 56/100 MXN*)	pza	4.00
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)	pza	1.00
ESTRUC1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)	pza	3.00
ESTRUC2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)	pza	1.00
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)	pza	3.00
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)	pza	1.00
TRANS 10KVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTADORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

IMPORTE DE CALLE GALEANA SAN LORENZO ALMECATLA		
(*TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 64/100 MXN*)		
AMPLIACION CALLE LIBERTAD A SAN JUAN		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	12.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	6.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	400.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	300.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	250.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 72/100 MXN*)		
RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	5.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 MXN*)		
JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	5.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN*)		


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


VALTMURT
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)			
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)			
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)			
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)			
IMPORTE DE AMPLIACION CALLE LIBERTAD A SAN JUAN			
(*SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN*)			
PRIVADA MEXICO, SANCTORUM, CUAUTLANCINGO			
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)			
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)			
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)			
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)			
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)			
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)			
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	5.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)			
(*CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 35/100 MXN*)			
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)			
(*VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN*)			
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)			
(*TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN*)			
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	75.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)			
(*VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN*)			
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)			
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)	pza	1.00
ESTRUCTURA 1 BASTIDOR	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)	pza	2.00
ESTRUCTURA 2 BASTIDOR	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 MXN*)	pza	2.00
SISTEMA TIERRAS	CONector de perno partido tipo SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO 4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)	pza	4.00
CORTACIRCUITOS	FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)	pza	1.00
TRANSFORMADOR	DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: \$ 6,117,319.26

Importe del ejecutado: \$ 6,117,319.26

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 04 de Diciembre de 2023

Fecha real de terminación: 31 de Diciembre de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 0.00

Monto Total: \$ 6,117,319.26



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



VALDIMORT
GRUPO CONSTRUCTOR
Y ARRENDADOR



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



DIRECCIÓN DE
FISCALÍA
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

**“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO”**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	F
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO				
PRIVADA DURAZNOS SANCTORUM				
OSTE INTERMEDII	INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. <i>(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)</i> <i>(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)</i>	pza	1.00	
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA <i>(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)</i> <i>(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)</i>	pza	1.00	
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <i>(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)</i> <i>(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)</i>	pza	2.00	
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <i>(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)</i> <i>(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)</i>	pza	2.00	
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C. F. E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <i>(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)</i> <i>(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)</i>	pza	2.00	
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <i>(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)</i> <i>(*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)</i>	m	75.00	
KLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <i>(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)</i> <i>(*CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS 50/100 MXN*)</i>	m	155.00	
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <i>(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)</i> <i>(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)</i>	pza	2.00	
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <i>(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)</i> <i>(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)</i>	pza	1.00	
RUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. <i>(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)</i> <i>(*SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN*)</i>	pza	4.00	
RUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



COMISION DE FUELLAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA DURAZNOS SANCTORUM		
(*DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 MXN*)		
TERCERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO ALMECATLA		
OSTE INTERMEDI	INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 75.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 25.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN*)		
KLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 150.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)			
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)			
STRUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)			
(*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)			
STRUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)			
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)			
SISTEMATIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)			
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)			
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)			
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)			
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HÍAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)			
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)			
IMPORTE DE TERCERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO ALMECATLA			
(*DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 45/100 MXN*)			
PRIVADA ALLENDE, SANCTORUM			
OSTE INTERMEDI	INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)			
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)			
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)			
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)			
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)			
(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)			
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)			
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)			
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (1.5 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)			
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)			
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	75.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



CONTABILIDAD MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

GRUPO EMPRESARIAL DE ARRENDADOR



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)		
ALP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	125.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
STRUCTURA 1 BASTIDOR VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)		
STRUCTURA 2 BASTIDOR VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMATIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA ALLENDE, SANCTORUM		
(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN*)		
SEGUNDA PRIVADA AYUNTAMIENTO, CUAUTLANCINGO CENTRO		
POSTE INTERMEDIO INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSION. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)		
ENLACE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN*) ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*) CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	70.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN*) CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	20.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN*) KLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	169.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 90/100 MXN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*) RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MXN*) RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*) RUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*) CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE SEGUNDA PRIVADA AYUNTAMIENTO, CUAUTLANCINGO CENTRO		
(*TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 02/100 MXN*)		
PRIMERA PRIVADA CAMINO SANCTORUM		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 4.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 5.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 35/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 140.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 15.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN*)		
CLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 190.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

FAISMUN
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

<p>ESTRUCTURA 1 BASTIDOR VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 MXN*)</p>	pza	5.00
<p>ESTRUCTURA 2 BASTIDOR VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)</p>	pza	1.00
<p>SISTEMA TIERRAS 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO 4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.</p> <p>(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)</p>	pza	4.00
<p>CORTACIRCUITOS 15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA</p> <p>(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)</p>	pza	1.00
<p>TRANSFORMADOR 10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)</p> <p>IMPORTE DE PRIMERA PRIVADA CAMINO SANCTORUM PRIVADA TEPEYAC, CUAUTLANINGO</p> <p>(*TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 76/100 MXN*)</p>	pza	1.00
<p>POSTE INTERMEDIO 15 INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*)</p>	pza	1.00
<p>TRABAJOS DE ENTRONQUE 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA</p> <p>(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)</p>	pza	1.00
<p>POSTE CONCRETO REFORZADO 13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)</p>	pza	2.00
<p>POSTE CONCRETO REFORZADO 9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)</p>	pza	2.00
<p>ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)</p>	pza	2.00
<p>CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN*)</p>	m	40.00
<p>CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	m	25.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANINGO,
PUEBLA.
2021-2024



“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 90.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
STRUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
STRUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 3.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN*)		
SISTEMATIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y 7/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA TEPEYAC, CUAUTLANCINGO		
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 51/100 MXN*)		
CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 5.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 3.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 115.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 115.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.

2021-2024



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

(*CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 MxN*) KLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	90.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MxN*) (*TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MxN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MxN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MxN*) RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MxN*) (*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MxN*) ESTRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*) (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MxN*) ESTRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MxN*) (*OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 MxN*) SISTEMATIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MxN*) (*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*) CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MxN*) TRANS 10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HÍAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MxN*) IMPORTE DE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA (*TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 28/100 MxN*) CALLE URANGA Y PRIMERA DE URANGA		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSIÓN UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MxN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MxN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	5.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MxN*) (*CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 MxN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MxN*) (*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MxN*) ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MxN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MxN*)		



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

**CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**



**CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)	pza	3.00
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN*)	m	225.00
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN*)	m	25.00
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 50/100 MXN*)	m	275.00
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)	pza	2.00
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 MXN*)	pza	3.00
RUCTURA 1 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 MXN*)	pza	4.00
RUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN*)	pza	3.00
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN*)	pza	5.00
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)	pza	1.00
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)	pza	1.00
IMPORTE DE CALLE URANGA Y PRIMERA DE URANGA			
(*CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 70/100 MXN*)			
OSTE INTERMEDI	INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. INCLUYE:SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO, HERRAJES, AISLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO


(*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN*) ENTRONQUE BAJA TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN POSTE EXISTENTE, PARA CONEXIÓN DE OBRA	pza	1.00
(*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN*) (*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN*) XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	85.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*) RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) RUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*) IMPORTE DE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE (*CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN*) CALLE EL CARMEN Y URANGA		
ENTRONQUE BAJA TRABAJO DE ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN POSTE EXISTENTE, PARA CONEXIÓN DE OBRA	pza	1.00
(*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN*) (*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*) POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*) XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	120.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN*) RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 56/100 MXN*) RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*) IMPORTE DE CALLE EL CARMEN Y URANGA (*CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN*) CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZAPATA, SANCTORUM.		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*) ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*) CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	130.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 MXN*) CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	30.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN*) RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MXN*) JCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*) JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*) CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) TRANS 10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

VALTIMURT
GRUPO CONSTRUCTO Y ARRENDADOR

“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO


IMPORTE DE CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZAPATA, SANCTORUM. (*DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 MXN*)		
PRIVADA UNIÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CUAUTLANCINGO CENTRO		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	140.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 MXN*)		
STRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)		
STRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	3.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*TATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN L
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DE PRIVADA UNION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CUAUTLANCINGO CENTRO		
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 MXN*)		
PRIVADA VILLALONGA Y CALLE VILLALONGA		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
POSTCON9-400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	80.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	40.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN*)		
KLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	125.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 1 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)		
ESTRUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTADORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

VALTI
GRUPO EMPRESARIAL Y ASESORIA

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza 4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza 1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA VILLALONGA Y CALLE VILLALONGA		
(*DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MXN*)		
CALLE ORIZABA ENTRE ORIZABA Y AZCATEPETZI		
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza 1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 70.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 20.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m 100.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza 1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
RUCTURA 1 BASTI	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

VALTIQUI
GRUPO CONECTOR Y ARMADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

UCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
	(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	2.00
	(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 MXN*)		
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	pza	1.00
	(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
	(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE CALLE ORIZABA ENTRE ORIZABA Y AZCATEPETZI			
(*DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 33/100 MXN*)			
PRIVADA TEPOXTITLA, CUAUTLANCINGO			
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
	(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
	(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*) (*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)		
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
	(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*) (*VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
	(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
	(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	130.00
	(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	80.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


CONTROLORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


VALTIMBERT
GRUPO CONSULTOR Y ARQUITECTO


EJECUTIVO DE

"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN*)		
KLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	115.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 50/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)		
JCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECCIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	4.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)		
CORTACIRC15 CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)		
TRANS 10KVA SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (H1AB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)		
IMPORTE DE PRIVADA TEPOXTITLA, CUAUTLANCINGO		
(*TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 MXN*)		
CALLE GALEANA SAN LORENZO ALMECATLA		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN*)		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024

VALTIMUN
GRUPO CONSTRUCTIVO Y MANTENIMIENTO

**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*) (*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)	pza	1.00
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*) (*CUARENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS 40/100 MXN*)	m	170.00
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*) (*UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN*)	m	40.00
XLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*) (*CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 MXN*)	m	110.00
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*) (*NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 56/100 MXN*)	pza	4.00
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)	pza	1.00
RUCTURA 1 BASTI	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN*)	pza	3.00
RUCTURA 2 BASTID	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)	pza	1.00
SISTEMTIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIDACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)	pza	3.00
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)	pza	1.00
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)	pza	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**



CONTROLORÍA MUNICIPAL

**CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**



VALENTÍN GARCÍA Y ARRADAUF



**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DE CALLE GALEANA SAN LORENZO ALMECATLA		
(*TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 64/100 MXN*)		
AMPLIACION CALLE LIBERTAD A SAN JUAN		
ONQUE MEDIA 1 F TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)		
POSTCON13-600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	12.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)		
(*CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 MXN*)		
ESTRUC RP1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	6.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 MXN*)		
ESTRUCPS1N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)		
(*TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR3/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	400.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)		
(*CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN*)		
CABLEAL ACSR1/0 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	300.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)		
(*ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN*)		
XLP-URD2X3/0+1X CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	250.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)		
(*NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN*)		
RETENIDA-RSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)		
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)		
RETENIDA-RDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00
(*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)		
(*TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 72/100 MXN*)		
RUCTURA 1 BASTI VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	5.00
(*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*)		
(*NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 MXN*)		
RUCTURA 2 BASTID VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
(*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*)		
SISTEMTIERRA10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	pza	5.00
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*)		
(*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN*)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024



“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	1.00
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)			
(*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)			
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)			
(*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)			
IMPORTE DE AMPLIACION CALLE LIBERTAD A SAN JUAN			
(*SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN*)			
PRIVADA MEXICO, SANCTORUM, CUAUTLANCINGO			
ONQUE MEDIA 1 F	TRABAJO DE ENTRONQUE EN MEDIA TENSION UNA FASES, EN POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA	pza	1.00
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)			
(*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 96/100 MXN*)			
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	3.00
(*ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN*)			
(*TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN*)			
POSTCON9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN*)			
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)			
ESTRUC RP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	5.00
(*ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 MXN*)			
(*CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 35/100 MXN*)			
CABLEAL ACSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.00
(*DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN*)			
(*VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN*)			
CABLEAL ACSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.00
(*TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN*)			
(*TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN*)			
CLP-URD2X3/0+1X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	75.00
(*TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 MXN*)			
(*VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN*)			
RETENIDA-RSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
(*DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 MXN*)			
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 MXN*)			



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



2023-08-24

"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*) (*TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN*)	pza	1.00
STRUCTURA 1 BASTIDOR	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 1 BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN BASTIDOR B3 Y 3 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 MXN*) (*TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 MXN*)	pza	2.00
STRUCTURA 2 BASTIDOR	VESTIDO DE POSTE PARA ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 2 BASTIDORES B3. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BASTIDORES B3 Y 6 AISLADORES 1C, FLEJE DE ACERO Y GRAPAS PARA FLEJE PARA LA SUJECIÓN AL POSTE; MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (*DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 45/100 MXN*) (*CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 MXN*)	pza	2.00
SISTEMATIERRA10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NÚMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO. (*CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MXN*) (*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN*)	pza	4.00
CORTACIRC15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*) (*DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 MXN*)	pza	1.00
TRANS 10KVA	SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y T/7620 - 120/240 V. MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSNM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HIAB), CONEXIÓN. FIJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*) (*CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)	pza	1.00



"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO
ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:
BITÁCORA DE OBRA.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **12:40** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



VALTUNE
GRUPO CONSTRUCTOR
ARRIENDADOR



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Faint circular stamp with illegible text and a signature.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:



C. Filomeno Sarmiento Torres
Presidente Municipal Constitucional de
Cautlancingo; Puebla.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez
Directora de Obra Pública de
Cautlancingo; Puebla



Mtra. Eva Sánchez Mendieta
Contralora Municipal

Por el contratista

Entrega:



C. Noemi Espinoza Herrera
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.

