

**Dirección de Obras Públicas**

0195

Licitación: FORTA-18-11  
Obra: Construcción de Techado Metálico en la Explanada de la Plaza Cívica del Jardín de Niños Carmen Serdán  
Localidad: Cuautlancingo.

**Acta de  
Fallo**

Siendo las 12:00 hrs., del día 20 de Marzo de 2018, estando reunidos en las Instalaciones de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en calle El Carmen No. 3, Colonia Estrellas del Mar, C.P. 72700, Cuautlancingo, Puebla, el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Para llevar a cabo el FALLO, Procedimiento de Adjudicación mediante invitación restringida a cinco personas. Para la obra: No. FORTA-18-11 denominada: Construcción de Techado Metálico en la Explanada de la Plaza Cívica del Jardín de Niños Carmen Serdán.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 46 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente y una vez analizadas las propuestas de los participantes y resumiendo las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautlancingo Puebla. A razón de la evaluación dada las propuestas rechazadas se sustentan en los Artículos 36 fracción I, párrafos primero y tercero, 48 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Este Comité tiene a bien otorgar el Fallo de Asignación de Obra No. FORTA-18-11 de conformidad a las bases de Licitación No. FORTA-18-11, a la empresa con razón social,

C. Oscar Xinto Cuaya Representante legal de ALPACYC S.A. de C.V., quien presentó su propuesta más baja y es solvente para la realización de los trabajos requeridos con el siguiente monto de **\$ 1,058,597.53 (Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 53/100 M.N.) I.V.A. incluido.** La fecha de inicio de los trabajos, será el día 22 de Marzo de 2018 y la fecha estimada de terminación será el día 20 de Abril de 2018. El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 30 días naturales; sin embargo el licitante podrá comprometerse a terminar los trabajos de obra en el tiempo menor especificado. Para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato, el contratante "No otorgara anticipo" de acuerdo con las bases correspondientes, por los que se invalida la entrega de Fianza de Anticipo, no obstante, deberá presentar ante la Tesorería del Municipio de Cuautlancingo Fianza de Cumplimiento y Vicios Ocultos, relativa al cumplimiento del contrato, para que formalice con este H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, el día 21 de Marzo de 2018, se firma el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado correspondiente a los trabajos.

Para constancia de los efectos legales inherentes firman el presente documento quienes intervinieron en dicho acto.

**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**

Presidente

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**C. José Félix Casiano Tlahque**

Presidente Municipal Constitucional

Presidente del Comité de Obra y S.R.M



**Dirección de Obras Públicas**

0196



**CONTRALORIA**

C. José Manuel Muñoz Sánchez Cid  
Contralor Municipal  
2014 - 2018

Director de Obras Públicas



C. G. Gabriel Marcial Atempa

**DIRECCIÓN**  
**OBRA**  
**PÚBLICAS**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2014 - 2018

| No. | Nombre del Representante legal<br>Razón Social o Persona Física                                                    | Firmas |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | C. Oscar Xinto Cuaya<br>Representante legal de<br>ALPACYC S.A. de C.V.                                             |        |
| 2   | C. Ana Karen Rangel Monroy<br>Persona física con<br>Actividad Empresarial                                          |        |
| 3   | Ing. Sergio Almeida Jiménez<br>Persona física con<br>Actividad Empresarial                                         |        |
| 4   | C. Edgar Santos Hernández<br>Representante Legal de<br>Constructora y Comercializadora<br>Santos & Santos SA de CV |        |
| 5   | C. Carmen Helena Aguilar Lugo<br>Representante Legal de<br>Corporativo DACMV SA de CV                              |        |



22 Marzo 2018

Folio N° 001/Anexo N°

U. 0292

Con esta fecha se inicia la presente bitácora de obra:

"Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza Cívica del jardín de niños Carmen Serdan"

En la localidad de Cuautlancingo, perteneciente al municipio de Cuautlancingo, estado de Puebla.

Numero de contrato: Forta-18-11

Monto del Contrato: \$1,058,597.53 (IVA incluido)

Fecha de inicio: 22 de Marzo de 2018

Fecha de termino: 20 de Abril de 2018

Empresa Contratada: ALPACYC S.A de C.V.


Representante legal: C. Oscar Xinto Cuera.

Residente de Obra.

Por la empresa.



Araceli Irving Vaquero Ortiz



C. Oscar Xinto Cuera.

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:



22 Marzo 2018

Folio N° 002/Anexo N°

0293

Obras: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza Cívica del Jardín de niños Carmen Serdán"

Numero de Obra: Forta-18-11

Vota: 001

Con esta fecha se informa a la dirección de Obras públicas que se inició con la limpieza, trazo y posteriormente se realizó la demolición del piso de concreto simple, de 10 cm a 15 cm, una vez realizado se comenzó con la excavación para las zapatas establecidas del proyecto

Residente de Obra.

Por la empresa.

Arq. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Xinto Cuaya.

Supervisor de Obra.

Laborado por:

Recibido por:



24 / Marzo / 2018

Folio N° 003 / Anexo N°

0294

Obra: "Construcción de techo metálico en la  
Explanada de la Plaza Cívica del Jardín  
de niños Carmen Serdán"


Numero de Obra: Fortu-18-11

Nota: 002

Con esta fecha se informa a la dirección de  
Obras públicas, se Finalizo con la excavación  
y con las plantillas de concreto hecho en Obra  
con un  $F'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$  de 6 cm de espesor.  
Se informa del suministro del acero para iniciar  
con el armado de las Zapatas y dados.

Residente de Obra.

Por la empresa.

  
Araceli Trujillo Vaquero Ortiz

  
C. Oscar Ximbo Cuaya.

Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:



28 Marzo 2018

Folio N° 004 / Anexo N°

0295

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza Cívica del jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de Obra: Forta-18-11

Nota: 003

Con esta Fecha se informa a la dirección de Obras Publicas, que se ha concluido con el armado de las estructuras, Zapatas y dados por lo que se iniciara con la cimbra y posteriormente al colado de la misma. Laboratorio tomo sus muestras.

Residente de Obra.

Por la empresa

Arg. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Yusto Cuara

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:



30 Marzo / 2018

Folio N° 005 / Anexo N°

0296

Obra: " Construcción de techado metálico en la explanada de la Plaza Cívica del Jardín de niños Carmen Serdan "



Numero de Obra: Forta-18-11

Nota: 004

Con esta fecha se informa a la dirección de Obras publicas, Se realiza la cimbra de las Zapatas finalizando con el colado de Zapatas y dadas, posteriormente se realizo el relleno con material inerte (tepalcates) en Capas de 20 cm, hasta el nivel establecido, Posteriormente se realiza el firme de concreto con un  $F'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$  con espesor de 8 cm hecho en obra, laboratorio tomo 25 muestras.

Residente de Obra

Por la empresa



Arq. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Xinto Cuarci.

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:



02 / Abril / 2018

Folio N° 006 Anexo N°

0297

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza civil del Jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de Obra: Forta-18-11

Nota: 005

Con esta Fecha se informa a la dirección de Obras publicas, del suministro de la estructura metálica que forma parte del techado metálico, ubicado en el lugar para comenzar con su colocación. De Finalizo el colado del Firme de Concreto con un  $F'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$

Residente de Obra

Por la empresa

Arg. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Xinto Cuarcá

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:



12 'Abril' 2018

Folio N° 007 Anexo N°

0298

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza cívica del jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de Obra: Forta-18-11

Nota: 006

Con esta Fecha se informa a la direccion de obras publicas, Se continua con los trabajos correspondientes a la colocacion de la estructura metálica, Tambien Se informa del suministro y colocacion del canalon metálico, Posteriormente se dará inicio a la colocacion de casquillos para las bajadas de aguas pluviales.

Residente de Obra

Por la empresa.

Arq. Irving Daquero Ortiz

C. Oscar Xinto Cuara.

Superintendente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:



14 'Abril' 2018

Folio N° 008 Anexo N°

0299

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza Cívica del Jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de obra: Forta-18-11

Nota: 007

Con la presente Fecha se informa a la Dirección de Obras públicas, que se ha finalizado la colocación de la estructura metálica, se inicia la colocación de tubo reforzado de PVC que esta destinado para aguas pluviales, por lo cual se informa del suministro y colocación del tensor. Se inicio con la colocación de lamina.

Residente de Obra

Por la empresa

Ara. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Xinto Quaya

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:



16 'Abril' 2018

Folio N° 001/Anexo N°

0300

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza cívica del jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de Obra: Forta-18-11

Nota: 008

Con esta Fecha se informa a la dirección de Obras publicas, Se continua con la colocación de lamina, posteriormente Continuaremos a realizar el concepto de la pintura en la estructura metálica.

Residente de Obra

Por la empresa.

Arq. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Xinto Cuerva

Superintendente de Obra

borado por:

Recibido por:



20/Abril/2018

Folio N° 010/Anexo N°

0301

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza cívica del jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de obra: Forla-18-11

Nota: 009

Con esta fecha se informa a la dirección de obras públicas, la finalización de los trabajos en general al 100%. de acuerdo con lo establecido, al mismo tiempo se entrega el trabajo, para la supervisión y medición.

Residente de Obra

Por la empresa.

Arq. Irving Vazquez Ortiz

C. Oscar Xinto Cuaya.

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:



23 / Abril / 2018

Folio N° 017 / Anexo N°

0302

Obra: "Construcción de techado metálico en la explanada de la plaza cívica del jardín de niños Carmen Serdan"

Numero de Obra: Forta-18-11

Nota: 010

Con esta fecha se informa a la dirección de Obras públicas, se han realizado los trabajos de Supervisión y medición, así mismo se realizan los tramites correspondientes para el Finiquito, Procediendo al cierre de la presente bitácora de obra, la cual se conforma por 10 Notas y 11 hojas utiles.

Residente de Obra.

Por la empresa.

Arg. Irving Vaquero Ortiz

C. Oscar Xinto Cuaya.

Superintendente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por: