

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No. FAISMUN-23-06
Municipio: Cuatlaningo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuatlaningo.
Obra: "Pavimentación con adoquín y rehabilitación de drenaje y agua potable de la cerrada
Tepeyac entre calle Tepeyac y fondo de la misma localidad Cuatlaningo".
No. Obra: FAISMUN-23-06

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-06, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlaningo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín y rehabilitación de drenaje y agua potable de la cerrada Tepeyac entre calle Tepeyac y fondo de la misma localidad Cuatlaningo". ubicada en la localidad de San Juan Cuatlaningo, del municipio de Cuatlaningo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuatlaningo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 06 de Abri de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-06, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín y rehabilitación de drenaje y agua potable de la cerrada Tepeyac entre calle Tepeyac y fondo de la misma localidad Cuatlaningo". ubicada en la localidad de San Juan Cuatlaningo, municipio de Cuatlaningo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

0000365

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.**, quien presentó una propuesta \$ **1,217,941.23** (Un Millón Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 23/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Samiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **10:50** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

0000366

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -


Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.




Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.




C. Gilberto Marcellino Barrios.

Representante del Sector Social.

0000367

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	
2	COORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
3	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-06



OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CERRADA TEPEYAC ENTRE CALLE TEPEYAC Y
OBRA No: FAISMUN-23-06

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
COOPERATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	

0000368

Siendo las 10:00 horas del día 11 de abril del 2023 se hace la apertura de la presente bitacora de obra referente a la obra: "Pavimentación con adoquín y rehabilitación de drenaje y agua potable de la cerrada Tepexac y Fondo de la misma localidad de Cuautlancingo".

Con No. de Contrato FAISMUN-23-06

No. de obra FAISMUN-23-06

Estando presentes por parte del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Pue. el Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales Supervisor de obra pública y por parte de la Empresa Contratada. "Proyectos Urbanos y Servicios URBA S. de RL. de cv. El municipio hace entrega de planos y todo lo necesario para la ejecución de dicha obra. Quedando aperturada dicha bitacora de obra.



Por el municipio



empresa contratada
Proyectos urbanos y
Servicios URBA

0000617

En esta fecha 12 de abril se inician los trabajos de limpia trazo y nivelación de la calle en cuestión iniciando con los trabajos de complemento referente al drenaje Sanitario con una longitud de 114.00 mts empezando con la excavación con equipo en profundidades variables llegando al día 15 de abril una longitud de 80 mts lineales lo cual incluía excavación carga de material producto de la misma tanto a un km como a km subsiguientes así mismo la plantilla apisonada al 85% del mismo modo la colocación del tubo Sanitario de 10" Corrugado de polietileno y rellenado con material de banco compactado al 90%.


Por el Municipio
Por la empresa
Proyectos urbanos y
servicios URBAN

20 de abril al 25 de abril 2023 0000618

En esta semana Se continúan con los trabajos de drenaje Sanitario al mismo tiempo se construyen los pozos de visita de l. Fertos alturas del mismo modo se realizan las conexiones domiciliarias siendo un total de nueve con tubo sanitario de 6 pulgadas con su caja de registro para su funcionamiento este mismo con excavación acarreo de material y compactación de relleno material de banco asimismo se terminan los 114 mts lineales de drenaje Sanitario del mismo modo se inician los trabajos de agua potable



Por el municipio



Por la empresa

Proyecto urbanos y servicios
URBA

0000619

en este día 27 de abril se inicien los trabajos de instalación de agua potable con tubo de PVC hidráulico RD 20 de 2 pulgadas incluye excavación plantilla y material de banco para rellenar así como las conexiones domiciliarias siendo el total por lo que al día 2 de mayo se termine la instalación de todas estas servidas para continuar con la pavimentación de la calle con adoquín del mismo modo se hace la instalación de 2 valvulas con portos de 2 pulgadas con todos sus conexiones para la distribución de agua potable del mismo modo en esta semana se realizan 96 mts lineales de guarnición en un solo lado de la calle.



Por el municipio

Por la empresa
Proyector urbano y servicios
URBA

0000620

en esta fecha 2 de mayo empezaron los trabajos de corte de material para llegar a la capa subyacente y también para la colocación de subbase y después la colocación de base hidráulica el caso de la calle se terminó el día 5 de mayo y se tiene preparado el material de banco (Tepetate) para compactar el terreno natural con vibrocompactador y colocar el tepetate y empezar a tratarlo para colocarlo.



por el municipio



por la empresa
Proyectos urbanos y
Servicios URB A

0000621

de la semana del 8 al 12 de mayo se
inicia el suministro de base hidráulica así
mismo el fondo de la misma y a que el
el laboratorio asista y realice pruebas
a la subbase (Tepetate), verifiquemos que cumpla
con la compactación y altura requerida por lo
que en esta semana se tiende la base
hidráulica y se compacta lo dando el 96 %
de compactación Verificado por el laboratorio
para que nos de el aval de hacer el
revo de imprimación el día 13 de mayo
así como el poro de la misma



Por el municipio

Por la empresa
Proyector Urbano y
Servicios URBANA


0000622

del día 10 al 12 de mayo se suministra el adoquín hexagonal para colocarlo en la calle este mismo se inicia la colocación el día 15 de mayo para el día 20 de mayo se hace la colocación de todo el adoquín de la calle así como la renovación de los pozos colocación de brocales de pozos y tapas de 3 pizos así mismo se realiza los dentellones laterales y transversales como lo indica el proyecto

terminado el día 20 de mayo y haciendo el pozo y bache de la calle para esperar la indicación de cuando pintar y entregar dicha calle al municipio y a los vecinos



por el municipio

por la empresa
Proyectos Urbanos
y Servicios URB

0000623

en este día 22 de mayo se realiza la
pintura de guarrachones Flechas pasos peato
nales de la calle así como la
limpieza general y se le hace la entrega
al municipio de Cuautlancingo

Fin de la bitácora



Por el municipio



Por la empresa
Proyectos urbanos y
Servicios URBANA