

Dirección de Obras Públicas**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Licitación No. FAISMUN-23-07
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cautlancingo.
Obra: "Rehabilitación de drenaje de la calle 10 de Noviembre entre calle Villalonga y Fondo de la privada, Cautlancingo, Puebla".
No. Obra: FAISMUN-23-07

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-07, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación de drenaje de la calle 10 de Noviembre entre calle Villalonga y Fondo de la privada, Cautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 04 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-07, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle 10 de Noviembre entre calle Villalonga y Fondo de la privada, Cautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla.-

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** Representante Legal, Jazmín Vázquez Vázquez, quien presentó una propuesta \$ 391,340.02 (Trescientos Noventa Y Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos 02/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.
**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Tesorero Municipal
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V. Mauro Juan Ramírez Huerta Representante Legal	
2	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-07

OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE VILLALONGA Y FONDO DE PRIVADA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023

OBRA No: FAISMUN-23-07

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V.	Mauro Juan Ramírez Huerta	
IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Jazmín Vázquez Vázquez	

00000326

Nombre de la obra: "Rehabilitación de drenaje de la calle 10 de Noviembre entre calle Villalonga y Fondo de Privada, Cuautlancingo, Puebla."

Numero de contrato: FAISMUN-23-07

Fecha de inicio: 08 de mayo de 2023

Fecha de termino: 27 de mayo de 2023

Monto de la obra: \$391,340.02 (Trescientos noventa y un mil trescientos cuarenta pesos 02/100 M.N.)

Recurso: FAISMUN 2023

contrata: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla

Contratista: IYCSA Ingeniería y Construcción S.A. de C.V.

Representante Legal: C. Jazmin Vázquez Vázquez

A continuación se realiza la firma de los autorizados de llevar el control de esta bitacora de obra,

Por el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.

Por IYCSA Ingeniería y Construcción S.A. de C.V.

Lic. Sandra María Tlague Gómez
Directora de Obras Públicas de
Cuautlancingo, Puebla.


Ing. Juan Enrique Mora González
Superintendente de IYCSA

Arg. Hilario Sánchez Medrano
Supervisor de obra del H.
Ayuntamiento de Cuautlancingo,
Puebla.

Nota no 01

PAISMUN-23-07

Con esta nota y esta fecha se apertura esta bitacora de obra donde sera acentado cada Avance que se realice así como los cambios realizados durante la misma todo en acuerdo de las partes.



Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Juan Enrique Mora González

08/mayo/2023

Nota no 02

PAISMUN-23-07

Con esta fecha y esta nota se informa que se comienza con los trabajos de trazo y limpieza del área de trabajo, posteriormente se realiza corte con disco en asfalto y se comienza con la excavación por medios mecánicos para ceras de drenaje sanitario



Ing. Hilario Sánchez Medrano



Ing. Juan Enrique Mora González

Nota

N° 3

FAISMUN-23-07

con esta fecha y esta nota se continua con el trabajo de excavacion por medios mecanicos, se le informa a la supervicion que se encuentra lecho de roca a una profundidad aproximada de 1.8 m, por lo que se informa que los trabajos de excavacion se realizaran con el martillo de la retroexcavadora.


Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

11/mayo/2023

Nota

N° 4

FAISMUN-23-07

con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se continuan los trabajos de excavacion en cepas por medios mecanicos en lecho de roca, se comienza con los acurrcos de material sobrante de la excavacion.


Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

Nota No 5

FAISMUN - 23 - 07

con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se continua con la excavacion de cepas por medios mecanicos y se retira material inadecuado para utilizar en el relleno.



Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

13/mayo / 2023

Nota No 6

FAISMUN - 23 - 07

con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se continua con la excavacion en lecho de roca con rotomartillo de retroexcavadora, se recibe material de banco para plantilla.



Hilario Sanchez Medrano



Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

00000486

Nota No 7

FAISMUN-23-07

con esta nota se informa que se realizan trabajos de excavacion en cerros para linea de alcantarillado, se coloca plantilla con material de banco compactado al 85% proctor; se realizan laboratorios de plantilla y se libera el primer tramo, se coloca tubo de polietileno de alta densidad con un diametro de 10" para linea principal de alcantarillado.



Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

16/mayo/2023

Nota No 8

FAISMUN-23-07

con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se continua con la colocacion de plantilla, se coloca tubo de polietileno de alta densidad de 10" de diametro, se comienza con la construccion de pozos de visita.



Hilario Sánchez Medrano



Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

Nota

Nº 9

FAISMUN-23-07

con esta nota se informa al supervisor de obra que se continua con la construcción de pozos de visita con tabique rojo recocido, posteriormente se hacen trabajos de repellado en las paredes del pozo de visita. N° 9, se continua el tendido de tubo sanitario de polietileno de alta densidad de 10".


Arq. Hilario Sánchez MedranoIng. Juan Enrique Mora
Gonzalez


20/mayo/2023

Nota

Nº 10

FAISMUN-23-07

con esta nota se informan los trabajos realizados, se continua con la construcción de pozos de visita con tabique rojo recocido, y se continua con el tendido de tubo de polietileno de alta densidad de diametro de 10", se comienzan trabajos de limpia y trazo para descargas sanitarias domiciliarias.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

Nota No 11

FAISMUN-23-07

Con esta fecha se informa a la Supervision que se realiza la construccion de ultimo pozo de visita con tabique rojo recocido y repellido con mortero, se continua con la instalacion de descargas domiciliarias con tubo de polietileno corrugado de alta densidad con interior liso con un diametro de 6", se realizan trabajos de relleno con material de banco compactado al 90% proctor.


Ing. Hilario Sanchez Medrano

Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

23/mayo/2023

Nota No 12

FAISMUN-23-07

con esta nota y esta fecha se realizan trabajos de relleno y compactacion en ceras de alcantarillado, se realizan Pruebas de laboratorio de los rellenos compactados al 90% proctor, se continua con la instalacion de descargas domiciliarias.


Ing. Hilario Sanchez Medrano
Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

Nota No 13

FAISMUN-23-07

con esta nota se informa a la supervicion que se continuan con la instalacion de descargas domiciliarias con tubo de polietileno de alta densidad de 6" de diametro con teeuye de 10"x6", se continua con el relleno de capas con material de banco y material producto de la excavacion en capas no mayores al indicado en el reglamento que es de 20 cm compactado al 90% Proctor.


Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

26/mayo/2023

Nota No 14

FAISMUN-23-07

con esta nota se le informa a la supervicion que se realizan trabajos de colocacion de Brocales para pozos de visita, se realizan pruebas de compactacion de rellenos de capas por el laboratorio, y se concluye con la instalacion de descargas domiciliarias, se realizan trabajos de carga y acarreo del material sobrante al banco de ~~trab~~ autorizado



Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez

Nota

Nº 15

FAISMUN-23-07

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervicion que se realizan trabajos de reposicion de asfalto en calle Villalonga concluyendo con estos los trabajos acordados y estipulados en contrato, por lo que en conformidad de las partes se dan por concluidas las notas de esta bitacora.



Ing. Hilario Sánchez Medrano



Ing. Juan Enrique Mora Gonzalez