



Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FAISMUN-23-09
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "Adoquinamiento de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla."
No. Obra: FAISMUN-23-09

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FAISMUN-23-09, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla." ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 08 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-09, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla." ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **SOLALUM S.A. DE C.V.**, Representante Legal **María Antonia García Andrade**, quien presentó una propuesta **\$2,887,202.49** (Dos Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Dos Pesos 49/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previo lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **10:50** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gomez.


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS Y SANTOS S.A. DE C.V. María Silvia Arroyo Bass Representante Legal	
2	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
3	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A de C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
4	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. María de los Ángeles Jiménez Escalona Representante Legal	
5	SOLALUM S.A. DE C.V. María Antonia García Andrade Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-09

OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

OBRA No: FAISMUN-23-09

HORA: 10:00 HRS

FECHA: 08 DE MAYO DE 2023

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS Y SANTOS S.A. DE C.V.	María Silvia Arroyo Bass	A34
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	María de los Ángeles Jiménez Escalona	
SOLALUM S.A. DE C.V.	María Antonia García Andrade	

BITÁCORA DE OBRA

10/Mayo/2023

No.

Nombre de la obra: Adoquinamiento de la calle
 Anito Jarez, entre calle Morcos y calle cam. A
 Nuevo Leon, Cuautlancingo, Puebla.

Numero de Contrato: FAISMUN - 23-09

Fecha inicio y termino de la obra: 10 de mayo de
 2023 al 08 de julio de 2023

Monto de la obra: 2,887,202.49 (Dos Millones Ochocientos
 ochenta y siete mil doscientos dos pesos 49/100 m.v.)

CURSO: FAISMUN 2023

Contratante: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla

Contratista: SOLAZUM S.A. DE C.V.

Representante legal: C. Maria Antonia Garcia Andrade

Firmas de los representantes a cargo de esta obra.

Por el H. Ayuntamiento de
 Cuautlancingo Puebla.

Por la empresa SOLAZUM S.A.
 DE C.V.

~~Arq. Sandra Maria Thaque Gomez~~
~~Directora de Obras Publicas~~

C. Maria Antonia Garcia Andrade

~~Arq. Noe Morales Olarte.~~

Arq. Jaime Tehuatl Bautista

Fecha:

10/Mayo/2023

No.

Nota

N° 01

FAISMUN-23-09

Con esta nota y esta fecha se da
 apertura a la presente bitácora de
 obra, se le informa a la supervisión
 que se comienzan los trabajos de
 la partida 1 preliminares con el trazo
 y nivelación de la calle Benito Juárez.

Ing. Jaime Ixhuatl Bautista

Ing. Noe Morales Olarte.

11/Mayo/2023

Nota

N° 02

FAISMUN-23-09

con esta nota y esta fecha se le informa
 a la supervisión que se comienza con la
 excavación en caja por medios mecánicos
 en terreno tipo IVII con motor niveladora

Ing. Jaime Ixhuatl Bautista

Ing. Noe Morales Olarte.

Fecha: 10 / Mayo / 2023

No.

Nota N° 03

FAISMUN-23-04

con esta nota y esta fecha se le informa a la supervicion que se realizan trabajos de casco por medios mecanicos (motor niveladora), Se retira material sobrante resultado de la excavacion.

Ing. Jaime Xichuatl Bautista

Ing. ~~Mo~~ Morales Olarte.

18 / Mayo / 2023

Nota N° 04

FAISMUN-23-04

con esta fecha se le informa a la supervicion que se realiza compactacion del terreno natural por medios mecanicos, al 90% con la humedad requerida, se continua con el corte del cadenamiento 0+100.00 al 0+250.00.

Ing. Jaime Xichuatl Bautista

Ing. ~~Mo~~ Morales Olarte.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 16/ mayo/ 2023

No.

Nota N° 05 FAISMUN/23-09

Con esta nota y esta fecha se le informa a la Superficion que se realizan trabajos de tendido de subrasante con material de banco (terpetate) compactado al 95% con la humedad requerida, así como el retiro de tocones y árboles pequeños considerados en el proyecto, se continúa con el cuco en el caducamiento 0+100.00 al 0+250.00

Ing. Jaime Ixhuatl Bautista

Ing. Mod. Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

19/09/2023

No.

NOTA N° 06

FAISMUN-23-09

con esta fecha y esta nota se le informa a la supervisión que se continúa con el tendido de subrazante del cadeneramiento 0+100.00 al 0+100.00 con material de banco (tepalcate) compactado al 45% con la humedad requerida. y se continúa con el corte del cadeneramiento 0+180.00 al 0+250.00 con maquinaria, se retira material producto del corte al banco de tiro autorizado.


Jaime Xelhuatl Bautista
Ing. Noe Morales Olarte.

BITÁCORA DE OBRA

22/mayo/2023

No.

NOTA

N° 07

PAISMUN-23-09

Con esta fecha y esta nota se le informa a la supervisión que se realizan pruebas de compactación de subrasante y terreno natural del cadenamiento 0+00.00 al 0+100.00 dando una compactación de 90% en terreno natural y 95% en subrasante y se libera este tramo para la colocación de base hidráulica.

Jaime Xebuatl Bautista

Ing. Noe Morales Olarte.

24/mayo/2023

NOTA N° 08

PAISMUN-23-09

Con esta fecha se informa a la supervisión que se comienza con el tendido de base hidráulica en el cadenamiento 0+00.00 al 0+100.00 con material de banco, se continúa con el tendido de subrasante del cadenamiento 0+100.00 al 0+250.00 con topografía.

Ing. Jaime Xebuatl Bautista

Ing. Noe Morales Olarte.

BITÁCORA DE OBRA

26/mayo/2023

No.

Nota N° 09 FAISMUN-23-09
 Con esta nota se informa a la Supervision que se continua con el tendido de base hidraulica compactada al 95% con material de banco, Asi como el tendido de Subrasante del cadeneramiento 0+200.00 al 0+250.00 compactado al 95% con la humedad requerida.

~~Jaime Ixchvatl Bautista~~

~~Ing. Noe Morales Olarte.~~

31/mayo/2023

Nota N° 10 FAISMUN-23-09
 Con esta nota y esta fecha se informa a la Supervision que se realizan pruebas de la puratorio de terreno natural y Subrasante en el cadeneramiento 0+100.00 al 0+250.00 y se realizan pruebas de Base hidraulica del 0+000.00 al 0+100.00

~~Jaime Ixchvatl Bautista~~

~~Ing. Noe Morales Olarte.~~

BITÁCORA DE OBRA

29/Mayo/2023


No.

Nota No 11

FAISMUN-23-09

Con esta nota se le informa a la Supervision que se realizan trabajos de tendido de base hidraulica del cadenamiento 0+106.00 al 0+250.00, se comienza con el tendido de subrasante del cadenamiento 0+250.00 al 0+271.00 con material de banco (tepalcates).


 Jaime Tlaxhuatl Bautista



 Ing. Noe Morales Olarte


30/Mayo/2023

Nota No 12

FAISMUN-23-09

con esta fecha y esta nota se informa a la Supervision que se realizan trabajos de tendido de base y subrasante compactado al 90% y 95% con la humedad requerida, hasta el cadenamiento 0+300.00 en base y 0+271.00 en subrasante.


 Jaime Tlaxhuatl Bautista


 Ing. Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

01 / Junio / 2023

No.

Nota N° 13

PAISMUN-23-09

con esta fecha se realizan trabajos de compactación de Subrasante del cadeneramiento 0+350.00 al 0+421.00, se continua con el tendido de base hidraulica del cadeneramiento 0+280.00 al 0+350.00 compactada al 95% con la humedad requerida.

Ing. Jaime Ixehuati Bautista

Ing. Noe Morales Olarte

02 / Junio / 2023

Nota N° 14

PAISMUN-23-09

Con esta nota se informa a la supervicion que se continua con el tendido de Base hidraulica, se realizan pruebas de laboratorio de Subrasante y terreno natural del tramo 0+350.00 al 0+421.00 cumpliendo con la compactacion requerida y liberada para la Base hidraulica.

Ing. Jaime Ixehuati Bautista

Ing. Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

05/Junio/2023

No.

Nota No 15

FAISMUN-23-09

Con esta nota se informa a la supervicion que se continua con el tendido de base hidraulica en el cadenamiento 0+350.00 al 0+421.00 compactado al 95% con la humedad requerida.

Jaime Kechuatl Bautista

06/Junio/2023

Ing. Roe Morales Olarte

Nota No 16

FAISMUN-23-09

Con esta nota se informa a la supervicion que se realizan trabajos de tendido de base hidraulica compactada al 95% con la humedad requerida, del cadenamiento 0+350.00 al 0+421.00.

Jaime Kechuatl Bautista

Ing. Roe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA


07/Junio/2023

No.

Nota No 14

FAISMMN-23-09

Con esta nota se informa a la supervisión que se realizan trabajos de riesgo e impermeabilización con emulsion asfáltica así como el poreo con arena para la protección de la misma, se hacen pruebas de laboratorio y se libera el último tramo de base hidráulica, se informa que con estos quedan libres todos los cadenasamientos para comenzar con el trabajo de aplicación de adobe tipo I.


Jaime Ahmatl Bautista
Ing. Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA



08/Junio/2023

No.

Nota N° 18

FAISMUN-23-09

Con esta nota y esta fecha se realizan trabajos de colocación de guarnición en el cadenamiento 0+000.00 al 0+180.00 en ambos hombros derecho e izquierdo, y se continua con la impregnación con emulsion asfáltica y poseo con arena para la protección de la emulsion.


Jaime Xervatl Davista
Ing. Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

09/Junio/2023

No.

Nota N° 19

PAISMUN-23-09

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se continúa con la colocación de Guarniciones del cadomamiento 0+180.00 a 0+240.00, Se comienza con la colocación de adocreto tipo I en color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arena.


 Jaime Xichuatl

Bautista


 Ing. Noe Morales Olarte

01 Junio/2023


Nota N° 20

PAISMUN-23-09

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se continúa con la colocación de adocreto tipo I en color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arena, se continúa con la colocación de guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 90 \text{ cm}$


 Jaime Xichuatl

Bautista


 Ing. Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

19 / Junio / 2023

No.

Nota 21

FAISMUN-23-09

Con esta nota y esta fecha se le informa a la Supervision que se continua con la colocacion de adocreto tipo I de color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, Se coloca el ultimo tramo de guarnicion de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, se realiza la Remubicacion de poste de cfe de Baja tension, se colocan dentellones de con finamiento $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$

Jaime Ixchel Batista

Ing. Noe Morales Olarte

19 / Junio / 2023

Nota 22

FAISMUN-23-09.

Con esta nota se informa a la Supervision que se continua con la colocacion de adocreto tipo I $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, Se realiza porco con arena en juntas de adocreto del ordenamiento 0+00.00 al 0+150.00, se continua con la colocacion de dentellones de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$

Jaime Ixchel Batista

Ing. Noe Morales Olarte.

BITÁCORA DE OBRA


19/ Junio / 2023


No.

Nota 23

FALSMUN-23-09

En esta nota se informa a la supervisión que se continua con la colocación de adocreto tipo I $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arena, se continua con el poreo con arena cernida en juntas de adocreto.


 Jaime Hernández Bautista


 Ing. Nely Morales Olarte


Junio / 2023

Nota 24

FALSMUN-23-09.

En esta nota se le informa a la supervisión que se continua la colocación de adocreto tipo I $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arena, se realiza colocación de dentellones de confinamiento para adocreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ se realiza la reubicación de poste de telmex por obstrucción al arrollo vehicular.


 Jaime Hernández Bautista


 Ing. Nely Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

24/Junio/2023


No.

Nota 25

FAISMUN-23-09

En esta nota se informa a la supervisión
que se continúa con la colocación de
adocreto tipo I $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ asentado
sobre cama de arena, se continúa con
barrido y juntas de adocreto con
una cernida.


 Ixchel Davista



 Ing. Noe Morales Olarte


25/Junio/2023

Nota 26

FAISMUN-23-09

En esta nota y esta fecha se informa a
la supervisión que se continúa con la
colocación de adocreto tipo I $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$
asentado sobre cama de arena, se continúa con
colocación de dentellones de confinamiento
concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$.


 Ixchel Davista


 Ing. Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

28/Junio/2023

No.

Nota 27

FAISMUN-23-09

con esta nota y esta fecha se le informa a la Supervisión que se realizan trabajos de colocación de adocreto tipo I de color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arena, se realizan trabajos de barrido y pulido en juntas de adocreto con arena colorida.

Jaime Ixebutl Bautista

Ing. Noé Morales Olarte

1/Julio/2023

Nota 28

FAISMUN-23-09

con esta nota se informa a la Supervisión que se continua con la colocación de adocreto tipo I $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arena, se continua con la colocación de dentellones de confinamiento en concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.

Jaime Ixebutl Bautista

Ing. Noé Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

04 / Julio / 2023

No.


Nota

29

FAISMUN-23-09

Con esta nota se informa a la supervisión que se continúa con la colocación de adobe tipo I $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ asentado con arena, se realiza barrido y juntas con arena cernida en juntas de adobe.


 Jaime Ixmatl Bautista


 Ing. Noe Morales Olarte

1 / Julio / 2023

Nota

30

FAISMUN-23-09

Con esta nota se informa a la supervisión que se concluyen los trabajos de colocación de adobe tipo I $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, se continúa con la colocación de dentellones de confinamiento de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$.


 Jaime Ixmatl Bautista


 Ing. Noe Morales Olarte

07/Julio/2023

No.

Nota 31

FAISMUR-23-09.

En esta nota se informa a la supervisión
se concluye con el barrido y surteco
en arena en adobe, se comienza con
limpieza del area de trabajo para la
aplicación de pintura, se realizan trabajos
pintura en guardaciones y linea blanca
10 cm al centro de calle con pintura
tipo trafico, se retira escombros
sustante de la obra.

Jaime Bautista

Ing Noe Morales Olarte

BITÁCORA DE OBRA

08/Julio/2023

No.

Nota 32

PAISMUN-23-09

esta nota se le informa a la Supervision
Se realizan trabajos de pintura,
se colocan Planchas con pintura tipo
grafico color blanco de 3×0.4 m, tambien
se colocan Rayas para cruce peatonal
de 60 cm de ancho con pintura comex
tipo transito color amarillo, con
esto se concluye con los trabajos
estipulados en el contrato y en conformidad
a las partes se da cierre a la
presente Bitacora de obra con fecha
del 08 de Julio de 2023.

Jame Ixobuati Bautista

Ing. J. Morales Olarte